Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция тепломагистрали ТМ-2 на участке от РК-1 до НПС-2 С Ду800мм НА Ду1000мм г.Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		241	15.08.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате Всего к оплате в том числе НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали ТМ-2 на участке от РК-1 до НПС-2	1 012 658 157,57	52 712 649,62							6 325 517,96	59 038 167,58

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Шакиржанов Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М. А.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция тепломагистрали ТМ-2 на участке от РК-1 до НПС-2 С Ду800мм НА Ду1000мм г.Кокшетау Акмолинской области

АКТ №12 от 24.06.2020г

выполненных работ за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ СЕТИ									
		РОСТВЕРК Р1-10шт(тип XVI)									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2	20507,42	1051,83	41015	2104	36843	2243	46719
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	2068	397		3461	
22	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	15,4	24383,92	576,01	375512	8871	310570	53676	463524
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	56071	2914		34335	
23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1323	211555,00	--	27989	--	27989	--	30228
		СП - 8%			--	--	--	--		2239	
24	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0855	228340,00	--	19523	--	19523	--	21085
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6706	16539,81	1234,11	11092	828	195	9353	22080
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	10069	209		1636	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,258	198733,00	--	51273	--	51273	--	55375
		СП - 8%			--	--	--	--		4102	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4606	185510,00	--	85446	--	85446	--	92282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6836	
28	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,67	184723,46	1169,46	123765	784	109514	12538	147207
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	13467	311		10904	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	7,8	139,40	3,14	1087	25	728	233	1426
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	334	3		106	
		РОСТВЕРК Р2-13шт(тип XVII)									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	20507,42	1051,83	53319	2735	47895	2916	60734
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	2689	516		4499	
33	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	22,49	24383,92	576,01	548394	12955	453554	78388	676925
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	81885	4256		50143	
34	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17199	211555,00	--	36385	--	36385	--	39296
		СП - 8%			--	--	--	--		2911	
35	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11115	228340,00	--	25380	--	25380	--	27410
		СП - 8%			--	--	--	--		2030	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,94822	16539,81	1234,11	15683	1170	276	13225	31222
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	14237	296		2313	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3354	198733,00	--	66655	--	66655	--	71987
		СП - 8%			--	--	--	--		5332	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67522	185510,00	--	125260	--	125260	--	135281
		СП - 8%			--	--	--	--		10021	
39	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,871	184723,46	1169,46	160894	1019	142368	16299	191369
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	17507	404		14175	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	10,14	139,40	3,14	1414	32	948	303	1853
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	434	4		137	
		РОСТВЕРК Р3-28шт(тип XV)									
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6	20507,42	1051,83	114842	5890	103161	6281	130812
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	5791	1111		9690	
44	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	53,76	24383,92	576,01	1310880	30966	1084177	187379	1618120
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	195737	10174		119861	
45	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37044	211555,00	--	78368	--	78368	--	84638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6269	
46	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2394	228340,00	--	54665	--	54665	--	59038
		СП - 8%			--	--	--	--		4373	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,20696	16539,81	1234,11	36503	2724	642	30782	72667
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	33137	689		5383	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7224	198733,00	--	143565	--	143565	--	155050
		СП - 8%			--	--	--	--		11485	
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,61896	185510,00	--	300333	--	300333	--	324360
		СП - 8%			--	--	--	--		24027	
50	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,876	184723,46	1169,46	346541	2194	306639	35106	412179
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	37708	871		30532	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	21,84	139,40	3,14	3045	69	2041	652	3992
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	935	10		296	
		РОСТВЕРК Р4-17шт(тип XVIII)									
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,4	20507,42	1051,83	69725	3576	62633	3813	79421
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	3516	674		5883	
55	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	36,04	24383,92	576,01	878796	20760	726816	125617	1084766
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	131220	6820		80353	
56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,22491	211555,00	--	47581	--	47581	--	51387
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
57	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,14535	228340,00	--	33189	--	33189	--	35844
		СП - 8%			--	--	--	--		2655	
58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,52915	16539,81	1234,11	25292	1887	445	21328	50350
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	22960	478		3730	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,54825	198733,00	--	108955	--	108955	--	117672
		СП - 8%			--	--	--	--		8716	
60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0829	185510,00	--	200889	--	200889	--	216960
		СП - 8%			--	--	--	--		16071	
61	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,139	184723,46	1169,46	210400	1332	186174	21314	250252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	13,26	20100,00 139,40 42,81	464,04 3,14 0,44	22894 1849 568	529 42 6	1239	18537 396 180	2424
		НР - 69%; СП - 8%									
		РОСТВЕРК Р5-27-3шт(тип XIV)									
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,8	20507,42 1034,10	1051,83 198,34	98436 4964	5049 952	88423	5383 8306	112124
		НР - 91%; СП - 8%									
66	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	55,44	24383,92 3640,95	576,01 189,25	1351845 201854	31934 10492	1118057	193235 123606	1668686
		НР - 91%; СП - 8%									
67	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31752	211555,00 --	-- --	67173 --	-- --	67173	-- 5374	72547
		СП - 8%									
68	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2052	228340,00 --	-- --	46855 --	-- --	46855	-- 3748	50604
		СП - 8%									
69	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,29992	16539,81 15014,70	1234,11 312,40	38040 34533	2838 718	669	32079 5609	75728
		НР - 91%; СП - 8%									
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,774	198733,00 --	-- --	153819 --	-- --	153819	-- 12306	166125
		СП - 8%									
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,66992	185510,00 --	-- --	309787 --	-- --	309787	-- 24783	334570
		СП - 8%									
72	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,608	184723,46 20100,00	1169,46 464,04	297035 32321	1880 746	262834	30091 26170	353296
		НР - 91%; СП - 8%									
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	18,72	139,40 42,81	3,14 0,44	2610 801	59 8	1750	559 253	3422
		НР - 69%; СП - 8%									
		РОСТВЕРК Р6-28-2шт(тип X)									
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,2	20507,42 1034,10	1051,83 198,34	106639 5377	5470 1031	95792	5832 8998	121468
		НР - 91%; СП - 8%									
77	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	65	24383,92 3640,95	576,01 189,25	1584955 236662	37441 12301	1310852	226556 144921	1956432
		НР - 91%; СП - 8%									
78	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34398	211555,00 --	-- --	72771 --	-- --	72771	-- 5822	78592
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2223	228340,00	--	50760	--	50760	--	54821
		СП - 8%			--	--	--	--		4061	
80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,64446	16539,81	1234,11	43739	3264	769	36884	87073
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	39706	826		6450	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8385	198733,00	--	166638	--	166638	--	179969
		СП - 8%			--	--	--	--		13331	
82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96976	185510,00	--	365410	--	365410	--	394643
		СП - 8%			--	--	--	--		29233	
83	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,742	184723,46	1169,46	321788	2037	284737	32599	382738
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	35014	808		28351	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	20,28	139,40	3,14	2827	64	1895	605	3707
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	868	9		275	
		РОСТВЕРК Р7-15шт(тип XII)									
87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3	20507,42	1051,83	61522	3155	55265	3365	70078
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	3102	595		5191	
88	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	40,35	24383,92	576,01	983891	23242	813737	140639	1214493
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	146912	7636		89962	
89	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19845	211555,00	--	41983	--	41983	--	45342
		СП - 8%			--	--	--	--		3359	
90	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12825	228340,00	--	29285	--	29285	--	31627
		СП - 8%			--	--	--	--		2343	
91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6926	16539,81	1234,11	27995	2089	492	23608	55731
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	25414	529		4128	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5805	198733,00	--	115365	--	115365	--	124594
		СП - 8%			--	--	--	--		9229	
93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2201	185510,00	--	226341	--	226341	--	244448
		СП - 8%			--	--	--	--		18107	
94	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,005	184723,46	1169,46	185647	1175	164271	18807	220810
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	20201	466		16356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	11,7	139,40	3,14	1631	37	1093	349	2139
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	501	5		158	
		РОСТВЕРК Р8-16-1шт(тип XI)									
98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3	20507,42	1051,83	61522	3155	55265	3365	70078
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	3102	595		5191	
99	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	43,5	24383,92	576,01	1060701	25057	877263	151618	1309304
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	158381	8232		96986	
100	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19845	211555,00	--	41983	--	41983	--	45342
		СП - 8%			--	--	--	--		3359	
101	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12825	228340,00	--	29285	--	29285	--	31627
		СП - 8%			--	--	--	--		2343	
102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7808	16539,81	1234,11	29454	2198	518	24838	58635
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	26738	556		4343	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5805	198733,00	--	115365	--	115365	--	124594
		СП - 8%			--	--	--	--		9229	
104	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3083	185510,00	--	242703	--	242703	--	262119
		СП - 8%			--	--	--	--		19416	
105	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,005	184723,46	1169,46	185647	1175	164271	18807	220810
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	20201	466		16356	
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	11,7	139,40	3,14	1631	37	1093	349	2139
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	501	5		158	
		РОСТВЕРК Р9-2шт(тип XIII)									
109	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	20507,42	1051,83	8203	421	7368	449	9344
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	414	79		692	
110	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,2	24383,92	576,01	151180	3571	125035	21610	186614
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	22574	1173		13823	
111	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02646	211555,00	--	5598	--	5598	--	6046
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
112	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0171	228340,00	--	3905	--	3905	--	4217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2492	16539,81	1234,11	4122	308	72	3476	8205
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	3742	78		608	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0774	198733,00	--	15382	--	15382	--	16612
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1862	185510,00	--	34542	--	34542	--	37305
		СП - 8%			--	--	--	--		2763	
116	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,134	184723,46	1169,46	24753	157	21903	2508	29441
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	2693	62		2181	
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	1,56	139,40	3,14	217	5	145	47	285
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	67	1		21	
		РОСТВЕРК Р10-2шт(тип VII)									
120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,8	20507,42	1051,83	16406	841	14738	897	18687
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	827	159		1384	
121	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	5,6	24383,92	576,01	136550	3226	112935	19519	168554
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	20389	1060		12485	
122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03786	211555,00	--	8009	--	8009	--	8650
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
123	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0244	228340,00	--	5571	--	5571	--	6017
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,22796	16539,81	1234,11	3770	281	66	3180	7506
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	3423	71		556	
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06968	198733,00	--	13848	--	13848	--	14956
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16756	185510,00	--	31084	--	31084	--	33571
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
127	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,134	184723,46	1169,46	24753	157	21903	2508	29441
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	2693	62		2181	
128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	1,56	139,40	3,14	217	5	145	47	285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	67	1		21	
		РОСТВЕРК Р11-2шт(тип VIII)									
131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,8	20507,42	1051,83	16406	841	14738	897	18687
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	827	159		1384	
132	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	8	24383,92	576,01	195071	4608	161335	27884	240792
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	29128	1514		17836	
133	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03786	211555,00	--	8009	--	8009	--	8650
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
134	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0244	228340,00	--	5571	--	5571	--	6017
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,32632	16539,81	1234,11	5397	403	94	4551	10745
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	4900	102		796	
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10452	198733,00	--	20772	--	20772	--	22433
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23572	185510,00	--	43728	--	43728	--	47227
		СП - 8%			--	--	--	--		3498	
138	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,134	184723,46	1169,46	24753	157	21903	2508	29441
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	2693	62		2181	
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	1,56	139,40	3,14	217	5	145	47	285
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	67	1		21	
		РОСТВЕРК Р12-1шт(тип I)									
142	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,46	20507,42	1051,83	9433	484	8473	516	10745
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	476	91		796	
143	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,61	24383,92	576,01	63642	1503	52636	9097	78558
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	9503	494		5819	
144	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02514	211555,00	--	5318	--	5318	--	5744
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
145	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01617	228340,00	--	3692	--	3692	--	3988
		СП - 8%			--	--	--	--		295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,07449	16539,81	1234,11	1232	92	22	1039	2453
					15014,70	312,40	1118	23		182	
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,03433	198733,00	--	6823	--	6823	--	7368
					--	--	--	--		546	
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,05184	185510,00	--	9617	--	9617	--	10386
					--	--	--	--		769	
149	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,16719	184723,46	1169,46	30884	196	27327	3129	36734
					20100,00	464,04	3361	78		2721	
150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,45	139,40	3,14	202	5	135	43	265
					42,81	0,44	62	1		20	
		РОСТВЕРК Р13-4шт(тип II)									
153	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,92	20507,42	1051,83	18867	968	16948	1032	21491
					1034,10	198,34	951	182		1592	
154	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	6,4	24383,92	576,01	156057	3686	129069	22307	192633
					3640,95	189,25	23302	1211		14269	
155	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,04572	211555,00	--	9672	--	9672	--	10446
					--	--	--	--		774	
156	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,02952	228340,00	--	6741	--	6741	--	7280
					--	--	--	--		539	
157	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,24096	16539,81	1234,11	3985	297	70	3361	7934
					15014,70	312,40	3618	75		588	
158	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0912	198733,00	--	18124	--	18124	--	19574
					--	--	--	--		1450	
159	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,1696	185510,00	--	31462	--	31462	--	33979
					--	--	--	--		2517	
160	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,66876	184723,46	1169,46	123536	782	109312	12515	146934
					20100,00	464,04	13442	310		10884	
161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	5,8	139,40	3,14	809	18	543	173	1060
					42,81	0,44	248	3		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОСТВЕРК Р14-3шт(тип V)									
164	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,69	20507,42 1034,10	1051,83 198,34	14150 714	726 137	12710	774 1194	16118
165	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,6	24383,92 3640,95	576,01 189,25	87782 13107	2074 681	72601	12548 8026	108356
166	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,03429	211555,00 --	-- --	7254 --	-- --	7254	-- 580	7835
167	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,02214	228340,00 --	-- --	5055 --	-- --	5055	-- 404	5460
168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,13734	16539,81 15014,70	1234,11 312,40	2272 2062	169 43	41	1916 335	4522
169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0513	198733,00 --	-- --	10195 --	-- --	10195	-- 816	11011
170	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0972	185510,00 --	-- --	18032 --	-- --	18032	-- 1443	19474
171	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,50157	184723,46 20100,00	1169,46 464,04	92652 10082	587 233	81983	9386 8163	110201
172	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	4,35	139,40 42,81	3,14 0,44	606 186	14 2	406	130 59	795
		РОСТВЕРК Р15-1шт(тип XXIII)									
175	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,23	20507,42 1034,10	1051,83 198,34	4717 238	242 46	4237	258 398	5373
176	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,22	24383,92 3640,95	576,01 189,25	54132 8083	1279 420	44770	7738 4950	66820
177	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,01143	211555,00 --	-- --	2418 --	-- --	2418	-- 193	2612
178	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,00738	228340,00 --	-- --	1685 --	-- --	1685	-- 135	1820
179	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	0,0839	16539,81	1234,11	1388	104	24	1170	2763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	1260	26		205	
180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0285	198733,00	--	5664	--	5664	--	6117
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
181	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0616	185510,00	--	11427	--	11427	--	12342
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
182	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,16719	184723,46	1169,46	30884	196	27327	3129	36734
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	3361	78		2721	
183	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	1,45	139,40	3,14	202	5	135	43	265
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	62	1		20	
		РОСТВЕРК Р16-4шт(тип III)									
186	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,56	20507,42	1051,83	11484	589	10316	628	13081
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	579	111		969	
187	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	4,24	24383,92	576,01	103388	2442	85508	14778	127620
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	15438	802		9453	
188	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02736	211555,00	--	5788	--	5788	--	6251
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
189	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0176	228340,00	--	4019	--	4019	--	4340
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
190	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,172	16539,81	1234,11	2845	212	50	2399	5663
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	2583	54		420	
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0712	198733,00	--	14150	--	14150	--	15282
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
192	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1248	185510,00	--	23152	--	23152	--	25004
		СП - 8%			--	--	--	--		1852	
193	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,12456	184723,46	1169,46	23009	146	20359	2331	27367
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	2504	58		2027	
194	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	1,664	139,40	3,14	232	5	156	50	304
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	71	1		23	
		РОСТВЕРК Р17-1шт(тип IV)									
197	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,14	20507,42	1051,83	2871	147	2579	157	3270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	145	28		242	
198	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,87	24383,92	576,01	21214	501	17545	3032	26186
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	3168	165		1940	
199	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00684	211555,00	--	1447	--	1447	--	1563
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
200	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0044	228340,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
201	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03488	16539,81	1234,11	577	43	10	486	1148
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	524	11		85	
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01384	198733,00	--	2750	--	2750	--	2971
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
203	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02544	185510,00	--	4719	--	4719	--	5097
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
204	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,03114	184723,46	1169,46	5752	36	5090	583	6842
		НР - 91%; СП - 8%			20100,00	464,04	626	14		507	
205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	0,416	139,40	3,14	58	1	39	12	76
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	18	--		6	
		РОСТВЕРК Р18-3шт(тип XXIX для Н16, Н17, Н19)									
208	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,51	20507,42	1051,83	10459	536	9396	572	11913
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	527	101		882	
209	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,55	24383,92	576,01	62179	1469	51426	8888	76752
		НР - 91%; СП - 8%			3640,95	189,25	9284	483		5685	
210	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0234	211555,00	--	4950	--	4950	--	5346
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
211	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01512	228340,00	--	3453	--	3453	--	3729
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
212	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08172	16539,81	1234,11	1352	101	24	1140	2691
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	1227	26		199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0342	198733,00	--	6797	--	6797	--	7340
					--	--	--	--		544	
214	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,05832	185510,00	--	10819	--	10819	--	11684
					--	--	--	--		866	
215	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/только для Н19									
		СП - 8%	т	0,0050799	185510,00	--	942	--	942	--	1018
					--	--	--	--		75	
216	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,19974	63665,63	15684,90	12717	3133	297	9471	23962
					46495,00	5610,72	9287	1121		1775	
217	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные									
		СП - 8%	т	0,19974	424979,00	--	84885	--	84885	--	91676
					--	--	--	--		6791	
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	5,79246	139,40	3,14	807	18	541	173	1059
					42,81	0,44	248	3		78	
		РОСТВЕРК Р19-3шт(тип XXX для Н15, Н18, Н20)									
221	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,51	20507,42	1051,83	10459	536	9396	572	11913
					1034,10	198,34	527	101		882	
222	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,3	24383,92	576,01	80467	1901	66551	11502	99327
					3640,95	189,25	12015	625		7358	
223	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0234	211555,00	--	4950	--	4950	--	5346
					--	--	--	--		396	
224	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,01512	228340,00	--	3453	--	3453	--	3729
					--	--	--	--		276	
225	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,10752	16539,81	1234,11	1778	133	31	1500	3540
					15014,70	312,40	1614	34		262	
226	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0456	198733,00	--	9062	--	9062	--	9787
					--	--	--	--		725	
227	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,07632	185510,00	--	14158	--	14158	--	15291
					--	--	--	--		1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/только для Н18									
		СП - 8%	т	0,0050799	185510,00	--	942	--	942	--	1018
					--	--	--	--		75	
229	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,19974	63665,63	15684,90	12717	3133	297	9471	23962
					46495,00	5610,72	9287	1121		1775	
230	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные									
		СП - 8%	т	0,19974	424979,00	--	84885	--	84885	--	91676
					--	--	--	--		6791	
231	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	5,79246	139,40	3,14	807	18	541	173	1059
					42,81	0,44	248	3		78	
		РОСТВЕРК Р20-2шт(тип XXXI для Н11, Н8)									
234	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1	20507,42	1051,83	20507	1052	18421	1122	23359
					1034,10	198,34	1034	198		1730	
235	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	8	24383,92	576,01	195071	4608	161335	27884	240792
					3640,95	189,25	29128	1514		17836	
236	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,05098	211555,00	--	10785	--	10785	--	11648
					--	--	--	--		863	
237	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,03276	228340,00	--	7480	--	7480	--	8079
					--	--	--	--		598	
238	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,298	16539,81	1234,11	4929	368	87	4156	9812
					15014,70	312,40	4474	93		727	
239	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,09096	198733,00	--	18077	--	18077	--	19523
					--	--	--	--		1446	
240	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,21712	185510,00	--	40278	--	40278	--	43500
					--	--	--	--		3222	
241	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,43936	63665,63	15684,90	27972	6891	653	20833	52709
					46495,00	5610,72	20428	2465		3904	
242	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные									
		СП - 8%	т	0,43936	424979,00	--	186719	--	186719	--	201656
					--	--	--	--		14938	
243	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	12,74144	139,40	3,14	1776	40	1191	380	2329
					42,81	0,44	545	6		173	
		РОСТВЕРК Р21-1шт(тип. XXXII для Н12)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,12	20507,42 1034,10	1051,83 198,34	22968 1158	1178 222	20632	1256 1938	26162
247	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,9	22887,71 2705,04	404,65 119,54	226588 26780	4006 1183	195802	25447 20163	272198
248	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,18404	211555,00 --	-- --	38935 --	-- --	38935	-- 3115	42049
249	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,31722	16539,81 15014,70	1234,11 312,40	5247 4763	391 99	93	4424 774	10445
250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08024	198733,00 --	-- --	15946 --	-- --	15946	-- 1276	17222
251	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,24178	185510,00 --	-- --	44853 --	-- --	44853	-- 3588	48441
252	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,60512	63665,63 46495,00	15684,90 5610,72	38525 28135	9491 3395	899	28692 5377	72595
253	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные** *СП - 8%*	т	0,60512	424979,00 --	-- --	257163 --	-- --	257163	-- 20573	277736
254	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,54848	139,40 42,81	3,14 0,44	2446 751	55 8	1640	524 238	3208
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				17734995 2027234	322908 100412	15384842 --	1934478 1573559	21243024
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17121342				
	Материалы		Тенге				10648111				
	Всего заработная плата		Тенге					2127646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4123088				
		Накладные расходы	Тенге				1934473				
		Сметная прибыль	Тенге				1524465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20580280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2270
		Сметная заработная плата	Тенге					2127646			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				613653				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				613653				
		Сметная прибыль	Тенге				49092				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				662745				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21243025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2270
		Сметная заработная плата	Тенге					2127646			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-01:	**Тенге**				17734995	322908	15384842	1934478	21243024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2027234	100412	--	1573559	
		Материалы	Тенге				17121342				
		Всего заработная плата	Тенге				10648111				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2127646			
		Накладные расходы	Тенге				4123088				
		Сметная прибыль	Тенге				1934473				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1524465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20580280				
		Сметная заработная плата	Тенге								2270
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2127646			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				613653				
		Сметная прибыль	Тенге				613653				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49092				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-01:	Тенге				662745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21243025				
		Сметная заработная плата	Тенге								2270
								2127646			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03: ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

		Надземная прокладка									
		Трубы в ППУ-ОЦ-изоляции									
107	2301-0402-0319 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х11-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	118,289935	199259,00	--	23570334	--	23570334	--	25455961
		СП - 8%			--	--	--	--		1885627	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-03:	**Тенге**				23570334	--	38955176	1934478	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	3459186	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23570334				
		Сметная прибыль	Тенге				23570334				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1885627				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-03:	Тенге				25455961				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				25455961				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									46698986
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2027234				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					322908			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100412			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38955176		
		- Накладные расходы	Тенге							1934478	
		- Сметная прибыль	Тенге							3459186	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				46698986				
		в том числе оборудование					0				
		Временные здания и сооружения 1,3 0,8=1,04%	Тенге				485669				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					47184655				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,6 1,4,32%	Тенге				2038377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.	Тенге				49223033				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА на 2019 год, К=2525/2404	Тенге				51679067				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге				1033581				
		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге				52712649,62				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				52712649,62				
		НДС - 12 %	Тенге				6325517,96				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге				59038167,58				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**				59038167,58				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

_____Шакиржанов Е.Н.

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____Женіс А.Б

Технический надзор:
ТОО "RS2 Engineering"
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М. А.