Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 18 Декабрь 2019г.

Заказчик: Управление стротительства г.Шымкент
Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3" в г.Шымкент (повторно применение)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	871362307	975925784	89217813	99923950
	в т.ч. Оборудование	19199927	21503918	19199927	21503918
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	871362307	975925784	89217813	99923950

Заказчик:
И.О заместитель руководителя
управление строительства г.Шымкент
_____ Е.Избасаров

Главный специалист
_____ К.Косаков

Технадзор:
Директор
ТОО"Батыр Алем СБ"
_____ С.Ералиев

Инженер-эксперт
_____ Б.Данияров
_____ У. Сагиндыков
_____ С. Зулеев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»
Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 18 Декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы: тенге	Сметная прибыль: тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. Блок В												
		Стены												
1.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1172	269649	--	--	31603	--	--	31603	--	2528	34131
2.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0336	269649	--	--	9060	--	--	9060	--	725	9785
3.	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1742	681916,2	6764,34	118790	1178	108589	10885	51795,1	1159,78	9023	202	--	10374	140049
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6,8												
4.				9,91	41779,28	4254,44	414033	42161	247114	120384				577170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06070 1-0109	-Перемычки. Устройство	м3		12589,1	760,09	124758	7533	--	42753	
5.				1,8552	17006,34	1252,44	31550	2324	539	26648	62854
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,[illegible]	321,6	28687	597	--	4656	
6.				0,4085	20131[illegible]	--	82236	--	82236	--	88815
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		[illegible]	--	--	--	--	6579	
				0,0128	20131	--	2577	--	2577	--	2783
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		[illegible]	--	--	--	--	206	
8.				0,0954	197773	--	18868	--	18868	--	20377
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		[illegible]	--	--	--	--	1509	
9.				0,0926	189311	--	17530	--	17530	--	18933
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1402	
10.				1,2462	189311	--	235919	--	235919	--	254793
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	18874	
		Монолитные сердечники МС-1,2									
11.				2,654	35193,49	5972,94	93404	15852	50530	27361	130426
	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.	м3		10181,6	1147,35	27022	3045	--	9661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Устройство									
12.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0738	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1262 1173	67 20	22 --	1086 188	2536
13.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до	т	0,0588	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1000 909	74 19	17 --	845 148	1992
14.	С121-0503 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1597	197773 --	-- --	31584 --	-- --	31584 --	-- 2527	34111
15.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0265	201312 --	-- --	5335 --	-- --	5335 --	-- 427	5762
16.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0155	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	5085 872	33 9	4180 --	820 472	6377
17.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	197773 --	-- --	3065 --	-- --	3065 --	-- 245	3311
18.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,934	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	41978 12925	5694 1015	23359 --	12686 4373	59037
19.				0,1611	17006,34	1252,44	2740	202	47	2314	5458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	2491	52	--	404	
20.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0326	201312	--	6563	--	6563	--	7088
					--	--	--	--	--	525	
	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	197773	--	850	--	850	--	918
					--	--	--	--	--	68	
21.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	189311	--	10412	--	10412	--	11245
					--	--	--	--	--	833	
22.	E11-06030 1-0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,048	369567,08	1183,08	17739	57	7845	8972	28848
					204930	477,66	9837	23	--	2137	
			Тенге		--	--	1183182	67641	897844	212001	1506799
			Тенге		--	--	217697	12515	--	111614	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1183182
Материалы	Тенге	442241
Всего заработная плата	Тенге	230212
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	455603
Накладные расходы	Тенге	212001
Сметная прибыль	Тенге	111615
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1506798
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	232
Сметная заработная плата	Тенге	230212
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1506798
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	232
Сметная заработная плата	Тенге	230212

РАЗДЕЛ 2. Парапет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.				0,1296	328056,71	2120,51	42516	275	34946	6857	53324
	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	7295	79	--	3950	
25.				0,121	269649	--	32628	--	32628	--	35238
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	2610	
26.				0,0086	269649	--	2319	--	2319	--	2504
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	186	
		Железобетонный пояс ПО-1									
27.				9,85	31633,41	4601,97	311589	45329	183697	82467	425580
	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	82563	8060	--	31521	
28.				0,9873	17006,34	1252,44	16790	1237	286	14181	33450
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	15267	318	--	2478	
29.				0,372	201312	--	74888	--	74888	--	80879
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5991	
30.				0,6154	197773	--	121710	--	121710	--	131446
	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9737	
31.				0,0618	330945,36	1291,16	20452	80	12824	6888	29528
	E11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	7548	22	--	2187	
32.				0,0618	201312	--	12441	--	12441	--	13436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	995	
		Монолитные сердечник МС-1-2									
33.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,66	35193,49	5972,94	93615	15888	50644	27423	130721
					---	---	---	---	---	---	
					10181,6	1147,35	27083	3052	--	9683	
34.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1417	17095,97	904,01	2422	128	41	2086	4869
					---	---	---	---	---	---	
					15900,96	273,36	2253	39	--	361	
35.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0367	17006,34	1252,44	624	46	11	527	1243
					---	---	---	---	---	---	
					15462,9	321,6	567	12	--	92	
36.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639	201312	--	12864	--	12864	--	13893
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1029	
37.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1145	197773	--	22645	--	22645	--	24457
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1812	
			Тенге		--	--	767503	62983	561944	140429	980568
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	142575	11581	--	72635	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	767503
Материалы	Тенге	282451
Всего заработная плата	Тенге	154156
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	279494
Накладные расходы	Тенге	140430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыл-	Тенге					72635			
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге					980568			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге						154156		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					980568			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге						154156		
		РАЗДЕЛ 3. Развертка парапета по оси "А","5"									
38.	E11-08020 1-0110 Изм. и доп. вып. 9	-Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,1	11171,84 4582,4	2630,7 506,7	68148 27953	16047 3091	24148 --	28870 7761	104780
39.	E11-08020 1-0601	-Выполняется позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	16,0526	-246,59 -246,59	-- --	-3958 -3958	-- --	-- --	-3681 -611	-8251
40.	E11-08070 1-0101	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	16,0526	606,71 417,07	1,75 0,79	9739 6695	28 13	3016 --	6238 1278	17256
41.	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0006	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	197 34	1 --	162 --	32 18	247
42.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	201312 --	-- --	121 --	-- --	121 --	-- 10	130
43.	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0129	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	4232 726	27 8	3479 --	683 393	5308
44.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0119	269649 --	-- --	3209 --	-- --	3209 --	-- 257	3466
45.	C121-0503	-Сетки арматурные	т	0,0009	269649	--	243	--	243	--	262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09-0301	сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	19	
		Монолитные сердечники МС-1-4									
46.				20,9125	35193,49	5972,94	735984	124909	398152	215594	1027704
	E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		13181,6	1147,35	212923	23994	--	76126	
47.				0,6956	17035,97	904,01	11892	629	202	10238	23901
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	11061	190	--	1770	
48.				0,1588	17006,34	1252,44	2701	199	46	2281	5380
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		13462,9	321,6	2456	51	--	399	
49.				0,0706	201312	--	14213	--	14213	--	15350
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1137	
50.				0,0554	201312	--	11153	--	11153	--	12045
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	892	
51.				0,7284	189311	--	137894	--	137894	--	148926
	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	11032	
		Пояс обвязка ПО-1									
52.				0,68	31633,41	4601,97	21511	3129	12682	5693	29380
	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	5700	556	--	2176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1523	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	2590 2355	191 49	44 --	2188 382	5160
54.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0263	201312 --	-- --	5295 --	-- --	5295 --	-- 424	5718
55.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	189311 --	-- --	23853 --	-- --	23853 --	-- 1908	25761
			Тенге		--	--	1049014	145161	637912	268136	1422523
			Тенге		--	--	265943	27952	--	105371	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1049014
Материалы	Тенге	441931
Всего заработная плата	Тенге	293895
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	195979
Накладные расходы	Тенге	268136
Сметная прибыль	Тенге	105372
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1422522
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	299
Сметная заработная плата	Тенге	293895
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1422522
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	299
Сметная заработная плата	Тенге	293895

РАЗДЕЛ 4. Перекккрытие

Узел1

56.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	17,9	31633,41 8382	4601,97 818,26	566238 150038	82375 14647	333825 --	149863 57288	773389
57.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8398	201312 --	-- --	169062 --	-- --	169062 --	-- 13525	182587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
58.				1,4263	197773	--	282084	--	282084	--	304650
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	22567	
		Узел 7									
59.				6,58	31633,41	4601,97	208148	30281	122713	55089	284296
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	55154	5384	--	21059	
60.				2,0345	17006,34	1252,44	34599	2548	592	29223	68929
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	31459	654	--	5106	
61.				0,6082	201312	--	122438	--	122438	--	132233
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9795	
62.				1,4263	197773	--	282084	--	282084	--	304650
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	22567	
		Узел 17									
63.				6,18	31633,41	4601,97	195494	28440	115253	51740	267014
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	51801	5057	--	19779	
64.				0,8965	17006,34	1252,44	15246	1123	261	12877	30373
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	13862	288	--	2250	
65.				0,3848	201312	--	77465	--	77465	--	83662
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		--	--	--	--	--	6197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
66.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5117	197773 --	-- --	101200 --	-- --	101200 --	-- 8096	109296
		Узел 23									
67.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,68	31633,41 8382	4601,97 818,26	211311 55932	30741 5466	124578 --	55927 21379	288617
68.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9226	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	15690 14266	1155 297	269 --	13252 2315	31258
69.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3966	201312 --	-- --	79840 --	-- --	79840 --	-- 6387	86228
70.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5259	197773 --	-- --	104009 --	-- --	104009 --	-- 8321	112330
		Узел 10									
71.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,4932	330945,36 122130	1291,16 357,25	163222 60235	637 176	102350 --	54974 17456	235652
72.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1901	201312 --	-- --	38269 --	-- --	38269 --	-- 3062	41331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0088	269649	--	2373	--	2373	--	2563
					--	--	--	--	--	190	
74.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2329	197773	--	46061	--	46061	--	49746
					--	--	--	--	--	3685	
75.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0613	201312	--	12340	--	12340	--	13328
					--	--	--	--	--	987	
		Узел 26									
76.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0323	330945,36	1291,16	10690	42	6703	3600	15433
					122130	357,25	3945	12	--	1143	
77.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	201312	--	443	--	443	--	478
					--	--	--	--	--	35	
78.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0239	197773	--	4727	--	4727	--	5105
					--	--	--	--	--	378	
79.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	201312	--	1248	--	1248	--	1348
					--	--	--	--	--	100	
		Узел 29									
80.	Е11-06030	-Болты анкерные со	т	0,1421	330945,36	1291,16	47027	183	29489	15839	67896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0403	связями из арматуры. Установка при бетонировании			122130	357,25	17355	51	--	5029	
81.				0,1421	201312	--	28606	--	28606	--	30895
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2289	
		Узел 35									
82.				0,0205	330945,36	1291,16	6784	26	4254	2285	9795
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	2504	7	--	726	
83.				0,0205	201312	--	4127	--	4127	--	4457
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	330	
		Узел 41									
84.				0,0102	330945,36	1291,16	3376	13	2117	1137	4874
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	1246	4	--	361	
85.				0,0102	201312	--	2053	--	2053	--	2218
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	164	
		Анкер									
86.				0,0447	330945,36	1291,16	14793	58	9276	4982	21358
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	5459	16	--	1582	
87.				0,0447	201312	--	8999	--	8999	--	9719
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	2860048	177623	2219108	450788	3575708
			Тенге		--	--	463314	32059	--	264868	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2860048			
		Материалы	Тенге					851682			
		Всего заработная плата	Тенге						495373		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1367429			
		Накладные расходы	Тенге					450789			
		Сметная прибыль	Тенге					264867			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3575705			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								481
		Сметная заработная плата	Тенге						495373		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3575705			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								481
		Сметная заработная плата	Тенге						495373		
		РАЗДЕЛ 5. Вентшахты									
		ВШ-1/1шт/									
88.	E11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,3	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	2392 1072	772 149	548 --	1136 282	3810
89.	C121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,276	18537 --	-- --	5116 --	-- --	5116 --	-- 409	5526
90.	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0023	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	755 129	5 1	621 --	122 70	946
91.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	269649 --	-- --	539 --	-- --	539 --	-- 43	582
92.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	269649 --	-- --	81 --	-- --	81 --	-- 6	87
93.	E11-15020	-Стены. Оштукатуривание	м2	2,67	1899,74	31,17	5072	83	1756	2616	8303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7-0101 Изм. и доп. вып. 4	по сетке без устройства каркаса улучшенное	ошту-катуриваемой поверхности		1210,95	13,82	3233	37	--	615	
94.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009	269649 --	-- --	2427 --	-- --	2427 --	-- 194	2621
95.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,14	44679,49 22565,04	2325,39 776,94	6255 3159	326 109	2770 --	2484 699	9438
96.	С121-1101 02-0102	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,1358	14285 --	-- --	1940 --	-- --	1940 --	-- 155	2095
97.	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,156	29757,05 11650,1	1759,32 664,14	4642 1817	274 104	2551 --	1787 514	6943
98.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5	2775,5 915,62	13,44 3,04	13877 4578	67 15	9232 --	4226 1448	19552
99.	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	10	3 --	-- --	30 --	-- --	30 --	-- 2	32
		Зонт шахты									
100.	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле	т	0,004	196263,41 47855	15990,68 5775,38	785 191	64 23	530 --	195 78	1059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		бетона. Установка									
101.	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,004	137704 --	-- --	551 --	-- --	551 --	-- 44	595
102.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,25	2775,5 913,62	13,44 3,04	3469 1145	17 4	2307 --	1056 362	4888
103.	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0139	224667,08 60030	1183,08 477,66	3123 834	16 7	2273 --	765 311	4199
104.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,116	31,9 37,7	2,24 0,23	10 4	-- --	6 --	3 1	14
105.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,116	86,96 22,05	1,59 0,23	10 3	-- --	7 --	2 1	13
106.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,05	31633,41 8382	4601,97 818,26	1582 419	230 41	933 --	419 160	2160
107.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0098	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	167 152	12 3	3 --	141 25	332
108.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	201312 --	-- --	221 --	-- --	221 --	-- 18	239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.				0,0087	197773	--	1721	--	1721	--	1858
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	138	
		Анкер АС-1									
110.				0,0009	330945,36	1291,16	298	1	187	100	430
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	110	--	--	32	
111.				0,0009	201312	-	181	--	181	--	196
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	14	
		ВШ-2/2шт/									
112.				0,39	7972,44	2572,24	3109	1003	712	1476	4952
	Е11-0801 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3574,92	495,44	1394	193	--	367	
113.				0,3588	18537	--	6651	--	6651	--	7183
	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	532	
114.				0,0036	328056,71	2120,51	1181	8	970	190	1481
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	203	2	--	110	
115.				0,0031	269649	--	836	--	836	--	903
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	67	
116.				0,0004	269649	--	108	--	108	--	116
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,2	1899,74 1210,95	31,17 13,82	7979 5086	131 58	2762 --	4115 968	13062
118.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0142	269649 --	-- --	3829 --	-- --	3829 --	-- 306	4135
119.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,26	43579,49 22565,04	2325,39 776,94	11617 5867	605 202	5145 --	4612 1298	17537
120.	С121-1101 02-0102	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,2522	14285 --	-- --	3603 --	-- --	3603 --	-- 288	3891
121.	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,24	29757,05 11650,1	1759,32 664,14	7142 2796	422 159	3924 --	2749 791	10681
122.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,8	2775,5 915,62	13,44 3,04	18873 6226	91 21	12556 --	5747 1970	26590
123.	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	16	3 --	-- --	48 --	-- --	48 --	-- 4	52

Зонт шахты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.	E11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,008	196263,41 47855	15990,68 5775,38	1570 383	128 46	1059 --	390 157	2117
125.	C121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,008	137704 --	-- --	1102 --	-- --	1102 --	-- 88	1190
126.	E11-120 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,2	2775,5 915,62	13,4 3,04	3331 1099	16 4	2216 --	1014 348	4692
127.	E11-060 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0218	224667,08 60030	1183,08 477,66	4898 1309	26 10	3563 --	1200 488	6586
128.	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,232	84,9 37,7	2,24 0,23	.20 9	1 --	10 --	6 2	28
129.	E11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,232	86,96 22,05	1,59 0,23	20 5	-- --	15 --	4 2	26
130.	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,07	31633,41 8382	4601,97 818,26	2214 587	322 57	1305 --	586 224	3024
131.	E11-06030 1 0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0153	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	260 237	19 5	4 --	220 38	518
132.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0017	201312 --	-- --	342 --	-- --	342 --	-- 27	370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
133.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	197773 --	-- --	2690 --	-- --	2690 --	-- 215	2905
		Анкер АС-1									
134.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0024	330945,36 122130	1291,16 357,25	794 293	3 1	498 --	268 85	1147
135.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	201312 --	-- --	483 --	-- --	483 --	-- 39	522
		ВШ-3/1шт/									
136.	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,245	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	1953 876	630 121	447 --	927 230	3111
137.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,2254	18537 --	-- --	4178 --	-- --	4178 --	-- 334	4512
138.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0022	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	722 124	5 1	593 --	116 67	905
139.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	269649 --	-- --	539 --	-- --	539 --	-- 43	582
140.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,0003	269649 --	-- --	81 --	-- --	81 --	-- 6	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
141.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	1899,74 1210,95	31,17 13,82	5699 3633	94 41	1972 --	2939 691	9330
142.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0101	269649 --	-- --	2723 --	-- --	2723 --	-- 218	2941
143.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,14	44679,49 22565,04	2325,31 776,91	6255 3159	326 109	2770 --	2484 699	9438
144.	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,1358	13532 --	-- --	1838 --	-- --	1838 --	-- 147	1985
145.	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,228	29757,05 11650,1	1759,32 664,14	6785 2656	401 151	3728 --	2611 752	10147
146.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,4	2775,5 915,62	13,44 3,04	20539 6776	99 22	13664 --	6254 2143	28936
147.	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10	шт.	20	3 --	-- --	60 --	-- --	60 --	-- 5	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм									
		Зонт шахты									
148.	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01	196263,41	15990,68	1963	160	1324	488	2647
					47855	5775,38	479	58	--	196	
149.	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 1[illegible]22-2012	т	0,01	137704	--	1377	--	1377	--	1487
					--	--	--	--	--	110	
150.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4	2775,5	13,44	1102	54	7386	3[illegible]31	15641
					915,62	3,04	3662	12	--	1159	
151.	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0272	224667,08	1183,08	6111	32	4446	1498	8217
					60030	477,66	1633	13	--	609	
152.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,29	84,9	2,24	25	1	13	8	35
					37,7	0,23	11	--	--	3	
153.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,29	86,96	1,59	25	--	19	4	32
					22,05	0,23	6	--	--	2	
154.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,105	31633,41	4601,97	3322	483	1959	879	4537
					8382	818,26	880	86	--	336	
155.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0111	17006,34	1252,44	189	14	3	159	376
					15462,9	321,6	172	4	--	28	
156.				0,0024	201312	--	483	--	483	--	522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	39	
157.				0,0087	197773	--	1721	--	1721	--	1858
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	138	
		Анкер А1-1									
158.				0,003	330945,16	1291,16	993	4	623	334	1433
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматур. Установка при бетонировании	т		122170	357,25	366	1	--	106	
159.				0,003	201312	--	604	--	604	--	652
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	48	
		ВШ-4/4шт/									
160.				0,608	7972,14	2572,24	4847	1564	1109	2302	7721
	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3574,92	495,44	2174	301	--	572	
161.				0,5594	18537	--	10370	--	10370	--	11199
	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	830	
162.				0,0072	328056,71	2120,51	2362	15	1942	381	2962
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	405	4	--	219	
163.				0,0063	269649	--	1699	--	1699	--	1835
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0009	269649 --	-- --	243 --	-- --	243 --	-- 19	262
165.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,44	1899,74 1210,95	31,17 13,82	12234 7799	201 89	4234 --	6310 1484	20028
166.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0218	269649 --	-- --	5878 --	-- --	5878 --	-- 470	6349
167.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,32	44679,49 22565,04	2325,39 776,94	14297 7221	744 249	6332 --	5677 598	21572
168.	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,3104	13532 --	-- --	4200 --	-- --	4200 --	-- 336	4536
169.	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,336	29757,05 11650,1	1759,32 664,14	9998 3914	591 223	5493 --	3848 1108	14954
170.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,72	2775,5 915,62	13,44 3,04	29753 9815	144 33	19794 --	9060 3105	41919
171.	С121-1302	-Заклепка вытяжная	шт.	28	3 --	-- --	84 --	-- --	84 --	-- --	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11-0408	комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм			--	--	--	--	--	7	
		Зонт шахты									
172.	Е11-06030	-Конструкции стальные,	т	0,008	196263,41	15990,68	1570	128	1059	390	2117
	1-0406	остающиеся в теле бетона. Установка			47855	5775,38	383	46	--	157	
173.	С121-1302	-Детали закладные и	т	0,008	137704	--	1102	-	1102	--	1190
	10-0101	накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012			--	--	--	--	--	88	
174.	Е11-12010	-Покрытия мелкие	м2	3,2	2775,5	13,44	8882	43	5909	2705	12513
	1-1001	(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	покрытия		913,62	3,04	2930	14	--	927	
175.	Е11-06030	-Детали закладные весом	т	0,0459	224667,08	1183,08	10312	54	7503	2527	13867
	1-0408	до 20 кг. Установка			60030	477,66	2755	22	--	1027	
176.	Е11-13030	-Поверхности	м2	0,232	84,9	2,24	20	1	10	6	28
	1-0406	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			37,7	0,23	9	--	--	2	
177.	Е11-13030	-Поверхности	м2	0,232	86,96	1,59	20	--	15	4	26
	1-1406	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			22,05	0,23	5	--	--	2	
178.	Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3	0,12	31633,41	4601,97	3796	552	2238	1005	5185
	1-0201	Устройство			8382	818,26	1006	98	--	384	
179.	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т	0,0227	17006,34	1252,44	386	28	7	326	769
	1-0701 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до			15462,9	321,6	351	7	--	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		25 мм									
180.	С121-0503 01-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0029	201312 --	-- --	584 --	-- --	584 --	-- 47	631
181.	С121-0503 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	197773 --	-- --	3916 --	-- --	3916 --	-- 313	4229
		Анкер АС-1									
182.	Е11-06030 1-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0024	330945,36 122130	1291,16 357,25	794 293	3 1	498 --	268 85	1147
183.	С121-0503 01-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	201312 --	-- --	483 --	-- --	483 --	-- 39	522
		ВШ-5/1шт/									
184.	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	225	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	1793800 804357	578754 111474	410689 --	851723 211642	2857164
185.	С121-0303 01-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,207	18537 --	-- --	3837 --	-- --	3837 --	-- 307	4144
186.	Е11-08020 1-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0032	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	1050 180	7 2	863 --	169 98	1317
187.	С121-0503 09-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,0019	269649 --	-- --	512 --	-- --	512 --	-- 41	553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
188.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	269649 --	-- --	81 --	-- --	81 --	-- 6	87
189.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,9	1879,74 1210,95	31,17 13,82	5509 3512	90 10	1907 --	2841 668	9019
190.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-201	т	0,0098	269649 --	-- --	2643 --	-- --	2643 --	-- 211	2854
191.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,12	44679,49 22565,04	2325,39 776,94	5362 2708	279 93	2375 --	2129 599	8090
192.	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,1164	13532 --	-- --	1575 --	-- --	1575 --	-- 126	1701
193.	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,216	29757,05 11650,1	1759,32 664,14	6428 2516	380 143	3532 --	2474 712	9613
194.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,9	2775,5 915,62	13,44 3,04	19151 6318	93 21	12740 --	5832 1999	26981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195.	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	20	3 --	-- --	60 --	-- --	60 --	-- 5	65
		Зонт шахты									
196.	Е11-06033 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01	196263,41 47855	15990,68 5775,38	1963 479	160 58	1324 --	488 196	2647
197.	С121-130 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01	137704 --	-- --	1377 --	-- --	1377 --	-- 110	1487
198.	Е11-1201 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,47	2775,5 915,62	13,44 3,04	9631 3177	47 11	6407 --	2933 1005	13569
199.	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0264	224667,08 60030	1183,08 477,66	5931 1585	31 13	4315 --	1454 591	7976
200.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,29	84,9 37,7	2,24 0,23	25 11	1 --	13 --	8 3	35
201.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,29	86,96 22,05	1,59 0,23	25 6	-- --	19 --	4 2	32
202.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,102	31633,41 8382	4601,97 818,26	3227 855	469 83	1903 --	854 326	4407
203.	Е11-06030 1-0701	-Каркасы арматурные пространственные.	т	0,0111	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	189 172	14 4	3 --	159 28	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
204.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	201312 --	-- --	483 --	-- --	483 --	-- 39	522
205.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	197773 --	-- --	1721 --	-- --	1721 --	-- 138	1858
		Анкер АС-1									
206.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,003	330945,36 122130	1291,16 357,25	993 366	4 1	623 --	334 106	1432
207.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	201312 --	-- --	604 --	-- --	604 --	-- 48	652
		ВШ-6/1шт/									
208.	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,235	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	1874 840	604 116	430 --	890 221	2984
209.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,2162	18537 --	-- --	4008 --	-- --	4008 --	-- 321	4328
210.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0023	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	755 129	5 1	621 --	122 70	946
211.				0,002	269649	--	539	--	539	--	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	43	
212.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	269649	--	81	--	81	--	87
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6	
213.	Е11-1502 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,9	1899,74	31,17	5509	90	1907	2841	9019
					---	---	---	---	---	---	
					1210,95	13,82	3512	40	--	668	
214.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0098	269649	--	2643	--	2643	--	2854
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	211	
215.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,12	44679,49	2325,39	5362	279	2375	2129	8090
					---	---	---	---	---	---	
					22565,04	776,94	2708	93	--	599	
216.	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,1164	13532	--	1575	--	1575	--	1701
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	126	
217.	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,216	29757,05	1759,32	6428	380	3532	2474	9613
					---	---	---	---	---	---	
					11650,1	664,14	2516	143	--	712	
218.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)	м2 покрытия	6,9	2775,5	13,44	19151	93	12740	5832	26981
					---	---	---	---	---	---	
					915,62	3,04	6318	21	--	1999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из листовой оцинкованной стали. Устройство									
219.	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	20	3 --	-- --	60 --	-- --	60 --	-- 5	65
		Зона: шахты									
220.	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,005	196263,41 47855	15990,68 5775,38	981 239	80 29	662 --	244 98	1323
221.	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,005	137704 --	-- --	689 --	-- --	689 --	-- 55	711
222.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,5	2775,5 915,62	13,44 3,04	6939 2289	34 8	4616 --	2113 724	9776
223.	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,014	224667,08 60030	1183,08 477,66	3145 840	17 7	2288 --	771 313	4230
224.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,145	84,9 37,7	2,24 0,23	12 5	-- --	7 --	4 1	17
225.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,145	86,96 22,05	1,59 0,23	13 3	-- --	10 --	2 1	16
226.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,05	31633,41 8382	4601,97 818,26	1582 419	230 41	933 --	419 160	2160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0099	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	168 153	12 3	3 --	142 25	335
228.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	201312 --	--	242 --	-- --	242 --	-- 19	261
229.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	197773 --	--	1721 --	-- --	1721 --	-- 138	1858
		Анкер АС-1									
230.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0015	330945,36 122130	1291,[illegible] 357,25	496 183	2 1	311 --	167 53	717
231.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0015	201312 --	--	302 --	-- --	302 --	-- 24	326
		ВШ-7/1шт/									
232.	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,305	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	2432 1090	785 151	557 --	1155 287	3873
233.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,2806	18537 --	--	5201 --	-- --	5201 --	-- 416	5618
234.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции.	т металлич	0,0028	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	919 158	6 2	755 --	148 85	1152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Армирование кладки	еских изделий								
235.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024	269649 --	-- --	647 --	-- --	647 --	-- 52	699
236.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	269649 --	-- --	81 --	-- --	81 --	-- 6	87
237.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,22	1899,74 210,95	31,17 13,82	6117 3899	100 45	2118 --	3155 742	10014
238.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0109	269649 --	-- --	2939 --	-- --	2939 --	-- 235	3174
239.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,16	41679,49 22565,04	2325,39 776,94	7149 3610	372 124	3167 --	2838 799	10756
240.	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,1552	13532 --	-- --	2100 --	-- --	2100 --	-- 168	2268
241.	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,162	29757,05 11650,1	1759,32 664,14	4821 1887	285 108	2649 --	1855 534	7210
242.				5,37	2775,5	13,44	14904	72	9915	4539	20998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	4917	16	--	1555	
243.	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	13	3 --	-- --	39 --	-- --	39 --	-- 3	42
		Зонт шахты									
244.	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,004	196263,41 47855	15990,[illegible] 5775,[illegible]	785 191	64 23	530 --	195 78	1059
245.	С121-1[illegible]2 10-010	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,004	137704 --	-- --	551 --	-- --	551 --	-- 44	595
246.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,34	2775,5 915,62	13,[illegible] 3,04	3719 1227	18 4	2474 --	1133 388	5240
247.	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0168	224667,08 60030	1183,08 477,66	3774 1009	20 8	2745 --	925 376	5075
248.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,116	84,9 37,7	2,24 0,23	10 4	-- --	6 --	3 1	14
249.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,116	86,96 22,05	1,59 0,23	10 3	-- --	7 --	2 1	13
250.				0,06	31633,41	4601,97	1898	276	1119	502	2592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	503	49	--	192	
251.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0117	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	199 181	15 4	3 --	168 29	396
252.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	201312 --	-- --	242 --	-- --	242 --	-- 19	81
253.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	197773 --	-- --	2077 --	-- --	2077 --	-- 166	438
		Анкер АС-1									
254.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0009	330945,36 122130	1291,16 357,25	298 110	1 --	187 --	100 32	430
255.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	201312 --	-- --	181 --	-- --	181 --	-- 14	196
		ВШ-8/1шт/									
256.	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,532	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	4241 1902	1368 264	971 --	2014 500	6756
257.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,4894	18537 --	-- --	9072 --	-- --	9072 --	-- 726	9798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258.				0,0049	328056,71	2120,51	1607	10	1321	259	2016
	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	276	3	--	149	
259.				0,0043	269649	--	1159	--	1159	--	1252
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	93	
260.				0,0006	269649	--	162	--	162	--	175
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	13	
261.				5,8	1899,74	31,[illegible]	11019	181	3814	5683	18038
	E11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,[illegible]	7024	80	--	1336	
262.				0,0196	269649	--	5285	--	5285	--	5708
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	423	
263.				0,28	44679,49	2325,33	12510	651	5541	4967	18876
	E11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		22565,04	776,94	6318	218	--	1398	
264.				0,2716	13532	--	3675	--	3675	--	3969
	C121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3		--	--	--	--	--	294	
265.				0,42	29757,05	1759,32	12498	739	6866	4810	18693
	E11-08080 1-0501 Изм. и	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без		11650,1	664,14	4893	279	--	1385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9		вычета пустот)								
266.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,3	2775,5 915,62	13,44 3,04	28588 9431	138 31	19019 --	8705 2983	40276
267.	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	20	3 --	-- --	60 --	-- --	60 --	-- 5	65
			т шахты								
268.	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01	16263,41 47855	15990,68 5775,38	1963 479	160 58	1324 --	488 196	3447
269.	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01	137704 --	-- --	1377 --	-- --	1377 --	-- 110	1187
270.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,15	2775,5 915,62	13,44 3,04	14294 4715	69 16	9510 --	4353 1492	20138
271.	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0295	224667,08 60030	1183,08 477,66	6628 1771	35 14	4822 --	1624 660	8912
272.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,29	84,9 37,7	2,24 0,23	25 11	1 --	13 --	8 3	35
273.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	0,29	86,96 22,05	1,59 0,23	25 6	-- --	19 --	4 2	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эмалями ПФ-115									
274.	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,11	31633,41 8382	4601,97 818,26	3480 922	506 90	2052 --	921 352	4753
275.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,021	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	357 325	26 7	6 --	302 53	711
276.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	201312 --	-- --	483 --	-- --	483 --	-- 39	522
277.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186	197773 --	-- --	3679 --	-- --	3679 --	-- 294	3973
		Анкер АС-1									
278.	E11-06030 1-0103	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,003	330945,36 122130	1291,16 357,25	993 366	4 1	623 --	334 106	1433
279.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	201312 --	-- --	604 --	-- --	604 --	-- 48	652
		ВШ-9/1шт/									
280.	E11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,632	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	5039 2259	1626 313	1154 --	2392 594	8025
281.	C121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения	м3	0,5814	18537 --	-- --	10777 --	-- --	10777 --	-- 862	11640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
282.	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0052	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	1706 293	11 3	1402 --	275 158	2140
283.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0046	269649 --	-- --	1240 --	-- --	1240 --	-- 99	1340
284.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0007	269649 --	-- --	189 --	-- --	189 --	-- 15	204
285.	E11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,2	1899,74 1210,95	31,17 13,82	11778 7508	193 86	4077 --	6075 1428	19282
286.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	269649 --	-- --	5663 --	-- --	5663 --	-- 453	6116
287.	E11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,58	44679,49 22565,04	2325,39 776,94	25914 13088	1349 451	11477 --	10289 2896	39100
288.	C121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,5626	13532 --	-- --	7613 --	-- --	7613 --	-- 609	8222
289.				0,54	29757,05	1759,32	16069	950	8828	6184	24033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	6291	359	--	1780	
290.				11,9	2775,5	13,44	33028	160	21972	10058	46533
	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	10896	36	--	3447	
291.				24	3	--	72	--	72	--	78
	C121-1302 11-0138	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	6	
		Зонт шахты									
292.				0,012	196263,41	15990,68	2355	192	1580	586	3176
	E11-06030 1-0407	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	577,38	574	69	--	235	
293.				0,012	137704	--	1652	--	1652	--	1785
	C121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	132	
294.				6,05	2775,5	13,44	16792	81	11171	5113	23657
	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	5540	18	--	1752	
295.				0,0321	224667,08	1183,08	7212	38	5247	1767	9698
	E11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	1927	15	--	718	
296.				0,348	84,9	2,24	30	1	16	9	42
	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	13	--	--	3	
297.				0,348	86,96	1,59	30	1	21	5	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2		22,05	0,23	8	--	--	3	
298.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,15	31633,41 8382	4601,97 818,26	4745 1257	690 123	2798 --	1256 480	6481
299.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0242	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	412 374	30 8	8 --	348 61	820
300.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031	201312 --	-- --	624 --	-- --	624 --	-- 50	674
301.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0211	197773 --	-- --	4173 --	-- --	4173 --	-- 334	4507
		Анкер АС-1									
302.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0036	330945,36 122130	1291,16 357,25	1191 440	5 1	746 --	401 127	1720
303.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	201312 --	-- --	725 --	-- --	725 --	-- 58	783
		ВШ-10/3шт/									
304.	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,076	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	16551 7422	5340 1029	3789 --	7859 1953	26362
305.				1,9099	18537	--	35404	--	35404	--	38236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2832	
306.				0,0174	328056,71	2120,51	5708	37	4692	921	7159
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	979	11	--	530	
307.				0,0152	269649	--	4099	--	4099	--	4427
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	328	
308.				0,0022	269649	--	593	--	593	--	641
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	47	
309.				20,7	1899,74	31,17	39325	645	13613	20282	64375
	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,82	25067	286	--	4769	
310.				0,07	269649	--	18875	--	18875	--	20385
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1510	
311.				2,58	44679,49	2325,39	115273	6000	51055	45769	173925
	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		22565,04	776,94	58218	2005	--	12883	
312.				2,5026	13532	--	33865	--	33865	--	36574
	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ	м3		--	--	--	--	--	2709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9573-2012 марки П 35									
313.				1,764	29757,05	1759,32	52491	3103	28837	20202	78509
	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	20551	1172	--	5815	
314.				38,4	2775,5	13,44	106579	516	70903	32455	150156
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	35160	117	--	11123	
315.				78	3	--	234	--	234	--	253
	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	19	
		Зонт шахты									
316.				0,039	196263,41	15990,68	7654	624	5164	1903	10322
	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		47855	5775,38	1866	225	--	765	
317.				0,039	137704	--	5370	--	5370	--	5800
	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	430	
318.				20,55	2775,5	13,44	57036	276	37944	17368	80357
	Е11-12010 1-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	18816	62	--	5952	
319.				0,1055	224667,08	1183,08	23702	125	17244	5809	31872
	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		60030	477,66	6333	50	--	2361	
320.				1,131	84,9	2,24	96	3	50	30	136
	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2		37,7	0,23	43	--	--	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГФ-021 за один раз									
321.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,131	86,96 22,05	1,59 0,23	98 25	2 --	71 --	17 9	125
322.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,6	31633,41 8382	4601,97 818,26	18980 5029	2761 491	11190 --	5023 1920	25924
323.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,077	17006,34 15462,9	1152,44 321,6	1309 1191	96 25	22 --	1106 193	2609
324.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0101	201312 --	-- --	2033 --	-- --	2033 --	-- 163	2196
325.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067	197773 --	-- --	13251 --	-- --	13251 --	-- 1060	14311
		Анкер АС-1									
326.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0108	330945,36 122130	1291,16 357,25	3574 1319	14 4	2241 --	1204 382	5160
327.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	201312 --	-- --	2174 --	-- --	2174 --	-- 174	2348
		ВШ-11/1шт/									
328.	Е11-08030 1-0101 Изм. и	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте	м3 кладки	0,437	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	3484 1562	1124 217	798 --	1654 411	5549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	этажа до 4 м									
329.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,402	18537 --	-- --	7452 --	-- --	7452 --	-- 596	8048
330.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0024	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	787 135	5 1	647 --	127 73	987
331.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0031	269649 --	-- --	566 --	-- --	566 --	-- 45	612
332.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	269649 --	-- --	81 --	-- --	81 --	-- 6	87
333.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1899,74 1210,95	31,17 13,82	7599 4844	125 55	2630 --	3919 921	12440
334.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0135	269649 --	-- --	3640 --	-- --	3640 --	-- 291	3931
335.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,27	44679,49 22565,04	2325,39 776,94	12063 6093	628 210	5342 --	4790 1348	18201
336.	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на	м3	0,2619	13532 --	-- --	3544 --	-- --	3544 --	-- 284	3828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35									
337.	E11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып.	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,048	29757,05 11650,1	1759,32 664,14	1428 559	84 32	785 --	550 158	2136
338.	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,35	2775,5 915,62	13,44 3,04	23175 7645	112 25	15418 --	7057 2419	32651
339.	E11-1302 1-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	4	3 --	-- --	12 --	-- --	12 --	-- 1	13
		Зонт шахты									
340.	E11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,002	196263,41 47855	15990,68 3775,38	393 96	32 12	265 --	98 39	529
341.	C121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,002	137704 --	-- --	275 --	-- --	275 --	-- 22	297
342.	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,5 915,62	13,44 3,04	1665 549	8 2	1108 --	507 174	2346
343.	E11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0073	224667,08 60030	1183,08 477,66	1640 438	9 3	1193 --	402 163	2205
344.				0,058	84,9	2,24	5	--	3	2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	2	--	--	1	
345.				0,058	86,96	1,5	5	--	4	1	6
	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,2	1	--	--	--	
346.				0,02	31633,41	4601,9	633	92	373	167	864
	Е11-060 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,2	168	16	--	64	
347				0,048	17006,34	1252,	816	60	14	689	1626
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,	742	15	--	120	
348.				0,0005	201312	--	101	--	101	--	109
	С121-05 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8	
349.				0,0043	197773	--	850	--	850	--	918
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	68	
		Анкер АС-1									
350.				0,0006	330945,36	1291,16	199	1	125	67	287
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	73	--	--	21	
351.				0,0006	201312	--	121	--	121	--	130
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	10	
			Тенге		--	--	3254224	626223	1363157	1259998	4875354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
					--	--	1264853	124543	--	361125	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3254224			
Материалы			Тенге					1058851			
Всего заработная плата			Тенге						1389396		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					202230			
Местные материалы			Тенге					102067			
Накладные расходы			Тенге					1259998			
Сметная прибыль			Тенге					361138			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4875360			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1401
Сметная заработная плата			Тенге						1389396		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге					4875360			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1401
Сметная заработная плата			Тенге						1389396		
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
352.				1054,4	319,26	12,12	336628	12777	252212	68435	437468
Е11-12010 1-1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		м2 изолируемой поверхности		67,94	2,61	71639	2747	--	32405	
353.				1054,4	806,13	50,81	849988	53572	325601	443151	1396790
Е11-12010 1-1303	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или пермита на битумной мастике в один слой		м2 утепляемого покрытия		446,52	10,31	470815	10871	--	103451	
354.				141,1842	11155	--	1574910	--	1574910	--	1700903
С121-1101 01-0113	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012		м3		--	--	--	--	--	125993	
355.				8,825	102069,94	1271,91	900767	11225	714988	160982	1146689
Е11-10010 5-0101	-Стропила. Установка		м3 древесины в конструкции		19779,5	488,92	174554	4315	--	84940	
356.				8,825	9997,47	51,95	88228	458	81155	6125	101901
Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	6615	190	--	7548	
357.				4,0221	81230,58	1184,9	326718	4766	259453	57978	415471
Е11-10011 4-0402	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		м3 древесин		15538,8	477,66	62499	1921	--	30776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ы в конструкции								
358.				4,0221	9997,47	51,95	40211	209	36987	2791	46442
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	3015	87	--	3440	
359.				4,451	90862,95	952,38	404431	4239	309058	83645	527122
	E11-10010 2-0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		20475	405,36	91134	1804	--	39046	
360.				4,451	9997,47	51,95	44499	231	40932	3089	51395
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	3336	96	--	3807	
361.				7,081	102069,94	1271,51	722757	9006	573692	129169	920080
	E11-10010 5-0101	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		19779,5	488,32	140059	3462	--	68154	
362.				7,081	9997,47	51,95	70792	368	65116	4914	81763
	E11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		749,58	21,55	5308	153	--	6057	
363.				1430,5	2663,15	94,71	3809635	135484	1323396	2193431	6483311
	E11-12010 1-0705	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1643,31	23,35	2350755	33409	--	480245	
364.				12,638	21822	--	275786	--	275786	--	297849
	C121-0702 03-0404	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	22063	
365.				1430,5	347,01	2,41	496396	3447	452336	37840	576974
	E11-10011 5-0201 Изм. и доп. вып.	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхно		28,39	1	40613	1431	--	42739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10			сти								
			Тенге		--	--	9941745	235783	6285622	3191550	14183958
			Тенге		--	--	3420342	60486	--	1050664	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					9941745			
Материалы			Тенге					4434925			
Всего заработная плата			Тенге						3480827		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1850696			
Накладные расходы			Тенге					3191549			
Сметная прибыль			Тенге					1050664			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					14183958			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3561
Сметная заработная плата			Тенге						3480827		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге					14183958			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3561
Сметная заработная плата			Тенге						3480827		
		РАЗДЕЛ 7. Венткамера									
366.				17,26	10371,09	2338,4	179005	40361	68511	72453	271575
E11-08020 1-0101 Изм. и доп. вып. 9		-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		4063,3	450,4	70133	7774	--	20117	
367.				0,0146	328056,71	2120,51	4790	31	3937	773	6007
E11-08020 1-0701		-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	822	9	--	445	
368.				0,0128	269649	--	3452	--	3452	--	3728
C121-0503 09-0301		-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	276	
369.				0,0018	269649	--	485	--	485	--	524
C121-0503 09-0301		-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	39	
370.				18	2167,51	243,02	39015	4374	10394	23345	67349
E11-08040 1-0303 Изм. и доп. вып. 9		-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1347,06	47,52	24247	855	--	4989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	226747	44766	86779	96571	349183
			Тенге		--	--	95201	8638	--	25866	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					226747			
		Материалы	Тенге					82842			
		Всего заработная плата	Тенге						103840		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3937			
		Накладные расходы	Тенге					96571			
		Сметная прибыль	Тенге					25865			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					349183			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге						103840		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					349183			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге						103840		
		РАЗДЕЛ 8 Внутренняя отделка									
		Стены									
371.	E11-15020 0501	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1532,6	479,97	1,84	735605	7418	173033	447010	1277225
					362,23	1,26	555154	3609	--	94609	
372.	E11-15020 3-0203 Изм. и доп. вып. 1	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5624,04	1229,89	69,56	6916923	391210	1989362	3863881	11643268
					806,6	52,19	4536351	293501	--	862464	
373.	E11-15020 4-0101	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	213,38	2775,31	39,38	592197	8510	174236	330873	996915
					1918,88	19,41	409451	4141	--	73846	
			Тенге		--	--	8244724	407138	2336631	4641764	13917408
			Тенге		--	--	5500955	301251	--	1030919	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8244724			
		Материалы	Тенге					2336631			
		Всего заработная плата	Тенге						5802206		
		Накладные расходы	Тенге					4641764			
		Сметная прибыль	Тенге					1030919			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					13917408			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5431
Сметная заработная плата			Тенге						5802206		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					13917408			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5431
Сметная заработная плата			Тенге						5802206		
		РАЗДЕЛ 9. Электроосвещение									
374.	Ц13-08020 6-2202	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	424	86,31 65,4	1,62 0,55	366403 277623	6874 2321	81906 --	201560 45437	613400
375.	Ц13-08020 6-2203	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	101,68 76,3	3,24 1,09	216576 162519	6899 2329	47158 --	118691 26821	2089
376.	С123-0601 44-0503	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,955	160805 --	-- --	475179 --	-- --	475179 --	-- 38014	513193
377.	С123-0601 44-0504	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,705	259828 --	-- --	443007 --	-- --	443007 --	-- 35441	478447
378.	С123-0601 43-0703	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,29	822751 --	-- --	1061349 --	-- --	1061349 --	-- 84908	1146257
379.	С123-0601 43-0704	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-	км	0,425	1113246 --	-- --	473130 --	-- --	473130 --	-- 37850	510980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
380.	Ц13-08020 6-1901	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4290	376,72 239,8	8,15 3,01	1616149 1028742	64973 12902	522434 --	749983 189291	2555423
			Тенге		--	--	4651793	78746	3104[illegible]	1070234	6179789
			Тенге		--	--	1468884	17552	--	457762	
Стоимость монтажных работ			Тенге					4651793			
Материалы			Тенге					651498			
Всего заработная плата			Тенге						1486436		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2452664			
Накладные расходы			Тенге					1070234			
Сметная прибыль			Тенге					457762			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					6179789			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1360
Сметная заработная плата			Тенге						1486436		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					6179789			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1360
Сметная заработная плата			Тенге						1486436		
		РАЗДЕЛ 10. БЛОК А									
		Перекрытие на отм +9,600									
381.	Е11-07050 5-0105	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	58	6569,13 2835,9	1227,84 254,59	381010 164482	71215 14766	145313 --	211513 47402	639924
382.	Е11-07050 5-0104	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	49	5140,07 2173,5	935,83 189,39	251863 106502	45856 9280	99505 --	136622 31079	419565
383.	С121-0401 08-9903	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	551,1414	5862 --	-- --	3230791 --	-- --	3230791 --	-- 258463	3489254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 1									
384.				1,7483	17006,34	1252,44	29732	2190	508	25112	59232
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	27034	562	--	4388	
385.				0,539	201312	--	108507	--	108507	--	117188
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8681	
386.				1,2093	201312	--	243447	--	243447	--	262922
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	19476	
		Узел 7									
387.				1,7483	17006,34	1252,44	29732	2190	508	25112	59232
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	27034	562	--	4388	
388.				0,539	201312	--	108507	--	108507	--	117188
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8681	
389.				1,2093	201312	--	243447	--	243447	--	262922
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	19476	
		Узел 10									
390.				0,1406	241163,65	4590,91	33908	645	28766	4285	41248
	E11-06030 1-0405	-Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т		31981,5	1510,75	4497	212	--	3055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	197773	--	11669	--	11669	--	12602
					--	--	--	--	--	933	
392.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0166	201312	--	3342	--	3342	--	3609
					--	--	--	--	--	267	
393.	С121-0503 02-0001	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0029	269649	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--	--	63	
		Узел 17									
394.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6249	17006,34	125,44	10627	783	181	8976	21172
					15462,9	321,6	9663	201	--	1568	
395.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2239	201312	--	45074	--	45074	--	48680
					--	--	--	--	--	3606	
396.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4011	201312	--	80746	--	80746	--	87206
					--	--	--	--	--	6460	
		Узел 29									
397.	Е11-06030 1-0405	-Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,071	241163,65	4590,91	17123	326	14526	2164	20829
					31981,5	1510,75	2271	107	--	1543	
398.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,071	201312	--	14293	--	14293	--	15437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1143	
		Узел 35									
399.				0,0051	241163,65	4590,91	1230	23	1044	155	1496
	Е11-06030 1-0405	-Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т		31981,5	1510,75	163	8	--	111	
400.				0,0051	201312	--	1027	--	1027	--	1109
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	82	
		Узел 41									
401.				0,0047	241163,65	4590,91	1133	22	961	143	1379
	Е11-06030 1-0405	-Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т		31981,5	1510,75	150	7	--	102	
402.				0,0047	201312	--	946	--	946	--	1022
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	76	
		Анкер									
403.				0,07	241163,65	4590,91	16881	321	14321	2133	20536
	Е11-06030 1-0405	-Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т		31981,5	1510,75	2239	106	--	1521	
404.				0,07	201312	--	14092	--	14092	--	15219
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1127	
			Тенге		--	--	4879908	123570	4412303	416215	5719816
			Тенге		--	--	344033	25812	--	423691	

Стоимость общестроительных работ Тенге 4879908
Материалы Тенге 305636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге						369846		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					875878			
Местные материалы			Тенге					3230791			
Накладные расходы			Тенге					416218			
Сметная прибыль			Тенге					423690			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					5719816			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								355
Сметная заработная плата			Тенге						369846		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге					5719816			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								355
Сметная заработная плата			Тенге						369846		
		РАЗДЕЛ 11. Вентшахты									
		ВШ-2/2шт/									
405				0,61	7972,44	2[illegible]2,24	4863	1569	[illegible]13	2309	7746
	E11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3574,99	[illegible]5,44	2181	302	--	574	
406.				0,5612	18537	--	10403	--	10403	--	11235
	C1[illegible]-0303 01-103	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	832	
407.				0,0056	328056,71	2[illegible]0,51	1837	12	1510	296	2304
	E1[illegible]08020 1-[illegible]01	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий		56287,2	[illegible]08,04	315	3	--	171	
408.				0,0049	269649	--	1321	--	1321	--	1427
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	106	
409.				0,0007	269649	--	189	--	189	--	204
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	15	
410.				6,44	1899,74	31,17	12234	201	4234	6310	20028
	E11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,82	7799	89	--	1484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0218	269649	--	5878	--	5878	--	6349
					--	--	--	--	--	470	
412.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,32	44679,49	2325,39	14297	744	6332	5677	21572
					22565,04	776,94	7221	249	--	1598	
413.	С121-1101 02-0102	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,31	14285	--	4434	--	4434	--	4789
					--	--	--	--	--	355	
414.	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,324	29757,05	1759,32	9641	570	5296	3711	14420
					11650,1	664,14	3775	215	--	1068	
415.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,71	2775,5	13,44	29809	144	19831	9077	41997
					915,62	3,04	9834	33	--	3111	
416.	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	26	3	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--	--	6	
		Зонт шахты									
417.	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,008	196263,41	15990,68	1570	128	1059	390	2117
					47855	5775,38	383	46	--	157	
418.	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные,	т	0,008	137704	--	1102	--	1102	--	1190
					--	--	--	--	--	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
419.	Е11-12010 1-0501	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,52	2775,5 915,62	13,44 3,04	9770 3223	47 11	6500 --	2975 1020	13764
420.	Е11-06030 1-0108	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0335	224667,08 60030	1183,08 477,66	7526 2011	40 16	5475 --	1845 750	10121
421.	Е11-13030 1-0106	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,232	84,9 37,7	2,24 0,23	20 9	1 --	10 --	6 2	28
422.	Е11-13030 1-0106	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,232	86,96 22,05	1,59 0,23	20 5	-- --	15 --	4 2	26
423.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,12	31633,41 8382	4801,97 818,26	3796 1006	552 98	2238 --	1005 384	5185
424.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0235	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	400 363	29 8	8 --	338 59	796
425.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	201312 --	-- --	483 --	-- --	483 --	-- 39	522
426.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,0211	197773 --	-- --	4173 --	-- --	4173 --	-- 334	4507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		Анкер АС-1									
427.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0018	330945,36 122130	1291,16 357,25	596 220	2 1	374 --	201 64	860
428.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018	201312 --	-- --	362 --	-- --	362 --	-- 29	391
		ВШ-3/1шт/									
429.	Е11-03030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,5	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	4425 1984	1428 275	1013 --	2101 522	7048
430.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,2806	18537 --	-- --	5201 --	-- --	5201 --	-- 416	5618
431.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0034	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	1115 191	7 2	917 --	180 104	1399
432.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	269649 --	-- --	809 --	-- --	809 --	-- 65	874
433.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0004	269649 --	-- --	108 --	-- --	108 --	-- 9	116
434.	Е11-15020 7-0101 Изм. и	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой	3,72	1899,74 1210,95	31,17 13,82	7067 4505	116 51	2446 --	3645 857	11569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4		поверхно сти								
435.	С1 -0503 09- 301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0126	269649 --	-- --	3398 --	-- --	3398 --	-- 272	3669
436.	Е1 26020 1- 01	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	изоляции	0,2	44679,49 22565,04	2325,39 776,94	8936 4513	465 155	3958 --	3548 999	13483
437	С1 -1101 02 102	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35		0,194	14285 --	-- --	2771 --	-- --	2 71 --	-- 222	2993
438.	Е1 08080 1- 01 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без учета пустот)	0,222	29757,05 11650,1	1759,32 664,14	6606 2586	391 147	3629 --	2542 732	9880
439.	Е1 12010 1-1 01	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,6	2775,5 915,62	13,44 3,04	18318 6043	89 20	12186 --	5578 1912	25808
440.	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	18	3 --	-- --	54 --	-- --	54 --	-- 4	58
		Зонт шахты									
441.	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,007	196263,41 47855	15990,68 5775,38	1374 335	112 40	927 --	342 137	1853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442.	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,007	137704 --	-- --	964 --	-- --	964 --	-- 77	1041
443.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,08	2775,5 915,62	13,44 3,04	5495 1813	27 6	3655 --	1673 574	7742
444.	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0134	224667,08 60030	1183,08 477,66	4448 1189	23 9	3236 --	1090 443	5982
445.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,203	84,9 37,7	2,24 0,23	17 8	-- --	9 --	5 2	24
446.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,203	86,96 22,05	1,59 0,23	18 4	-- --	14 --	3 2	22
447.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,08	31633,41 8382	4601,97 818,26	2531 671	368 65	1492 --	670 256	3456
448.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	238 216	18 5	4 --	201 35	474
449.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	201312 --	-- --	322 --	-- --	322 --	-- 26	348
450.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0124	197773	--	2452	--	2452	--	2649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	196	
		Анкер АС-1									
451.				0,0015	330945,36	1291,16	496	2	311	167	717
	01-06030	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	183	1	--	53	
452.				0,0015	201312	--	302	--	302	--	326
	01-0201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	24	
		ВШ-4/5шт/									
453.				1,5	7972,44	2572,24	11959	3858	2739	5678	19048
	01-00030	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	1 кладки		3574,92	135,44	5362	743	--	1411	
454.				1,38	18537	--	25581	--	25581	--	27628
	01-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	2046	
455.				0,0115	328056,71	2120,51	3773	24	3102	608	4732
	01-00020	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий		56287,2	608,04	647	7	--	350	
456.				0,01	269649	--	2696	--	2696	--	2912
	0121-0503 09-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	216	
457.				0,0014	269649	--	378	--	378	--	408
	0121-0503 09-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	30	
458.				13,35	1899,74	31,17	25362	416	8780	13081	41517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,82	16166	185	--	3075	
459.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0451	269649 --	-- --	12161 --	-- --	12161 --	-- 973	13134
460.	Е11-26020 1-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,7	44679,49 22565,04	2325,39 776,94	31276 15796	1628 544	13852 --	12418 3495	47189
461.	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,6	13532 --	-- --	9188 --	-- --	9188 --	-- 735	9923
462.	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,7	29757,05 11650,1	1759,32 664,14	23211 9087	1372 518	12752 --	8933 2571	34715
463.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23	2775,5 915,62	13,44 3,04	69387 22891	336 76	46160 --	21129 7241	97758
464.	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	50	3 --	-- --	150 --	-- --	150 --	-- 12	162
		Зонт шахты									
465.	Е11-06030	-Конструкции стальные,	т	0,02	196263,41	15990,68	3925	320	2648	976	5293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0406	остающиеся в теле бетона. Установка			47855	5775,38	957	116	--	392	
466.				0,02	137704	--	2754	--	2754	--	2974
	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012			--	--	--	--	--	220	
467.				6,6	2775,5	13,44	18318	89	12196	5578	25808
	Е11-12010 1-1-11	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	6043	20		1912	
468.				0,0695	224667,08	1113,08	15614	82	11260	3827	20996
	Е11-06030 1-0108	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка			60030	477,66	4172	33	--	1555	
469.				0,58	84,9	3,24	49	1	26	15	70
	Е11-13030 1-0106	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		37,7	0,23	22	--	--	5	
470.				0,58	86,96	1,59	50	1	26	9	64
	Е11-13030 1-1106	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,05	0,23	13	--	--	5	
471.				0,25	31633,41	4601,97	7908	1150	4662	2093	10802
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	819,26	2096	205	--	800	
472.				0,0488	17006,34	1252,44	830	61	14	701	1653
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	755	16	--	122	
473.				0,0054	201312	--	1087	--	1087	--	1174
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474.				0,0434	197773	--	8583	--	8583	--	9270
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	687	
		Анкер АС-1									
475.				0,004	330945,36	1291,16	1489	6	933	502	2150
	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		122130	357,25	550	2	--	159	
476.				0,004	201312	--	906	--	906	--	978
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	72	
		ВШ-5,6,7,8,9,10,11/1шт/									
477.				1,3	7972,44	2572,24	11026	3557	2525	5235	17562
	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3574,92	495,44	4944	685	--	1301	
478.				1,272	18537	--	23586	--	23586	--	25473
	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	1887	
479.				0,013	328056,71	2120,51	4330	28	3559	698	5431
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		56287,2	608,04	743	8	--	402	
480.				0,0116	269649	--	3128	--	3128	--	3378
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	250	
481.				0,0017	269649	--	458	--	458	--	495
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 23279-2012									
482.	E11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,89	1899,74 1210,95	31,17 13,82	28287 18031	464 206	9792 --	14589 3430	46307
483.	C121-0503 0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0503	269649 --	-- --	13563 --	-- --	13563 --	-- 1085	14648
484.	E11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м2 изоляции	0,775	44679,49 22565,04	2325,39 6,94	34627 17488	1802 602	15337 --	13748 3870	52245
485.	C11-1101 0201	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,7518	13532 --	-- --	10173 --	-- --	10173 --	-- 814	10987
486.	E11-08080 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,852	29757,05 11650,1	1759,32 664,14	25353 9926	1499 566	13128 --	9757 2809	37919
487.	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,63	2775,5 915,62	13,44 3,04	68360 22552	331 75	45477 --	20817 7134	96311
488.	C121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	64	3 --	-- --	192 --	-- --	192 --	-- 15	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зонт шахты									
489.	E11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,026	196263,41	15990,68	5103	416	3443	1269	6881
					47855	5775,38	1244	150	--	510	
490.	C121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,026	137704	--	3580	--	3580	--	3867
					--	--	--	--	--	286	
491.	E11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7[illegible]8	2775,5	13,44	2048[illegible]	99	13627	6237	28858
					915,62	3,04	6757	22	--	2138	
492.	E11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0[illegible]3	224667,08	1183,08	17591	93	12798	4311	23655
					60030	477,66	4700	37	--	1752	
493.	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,[illegible]4	84,9	2,24	64	2	34	20	90
					37,7	0,23	28	--	--	7	
494.	E11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,[illegible]1	86,96	1,59	66	1	48	12	83
					22,05	0,23	17	--	--	6	
495.	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,262	31633,41	4601,97	8288	1206	4886	2194	11320
					8382	818,26	2196	214	--	839	
496.	E11 06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0515	17006,34	1252,44	876	65	15	740	1745
					15462,9	321,6	796	17	--	129	
497.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,0062	201312	--	1248	--	1248	--	1348
					--	--	--	--	--	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
498.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0453	197773	--	8959	--	8959	--	9676
					--	--	--	--	--	717	
		Анкер АС-1									
499.	Е[illegible]-06030 [illegible]403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0072	330945,36	1291,16	2383	9	1495	803	3440
					122130	57,25	879	3	--	255	
500.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	201312	--	1449	--	1449	--	1565
					--	--	--	--	--	116	
		ВШ-12/5шт/									
501.	Е[illegible]08030 1[illegible]101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,665	7972,44	2572,24	5302	1711	1214	2517	8445
					3574,92	195,44	2377	329	--	626	
502.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,6118	18537	--	11341	--	11341	--	12248
					--	--	--	--	--	907	
503.	Е11-08020 1-[illegible]701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0061	328056,71	2120,51	2001	13	1645	323	2510
					56287,2	608,04	343	4	--	186	
504.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	269649	--	1429	--	1429	--	1543
					--	--	--	--	--	114	
505.	С121-0503	-Сетки арматурные	т	0,0008	269649	--	216	--	216	--	233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09-0301	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	17	
506.				7,5	1899,74	31,17	14248	234	4932	7349	23324
	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1210,95	13,82	9082	104	--	1728	
507.				0,0254	269649	--	6849	--	6849	--	7397
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	548	
508.				0,4	44679,49	2325,39	17872	930	7916	7906	26965
	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, плоские. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		22565,04	776,94	9026	311	--	1937	
509.				0,388	13532	--	5250	--	5250	--	5670
	С121-1101 02-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПЖ 35	м3		--	--	--	--	--	420	
510.				0,24	29757,05	1759,32	7142	422	3924	2749	10681
	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		11650,1	664,14	2796	159	--	791	
511.				12	2775,5	13,44	33306	161	22158	10142	46924
	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		915,62	3,04	10987	36	--	3476	
512.				20	3	--	60	--	60	--	65
	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка,	шт.		--	--	--	--	--	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальной стержень/ 4х10 мм									
		Зонт шахты									
513.	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01	196263,41 47855	15990,68 5775,38	1963 479	160 58	1324 --	488 196	2647
514.	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно, ГОСТ 10922-2012	т	0,01	137704 --	-- --	1377 --	-- --	1377 --	-- 110	1487
515.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	2775,5 915,62	13,44 3,04	832 274	40 9	5539 --	2536 869	11731
516.	Е11-06030 1-0403	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0366	224667,08 60030	1183,08 477,66	822 219	43 17	5983 --	2015 819	11057
517.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,29	84,9 37,7	2,24 0,23	25 11	1 --	13 --	8 3	35
518.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,29	86,96 22,05	1,59 0,23	25 8	-- --	19 --	4 2	32
519.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	31633,41 8382	4601,97 818,26	3163 838	460 82	1865 --	837 320	4321
520.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0241	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	410 373	30 8	7 --	346 60	817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	201312	--	483	--	483	--	522
					--	--	--	--	--	39	
522.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217	197773	--	4292	--	4292	--	4635
					--	--	--	--	--	343	
		Анкер АС-1									
523.	[illegible]1-06030 0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,003	330945,36	1291,16	993	4	623	334	1433
					122130	357,25	366	1	--	106	
524.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	201312	--	604	--	604	--	652
					--	--	--	--	--	48	
		ВШ-13,14/2шт									
525.	Е11-08030 1-0101 Изм. и дол. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,546	7972,44	2672,24	4353	1404	997	2067	6933
					3574,92	495,44	1952	271	--	514	
526.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения. (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,5023	18537	--	9311	--	9311	--	10056
					--	--	--	--	--	745	
527.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0049	328056,71	2120,51	1607	10	1321	259	2016
					56287,2	608,04	276	3	--	149	
528.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0043	269649	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0006	269649	--	162	--	162	--	175
					--	--	--	--	--	13	
530.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,4	1899,74	31,17	17858	293	6182	9210	29233
					1210,95	13,82	11383	130	--	2165	
531.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018	269649	--	85	--	8575	--	9261
					--	--		--	--	686	
532.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,328	44679,49	2325,39	1460	763	6491	5819	22111
					22565,04	776,94	7401	255	--	1638	
533.	С121-1101 02-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,3182	13532	--	4306	--	4306	--	4650
					--	--	-	--	--	344	
534.	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,336	29757,05	1759,32	9998	591	5493	3848	14954
					11650,1	664,14	3914	223	--	1108	
535.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,48	2775,5	13,44	29087	141	19350	8857	40980
					915,62	3,04	9596	32	--	3036	
536.				24	3	--	72	--	72	--	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.		--	--	--	--	--	6	
		Зонт шахты									
537.	1-06030 0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,009	196263,41 47855	15990,68 3775,38	1766 431	144 52	1191 --	439 176	2382
538.	21-1302 0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,009	137704 --	-- --	1239 --	-- --	1239 --	-- 99	1338
539.	12010 001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты свесы и тому подобное из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,26	2775,5 915,62	13,44 3,04	6273 2069	30 7	1174 --	1910 655	8837
540.	1-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0294	224667,08 60030	1183,08 477,66	6605 1765	35 14	4805 --	1619 658	8882
541.	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,261	84,9 37,7	2,24 0,23	22 10	1 --	11 --	7 2	31
542.	E11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,261	86,96 22,05	1,59 0,23	23 6	-- --	17 --	4 2	29
543.	E11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	31633,41 8382	4601,97 818,26	3163 838	460 82	1865 --	837 320	4321
544.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из	т	0,0208	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	354 322	26 7	6 --	299 52	705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	арматуры диаметром до 25 мм									
545.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	201312 --	-- --	443 --	-- --	443 --	-- 35	478
546.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186	197773 --	-- --	3679 --	-- --	3679 --	-- 294	3973
		Анкер АС-1									
547.	Е11-06030 1-0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0027	330945,36 122130	1291,16 357,25	3	3 1	561 --	301 96	1290
548.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027	201312 --	-- --	544 --	-- --	544 --	-- 43	587
		ВШ-15/1шт/									
549.	Е11 08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,137	7972,44 3574,92	2572,24 495,44	3431 1562	1124 217	798 --	1654 411	5549
550.	С121 0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,402	18537 --	-- --	7452 --	-- --	7452 --	-- 596	8048
551.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0024	328056,71 56287,2	2120,51 608,04	787 135	5 1	647 --	127 73	987
552.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,0021	269649 --	-- --	566 --	-- --	566 --	-- 45	612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
553	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	269649 --	-- --	81 --	-- --	81 --	-- 6	87
554	Е11-15020 1-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1899,74 1210,95	31,17 13,82	7599 4844	125 55	2630 --	3919 921	12440
555	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0135	269649 --	-- --	3640 --	-- --	3640 --	-- 291	3931
556	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,27	44679,49 22565,04	2325,39 776,94	12063 6093	628 210	5342 --	4790 1348	18201
557	С121-1101 02-0101	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,2619	13532 --	-- --	3544 --	-- --	3544 --	-- 284	3828
558	Е11-08080 1-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,048	29757,05 11650,1	1759,32 664,14	1428 559	84 32	785 --	550 158	2136
559	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия	8,35	2775,5 915,62	13,44 3,04	23175 7645	112 25	15418 --	7057 2419	32651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство									
560.	С121-1302 11-0408	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	4	3 --	-- --	12 --	-- --	12 --	-- 1	13
		Зонт шахты									
561.	Е11-06030 1-0406	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,002	196263,41 47855	15990,68 5775,38	393 --	32 12	265 --	98 39	529
562.	С121-1302 10-0101	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и выпуски, поставляемые отдельно ГОСТ [illegible]012	т	0,002	137704 --	-- --	2 --	-- --	275 --	-- 22	297
563.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, отливы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,5 915,62	13,44 3,04	16 5	8 2	1108 --	507 174	2346
564.	Е11-06030 1-0408	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0073	224667,08 60030	1183,08 477,66	1640 400	9 3	1193 --	402 163	2205
565.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,058	84,9 37,7	2,24 0,23	5 2	-- --	3 --	2 1	7
566.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,058	86,96 22,05	1,59 0,23	5 1	-- --	4 --	1 --	6
567.	Е11-06070 1-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,02	31633,41 8382	1601,97 818,26	633 168	92 16	373 --	167 64	864
568.	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т	0,0048	17006,34	1252,44	82	6	2	69	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0701 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			15462,9	321,6	74	2	--	12	
569	2121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005	201312	--	101	--	101	--	109
					--	--	--	--	--	8	
570	2121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	197773	--	850	--	850	--	918
					--	--	--	--	--	68	
		Анкер АС-1									
571	11-06030 0403	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0006	330945,36	1291,16	199	1	125	67	287
					122130	357,25	73	--	--	21	
572	2121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	201312	--	121	--	121	--	130
					--	--	--	--	--	10	
			Тенге		--	--	1102930	36341	724982	303497	1518930
			Тенге		--	--	341605	9667	--	112511	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1102930	
Материалы	Тенге	472322	
Всего заработная плата	Тенге		351272
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	159786	
Местные материалы	Тенге	92876	
Накладные расходы	Тенге	303496	
Сметная прибыль	Тенге	112514	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1518940	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		346
Сметная заработная плата	Тенге		351272
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	1518940	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		346
Сметная заработная плата	Тенге		351272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка									
		Стены									
573.	E11-15020 3-0501	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	515,92	479,97 362,23	4,84 2,36	247627 186882	2497 1215	58248 --	150477 31848	429953
574.	E11-15020 3-0201 Изм. доп. зап. 6	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,17	739,69 672,75	67,3 50,11	122174 111118	10786 8277	270 --	95516 17415	235105
575.	E11-15020 3-0200 Изм. доп. зап. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3745,09	1229,89 806,6	69,56 52,19	4606030 3020790	260510 195444	132473 --	2572987 574321	7753339
576.	E11-15020 4-0101	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	158,584	2775,31 1918,88	39,08 19,11	440120 304304	6325 3077	129491 --	245905 54882	740907
			Тенге	--	--	5415952	280117	1512739	3064885	9159304	
			Тенге	--	--	3623093	208014	--	678466		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5415952				
Материалы			Тенге				1512741				
Всего заработная плата			Тенге					3831107			
Накладные расходы			Тенге				3064886				
Сметная прибыль			Тенге				678467				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9159304				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3574
Сметная заработная плата			Тенге					3831107			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				9159304				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3574
Сметная заработная плата			Тенге					3831107			
		РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577.	Ц13-08020 6-2202	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4265	86,31 65,4	1,62 0,55	368130 278931	6907 2332	82292 --	202509 45651	616290
578.	Ц13-08020 6-2203	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	810	101,68 76,3	3,24 1,09	82360 61803	2623 886	17934 --	45136 10200	137696
579.	С123-0601 44-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,01	160805 --	-- --	484023 --	-- --	484023 --	-- 38722	522745
580.	С123-0601 44-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,81	259828 --	-- --	210461 --	-- --	210461 --	-- 76837	227298
581.	С123-0601 43-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,255	822751 --	-- --	1032553 --	-- --	1032553 --	-- 82604	1115157
582.	Ц13-08020 6-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3820	376,72 239,8	15,15 3,01	1439088 916036	57855 11488	465197 --	667817 163552	2275458
			Тенге		--	--	3616614	67385	2292460	915462	4894644
		Тенге			-- --	-- --	1256770	14706	--	362566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге					3616614			
		Материалы	Тенге					565423			
		Всего заработная плата	Тенге						1271476		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1727036			
		Накладные расходы	Тенге					915463			
		Сметная прибыль	Тенге					362566			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					4894643			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1164
		Сметная заработная плата	Тенге						1271476		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					4894643			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1164
		Сметная заработная плата	Тенге						1271476		
		РАЗДЕЛ 14. Модульная котельная									
583.	51-040104-0316	Блок котельные модульные газовые марки МК2-2000, тепловая мощность отопительной системы 2000 кВт, типа Zhuy	комплект	0,68509	28025282	--	19199927	--	--	--	19199927
						--	--	--	19199927	--	
			Тенге			--	--	19199927	--	--	19199927
			Тенге			--	--	--	19199927	--	
		Стоимость оборудования	Тенге					19199927			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					19199927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					19199927			
			Тенге			--	--	65052005	2353478	26435644	16031530	86141694
			Тенге			--	--	18405266	854776	17857710	5058058	
		Стоимость оборудования	Тенге					19199927			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					19199927			
		Стоимость монтажных работ	Тенге					8268407			
		Материалы	Тенге					1216921			
		Всего заработная плата	Тенге						2757912		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4179700			
		Накладные расходы	Тенге					1985697			
		Сметная прибыль	Тенге					820328			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					11074432			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2524
		Сметная заработная плата	Тенге						2757912		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					38925978			
		Материалы	Тенге					12222255			
		Всего заработная плата	Тенге						16502130		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5391032			
		Местные материалы	Тенге					3425733			
		Накладные расходы	Тенге					14045838			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					4237745			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					57209562			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15944
		Сметная заработная плата	Тенге						16502130		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					86088053			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18468
		Сметная заработная плата	Тенге						19260042		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					1024260			
		Итого с временным здании	Тенге					69308254			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					485158			
		Итого	Тенге					6[illegible]93412			
		Оборудование (стоимость)	Тенге					[illegible]99927			
		40% 2018г	Тенге					[illegible]93339			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					[illegible]597377			
		Итого	Тенге					[illegible]60305			
		Кпонижение 0,[illegible]	Тенге					[illegible]57682			
		НДС 12%	Тенге					89217814			
		Всего	Тенге					[illegible]06136			
								[illegible]23950			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев
Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ерашев
инженер-эксперт Б. Данияров
У. Сатиндыков
С.Зулаев