Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № № 5534870-ОК2 от 05.05.2021 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство административного здания акимата Жандосовского сельского округа в селе Жандосов Карасайского района Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			№ 5534870-ОК2	05.05.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство административного здания акимата Жандосовского сельского округа в селе Жандосов Карасайского района Алматинской области»	20 000 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
Катубаев Ж.К. _____ 060140012512
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:
Эксперт-технадзор
ТОО "TN stroy"
Бейсенбаев Т.Б. _____ 100240019523
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5534870-ОК2 от 05.05.2021 г

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2021г
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 !Фундаменты

2.1 Фундаменты

1	9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,08192	226611 –	18564 –	18564 –	– 1485	20049
2	10 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,44832	218745 –	98068 –	98068 –	– 7845	105913
3	11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,0896	224534 –	20118 –	20118 –	– 1609	21727
4	15 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=8,000;	т	0,7008	643499 –	450964 –	450964 –	– 36077	487041

5	22 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25295	218745	55332	55332	–	59759
					–	–	–	4427	
6	23 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02084	226611	4723	4723	–	5101
					–	–	–	378	
	2.2 Приямок ПР-1								
7	27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00084	224534	189	189	–	204
					–	–	–	15	
	Раздел 3 !Стены и перегородки								
	3.1 Рама Рм-1(2шт)								
8	30 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1548	226611	35079	35079	–	37885

					–	–	–	2806	
9	31 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,48482	218745	106052	106052	–	114536
					–	–	–	8484	
10	32 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,54992	218745	120292	120292	–	129915
					–	–	–	9623	
11	33 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,44598	218745	97556	97556	–	105360
					–	–	–	7804	

12	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,02048	226611	4641	4641	–
					–	–	–	371
13	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1056	226611	23930	23930	–
					–	–	–	1914
14	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,24016	218745	52534	52534	–
					–	–	–	4203
15	38 2113-0203-0211	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 К=8,000;	кг	19,2	683	13114	13114	–
					–	–	–	1049

3.2 Рама Рм-2 (2шт)

12	35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,02048	226611	4641	4641	–	5012
					–	–	–	371	
13	36 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1056	226611	23930	23930	–	25844
					–	–	–	1914	
14	37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,24016	218745	52534	52534	–	56737
					–	–	–	4203	
15	38 2113-0203-0211	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 К=8,000;	кг	19,2	683	13114	13114	–	14163
					–	–	–	1049	

16	40 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,15362	218745	33604	33604	–	36292
					–	–	–	2688	
17	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,35656	218745	77996	77996	–	84236
					–	–	–	6240	
18	42 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,44598	218745	97556	97556	–	105360
					–	–	–	7804	

19	44 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,02008	226611	4550	4550	–	4914
					–	–	–	364	
20	45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1056	226611	23930	23930	–	25844
					–	–	–	1914	
21	46 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,24016	218745	52534	52534	–	56737
					–	–	–	4203	
22	47 2113-0203-0211	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	19,2	683	13114	13114	–	14163
					–	–	–	1049	

3.3 Рама Рм-3 (4шт)

23	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,1584	226611	35895	35895	–	38767
					–	–	–	2872	
24	50 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,21088	218745	46129	46129	–	49819
					–	–	–	3690	
25	51 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,42488	218745	92940	92940	–	100375
					–	–	–	7435	

26	52 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,49584	218745	108463	108463	–	117140
					–	–	–	8677	
27	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,04096	226611	9282	9282	–	10025
					–	–	–	743	
28	55 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,2016	226611	45685	45685	–	49340
					–	–	–	3655	
29	56 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,42272	218745	92468	92468	–	99865

					–	–	–	7397	
30	57 2113-0203-0211	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 К=4,000;	кг	38,4	683	26227	26227	–	28325
					–	–	–	2098	
	3.4 Кирпичные стены и перегородки								
31	61 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	226611	22208	22208	–	23985
					–	–	–	1777	
32	62 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4874	218745	106616	106616	–	115145
					–	–	–	8529	
33	64 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04883	226611	11065	11065	–	11950
					–	–	–	885	

34	65 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14969	218745	32788	32788	–	35411
					–	–	–	2623	
35	66 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0743	218745	16253	16253	–	17553
					–	–	–	1300	

Раздел 4 |Покрытие

36	71 2104-0109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016	м3	22,8448	67910	1551390	1551390	–	1675501
					–	–	–	124111	

37	73 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	226611	4079	4079	–	4405
					–	–	–	326	
38	74 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01553	226611	3519	3519	–	3801
					–	–	–	282	
39	75 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0309	224534	6938	6938	–	7493
					–	–	–	555	
40	77 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01596	226611	3617	3617	–	3906
					–	–	–	289	

41	78 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	226611	10062	10062	–	10867
					–	–	–	805	
42	79 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07152	223791	16006	16006	–	17286
					–	–	–	1280	
	Раздел 5 !Кровля								
	5.1 Кровля								
43	84 2111-0103-0101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	35,7822	7125	254948	254948	–	275344
					–	–	–	20396	
44	87 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	273377	27338	27338	–	29525
					–	–	–	2187	

45	96 2203-0101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	74	1345	99530	99530	–	107492
					–	–	–	7962	
46	101 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,4	13926	33422	33422	–	36096
					–	–	–	2674	
47	102 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	295	1180	1180	–	1274
					–	–	–	94	
	5.2 Ходовая дорожка								
48	105 2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,051	35745	1823	1823	–	1969

					–	–	–	146	
	5.3 Люк выхода на чердак								
49	108 2105-0201-0502								
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0176	262707	4624	4624	–	4994
					–	–	–	370	
50	109 2105-0101-0401								
		Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,013	278153	3616	3616	–	3905
					–	–	–	289	
51	113 2113-0211-0501								
		Петля накладная	шт.	2	295	590	590	–	637
					–	–	–	47	

52	115 2105-0301-3202								
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	218745	1102	1102	–	1190
					–	–	–	88	
	5.4 Лестница выхода на чердак								
53	117 2106-0304-0401								
		Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01798	614994	11058	11058	–	11943
					–	–	–	885	
	Раздел 6 !Проемы								
	6.1 Окна								
54	120 2109-0201-0302								
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	26,18	19662	514751	514751	–	555931
					–	–	–	41180	

55	122	2109-0205-0206								
			Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	15	2464	36960	36960	–	39917
						–	–	–	2957	
		6.2 Двери								
56	125	2109-0102-0103								
			Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	19,11	4461	85250	85250	–	92070
						–	–	–	6820	
57	126	2109-0102-0102								
			Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,41	5646	24899	24899	–	26891
						–	–	–	1992	

58	127	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-У3 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,3	144	187	187	–
						–	–	–	15
59	128	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	10	5659	56590	56590	–
						–	–	–	4527
60	130	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	2,73	30153	82318	82318	–
						–	–	–	6585
61	132	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	23,06	14633	337437	337437	–
									364432

62	133 2109-0202-0602				–	–	–	26995	
		Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,72	31019	53353	53353	–	57621
					–	–	–	4268	
63	134 2109-0202-0602								
		Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 22-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,3	25695	84794	84794	–	91578
					–	–	–	6784	

64	135 2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-12, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	32262	81300	81300	–	87804
					–	–	–	6504	

Раздел 7 |Полы

7.1 Тип-К

7.2 Тип-Л

7.3 Тип-К2

65	153 2104-0509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	14,8	1806	26729	26729	–	28867
					–	–	–	2138	

7.4 Подпольное утепление

Раздел 9 |Фасад

66	167 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	20,5691	30630	630032	630032	–	680435
					–	–	–	50403	
67	169 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	4,3466	30630	133136	133136	–	143787
					–	–	–	10651	
	Раздел 10 !Крыльца Кв-1, Кв-2, пандус								
68	177 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12815	273377	35033	35033	–	37836
					–	–	–	2803	

69	180	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02813	273377	7690	7690	–
						–	–	–	615
		Раздел 11 !Входная группа-ограждение							
		11.1 ОГ-1-2шт							
70	182	2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп' ГОСТ 1050-2013 К=2,000;	т	0,045	41843	1883	1883	–
						–	–	–	151
71	187	2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	3	1388	4164	4164	–
						–	–	–	333
		11.2 ОГ-2-1шт							
72	189	2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,00736	41843	308	308	–
						–	–	–	25

8305	
2034	
4497	
333	

73	194 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	0,45	1388	625	625	–	675
					–	–	–	50	
	11.3 ОГ-3-1шт								
74	196 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,05852	41843	2449	2449	–	2645
					–	–	–	196	
75	201 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	5,032	1388	6984	6984	–	7543
					–	–	–	559	
	11.4 ОГ-4-1шт								
76	203 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,0157	41843	657	657	–	710
					–	–	–	53	
77	208 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,5	1388	2082	2082	–	2249
					–	–	–	167	
	11.5 ОГ-5-1шт								

78	210 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,01838	41843	769	769	–	831
					–	–	–	62	
79	215 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,8	1388	2498	2498	–	2698
					–	–	–	200	
	11.6 ОГ-6-1шт								
80	217 2105-0101-0302	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	т	0,03656	41843	1530	1530	–	1652
					–	–	–	122	
81	222 2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	3,74	1388	5191	5191	–	5606
					–	–	–	415	

Раздел 12 !Прочие работы

12.1 Козырек

82	229 2105-0204-0703								
		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,81796	404907	331198	331198	–	357694
					–	–	–	26496	
83	231 2701-0101-0102								
		Щиты настила	м2	3,96	3303	13080	13080	–	14126
					–	–	–	1046	

Итого	**7 181 109**
Временные здания и сооружения (1,5%)	107716,635
Итого	7 288 826
Удорожание в зимнее время (1,35%)	98399,1461
Итого	7 387 225
Непредвиденные работы и затраты (2%)	147744,496
Итого	7 534 969
НДС	904196,313
Итого	8 439 166

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Катубаев Жарас Канатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
100240019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240000153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5534870-ОК2 от 05.05.2021 г

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь 2021г
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Отопление

1	2 2301-0101-0106							
		Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,070;	м	66,34	711	47168	47168	–	50941
					–	–	–	3773	
2	4 2301-0101-0104							
		Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,070;	м	17,12	394	6745	6745	–	7285
					–	–	–	540	
3	6 2301-0101-0105							
		Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,070;	м	9,63	399	3842	3842	–	4149
					–	–	–	307	

4	12 2304-0602-0206	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, T 120 °C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21346-2005	шт.	2	2586	5172	5172	–	5586
					–	–	–	414	
5	13 2304-0602-0208	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, T 120 °C, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	3767	60272	60272	–	65094
					–	–	–	4822	
6	14 2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1916	3832	3832	–	4139
					–	–	–	307	
7	15 2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3457	3457	3457	–	3734
					–	–	–	277	

		Раздел 2 Вентиляция							
8	24 2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 К=1,010;	м3	0,303	35825	10855	10855	–	11723
					–	–	–	868	
9	25 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00413	273377	1129	1129	–	1219
					–	–	–	90	
		Раздел 3 Топочная							
10	27 5800-0000-0001(пл)(об)	Газовый котел	шт	1	350000	350000	–	–	350000
					–	–	350000	–	
11	30 2305-0101-0201	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 100 мм	м	8	327	2616	2616	–	2825

Итого	**506 695**
Временные здания и сооружения (1,5%)	7600,425
Итого	514 295
Удорожание в зимнее время (1,35%)	6942,98824
Итого	521 238
Непредвиденные работы и затраты (2%)	10424,7683
Итого	531 663
НДС	63799,5818
Итого	595 463

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
100240019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Катубаев Жарас Канатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Бейшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Абылай хана, 213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Сарыбай би, 78А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5534870-ОК2 от 05.05.2021 г

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь 2021г

на Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Водопровод

1	9 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194	3194	3194	–	3450
					–	–	–	256	
	1.1 Горячее водоснабжение								
2	12 2302-0401-4402	Клипсы под трубы D15	шт.	17	344	5848	5848	–	6316
					–	–	–	468	
3	13 2302-0301-0401	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 16x16, PN 16	шт.	11	110	1210	1210	–	1307
					–	–	–	97	
4	14 2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	3	1197	3591	3591	–	3878
					–	–	–	287	
	Раздел 2 Канализация								
5	19 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553	553	553	–	597
					–	–	–	44	

6	20 2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	3	2416	7248	7248	–	7828
					–	–	–	580	
7	21 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	923	1846	1846	–	1994
					–	–	–	148	
8	22 2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	226	452	452	–	488
					–	–	–	36	
9	23 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	514	2056	2056	–	2220
					–	–	–	164	

10	24 2302-0101-0183	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2417	2417	2417	–	2610
					–	–	–	193	
11	25 2302-0802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2008	4016	4016	–	4337
					–	–	–	321	
12	26 2302-0801-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	111	111	111	–	120
					–	–	–	9	

2.2 Санитарно-технические приборы

Раздел 3 Противопросадочные мероприятия

13	33 2104-0303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,72	82975	59742	59742	–	64521
					–	–	–	4779	
14	34 2104-0306-0101	Плоские подкладки под лотки ПП-1, размерами 640 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	6	2495	14970	14970	–	16168
					–	–	–	1198	
15	35 2302-0201-5201	Опора скользящая 32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	2992	8976	8976	–	9694
					–	–	–	718	
16	36 2302-0201-5207	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	3451	6902	6902	–	7454
					–	–	–	552	

17	37 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,04	48843	1954	1954	–	2110
					–	–	–	156	
18	42 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11798	11798	11798	–	12742
					–	–	–	944	
19	43 2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5424	5424	5424	–	5858
					–	–	–	434	

20	44 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7449	7449	7449	–	8045
					–	–	–	596	
21	45 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10236	10236	10236	–	11055
					–	–	–	819	
22	46 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7314	7314	7314	–	7899
					–	–	–	585	
23	47 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25288	25288	25288	–	27311
					–	–	–	2023	

Итого	**208 002**
Временные здания и сооружения (1,5%)	3120,03
Итого	211 122
Удорожание в зимнее время (1,35%)	2850,14741
Итого	213 972
Непредвиденные работы и затраты (2%)	4279,44355
Итого	218 252
НДС	26190,1945
Итого	244 442

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Катубаев Жарас Канатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
100240019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Абылай хана, 213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Сарыбай би, 78А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5534870-ОК2 от 05.05.2021 г

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь 2021г

на Электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Светотехническое оборудование

1	41 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО12-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	19	5088 –	96672 –	96672 –	– 7734	104406
2	43 2307-0106-0128	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель CD 160, прим.	шт.	7	15371 –	107597 –	107597 –	– 8608	116205
3	45 2307-0103-0418	Люстра, 12 ламповая,прим	шт.	3	45929 –	137787 –	137787 –	– 11023	148810
	Раздел 4 Кабельные изделия								
4	61 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,401	180030 –	72192 –	72192 –	– 5775	77967
5	62 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2791	272094 –	75941 –	75941 –	– 6075	82016
6	65 2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	1027796 –	53445 –	53445 –	– 4276	57721
7	67 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые - 16х3,4 PN 20 не армированные	м	380	142 –	53960 –	53960 –	– 4317	58277
8	68 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые - 20х3,4 PN 20 не армированные	м	290	142	41180	41180	–	44474

						–	–	–	3294	
	Раздел 5 Стальные изделия									
9	71 2302-1104-0407									
		Блок крепления проводника молниеотвода,прим	шт.	60	416	24960	24960	–		26957
						–	–	–	1997	

Итого	**716 833**
Временные здания и сооружения (1,5%)	10752,495
Итого	727 585
Удорожание в зимнее время (1,35%)	9822,40418
Итого	737 408
Непредвиденные работы и затраты (2%)	14748,158
Итого	752 156
НДС	90258,7269
Итого	842 415

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Катубаев Жарас Канатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "TN stroy"
100240019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5534870-ОК2 от 05.05.2021 г

Акт приемки выполненных работ №5
за июнь 2021г
на Видеонаблюдение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2308-0501-2116	IP-камера видеокамера модели CMD1080-WD3.6IR	шт.	4	50347		201388		201388	-	217499

					–	–	–	16111	
2	4 2308-0501-2153	Видеокамера уличная модели CMD-IP1080-WB2.8-12IR прим	шт.	9	62992	566928	566928	–	612282
					–	–	–	45354	
3	6 2308-0502-0409	IP видеорегистратор CMD-NVR5225	шт.	1	187199	187199	187199	–	202175
					–	–	–	14976	
4	7 2308-0505-0702	Диск жесткий WD60PURX	шт.	1	43287	43287	43287	–	46750
					–	–	–	3463	
5	9 2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 24, модели Samsung S24D300H	шт.	1	65884	65884	65884	–	71155
					–	–	–	5271	
6	11 2308-0504-1107	Сетевой коммутатор CMD-SW16-POE-M	шт.	1	8711	8711	8711	–	9408
					–	–	–	697	
7	13 2305-1207-3401	Источник бесперебойного питания двойного преобразования с встроенными аккумуляторами СИПБ1 КА9-11	шт.	1	182224	182224	182224	–	196802
					–	–	–	14578	

8	15 2306-1701-0105	Боксы DKC R5CDE1180	шт.	18	5042	90756	90756	–	98016
					–	–	–	7260	
9	17 2306-0410-0101	Кабели категории 5в для локальных компьютерных сетей. КВП нг(А)-HF 2| 2x0,52	км	0,288	22548	6494	6494	–	7014
					–	–	–	520	
10	19 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	12	29	348	348	–	376
					–	–	–	28	
11	21 2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм x 16 мм	м	263	74	19462	19462	–	21019
					–	–	–	1557	
12	22 2308-0505-0612	Разъем RJ -45	шт.	26	107	2782	2782	–	3005
					–	–	–	223	
13	24 2306-1708-0110	Шкаф телекоммуникационный серверный 19" ,15U	шт.	1	348745	348745	348745	–	376645
					–	–	–	27900	
14	26 2900-0000-0007(пп)	Моноблок HP 20-c050	шт	1	109990	109990	109990	–	118789
					–	–	–	8799	

15	27 2306-1709-0405	Коннектор BNC-F переходник,прим	шт.	44	114	5016	5016	–	5417
					–	–	–	401	

Итого	**1 986 352**
Временные здания и сооружения (1,5%)	29795,28
Итого	2 016 147
Удорожание в зимнее время (1,35%)	27217,9883
Итого	2 043 365
Непредвиденные работы и затраты (2%)	40867,3054
Итого	2 084 233
НДС	250107,909
Итого	2 334 340

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Катубаев Жарас Канатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "TN stroy"
100240019523 Бейсенбаев Тұрсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" 060140012512 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Абылай хана, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Сарыбай би, 78А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания сельского акимата с. Жандосова Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5534870-ОК2 от 05.05.2021 г

Акт приемки выполненных работ №6
за июнь 2021г
на Технологическое оборудование и мебель

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Вестибюль (№2)										
1	1	2900-0000-0001(пл)	Цветочница	шт	2	94080		188160		188160	–	203213
						–		–		–	15053	

2	2 2900-0000-0002(пл)	Банкетка	шт	2	14531	29062	29062	–	31387
					–	–	–	2325	
	Раздел 2 Коридор №3								
3	3 2900-0000-0003(пл)	Банкетка	шт	2	14531	29062	29062	–	31387
					–	–	–	2325	
	Раздел 3 Кабинет №4								
4	4 2900-0000-0004(пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
					–	–	–	3304	
5	5 2900-0000-0005(пл)	Стол однотумбовый	шт	1	21970	21970	21970	–	23728
					–	–	–	1758	
6	6 2900-0000-0006(пл)	Кресло поворотное	шт	1	11355	11355	11355	–	12263
					–	–	–	908	
7	7 2900-0000-0007(пл)	Компьютер (монитор,процессор ,клавиатура,мышь)	комплект	1	383230	383230	383230	–	413888
					–	–	–	30658	
8	8 2900-0000-0008(пл)	Шкаф для одежды	шт	1	36600	36600	36600	–	39528
					–	–	–	2928	
9	9 2900-0000-0009(пл)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150	80150	80150	–	86562

					–	–	–	6412	
10	10 2900-0000-0010(пл)	Подставка для ТСО	шт	1	37296	37296	37296	–	40280
					–	–	–	2984	
11	11 2900-0000-0011(пл)	Стул рабочий	шт	2	4970	9940	9940	–	10735
					–	–	–	795	
	Раздел 4 Кабинет №5								
12	12 2900-0000-0012(пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
					–	–	–	3304	
13	13 2900-0000-0013(пл)	Стол однотумбовый	шт	1	21970	21970	21970	–	23728
					–	–	–	1758	
14	14 2900-0000-0014(пл)	Кресло поворотное	шт	1	11355	11355	11355	–	12263
					–	–	–	908	
15	15 2900-0000-0015(пл)	Компьютер (монитор,процессор ,клавиатура,мышь)	комплект	1	383230	383230	383230	–	413888
					–	–	–	30658	
16	16 2900-0000-0016(пл)	Шкаф для одежды	шт	1	36600	36600	36600	–	39528
					–	–	–	2928	
17	17 2900-0000-0017(пл)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150	80150	80150	–	86562
					–	–	–	6412	

18	18	2900-0000-0018(пп)	Подставка для ТСО	шт	1	37296	37296	37296	–	40280
						–	–	–	2984	
19	19	2900-0000-0019(пп)	Стул рабочий	шт	2	4970	9940	9940	–	10735
						–	–	–	795	
		Раздел 5 ?Архив №6								
20	20	2900-0000-0020(пп)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
						–	–	–	3304	
21	21	2900-0000-0021(пп)	Стеллаж односторонний	шт	5	49000	245000	245000	–	264600
						–	–	–	19600	
		Раздел 6 Кабинет №9								
22	22	2900-0000-0022(пп)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
						–	–	–	3304	
23	23	2900-0000-0023(пп)	Стол однотумбовый	шт	1	21970	21970	21970	–	23728
						–	–	–	1758	
24	24	2900-0000-0024(пп)	Кресло поворотное	шт	1	11355	11355	11355	–	12263
						–	–	–	908	
25	25	2900-0000-0025(пп)	Компьютер (монитор,процессор ,клавиатура,мышь)	комплект	1	383230	383230	383230	–	413888

						–	–	–	30658	
26	26	2900-0000-0026(пп)	Шкаф для одежды	шт	1	36600	36600	36600	–	39528
						–	–	–	2928	
27	27	2900-0000-0027(пп)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150	80150	80150	–	86562
						–	–	–	6412	
28	28	2900-0000-0028(пп)	Подставка для ТСО	шт	1	37296	37296	37296	–	40280
						–	–	–	2984	
29	29	2900-0000-0029(пп)	Стул рабочий	шт	2	4970	9940	9940	–	10735
						–	–	–	795	
		Раздел 7 Кабинет зам. руководителя №10								
30	30	2900-0000-0030(пп)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
						–	–	–	3304	
31	31	2900-0000-0031(пп)	Стул рабочий	шт	2	4970	9940	9940	–	10735
						–	–	–	795	
32	32	2900-0000-0032(пп)	Шкаф для одежды	шт	1	36600	36600	36600	–	39528
						–	–	–	2928	
33	33	2900-0000-0033(пп)	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	шт	1	29800	29800	29800	–	32184
						–	–	–	2384	

34	34 2900-0000-0034(пл)	Кресло поворотное	шт	1	11355	11355	11355	–	12263
					–	–	–	908	
35	35 2900-0000-0035(пл)	Компьютер (монитор,процессор ,клавиатура,мышь)	комплект	1	383230	383230	383230	–	413888
					–	–	–	30658	
36	36 2900-0000-0036(пл)	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	51000	51000	51000	–	55080
					–	–	–	4080	
37	37 2900-0000-0037(пл)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150	80150	80150	–	86562
					–	–	–	6412	
38	38 2900-0000-0038(пл)	Подставка для ТСО	шт	1	37296	37296	37296	–	40280
					–	–	–	2984	
	Раздел 8 Приемная №11								
39	39 2900-0000-0039(пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
					–	–	–	3304	
40	40 2900-0000-0040(пл)	Кресло поворотное	шт	1	11355	11355	11355	–	12263
					–	–	–	908	
41	41 2900-0000-0041(пл)	Стол однотумбовый	шт	1	21970	21970	21970	–	23728
					–	–	–	1758	

42	42	2900-0000-0042(пл)	Компьютер (монитор,процессор ,клавиатура,мышь)	комплект	1	383230	383230	383230	–	413888
						–	–	–	30658	
43	43	2900-0000-0043(пл)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150	80150	80150	–	86562
						–	–	–	6412	
44	44	2900-0000-0044(пл)	Подставка для ТСО	шт	1	37296	37296	37296	–	40280
						–	–	–	2984	
		Раздел 9 Кабинет руководителя №12								
45	45	2900-0000-0045(пл)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
						–	–	–	3304	
46	46	2900-0000-0046(пл)	Стул рабочий	шт	8	4970	39760	39760	–	42941
						–	–	–	3181	
47	47	2900-0000-0047(пл)	Шкаф для одежды	шт	1	36600	36600	36600	–	39528
						–	–	–	2928	
48	48	2900-0000-0048(пл)	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	шт	1	29800	29800	29800	–	32184
						–	–	–	2384	
49	49	2900-0000-0049(пл)	Стол для заседаний	шт	1	137760	137760	137760	–	148781
						–	–	–	11021	

50	50 2900-0000-0050(пп)	Кресло поворотное	шт	1	11355	11355	11355	–	12263
					–	–	–	908	
51	51 2900-0000-0051(пп)	Компьютер (монитор,процессор ,клавиатура,мышь)	комплект	1	383230	383230	383230	–	413888
					–	–	–	30658	
52	52 2900-0000-0052(пп)	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	51000	51000	51000	–	55080
					–	–	–	4080	
	Раздел 10 Зал заседаний								
53	53 2900-0000-0053(пп)	Стол двухтумбовый	шт	1	29800	29800	29800	–	32184
					–	–	–	2384	
54	54 2900-0000-0054(пп)	Кресло зрительского зала откидное	шт	12	36324	435888	435888	–	470759
					–	–	–	34871	
55	55 2900-0000-0055(пп)	Кресло поворотное	шт	1	11355	11355	11355	–	12263
					–	–	–	908	
56	56 2900-0000-0056(пп)	Трибуна	шт	1	43680	43680	43680	–	47174
					–	–	–	3494	

Раздел 11 Кабинет №14

57	57	2900-0000-0057(пп)	Шкаф конторский	шт	1	41300	41300	41300	–	44604
						–	–	–	3304	
58	58	2900-0000-0058(пп)	Стол однотумбовый	шт	2	21970	43940	43940	–	47455
						–	–	–	3515	
59	59	2900-0000-0059(пп)	Кресло поворотное	шт	2	11355	22710	22710	–	24527
						–	–	–	1817	
60	60	2900-0000-0060(пп)	Компьютер (монитор,процессор ,клавиатура,мышь)	комплект	2	383230	766460	766460	–	827777
						–	–	–	61317	
61	61	2900-0000-0061(пп)	Шкаф для одежды	шт	1	36600	36600	36600	–	39528
						–	–	–	2928	
62	62	2900-0000-0062(пп)	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	80150	80150	80150	–	86562
						–	–	–	6412	
63	63	2900-0000-0063(пп)	Подставка для ТСО	шт	1	37296	37296	37296	–	40280
						–	–	–	2984	
64	64	2900-0000-0064(пп)	Стул рабочий	шт	2	4970	9940	9940	–	10735
						–	–	–	795	
Итого							**6 419 537**			

Временные здания и сооружения (1,5%)	96293,055
Итого	6 515 830
Удорожание в зимнее время (1,35%)	87963,7057
Итого	6 603 794
Непредвиденные работы и затраты (2%)	132075,875
Итого	6 735 870
НДС	808304,356
Итого	7 544 174

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
100340020392 Нукушев Мурат Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy"
100240019523 Бейсенбаев Турсынхан Базарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района, Алматинской области"
060140012512 Катубаев Жарас Канатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор
ТОО "DSN-Groupe"
070240008153 Байшуаков Салим Болатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)