Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Форма КС

Генподрядчик: ТОО «КазМунайҚұрылыс»
Договор № 89 от " 05 " мая 2020 г.
По объекту: "Корректировка реконструкции водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"

**Справка № 6**

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 г.

| № | Наименование строительства, объектов и работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе | | | за отчетный месяц | в том числе | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | "Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области" | 820 709 326,08 | 732 776 184 | 87 933 142 | 0 | 32 519 730,08 | 29 035 473 | 3 484 257 | 0 |
| 2 | Удержание авансового платежа | 246 212 797,82 | | | | 9 755 919,02 | | | |
| 3 | Удержание на завершение строительства 5 % | 41 035 466,30 | | | | 1 625 986,50 | | | |
| 4 | Итого к оплате | 533 461 061,95 | | | | 21 137 824,55 | | | |
| 5 | в том числе НДС 12% | 57 156 542,35 | | | | 2 264 766,92 | | | |

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Мекебаев Н.

Генподрядчик:
ТОО "КазМунайҚұрылыс"

Генеральный директор _____ Жантаев А.Ж.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Эксперт _____ Ж. Сыдыков

Форма 4

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «КазМунайҚұрылыс»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция водозаборных сооружений. КПП. Уборная. Насосная 1-го подъема"**
( наименование)

Договор № 89 от " 05 " мая 2020 г.

**А К Т № 1**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 г.**

| № п/п | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Сммета 2-1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-070401-0102<br>1307-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>к=0,8 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Демонтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 4 | 27307,49<br>26118,40 | 1189,09<br>233,92 | 109230<br>104474 | 4756<br>936 | -- | 64300<br>13882 | 187412 |
| 2 | 2 | Е11-160901-0505<br>1116-0901-0505<br>РСНБ РК 2015<br>к=0,6 | Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | счетчик (водомер) | 2 | 2001,24<br>1853,94 | 147,30<br>21,67 | 4002<br>3708 | 295<br>43 | -- | 3676<br>614 | 8293 |
| 3 | 3 | Е11-160901-0504<br>1116-0901-0504<br>РСНБ РК 2015<br>к=0,6 | Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | счетчик (водомер) | 2 | 1510,67<br>1385,21 | 125,46<br>21,67 | 3021<br>2770 | 251<br>43 | -- | 2757<br>462 | 6241 |
| 4 | 4 | Ц13-070403-0413<br>1307-0403-0413<br>РСНБ РК 2015<br>к=0,8 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-40-60, масса 1,67 т. Демонтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 2 | 97688,40<br>52998,40 | 44690,00<br>14998,40 | 195377<br>105997 | 89380<br>29997 | -- | 82956<br>22267 | 300600 |
| 5 | 5 | Е11-040201-0401<br>1104-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением.Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м спуска или подъема труб | 120 | 430,39<br>137,26 | 276,74<br>65,02 | 51646<br>16471 | 33209<br>7802 | 1966 | 20632<br>5782 | 78060 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Ц13-340106-0403<br>1334-0106-0403<br>РСНБ РК 2015<br>к=0,8 | Демонтаж ультрафиолетовая длинноволн[illegible]ля групповых облучений. Демонтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | комплект | 2 | 22609,60 | -- | 45219 | -- | -- | 27584 | 78627 |
| | | | | | | 22609,60 | -- | 45219 | -- | | 5824 | |
| 7 | 7 | Ц13-080101-0105<br>1308-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>к=0,8 | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1600 КВ. Демонтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 246715,55 | 108977,95 | 246716 | 108978 | -- | 125527 | 402022 |
| | | | | | | 137737,60 | 36605,73 | 137738 | 36606 | | 29779 | |
| 8 | 8 | Е11-140203-0201<br>1114-0203-0201<br>РСНБ РК 2015<br>к=0,7 | Демонтаж колючей проволоки | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | м проволоки | 1500 | 19,20 | 0,18 | 28798 | 272 | -- | 28366 | 61737 |
| | | | | | | 19,02 | 0,08 | 28526 | 126 | | 4573 | |
| 9 | 9 | Е11-100108-0101<br>1110-0108-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>к=0,7 | Демонтаж Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | м2 полотна | 12,5 | 2025,79 | 373,26 | 25322 | 4666 | -- | 19847 | 48782 |
| | | | | | | 1652,53 | 111,60 | 20657 | 1395 | | 3614 | |
| | | | **Бактерицидная здания** | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е11-460401-1103<br>1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 2,1 | 985,15 | 157,51 | 2069 | 331 | -- | 1598 | 3960 |
| | | | | | | 827,64 | 78,02 | 1738 | 164 | | 293 | |
| 11 | 11 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 85 | 192,37 | -- | 16352 | -- | -- | 13735 | 32494 |
| | | | | | | 192,37 | -- | 16352 | -- | | 2407 | |
| 12 | 12 | Е12-190101-0901<br>1219-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Помещения. Очистка от строительного мусора | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | т | 2 | 1806,72 | -- | 3613 | -- | -- | 2602 | 6712 |
| | | | | | | 1806,72 | -- | 3613 | -- | | 497 | |
| 13 | 13 | Е11-460201-0804<br>1146-0201-0804<br>РСНБ РК 2015 | Цоколь. Отбивка штукатурки | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 10 | 283,59 | -- | 2836 | -- | -- | 2382 | 5635 |
| | | | | | | 283,59 | -- | 2836 | -- | | 417 | |
| 14 | 14 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | Фасад. Отбивка штукатурки | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 76 | 192,37 | -- | 14620 | -- | -- | 12281 | 29053 |
| | | | | | | 192,37 | -- | 14620 | -- | | 2152 | |
| 15 | 15 | Е12-080101-0202<br>1208-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из проф. листа. Разборка покрытий | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | м2 кровли | 32 | 88,50 | 0,07 | 2832 | 2 | -- | 2037 | 5259 |
| | | | | | | 88,43 | -- | 2830 | -- | | 390 | |
| 16 | 16 | Е11-460401-0102<br>1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Отмостки бетонные. Разборка | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | м3 | 4,05 | 16702,25 | 7878,16 | 67644 | 31907 | -- | 41652 | 118040 |
| | | | | | | 8824,09 | 3419,36 | 35738 | 13848 | | 8744 | |
| | | | **Насосная станция 1-го подъема (2шт)** | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | Е11-460401-1103<br>1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 4,2 | 985,15 | 157,51 | 4138 | 662 | -- | 3195 | 7919 |
| | | | | | | 827,64 | 78,02 | 3476 | 328 | | 587 | |
| 18 | 18 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 96 | 192,37 | -- | 18468 | -- | -- | 15513 | 36699 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е12-190101-0901<br>1219-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Помещения. Очистка от строительного мусора | | | 192,37 | -- | 18468 | -- | | 2718 | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | т | 2 | 1806,72 | -- | 3613 | -- | -- | 2602 | 6712 | |
| 20 | 20 | Е11-460201-0804<br>1146-0201-0804<br>РСНБ РК 2015 | Цоколь. Отбивка штукатурки | | | 1806,72 | -- | 3613 | -- | | 497 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | м2 | 15 | 283,59 | -- | 4254 | -- | -- | 3573 | 8453 | |
| 21 | 21 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | Фасад. Отбивка штукатурки | | | 283,59 | -- | 4254 | -- | | 626 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | м2 | 96 | 192,37 | -- | 18468 | -- | -- | 15513 | 36699 | |
| 22 | 22 | Е12-080101-0201<br>1208-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | | | 192,37 | -- | 18468 | -- | | 2718 | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | м2 кровли | 32 | 147,00 | 0,24 | 4704 | 8 | -- | 3381 | 8732 | |
| 23 | 23 | Е11-460401-0102<br>1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Отмостки бетонные. Разборка | | | 146,77 | -- | 4697 | -- | | 647 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | м3 | 4,2 | 16702,25 | 7878,16 | 70149 | 33088 | -- | 43195 | 122412 | |
| | | | Насосная станция 2-го подъема | | | 8824,09 | 3419,36 | 37061 | 14361 | | 9068 | | |
| 24 | 24 | Е11-460401-1103<br>1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | | | | | | | | | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | м2 | 2,1 | 985,15 | 157,51 | 2069 | 331 | -- | 1598 | 3960 | |
| 25 | 25 | Е12-190101-0901<br>1219-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Помещения. Очистка от строительного мусора | | | 827,64 | 78,02 | 1738 | 164 | | 293 | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | т | 1,5 | 1806,72 | -- | 2710 | -- | -- | 1951 | 5034 | |
| 26 | 26 | Е12-080101-0202<br>1208-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из проф. листа. Разборка покрытий | | | 1806,72 | -- | 2710 | -- | | 373 | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | м2 кровли | 70 | 88,50 | 0,07 | 6195 | 5 | -- | 4457 | 11504 | |
| 27 | 27 | Е11-460401-0102<br>1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Отмостки бетонные. Разборка | | | 88,43 | -- | 6190 | -- | | 852 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | м3 | 5,1 | 16702,25 | 7878,16 | 85181 | 40179 | -- | 52451 | 148643 | |
| 28 | 28 | Е12-120104-0501<br>1212-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Очистка вручную от краски известковой внутренних и наружных стен | | | 8824,09 | 3419,36 | 45003 | 17439 | | 11011 | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | м2 | 198 | 150,05 | -- | 29711 | -- | -- | 21392 | 55191 | |
| 29 | 29 | Е12-120104-0504<br>1212-0104-0504<br>РСНБ РК 2015 | Очистка вручную от краски масляной | | | 150,05 | -- | 29711 | -- | | 4088 | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | м2 | 40 | 216,65 | -- | 8666 | -- | -- | 6240 | 16098 | |
| 30 | 30 | Е12-150101-0406<br>1215-0101-0406<br>РСНБ РК 2015 | Демонтаж сантехнических приборов | | | 216,65 | -- | 8666 | -- | | 1192 | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | прибор | 2 | 594,42 | 0,61 | 1189 | 1 | -- | 856 | 2208 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | 593,81 | 0,30 | 1188 | 1 | | 164 | | |
| | | | | | | | | 1078813 | 348318 | 1966 | 627849 | 1843191 | |
| | | | | | | | | 728528 | 123253 | -- | 136531 | | |

## РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | Ц13-070401-0102<br>1307-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежн одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 4 | 35598,25 | 1486,36 | 142393 | 5945 | 5856 | 80375 | 240589 |
| | | | | | | 32648,00 | 292,40 | 130592 | 1170 | | 17821 | |
| 32 | 32 | 51-020801-0125<br>5102-0801-0125<br>РСНБ РК 2015 | Насос консольный, марка К 100/80/160 ГОСТ 10392-89 | шт. | 4 | 263719,00 | -- | 1054876 | -- | | -- | 1054876 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1054876 | -- | |
| 33 | 33 | Е11-160901-0504<br>1116-0901-0504<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | счетчик (водомер) | 2 | 8447,38 | 209,10 | 16895 | 418 | 11860 | 4596 | 23210 |
| | | | | | | 2308,68 | 36,12 | 4617 | 72 | | 1719 | |
| 34 | 34 | Е11-160901-0505<br>1116-0901-0505<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | счетчик (водомер) | 3 | 13471,76 | 245,50 | 40415 | 737 | 30408 | 9190 | 53574 |
| | | | | | | 3089,90 | 36,12 | 9270 | 108 | | 3968 | |
| 35 | 35 | С123-030301-0416<br>2303-0301-0416<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики, DN 150<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 238534,00 | -- | 715602 | -- | 715602 | -- | 772850 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 57248 | |
| 36 | 36 | С123-030301-0415<br>2303-0301-0415<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики, DN 100<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 167491,00 | -- | 334982 | -- | 334982 | -- | 361781 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26799 | |
| 37 | 37 | Ц13-070403-0413<br>1307-0403-0413<br>РСНБ РК 2015 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-40-60, масса 1,67 т. Монтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 3 | 135575,64 | 55862,50 | 406727 | 167588 | 40395 | 155543 | 607251 |
| | | | | | | 66248,00 | 18748,00 | 198744 | 56244 | | 44982 | |
| 38 | 38 | Прайс-лист | Насос скважинный ЭЦВ8-40-60 | комплект | 3 | 505006,07 | -- | 1515018 | -- | | -- | 1515018 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1515018 | -- | |
| 39 | 39 | Прайс-лист | Станция управления СУЗ-100 | комплект | 3 | 283468,43 | -- | 850405 | -- | | -- | 850405 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 850405 | -- | |
| 40 | 40 | Е11-040201-0401<br>1104-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением.Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м спуска или подъема труб | 180 | 430,39 | 276,74 | 77469 | 49813 | 2950 | 30948 | 117090 |
| | | | | | | 137,26 | 65,02 | 24706 | 11703 | | 8673 | |
| 41 | 41 | С126-030101-0103<br>2603-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 73 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75<br>*СП - 8%* | м | 180 | 1909,00 | -- | 343620 | -- | 343620 | -- | 371110 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27490 | |
| | | | **Бактерицидная установка** | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | Ц13-340106-0403<br>1334-0106-0403<br>РСНБ РК 2015 | Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений. Монтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | комплект | 2 | 28497,20 | -- | 56994 | -- | 470 | 34480 | 98792 |
| | | | | | | 28262,00 | -- | 56524 | -- | | 7318 | |
| 43 | 43 | Прайс-лист | Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-50 Q<br>50м3/час /устанавливается на раме 1 рабочий + 1 резервная/ | комплект | 2 | 1523331,07 | -- | 3046662 | -- | | -- | 3046662 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3046662 | -- | |
| | | | **Трансформатор** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | Е11-330208-0201<br>1133-0208-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы<br>*НР - 80%; СП - 8%* | подстанция | 1 | 10755,56<br>3141,00 | 6327,56<br>3025,48 | 10756<br>3141 | 6328<br>3025 | 1287 | 4933<br>1255 | 16944 |
| 45 | 45 | Е11-330208-0202<br>1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы<br>*НР - 80%; СП - 8%* | подстанция | 1 | 34207,09<br>14846,70 | 8744,42<br>2922,28 | 34207<br>14847 | 8744<br>2922 | 10616 | 14215<br>3874 | 52296 |
| 46 | 46 | 51-080102-0505<br>5108-0102-0505<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 440285,00<br>-- | --<br>-- | 440285<br>-- | --<br>-- | 440285 | --<br>-- | 440285 |
| 47 | 47 | 51-080101-0105<br>5108-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 791168,00<br>-- | --<br>-- | 791168<br>-- | --<br>-- | 791168 | --<br>-- | 791168 |
| | | | **Колючая проволока** | | | | | | | | | |
| 48 | 48 | Е11-140203-0201<br>1114-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка колючей проволоки. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м проволоки | 4500 | 28,13<br>27,17 | 0,26<br>0,12 | 126586<br>122255 | 1165<br>542 | 3166 | 121569<br>19852 | 268007 |
| 49 | 49 | С121-050307-1020<br>2105-0307-1020<br>РСНБ РК 2015 | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69<br>*СП - 8%* | кг | 472,5 | 641,00<br>-- | --<br>-- | 302873<br>-- | --<br>-- | 302873 | --<br>24230 | 327102 |
| 50 | 50 | У86-010605-0202<br>8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2018 | Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками<br>*НР - 91%; СП - 8%* | комплект | 1 | 125970,00<br>21982,00 | 4710,00<br>1654,00 | 125970<br>21982 | 4710<br>1654 | 99278 | 21509<br>11798 | 159277 |
| 51 | 51 | У86-010605-0402<br>8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2018 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками<br>*НР - 91%; СП - 8%* | комплект | 1 | 70012,00<br>9961,00 | 152,00<br>50,00 | 70012<br>9961 | 152<br>50 | 59899 | 9110<br>6330 | 85452 |
| | | | **Бактерицидная здания** | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 2,1 | 2395,86<br>1959,57 | 48,34<br>19,29 | 5031<br>4115 | 102<br>41 | 814 | 2867<br>632 | 8531 |
| 53 | 53 | С121-090402-0203<br>2109-0402-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003<br>*СП - 8%* | м2 | 2,1 | 37596,00<br>-- | --<br>-- | 78952<br>-- | --<br>-- | 78952 | --<br>6316 | 85268 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка извест м раствором простая по камню и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 60 | 1383,09 | 53,14 | 82985 | 3189 | 42202 | 32170 | 124368 |
| | | | | | | 626,56 | 43,65 | 37594 | 2619 | | 9212 | |
| 55 | 55 | Е11-150203-0102<br>1115-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 25 | 1411,05 | 53,14 | 35276 | 1329 | 17536 | 14002 | 53221 |
| | | | | | | 656,45 | 43,65 | 16411 | 1091 | | 3942 | |
| 56 | 56 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 85 | 91,75 | 0,72 | 7799 | 61 | 504 | 5810 | 14697 |
| | | | | | | 85,10 | 0,34 | 7234 | 29 | | 1089 | |
| 57 | 57 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 10 | 1109,05 | 28,82 | 11091 | 288 | 3447 | 6079 | 18543 |
| | | | | | | 735,64 | 24,19 | 7356 | 242 | | 1374 | |
| 58 | 58 | Е11-150402-0502<br>1115-0402-0502<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Цоколь. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, силикатная<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 фасада | 10 | 616,09 | 57,38 | 6161 | 574 | 2589 | 2409 | 9256 |
| | | | | | | 299,83 | 1,32 | 2998 | 13 | | 686 | |
| 59 | 59 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 76 | 1109,05 | 28,82 | 84288 | 2190 | 26189 | 46198 | 140925 |
| | | | | | | 735,64 | 24,19 | 55909 | 1839 | | 10439 | |
| 60 | 60 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 32 | 723,37 | 20,46 | 23148 | 655 | 2795 | 18333 | 44800 |
| | | | | | | 615,57 | 7,17 | 19698 | 230 | | 3319 | |
| 61 | 61 | С121-100103-0907<br>2110-0103-0907<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 36,8 | 3079,00 | -- | 113307 | -- | 113307 | -- | 122372 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9065 | |
| 62 | 62 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 4,05 | 18948,57 | 7,68 | 76742 | 31 | 63000 | 12889 | 96801 |
| | | | | | | 3385,50 | -- | 13711 | -- | | 7170 | |
| | | **Насосная станция 1-го подъема (2шт)** | | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 4,2 | 2395,86 | 48,34 | 10063 | 203 | 1630 | 5735 | 17061 |
| | | | | | | 1959,57 | 19,29 | 8230 | 81 | | 1264 | |
| 64 | 64 | С121-090402-0203<br>2109-0402-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003<br>*СП - 8%* | м2 | 4,2 | 37596,00 | -- | 157903 | -- | 157903 | -- | 170535 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12632 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка извест м раствором простая по камню и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 72 | 1383,09<br>626,56 | 53,14<br>43,65 | 99582<br>45112 | 3826<br>3143 | 50644 | 38604<br>11055 | 149241 |
| 66 | 66 | Е11-150203-0102<br>1115-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 24 | 1411,05<br>656,45 | 53,14<br>43,65 | 33865<br>15755 | 1275<br>1048 | 16835 | 13442<br>3785 | 51092 |
| 67 | 67 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 96 | 91,75<br>85,10 | 0,72<br>0,34 | 8808<br>8170 | 69<br>33 | 569 | 6562<br>1230 | 16599 |
| 68 | 68 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 15 | 1109,05<br>735,64 | 28,82<br>24,19 | 16636<br>11035 | 432<br>363 | 5169 | 9118<br>2060 | 27814 |
| 69 | 69 | Е11-150402-0502<br>1115-0402-0502<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Цоколь. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, силикатная<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 фасада | 15 | 616,09<br>299,83 | 57,38<br>1,32 | 9241<br>4497 | 861<br>20 | 3883 | 3614<br>1028 | 13884 |
| 70 | 70 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 96 | 1109,05<br>735,64 | 28,82<br>24,19 | 106469<br>70622 | 2766<br>2322 | 33081 | 58355<br>13186 | 178010 |
| 71 | 71 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 32 | 723,37<br>615,57 | 20,46<br>7,17 | 23148<br>19698 | 655<br>230 | 2795 | 18333<br>3319 | 44800 |
| 72 | 72 | С121-100103-0907<br>2110-0103-0907<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 36,8 | 3079,00<br>-- | --<br>-- | 113307<br>-- | --<br>-- | 113307 | --<br>9065 | 122372 |
| 73 | 73 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 4,2 | 18948,57<br>3385,50 | 7,68<br>-- | 79584<br>14219 | 32<br>-- | 65333 | 13366<br>7436 | 100386 |
| 74 | 74 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,072 | 93239,87<br>21149,70 | 1354,94<br>522,88 | 6713<br>1523 | 98<br>38 | 5092 | 1404<br>649 | 8767 |
| 75 | 75 | Е11-100114-0401<br>1110-0114-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Мауэрлат. Укладка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,1472 | 79420,79<br>15655,20 | 1259,47<br>510,84 | 11691<br>2304 | 185<br>75 | 9202 | 2142<br>1107 | 14939 |
| 76 | 76 | С121-070203-0204<br>2107-0203-0204<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка | м3 | 0,16 | 52844,00 | -- | 8455 | -- | 8455 | -- | 9131 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 676 | |
| 77 | 77 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,2192 | 8748,37 | 54,87 | 1918 | 12 | 1730 | 163 | 2247 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 801,84 | 23,05 | 176 | 5 | | 166 | |
| 78 | 78 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 2 | 304,34 | 2,54 | 609 | 5 | 543 | 57 | 718 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 30,36 | 1,07 | 61 | 2 | | 53 | |
| | | | **Насосная станция 2-го подъема** | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 2,1 | 2395,86 | 48,34 | 5031 | 102 | 814 | 2867 | 8531 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1959,57 | 19,29 | 4115 | 41 | | 632 | |
| 80 | 80 | С121-090402-0203<br>2109-0402-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,1 | 37596,00 | -- | 78952 | -- | 78952 | -- | 85268 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6316 | |
| 81 | 81 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 138 | 91,75 | 0,72 | 12661 | 100 | 817 | 9433 | 23862 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 85,10 | 0,34 | 11744 | 47 | | 1768 | |
| 82 | 82 | Е11-150402-0502<br>1115-0402-0502<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 4 | Цоколь. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, силикатная | м2 фасада | 17 | 616,09 | 57,38 | 10473 | 975 | 4401 | 4096 | 15735 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 299,83 | 1,32 | 5097 | 23 | | 1166 | |
| 83 | 83 | Е11-150402-0501<br>1115-0402-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, известковая | м2 фасада | 125 | 152,10 | 23,12 | 19012 | 2890 | 650 | 12401 | 33926 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 123,77 | 0,24 | 15472 | 30 | | 2513 | |
| 84 | 84 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 70 | 723,37 | 20,46 | 50636 | 1432 | 6114 | 40104 | 98000 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 615,57 | 7,17 | 43090 | 502 | | 7259 | |
| 85 | 85 | С121-100103-0907<br>2110-0103-0907<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 80,5 | 3079,00 | -- | 247860 | -- | 247860 | -- | 267688 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19829 | |
| 86 | 86 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/ | м3 подстилающего слоя | 5,1 | 18948,57 | 7,68 | 96638 | 39 | 79333 | 16230 | 121897 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3385,50 | -- | 17266 | -- | | 9029 | |
| 87 | 87 | Е11-150403-0308<br>1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 40 | 712,88 | 3,05 | 28515 | 122 | 7670 | 16624 | 48750 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 518,08 | 1,43 | 20723 | 57 | | 3611 | |
| | | | **Видеонаблюдение** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 88 | Ц13-101001-0101<br>1310-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированны( онтаж | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | камера | 10 | 3781,04 | 5,66 | 37810 | 57 | -- | 27183 | 70193 |
| | | | | | | 3775,38 | -- | 37754 | -- | | 5199 | |
| 89 | 89 | С124-040207-0905<br>2404-0207-0905<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн для крепления камер видеонаблюдения | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | комплект | 10 | 22204,00 | -- | 222040 | -- | 222040 | -- | 239803 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17763 | |
| 90 | 90 | С123-080501-2154<br>2308-0501-2154<br>РСНБ РК 2015 | Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 10 | 97758,00 | -- | 977580 | -- | 977580 | -- | 1055786 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 78206 | |
| 91 | 91 | Ц13-100410-0114<br>1310-0410-0114<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | устройство | 1 | 9005,41 | -- | 9005 | -- | 149 | 5402 | 15560 |
| | | | | | | 8856,00 | -- | 8856 | -- | | 1153 | |
| 92 | 92 | С123-080502-0411<br>2308-0502-0411<br>РСНБ РК 2015 | IP видеорегистратор | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 256098,00 | -- | 256098 | -- | 256098 | -- | 276586 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20488 | |
| 93 | 93 | Ц13-110401-0201<br>1311-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 75%; СП - 8%* | шт. | 1 | 1422,08 | 414,08 | 1422 | 414 | -- | 900 | 2508 |
| | | | | | | 1008,00 | 192,64 | 1008 | 193 | | 186 | |
| 94 | 94 | С123-080505-1001<br>2308-0505-1001<br>РСНБ РК 2015 | Монитор жидкокристаллический 23, модели LCD 24" 1280x1024 Asus | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 57277,00 | -- | 57277 | -- | 57277 | -- | 61859 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4582 | |
| 95 | 95 | Ц13-110401-0701<br>1311-0401-0701<br>РСНБ РК 2015 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 75%; СП - 8%* | шт. | 2 | 1053,88 | 25,88 | 2108 | 52 | -- | 1560 | 3961 |
| | | | | | | 1028,00 | 12,04 | 2056 | 24 | | 293 | |
| 96 | 96 | С123-080505-0702<br>2308-0505-0702<br>РСНБ РК 2015 | Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 76397,00 | -- | 76397 | -- | 76397 | -- | 82509 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6112 | |
| 97 | 97 | Ц13-100701-0303<br>1310-0701-0303<br>РСНБ РК 2015 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 1 | 6668,99 | 1,69 | 6669 | 2 | 182 | 3956 | 11475 |
| | | | | | | 6485,00 | -- | 6485 | -- | | 850 | |
| 98 | 98 | С123-080505-0510<br>2308-0505-0510<br>РСНБ РК 2015 | Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 22616,00 | -- | 22616 | -- | 22616 | -- | 24425 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1809 | |
| 99 | 99 | Ц13-080201-0701<br>1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 120 | 738,70 | 346,05 | 88644 | 41526 | 29780 | 21889 | 119376 |
| | | | | | | 144,48 | 108,87 | 17338 | 13064 | | 8843 | |
| 100 | 100 | С123-060701-0122<br>2306-0701-0122<br>РСНБ РК 2015 | Кабель для видеонаблюдения | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | км | 0,12 | 527341,00 | -- | 63281 | -- | 63281 | -- | 68343 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5062 | |
| | | | **Освещение по периметру водозабора** | | | | | | | | | |
| 101 | 101 | Ц13-080205-0903<br>1308-0205-0903<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами светодиодные. Установка вне зданий | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 14 | 5823,12 | 1698,90 | 81524 | 23785 | 23306 | 30603 | 121097 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2459,52 | 6,52 | 34433 | 8071 | | 8970 | |
| 102 | 102 | С123-070106-0302<br>2307-0106-0302<br>РСНБ РК 2015 | Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 120W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 14 | 76499,00 | -- | 1070986 | -- | 1070986 | -- | 1156665 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 85679 | |
| 103 | 103 | Ц13-080201-0701<br>1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 120 | 738,70 | 346,05 | 88644 | 41526 | 29780 | 21889 | 119376 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 144,48 | 108,87 | 17338 | 13064 | | 8843 | |
| 104 | 104 | С123-060135-0301<br>2306-0135-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабели | км | 0,18 | 254255,00 | -- | 45766 | -- | 45766 | -- | 49427 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3661 | |
| | | | **Дорожная покрытия тип-1** | | | | | | | | | |
| 105 | 105 | Е11-270402-0101<br>1127-0402-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 908 | 166,41 | 125,63 | 151104 | 114074 | 277 | 74769 | 243943 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 40,48 | 35,77 | 36753 | 32478 | | 18070 | |
| 106 | 106 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 136,2 | 1349,00 | -- | 183734 | -- | 183734 | -- | 198433 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14699 | |
| 107 | 107 | Е11-270602-0706<br>1127-0602-0706<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 основания | 908 | 1371,96 | 113,19 | 1245742 | 102777 | 1098706 | 80432 | 1432267 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 48,74 | 33,28 | 44259 | 30215 | | 106094 | |
| 108 | 108 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 908 | 1469,85 | 95,98 | 1334626 | 87148 | 1210745 | 66885 | 1513632 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 40,45 | 27,75 | 36733 | 25198 | | 112121 | |
| 109 | 109 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 312 | 1614,80 | 30,08 | 503817 | 9386 | 278833 | 236544 | 799590 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 691,02 | 10,97 | 215598 | 3424 | | 59229 | |
| 110 | 110 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 14,04 | 34298,00 | -- | 481544 | -- | 481544 | -- | 520067 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 38524 | |
| | | | **Тротуарное покрытие тип-2** | | | | | | | | | |
| 111 | 111 | Е11-270402-0103<br>1127-0402-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщиной 10 см. Устройство | м2 основания или покрытия | 30 | 121,10 | 86,51 | 3633 | 2595 | 7 | 1877 | 5951 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 34,36 | 23,57 | 1031 | 707 | | 441 | |
| 112 | 112 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 3 | 1349,00 | -- | 4047 | -- | 4047 | -- | 4371 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 324 | |
| 113 | 113 | Е11-270701-0101 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные | м2 покрытия | 30 | 1219,81 | 2,79 | 36594 | 84 | 31559 | 5377 | 45329 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 165,02 | 0,95 | 4951 | 28 | | 3358 | |
| 114 | 114 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 40 | 1614,80 | 30,08 | 64592 | 1203 | 35748 | 30326 | 102512 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 691,02 | 10,97 | 27641 | 439 | | 7593 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 Г 6665-91<br>СП - 8% | м3 | 0,64 | 34298,00<br>-- | --<br>-- | 21951<br>-- | --<br>-- | 21951 | --<br>1756 | 23707 |
| | | | **Асфальтобетонная отмостка** | | | | | | | | | |
| 116 | 116 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных<br>НР - 94%; СП - 8% | м3 | 10,5 | 18948,57<br>3385,50 | 7,68<br>-- | 198960<br>35548 | 81<br>-- | 163331 | 33415<br>18590 | 250965 |
| 117 | 117 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | 70 | 1219,81<br>165,02 | 2,79<br>0,95 | 85387<br>11552 | 195<br>66 | 73640 | 12547<br>7835 | 105769 |
| | | | **МАФ** | | | | | | | | | |
| 118 | 118 | 86-010302-0102 | Скамья, тип 2С-1А | шт. | 1 | 19655,00<br>6644,00 | 249,00<br>72,00 | 19655<br>6644 | 249<br>72 | 12762 | 6044<br>2056 | 27755 |
| 119 | 119 | 86-010303-0201 | Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт. | 1 | 16665,00<br>-- | --<br>-- | 16665<br>-- | --<br>-- | 16665 | --<br>1333 | 17998 |
| 120 | 120 | С121-060106-0301<br>2106-0106-0301<br>РСНБ РК 2015 | Металлический мусоросборник<br>СП - 8% | комплект | 2 | 75362,00<br>-- | --<br>-- | 150724<br>-- | --<br>-- | 150724 | --<br>12058 | 162782 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 19877106<br>1626550 | 695250<br>218694 | 9856890<br>7698415 | 1561473<br>1099215 | 22537795 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. К П П** | | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 121 | 1 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 41,4578 | 198,07<br>9,69 | 188,38<br>43,00 | 8212<br>402 | 7810<br>1783 | -- | 1573<br>783 | 10567 |
| 122 | 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 1,2822 | 1798,10<br>1798,10 | --<br>-- | 2306<br>2306 | --<br>-- | -- | 1660<br>317 | 4283 |
| 123 | 3 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка, подсыпка под полы/<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 22,11 | 28,87<br>-- | 28,87<br>9,94 | 638<br>-- | 638<br>220 | -- | 158<br>64 | 860 |
| 124 | 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 22,11 | 147,91<br>76,25 | 71,66<br>31,61 | 3270<br>1686 | 1584<br>699 | -- | 1717<br>399 | 5386 |
| 125 | 5 | Е11-010201-1001<br>1101-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки /из суглинка/ толщ.0,5м<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунтовой подушки | 16,3 | 442,03<br>1,37 | 440,55<br>130,69 | 7205<br>22 | 7181<br>2130 | 2 | 1550<br>700 | 9455 |
| | | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 126 | 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 0,9 | 16895,92<br>1138,05 | 1074,12<br>218,29 | 15206<br>1024 | 967<br>196 | 13215 | 1111<br>1305 | 17623 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 7 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные /из бм В12,5/ Уст[illegible]во | м3 | 3,43 | 21351,67 | 1963,17 | 73236 | 6734 | 53327 | 13161 | 93309 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3841,20 | 375,36 | 13175 | 1287 | | 6912 | |
| 128 | 8 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03453 | 237852,00 | -- | 8213 | -- | 8213 | -- | 8870 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 657 | |
| 129 | 9 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм | м2 поверхности | 5,6 | 1379,07 | 10,35 | 7723 | 58 | 5509 | 2030 | 10534 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 385,06 | 4,82 | 2156 | 27 | | 780 | |
| 130 | 10 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 13,52 | 842,90 | 20,15 | 11396 | 272 | 7725 | 3192 | 15755 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 251,43 | 2,41 | 3399 | 33 | | 1167 | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 131 | 11 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 12,5 | 20699,17 | 2362,40 | 258740 | 29530 | 174900 | 56107 | 340034 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4344,78 | 481,60 | 54310 | 6020 | | 25188 | |
| 132 | 12 | Е11-080201-0601<br>1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов | м2 стен (без вычета проемов) | 32,89 | -263,68 | -- | -8672 | -- | -- | -8065 | -18077 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -263,68 | -- | -8672 | -- | | -1339 | |
| 133 | 13 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1 | т металлических изделий | 0,045 | 360701,46 | 2160,66 | 16232 | 97 | 13427 | 2546 | 20279 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 60178,80 | 650,16 | 2708 | 29 | | 1502 | |
| 134 | 14 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство прм-1 из бетона В15 | м3 | 0,24 | 39115,23 | 4261,52 | 9388 | 1023 | 5133 | 3119 | 13507 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13466,80 | 812,75 | 3232 | 195 | | 1001 | |
| 135 | 15 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0072 | 226957,00 | -- | 1634 | -- | 1634 | -- | 1765 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 131 | |
| 136 | 16 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,015 | 217805,00 | -- | 3267 | -- | 3267 | -- | 3528 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 261 | |
| 137 | 17 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1 | м3 | 0,294 | 25772,70 | 4558,11 | 7577 | 1340 | 4683 | 1658 | 9974 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5287,35 | 910,95 | 1554 | 268 | | 739 | |
| 138 | 18 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00336 | 226957,00 | -- | 763 | -- | 763 | -- | 824 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | |
| 139 | 19 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,010656 | 217805,00 | -- | 2321 | -- | 2321 | -- | 2507 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 186 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 140 | 20 | Е11-100101-0103<br>1110-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 16 | Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка | конструкция | 4 | 10291,51 | 1772,87 | 41166 | 7091 | 10596 | 23394 | 69724 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 5869,80 | 628,41 | 23479 | 2514 | | 5165 | |
| 141 | 21 | С121-070201-0203<br>2107-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,26 | 56987,00 | -- | 14817 | -- | 14817 | -- | 16002 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1185 | |
| 142 | 22 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /П-1, П-2/ | т стальных элементов | 0,00254 | 709272,24 | 6533,14 | 1802 | 17 | 1644 | 170 | 2129 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 55381,90 | 1240,12 | 141 | 3 | | 158 | |
| | | | **АНТИСЕЙСМОПОЯС** | | | | | | | | | |
| 143 | 23 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 | м3 | 1,1 | 30201,89 | 4615,25 | 33222 | 5077 | 18280 | 9853 | 46521 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8967,75 | 874,95 | 9865 | 962 | | 3446 | |
| 144 | 24 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,016632 | 226957,00 | -- | 3775 | -- | 3775 | -- | 4077 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 302 | |
| 145 | 25 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04686 | 217805,00 | -- | 10206 | -- | 10206 | -- | 11023 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | |
| 146 | 26 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 10,89 | 329,19 | 12,33 | 3585 | 134 | 2660 | 756 | 4688 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 72,66 | 2,79 | 791 | 30 | | 347 | |
| 147 | 27 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство | м2 стяжки | 10,89 | 617,96 | 99,34 | 6730 | 1082 | 3417 | 2286 | 9737 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 204,85 | 23,36 | 2231 | 254 | | 721 | |
| 148 | 28 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015 Н5.5)<br>К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 10,89 | 87,16 | 7,34 | 949 | 80 | 861 | 26 | 1053 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 0,76 | 1,81 | 8 | 20 | | 78 | |
| 149 | 29 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 10,89 | 851,30 | 51,57 | 9271 | 562 | 3504 | 4899 | 15303 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 477,96 | 11,03 | 5205 | 120 | | 1134 | |
| 150 | 30 | С121-110102-0108<br>2111-0102-0108<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 0,785169 | 33600,00 | -- | 26382 | -- | 26382 | -- | 28492 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2111 | |
| 151 | 31 | Е11-100114-0503<br>1110-0114-0503<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 16 | Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам | м2 покрытия | 10,89 | 2031,33 | 38,19 | 22121 | 416 | 18591 | 2948 | 27075 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 285,96 | 14,84 | 3114 | 162 | | 2006 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 32 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила,мауэрлат. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,194 | 93239,87 | 1354,94 | 18089 | 263 | 13723 | 3784 | 23622 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 21149,70 | 522,88 | 4103 | 101 | | 1750 | |
| 153 | 33 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,194 | 8748,37 | 54,87 | 1697 | 11 | 1530 | 144 | 1989 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 801,84 | 23,05 | 156 | 4 | | 147 | |
| 154 | 34 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 22 | 723,37 | 20,46 | 15914 | 450 | 1922 | 12604 | 30800 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 615,57 | 7,17 | 13542 | 158 | | 2281 | |
| 155 | 35 | С121-100103-0904<br>2110-0103-0904<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 25,3 | 2200,00 | -- | 55660 | -- | 55660 | -- | 60113 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4453 | |
| 156 | 36 | С121-070201-0201<br>2107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1 | 47186,00 | -- | 4719 | -- | 4719 | -- | 5096 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 377 | |
| 157 | 37 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 22 | 304,34 | 2,54 | 6695 | 56 | 5971 | 622 | 7903 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 30,36 | 1,07 | 668 | 24 | | 585 | |
| 158 | 38 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 | 10 | 2686,86 | 23,48 | 26869 | 235 | 12220 | 13070 | 43134 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1441,44 | 10,84 | 14414 | 108 | | 3195 | |
| 159 | 39 | С121-070203-0203<br>2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1 | 49338,00 | -- | 4934 | -- | 4934 | -- | 5329 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 395 | |
| 160 | 40 | С121-070203-0205<br>2107-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,25 | 54438,00 | -- | 13610 | -- | 13610 | -- | 14698 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1089 | |
| 161 | 41 | Е11-150403-0301<br>1115-0403-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 10 | 790,91 | 2,27 | 7909 | 23 | 1997 | 4720 | 13639 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 588,92 | 1,06 | 5889 | 11 | | 1010 | |
| 162 | 42 | Е11-100104-0201<br>1110-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка досками обшивки | м2 потолков | 10,89 | 3468,41 | 20,98 | 37771 | 228 | 31654 | 5385 | 46609 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 540,73 | 8,74 | 5889 | 95 | | 3453 | |
| | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 163 | 43 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 8,52 | 253,17 | 30,02 | 2157 | 256 | 1336 | 616 | 2994 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 66,26 | 10,60 | 565 | 90 | | 222 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 44 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройст уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 0,6816 | 18948,57 | 7,68 | 12915 | 5 | 10602 | 2169 | 16291 |
| | | | | | | 3385,50 | -- | 2308 | -- | | 1207 | |
| 165 | 45 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 8,52 | 667,34 | 27,30 | 5686 | 233 | 2796 | 2600 | 8949 |
| | | | | | | 311,86 | 12,80 | 2657 | 109 | | 663 | |
| 166 | 46 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 8,52 | 2915,03 | 20,06 | 24836 | 171 | 21550 | 3004 | 30068 |
| | | | | | | 365,57 | 9,55 | 3115 | 81 | | 2227 | |
| 167 | 47 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 8,95 | 302,35 | 0,78 | 2706 | 7 | 1712 | 931 | 3928 |
| | | | | | | 110,31 | 0,36 | 987 | 3 | | 291 | |
| | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| 168 | 48 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 1,08 | 3149,18 | 163,86 | 3401 | 177 | 1751 | 1397 | 5182 |
| | | | | | | 1364,24 | 73,42 | 1473 | 79 | | 384 | |
| 169 | 49 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м<br>*НР - 90%; СП - 8%* | п/м | 1,2 | 1063,14 | 4,70 | 1276 | 6 | 1014 | 233 | 1630 |
| | | | | | | 213,60 | 2,21 | 256 | 3 | | 121 | |
| 170 | 50 | С121-090201-0102<br>2109-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99<br>*СП - 8%* | м2 | 1,08 | 21460,00 | -- | 23177 | -- | 23177 | -- | 25031 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1854 | |
| 171 | 51 | С121-090205-0205<br>2109-0205-0205<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99<br>*СП - 8%* | м | 1,2 | 2011,00 | -- | 2413 | -- | 2413 | -- | 2606 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 172 | 52 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 0,3 | 3046,22 | 13,62 | 914 | 4 | 616 | 271 | 1280 |
| | | | | | | 979,78 | 3,25 | 294 | 1 | | 95 | |
| 173 | 53 | Е11-090403-0401<br>1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 1,89 | 2634,85 | 45,83 | 4980 | 87 | 912 | 2771 | 8370 |
| | | | | | | 2106,35 | 18,11 | 3981 | 34 | | 620 | |
| 174 | 54 | С121-090402-0203<br>2109-0402-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003<br>*СП - 8%* | м2 | 1,89 | 37596,00 | -- | 71056 | -- | 71056 | -- | 76741 |
| | | **ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | -- | -- | -- | -- | | 5685 | |
| | | | **ВНУТРЕННИЕ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 55 | Е11-100104-0203<br>1110-0104-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка плитами древесно-( )нистыми твердыми толщиной 5 мм<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 потолков | 8,52 | 1005,07 | 14,06 | 8563 | 120 | 2566 | 5339 | 15014 |
| | | | | | | 689,79 | 6,50 | 5877 | 55 | | 1112 | |
| 176 | 56 | Е11-150403-0302<br>1115-0403-0302<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 8,52 | 952,53 | 3,05 | 8116 | 26 | 1922 | 4944 | 14105 |
| | | | | | | 723,98 | 1,43 | 6168 | 12 | | 1045 | |
| 177 | 57 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 31 | 2212,11 | 72,65 | 68575 | 2252 | 39575 | 22783 | 98667 |
| | | | | | | 862,84 | 55,84 | 26748 | 1731 | | 7309 | |
| 178 | 58 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 30,9 | 93,91 | 0,72 | 2902 | 22 | 250 | 2112 | 5415 |
| | | | | | | 85,10 | 0,34 | 2630 | 11 | | 401 | |
| 180 | 59 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 1,5 | 4791,53 | 18,68 | 7187 | 28 | 3778 | 2715 | 10695 |
| | | | | | | 2254,00 | 8,77 | 3381 | 13 | | 792 | |
| 181 | 60 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,66 | 2881,06 | 41,92 | 4783 | 70 | 1308 | 2752 | 8137 |
| | | | | | | 2051,34 | 20,76 | 3405 | 34 | | 603 | |
| 182 | 61 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1,66 | 93,91 | 0,72 | 156 | 1 | 14 | 113 | 291 |
| | | | | | | 85,10 | 0,34 | 141 | 1 | | 22 | |
| | | | | **НАРУЖНАЯ** | | | | | | | | |
| 183 | 62 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 58,24 | 1109,05 | 28,82 | 64591 | 1678 | 20069 | 35402 | 107993 |
| | | | | | | 735,64 | 24,19 | 42844 | 1409 | | 7999 | |
| 184 | 63 | Е11-150108-1801<br>1115-0108-1801<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 5 | 2418,72 | 17,03 | 12094 | 85 | 5478 | 5236 | 18716 |
| | | | | | | 1306,14 | 2,79 | 6531 | 14 | | 1386 | |
| 185 | 64 | Е11-150402-0301<br>1115-0402-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 фасада | 56 | 49,33 | 0,56 | 2762 | 31 | 351 | 1915 | 5052 |
| | | | | | | 42,51 | 0,24 | 2380 | 13 | | 374 | |
| 186 | 65 | Е11-150201-0301<br>1115-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м откосов | 3 | 508,17 | 0,75 | 1524 | 2 | 366 | 925 | 2645 |
| | | | | | | 385,28 | -- | 1156 | -- | | 196 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 66 | Е11-150402-0301<br>1115-0402-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовле поверхности, известковая<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 фасада | 0,6 | 49,33 | 0,56 | 30 | -- | 4 | 21 | 54 |
| 188 | 67 | Е11-260201-0101<br>1126-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колон н прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из в олокнистых и зернистых материалов на битуме<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изо ляции | 2,8 | 41066,52<br>24128,16 | 2365,80<br>830,76 | 114986<br>67559 | 6624<br>2326 | 40803 | 53113<br>13448 | 181547 |
| 189 | 68 | С121-110102-0102<br>2111-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты,марка OL-P ГОСТ 9573-2 012<br>*СП - 8%* | м3 | 2,716 | 11107,00<br>-- | --<br>-- | 30167<br>-- | --<br>-- | 30167 | --<br>2413 | 32580 |
| 190 | 69 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,0556287 | 62339,46<br>60178,80 | 2160,66<br>650,16 | 3468<br>3348 | 120<br>36 | -- | 3147<br>529 | 7144 |
| 191 | 70 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром10 мм ГОСТ 5781-82<br>*СП - 8%* | т | 0,0556287 | 226957,00<br>-- | --<br>-- | 12625<br>-- | --<br>-- | 12625 | --<br>1010 | 13635 |
| 192 | 71 | С121-050308-0225<br>2105-0308-0225<br>РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80<br>*СП - 8%* | м2 | 56 | 442,00<br>-- | --<br>-- | 24752<br>-- | --<br>-- | 24752 | --<br>1980 | 26732 |
| | | **КРЫЛЬЦО** | | | | | | | | | | |
| 193 | 72 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,55 | 19986,46<br>3900,60 | 966,65<br>327,53 | 10993<br>2145 | 532<br>180 | 8316 | 2116<br>1049 | 14157 |
| | | **Козырек К-1** | | | | | | | | | | |
| 194 | 73 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,06572 | 82508,50<br>59155,50 | 20916,90<br>5235,19 | 5422<br>3888 | 1375<br>344 | 159 | 2920<br>667 | 9010 |
| 195 | 74 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>*СП - 8%* | т | 0,06572 | 463119,00<br>-- | --<br>-- | 30436<br>-- | --<br>-- | 30436 | --<br>2435 | 32871 |
| 196 | 75 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1,90588 | 823,67<br>689,28 | 0,98<br>0,46 | 1570<br>1314 | 2<br>1 | 254 | 1052<br>210 | 2831 |
| 197 | 76 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 0,95 | 3046,22<br>979,78 | 13,62<br>3,25 | 2894<br>931 | 13<br>3 | 1950 | 859<br>300 | 4053 |
| 198 | 77 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 2,85 | 2207,17<br>1757,88 | 96,92<br>24,97 | 6290<br>5010 | 276<br>71 | 1004 | 4675<br>877 | 11842 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 78 | С121-100101-0302<br>2110-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованн тали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мк о 40 мкм СТ РК 2083-2011<br>*СП - 8%* | м2 | 3,1521 | 2139,00 | -- | 6742 | -- | 6742 | -- | 7282 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 539 | |
| 200 | 79 | С121-070201-0107<br>2107-0201-0107<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86<br>*СП - 8%* | м3 | 0,024 | 69449,00 | -- | 1667 | -- | 1667 | -- | 1800 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 133 | |
| 201 | 80 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 обработанной поверхности | 2,85 | 304,34 | 2,54 | 867 | 7 | 773 | 81 | 1024 |
| | | | | | | 30,36 | 1,07 | 87 | 3 | | 76 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1856101 |
| | | | **КПП. Водопровод и канализация** | | | | | | | | | |
| 202 | 1 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 2,5 | 1385,75 | 18,68 | 3464 | 47 | 18 | 3331 | 7339 |
| | | | | | | 1359,44 | 0,15 | 3399 | -- | | 544 | |
| 203 | 2 | С123-010501-1503<br>2301-0501-1503<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 2,475 | 154,00 | -- | 381 | -- | 381 | -- | 412 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | |
| 204 | 3 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кран водоразборный, DN 15 ГОСТ 5761-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 575,00 | -- | 575 | -- | 575 | -- | 621 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 205 | 4 | С123-040501-0102<br>2304-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 651,00 | -- | 651 | -- | 651 | -- | 703 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| 206 | 5 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | счетчик (водомер) | 1 | 521,86 | 25,88 | 522 | 26 | 18 | 480 | 1082 |
| | | | | | | 478,06 | 12,04 | 478 | 12 | | 80 | |
| 207 | 6 | С123-030301-0209<br>2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3194,00 | -- | 3194 | -- | 3194 | -- | 3450 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| | | | **СЕТЬ К1** | | | | | | | | | |
| 208 | 7 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 3,5 | 734,28 | 1,33 | 2570 | 5 | 8 | 2507 | 5483 |
| | | | | | | 730,58 | 0,41 | 2557 | 1 | | 406 | |
| 209 | 8 | С123-010506-0103<br>2301-0506-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014<br>*СП - 8%* | м | 3,493 | 310,00 | -- | 1083 | -- | 1083 | -- | 1169 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 87 | |
| 210 | 9 | С123-020601-0801<br>2302-0601-0801<br>РСНБ РК 2015 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 187,00 | -- | 187 | -- | 187 | -- | 202 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| 211 | 10 | Е11-170101-0106<br>1117-0101-0106<br>РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 2619,90 | 83,65 | 2620 | 84 | 188 | 2340 | 5356 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 212 | 11 | С123-030102-3207<br>2303-0102-3207<br>РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический шириной о[illegible] мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | | | 2347,80 | 39,59 | 2348 | 40 | | 397 | |
| | | | СП - 8% | шт. | 1 | 7765,00 | -- | 7765 | -- | 7765 | -- | 8386 |
| 213 | 12 | С123-030102-1301<br>2303-0102-1301<br>РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | | | -- | -- | -- | -- | | 621 | |
| | | | СП - 8% | шт. | 1 | 957,00 | -- | 957 | -- | 957 | -- | 1034 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | 35237 |
| | | | **ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 214 | 1 | Ц13-080305-1202<br>1308-0305-1202<br>РСНБ РК 2015 | Электроплита. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 2591,99 | 89,99 | 2592 | 90 | -- | 1822 | 4768 |
| 215 | 2 | С123-051002-0103<br>2305-1002-0103<br>РСНБ РК 2015 | Печь электрическая ПЭТ-4 | | | 2502,00 | 29,24 | 2502 | 29 | | 353 | |
| | | | СП - 8% | кВт | 1 | 7369,00 | -- | 7369 | -- | 7369 | -- | 7959 |
| | | | **ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | -- | -- | -- | -- | | 590 | |
| 216 | 3 | Е11-200101-0301<br>1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | | | | | | | | | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 0,63 | 4850,77 | 50,86 | 3056 | 32 | 1957 | 1057 | 4442 |
| 217 | 4 | Е11-200701-0301<br>1120-0701-0301<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами | | | 1693,00 | 19,25 | 1067 | 12 | | 329 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | зонт | 1 | 2981,90 | 41,74 | 2982 | 42 | 2514 | 430 | 3685 |
| 218 | 5 | С121-050308-0387<br>2105-0308-0387<br>РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | | | 426,01 | 12,64 | 426 | 13 | | 273 | |
| | | | СП - 8% | м2 | 0,01 | 1156,00 | -- | 12 | -- | 12 | -- | 12 |
| 219 | 6 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| | | | НР - 76%; СП - 8% | м3 изоляции | 0,018 | 20346,45 | 1326,68 | 366 | 24 | 37 | 240 | 655 |
| 220 | 7 | С121-110206-0106<br>2111-0206-0106<br>РСНБ РК 2015 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40/50 мм ГОСТ 21880-2011 | | | 16960,80 | 614,04 | 305 | 11 | | 49 | |
| | | | СП - 8% | м3 | 0,02232 | 33842,00 | -- | 755 | -- | 755 | -- | 816 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | 22337 |
| | | | **Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 221 | 1 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 3919,39 | 1344,01 | 3919 | 1344 | 73 | 2140 | 6544 |
| | | | | | | 2502,00 | 469,56 | 2502 | 470 | | 485 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 2 | С123-070201-0202<br>2307-0201-0202<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые [illegible]ели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 5506,00<br>-- | --<br>-- | 5506<br>-- | --<br>-- | 5506 | --<br>440 | 5946 |
| 223 | 3 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт | 6 | 2243,16<br>1186,00 | 24,18<br>-- | 13459<br>7116 | 145<br>-- | 6198 | 5124<br>1487 | 20069 |
| 224 | 4 | С123-070204-0938<br>2307-0204-0938<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 9149,00<br>-- | --<br>-- | 9149<br>-- | --<br>-- | 9149 | --<br>732 | 9881 |
| 225 | 5 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 3173,00<br>-- | --<br>-- | 9519<br>-- | --<br>-- | 9519 | --<br>762 | 10281 |
| 226 | 6 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 428,00<br>-- | --<br>-- | 856<br>-- | --<br>-- | 856 | --<br>68 | 924 |
| 227 | 7 | Ц13-080305-0402<br>1308-0305-0402<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 2272,42<br>1238,49 | 831,23<br>505,76 | 2272<br>1238 | 831<br>506 | 203 | 1256<br>282 | 3811 |
| 228 | 8 | С123-070102-1303<br>2307-0102-1303<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3780,00<br>-- | --<br>-- | 3780<br>-- | --<br>-- | 3780 | --<br>302 | 4082 |
| 229 | 9 | Ц13-080305-0301<br>1308-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 2046,84<br>512,91 | 606,04<br>429,73 | 2047<br>513 | 606<br>430 | 928 | 679<br>218 | 2944 |
| 230 | 10 | С123-070101-0335<br>2307-0101-0335<br>РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1142,00<br>-- | --<br>-- | 1142<br>-- | --<br>-- | 1142 | --<br>91 | 1233 |
| 231 | 11 | С123-070104-0201<br>2307-0104-0201<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 315,00<br>-- | --<br>-- | 630<br>-- | --<br>-- | 630 | --<br>50 | 680 |
| 232 | 12 | С123-070104-0406<br>2307-0104-0406<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1285,00<br>-- | --<br>-- | 1285<br>-- | --<br>-- | 1285 | --<br>103 | 1388 |
| 233 | 13 | Ц13-080305-0109<br>1308-0305-0109<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 3 | 451,75<br>425,34 | 3,46<br>1,17 | 1355<br>1276 | 10<br>4 | 69 | 921<br>182 | 2459 |
| 234 | 14 | С123-070220-0503<br>2307-0220-0503<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-227, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 361,00<br>-- | --<br>-- | 1083<br>-- | --<br>-- | 1083 | --<br>87 | 1170 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 15 | Ц13-080305-0102<br>1308-0305-0102<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утоплен[illegible] типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 1 | 378,97 | 3,46 | 379 | 3 | 13 | 262 | 692 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 362,79 | 1,17 | 363 | 1 | | 51 | |
| 236 | 16 | С123-070218-1501<br>2307-0218-1501<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки РОНДО С16-122, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 303,00 | -- | 303 | -- | 303 | -- | 327 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 237 | 17 | Ц13-080305-0103<br>1308-0305-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 985,20 | 17,11 | 985 | 17 | 117 | 615 | 1728 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 850,68 | 2,92 | 851 | 3 | | 128 | |
| 238 | 18 | С123-070218-1705<br>2307-0218-1705<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 366,00 | -- | 366 | -- | 366 | -- | 395 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| 239 | 19 | С123-070202-1401<br>2307-0202-1401<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Коробки ответвительные, тип У195 УХЛ3 | шт. | 2 | 39,00 | -- | 78 | -- | 78 | -- | 84 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 240 | 20 | С123-070202-1401<br>2307-0202-1401<br>РСНБ РК 2015 | Коробки для электроустановочных изделий Л48 УХЛ | шт. | 4 | 39,00 | -- | 156 | -- | 156 | -- | 168 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| 241 | 21 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 20 | 91,00 | 1,73 | 1820 | 35 | 386 | 1016 | 3063 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 69,96 | 0,58 | 1399 | 12 | | 227 | |
| 242 | 22 | Ц13-080206-2209<br>1308-0206-2209<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 29 | 40,93 | 0,87 | 1187 | 25 | 486 | 493 | 1814 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 23,32 | 0,29 | 676 | 8 | | 134 | |
| 243 | 23 | С123-060144-0503<br>2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 171877,00 | -- | 3438 | -- | 3438 | -- | 3713 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | |
| 244 | 24 | С123-060144-0504<br>2306-0144-0504<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,029 | 268997,00 | -- | 7801 | -- | 7801 | -- | 8425 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 624 | |
| 245 | 25 | Ц13-080206-1906<br>1308-0206-1906<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 49 | 278,71 | 10,06 | 13657 | 493 | 3451 | 7107 | 22424 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 198,22 | 3,22 | 9713 | 158 | | 1661 | |
| 246 | 26 | С123-010504-0102<br>2301-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 49 | 32,00 | -- | 1568 | -- | 1568 | -- | 1693 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **115938** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

**Пожарная сигнализация**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 1 | Ц13-100701-0103<br>1310-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные, пу[illegible]ле, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования /Приборы ПС приемно-контрольные на 2 луча/ | луч | 2 | 2202,65 | 0,21 | 4405 | -- | 152 | 2595 | 7560 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2126,70 | -- | 4253 | -- | | 560 | |
| 248 | 2 | С123-080303-0301<br>2308-0303-0301<br>РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2 | шт. | 1 | 21103,00 | -- | 21103 | -- | 21103 | -- | 22791 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1688 | |
| 249 | 3 | Ц13-080105-0101<br>1308-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж аккумуляторной батареи | шт | 1 | 2738,45 | -- | 2738 | -- | 330 | 1734 | 4830 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2408,00 | -- | 2408 | -- | | 358 | |
| 250 | 4 | С123-080306-0204<br>2308-0306-0204<br>РСНБ РК 2015 | Аккумуляторная батарея | шт. | 1 | 3729,00 | -- | 3729 | -- | 3729 | -- | 4027 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 298 | |
| 251 | 5 | Ц13-100701-0201<br>1310-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1229,60 | 0,78 | 2459 | 2 | 49 | 1469 | 4242 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1204,00 | -- | 2408 | -- | | 314 | |
| 252 | 6 | С123-080302-0201<br>2308-0302-0201<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3 | шт. | 2 | 867,00 | -- | 1734 | -- | 1734 | -- | 1873 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139 | |
| 253 | 7 | Ц13-100701-0205<br>1310-0701-0205<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1277,13 | -- | 1277 | -- | 73 | 734 | 2172 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1204,00 | -- | 1204 | -- | | 161 | |
| 254 | 8 | С123-080302-0602<br>2308-0302-0602<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 | шт. | 1 | 1008,00 | -- | 1008 | -- | 1008 | -- | 1089 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 255 | 9 | С124-040207-3968<br>2404-0207-3968<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Резистор оконечный МЛТ-0,5-6,8кОм | шт. | 2 | 48,00 | -- | 96 | -- | 96 | -- | 104 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 256 | 10 | Ц13-100408-0403<br>1310-0408-0403<br>РСНБ РК 2015 | Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 9028,82 | 1666,68 | 9029 | 1667 | 306 | 4583 | 14701 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 7056,00 | 457,52 | 7056 | 458 | | 1089 | |
| 257 | 11 | С123-080304-0312<br>2308-0304-0312<br>РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 1991,00 | -- | 1991 | -- | 1991 | -- | 2150 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 159 | |
| 258 | 12 | Ц13-080206-2201<br>1308-0206-2201<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 30 | 78,15 | 0,87 | 2344 | 26 | 569 | 1266 | 3899 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 58,30 | 0,29 | 1749 | 9 | | 289 | |
| 259 | 13 | С123-060408-0511<br>2306-0408-0511<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,03 | 20449,00 | -- | 613 | -- | 613 | -- | 663 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 260 | 14 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 10 | 310,39 | 144,66 | 3104 | 1447 | 453 | 1167 | 4612 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 120,40 | 41,64 | 1204 | 416 | | 342 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 15 | С123-060145-0603<br>2306-0145-0603<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие г[illegible]ние, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 206165,00 | -- | 2062 | -- | 2062 | -- | 2227 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 262 | 16 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 10 | 354,47 | 15,31 | 3545 | 153 | 827 | 1870 | 5848 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 256,52 | 3,22 | 2565 | 32 | | 433 | |
| 263 | 17 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 10 | 26,00 | -- | 260 | -- | 260 | -- | 281 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| 264 | 18 | Ц13-080206-0101<br>1308-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 30 | 218,54 | 2,22 | 6556 | 67 | 693 | 4175 | 11590 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 193,20 | 0,10 | 5796 | 3 | | 859 | |
| 265 | 19 | С123-061710-0101<br>2306-1710-0101<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм | м | 30 | 36,00 | -- | 1080 | -- | 1080 | -- | 1166 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 95825 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Уборная на одно очко** | | | | | | | | | |
| 266 | 1 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 6,48 | 1498,42 | -- | 9710 | -- | -- | 6991 | 18037 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1498,42 | -- | 9710 | -- | | 1336 | |
| 267 | 2 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3,08 | 712,43 | -- | 2194 | -- | -- | 1580 | 4076 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 712,43 | -- | 2194 | -- | | 302 | |
| 268 | 3 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,63 | 16895,92 | 1074,12 | 10644 | 677 | 9250 | 778 | 12336 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1138,05 | 218,29 | 717 | 138 | | 914 | |
| 269 | 4 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 5,856 | 27151,59 | 3031,55 | 159000 | 17753 | 96796 | 45767 | 221148 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7590,66 | 997,77 | 44451 | 5843 | | 16381 | |
| 270 | 5 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0076 | 298362,00 | -- | 2268 | -- | 2268 | -- | 2449 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 271 | 6 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 8,2 | 20699,17 | 2362,40 | 169733 | 19372 | 114734 | 36806 | 223062 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4344,78 | 481,60 | 35627 | 3949 | | 16523 | |
| 272 | 7 | Е11-080201-0601<br>1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича | м2 | 21,5789474 | -263,68 | -- | -5690 | -- | -- | -5292 | -11860 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -263,68 | -- | -5690 | -- | | -879 | |
| 273 | 8 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,027 | 62339,46 | 2160,66 | 1683 | 58 | -- | 1527 | 3467 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 60178,80 | 650,16 | 1625 | 18 | | 257 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 9 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурн роволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | т | 0,027 | 298362,00 | -- | 8056 | -- | 8056 | -- | 8700 |
| 275 | 10 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство бетон В 15 | | | -- | -- | -- | -- | | 644 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,3 | 30201,89 | 4615,25 | 9061 | 1385 | 4986 | 2687 | 12687 |
| 276 | 11 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | 8967,75 | 874,95 | 2690 | 262 | | 940 | |
| | | | *СП - 8%* | т | 0,007308 | 226957,00 | -- | 1659 | -- | 1659 | -- | 1791 |
| 277 | 12 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | -- | -- | -- | -- | | 133 | |
| | | | *СП - 8%* | т | 0,02059 | 217805,00 | -- | 4485 | -- | 4485 | -- | 4843 |
| 278 | 13 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка стропил, мауэрлата, лежней и бруска | | | -- | -- | -- | -- | | 359 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | м3 | 0,119 | 93239,87 | 1354,94 | 11096 | 161 | 8418 | 2321 | 14490 |
| 279 | 14 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | | | 21149,70 | 522,88 | 2517 | 62 | | 1073 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | м3 | 0,119 | 8748,37 | 54,87 | 1041 | 7 | 939 | 88 | 1220 |
| 280 | 15 | Е11-120101-0702<br>1112-0101-0702<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | | 801,84 | 23,05 | 95 | 3 | | 90 | |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 7,75 | 2062,97 | 73,82 | 15988 | 572 | 12038 | 3263 | 20791 |
| 281 | 16 | С121-070201-0301<br>2107-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | | | 435,87 | 21,76 | 3378 | 169 | | 1540 | |
| | | | *СП - 8%* | м3 | 0,041 | 25433,00 | -- | 1043 | -- | 1043 | -- | 1126 |
| 282 | 17 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | | | -- | -- | -- | -- | | 83 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 7,75 | 304,34 | 2,54 | 2359 | 20 | 2104 | 219 | 2784 |
| 283 | 18 | Е11-110101-1203<br>1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | | | 30,36 | 1,07 | 235 | 8 | | 206 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 пола | 1,6 | 861,73 | 10,43 | 1379 | 17 | 843 | 496 | 2024 |
| 284 | 19 | Е11-110101-3302<br>1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | | | 324,58 | 4,94 | 519 | 8 | | 150 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 1,6 | 722,84 | 45,24 | 1157 | 72 | 116 | 943 | 2267 |
| 285 | 20 | С121-070203-0205<br>2107-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44мм и более, II сорта | | | 605,81 | 20,90 | 969 | 33 | | 168 | |
| | | | *СП - 8%* | м3 | 0,07 | 54438,00 | -- | 3811 | -- | 3811 | -- | 4116 |
| 286 | 21 | Е11-150403-0103<br>1115-0403-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Полы. Окраска простая масляными составами по дереву | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | 1,6 | 363,95 | 1,24 | 582 | 2 | 215 | 293 | 945 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 228,25 | 0,58 | 365 | 1 | | 70 | |
| 287 | 22 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 1,68 | 2531,25 | 530,61 | 4253 | 891 | 1660 | 1725 | 6456 |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1013,17 | 127,74 | 1702 | 215 | | 478 | |
| 288 | 23 | С121-090102-0102<br>2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м2 | 1,68 | 5239,00 | -- | 8802 | -- | 8802 | -- | 9506 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 704 | |
| 290 | 24 | Е11-100106-0701<br>1110-0106-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными /Фрамуга/ | м2 проемов | 0,24 | 11401,46 | 108,49 | 2736 | 26 | 1005 | 1545 | 4624 |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 7104,14 | 49,36 | 1705 | 12 | | 343 | |
| 291 | 25 | С121-090101-6801<br>2109-0101-6801<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99(Фрамуга) | м2 | 0,24 | 22446,00 | -- | 5387 | -- | 5387 | -- | 5818 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | |
| 292 | 26 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 18,58 | 1531,31 | 68,17 | 28452 | 1267 | 13816 | 11492 | 43140 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 719,55 | 53,63 | 13369 | 996 | | 3196 | |
| 293 | 27 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Штукатурка плоских поверхностейоконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 0,7 | 2881,06 | 41,92 | 2017 | 29 | 552 | 1160 | 3431 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 2051,34 | 20,76 | 1436 | 15 | | 254 | |
| 294 | 28 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | м2 | 18,58 | 93,91 | 0,72 | 1745 | 13 | 151 | 1270 | 3256 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 85,10 | 0,34 | 1581 | 6 | | 241 | |
| | | | **Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| 295 | 29 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 15,94 | 1109,05 | 28,82 | 17678 | 459 | 5493 | 9689 | 29557 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 735,64 | 24,19 | 11726 | 386 | | 2189 | |
| 296 | 30 | Е11-150402-0101<br>1115-0402-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая | м2 | 17,6 | 76,32 | 0,57 | 1343 | 10 | 304 | 827 | 2343 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 58,46 | 0,24 | 1029 | 4 | | 174 | |
| 297 | 31 | Е11-150402-0302<br>1115-0402-0302<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная | м2 фасада | 0,7 | 399,19 | 3,17 | 279 | 2 | 181 | 78 | 386 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 137,16 | 1,44 | 96 | 1 | | 29 | |
| 298 | 32 | Е11-150201-0301<br>1115-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | м | 3 | 508,17 | 0,75 | 1524 | 2 | 366 | 925 | 2645 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 385,28 | -- | 1156 | -- | | 196 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 33 | Е11-100107-0105<br>1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрыт[illegible] [illegible]становка блоков люков<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 0,092 | 3136,79<br>1217,70 | 520,59<br>120,61 | 289<br>112 | 48<br>11 | 129 | 111<br>32 | 431 |
| 300 | 34 | С121-070602-0106<br>2107-0602-0106<br>РСНБ РК 2015 прим. | Стоимость крышки выгреба<br>*СП - 8%* | м2 | 0,092 | 5129,00<br>-- | --<br>-- | 472<br>-- | --<br>-- | 472 | --<br>38 | 510 |
| 301 | 35 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,002136 | 226957,00<br>-- | --<br>-- | 485<br>-- | --<br>-- | 485 | --<br>39 | 524 |
| 302 | 36 | Е11-150403-0303<br>1115-0403-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Окраска улучшенная масляными составами по дереву<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 0,092 | 741,81<br>516,97 | 3,25<br>1,53 | 68<br>48 | --<br>-- | 20 | 38<br>9 | 115 |
| 303 | 37 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство вытяжного короба<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,074 | 92683,07<br>21892,50 | 988,13<br>433,44 | 6859<br>1620 | 73<br>32 | 5166 | 1487<br>668 | 9013 |
| | | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА** | | | | | | | | | |
| 304 | 38 | Е11-130501-0101<br>1113-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой /2 СЛОЯ ИЗОЛА/<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 3,9 | 2587,75<br>1197,56 | 80,41<br>34,16 | 10092<br>4670 | 314<br>133 | 5108 | 3315<br>1073 | 14479 |
| 305 | 39 | Е11-130501-0102<br>1113-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 3,9 | 1241,01<br>509,60 | 80,41<br>34,16 | 4840<br>1987 | 314<br>133 | 2539 | 1463<br>504 | 6807 |
| 306 | 40 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 | 3,9 | 1067,77<br>385,06 | 10,35<br>4,82 | 4164<br>1502 | 40<br>19 | 2622 | 1414<br>446 | 6025 |
| 307 | 41 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 | 3,9 | 667,34<br>311,86 | 27,30<br>12,80 | 2603<br>1216 | 106<br>50 | 1281 | 1190<br>303 | 4096 |
| 308 | 42 | Е11-061401-0104<br>1106-1401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Железнение поверхности<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м2 | 3,9 | 367,06<br>347,96 | 0,78<br>0,36 | 1432<br>1357 | 3<br>1 | 72 | 1236<br>213 | 2881 |
| 309 | 43 | Е11-080101-0303<br>1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9<br>К=2 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2(3) слоя<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 3,9 | 3049,35<br>303,91 | 66,46<br>12,64 | 11892<br>1185 | 259<br>49 | 10448 | 1148<br>1043 | 14084 |
| | | | **ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН** | | | | | | | | | |
| 310 | 44 | Е11-080101-0401<br>1108-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Боковая изоляция стен фундаментов глиной<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 | 5,5704 | 9280,24<br>5841,99 | 1566,00<br>698,32 | 51695<br>32542 | 8723<br>3890 | 10430 | 33882<br>6846 | 92423 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 45 | Е11-130501-0101<br>1113-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Поверхности. Оклейка рубероидом или г изолом в 1 слой /2 СЛОЯ ИЗОЛА/ | м2 | 18,568 | 2587,75 | 80,41 | 48049 | 1493 | 24320 | 15781 | 68936 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1197,56 | 34,16 | 22236 | 634 | | 5106 | |
| 312 | 46 | Е11-130501-0102<br>1113-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 | м2 | 18,568 | 1241,01 | 80,41 | 23043 | 1493 | 12088 | 6967 | 32411 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 509,60 | 34,16 | 9462 | 634 | | 2401 | |
| 313 | 47 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 16 | Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 12,558 | 1531,31 | 68,17 | 19230 | 856 | 9338 | 7768 | 29158 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 719,55 | 53,63 | 9036 | 673 | | 2160 | |
| 314 | 48 | Е11-061401-0104<br>1106-1401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности | м2 поверхности | 12,558 | 367,06 | 0,78 | 4610 | 10 | 230 | 3980 | 9277 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 347,96 | 0,36 | 4370 | 5 | | 687 | |
| 315 | 49 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 18,568 | 842,90 | 20,15 | 15651 | 374 | 10608 | 4383 | 21637 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 251,43 | 2,41 | 4669 | 45 | | 1603 | |
| 316 | 50 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 1,5 | 20699,17 | 2362,40 | 31049 | 3544 | 20988 | 6733 | 40804 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4344,78 | 481,60 | 6517 | 722 | | 3023 | |
| | | | **Асфальтобетонное покрытие отмостки** | | | | | | | | | |
| 317 | 51 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,32 | 8243,94 | 1636,89 | 10882 | 2161 | 4765 | 4540 | 16656 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2997,00 | 662,20 | 3956 | 874 | | 1234 | |
| 318 | 52 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 /4/ см. Устройство | м2 покрытия | 13,2 | 1219,81 | 2,79 | 16101 | 37 | 13886 | 2366 | 19945 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 165,02 | 0,95 | 2178 | 12 | | 1477 | |
| 319 | 53 | Е11-270701-0102<br>1127-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 13,2 | -385,66 | -- | -5091 | -- | -4389 | -758 | -6317 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -53,17 | -- | -702 | -- | | -468 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | **1045556** |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Насосная 1 го подъема** | | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 320 | 1 | Е11-010101-0368<br>1101-0101-0368<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 28,421 | 226,73 | 226,73 | 6444 | 6444 | -- | 1059 | 8103 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 51,75 | -- | 1471 | | 600 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в [illegible]шеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,879 | 1798,10 | -- | 1581 | -- | -- | 1138 | 2936 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1798,10 | -- | 1581 | -- | | 217 | |
| 322 | 3 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /при подсыпке под полы/ | м3 грунта | 8,7 | 198,07 | 188,38 | 1723 | 1639 | -- | 330 | 2218 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,69 | 43,00 | 84 | 374 | | 164 | |
| 323 | 4 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 15,04 | 33,67 | 33,67 | 506 | 506 | -- | 126 | 683 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,60 | -- | 174 | | 51 | |
| 324 | 5 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,76 | 782,46 | -- | 2942 | -- | -- | 2118 | 5465 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 782,46 | -- | 2942 | -- | | 405 | |
| 325 | 6 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 23,74 | 147,91 | 71,66 | 3511 | 1701 | -- | 1844 | 5783 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 76,25 | 31,61 | 1810 | 750 | | 428 | |
| 326 | 7 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 23,74 | 79,14 | 67,62 | 1879 | 1605 | 70 | 398 | 2459 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,61 | 14,69 | 204 | 349 | | 182 | |
| 327 | 8 | Е11-010201-1001<br>1101-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 16,25 | 442,03 | 440,55 | 7183 | 7159 | 2 | 1545 | 9426 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1,37 | 130,69 | 22 | 2124 | | 698 | |
| | | | **ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ФЛ-1** | | | | | | | | | |
| 328 | 9 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5 | м3 | 0,9 | 16895,92 | 1074,12 | 15206 | 967 | 13215 | 1111 | 17623 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1138,05 | 218,29 | 1024 | 196 | | 1305 | |
| 329 | 10 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 5,8 | 21351,67 | 1963,17 | 123840 | 11386 | 90175 | 22255 | 157782 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3841,20 | 375,36 | 22279 | 2177 | | 11688 | |
| 330 | 11 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03453 | 237852,00 | -- | 8213 | -- | 8213 | -- | 8870 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 657 | |
| 331 | 12 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,003084 | 273089,56 | 2063,51 | 842 | 6 | 723 | 105 | 1023 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 36641,70 | 639,53 | 113 | 2 | | 76 | |
| 332 | 13 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2 | м2 поверхности | 5,36 | 1005,31 | 10,35 | 5388 | 55 | 3269 | 1943 | 7918 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 385,06 | 4,82 | 2064 | 26 | | 587 | |
| 333 | 14 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 21,44 | 842,90 | 20,15 | 18072 | 432 | 12249 | 5061 | 24984 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | 251,43 | 2,41 | 5391 | 52 | | 1851 | |
| 334 | 15 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 18 | 20699,17 | 2362,40 | 372585 | 42523 | 251856 | 80794 | 489649 |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 4344,78 | 481,60 | 78206 | 8669 | | 36270 | |
| 335 | 16 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1/ | т металлических изделий | 0,04155 | 360701,46 | 2160,66 | 14987 | 90 | 12397 | 2351 | 18725 |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 60178,80 | 650,16 | 2500 | 27 | | 1387 | |
| 336 | 17 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04155 | 298362,00 | -- | 12397 | -- | 12397 | -- | 13389 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 992 | |
| 337 | 18 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство(СЕРДЕЧНИК МС-1) | м3 | 0,049 | 28325,15 | 5036,13 | 1388 | 247 | 790 | 364 | 1892 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7171,95 | 980,21 | 351 | 48 | | 140 | |
| 338 | 19 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001776 | 217805,00 | -- | 387 | -- | 387 | -- | 418 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 339 | 20 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00056 | 226957,00 | -- | 127 | -- | 127 | -- | 137 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |
| 340 | 21 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство /Прм-1/ | м3 | 0,1 | 39115,23 | 4261,52 | 3912 | 426 | 2139 | 1299 | 5628 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 13466,80 | 812,75 | 1347 | 81 | | 417 | |
| 341 | 22 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,004 | 226957,00 | -- | 908 | -- | 908 | -- | 980 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 342 | 23 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00786 | 217805,00 | -- | 1712 | -- | 1712 | -- | 1849 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | |
| | | | **СЕЙСМОПОЯС** | | | | | | | | | |
| 343 | 24 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 1,1 | 30201,89 | 4615,25 | 33222 | 5077 | 18280 | 9853 | 46521 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 8967,75 | 874,95 | 9865 | 962 | | 3446 | |
| 344 | 25 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00355 | 217805,00 | -- | 773 | -- | 773 | -- | 835 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 345 | 26 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00123 | 226957,00 | -- | 279 | -- | 279 | -- | 301 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 27 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие н[illegible]рукции. Установка при бетонировании(АС-1)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0021 | 273089,56<br>36641,70 | 2063,51<br>639,53 | 573<br>77 | 4<br>1 | 492 | 71<br>52 | 696 |
| | | | **ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 347 | 28 | Е11-100104-0103<br>1110-0104-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 перекрытия | 10,89 | 2883,15<br>1119,79 | 128,79<br>50,07 | 31398<br>12195 | 1402<br>545 | 17801 | 11466<br>3429 | 46292 |
| 348 | 29 | С121-070201-0205<br>2107-0201-0205<br>РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86<br>*СП - 8%* | м3 | 0,26 | 34995,00<br>-- | --<br>-- | 9099<br>-- | --<br>-- | 9099 | --<br>728 | 9827 |
| 349 | 30 | С121-110102-0105<br>2111-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130<br>*СП - 8%* | м3 | 1,3068 | 20514,00<br>-- | --<br>-- | 26808<br>-- | --<br>-- | 26808 | --<br>2145 | 28952 |
| 350 | 31 | Е11-100104-0203<br>1110-0104-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 потолков | 10,89 | 1005,07<br>689,79 | 14,06<br>6,50 | 10945<br>7512 | 153<br>71 | 3280 | 6824<br>1422 | 19191 |
| 351 | 32 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 10,89 | 701,49<br>180,73 | 26,32<br>3,73 | 7639<br>1968 | 287<br>41 | 5384 | 1848<br>759 | 10246 |
| 352 | 33 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 | 10,89 | 617,96<br>204,85 | 99,34<br>23,36 | 6730<br>2231 | 1082<br>254 | 3417 | 2286<br>721 | 9737 |
| 353 | 34 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 20мм)<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 | 10,89 | 90,20<br>3,79 | 7,34<br>1,81 | 982<br>41 | 80<br>20 | 861 | 56<br>83 | 1121 |
| | | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 354 | 35 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,16 | 93239,87<br>21149,70 | 1354,94<br>522,88 | 14918<br>3384 | 217<br>84 | 11317 | 3121<br>1443 | 19482 |
| 355 | 36 | Е11-100114-0401<br>1110-0114-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из досок. Укладка по фермам<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,074 | 79420,79<br>15655,20 | 1259,47<br>510,84 | 5877<br>1158 | 93<br>38 | 4626 | 1077<br>556 | 7510 |
| 356 | 37 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,234 | 8748,37<br>801,84 | 54,87<br>23,05 | 2047<br>188 | 13<br>5 | 1846 | 174<br>178 | 2399 |
| 357 | 38 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 22 | 2461,97<br>1757,88 | 96,92<br>24,97 | 54163<br>38673 | 2132<br>549 | 13358 | 36085<br>7220 | 97468 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 39 | С121-070203-0204<br>2107-0203-0204<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной ( 5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка | м3 | 0,1 | 52844,00 | -- | 5284 | -- | 5284 | -- | 5707 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 423 | |
| 359 | 40 | С121-070203-0203<br>2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,35 | 49338,00 | -- | 17268 | -- | 17268 | -- | 18650 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1381 | |
| 360 | 41 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 0,45 | 304,34 | 2,54 | 137 | 1 | 122 | 13 | 162 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 30,36 | 1,07 | 14 | -- | | 12 | |
| 361 | 42 | С121-100103-0906<br>2110-0103-0906<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 24,332 | 2704,00 | -- | 65794 | -- | 65794 | -- | 71057 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5263 | |
| 362 | 43 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании(анкер А1,А2) | т | 0,00825 | 273089,56 | 2063,51 | 2253 | 17 | 1934 | 280 | 2736 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 36641,70 | 639,53 | 302 | 5 | | 203 | |
| | | | **Козырек Кв-1** | | | | | | | | | |
| 363 | 44 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,06572 | 82508,50 | 20916,90 | 5422 | 1375 | 159 | 2920 | 9010 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 59155,50 | 5235,19 | 3888 | 344 | | 667 | |
| 364 | 45 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,06572 | 463119,00 | -- | 30436 | -- | 30436 | -- | 32871 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2435 | |
| 365 | 46 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1,90588 | 823,67 | 0,98 | 1570 | 2 | 254 | 1052 | 2831 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 689,28 | 0,46 | 1314 | 1 | | 210 | |
| 366 | 47 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 0,95 | 3046,22 | 13,62 | 2894 | 13 | 1950 | 859 | 4053 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 979,78 | 3,25 | 931 | 3 | | 300 | |
| 367 | 48 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 2,85 | 2207,17 | 96,92 | 6290 | 276 | 1004 | 4675 | 11842 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1757,88 | 24,97 | 5010 | 71 | | 877 | |
| 368 | 49 | С121-100101-0302<br>2110-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 3,1521 | 2139,00 | -- | 6742 | -- | 6742 | -- | 7282 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 539 | |
| 369 | 50 | С121-070201-0107<br>2107-0201-0107<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,024 | 69449,00 | -- | 1667 | -- | 1667 | -- | 1800 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 133 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 51 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и нас[illegible]л по фермам. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 обработанной поверхности | 2,85 | 304,34 | 2,54 | 867 | 7 | 773 | 81 | 1024 |
| | | | | | | 30,36 | 1,07 | 87 | 3 | | 76 | |
| | | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| 371 | 52 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 площади уплотнения | 8,52 | 253,17 | 30,02 | 2157 | 256 | 1336 | 616 | 2994 |
| | | | | | | 66,26 | 10,60 | 565 | 90 | | 222 | |
| 372 | 53 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 1,0224 | 18948,57 | 7,68 | 19373 | 8 | 15904 | 3254 | 24437 |
| | | | | | | 3385,50 | -- | 3461 | -- | | 1810 | |
| 373 | 54 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,037488 | 13739,84 | 1331,28 | 515 | 50 | 1 | 441 | 1032 |
| | | | | | | 12377,20 | 540,08 | 464 | 20 | | 76 | |
| 374 | 55 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,037488 | 237852,00 | -- | 8917 | -- | 8917 | -- | 9630 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 713 | |
| 375 | 56 | Е11-110101-0405<br>1111-0101-0405<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 8,52 | 644,09 | 44,08 | 5488 | 376 | 2185 | 2790 | 8940 |
| | | | | | | 343,60 | 4,82 | 2927 | 41 | | 662 | |
| 376 | 57 | Е11-110101-0406<br>1111-0101-0406<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 8,52 | 240,18 | 22,76 | 2046 | 194 | 864 | 950 | 3236 |
| | | | | | | 115,95 | 2,69 | 988 | 23 | | 240 | |
| 377 | 58 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 8,52 | 4275,02 | 69,84 | 36423 | 595 | 26372 | 9136 | 49204 |
| | | | | | | 1109,82 | 30,89 | 9456 | 263 | | 3645 | |
| 378 | 59 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 6,6 | 1704,09 | 1,55 | 11247 | 10 | 9390 | 1741 | 14027 |
| | | | | | | 279,90 | 0,72 | 1847 | 5 | | 1039 | |
| | | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 379 | 60 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 2,1 | 2395,86 | 48,34 | 5031 | 102 | 814 | 2867 | 8531 |
| | | | | | | 1959,57 | 19,29 | 4115 | 41 | | 632 | |
| 380 | 61 | С121-090402-0203<br>2109-0402-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003<br>*СП - 8%* | м2 | 2,1 | 37596,00 | -- | 78952 | -- | 78952 | -- | 85268 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6316 | |
| | | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 381 | 62 | Е11-150403-0302<br>1115-0403-0302<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 8,52 | 952,53 | 3,05 | 8116 | 26 | 1922 | 4944 | 14105 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 723,98 | 1,43 | 6168 | 12 | | 1045 | |
| 382 | 63 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 10,2 | 2212,11 | 72,65 | 22563 | 741 | 13021 | 7496 | 32465 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 862,84 | 55,84 | 8801 | 570 | | 2405 | |
| 383 | 64 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 31,5 | 93,91 | 0,72 | 2958 | 23 | 254 | 2153 | 5520 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 85,10 | 0,34 | 2681 | 11 | | 409 | |
| 384 | 65 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 19,2 | 2212,11 | 72,65 | 42472 | 1395 | 24510 | 14111 | 61110 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 862,84 | 55,84 | 16567 | 1072 | | 4527 | |
| 385 | 66 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 19,2 | 4791,53 | 18,68 | 91997 | 359 | 48361 | 34756 | 136894 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 2254,00 | 8,77 | 43277 | 168 | | 10140 | |
| | | | **НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 386 | 67 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и цоколя | м2 | 53,84 | 1109,05 | 28,82 | 59711 | 1551 | 18553 | 32728 | 99834 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 735,64 | 24,19 | 39607 | 1302 | | 7395 | |
| 387 | 68 | Е11-150402-0301<br>1115-0402-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | м2 фасада | 56 | 49,33 | 0,56 | 2762 | 31 | 351 | 1915 | 5052 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 42,51 | 0,24 | 2380 | 13 | | 374 | |
| 388 | 69 | Е11-150201-0301<br>1115-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 4,4 | 508,17 | 0,75 | 2236 | 3 | 538 | 1356 | 3879 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 385,28 | -- | 1695 | -- | | 287 | |
| 389 | 70 | Е11-150402-0502<br>1115-0402-0502<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска поверхности, силикатная | м2 фасада | 4,4 | 616,09 | 57,38 | 2711 | 252 | 1140 | 1060 | 4072 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 299,83 | 1,32 | 1319 | 6 | | 302 | |
| | | | **ПРИЯМОК** | | | | | | | | | |
| 390 | 71 | Е11-061301-0103<br>1106-1301-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 0,25 | 35465,21 | 5324,25 | 8866 | 1331 | 3894 | 3720 | 13593 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 14563,34 | 1787,41 | 3641 | 447 | | 1007 | |
| 391 | 72 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,014 | 18264,00 | 960,96 | 256 | 13 | 5 | 220 | 514 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 17015,04 | 292,40 | 238 | 4 | | 38 | |
| 392 | 73 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1 | т | 0,00336 | 674497,78 | 1257,78 | 2266 | 4 | 2046 | 198 | 2661 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 64206,00 | 510,84 | 216 | 2 | | 197 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 74 | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных и ий и выпусков арматуры | т | 0,00336 | 108285,00 | -- | 364 | -- | 364 | -- | 393 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| 394 | 75 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крышка Кр-1. Монтаж | т конструкций | 0,01552 | 53524,60 | 2529,62 | 831 | 39 | 63 | 508 | 1445 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 46972,80 | 435,16 | 729 | 7 | | 107 | |
| 395 | 76 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,01032 | 257673,00 | -- | 2659 | -- | 2659 | -- | 2872 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |
| 396 | 77 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0052 | 217805,00 | -- | 1133 | -- | 1133 | -- | 1223 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91 | |
| 397 | 78 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,09744 | 92,39 | 2,31 | 9 | -- | 5 | 3 | 13 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,33 | 0,24 | 4 | -- | | 1 | |
| 398 | 79 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,09744 | 73,23 | 1,64 | 7 | -- | 5 | 2 | 9 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 23,58 | 0,24 | 2 | -- | | 1 | |
| | | | **КРЫЛЬЦО** | | | | | | | | | |
| 399 | 80 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 0,45 | 19478,97 | 7,68 | 8766 | 3 | 7240 | 1432 | 11013 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3385,50 | -- | 1523 | -- | | 816 | |
| 400 | 81 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,007192 | 13739,84 | 1331,28 | 99 | 10 | -- | 85 | 198 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12377,20 | 540,08 | 89 | 4 | | 15 | |
| 401 | 82 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,007192 | 298362,00 | -- | 2146 | -- | 2146 | -- | 2317 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1864024** |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **29416004** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО АКТУ : | | | 29 416 004 | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3 % | | | 281 479 | | | | | |
| | | | ИТОГО | | | 29 697 483 | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91 % | | | 199 597 | | | | | |
| | | | ИТОГО | | | 29 897 079 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2 % | | | 442 666 | | | | | |
| | | | ИТОГО | | | 30 339 745 | | | | | |
| | | | ИТОГО в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901 | | | 31 853 729 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО с понижающим коэфициентом к = 0,98 | | | 31 654 | | | | | | |
| | | | НДС 12% | | | 3 745 999 | | | | | | |
| | | | ВСЕГО по акту: | | | **34 962 654** | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО " КазМунайКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Кайтаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" Сыдыков Ж.

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Мекебаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.