Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Корпорация "Jana-Alem"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "ALPHA PROJECT"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство средней школы на 1200 ученических мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района , Туркестанской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 23.08.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце	Каз. содержание %		Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	419 678 141,92	44 965 515		119 428 387,92	-	-	100%				12 795 899	119 428 387,92
Услуги технического надзора	8 021 548	859 452		700 908							75 097	700 908
Услуги авторского надзора	5 228 552	560 202		923 278							98 923	923 278
Всего по стройке	**432 928 241,92**	**46 385 169**		**121 052 573,92**			100%				**12 969 919**	**121 052 573,92**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Ертаев Т.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Бердалиев Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Иеахов А.**

Инженер-эксперт ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Хожамуратов Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ALPHA PROJECT"

_____ **Кабакаев М.**

Ответственное лицо авторского надзора

_____ **Мамбеталиев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Инженер: ТОО "Корпорация "Jana-Alem"
Авторский надзор: ТОО "ALPHA PROJECT"
Стройка: Строительство средней школы на 1200 ученических мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района , Туркестанской области
Договор: №172 от 27-07-2020 г. Доп соглашение №2 от 24-05-2021

Акт № 7
приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.СМЕТА 02-03-01. БЛОК 2.ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ №8 ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-37)									
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ									
			ДЕТ.451 - 222,63 м2									
1	368	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	115,33	1662,92 1246,56	75,21 34,66	191784 143765	8674 3997	39345	138897 26454	357135
2	369	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	117,64	1806,00 --	-- --	212451 --	-- --	212451	-- 16996	229447
3	370	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	238,2141	367,33 123,79	0,82 0,41	87503 29489	196 98	57818	27811 9225	124539
			ДЕТ.417 - 140,6 м2									
4	375	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	140,6	1662,92 1246,56	75,21 34,66	233807 175266	10574 4873	47967	169331 32251	435389

5	376	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	143,412	1806,00	--	259002	--	259002	--	279722
						--	--	--	--		20720	
6	377	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	150,442	367,33	0,82	55262	124	36515	17564	78652
						123,79	0,41	18623	62		5826	
			ДЕТ.417 - 611,72 м2									
7	382	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	611,72	1733,63	133,37	1060496	81585	320529	653760	1851396
						1076,28	60,66	658382	37107		137140	
8	383	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	623,9544	2708,00	--	1689669	--	1689669	--	1824842
						--	--	--	--		135173	
9	384	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	642,306	1520,00	13,07	976305	8395	787679	172176	1240360
						280,60	4,57	180231	2935		91879	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 138,50 м2									
10	389	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	138,5	719,74	21,52	99684	2980	39882	54807	166851
						410,27	10,71	56822	1483		12359	
11	390	С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	148,195	2664,00	--	394791	--	394791	--	426374
						--	--	--	--		31583	
12	391	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	148,195	367,33	0,82	54436	122	35969	17301	77477
						123,79	0,41	18345	61		5739	
			ДЕТ.451 - 8,08 м2									

13	397	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,08	1662,92	75,21	13436	608	2756	9731	25021
						1246,56	34,66	10072	280		1853	
14	398	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,2416	1806,00	--	14884	--	14884	--	16075
						--	--	--	--		1191	
15	399	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,6456	367,33	0,82	3176	8	2098	1009	4520
						123,79	0,41	1070	4		335	
			ДЕТ.417 - 161,04 м2									
16	404	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	161,04	1662,92	75,21	267797	12112	54939	193948	498685
						1246,56	34,66	200746	5582		36940	
17	405	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	164,2608	1806,00	--	296655	--	296655	--	320387
						--	--	--	--		23732	
18	406	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	172,3128	367,33	0,82	63296	142	41823	20117	90086
						123,79	0,41	21331	71		6673	
			ПО ТИПУ ДЕТ.4 - 520,7м2									
19	414	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство/РЕЙКИ 55х70мм	м2 покрытия	520,7	843,64	63,55	439283	33091	39890	359448	862630
						703,48	30,90	366302	16090		63899	
20	415	С122-060204-0501 2206-0204-0501 РСНБ РК 2015	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 55 мм, ширина 70 мм ГОСТ 8242-88	м3	28,6385	115298,00	--	3301962	--	3301962	--	3566119
						--	--	--	--		264157	
21	416	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	557,149	387,65	2,20	215979	1226	166548	45878	282805
						86,52	1,08	48205	602		20949	

22	417	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	520,7	812,28	3,47	422954	1806	119137	242321	718497
						580,01	1,71	302011	890		53222	
			ДЕТ.417 - 127,63 м2									
23	426	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	127,63	1733,63	133,37	221263	17022	66875	136401	386277
						1076,28	60,66	137366	7742		28613	
24	427	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	130,1826	2708,00	--	352534	--	352534	--	380737
						--	--	--	--		28203	
25	428	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	134,0115	1520,00	13,07	203697	1751	164342	35923	258790
						280,60	4,57	37604	612		19170	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 309,37 м2									
26	433	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	309,37	719,74	21,52	222666	6657	89084	122424	372697
						410,27	10,71	126925	3313		27607	
27	434	С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	331,0259	2664,00	--	881853	--	881853	--	952401
						--	--	--	--		70548	
28	435	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	331,0259	367,33	0,82	121596	272	80346	38647	173062
						123,79	0,41	40978	136		12819	
			ДЕТ.417 - 127,63 м2									
29	440	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	127,63	1733,63	133,37	221263	17022	66875	136401	386277
						1076,28	60,66	137366	7742		28613	

30	441	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	130,1826	2708,00	--	352534	--	352534	--	380737
						--	--	--	--		28203	
31	442	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	134,0115	1520,00	13,07	203697	1751	164342	35923	258790
						280,60	4,57	37604	612		19170	
			ДЕТ.417 - 66,31 м2									
32	447	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	66,31	1662,92	75,21	110268	4987	22622	79860	205339
						1246,56	34,66	82659	2298		15210	
33	448	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	67,6362	1806,00	--	122151	--	122151	--	131923
						--	--	--	--		9772	
34	449	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	70,9517	367,33	0,82	26063	58	17222	8283	37094
						123,79	0,41	8783	29		2748	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1-3 ЭТАЖИ									
35	450	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,3	1733,63	133,37	24791	1907	7493	15283	43280
						1076,28	60,66	15391	867		3206	
36	451	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	14,586	2708,00	--	39499	--	39499	--	42659
						--	--	--	--		3160	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13458487	213070	10390081	2733244	17487072
								2855336	97486	--	1295338	
			РАЗДЕЛ №12 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-14,18)									
			ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ(АС-35)									
37	568	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,5785	37705,38	1047,21	59518	1653	19081	35596	102723
						24570,00	486,36	38784	768		7609	

38	569	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,5785	25051,00	--	39543	--	39543	--	42706
						--	--	--	--		3163	
39	570	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2	15,4	569,22	15,44	8766	238	2082	5906	15846
						418,54	7,57	6446	117		1174	
40	571	С121-070203-0303 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,385	45767,00	--	17620	--	17620	--	19030
						--	--	--	--		1410	
41	572	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9635	8225,14	42,03	16150	82	11727	3940	21697
						2210,88	18,53	4341	36		1607	
42	573	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	59,675	867,55	2,42	51771	144	12197	31601	90041
						660,74	1,19	39430	71		6670	
			КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ (АС-109)									
43	574	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,33277	764602,52	7187,72	254437	2392	231356	24959	301748
						62171,20	1391,53	20689	463		22352	
44	575	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01496	633858,00	--	9483	--	9483	--	10242
						--	--	--	--		759	
45	576	С121-130201-1001 2113-0201-1001 РСНБ РК 2015	Болты высокопрочные диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87	т	0,00312	1071831,00	--	3344	--	3344	--	3612
						--	--	--	--		268	
46	577	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,17465	908,31	1,05	9242	10	1358	6304	16789
						773,91	0,52	7874	5		1244	
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Л-2 (ЭВАКУАЦИОННАЯ) (АС-113-117)									

47	578	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5 ССЦ	м3	0,432	25432,03	1168,75	10987	505	8088	2285	14334
						5541,90	270,43	2394	117		1062	
48	579	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	148,62	0,82	1783	10	--	1227	3251
						147,80	0,41	1774	5		241	
49	580	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001536	633858,00	--	974	--	974	--	1052
						--	--	--	--		78	
50	581	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,27348	74945,02	26763,56	20496	7319	2831	8744	31579
						37830,10	8505,60	10346	2326		2339	
51	582	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,27348	506613,00	--	138549	--	138549	--	149633
						--	--	--	--		11084	
52	583	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/БМ-1,БМ-2,БМ-3	т конструкций	0,12424	41454,87	19983,98	5150	2483	421	1997	7719
						18075,20	5222,79	2246	649		572	
53	584	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,12424	473440,00	--	58820	--	58820	--	63526
						--	--	--	--		4706	
54	585	ССЦ РК 8.04-08-2020 Раздел 2106 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,08875	5772,00	--	512	--	512	--	553
						--	--	--	--		41	
55	586	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12424	13783,65	1986,70	1712	247	226	855	2773
						9975,00	4,05	1239	1		205	
56	587	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,4004	78349,56	24458,79	31371	9794	3408	14866	49936

						45377,60	8430,61	18169	3376		3699	
57	588	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,24326	278449,00	--	67736	--	67736	--	73155
						--	--	--	--		5419	
58	589	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/УГОЛОК 50х5	т	0,00654	262672,00	--	1718	--	1718	--	1855
						--	--	--	--		137	
59	590	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,00654	5772,00	--	38	--	38	--	41
						--	--	--	--		3	
60	591	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1506	581954,00	--	87642	--	87642	--	94653
						--	--	--	--		7011	
61	592	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021/за один раз(один раз на заводе)	м2	23,14548	96,23	2,44	2227	56	1124	727	3190
						45,25	0,27	1047	6		236	
62	593	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,14548	159,22	3,44	3685	79	2382	853	4902
						52,90	0,54	1224	12		363	
63	594	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-5	т	0,01478	728127,64	1328,64	10762	19	9678	977	12678
						72036,00	573,21	1065	8		939	
64	595	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1,В15	м3	0,115	33885,22	4813,36	3897	554	2186	1156	5457
						10065,00	981,77	1157	113		404	
65	596	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,0053	308407,00	--	1635	--	1635	--	1766
						--	--	--	--		131	
66	597	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-7	т	0,0169	728127,64	1328,64	12305	23	11065	1117	14495

						72036,00	573,21	1217	10		1074	
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Л-3 (ЭВАКУАЦИОННАЯ) (АС-118-122)									
67	598	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5 ССЦ	м3	0,432	25432,03	1168,75	10987	505	8088	2285	14334
						5541,90	270,43	2394	117		1062	
68	599	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	148,62	0,82	1783	10	--	1227	3251
						147,80	0,41	1774	5		241	
69	600	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001536	633858,00	--	974	--	974	--	1052
						--	--	--	--		78	
70	601	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,41366	74945,02	26763,56	31002	11071	4282	13225	47766
						37830,10	8505,60	15649	3518		3538	
71	602	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,41366	506613,00	--	209566	--	209566	--	226331
						--	--	--	--		16765	
72	603	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/БМ-1,БМ-2,БМ-3	т конструкций	0,17261	41454,87	19983,98	7156	3450	586	2775	10725
						18075,20	5222,79	3120	902		794	
73	604	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,17261	473440,00	--	81720	--	81720	--	88258
						--	--	--	--		6538	
74	605	ССЦ РК 8.04-08-2020 Раздел 2106 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,12425	5772,00	--	717	--	717	--	774
						--	--	--	--		57	
75	606	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,17261	13783,65	1986,70	2379	343	314	1189	3853
						9975,00	4,05	1722	1		285	

76	607	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,60131	78349,56	24458,79	47112	14707	5119	22325	74992
						45377,60	8430,61	27286	5069		5555	
77	608	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,35504	278449,00	--	98861	--	98861	--	106770
						--	--	--	--		7909	
78	609	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/УГОЛОК 50х5	т	0,00676	262672,00	--	1776	--	1776	--	1918
						--	--	--	--		142	
79	610	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,00676	5772,00	--	39	--	39	--	42
						--	--	--	--		3	
80	611	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,23951	581954,00	--	139384	--	139384	--	150535
						--	--	--	--		11151	
81	612	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021/за один раз(один раз на заводе)	м2	34,43982	96,23	2,44	3314	84	1672	1082	4747
						45,25	0,27	1558	9		352	
82	613	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,43982	159,22	3,44	5484	119	3543	1270	7294
						52,90	0,54	1822	19		540	
83	614	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-5	т	0,01478	728127,64	1328,64	10762	19	9678	977	12678
						72036,00	573,21	1065	8		939	
84	615	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1,В15	м3	0,161	33885,22	4813,36	5456	775	3061	1618	7640
						10065,00	981,77	1620	158		566	
85	616	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,00742	308407,00	--	2288	--	2288	--	2471
						--	--	--	--		183	

86	617	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-7	т	0,02366	728127,64	1328,64	17227	32	15491	1563	20294
						72036,00	573,21	1704	14		1503	
			КОЗЫРЕК К-1 -3шт.(АС-126)									
87	618	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МИ1(8шт)	т стальных элементов	0,025992	764602,52	7187,72	19874	187	18071	1950	23569
						62171,20	1391,53	1616	36		1746	
88	619	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,12216	90525,45	21629,51	11059	2643	299	6096	18527
						66444,00	5875,46	8117	718		1372	
89	620	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12216	3147,56	527,91	385	64	36	197	628
						2334,28	1,35	285	--		47	
90	621	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12216	497904,00	--	60824	--	60824	--	65690
						--	--	--	--		4866	
91	622	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,54264	908,31	1,05	3218	4	472	2195	5846
						773,91	0,52	2742	2		433	
92	623	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК	м2 покрытия	1,8	3077,32	14,14	5539	26	3534	1827	7955
						1099,33	3,65	1979	7		589	
93	624	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	9	1975,67	100,83	17781	907	1516	14361	34714
						1706,44	28,02	15358	252		2571	
94	625	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	9,954	1980,00	--	19709	--	19709	--	21286
						--	--	--	--		1577	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1748249	60554	1438444	219272	2124922
								249253	18918	--	157402	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге				15206736	273624	11828525	2952516	19611994
								3104589	116404	--	1452740	

2.СМЕТА 02-04-01. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ №7 ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-38)

			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 626,2 м2									
95	362	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	626,2	719,74	21,52	450701	13476	180314	247801	754382
						410,27	10,71	256911	6707		55880	
96	363	С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	638,724	2664,00	--	1701561	--	1701561	--	1837686
						--	--	--	--		136125	
97	364	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	670,034	367,33	0,82	246124	550	162630	78225	350297
						123,79	0,41	82944	275		25948	
			ДЕТ.417 - 73,3 м2									
98	369	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	73,3	1662,92	75,21	121892	5513	25006	88279	226984
						1246,56	34,66	91373	2541		16814	
99	370	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	74,766	1806,00	--	135027	--	135027	--	145829
						--	--	--	--		10802	
100	371	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	78,431	367,33	0,82	28810	64	19037	9157	41004
						123,79	0,41	9709	32		3037	
			ДЕТ.417 - 469,9 м2									
101	376	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	469,9	1733,63	133,37	814633	62670	246219	502193	1422172
						1076,28	60,66	505744	28504		105346	
102	377	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	479,298	2708,00	--	1297939	--	1297939	--	1401774
						--	--	--	--		103835	

103	378	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	493,395	1520,00	13,07	749960	6449	605064	132259	952797
						280,60	4,57	138447	2255		70578	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 593,5 м2									
104	383	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	593,5	719,74	21,52	427166	12772	170899	234861	714989
						410,27	10,71	243495	6356		52962	
105	384	С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	605,37	2664,00	--	1612706	--	1612706	--	1741722
						--	--	--	--		129016	
106	385	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	635,045	367,33	0,82	233271	520	154139	74140	332004
						123,79	0,41	78612	260		24593	
			ДЕТ.417 - 73,3 м2									
107	390	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	73,3	1662,92	75,21	121892	5513	25006	88279	226984
						1246,56	34,66	91373	2541		16814	
108	391	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	74,766	1806,00	--	135027	--	135027	--	145829
						--	--	--	--		10802	
109	392	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	78,431	367,33	0,82	28810	64	19037	9157	41004
						123,79	0,41	9709	32		3037	
			ДЕТ.417 - 488,4 м2									
110	397	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	488,4	1733,63	133,37	846705	65138	255912	521965	1478163
						1076,28	60,66	525655	29626		109494	

111	398	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	498,168	2708,00	--	1349039	--	1349039	--	1456962
						--	--	--	--		107923	
112	399	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	512,82	1520,00	13,07	779486	6703	628886	137466	990309
						280,60	4,57	143897	2344		73356	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 662,5 м2									
113	404	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	662,5	719,74	21,52	476828	14257	190767	262165	798113
						410,27	10,71	271804	7095		59119	
114	405	С122-060101-0106 2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	675,75	2664,00	--	1800198	--	1800198	--	1944214
						--	--	--	--		144016	
115	406	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	708,875	367,33	0,82	260391	582	172057	82760	370603
						123,79	0,41	87752	291		27452	
			ДЕТ.417 - 73,3 м2									
116	411	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	73,3	1662,92	75,21	121892	5513	25006	88279	226984
						1246,56	34,66	91373	2541		16814	
117	412	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	74,766	1806,00	--	135027	--	135027	--	145829
						--	--	--	--		10802	
118	413	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	78,431	367,33	0,82	28810	64	19037	9157	41004
						123,79	0,41	9709	32		3037	
			ДЕТ.417 - 421,6 м2									

119	418	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	421,6	1733,63	133,37	730898	56229	220909	450574	1275990
						1076,28	60,66	453760	25574		94518	
120	419	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	430,032	2708,00	--	1164527	--	1164527	--	1257689
						--	--	--	--		93162	
121	420	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	442,68	1520,00	13,07	672874	5786	542872	118665	854862
						280,60	4,57	124216	2023		63323	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16472194	261863	12993848	3135382	21176179
								3216483	119029	--	1568605	
			РАЗДЕЛ №10 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-36,37)									
			СТЕНЫ									
122	481	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	м2 окрашиваемой поверхности	283,31	660,19	4,57	187038	1294	50945	108349	319018
						475,80	2,25	134799	637		23631	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				187038	1294	50945	108349	319018
								134799	637	--	23631	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2	Тенге				16659232	263157	13044793	3243731	21495197
								3351282	119666	--	1592236	
			3.СМЕТА 04-01. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
			РАЗДЕЛ №4 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
123	68	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	30	7711,44	5036,46	231343	151094	--	115754	374864
						2674,98	2148,09	80249	64443		27768	
124	69	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т /стоимость металлоконструкций фонарного столба/	т	1,9461	553075,00	--	1076339	--	1076339	--	1162446
						--	--	--	--		86107	

125	70	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	8,7	1702,08	28,20	14808	245	--	11650	28575
						1673,88	--	14563	--		2117	
126	71	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,874	17103,00	--	151772	--	151772	--	163914
						--	--	--	--		12142	
127	72	Ц13-080205-0904 1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	30	4145,33	2201,00	124360	66030	423	58808	197822
						1930,24	792,37	57907	23771		14653	
128	73	С123-070103-0504 2307-0103-0504 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82 /РТУ 01х65/	шт.	30	18004,00	--	540120	--	540120	--	583330
						--	--	--	--		43210	
129	74	ТОО "ТД ИЭК Казахстан" стр.80	Лампа LED HP 50Вт 230В 4000К Е27 IEK	шт	30	3061,82	--	91855	--	91855	--	99203
						--	--	--	--		7348	
130	75	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	276394,00	--	41459	--	41459	--	44776
						--	--	--	--		3317	
131	76	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка протяжная. Монтаж оборудования /прим./	шт.	30	302,33	--	9070	--	804	5042	15241
						275,54	--	8266	--		1129	
132	77	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	574,00	--	17220	--	17220	--	18598
						--	--	--	--		1378	
133	78	С123-070207-0401 2307-0207-0401 РСНБ РК 2015	Предохранитель резьбовой ПРС10 220В, 10А /КЭАЗ/ прим.	шт.	30	537,00	--	16110	--	16110	--	17399
						--	--	--	--		1289	
134	79	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	1684,98	190,25	50549	5707	9499	26794	83530
						1178,10	62,34	35343	1870		6187	

135	80	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28275	262672,00	--	74271	--	74271	--	80213
						--	--	--	--		5942	
136	81	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	75	258,78	17,79	19408	1334	2366	11558	33443
						209,44	4,59	15708	344		2477	
137	82	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0462	227533,00	--	10512	--	10512	--	11353
						--	--	--	--		841	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2469196	224410	2032750	229606	2914707
								212036	90428	--	215905	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 3	Тенге				2469196	224410	2032750	229606	2914707
								212036	90428	--	215905	
			4.СМЕТА 07-02. ПОКРЫТИЯ									
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=2270,51+1295,65м2									
138	3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/тип В, марки II, ТОЛЩ.5см	м2	3566,16	1723,41	126,23	6145956	450156	5533932	294752	6955964
						45,39	31,14	161868	111050		515257	
139	4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	3566,16	387,77	0,04	1382850	143	1381851	924	1494476
						0,24	--	856	--		110702	
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ(ТРОТУАР)-ТИП 2, S=347,66+17,45 м2									
140	9	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство/тип В, МII,ТОЛЩ.4см	м2	365,11	1437,72	2,92	524926	1066	456249	73438	646233
						185,18	1,06	67611	387		47869	
141	10	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	365,11	446,76	--	163117	--	141327	23533	201582
						59,68	--	21790	--		14932	
			ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 3, S=2301,74 м2									

142	13	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2301,74	191,19	145,61	440070	335157	345	212717	705010
						45,43	40,14	104568	92392		52223	
143	14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	342,95926	7395,41	--	2536324	--	2536324	--	2739230
						--	--	--	--		202906	
144	15	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2301,74	553,13	38,13	1273161	87765	275104	1021920	2478688
						395,48	15,61	910292	35930		183607	
145	16	С121-040509-0110 2104-0509-0110 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	2301,74	1965,62	--	4524346	--	4524346	--	4886294
						--	--	--	--		361948	
146	17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м бортового камня	23	1385,18	31,65	31859	728	13295	19569	55542
						775,48	12,31	17836	283		4114	
147	18	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,368	43251,67	--	15917	--	15917	--	17190
						--	--	--	--		1273	
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ И ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК(БАСКЕТБОЛЬНОЕ И ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПОЛЕ),ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ-ТИП 4, S=575+1045,63+338 м2									
148	19	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1958,63	191,19	145,61	374470	285196	293	181008	599916
						45,43	40,14	88981	78619		44438	
149	20	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	291,83587	7395,41	--	2158246	--	2158246	--	2330906
						--	--	--	--		172660	
150	21	Е11-270602-0305 1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/тип Д, марки II, ТОЛЩ.3см	м2 покрытия	1958,63	1226,89	126,23	2403024	247238	2066884	161885	2770102
						45,39	31,14	88902	60992		205193	

151	22	Е11-270602-0405 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	1958,63	-263,68	-0,04	-516452	-78	-515904	-508	-558316
						-0,24	--	-470	--		-41357	
152	23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м	766	1385,18	31,65	1061048	24243	442787	651723	1849793
						775,48	12,31	594018	9429		137022	
153	24	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,256	43251,67	--	530092	--	530092	--	572499
						--	--	--	--		42407	
			ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ -ТИП 5, S=2016 м2									
			ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕСТНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ									
154	25	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере/ПОДПОЧВЕННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.10 см	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	201,6	704,17	642,08	141961	129443	309	57027	214907
						60,56	201,36	12209	40594		15919	
155	26	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный 20%	м3	40,32	3984,00	--	160635	--	160635	--	173486
						--	--	--	--		12851	
156	27	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок 70%	м3	141,12	420,00	--	59270	--	59270	--	64012
						--	--	--	--		4742	
157	28	С121-010101-0202 2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Торф 10%	м3	20,16	809,00	--	16309	--	16309	--	17614
						--	--	--	--		1305	
158	29	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2016	408,06	14,86	822649	29958	--	703795	1648560
						393,20	3,51	792691	7076		122116	
159	30	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2016	258,87	156,62	521882	315746	88543	169159	746324
						58,33	37,02	117593	74632		55283	

160	31	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м	64	1385,18	31,65	88652	2026	36995	54452	154552
						775,48	12,31	49631	788		11448	
161	32	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,024	43251,67	--	44290	--	44290	--	47833
						--	--	--	--		3543	
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ(ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ) ТИП-6, S=108 м2									
162	33	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,28	1186,92	1042,08	52557	46144	30	18050	76256
						144,14	233,30	6383	10331		5649	
163	34	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	44,28	3984,00	--	176412	--	176412	--	190525
						--	--	--	--		14113	
			БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРА ТИП-7, S=6,75м2									
164	35	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ТОЛЩ.8 см	м2 основания или покрытия	6,75	128,10	97,56	865	659	1	418	1386
						30,44	26,89	205	182		103	
165	36	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,6705	7395,41	--	4959	--	4959	--	5356
						--	--	--	--		397	
166	37	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,25	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство/ТОЛЩ.5 см	м2 покрытия	6,75	244,16	15,08	1648	102	1494	79	1865
						7,72	3,09	52	21		138	
			ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=767,52 м2									
167	38	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В15 ССЦ	м3 подстилающего слоя	115,128	24040,68	8,16	2767755	939	2329436	411138	3433204
						3799,08	--	437380	--		254311	

168	39	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2	767,52	1437,72	2,92	1103479	2242	959108	154378	1358486
						185,18	1,06	142129	814		100629	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4	Тенге				29012277	1958873	23438879	4209457	35879475
								3614525	523520	--	2657741	
			5.СМЕТА 07-04. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
169	1	Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	97	373,11	67,23	36192	6521	--	28186	69528
						305,88	24,32	29670	2359		5150	
170	2	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	97	1372,95	154,33	133176	14970	10617	97793	249446
						1109,17	36,48	107589	3539		18478	
171	3	С125-010204-0703 2501-0204-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	97	192,00	--	18624	--	18624	--	20114
						--	--	--	--		1490	
172	4	Е11-470102-0111 1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	25	728,97	82,17	18224	2054	--	14883	35756
						646,80	29,72	16170	743		2649	
173	5	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	25	2682,37	873,97	67059	21849	2856	43687	119606
						1694,15	291,62	42354	7290		8860	
174	6	С125-010103-1304 2501-0103-1304 РСНБ РК 2015	Туя восточная (биота восточная), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	25	6898,00	--	172450	--	172450	--	186246
						--	--	--	--		13796	
175	7	Е11-470106-0101 1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	42	244,47	56,02	10268	2353	--	7714	19420
						188,45	20,26	7915	851		1439	
176	8	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	42	265,90	62,88	11168	2641	21	8034	20739
						202,52	14,86	8506	624		1536	

177	9	С125-010303-0203 2501-0303-0203 РСНБ РК 2015	Кустарники лиственных пород /сирень,жасмин/, без кома	шт.	42	240,00	--	10080	--	10080	--	10886
						--	--	--	--		806	
178	10	Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	201,5	152,01	39,32	30630	7923	--	23124	58055
						112,69	17,72	22707	3571		4300	
179	11	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	201,5	590,93	97,17	119072	19579	178	91471	227386
						492,88	22,97	99315	4628		16843	
180	12	С125-010204-0603 2501-0204-0603 РСНБ РК 2015	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм), без кома	шт.	806	192,00	--	154752	--	154752	--	167132
						--	--	--	--		12380	
181	13	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	8462,16	39,05	1,74	330447	14724	--	282900	662415
						37,31	0,68	315723	5754		49068	
182	14	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	8462,16	258,87	156,62	2190599	1325343	371658	710043	3132693
						58,33	37,02	493598	313269		232051	
183	15	Е11-470113-0101 1147-0113-0101 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	826,8	357,56	61,08	295631	50501	--	232987	570907
						296,48	23,74	245130	19628		42289	
184	16	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см ИЗ ВЕРТИКАЛКИ	м2	826,8	459,06	--	379551	--	--	334005	770640
						459,06	--	379551	--		57084	
185	17	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2.Посадка/4шт	м2	826,8	1951,71	469,28	1613674	388001	6713	1153388	2988427
						1474,31	110,92	1218960	91709		221365	
186	18	Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,2	Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	826,8	-93,10	--	-76972	--	-2431	-65596	-153973
						-90,16	--	-74541	--		-11405	

187	19	С125-020101-0107 2502-0101-0107 РСНБ РК 2015	Розы	шт.	3307,2	96,00	--	317491	--	317491	--	342890
						--	--	--	--		25399	
188	20	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, вручную/ из вертикалки	м2	619	377,64	0,26	233759	161	31581	145452	409548
						326,36	--	202017	--		30337	
189	21	Е11-010204-0301 1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	619	111,62	98,32	69093	60861	439	15969	91867
						12,59	23,24	7793	14386		6805	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 5	Тенге				6134968	1917481	1095029	3124040	9999728
								3122457	468351	--	740720	
			6.СМЕТА 07-05. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ									
			ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА для 1 класса									
190	1	У86-010104-0101 8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	101696,00	222,00	101696	222	94185	6176	116502
						7289,00	61,00	7289	61		8630	
191	2	У86-010104-0401 8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	218081,00	417,00	218081	417	204467	11785	248255
						13197,00	103,00	13197	103		18389	
192	3	У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1	43872,00	209,00	43872	209	39233	3924	51620
						4430,00	50,00	4430	50		3824	
			ГИМНАСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ПЛОЩАДКИ									
193	4	У86-010207-0305 8601-0207-0305 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Бум двойной с арками	комплект	1	161670,00	408,00	161670	408	152046	7866	183099
						9216,00	105,00	9216	105		13563	
194	5	У86-010204-0202 8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	1	168267,00	2358,00	168267	2358	160073	4660	186761
						5836,00	714,00	5836	714		13834	
195	6	У86-010203-0102 8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1	346222,00	3909,00	346222	3909	330527	9265	383926
						11786,00	1182,00	11786	1182		28439	

196	7	У86-010202-0101 8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	120705,00	324,00	120705	324	115232	4526	135249
						5149,00	79,00	5149	79		10018	
197	8	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	1	113586,00	1919,00	113586	1919	105925	4830	127889
						5742,00	581,00	5742	581		9473	
198	9	У86-010209-0101 8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	189756,00	2680,00	379512	5360	356042	14722	425772
						9055,00	796,00	18110	1592		31538	
199	10	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	63722,00	2811,00	63722	2811	53643	6123	75433
						7268,00	875,00	7268	875		5588	
200	11	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	18	45732,00	201,00	823176	3618	716724	90252	986508
						5713,00	54,00	102834	972		73080	
201	12	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	21	18471,00	--	387891	--	387891	--	418929
						--	--	--	--		31038	
202	13	У86-010106-0302 8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	4	195109,00	--	780436	--	780436	--	842872
						--	--	--	--		62436	
203	14	У86-010307-0102 8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	187592,00	320,00	187592	320	183527	2987	205825
						3745,00	86,00	3745	86		15246	
204	15	ИП"Герасимов"стр.94	Контейнер для мусора	шт	3	40982,14	--	122946	--	122946	--	132782
						--	--	--	--		9836	
			ПОЖАРНЫЙ ЩИТ									
205	16	С123-080307-0112 2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Щит пожарный открытый в комплекте с ведром и лопатой	шт.	1	27477,00	--	27477	--	27477	--	29675
						--	--	--	--		2198	

206	17	С123-080305-0409 2308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	16456,00	--	16456	--	16456	--	17772
						--	--	--	--		1316	
207	18	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	3984,00	--	1992	--	1992	--	2151
						--	--	--	--		159	
208	19	С121-130805-0201 2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0034	402926,00	--	1370	--	1370	--	1480
						--	--	--	--		110	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6	Тенге				4066669	21875	3850192	167116	4572500
								194602	6400	--	338715	
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								94473600
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13599491				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4659420			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1324769			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55290168		
			- Накладные расходы	Тенге							13926466	
			- Сметная прибыль	Тенге							6998057	

ИТОГО:			94 473 600				
Оборудование			0				
Итого без оборудования			94 473 600				
Итого с временными	2,9%	2 739 734	97 213 334				
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	680 493	97 893 828				
Итого с непредвиденными затратами	2%	1 957 877	99 851 704				
Итого сметная стоимость			99 851 704				
Итого в текущем уровне цен 2020 г. - 3% К=1, 2021 г. -51% К=1,050036, 2022 г. -0,46% К=1,0921526	1,067908556		106 632 489				
Итого с НДС	**12%**	**12 795 899**	**119 428 387,92**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Исахов А.**

Инженер-эксперт ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Хожамуратов Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ALPHA-PROJECT"

_____ **Кабакаев М.**

Ответственное лицо авторского надзора

_____ **Мамбеталиев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**

Начальник ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Мадешов Д.Т.**

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Корпорация "Jana-Alem"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "ALPHA PROJECT"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство средней школы на 1200 ученических мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района , Туркестанской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 23.08.2021 г.

\

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	300 249 754	32 169 617		-5 422 979	-	-	100%				-581 033	-5 422 979
Услуги технического надзора	7 320 640	784 354		0							0	0
Услуги авторского надзора	4 305 274	461 279		0							0	0
Всего по стройке	**311 875 668**	**33 415 250**		**-5 422 979**			100%				**-581 033**	**-5 422 979**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Елтаев Т.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Бердалиев Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Исахов А.**

Инженер-эксперт ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Хожамуратов Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ALPHA PROJECT"

_____ **Кабакаев М.**

Ответственное лицо авторского надзора

_____ **Мамбеталиев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Инженер: ТОО "Корпорация "Jana-Alem"
Авторский надзор: ТОО "ALPHA PROJECT"
Стройка: Строительство средней школы на 1200 ученических мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района , Туркестанской области
Договор: №172 от 27-07-2020 г. Доп соглашение №2 от 24-05-2021

Акт № 6
приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.СМЕТА 02-04-01. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ №10 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-36,37)									
			СТЕНЫ									
1	480	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1233,03**	**-619,19**	**-3,26**	**-763480**	**-4020**	**-269762**	**-392745**	**-1248723**
						-397,15	**-1,00**	**-489698**	**-1233**		**-92498**	
2	483	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**632,62**	**-3246,87**	**-34,89**	**-2054035**	**-22073**	**-1090396**	**-761811**	**-3041114**
						-1488,36	**-16,91**	**-941566**	**-10698**		**-225268**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**-2817515**	**-26093**	**-1360158**	**-1154556**	**-4289837**
								-1431264	**-11931**	**--**	**-317766**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	**Тенге**				**-2817515**	**-26093**	**-1360158**	**-1154556**	**-4289837**
								-1431264	**-11931**	**--**	**-317766**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**-4289837**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-1431264**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-26093**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-11931**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-1360158**		
			- Накладные расходы	Тенге							**-1154556**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**-317766**	

ИТОГО:			-4 289 837				
Оборудование			0				
Итого без оборудования			-4 289 837				
Итого с временными	2,9%	-124 405	-4 414 242				
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	-30 900	-4 445 142				
Итого с непредвиденными затратами	2%	-88 903	-4 534 045				
Итого сметная стоимость			-4 534 045				
Итого в текущем уровне цен 2020 г. - 3% К=1, 2021 г. -51% К=1,050036, 2022 г. -0,46% К=1,0921526.	1,067908556		-4 841 945				
Итого с НДС	**12%**	**-581 033**	**- 5 422 979**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Исахов А.**

Инженер-эксперт ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Хожамуратов Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ALPHA PROJECT"

_____ **Кабакаев М.**

Ответственное лицо авторского надзора

_____ **Мамбеталиев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**

Начальник ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Мадешов Д.Т.**