Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ЗКА Проект"

Авторский надзор: ТОО "Adil Stroy Project"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство оздоровительного комплекса (резиденция) в Туркестанской области"

Договор: №1 от 12.05.2020 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Смета 2-2-1. Шатер. Общестроительные работы - КЖ										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	79,94		205,29	194,40	16411	15540	--	3404	21400
			НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	871	3857		1585	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,5		1681,68	--	7568	--	--	5449	14057
			НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	7568	--		1041	
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	44,5		275,51	264,95	12260	11790	12	2655	16109
			НР - 72%; СП - 8%				10,30	72,57	458	3229		1193	
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	34,5		38,13	38,13	1315	1315	--	292	1736
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,77	--	406		129	
5	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	34,5		18,38	18,38	634	634	--	141	837
			НР - 72%; СП - 8%				--	5,67	--	196		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	49,9	877,72	--	43798	--	--	31535	81359
			НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	43798	--		6027	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	49,9	161,77	76,23	8072	3804	--	4347	13413
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	4268	1770		994	
8	8	2101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	66,866	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				90058	33084	12	47823	148911
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				56963	9458	--	11031	
			Материалы	Тенге				90058				
			Всего заработная плата	Тенге				12				
			Накладные расходы	Тенге					66421			
			Сметная прибыль	Тенге				47823				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11030				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148912				
			Сметная заработная плата	Тенге								68
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				148912	66421			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								68
									66421			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
			Ленточный фундамент ЛФМ-1 35,55м									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	2,844	16420,90	1111,53	46701	3161	39904	3943	54695
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	3636	697		4051	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	м3	22,041	24087,88	2055,09	530921	45296	390567	94951	675942
			НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	95058	9283		50070	
11	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,051192	228894,00	--	11718	--	11718	--	12655
			СП - 8%			--	--	--	--		937	
12	12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4330205	221796,00	--	317838	--	317838	--	343265
			СП - 8%			--	--	--	--		25427	
			Ленточный фундамент ЛФМ-2 44,55м									
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	3,564	16420,90	1111,53	58524	3962	50006	4941	68542
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	4556	873		5077	
14	14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	м3	24,948	24087,88	2055,09	600944	51270	442078	107474	765092
			НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	107596	10508		56673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,05346	228894,00	--	12237	--	12237	--	13216
						--	--	--	--		979	
16	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	1,6363215	221796,00	--	362930	--	362930	--	391964
						--	--	--	--		29034	
		Фундамент монолитный ФМ-1-1 2шт										
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	16420,90	1111,53	2627	178	2244	222	3077
						1278,45	244,94	205	39		228	
18	18	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,24	27357,99	1945,71	33924	2413	22620	8588	45913
						7170,54	440,18	8891	546		3401	
19	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,00528	228894,00	--	1209	--	1209	--	1305
						--	--	--	--		97	
20	20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,02856	221796,00	--	6334	--	6334	--	6841
						--	--	--	--		507	
21	21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,05544	20223,20	1379,72	1121	76	16	956	2243
						18555,48	386,00	1029	21		166	
22	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,01584	228894,00	--	3626	--	3626	--	3916
						--	--	--	--		290	
23	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,0396	221796,00	--	8783	--	8783	--	9486
						--	--	--	--		703	
		Фундамент монолитный ФМ-1-2 2шт										
24	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	16420,90	1111,53	2627	178	2244	222	3077
						1278,45	244,94	205	39		228	
25	25	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,24	27357,99	1945,71	33924	2413	22620	8588	45913
						7170,54	440,18	8891	546		3401	
26	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,06416	221796,00	--	14230	--	14230	--	15369
						--	--	--	--		1138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,05544	20223,20	1379,72	1121	76	16	956	2243
						18555,48	386,00	1029	21		166	
28	28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,01584	228894,00	--	3626	--	3626	--	3916
						--	--	--	--		290	
29	29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,0396	221796,00	--	8783	--	8783	--	9486
						--	--	--	--		703	
			Фундамент монолитный ФМ-2 4шт									
30	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,08	16420,90	1111,53	17735	1200	15154	1497	20770
						1278,45	244,94	1381	265		1539	
31	31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	6,52	27357,99	1945,71	178374	12686	118936	45156	241412
						7170,54	440,18	46752	2870		17882	
32	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,08252	221796,00	--	18303	--	18303	--	19767
						--	--	--	--		1464	
33	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,01056	228894,00	--	2417	--	2417	--	2610
						--	--	--	--		193	
34	34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,16344	20223,20	1379,72	3305	226	46	2817	6612
						18555,48	386,00	3033	63		490	
35	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,04464	228894,00	--	10218	--	10218	--	11035
						--	--	--	--		817	
36	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,1188	221796,00	--	26349	--	26349	--	28457
						--	--	--	--		2108	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	**Тенге**				2320449	123135	1915052	280311	2808819
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				282261	25771	--	208059	
			Материалы	Тенге				2320449				
			Всего заработная плата	Тенге				1106453				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					308032			
			Накладные расходы	Тенге				808600				
			Сметная прибыль	Тенге				280309				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				208061				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2808819				260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					308032			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2808819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
			Сметная заработная плата	Тенге					308032			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2410508	156219	1915064	328134	2957730
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				339224	35229	--	219090	
		Материалы		Тенге				2410508				
		Всего заработная плата		Тенге				1106465				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					374453			
			Накладные расходы	Тенге				808600				
			Сметная прибыль	Тенге				328132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2957731				
			Сметная заработная плата	Тенге								327
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					374453			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2957731				
			Сметная заработная плата	Тенге								327
									374453			
			Смета 2-2-2. Шатер. Общестроительные работы - АР									
			РАЗДЕЛ 1.Каркас здания									
37	1	1109-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м.Монтаж**	т конструкций	1,5	70059,91	28510,78	105090	42766	18894	35775	152134
			НР - 69%; СП - 8%			28953,60	5611,42	43430	8417		11269	
38	2	Прайс-лист	**Шатер Arch simple**	шт	3	3166071,43	--	9498214	--		--	9498214
						--	--	--	--	9498214	--	
			Витраж									
39	3	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	228,5	2561,45	2,75	585292	629	343648	216914	866382
			НР - 90%; СП - 8%			1054,77	--	241015	--		64176	
40	4	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Витраж с дверью сборная с одинарным окном,арочного типа**	шт	8	1915178,57	--	15321429	--	15321429	--	16547143
			СП - 8%			--	--	--	--		1225714	
			Кровля									
41	5	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	**Покрытия кровельные из утепленный металлический модуль.Устройство**	м2 кровли	300	790,25	21,51	237074	6452	23356	192906	464378
			НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	207266	2414		34398	
42	6	прайс-лист "ТаргетСтрой"	**Утепленный металлический модуль 30х10м бежевого цвета**	м2	300	154044,64	--	46213393	--		--	46213393
						--	--	--	--	46213393	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	**Тенге**				71960492	49847	15707327	445595	73741644
								491711	10832	55711607	1335557	
			РАЗДЕЛ 2. Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	7	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	298,07	345,70	30,94	103042	9222	--	92471	211155
			НР - 94%; СП - 8%			314,76	15,28	93821	4553		15641	
44	8	2111-0401-0507 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D200,толщиной 100 мм ГОСТ 16381-77	м3	61,40242	29912,00	--	1836669	--	1836669	--	1983603
			СП - 8%			--	--	--	--		146934	
45	9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	298,07	712,67	29,75	212424	8867	99248	102075	339659
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	104309	4281		25160	
46	10	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30мм	м2 стяжки	298,07	185,01	10,12	55145	3016	49551	3755	63612
			НР - 94%; СП - 8%			8,65	4,75	2578	1416		4712	
47	11	1111-0101-3101 РСНБ РК 2015	Покрытия из мраморных плит.Устройство.Количество плит на 1 м2 до 2 шт	м2 покрытия	120,45	2381,44	114,09	286844	13743	55135	210657	537301
			НР - 94%; СП - 8%			1809,60	50,95	217966	6137		39800	
48	12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "UMA SErviCE"	Пано мраморное на полу DR - пиленное в размер,цвет бежевый	м2	114	139107,14	--	15858214	--	15858214	--	17126871
			СП - 8%			--	--	--	--		1268657	
49	13	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "UMA SErviCE"	Мрамор Pirgon Alas по полу пиленный в размер - Греция	м2	6,45	183392,86	--	1182884	--	1182884	--	1277515
			СП - 8%			--	--	--	--		94631	
50	14	1111-0101-3405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett.Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	177,62	12755,69	14,57	2265666	2588	2216577	44924	2495437
			НР - 94%; СП - 8%			261,80	7,26	46501	1290		184847	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				21800889	37435	21298278	453882	24035153
								465175	17677	--	1780382	
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
51	15	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки стеклянные высотой до 3 м.Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	м2	143	7481,12	482,86	1069800	69049	906	712784	1925191
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	999845	33176		142607	
52	16	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	143	24588,00	--	3516084	--	3516084	--	3797371
			СП - 8%			--	--	--	--		281287	
53	17	1110-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 98 мм.Устройство с заделкой стыков гермитом по периметру	м2 перегородок	492,24	8020,45	109,59	3947987	53945	2329649	1428987	5807132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 8%			3178,11	47,48	1564393	23371		430158	
54	18	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	479,64							
			НР - 80%; СП - 8%			1431,21	19,91	686466	9550	220595	367475	1138256
						951,38	6,30	456321	3022		84315	
55	19	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	479,64							
			НР - 80%; СП - 8%			1125,67	7,60	539915	3647	202629	267844	872381
						695,60	2,43	333639	1167		64621	
56	20	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	479,64							
			НР - 80%; СП - 8%			321,44	0,77	154173	370	35705	94626	268703
						246,22	0,38	118098	184		19904	
57	21	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	479,64							
			НР - 80%; СП - 8%			157,90	0,32	75736	153	13552	49686	135456
						129,33	0,16	62031	76		10034	
58	22	1115-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Стены.Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2**	м2 поверхности облицовки	12,6							
			НР - 80%; СП - 8%			8993,81	70,27	113322	885	6131	85366	214583
						8437,00	31,83	106306	401		15895	
59	23	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "UMA SErviCE"	**Мрамор Pirgon Alas по стенам пиленный в размер - Греция**	м2	12,6							
			СП - 8%			183392,86	--	2310750	--	2310750	--	2495610
						--	--	--	--		184860	
60	24	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "UMA SErviCE"	**Плинтус мраморный Port Loran с фаской пиленный в размер - Италия**	мп	12,2							
			СП - 8%			27678,57	--	337679	--	337679	--	364693
						--	--	--	--		27014	
61	25	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "UMA SErviCE"	**Декоративный мраморный молдинг с фаской Port Loran - Италия**	мп	12,2							
			СП - 8%			15000,00	--	183000	--	183000	--	197640
						--	--	--	--		14640	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				12934913	137599	9156680	3006768	17217016
								3640634	61396	--	1275335	
			РАЗДЕЛ 4. Двери									
62	26	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	10,29							
			НР - 90%; СП - 8%			1779,67	78,10	18313	804	5707	10945	31599
						1146,95	34,90	11802	359		2341	
63	27	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DREVOS"	**Дверь межкомнатная деревянные**	шт	7							
			СП - 8%			250000,00	--	1750000	--	1750000	--	1890000
						--	--	--	--		140000	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				1768313	804	1755707	10945	1921599
								11802	359	--	142341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 5. Цоколь и крыльца									
64	28	1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	м2 поверхности облицовки	42,3	24245,20	114,60	1025572	4848	44102	782980	1953236
			НР - 80%; СП - 8%			23088,00	49,70	976622	2102		144684	
65	29	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "UMA SErviCE"	**Гранит полированный с фаской пиленный в размер по цоколю толщина 20мм**	м2	42,3	30892,86	--	1306768	--	1306768	--	1411309
			СП - 8%			--	--	--	--		104541	
66	30	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плит.Устройство.Количество плит на 1 м2 до 3 шт**	м2 покрытия	63,34	3128,48	95,90	198158	6075	33048	151626	377766
			НР - 94%; СП - 8%			2510,82	35,82	159035	2269		27983	
67	31	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "UMA SErviCE"	**Гранит термообработанный по площадкам пиленный в размер толщина 20мм**	м2	63,34	31696,43	--	2007652	--	2007652	--	2168264
			СП - 8%			--	--	--	--		160612	
68	32	1115-0108-1101 РСНБ РК 2015	**Ступени цельные гранитные толщиной 150 мм.Установка**	м2 ступеней	11,4	13007,20	180,16	148282	2054	21888	100196	268357
			НР - 80%; СП - 8%			10907,00	79,43	124340	906		19878	
69	33	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "UMA SErviCE"	**Ступень гранитная радиальная с фаской 30мм**	м	38	31517,86	--	1197679	--	1197679	--	1293493
			СП - 8%			--	--	--	--		95814	
70	34	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "UMA SErviCE"	**Накрывка гранитная с фаской толщина 30мм**	м	76,82	21071,43	--	1618707	--	1618707	--	1748204
			СП - 8%			--	--	--	--		129497	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				7502817	12976	6229844	1034802	9220629
								1259998	5277	--	683009	
			Смета 2-2-3. Шатер. Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1. В1-водопровод хозяйственно-питьевой									
71	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	11	1442,05	16,64	15863	183	135	15235	33585
			НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	15545	1		2488	
72	2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9	1556,74	20,02	14011	180	102	13456	29664
			НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	13729	1		2197	
73	3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	13	1700,37	23,66	22105	308	159	21208	46778
			НР - 98%; СП - 8%			1664,43	0,26	21638	3		3465	
74	4	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6	2047,73	32,23	12286	193	137	11721	25928
			НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	11956	4		1921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	5	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	10,89	170,00	--	1851	--	1851	--	1999
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
76	6	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	8,91	272,00	--	2424	--	2424	--	2617
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
77	7	2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные	м	12,87	434,00	--	5586	--	5586	--	6032
			СП - 8%			--	--	--	--		447	
78	8	2301-0602-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50x10,1 PN 25 армированные	м	5,94	1183,00	--	7027	--	7027	--	7589
			СП - 8%			--	--	--	--		562	
79	9	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	8284,00	--	49704	--	49704	--	53680
			СП - 8%			--	--	--	--		3976	
80	10	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	3	979,29	0,15	2938	--	101	2780	6176
			НР - 98%; СП - 8%			945,70	--	2837	--		457	
81	11	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,центральный,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	9372,00	--	18744	--	18744	--	20244
			СП - 8%			--	--	--	--		1500	
82	12	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8702,00	--	8702	--	8702	--	9398
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
83	13	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	26	97,00	--	2522	--	2522	--	2724
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
			Водомерный узел									
84	14	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	582,14	27,49	582	27	18	539	1211
			НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	537	14		90	
85	15	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
86	16	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	2515,11	--	2515	--	2197	312	3053
			НР - 98%; СП - 8%			318,15	--	318	--		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	17	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015									
			СП - 8%	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
						--	--	--	--		221	
88	18	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,771	1719,14	20,87	1325	16	958	350	1810
						455,29	8,38	351	6		134	
89	19	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75									
			СП - 8%	м	0,771	504,00	--	389	--	389	--	420
						--	--	--	--		31	
90	20	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005									
			СП - 8%	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
						--	--	--	--		64	
			УВ2 без вставки									
91	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	2250,35	126,73	6751	380	894	5447	13174
						1825,74	27,02	5477	81		976	
92	22	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002									
			СП - 8%	шт.	3	23917,00	--	71751	--	71751	--	77491
						--	--	--	--		5740	
93	23	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015									
			СП - 8%	шт.	4	1379,00	--	5516	--	5516	--	5957
						--	--	--	--		441	
94	24	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015 прим.	Пробки Ц-15									
			СП - 8%	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
						--	--	--	--		22	
95	25	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,2	1719,14	20,87	344	4	249	91	469
						455,29	8,38	91	2		35	
96	26	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2,115	3057,04	36,51	6466	77	5152	1244	8326
						584,98	15,00	1237	32		617	
97	27	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 15,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75									
			СП - 8%	м	0,2	504,00	--	101	--	101	--	109
						--	--	--	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	28	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75									
			СП - 8%	м	2,115	1889,00	--	3995	--	3995	--	4315
						--	--	--	--		320	
99	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная опора вводе.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,045	16211,80	1111,53	730	50	622	62	855
						1278,45	244,94	58	11		63	
100	30	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,039	60194,20	--	2348	--	76	2249	4964
						58246,50	--	2272	--		368	
101	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	39	87,52	1,31	3413	51	21	3274	7223
						85,67	--	3341	--		535	
102	32	1116-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 500 мм.Прокладка									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,5	44950,18	448,70	22475	224	20314	1956	26385
						3873,21	118,00	1937	59		1954	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3	Тенге				299494	1695	216479	79924	409771
								81323	214	--	30354	
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения,Т3									
103	33	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	4314,69	48,46	4315	48	78	4123	9112
						4188,77	17,95	4189	18		675	
104	34	5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров,мощность 1,5 кВт,управление электронное с функцией программирования,установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	102061,00	--	102061	--		--	102061
						--	--	--	--	102061	--	
105	35	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	1442,05	16,64	5768	67	48	5540	12213
						1413,15	0,10	5653	--		905	
106	36	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные									
			СП - 8%	м	3,96	170,00	--	673	--	673	--	727
						--	--	--	--		54	
107	37	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005									
			СП - 8%	шт.	1	8284,00	--	8284	--	8284	--	8947
						--	--	--	--		663	
108	38	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013									
			СП - 8%	шт.	4	97,00	--	388	--	388	--	419
						--	--	--	--		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	39	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука									
			НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	4	630,99	68,73	2524	275	1064	1003	3809
						296,24	33,78	1185	135		282	
110	40	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77									
			СП - 8%	м	4	146,00	--	584	--	584	--	631
						--	--	--	--		47	
111	41	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	60194,20	--	241	--	8	231	509
						58246,50	--	233	--		38	
112	42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	87,52	1,31	350	5	2	336	741
						85,67	--	343	--		55	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3	Тенге				125188	395	11129	11233	139169
								11602	153	102061	2750	
			РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1									
113	43	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	6143,00	42,08	24572	168	20865	3545	30366
						884,80	19,51	3539	78		2249	
114	44	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	9	823,64	1,39	7413	12	22	7236	15821
						819,94	0,46	7379	4		1172	
115	45	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	16	794,86	3,38	12718	54	84	12345	27068
						786,24	1,06	12580	17		2005	
116	46	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм									
			СП - 8%	м	8,982	319,00	--	2865	--	2865	--	3094
						--	--	--	--		229	
117	47	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм									
			СП - 8%	м	15,968	832,00	--	13285	--	13285	--	14348
						--	--	--	--		1063	
118	48	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100									
			СП - 8%	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
						--	--	--	--		88	
119	49	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100									
				шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					13							460
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
120	50	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50**	шт.	3	212,00	--	636	--	636	--	687
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
121	51	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	**Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	2	2008,00	--	4016	--	4016	--	4337
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
122	52	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100**	шт.	2	236,00	--	472	--	472	--	510
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
123	53	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100**	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
124	54	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50**	шт.	5	84,00	--	420	--	420	--	454
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
125	55	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x50x100**	шт.	7	278,00	--	1946	--	1946	--	2102
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
126	56	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100**	шт.	4	466,00	--	1864	--	1864	--	2013
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
127	57	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50**	шт.	8	131,00	--	1048	--	1048	--	1132
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
128	58	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50**	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
129	59	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	2945,44	89,65	5891	179	443	5251	12033
			НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,43	5269	89		891	
130	60	2303-0102-3205 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм,длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	2	8497,00	--	16994	--	16994	--	18354
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
131	61	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение.Установка**	комплект	1	2507,06	67,66	2507	68	331	2098	4974
			НР - 98%; СП - 8%			2107,56	33,62	2108	34		368	
132	62	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей,размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	1	4594,00	--	4594	--	4594	--	4962
			СП - 8%			--	--	--	--		368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	63	1117-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией.Установка									
				комплект	2	2657,66	180,30	5315	361	433	4605	10714
			НР - 98%; СП - 8%			2260,66	88,88	4521	178		794	
134	64	2303-0102-0415 РСНБ РК 2015	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией,с прямым выпуском,со скрытым бачком и комплектом арматуры,без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	2	71720,00	--	143440	--	143440	--	154915
			СП - 8%			--	--	--	--		11475	
135	65	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные.Установка	комплект	2	1515,68	63,75	3031	127	469	2448	5918
			НР - 98%; СП - 8%			1217,37	31,58	2435	63		438	
136	66	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном,с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	10916,00	--	21832	--	21832	--	23579
			СП - 8%			--	--	--	--		1747	
137	67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная опора вводе.Устройство	м3	0,09	16211,80	1111,53	1459	100	1244	125	1711
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	115	22		127	
138	68	1116-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 500 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	44950,18	448,70	22475	224	20314	1956	26385
			НР - 98%; СП - 8%			3873,21	118,00	1937	59		1954	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3	Тенге				301405	1294	260228	39609	368296
								39883	544	--	27281	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				116693511	242046	54635672	5082758	127053277
								6002127	96452	55813668	5277009	

Смета 2-2-4. Шатер. Электроосвещение

139	1	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем.Монтаж оборудования	шт.	1	53941,97	8247,53	53942	8248	1111	34224	95220
			НР - 72%; СП - 8%			44583,00	2950,97	44583	2951		7053	
140	2	2307-0201-0308 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12277,00	--	12277	--	12277	--	13259
			СП - 8%			--	--	--	--		982	
141	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1330,01	81,25	1330	81	28	903	2412
			НР - 72%; СП - 8%			1221,48	32,81	1221	33		179	
142	4	2307-0501-0304 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,однотарифные,типа Энергомера 230 AR-03 R,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0	шт.	1	19029,00	--	19029	--	19029	--	20551
			СП - 8%			--	--	--	--		1522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
						2662,00	32,81	2662	33		552	
144	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	2701,85	27,25	29720	300	14779	10542	43483
						1331,00	--	14641	--		3221	
145	7	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			СП - 8%	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
						--	--	--	--		133	
146	8	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			СП - 8%	шт.	1	546,00	--	546	--	546	--	590
						--	--	--	--		44	
147	9	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			СП - 8%	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
						--	--	--	--		166	
148	10	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014									
			СП - 8%	шт.	6	3663,00	--	21978	--	21978	--	23736
						--	--	--	--		1758	
149	11	1308-0305-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Люстры и подвесы с количеством ламп до 30.Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	18445,34	10185,02	18445	10185	2644	8536	29139
						5616,00	6239,08	5616	6239		2158	
150	12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DESIDERIO"	Люстра размеры 870-1640мм,980мм диаметр,тип патрона Е14,15 ламп,цвет плафона белый,материал плафона текстиль									
			СП - 8%	шт	1	786607,14	--	786607	--	786607	--	849536
						--	--	--	--		62929	
151	13	1308-0305-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Люстры и подвесы с количеством ламп до 12.Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	7799,91	3704,43	77999	37044	12875	38239	125537
						2808,00	2502,98	28080	25030		9299	
152	14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DESIDERIO"	Люстра размеры 680-1450мм,660мм диаметр,тип патрона Е14,6 ламп									
			СП - 8%	шт	10	599821,43	--	5998214	--	5998214	--	6478071
						--	--	--	--		479857	
153	15	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Бра.Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды,уплотненный.Монтаж с креплением винтами или болтами									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1936,41	692,04	7746	2768	541	4573	13304
						1109,16	478,65	4437	1915		985	
154	16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DESIDERIO"	Бра размер 150x190x300h,тип патрона Е14,1 лампа									
			СП - 8%	шт	4	70089,29	--	280357	--	280357	--	302786
						--	--	--	--		22429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	17	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды.Монтаж с подвеской на крюк**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	2170,87	667,09	15196	4670	6497	5331	22170
						575,64	482,17	4029	3375		1642	
156	18	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DESIDERIO"	**Потолочный софит размер 145x115x100h,тип патрона Led,1 лампа**									
			СП - 8%	шт	7	18750,00	--	131250	--	131250	--	141750
						--	--	--	--		10500	
157	19	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DESIDERIO"	**Лампочка LED E14 3000K,1 лампа**									
			СП - 8%	шт	86	1160,71	--	99821	--	99821	--	107807
						--	--	--	--		7986	
158	20	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	423,37	3,25	2117	16	65	1471	3874
						407,16	1,31	2036	7		287	
159	21	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
			СП - 8%	шт.	5	330,00	--	1650	--	1650	--	1782
						--	--	--	--		132	
160	22	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	423,37	3,25	1270	10	39	882	2325
						407,16	1,31	1221	4		172	
161	23	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
			СП - 8%	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
						--	--	--	--		73	
162	24	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	505,82	3,25	6070	39	303	4136	11022
						477,36	1,31	5728	16		816	
163	25	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20,ГОСТ IEC 60884-1-2013**									
			СП - 8%	шт.	7	454,00	--	3178	--	3178	--	3432
						--	--	--	--		254	
164	26	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20,ГОСТ IEC 60884-1-2013**									
			СП - 8%	шт.	5	340,00	--	1700	--	1700	--	1836
						--	--	--	--		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	27	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная трехполюсная.Монтаж оборудования**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	946,07	9,75	1892	20	47	1320	3469
						912,60	3,94	1825	8		257	
166	28	2307-0220-0529 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная четырехместная для открытой установки без заземляющих контактов,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20,ГОСТ IEC 60884-1-2013**									
			СП - 8%	шт.	2	871,00	--	1742	--	1742	--	1881
						--	--	--	--		139	
167	29	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем,или автоматом,или указателем напряжения.Монтаж оборудования**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	3178,62	442,81	69930	9742	--	46168	125385
						2735,81	178,81	60188	3934		9288	
168	30	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31,тип У192 УХЛ3**									
			СП - 8%	шт.	22	42,00	--	924	--	924	--	998
						--	--	--	--		74	
169	31	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	22	240,24	2,29	5285	50	465	3436	9419
						216,82	0,11	4770	2		698	
170	32	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм,глубиной 40 мм**									
			СП - 8%	шт.	22	43,00	--	946	--	946	--	1022
						--	--	--	--		76	
171	33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	158	329,50	149,20	52061	23573	7142	20685	78565
						135,10	46,73	21346	7383		5820	
172	34	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,158	321262,00	--	50759	--	50759	--	54820
						--	--	--	--		4061	
173	35	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	158	359,95	15,39	56872	2432	8939	33171	97246
						287,98	3,61	45501	570		7203	
174	36	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
			СП - 8%	м	159,58	29,00	--	4628	--	4628	--	4998
						--	--	--	--		370	
175	37	2306-1710-2574 РСНБ РК 2015 прим.	**Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм СД22 УХЛ3**									
			СП - 8%	шт.	8	197,00	--	1576	--	1576	--	1702
						--	--	--	--		126	
176	38	2306-1710-2216 РСНБ РК 2015 прим.	**Полоска пряжка К395УХЛ2**									
			СП - 8%	шт.	30	111,00	--	3330	--	3330	--	3596
						--	--	--	--		266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4	**Тенге**				**7829991**	**99292**	**7482813**	**215557**	**8689189**
								247885	**51499**	**--**	**643643**	
			Смета 2-2-5. Шатер. Пожарная сигнализация									
177	**1**	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**33322,58**	**2,40**	**33323**	**2**	**431**	**20063**	**57656**
			НР - 61%; СП - 8%			**32890,00**	**--**	**32890**	**--**		**4271**	
178	**2**	**2308-0303-0302 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3**	**шт.**	**1**	**19402,00**	**--**	**19402**	**--**	**19402**	**--**	**20954**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1552**	
179	**3**	**1310-0409-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок настольного исполнения.Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**108387,07**	**15198,12**	**108387**	**15198**	**5751**	**56081**	**177626**
			НР - 61%; СП - 8%			**87438,00**	**4498,83**	**87438**	**4499**		**13157**	
180	**4**	**2308-0306-0204 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**1**	**3915,00**	**--**	**3915**	**--**	**3915**	**--**	**4228**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**313**	
181	**5**	**1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении.Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**7358,16**	**1,35**	**22074**	**4**	**230**	**13322**	**38229**
			НР - 61%; СП - 8%			**7280,00**	**--**	**21840**	**--**		**2832**	
182	**6**	**2308-0304-0505 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3**	**1201,00**	**--**	**3603**	**--**	**3603**	**--**	**3891**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
183	**7**	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**	**шт.**	**17**	**2784,76**	**2,40**	**47341**	**41**	**1366**	**28020**	**81390**
			НР - 61%; СП - 8%			**2702,00**	**--**	**45934**	**--**		**6029**	
184	**8**	**2308-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**17**	**1502,00**	**--**	**25534**	**--**	**25534**	**--**	**27577**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2043**	
185	**9**	**1310-0701-0204 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**1413,00**	**--**	**4239**	**--**	**186**	**2472**	**7248**
			НР - 61%; СП - 8%			**1351,00**	**--**	**4053**	**--**		**537**	
186	**10**	**2308-0302-0602 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**3**	**1064,00**	**--**	**3192**	**--**	**3192**	**--**	**3447**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**255**	
187	**11**	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**33322,58**	**2,40**	**33323**	**2**	**431**	**20063**	**57656**
			НР - 61%; СП - 8%			**32890,00**	**--**	**32890**	**--**		**4271**	
188	**12**	**2308-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01**	**шт.**	**1**	**9716,00**	**--**	**9716**	**--**	**9716**	**--**	**10493**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**777**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	137	329,50	149,20	45141	20440	6192	17935	68123
						135,10	46,73	18509	6401		5046	
190	14	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5									
			СП - 8%	км	0,094	23748,00	--	2232	--	2232	--	2411
						--	--	--	--		179	
191	15	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2									
			СП - 8%	км	0,043	107405,00	--	4618	--	4618	--	4988
						--	--	--	--		369	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-5	Тенге				366041	35688	86799	157956	565917
								243554	10900	--	41919	

Смета 2-2-6. Шатер. Технологические оборудование

192	1	прайс-лист ТОО "UMA SErviCE"	Столешница мраморная с декоративной фаской,ответствием под раковину Port Loran									
				м	1,3	258839,29	--	336491	--		--	336491
						--	--	--	--	336491	--	
193	2	прайс-лист ТОО "UMA SErviCE"	Столешница мраморная радиальная с декоративной фаской на барную стойку Black Oliva Lx300x20+40									
				м	9,45	35089,29	--	331594	--		--	331594
						--	--	--	--	331594	--	
194	3	прайс-лист ТОО "UMA SErviCE"	Накрывка гранитная с фаской толщина 30мм									
				м	76,82	21071,43	--	1618707	--		--	1618707
						--	--	--	--	1618707	--	
195	4	прайс-лист ТОО "UMA SErviCE"	Столешница мраморная на барную стойку Black Oliva Lx3600x20+40									
				м	2,2	35089,29	--	77196	--		--	77196
						--	--	--	--	77196	--	
196	5	прайс-лист ТОО "UMA SErviCE"	Изготовление мраморного камина с декоративными фасками,фрезеровкой и фигурными элементами									
				м	1	7955357,14	--	7955357	--		--	7955357
						--	--	--	--	7955357	--	
197	6	прайс-лист ТОО "DREVOS"	Барная стойка									
				шт	1	982142,86	--	982143	--		--	982143
						--	--	--	--	982143	--	
198	7	прайс-лист ТОО "DREVOS"	Шкаф за барной стойкой									
				шт	1	803571,43	--	803571	--		--	803571
						--	--	--	--	803571	--	
199	8	прайс-лист ТОО "DREVOS"	Открытый стеллаж на шкафом (покраска под латунь)									
				шт	1	785714,29	--	785714	--		--	785714
						--	--	--	--	785714	--	
200	9	прайс-лист ТОО "DREVOS"	Панель за сценой									
				шт	1	1232142,86	--	1232143	--		--	1232143
						--	--	--	--	1232143	--	
201	10	прайс-лист ТОО "DREVOS"	Стол обеденный									
				шт	1	848214,29	--	848214	--		--	848214
						--	--	--	--	848214	--	
202	11	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Диван двухместный									
				шт	1	357142,86	--	357143	--		--	357143
						--	--	--	--	357143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					20							460
203	12	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Диван трехместный	шт	1	536696,43 --	-- --	536696 --	-- --	536696	-- --	536696
204	13	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Кресло мягкое	шт	1	249553,57 --	-- --	249554 --	-- --	249554	-- --	249554
205	14	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Диван трехместный ткань	шт	1	570535,71 --	-- --	570536 --	-- --	570536	-- --	570536
206	15	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Кресло мягкое	шт	2	141964,29 --	-- --	283929 --	-- --	283929	-- --	283929
207	16	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Стул мягкий для обед.зоны	шт	12	31250,00 --	-- --	375000 --	-- --	375000	-- --	375000
208	17	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Кресло	шт	2	163392,86 --	-- --	326786 --	-- --	326786	-- --	326786
209	18	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Стул мягкий	шт	12	26785,71 --	-- --	321429 --	-- --	321429	-- --	321429
210	19	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Диван размер 2840x1100x741	шт	1	613839,29 --	-- --	613839 --	-- --	613839	-- --	613839
211	20	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Кресло ткань вельвет	шт	1	223214,29 --	-- --	223214 --	-- --	223214	-- --	223214
212	21	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Стул барный,высокий,ткань вельвет	шт	3	16071,43 --	-- --	48214 --	-- --	48214	-- --	48214
213	22	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Кофейный столик размер 1000x1000x430h	шт	1	161607,14 --	-- --	161607 --	-- --	161607	-- --	161607
214	23	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Стул мягкий,ткань вельвет,синий	шт	2	37500,00 --	-- --	75000 --	-- --	75000	-- --	75000
215	24	прайс-лист ТОО "DESIDERIO"	Консоль с фигурной ножкой	шт	1	250089,29 --	-- --	250089 --	-- --	250089	-- --	250089
216	25	прайс-лист ИП СарсембаеваДО	Шторы эксклюзивного образца по дизайн проекту	шт	31	226940,00 --	-- --	7035140 --	-- --	7035140	-- --	7035140
217	26	прайс-лист ТОО SAnAMCArPET	Ковер Бельгия машинной работы Шёлк на шелке 250x350-2шт,200x300	м2	23,5	95000,00 --	-- --	2232500 --	-- --	2232500	-- --	2232500
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-6	Тенге				28631808 --	-- --	-- 28631807	-- --	28631807

Смета 2-2-7. Шатер. Отопление вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Земляные работыВЕ-1,ВЕ-2

218	1	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5193,96 1901,59	53,97 21,60	12985 4754	135 54	8096	4712 1416	19112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	2	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	2	2583,05	44,92	5166	90	4120	964	6621
			НР - 98%; СП - 8%			477,79	14,19	956	28		490	
220	3	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Диффузор.Решетки жалюзийные стальные,штампованные нерегулируемые (РШ),номер 200,размер 252х252 мм.Установка	решетка	6	1748,48	58,95	10491	354	1913	8143	20125
			НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	8224	85		1491	
221	4	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	5,1	1033,79	25,75	5272	131	2365	2134	7999
			НР - 76%; СП - 8%			544,22	6,35	2776	32		593	
222	5	2111-0406-4702 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°С до+130°С,коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000,толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,2	54776,00	--	120507	--	120507	--	130148
			СП - 8%			--	--	--	--		9641	
223	6	2113-0801-0601 РСНБ РК 2015	Покрытие термореактивное двухкомпонентное на основе поликарбамидов,безвоздушного напыления,для наружной изоляции металлических поверхностей от коррозии,адгезия к стали 14 МПа,срок службы 50 лет	кг	2,9	2593,00	--	7520	--	7520	--	8121
			СП - 8%			--	--	--	--		602	
224	7	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	5	655,00	--	3275	--	3275	--	3537
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
225	8	1115-0403-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие.Окраска масляная,количество окрасок 1	м2 окрашиваемой поверхности	0,3	227,85	1,05	68	--	36	25	101
			НР - 80%; СП - 8%			105,42	0,52	32	--		8	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге				165285	710	7717444	389491	38082677
								16741	200	28631807	700065	
			РАЗДЕЛ 2. Кондиционирование									
226	9	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт.Установка наружного блока	1 блок	3	13672,79	4734,51	41018	14204	395	31509	78329
			НР - 98%; СП - 8%			8806,28	1910,99	26419	5733		5802	
227	10	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене	1 сплит-система	7	6326,87	11,22	44288	79	798	42543	93778
			НР - 98%; СП - 8%			6201,60	--	43411	--		6946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	11	прайс-лист ТОО "SAMP KAzAKHsTAn"	Чиллеры YORK YLCA 20 G1TC2850/2000/2110	к-т	1	7009502,68 --	-- --	7009503 --	-- --	7009503	-- --	7009503
229	12	прайс-лист ТОО "SAMP KAzAKHsTAn"	Компесорноконденсаторные блоки ККБ YORK YC120C00A4AAA2	к-т	3	1377514,58 --	-- --	4132544 --	-- --	4132544	-- --	4132544
230	13	прайс-лист ТОО "SAMP KAzAKHsTAn"	Предсезонный кондиционер увлажнитель Giant Steam ECHO 008	к-т	3	4022978,57 --	-- --	12068936 --	-- --	12068936	-- --	12068936
231	14	прайс-лист ТОО "SAMP KAzAKHsTAn"	Руфтопы YORK DC 090 N	к-т	3	1790750,00 --	-- --	5372250 --	-- --	5372250	-- --	5372250
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге				28668538 69830	14282 5733	1193 28583232	74052 12748	28755339

Смета 2-3-2. ViP CHAIET. Общестроительные работы -КЖ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

232	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (СУПЕСЬ) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	673,5	275,51 10,30	264,95 72,57	185559 6934	178443 48875	182	40182 18059	243801
233	2	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т	1178,625	61,00 --	-- --	71896 --	-- --		-- 5752	77648
234	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	673,5	21,22 3,14	17,81 7,08	14293 2118	11994 4765	181	4956 1540	20789
235	4	1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м(УПЛОТНЕНИЕ ДНА НА 3 М) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 уплотненной поверхности основания	253,4	1132,49 44,77	1060,89 308,64	286972 11345	268830 78209	6797	64478 28116	379566
236	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	456,72	35,20 --	35,20 13,02	16076 --	16076 5945	--	4280 1628	21985
237	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	114,18	799,16 799,16	-- --	91248 91248	-- --	--	65698 12556	169501
238	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	456,72	161,77 85,54	76,23 35,46	73882 39066	34816 16197	--	39789 9094	122765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					23							460
239	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	456,72	80,80	69,74	36902	31849	640	8597	49139
			НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	4413	7528		3640	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-2	Тенге				776827	542007	7800	227980	1085194
								155123	161518	--	80385	
			РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
			Монолитный ленточный фундамент ЛФМ-1									
240	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	10,593	16634,08	1111,53	176205	11774	150888	14685	206161
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	13543	2595		15271	
241	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	79,929	23802,66	2055,09	1902523	164261	1393544	344328	2426599
			НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	344718	33665		179748	
242	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11556	228894,00	--	26451	--	26451	--	28567
			СП - 8%			--	--	--	--		2116	
243	12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,397058	221796,00	--	975250	--	975250	--	1053270
			СП - 8%			--	--	--	--		78020	
			Монолитный ленточный фундамент ЛФМ-2									
244	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,7648	16634,08	1111,53	12722	850	10894	1060	14885
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	978	187		1103	
245	14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	5,258	23802,66	2055,09	125154	10806	91671	22651	159630
			НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	22677	2215		11824	
246	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011472	228894,00	--	2626	--	2626	--	2836
			СП - 8%			--	--	--	--		210	
247	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4040056	221796,00	--	89607	--	89607	--	96775
			СП - 8%			--	--	--	--		7169	
			Монолитный ленточный фундамент ЛФМ-3									
248	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,75	16634,08	1111,53	12476	834	10683	1040	14596
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	959	184		1081	
249	18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	3,01	23802,66	2055,09	71646	6186	52478	12967	91382
			НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	12982	1268		6769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,15913	221796,00	--	35294	--	35294	--	38118
251	20	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--		2824	
			СП - 8%	т	0,01646	264576,00	--	4355	--	4355	--	4703
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-2	Тенге		--	--	--	--		348	
								3434309	194711	2843741	396731	4137522
								395855	40113	--	306483	
			РАЗДЕЛ 3. План канала									
252	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8	16634,08	1111,53	13307	889	11395	1109	15570
253	22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство			1278,45	244,94	1023	196		1153	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,5	23367,75	1010,05	35052	1515	26971	6477	44851
254	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка			4377,34	367,58	6566	551		3322	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,088	728127,64	1328,64	64075	117	57619	5815	75481
255	24	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012			72036,00	573,21	6339	50		5591	
			СП - 8%	т	0,04256	264576,00	--	11260	--	11260	--	12161
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-2	Тенге		--	--	--	--		901	
								123694	2521	107245	13401	148063
								13928	798	--	10967	
			РАЗДЕЛ 4. Подпорная сметна ПСМ-1									
			Земляные работы									
256	25	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (СУПЕСЬ)									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	242,7398725	275,51	264,95	66878	64314	65	14482	87870
257	26	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км			10,30	72,57	2499	17615		6509	
			СП - 8%	т	424,7947769	61,00	--	25912	--		--	27985
258	27	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале			--	--	--	--		2073	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	242,7398725	21,22	17,81	5151	4323	65	1786	7493
259	28	1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м(УПЛОТНЕНИЕ ДНА НА 3 М)			3,14	7,08	763	1717		555	
				м2 уплотненной поверхности основания	56,4493543	1132,49	1060,89	63928	59887	1514	14364	84555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			44,77	308,64	2527	17422		6263	
260	29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	129,4633051	35,20	35,20	4557	4557	--	1213	6232
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1685		462	
261	30	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	32,3658263	799,16	--	25865	--	--	18623	48047
			НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	25865	--		3559	
262	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	129,4633051	161,77	76,23	20943	9869	--	11279	34799
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	11074	4591		2578	
263	32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта	129,4633051	80,80	69,74	10460	9028	181	2437	13929
			НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	1251	2134		1032	
			Подпорная стена ПСМ-1									
264	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	3,2737566	16634,08	1111,53	54456	3639	46632	4538	63714
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	4185	802		4720	
265	34	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство**	м3	21,1111406	32912,37	2578,42	694818	54433	417193	214185	981722
			НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	223192	12176		72720	
266	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,0712082	212819,00	--	653611	--	653611	--	705900
			СП - 8%			--	--	--	--		52289	
267	36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2168711	20223,20	1379,72	4386	299	63	3738	8774
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	4024	84		650	
268	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2168711	228894,00	--	49640	--	49640	--	53612
			СП - 8%			--	--	--	--		3971	
			Лестница ЛФМ-1,ЛФМ-2									
269	38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0485824	228894,00	--	11120	--	11120	--	12010
			СП - 8%			--	--	--	--		890	
270	39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,8361568	221796,00	--	407252	--	407252	--	439832
			СП - 8%			--	--	--	--		32580	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-2	Тенге				2098979	210348	1587336	286645	2576474
								275381	58227	--	190851	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				35267631	964580	4695147	1014787	36898356
								926858	266588	28583232	615937	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								204796276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7759648				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1497825			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					460668			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68815495		
			- Перевозка грузов	Тенге				97808				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						113028707		
			- Накладные расходы	Тенге							6799192	
			- Сметная прибыль	Тенге							6797598	
		ИТОГО:					204 796 276					
		Оборудование:					113 028 707					
		Итого без оборудования:					91 767 569					
		Итого с временными		1,3%		1 192 978	92 960 547					
		Итого с зимними удорожаниями		0,7%		650 724	93 611 271					
		Итого с непредвиденными затратами		2%		1 872 225	95 483 497					
		Итого сметная стоимость					208 512 204					
		Итого с договорным коэффицентом		0,995			207 469 643					
		Итого с НДС		**12%**		**24 896 357**	**232 366 000**					

Технический надзор:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

_____ **А.Абишев**

Инженер-эксперт ТОО "ЗКА Проект"

_____ **Б.Жайлаубаев**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Adil Story Project"

_____ **А.Нургалиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**