Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD", БИН 070240017648, г.Алматы, пр.Жибек жолы, 135**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №1 Жилой дом №1 (Без наружных инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №124 от 17.10.2020 г.

Акт выполненных работ №5 за Март 2021 год

2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	6	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	105,41	26900,49 6921,5	507,45 142,21	2835580 729595	53490 14990	2052495	692464 282244	3810288	
2	10	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	20,0349332	26900,49 6921,5	507,45 142,21	538949 138672	10167 2849	390111	131614 53645	724209	
			Итого по разделу: 13. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									4534497	
			Раздел: 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			ИТОГО:					3374529	63657	2442606	824078	4534497	
								868267	17839		335889		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		40810					
			Итого с временными									4 575 307	
			Зимние удорожания			1,08 %		49413					
			Итого с зимними удорожаниями									4 624 721	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		92494					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 717 215	
			НДС			12 %		566066					
			Итого с НДС									5 283 281	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,90	798 788 350,08					4 754 953	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,900	718 909 515,07					4 279 454	
			в т.ч. НДС			*12%*						*458 513*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

(наименование организации)

Руководитель

_____ Нурашев С. С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор:

ТОО "RTA Proffi"

(наименование организации)

Директор

_____ Ермахунов Р.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "НИИТЭП"

_____ Джумангалиев У.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD

(наименование организации)

Генеральный директор

_____ Суюндуков М.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)