Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет "
Наименование строительства :"Газификация села Кирсаново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		3	15.09.2021				

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**4 437 027,89**								475 395,85	
Акт №1 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ		3 961 632,04							475395,85	4 437 027,89
К оплате	**4 437 027,89**	**3 961 632,04**							**475 395,85**	**4 437 027,89**

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"
БИН 170340024883

Директор _____ **Оспанов А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск**	**170340024883**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 3 от 15.09.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
3	**24.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	**сумма с НДС, в KZT**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство»	24.12.2021		работа	1	3 961 632,04	3 961 632,04	475 395,85	**4 437 027,89**
				Итого	x	x	3 961 632,04	475 395,85	4 437 027,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Оспанов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) **24.12.2021**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 3 от 15.09.2021 г.**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 3										
			Земляные работы										
1	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	4318,2	60,56	60,56	261515	261515	--	60474	347747	
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,45	--	83991		25759		
2	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3670,5	33,15	33,15	121690	121690	--	25342	158794	
			НР - 72%, СП - 8%			--	9,59	--	35197		11763		
3	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	647,7	715,39	--	463359	--	--	333619	860736	
			НР - 72%, СП - 8%			715,39	--	463359	--		63758		
			Трубопроводы										
4	14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5	296341,40	92929,08	1481707	464645	502	1131039	2821765	
			НР - 99%, СП - 8%			203312,00	25180,63	1016560	125903		209020		
5	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10	1222,23	803,26	12222	8033	--	6214	19911	
			НР - 99%, СП - 8%			418,97	208,72	4190	2087		1475		
6	21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	5	25893,92	18554,42	129470	92772	0	54188	198351	

			НР - 72% СП - 8%			7339,50	3607,63	36698	18038		14693	
7	23	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	13	263,20	--	3422	--	--	2087	5949
			НР - 16% СП - 8%			263,20	--	3422	--		441	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2473384,60	948655,50	501,60	1612962,81	4413253
								1524228,50	265216,30	--	326908,27	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4413253
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1524954				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					948656			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265216			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						502		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						337500		
			- Накладные расходы	Тенге							1612963	
			- Сметная прибыль	Тенге							326908	
			Временные здания и сооружения			2,30%		93742,31175				
			Итого с временными									4506995
			Зимние удорожания			2,97%		123834,0014				
			Итого с зимними удорожаниями									4630829
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		85866,57996				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4716696
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405								4952040,056
			Итого с понижающим к=0,8									3961632,04
			НДС			12 %		475395,85				
			Итого с НДС									4437027,89

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет" БИН 170340024883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)