Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЗЕРТТЕУ СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт отделений КГП на ПХВ "Десткая областная больница", по адресу г.Петропавловск, ул. Пушкина, 23

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		71	23.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт отделений КГП на ПХВ "Десткая областная больница", по адресу г.Петропавловск, ул. Пушкина, 23	74 725 144,12	34 210 836,12	70 470 115	34 252 491					4 105 300,33	38 316 136,45

Заказчик КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ Управление
Главный врач _____ О.В. Завьялов

Подрядчик
Директор _____ Д.А. Женченко

Авторский надзор
Директор ТОО "Архстрой" _____ К.В. Стихин

Технический надзор_____

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт помешений четвертого этажа лор отделения КГП на ПХВ "Детская областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Лор отделение КГП на ПХВ "Детская областная больница" по адресу г.Петропавловск, ул.Пушкина, 23

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА ИЮНЬ 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Согласно п. 3.12 общих положений по приминению сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы к расценкам сборника на строительные работы применены коэффициенты к норам затрат труда основных рабочих К=1,15, к времени эксплуатации машин К=1,25, к нормам затрат труда рабочих, обслуживающих машины К=1,25										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1. Общестроительные работы										
		Раздел 4. Напольное покрытие										
				Тип 1								
24	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**29**		**3043.84**	**81.61**	**88271**	**2367**	**52356**	**32489**	**130421**
						1156.83	**34.98**	**33548**	**1014**		**9661**	
				Тип 2								
25	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**150.2**		**4417.30**	**144.28**	**663478**	**21671**	**491747**	**149701**	**878234**
						999.07	**61.23**	**150060**	**9197**		**65054**	
				Тип 3								
26	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**81.2**		**3043.84**	**81.61**	**247160**	**6627**	**146598**	**90968**	**365178**
						1156.83	**34.98**	**93935**	**2840**		**27050**	
				Тип 4								
29	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**269.9**		**5383.75**	**23.61**	**1453074**	**6371**	**1343905**	**99373**	**1676642**
						380.87	**10.81**	**102798**	**2918**		**124196**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Монтаж оконных блоков									
32	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	62	113.00	--	7006	--	7006	--	7566
					--	--	--	--		560	
35	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 (Ограничитель оконный от детей и взлома)	шт.	31	2957.00	--	91667	--	91667	--	99000
					--	--	--	--		7333	
		Раздел 6 Монтаж дверных блоков									
51	С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1.155	23222.00	--	26821	--	26821	--	28967
					--	--	--	--		2146	
		Раздел 8 Отделка помещений									
				Отделка потолка							
66	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	530.3	1340.96	0.85	711112	451	565974	115914	893188
					272.84	0.39	144687	205		66162	
67	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	530.3	764.49	0.35	405410	188	325765	63633	506567
					149.83	0.16	79457	84		37523	
				Отделка стен помещений 1, 2, 4, 7-13, 17, 24-33, 35-37, 39							
69	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраскаакриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	884.94	1296.77	0.85	1147561	753	944471	162144	1414480
					228.64	0.39	202337	342		104776	
70	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	884.94	734.76	0.35	650214	314	543622	85135	794177
					120.10	0.16	106278	141		58828	
71	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	85.68	4211.03	25.83	360801	2213	205674	123634	523190
					1784.71	19.01	152914	1629		38755	
				Отделка стен помещений 3, 16							
75	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2.4	4211.03	25.83	10106	62	5761	3463	14655
					1784.71	19.01	4283	46		1086	
				Отделка стен помещений 5, 6, 14, 15, 18-23, 34, 38							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	320.66	4211.03	25.83	1350310	8282	769744	462704	1958055
					1784.71	19.01	572284	6095		145041	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2. Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Демонтажные работы									
				Водопровод							
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Разборка	м трубопровода	83	461.84	5.36	38333	445	--	37132	81502
					456.47	0.03	37887	3		6037	
2	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Разборка	м трубопровода	80	499.17	6.43	39933	514	--	38635	84854
					492.74	0.05	39419	4		6285	
3	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Разборка	м трубопровода	7	545.23	7.58	3817	53	--	3689	8106
					537.64	0.08	3764	1		600	
		Раздел 2. Прочие работы									
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0.37	70.00	--	26	--		--	28
					--	--	--	--		2	
5	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0.37	426.00	--	158	--		--	170
					--	--	--	--		13	
		Раздел 3. Водопровод В1									
6	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1517.80	16.76	84997	939	10566	72028	169587
					1312.36	0.10	73492	6		12562	
7	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1715.25	20.08	68610	803	11142	55538	134080
					1416.63	0.17	56665	7		9932	
8	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3.5	2011.47	23.69	7040	83	1547	5303	13330
					1545.73	0.27	5410	1		987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-040905-1323 2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из полипропилена, PN 10, DN 20	шт.	15	492.00	--	7380	--	7380	--	7970
					--	--	--	--		590	
10	С123-040905-1327 2304-0905-1327 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из полипропилена, PN 10, DN 25	шт.	1	753.00	--	753	--	753	--	813
					--	--	--	--		60	
11	С123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55.00	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--		4	
12	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	34.00	--	442	--	442	--	477
					--	--	--	--		35	
13	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	22.00	--	44	--	44	--	48
					--	--	--	--		4	
14	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	13.00	--	455	--	455	--	491
					--	--	--	--		36	
15	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	59.00	--	59	--	59	--	64
					--	--	--	--		5	
16	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	30.00	--	420	--	420	--	454
					--	--	--	--		34	
17	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	19.00	--	285	--	285	--	308
					--	--	--	--		23	
		Раздел 4. Водопровод В2									
18	Е12-150101-0907 1215-0101-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 65 мм. Смена	м трубопровода	20	5495.59	57.30	109912	1146	74181	25005	145710
					1729.24	7.21	34585	144		10793	
19	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	12687.40	135.93	38062	408	34266	3440	44822
					1129.19	40.91	3388	123		3320	
20	С123-030103-0403 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	60	753.00	--	45180	--	45180	--	48794
					--	--	--	--		3614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-161401-0103 1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	2658.87	59.41	7977	178	152	7565	16785
					2549.07	24.00	7647	72		1243	
22	С123-080307-0111 2308-0307-0111 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВЗБ/ВЗК	шт.	3	24903.00	--	74709	--	74709	--	80686
					--	--	--	--		5977	
23	С123-080305-0403 2308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	9760.00	--	58560	--	58560	--	63245
					--	--	--	--		4685	
		Раздел 5. Водопровод Т3									
24	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1501.96	16.76	75098	838	8642	64311	150561
					1312.36	0.10	65618	5		11153	
25	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1700.40	20.08	68016	803	10548	55538	133439
					1416.63	0.17	56665	7		9884	
26	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3.5	2003.55	23.69	7012	83	1519	5303	13300
					1545.73	0.27	5410	1		985	
27	С123-040905-1323 2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из полипропилена, PN 10, DN 20	шт.	14	492.00	--	6888	--	6888	--	7439
					--	--	--	--		551	
28	С123-040905-1327 2304-0905-1327 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из полипропилена, PN 10, DN 25	шт.	1	753.00	--	753	--	753	--	813
					--	--	--	--		60	
29	С123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55.00	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--		4	
30	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	34.00	--	408	--	408	--	441
					--	--	--	--		33	
31	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	22.00	--	22	--	22	--	24
					--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	13.00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
33	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	59.00	--	59	--	59	--	64
					--	--	--	--		5	
34	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	30.00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
35	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	19.00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	
36	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	93.5	557.68	61.63	52143	5762	24029	18926	76754
					239.06	27.28	22352	2550		5686	
37	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	55	185.00	--	10175	--	10175	--	10989
					--	--	--	--		814	
38	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	44	239.00	--	10516	--	10516	--	11357
					--	--	--	--		841	
39	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	3.85	291.00	--	1120	--	1120	--	1210
					--	--	--	--		90	
		Раздел 6. Канализация К1									
40	Е12-150101-0801 1215-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	68.5	670.87	4.34	45954	297	332	32733	84982
					661.67	2.00	45325	137		6295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24.7	765.82	1.56	18916	39	82	18430	40334
					760.92	0.47	18795	12		2988	
42	С123-010604-0103 2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	93.0136	499.00	--	46414	--	46414	--	50127
					--	--	--	--		3713	
43	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	60.00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
44	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	17	96.00	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--		131	
45	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	7	155.00	--	1085	--	1085	--	1172
					--	--	--	--		87	
46	Е12-150101-0802 1215-0101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	26.5	720.93	8.68	19105	230	290	13458	35167
					701.33	4.01	18585	106		2605	
47	С123-010604-0110 2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	26.447	1386.00	--	36656	--	36656	--	39588
					--	--	--	--		2932	
48	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	207.00	--	1242	--	1242	--	1341
					--	--	--	--		99	
49	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	320.00	--	1280	--	1280	--	1382
					--	--	--	--		102	
50	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	124.00	--	1240	--	1240	--	1339
					--	--	--	--		99	
51	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7	400.00	--	2800	--	2800	--	3024
					--	--	--	--		224	
		Раздел 7. Оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е12-150101-0613 1215-0101-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	6	19802.66	17.36	118816	104	97366	15404	144957
					3557.64	8.02	21346	48		10738	
53	Е12-150101-0623 1215-0101-0623 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	18	12022.55	30.37	216406	547	177585	27739	263677
					2126.36	14.03	38274	253		19532	
54	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12447.33	98.52	12447	99	9901	2442	16080
					2446.57	44.84	2447	45		1191	
56	Е12-150101-0614 1215-0101-0614 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов	прибор	7	8462.97	30.37	59241	213	36041	16621	81931
					3283.82	14.03	22987	98		6069	
57	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,4	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	1	510.41	78.37	510	78	--	458	1046
					432.04	35.46	432	35		77	
58	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	10993.56	244.92	10994	245	9507	1326	13305
					1242.10	110.80	1242	111		986	
59	Е12-150101-0601 1215-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трап диаметром до 50 мм. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	7809.95	14.32	15620	29	13665	1396	18377
					962.88	6.61	1926	13		1361	
60	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2	10124.39	502.49	20249	1005	111	19169	42571
					9566.38	213.53	19133	427		3153	
61	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	31218.00	--	62436	--		--	62436
					--	--	--	--	62436	--	
				Арматура							
62	Е12-150101-0506 1215-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	2	2709.24	3.45	5418	7	61	3854	10014
					2675.00	1.53	5350	3		742	
63	Е12-150101-0507 1215-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	27	2039.00	2.22	55053	60	831	39016	101594
					2006.00	0.98	54162	27		7526	
64	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	17	2916.00	--	49572	--	49572	--	53538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3966	
65	С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	7628.00	--	22884	--	22884	--	24715
					--	--	--	--		1831	
66	С123-030102-1234 2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5	6082.00	--	30410	--	30410	--	32843
					--	--	--	--		2433	
67	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	4	2270.00	--	9080	--	9080	--	9806
					--	--	--	--		726	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3. Электрооборудование									
		Раздел 1. Демонтажные работы									
4	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	968.453	236.53	98.90	229071	95782	--	147996	407232
					137.63	44.29	133289	42897		30165	
5	Е11-460302-0201 1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	0.216	3521.81	1454.29	761	314	--	493	1354
					2067.52	651.33	447	141		100	
		Раздел 2. Электрооборудование и электроосвещение									
6	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	3	2775.12	83.92	8325	252	1275	4952	14339
					2266.00	26.50	6798	80		1062	
7	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4824.00	--	9648	--	9648	--	10420
					--	--	--	--		772	
8	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665.00	--	5665	--	5665	--	6118
					--	--	--	--		453	
9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	17	1141.09	--	19399	--	138	13868	35928
					1133.00	--	19261	--		2661	
10	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	465.00	--	5115	--	5115	--	5524
					--	--	--	--		409	
11	С123-070204-1708 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849.00	--	5849	--	5849	--	6317
					--	--	--	--		468	
12	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3903.00	--	19515	--	19515	--	21076
					--	--	--	--		1561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1141.09	--	3423	--	24	2447	6340
					1133.00	--	3399	--		470	
14	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1522.00	--	4566	--	4566	--	4931
					--	--	--	--		365	
15	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1141.09	--	3423	--	24	2447	6340
					1133.00	--	3399	--		470	
16	С123-070204-0646 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1522.00	--	4566	--	4566	--	4931
					--	--	--	--		365	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1141.09	--	1141	--	8	816	2113
					1133.00	--	1133	--		157	
18	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
		Раздел 3. Осветительная арматура									
19	Е12-170101-2102 1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	35	1783.10	1.50	62409	52	--	44915	115909
					1781.60	0.73	62356	26		8586	
20	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	89	1640.63	661.56	146016	58879	11509	81568	245791
					849.75	423.15	75628	37661		18207	
21	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	13	914.07	51.71	11883	672	753	7569	21008
					804.43	4.24	10458	55		1556	
22	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	12	10037.35	--	120448	--	88	73420	209377
					10030.00	--	120360	--		15509	
24	С123-070106-1201 2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 (Применительно RKL LED 32)	шт.	22	22830.00	--	502260	--	502260	--	542441
					--	--	--	--		40181	
25	С123-070106-0812 2307-0106-0812 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10B, мощность 13 Вт, световой поток 1620 лм (Применительно DS.LED-4w)	шт.	9	12502.00	--	112518	--	112518	--	121519
					--	--	--	--		9001	
26	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	21374.00	--	42748	--	42748	--	46168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3420	
27	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1954.00	--	3908	--	3908	--	4221
					--	--	--	--		313	
28	С123-080304-0301 2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1593.00	--	14337	--	14337	--	15484
					--	--	--	--		1147	
29	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Бактерицидная установка ОБН-150	шт.	12	11055.00	--	132660	--	132660	--	143273
					--	--	--	--		10613	
		Раздел 4. Установочные материалы									
30	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	50	560.27	--	28014	--	214	16958	48569
					556.00	--	27800	--		3598	
31	С123-070202-0601 2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (Применительно У191УХЛЗ)	шт.	50	105.00	--	5250	--	5250	--	5670
					--	--	--	--		420	
32	С123-070202-0601 2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (Применительно Л48УХЛЗ)	шт.	100	105.00	--	10500	--	10500	--	11340
					--	--	--	--		840	
33	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	32	344.71	3.20	11031	102	415	7595	20116
					328.57	1.06	10514	34		1490	
34	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	32	306.00	--	9792	--	9792	--	10575
					--	--	--	--		783	
35	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	21	344.71	3.20	7239	67	272	4984	13201
					328.57	1.06	6900	22		978	
36	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	21	315.00	--	6615	--	6615	--	7144
					--	--	--	--		529	
37	Е12-170101-2202 1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	42	241.72	--	10152	--	--	7310	18859
					241.72	--	10152	--		1397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42	564.00	--	23688	--	23688	--	25583
					--	--	--	--		1895	
39	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	560.27	--	560	--	4	339	971
					556.00	--	556	--		72	
40	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (Применительно КРЗ)	шт.	1	554.00	--	554	--	554	--	598
					--	--	--	--		44	
41	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	3	871.28	9.60	2614	29	376	1598	4548
					736.45	3.18	2209	10		337	
42	С123-070220-1002 2307-0220-1002 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые(скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	3	1586.00	--	4758	--	4758	--	5139
					--	--	--	--		381	
43	С123-070101-0110 2307-0101-0110 РСНБ РК 2015	Светильники для местного освещения	шт.	7	4346.00	--	30422	--	30422	--	32856
					--	--	--	--		2434	
		Раздел 5. Провода и кабели									
45	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	84.31	1.60	8431	160	1929	4604	14079
					63.42	0.53	6342	53		1043	
		Раздел 6. Трубы									
55	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	100	236.39	8.94	23639	894	7947	10864	37264
					147.98	2.92	14798	292		2760	
56	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	102	29.00	--	2958	--	2958	--	3195
					--	--	--	--		237	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4. Пожарная сигнализация									
		Раздел 1. Демонтажные работы									
1	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	47	844.83	0.63	39707	29	--	24203	69023
					844.20	--	39677	--		5113	
2	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	600	73.84	0.19	44302	112	--	31856	82251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					73.65	0.09	44190	55		6093	
		Раздел 2. Пожарная сигнализация									
3	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	33	1141.60	0.66	37673	22	1648	21962	64405
					1091.00	--	36003	--		4771	
4	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	33	573.00	--	18909	--	18909	--	20422
					--	--	--	--		1513	
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	29	2284.73	1.76	66257	51	2928	38600	113245
					2182.00	--	63278	--		8389	
6	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	29	765.00	--	22185	--	22185	--	23960
					--	--	--	--		1775	
7	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1445.16	320.04	2890	640	68	1724	4983
					1091.00	106.00	2182	212		369	
8	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	2	1625.00	--	3250	--	3250	--	3510
					--	--	--	--		260	
9	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	6	255.65	--	1534	--	200	961	2694
					222.41	--	1334	--		200	
10	С123-080304-0311 2308-0304-0311 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1361.00	--	8166	--	8166	--	8819
					--	--	--	--		653	
11	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	15	295.44	9.30	4432	140	1597	1972	6916
					179.69	2.92	2695	44		512	
12	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15	29.00	--	435	--	435	--	470
					--	--	--	--		35	
13	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	72.17	0.80	1082	12	277	574	1789
					52.85	0.27	793	4		132	
14	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	600	141.50	20.80	84900	12480	414	45880	141243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					120.01	5.35	72006	3208		10462	
15	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0.63345	18675.00	--	11830	--	11830	--	12776
					--	--	--	--		946	
		Раздел 3. Звуковое оповещение о пожаре									
16	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	9	2205.97	--	19854	--	1800	11013	33336
					2006.00	--	18054	--		2469	
17	С123-080301-1001 2308-0301-1001 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические, уличные модели MG PMD1P (Применительно ЗСУ-1)	шт.	9	7961.00	--	71649	--	71649	--	77381
					--	--	--	--		5732	
18	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9	560.27	--	5042	--	38	3052	8742
					556.00	--	5004	--		648	
19	С123-070202-0106 2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	9	1044.00	--	9396	--	9396	--	10148
					--	--	--	--		752	
20	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	120	198.41	2.14	23810	257	2539	15138	42064
					175.12	0.09	21014	11		3116	
21	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	120	45.00	--	5400	--	5400	--	5832
					--	--	--	--		432	
22	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	5	295.44	9.30	1477	47	532	657	2305
					179.69	2.92	898	15		171	
23	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	29.00	--	145	--	145	--	157
					--	--	--	--		12	
24	Ц13-100603-0505 1310-0603-0505 РСНБ РК 2015	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог	м кабеля	120	187.98	--	22557	--	9213	8140	33153
					111.20	--	13344	--		2456	
25	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	3	141.50	20.80	424	62	2	229	706
					120.01	5.35	360	16		52	
26	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	72.17	0.80	361	4	93	191	596
					52.85	0.27	264	1		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.13184	113072.00	--	14907	--	14907	--	16100
					--	--	--	--		1193	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5. Слаботочные сети									
		Раздел 1. Демонтажные работы									
1	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	80	73.84	0.19	5907	15	--	4247	10967
					73.65	0.09	5892	7		812	
		Раздел 2. Телефонизация									
2	Ц13-100603-0505 1310-0603-0505 РСНБ РК 2015	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог	м кабеля	45	194.34	--	8745	--	3741	3052	12741
					111.20	--	5004	--		944	
5	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	45	198.41	2.14	8929	96	953	5677	15774
					175.12	0.09	7880	4		1168	
8	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	45	45.00	--	2025	--	2025	--	2187
					--	--	--	--		162	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 4. Напольное покрытие									
9	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	269.9	1390.76	17.75	375366	4791	278202	87923	500352
					342.25	4.31	92373	1162		37063	
10	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 ко=2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщины 3 мм	м2 стяжки	539.8	-274.53	-3.07	-148193	-1657	-135402	-10900	-171821
					-20.63	-0.86	-11134	-462		-12727	
11	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	260	293.27	0.92	76250	240	46119	28197	112803
					114.96	0.41	29891	106		8356	
12	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	82	1735.27	14.52	142292	1191	119737	20437	175748
					260.53	4.61	21364	378		13018	
				Откосы наружные							
15	Е12-110102-1101 1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	20.832	4010.59	0.35	83549	7	13544	50399	144663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3360.13	--	69998	--		10716	
		РАЗДЕЛ 6. Монтаж дверных блоков									
16	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Боковые вставки)	м2 проемов	13.06	28264.99 927.67	196.22 85.32	369141 12115	2563 1114	354463	11907 30484	411531
17	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (№1)	м2 проемов	22.13	33712.99 927.67	196.22 85.32	746069 20529	4342 1888	721198	20176 61300	827544
18	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (№3)	м2 проемов	10.34	33149.42 927.67	196.22 85.32	342765 9592	2029 882	331144	9427 28175	380367
19	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (№5) (Верхняя часть)	м2 проемов	4.4	3266.99 927.67	196.22 85.32	14375 4082	863 375	9430	4011 1471	19857
20	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0.91	19333.00 --	-- --	17593 --	-- --	17593	-- 1407	19000
21	С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2.335	23222.00 --	-- --	54223 --	-- --	54223	-- 4338	58561
22	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (№6)	м2 проемов	2.05	27179.99 927.67	196.22 85.32	55719 1902	402 175	53415	1869 4607	62195
23	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (№7)	м2 проемов	8.88	26488.99 927.67	196.22 85.32	235222 8238	1742 758	225242	8096 19465	262784
24	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (№8) (Фрамуга)	м2	1.06	15917.26 1508.46	185.92 83.15	16872 1599	197 88	15076	1518 1471	19862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (№8)	м2 проемов	3.56	26488.99	196.22	94301	699	90299	3246	105350
					927.67	85.32	3303	304		7804	
26	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (№9)	м2 проемов	3.11	30461.99	196.22	94737	610	91242	2835	105378
					927.67	85.32	2885	265		7806	
27	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (№10)	м2	3.89	20697.76	192.16	80514	748	75421	4209	91501
					1116.89	85.32	4345	332		6778	
28	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.86	22991.53	192.82	19773	166	18384	1165	22613
					1422.03	83.15	1223	72		1675	
29	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	14.29	27553.99	196.22	393747	2804	377687	13028	439317
					927.67	85.32	13256	1219		32542	
30	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6.33	27972.99	196.22	177069	1242	169955	5771	197467
					927.67	85.32	5872	540		14627	
31	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3.55	29441.99	196.22	104519	697	100529	3237	116376
					927.67	85.32	3293	303		8620	
32	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	2.87	30196.99	196.22	86665	563	83440	2617	96424
					927.67	85.32	2662	245		7143	
33	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных проемов.	м откоса	261.48	553.04	5.51	144609	1442	47528	86566	249669
					365.76	2.09	95639	546		18494	
34	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.051735	2842972.00	--	147081	--	147081	--	158848
					--	--	--	--		11766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники ПВХ. Установка и крепление	м коробок	242.156	474.15	1.23	114819	298	96272	16543	141872
					75.36	0.55	18249	132		10509	
		РАЗДЕЛ 8. Отделка помещений									
				Отделка стен помещений 3, 16							
36	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	426.94	1306.71	0.85	557886	363	455661	81622	690668
					238.59	0.39	101862	165		51161	
37	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	426.94	758.85	0.43	323982	182	262271	49288	403131
					144.12	0.19	61529	82		29862	
		Прочие работы									
38	Е11-100111-0102 1110-0111-0102 РСНБ РК 2015	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту	м2 деталей	13.14	1292.20	69.38	16980	912	366	14495	33992
					1194.99	30.68	15702	403		2518	
39	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 20х40 ГОСТ 13663-86	т	0.21798	275772.00	--	60113	--	60113	--	64922
					--	--	--	--		4809	
40	С121-070506-1301 2107-0506-1301 РСНБ РК 2015	ЛДСП толщиной 16 мм	м2	13.14	4285.00	--	56305	--	56305	--	60809
					--	--	--	--		4504	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9.48	88.80	2.75	842	26	418	277	1208
					42.03	0.27	398	3		89	
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9.48	78.77	1.95	747	18	496	162	982
					24.57	0.27	233	3		73	
43	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение перилами для людей с ограниченными возможностями	м перил	22.4	364.19	46.98	8158	1052	530	6296	15610
					293.58	18.71	6576	419		1156	
44	С121-070503-0302 2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	22.4	1353.00	--	30307	--	30307	--	32732
					--	--	--	--		2425	
45	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 1	м2 окрашиваемой поверхности	56.5	731.85	1.16	41350	65	696	32495	79752
					718.38	0.52	40589	30		5908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	31	1462.20	60.19	45328	1866	4010	39098	91180
					1272.64	14.32	39452	444		6754	
47	С123-050301-1403 2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0.2	30631.00	--	6126	--	6126	--	6616
					--	--	--	--		490	
48	С123-050301-1404 2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 300х300 мм	м2	1.35	33341.00	--	45010	--	45010	--	48611
					--	--	--	--		3601	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 Капитальный ремонт помещений. Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 7. Оборудование									
		Ванная									
49	Е12-150101-0617 1215-0101-0617 РСНБ РК 2015	Ванна стальная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	25229.40	147.53	25229	148	19743	3892	31452
					5337.97	68.14	5338	68		2330	
50	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	10993.56	244.92	10994	245	9507	1326	13305
					1242.10	110.80	1242	111		986	
		Прочие работы									
51	Е11-202301-0101 1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	доводчик	1	2666.99	64.71	2667	65	3	2575	5662
					2599.39	28.64	2599	29		419	
52	51-050501-0201 5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм	комплект	1	286760.00	--	286760	--		--	286760
					--	--	--	--	286760	--	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 Капитальный ремонт помещений. Электрооборудование									
		Раздел 4 Установочные материалы									
54	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	24	560.27	--	13447	--	103	8140	23313
					556.00	--	13344	--		1727	
55	С123-070202-0601 2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (Применительно У191УХЛЗ)	шт.	24	105.00	--	2520	--	2520	--	2722
					--	--	--	--		202	
56	Е12-170101-2202 1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	241.72	--	483	--	--	348	898
					241.72	--	483	--		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	564.00	--	1128	--	1128	--	1218
					--	--	--	--		90	
		РАЗДЕЛ. Провода и кабели									
58	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	79.4	700.24	326.20	55599	25900	19304	13123	74220
					130.92	98.64	10395	7832		5498	
		общестроительные работы									
61	Е11-460302-0502 1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	79.4	344.43	144.21	27348	11450	--	17661	48610
					200.22	64.59	15897	5128		3601	
62	Е11-460302-0302 1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	3	929.81	385.62	2789	1157	--	1807	4964
					544.19	172.71	1633	518		368	
63	Е11-460302-0305 1146-0302-0305 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	2	1587.01	692.31	3174	1385	--	2024	5614
					894.70	310.06	1789	620		416	
64	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0.27	126286.09	1065.93	34097	288	17014	14214	52176
					62202.34	469.13	16795	127		3865	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5 Капитальный ремонт помещений. Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 2. Телефонизация									
65	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0.04635	23506.00	--	1090	--	1090	--	1177
					--	--	--	--		87	
66	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	560.27	--	2241	--	17	1357	3886
					556.00	--	2224	--		288	
67	С123-061707-0102 2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, РКП-308	шт.	4	3611.00	--	14444	--	14444	--	15600
					--	--	--	--		1156	
68	СПрайс СТПРАЙС лист	Кабель витая пара Unicord UTR 4PR 24AWG	м	160	40.18	--	6429	--	6429	--	6943
					--	--	--	--		514	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								21481621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3909915				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					306578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139998			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12060419		
		- Перевозка грузов	Тенге				184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С123-061707-0102 2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная, РКП-308**	шт.	4	3611,00	--	14444	--	14444	--	15600
					--	--	--	--		1156	
68	СПрайс СТПРАЙС лист	**Кабель витая пара Unicord UTR 4PR 24AWG**	м	160	40,18	--	6429	--	6429	--	6943
					--	--	--	--		514	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								21481621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3909915				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					306578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139998			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12060419		
		- Перевозка грузов	Тенге				184				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						349196		
		- Накладные расходы	Тенге							3289965	
		- Сметная прибыль	Тенге							1565366	
		Итого в текущих ценах, К=0,99878794	**Тенге**								**21 455 584,83**
		НДС 12%	**Тенге**								**2 574 670,18**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**24 030 255,01**

Заказчик КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ Управление здравоохранения акимата
Главный врач _____ О.В. Завьялов

Заведующий хозяйством _____ Т.С. Баймуканов

Подрядчик
Директор _____ Д.А. Женченко

Авторский надзор
Директор ТОО "Архстрой" _____ К.В. Стихин

Технический надзор _____

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт помещений третьего этажа отделения нефрологии КГП на ПХВ "Детская областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу г.Петропавловск, ул.Пушкина, 23

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Отделение нефрологии КГП на ПХВ "Детская областная больница" по адресу г.Петропавловск, ул.Пушкина, 23

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА ИЮНЬ 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		Согласно п. 3.12 общих положений по приминению сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы к расценкам сборника на строительные работы применены коэффициенты к норам затрат труда основных рабочих К=1,15, к времени эксплуатации машин К=1,25, к нормам затрат труда рабочих, обслуживающих машины К=1,25										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1. Общестроительные работы										
		Раздел 3. Перепланеровка помещений										
23	**Е11-100402-0902 1110-0402-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**3.8**		**7917.93**	**61.61**	**30088**	**234**	**21696**	**7421**	**40510**
						2146.80	**23.19**	**8158**	**88**		**3001**	
		Раздел 4 Напольное покрытие										
		Тип 4										
32	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**287.1**		**5383.75**	**23.61**	**1545674**	**6777**	**1429548**	**105706**	**1783490**
						380.87	**10.81**	**109349**	**3104**		**132110**	
		Раздел 5. Монтаж оконных блоков										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е12-030101-2021 1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо (Замена уплотнителя в существующих окнах)	м стыка	30	88.11	3.45	2643	104	37	1834	4836
					83.40	1.53	2502	46		358	
39	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 (Ограничитель оконный от детей и взлома)	шт.	35	2957.00	--	103495	--	103495	--	111775
					--	--	--	--		8280	
		Раздел 8. Отделка помещений									
				Отделка потолка							
72	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	553.1	1340.96	0.85	741686	470	590308	120898	931590
					272.84	0.39	150908	214		69007	
73	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	553.1	764.49	0.35	422841	196	339772	66369	528346
					149.83	0.16	82873	88		39137	
				Отделка стен помещений 1, 2, 4, 5, 9-11, 28-33, 36, 37							
75	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	706.63	1296.77	0.85	916334	601	754166	129473	1129471
					228.64	0.39	161567	273		83665	
76	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	706.63	734.76	0.35	519200	251	434085	67981	634156
					120.10	0.16	84864	112		46974	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2. Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Демонтажные работы									
				Водопровод							
1	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Разборка	м трубопровода	7	545.23	7.58	3817	53	--	3689	8106
					537.64	0.08	3764	1		600	
		Раздел 2. Прочие работы									
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0.11575	70.00	--	8	--		--	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1	
3	С341-010101-1020 4101-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0.11575	1074.00	--	124	--		--	134
					--	--	--	--		10	
		Раздел 3. Водопровод В1, Т3									
4	Е12-150101-0912 1215-0101-0912 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	85	1708.34	16.02	145209	1362	108	103893	269030
					1691.05	6.55	143739	556		19928	
5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	19	1340.59	16.76	25471	318	218	24438	53902
					1312.36	0.10	24935	2		3993	
6	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53.648	179.00	--	9603	--	9603	--	10371
					--	--	--	--		768	
7	С123-010601-0202 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46.592	163.00	--	7594	--	7594	--	8202
					--	--	--	--		608	
8	Е12-150101-0913 1215-0101-0913 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	80	1710.34	17.29	136827	1384	159	97813	253411
					1691.05	7.09	135284	567		18771	
9	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39.12	273.00	--	10680	--	10680	--	11534
					--	--	--	--		854	
10	С123-010601-0203 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39.12	258.00	--	10093	--	10093	--	10900
					--	--	--	--		807	
11	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3.5	2011.47	23.69	7040	83	1547	5303	13330
					1545.73	0.27	5410	1		987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3.5	2003.55	23.69	7012	83	1519	5303	13300
					1545.73	0.27	5410	1		985	
13	С123-040905-1323 2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из полипропилена, PN 10, DN 20	шт.	23	492.00	--	11316	--	11316	--	12221
					--	--	--	--		905	
14	С123-040905-1327 2304-0905-1327 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из полипропилена, PN 10, DN 25	шт.	2	753.00	--	1506	--	1506	--	1626
					--	--	--	--		120	
15	С123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	55.00	--	110	--	110	--	119
					--	--	--	--		9	
16	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	34.00	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--		63	
17	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	22.00	--	44	--	44	--	48
					--	--	--	--		4	
18	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	13.00	--	806	--	806	--	870
					--	--	--	--		64	
19	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59.00	--	118	--	118	--	127
					--	--	--	--		9	
20	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	30.00	--	690	--	690	--	745
					--	--	--	--		55	
21	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	19.00	--	475	--	475	--	513
					--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	91.5	557.68	61.63	51027	5639	23514	18521	75112
					239.06	27.28	21874	2496		5564	
23	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	52.8	185.00	--	9768	--	9768	--	10549
					--	--	--	--		781	
24	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	44	239.00	--	10516	--	10516	--	11357
					--	--	--	--		841	
25	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	3.85	291.00	--	1120	--	1120	--	1210
					--	--	--	--		90	
		Раздел 4. Водопровод В2									
26	Е12-150101-0907 1215-0101-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 65 мм. Смена	м трубопровода	20	5495.59	57.30	109912	1146	74181	25005	145710
					1729.24	7.21	34585	144		10793	
27	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	12615.85	64.38	37848	193	34267	3400	44547
					1129.19	27.28	3388	82		3300	
28	С123-030103-0403 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	60	753.00	--	45180	--	45180	--	48794
					--	--	--	--		3614	
29	Е11-161401-0103 1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	2658.87	59.41	7977	178	152	7565	16785
					2549.07	24.00	7647	72		1243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-080307-0111 2308-0307-0111 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВЗБ/ВЗК	шт.	3	24903.00	--	74709	--	74709	--	80686
					--	--	--	--		5977	
31	С123-080305-0403 2308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	9760.00	--	58560	--	58560	--	63245
					--	--	--	--		4685	
		Раздел 5. Канализация К1									
32	Е12-150101-0801 1215-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	74.5	670.87	4.34	49980	323	362	35600	92426
					661.67	2.00	49295	149		6846	
33	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4.7	765.10	0.85	3596	4	16	3506	7671
					760.92	0.33	3576	2		568	
34	С123-010604-0103 2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	79.0416	499.00	--	39442	--	39442	--	42597
					--	--	--	--		3155	
35	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	60.00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
36	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	16	96.00	--	1536	--	1536	--	1659
					--	--	--	--		123	
37	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	155.00	--	1240	--	1240	--	1339
					--	--	--	--		99	
38	Е12-150101-0802 1215-0101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	23.5	720.93	8.68	16942	204	257	11934	31186
					701.33	4.01	16481	94		2310	
39	С123-010604-0110 2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	23.453	1386.00	--	32506	--	32506	--	35106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2600	
40	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	207.00	--	828	--	828	--	894
					--	--	--	--		66	
41	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	320.00	--	1280	--	1280	--	1382
					--	--	--	--		102	
42	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	124.00	--	1240	--	1240	--	1339
					--	--	--	--		99	
43	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7	400.00	--	2800	--	2800	--	3024
					--	--	--	--		224	
		Раздел 6. Оборудование									
44	Е12-150101-0613 1215-0101-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	5	19802.66	17.36	99013	87	81138	12836	120798
					3557.64	8.02	17788	40		8948	
45	Е12-150101-0623 1215-0101-0623 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	17	12022.55	30.37	204383	516	167719	26198	249028
					2126.36	14.03	36148	238		18447	
46	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12447.33	98.52	12447	99	9901	2442	16080
					2446.57	44.84	2447	45		1191	
48	Е12-150101-0614 1215-0101-0614 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов	прибор	7	8462.97	30.37	59241	213	36041	16621	81931
					3283.82	14.03	22987	98		6069	
49	Е12-150101-0601 1215-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трап диаметром до 50 мм. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	7809.95	14.32	15620	29	13665	1396	18377
					962.88	6.61	1926	13		1361	
50	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2	10124.39	502.49	20249	1005	111	19169	42571
					9566.38	213.53	19133	427		3153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	31218.00	--	62436	--		--	62436
					--	--	--	--	62436	--	
				Арматура							
52	Е12-150101-0506 1215-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	1	2709.24	3.45	2709	3	31	1927	5007
					2675.00	1.53	2675	2		371	
53	Е12-150101-0507 1215-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	24	2039.00	2.22	48936	53	739	34681	90306
					2006.00	0.98	48144	24		6689	
54	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	18	2916.00	--	52488	--	52488	--	56687
					--	--	--	--		4199	
55	С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7628.00	--	7628	--	7628	--	8238
					--	--	--	--		610	
56	С123-030102-1234 2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5	6082.00	--	30410	--	30410	--	32843
					--	--	--	--		2433	
57	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2270.00	--	2270	--	2270	--	2452
					--	--	--	--		182	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3. Электрооборудование									
		Раздел 2. Электрооборудование и электроосвещение									
6	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	3	2775.12	83.92	8325	252	1275	4952	14339
					2266.00	26.50	6798	80		1062	
7	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4824.00	--	9648	--	9648	--	10420
					--	--	--	--		772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665.00	--	5665	--	5665	--	6118
					--	--	--	--		453	
9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	17	1141.09	--	19399	--	138	13868	35928
					1133.00	--	19261	--		2661	
10	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	465.00	--	5115	--	5115	--	5524
					--	--	--	--		409	
11	С123-070204-1708 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849.00	--	5849	--	5849	--	6317
					--	--	--	--		468	
12	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3903.00	--	19515	--	19515	--	21076
					--	--	--	--		1561	
13	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1141.09	--	3423	--	24	2447	6340
					1133.00	--	3399	--		470	
14	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1522.00	--	4566	--	4566	--	4931
					--	--	--	--		365	
15	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1141.09	--	3423	--	24	2447	6340
					1133.00	--	3399	--		470	
16	С123-070204-0646 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1522.00	--	4566	--	4566	--	4931
					--	--	--	--		365	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1141.09	--	1141	--	8	816	2113
					1133.00	--	1133	--		157	
18	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
		Раздел 3. Осветительная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е12-170101-2102 1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	35	1783.10	1.50	62409	52	--	44915	115909
					1781.60	0.73	62356	26		8586	
20	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	95	1640.63	661.56	155860	62848	12286	87066	262361
					849.75	423.15	80726	40199		19434	
21	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	13	914.07	51.71	11883	672	753	7569	21008
					804.43	4.24	10458	55		1556	
22	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	9	10037.35	--	90336	--	66	55065	157033
					10030.00	--	90270	--		11632	
24	С123-070106-1201 2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 (Применительно RKL LED 32)	шт.	21	22830.00	--	479430	--	479430	--	517784
					--	--	--	--		38354	
25	С123-070106-0812 2307-0106-0812 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10В, мощность 13 Вт, световой поток 1620 лм (Применительно DS.LED-4w)	шт.	8	12502.00	--	100016	--	100016	--	108017
					--	--	--	--		8001	
26	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	21374.00	--	42748	--	42748	--	46168
					--	--	--	--		3420	
27	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1954.00	--	3908	--	3908	--	4221
					--	--	--	--		313	
28	С123-080304-0301 2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1593.00	--	14337	--	14337	--	15484
					--	--	--	--		1147	
29	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Бактерицидная установка ОБН-150	шт.	9	11055.00	--	99495	--	99495	--	107455
					--	--	--	--		7960	
		Раздел 4. Установочные материалы									
30	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	50	560.27	--	28014	--	214	16958	48569
					556.00	--	27800	--		3598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-070202-0601 2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (Применительно У191УХЛ3)	шт.	50	105.00	--	5250	--	5250	--	5670
					--	--	--	--		420	
32	С123-070202-0601 2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (Применительно Л48УХЛ3)	шт.	95	105.00	--	9975	--	9975	--	10773
					--	--	--	--		798	
33	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	24	241.72	--	5801	--	--	4177	10777
					241.72	--	5801	--		798	
34	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	344.71	3.20	689	6	26	475	1257
					328.57	1.06	657	2		93	
35	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	306.00	--	7956	--	7956	--	8592
					--	--	--	--		636	
36	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	344.71	3.20	7584	70	285	5221	13829
					328.57	1.06	7229	23		1024	
37	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	315.00	--	6930	--	6930	--	7484
					--	--	--	--		554	
38	Е12-170101-2202 1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	40	241.72	--	9669	--	--	6962	17961
					241.72	--	9669	--		1330	
39	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40	564.00	--	22560	--	22560	--	24365
					--	--	--	--		1805	
40	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	560.27	--	560	--	4	339	971
					556.00	--	556	--		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (Применительно КРЗ)	шт.	1	554.00	--	554	--	554	--	598
					--	--	--	--		44	
42	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	3	871.28	9.60	2614	29	376	1598	4548
					736.45	3.18	2209	10		337	
43	С123-070220-1002 2307-0220-1002 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые(скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	3	1586.00	--	4758	--	4758	--	5139
					--	--	--	--		381	
44	С123-070101-0110 2307-0101-0110 РСНБ РК 2015	Светильники для местного освещения	шт.	7	4346.00	--	30422	--	30422	--	32856
					--	--	--	--		2434	
		Раздел 5. Провода и кабели									
46	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провододножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	84.31	1.60	8431	160	1929	4604	14079
					63.42	0.53	6342	53		1043	
		Раздел 6. Трубы									
56	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	100	236.39	8.94	23639	894	7947	10864	37264
					147.98	2.92	14798	292		2760	
57	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	102	29.00	--	2958	--	2958	--	3195
					--	--	--	--		237	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4. Пожарная сигнализация									
		Раздел 1. Демонтажные работы									
1	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	46	844.83	0.63	38862	29	--	23688	67554
					844.20	--	38833	--		5004	
2	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	600	73.84	0.19	44302	112	--	31856	82251
					73.65	0.09	44190	55		6093	
		Раздел 2. Пожарная сигнализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	33	1141.60	0.66	37673	22	1648	21962	64405
					1091.00	--	36003	--		4771	
4	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	33	573.00	--	18909	--	18909	--	20422
					--	--	--	--		1513	
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24	2284.73	1.76	54833	42	2423	31944	93720
					2182.00	--	52368	--		6942	
6	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	24	765.00	--	18360	--	18360	--	19829
					--	--	--	--		1469	
7	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1445.16	320.04	2890	640	68	1724	4983
					1091.00	106.00	2182	212		369	
8	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	2	1625.00	--	3250	--	3250	--	3510
					--	--	--	--		260	
9	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	6	255.65	--	1534	--	200	961	2694
					222.41	--	1334	--		200	
10	С123-080304-0311 2308-0304-0311 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1361.00	--	8166	--	8166	--	8819
					--	--	--	--		653	
11	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	15	295.44	9.30	4432	140	1597	1972	6916
					179.69	2.92	2695	44		512	
12	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15	29.00	--	435	--	435	--	470
					--	--	--	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	72.17	0.80	1082	12	277	574	1789
					52.85	0.27	793	4		132	
14	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	595	141.50	20.80	84192	12376	410	45498	140066
					120.01	5.35	71406	3181		10375	
15	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0.6283	18675.00	--	11734	--	11734	--	12672
					--	--	--	--		939	
		Раздел 3. Звуковое оповещение о пожаре									
16	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	8	2205.97	--	17648	--	1600	9789	29632
					2006.00	--	16048	--		2195	
17	С123-080301-1001 2308-0301-1001 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические, уличные модели MG PMD1P (Применительно ЗСУ-1)	шт.	8	7961.00	--	63688	--	63688	--	68783
					--	--	--	--		5095	
18	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	7	560.27	--	3922	--	30	2374	6800
					556.00	--	3892	--		504	
19	С123-070202-0106 2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	7	1044.00	--	7308	--	7308	--	7893
					--	--	--	--		585	
20	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	125	198.41	2.14	24802	267	2645	15769	43816
					175.12	0.09	21890	11		3246	
21	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	125	45.00	--	5625	--	5625	--	6075
					--	--	--	--		450	
22	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	5	295.44	9.30	1477	47	532	657	2305
					179.69	2.92	898	15		171	
23	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	29.00	--	145	--	145	--	157
					--	--	--	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц13-100603-0505 1310-0603-0505 РСНБ РК 2015	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог	м кабеля	125	187.98	--	23497	--	9597	8479	34534
					111.20	--	13900	--		2558	
25	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	3	141.50	20.80	424	62	2	229	706
					120.01	5.35	360	16		52	
26	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	72.17	0.80	361	4	93	191	596
					52.85	0.27	264	1		44	
27	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.13699	113072.00	--	15490	--	15490	--	16729
					--	--	--	--		1239	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5. Слаботочные сети									
		Раздел 1. Демонтажные работы									
1	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	80	73.84	0.19	5907	15	--	4247	10967
					73.65	0.09	5892	7		812	
		Раздел 2. Телефонизация									
2	Ц13-100603-0505 1310-0603-0505 РСНБ РК 2015	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог	м кабеля	45	194.34	--	8745	--	3741	3052	12741
					111.20	--	5004	--		944	
5	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	45	198.41	2.14	8929	96	953	5677	15774
					175.12	0.09	7880	4		1168	
8	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	45	45.00	--	2025	--	2025	--	2187
					--	--	--	--		162	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 4. Напольное покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	287.1	1390.76	17.75	399287	5096	295932	93526	532238
					342.25	4.31	98259	1236		39425	
9	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 ко=3	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщины 2 мм	м2 стяжки	861.3	-274.53	-3.07	-236456	-2643	-216047	-17392	-274156
					-20.63	-0.86	-17766	-737		-20308	
				Тип 4							
10	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	240	293.27	0.92	70385	222	42572	26028	104126
					114.96	0.41	27591	98		7713	
		РАЗДЕЛ 5. Монтаж оконных блоков									
15	С121-080102-1705 2108-0102-1705 РСНБ РК 2015	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м (применительно москитных сеток)	м2	119.34	754.00	--	89982	--	89982	--	97181
					--	--	--	--		7199	
16	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 (Ограничитель оконный от детей и взлома)	шт.	3	2957.00	--	8871	--	8871	--	9581
					--	--	--	--		710	
		РАЗДЕЛ 8. Отделка помещений									
				Отделка стен помещений 3, 16, 24-27							
41	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	604.86	1296.77	0.85	784362	514	645550	110826	966803
					228.64	0.39	138298	234		71615	
42	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	604.86	734.76	0.35	444424	215	371568	58190	542823
					120.10	0.16	72641	96		40209	
		Прочие работы									
43	Е11-100111-0102 1110-0111-0102 РСНБ РК 2015	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту	м2 деталей	10.44	1292.20	69.38	13491	724	291	11516	27008
					1194.99	30.68	12476	320		2001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 20х40 ГОСТ 13663-86	т	0.1744	275772.00	--	48095	--	48095	--	51942
					--	--	--	--		3848	
45	С121-070506-1301 2107-0506-1301 РСНБ РК 2015	ЛДСП толщиной 16 мм	м2	10.44	4285.00	--	44735	--	44735	--	48314
					--	--	--	--		3579	
46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7.59	88.80	2.75	674	21	334	222	967
					42.03	0.27	319	2		72	
47	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7.59	78.77	1.95	598	15	397	130	786
					24.57	0.27	186	2		58	
48	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	8	364.19	46.98	2913	376	188	2248	5575
					293.58	18.71	2349	150		413	
49	С121-070503-0302 2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	8	1353.00	--	10824	--	10824	--	11690
					--	--	--	--		866	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 Капитальный ремонт помещений. Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 6. Оборудование									
51	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12447.33	98.52	12447	99	9901	2442	16080
					2446.57	44.84	2447	45		1191	
		Ванная									
52	Е12-150101-0617 1215-0101-0617 РСНБ РК 2015	Ванна стальная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	25229.40	147.53	25229	148	19743	3892	31452
					5337.97	68.14	5338	68		2330	
53	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	10993.56	244.92	10994	245	9507	1326	13305
					1242.10	110.80	1242	111		986	
				Арматура							
54	Е12-150101-0506 1215-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	1	2709.24	3.45	2709	3	31	1927	5007
					2675.00	1.53	2675	2		371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е12-150101-0507 1215-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	2	2039.00	2.22	4078	4	62	2890	7526
					2006.00	0.98	4012	2		557	
56	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2916.00	--	2916	--	2916	--	3149
					--	--	--	--		233	
57	С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7628.00	--	7628	--	7628	--	8238
					--	--	--	--		610	
58	С123-030102-1234 2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6082.00	--	6082	--	6082	--	6569
					--	--	--	--		487	
		Прочие работы									
59	Е11-202301-0101 1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	доводчик	1	2666.99	64.71	2667	65	3	2575	5662
					2599.39	28.64	2599	29		419	
60	51-050501-0201 5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм	комплект	1	286760.00	--	286760	--		--	286760
					--	--	--	--	286760	--	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 Капитальный ремонт помещений. Электрооборудование									
		Раздел 4 Установочные материалы									
62	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	18	560.27	--	10085	--	77	6105	17485
					556.00	--	10008	--		1295	
63	С123-070202-0601 2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (Применительно У191УХЛ3)	шт.	18	105.00	--	1890	--	1890	--	2041
					--	--	--	--		151	
		общестроительные работы									
68	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1.25024	109544.00	991.46	136956	1240	58319	65472	218623
					61906.06	436.40	77397	546		16194	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5 Капитальный ремонт помещений. Слаботочные сети									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5 Капитальный ремонт помещений. Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 2. Телефонизация									
69	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	км	0,04635	23506,00	--	1090	--	1090	--	1177
					--	--	--	--		87	
70	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	4	560,27	--	2241	--	17	1357	3886
					556,00	--	2224	--		288	
71	С123-061707-0102 2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная, РКП-308**	шт.	4	3611,00	--	14444	--	14444	--	15600
					--	--	--	--		1156	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12770870**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2406577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108282			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56136			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7114204		
		- Перевозка грузов	Тенге				132				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						349196		
		- Накладные расходы	Тенге							1872352	
		- Сметная прибыль	Тенге							920120	
		Итого в текущих ценах, К=0,99877699	**Тенге**								**12 755 251,29**
		НДС 12%	**Тенге**								**1 530 630,15**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**14 285 881,44**

Заказчик КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ Управление здравоохранения акимата
Главный врач _____ О.В. Завьялов

Авторский надзор
Директор ТОО "Архстрой" _____ К.В. Стихин

Заведующий хозяйством _____ Т.С. Баймуканов

Технический надзор _____

Подрядчик
Директор _____ Д.А. Женченко