Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №2

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 1 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Объект : **Строительство наружного освещения Бауыржан Момышулы кошесі Самал-3 ш/а, Абайский район;**									
		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Основание под опоры наружного освещения									
1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	**м3 основания**	**1,648**	**3212,18**	**2084,31**	**5294**	**3435**	**6**	**3190**	**9162**
		НР - 93%; СП - 8%			**1124,13**	**957,12**	**1853**	**1577**		**679**	
2	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,67272**	**2810,00**	**--**	**4700**	**--**	**4700**	**--**	**5076**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**376**	
3	**Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**103**	**18645,55**	**--**	**1920492**	**--**	**1592227**	**262612**	**2357752**
		НР - 80%; СП - 8%			**3187,04**	**--**	**328265**	**--**		**174648**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**м3**	**25,2144**	**20873,00**	**--**	**526300**	**--**	**526300**	**--**	**568404**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42104**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	247,2	960,61	23,20	237463	5734	142835	83465	346602
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	88894	853		25674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,78589	97035,46	22342,21	76259	17559	1161	58679	145733
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	57539	6944		10795	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,78589	871634,00	--	685008	--	685008	--	739809
		СП - 8%			--	--	--	--		54801	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,1476	443864,82	2836,37	65514	419	--	59405	134913
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	65096	185		9994	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,1476	531110,00	--	78392	--	78392	--	84663
		СП - 8%			--	--	--	--		6271	
		Опоры освещения металлические									
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	103	11801,13	6800,19	1215516	700420	13904	619394	1981703
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	501192	273051		146793	
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	103	133928,57	--	13794643	--	13794643	--	14898214
		СП - 8%			--	--	--	--		1103571	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	103	15265,24	8259,73	1572320	850752	73952	675523	2427670
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	647616	290610		179827	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,0/25-1,1)**	шт.	103	9392,00	--	967376	--	967376	--	1044766
		СП - 8%			--	--	--	--		77390	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,31518	73647,00	--	23212	--	23212	--	25069
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	103	5808,02	1223,00	598226	125969	181972	270846	938598
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	290285	85889		69526	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	103	87500,00	--	9012500	--	9012500	--	9733500
		СП - 8%			--	--	--	--		721000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	103	1802,35	--	185642	--	1334	132702	343811
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	184308	--		25468	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	103	81980,00	--	8443940	--	8443940	--	9119455
		СП - 8%			--	--	--	--		675515	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	2,91	189929,12	751,90	552694	2188	307011	195529	808081
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	243495	917		59858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	2,9682	317171,00	--	941427	--	941427	--	1016741
		СП - 8%			--	--	--	--		75314	
		Линейная арматура									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	103	2386,00	--	245758	--	245758	--	265419
		СП - 8%			--	--	--	--		19661	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	206	185,00	--	38110	--	38110	--	41159
		СП - 8%			--	--	--	--		3049	
23	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	206	574,00	--	118244	--	118244	--	127704
		СП - 8%			--	--	--	--		9460	
24	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	103	3443,00	--	354629	--	354629	--	382999
		СП - 8%			--	--	--	--		28370	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	206	2158,00	--	444548	--	444548	--	480112
		СП - 8%			--	--	--	--		35564	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	26	1378,00	--	35828	--	35828	--	38694
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	103	7017,98	237,23	722852	24435	543840	117189	907244
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	154577	8185		67203	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	939,65	30,41	84568	2737	60821	15724	108315
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	21010	828		8023	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	