Заказчик:ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3
Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"
Объект:Строительство автомобильной дороги улицы Амангельды города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
**за июль месяц 2018 г .**

( предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | Наименование | код | наименование | код |
| | | №33 | 02.04.2018 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчётном месяце без НДС | Из гр.1 | | | | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | из них | | Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР | на приобретение мат-ов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| Всего | 9 200 710 | 8 214 920 | 0 | | | | | | 985 790 | 9 200 710 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**К оплате: 9 200 710 (девять миллионов двести тысяч семьсот десять) тенге**

**Заказчик:**
**ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

_____ **Койшекенов Т.К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Damu - Master"**

_____ **Сейтпанов К.А.**

**Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма 2В

**Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"**

**Объект: Строительство автомобильной дороги улицы Амангельды г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области**

**АКТ Выполненых работ №1**
**за июль месяц 2018 год**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Земляное полотно** | | | | | |
| 8 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВЫЕМКА)** | м3 грунта | 810,7500 | | 39,39 | 31939 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,73 | 7077 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,85 | 3121 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 51,97 | 42136 |
| 9 | 41-310104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Погрузка грунта при автомобильных перевозках** | т | 1394,4900 | | 164,00 | 228696 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,89 | 9605 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,67 | 19064 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 184,56 | 257366 |
| 10 | 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 лишнего грунта** | т | 1464,2145 | | 561,43 | 822054 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,58 | 34526 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,80 | 68526 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 631,81 | 925107 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 1082689 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 51208 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 90711 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1224608 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда Тип 1 ПК0+00+до ПК6+93** | | | | | |
| 12 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **1098,8260** | | **1803,31** | **1981524** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 71,15 | 78181 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 141,21 | 155165 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1906,39** | **2214871** |
| 15 | 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **138,5720** | | **3152,37** | **436830** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,10 | 20245 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 289,97 | 40182 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3914,58** | **542451** |
| 16 | 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **277,1440** | | **3117,91** | **864110** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 130,95 | 36293 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 259,91 | 72032 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3508,77 | **972435** |
| 17 | 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **970,0040** | | **3117,91** | **3024385** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 130,95 | 127024 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 259,91 | 252113 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3508,77 | **3403522** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **6306849** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **261743** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **519492** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **7088085** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | **8312693** |
| | | итого | Тенге | | | | **8312693** |
| | | Временные здания и сооружения | Тенге | **1,50%** | | | **124 690** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | итого | Тенге | | | | 8 437 383 |
| | | Удорожания в зимнее время | Тенге | 2,0790% | | | 175 413 |
| | | итого | Тенге | | | | 8 612 796 |
| | | Переход цены на 2018 год | Тенге | 1,0599 | | | 9 128 703 |
| | | Коэффициент к договорной цене | | 0,8999 | | | 8 214 920 |
| | | НДС | Тенге | 12% | | | 985 790 |
| | | Всего | Тенге | | | | 9 200 710 |

**Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Койшекенов Т.К.**

**Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"**

**Сейтпанов К.А.**

**Технадзор: ТОО "ТранзитПром"**

**Мухамедьяров А.К.**