Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау Адмирал",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, п.Отеген Батыра, ул.Жансугурова, 57 "А"**	**031240004186**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development",Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110**	**050240015445**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор строительного подряда №JA-18 от 28.11.18г.

Номер документа	Дата составления
59	**11.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перепланировка (переоборудование) отведенной (арендуемой или выделенной) части логистического комплекса "Тау Адмирал" с организацией Участка упаковки кофейных смесей 3 в 1"			усл	1	4 680 348,00	4 680 348,00	501 465,86
				Итого	1	x	4 680 348,00	501 465,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.07.2019

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		Доп. соглашение №3 к Договору № JA-18 от 28.11.2018г.	04.04.2019г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС)	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перепланировка (переоборудование) отведенной (арендуемой или выделенной) части логистического комплекса ТАУ Адмирал с организацией Участка упаковки кофейных смесей 3 в 1 (дополнительные работы)	**35 740 057**	**4 178 882**							**501 466**	**4 680 348**
Итого:	**35 740 057**	**4 178 882**							**501 466**	**4 680 348**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

Генподрядчик:
ТОО "Global Construction Development"
Генеральный директор:
Седов Д.А.

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

Акт №1

выполненных работ за июль месяц 2019г.

Раздел ГП

№ №	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Ед. Расценка: оборудование/материалы	работы	всего за ед.изм.	Всего
1	**Демонтажные работы**						
2	Демонтаж бордюров	м	60		2 000	2 000	120 000
3	Перемещение бордюров	м	60		1 000	1 000	60 000
4	Демонтаж люков	шт	2		15 000	15 000	30 000
5	**Земляные работы**					0	0
6	Разработка грунта с перемещением	м3	52		3 500	3 500	182 000
7	Устройство покрытия нижнего слоя из щебня , обработанного битумом	м2	78		1 300	1 300	101 400
8	Щебень, обработанный битумом	тн	19,8	14 859		14 859	294 208
9	ПГС с доставкой	тн	49	2 080		2 080	101 920
10	**Монтажные работы**					0	0
11	Устройство подбетонного основания под монтаж бордюра h=10см	м	12		1 500	1 500	18 000
12	Заливка замков из бетона	м3	1,6	16 080	20 000	36 080	57 728
13	Монтаж бордюра	м	12	2 200	2 285	4 485	53 820
14	Монтаж люков (поднятие люков до уровня нового покрытия)	шт	2		20 000	20 000	40 000
i5	Тротуарные плитки (дополнительно)	м2	5	2 211	3 500	5 711	28 555
16	Монтаж полусфер из бетона	шт	5	15 000	3 000	18 000	90 000
	Итого:						**1 177 631**
	Накладные расходы	10%					117 763
	Итого:						**1 295 394**
	Сметная прибыль	6%					77 724
	Итого:						**1 373 118**
	НДС	12%					164 774
	Всего:						**1 537 892**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"
Генеральный директор:
Седов Д.А.

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

Акт №2
выполненных работ за июль месяц 2019г.

Раздел АС

№№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Ед. Расценка:			Всего
				оборудование/материалы	работы	всего за ед.изм.	
1	**Экраны для радиаторов**						
2	Изготовление и установка экранов для радиаторов	шт	2		5 000	5 000	10 000
3	Экран для радиатора 1400*600 цвет белый	шт	2	33 240		33 240	66 480
4	Транспортные услуги	шт	1		8 000	8 000	8 000
	Итого:						**84 480**
	Накладные расходы	10%					8 448
	Итого:						**92 928**
	Сметная прибыль	6%					5 576
	Итого:						**98 504**
	НДС	12%					11 820
	Всего:						**110 324**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"
Генеральный директор:
Седов Д.А.

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

Акт №3
выполненных работ за июль месяц 2019г.

Раздел КМ

№№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Ед. Расценка:			Всего
				оборудование/материалы	работы	всего за ед.изм.	
1	**Фундаменты**						
2	Обмазочная гидроизоляция фундамента битумом БН 90/10	м²	45		1 000	1 000	45 000
3	*- битум БН 90/10*	кг	90	624		624	56 160
4	*- растворитель*	л	10,89	712		712	7 754
5	**Чиллерная**						
6	Усиление площадки - изготовление и монтаж	компл.	1		150 000	150 000	150 000
7	*Уголок 100х100*	тн	0,6	259 290		259 290	144 865
8	Грунтовка и средства для очистки поверхности с двух сторон	м2	25,1		400,00	400	10 057
9	*-грунтовка ГФ-021*	кг	2,51	550,00		550	1 383
10	**Компрессорная**						
11	Ограждение насосов - изготовление и монтаж	компл.	1,00		150 000	150 000	150 000
12	*Уголок 100х100*	тн	0,08	259 290		259 290	19 576
13	Грунтовка и средства для очистки поверхности с двух сторон	м2	3,4		400,00	400	1 359
14	*-грунтовка ГФ-021*	кг	0,34	550,00		550	187
15	**Электрощитовая**						
16	Ограждение ВРУ - изготовление и монтаж	компл.	1,00		150 000	150 000	150 000
17	*Уголок 45х45*	тн	0,12	255 270		255 270	30 109
18	*Труба квадратная 60х40*	тн	0,08008	290 000		290 000	23 223
19	Сетка Рабица	м	10	2 200	800	3 000	30 000
20	Грунтовка и средства для очистки поверхности с двух сторон	м2	8,9		400,00	400	3 565
21	*-грунтовка ГФ-021*	кг	0,89	550,00		550	490
22	Транспортные услуги	шт	1		25 000	25 000	25 000
	Итого:						**848 728**
	Накладные расходы	10%					84 873
	Итого:						**933 600**
	Сметная прибыль	6%					56 016
	Итого:						**989 616**
	НДС	12%					118 754
	Всего:						**1 108 370**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"
Генеральный директор:
Седов Д.А.

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

Акт №4

выполненных работ за июль месяц 2019г.

Раздел ОВ

	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ед. Расценка:			Всего, без НДС
				оборудование/ материалы	работы	всего за ед.изм.	
1	**Дополнительно**						
2	**Сплит система в Серверной**						
3	Установка сплит системы P12SP LG	шт.	1	400 000	80 000	480 000	480 000
4	Кронштейн наружного блока	шт.	1	4 800	1 800	6 600	6 600
5	Протяжка инсталляции	м	14	7 230	912	8 142	109 917
6	Кабель-канал 40х6	м	2	2 640	660	3 300	6 600
7	Держатель с защелкой, д.16мм	шт.	50	200		200	10 000
8	Саморез 4,5х40 мм с дюбелем V6	упак.	2	500		500	1 000
9	Пена противопожарная CP660	шт.	2	14 020		14 020	28 040
10	Дренажный насос	шт.	1	28 680	5 736	34 416	34 416
11	Потолочный диффузор прямоугольный 300х300	шт.	1,0	11 700	3 000	14 700	14 700
12	Гибкие воздуховоды Ду160	п.м.	1,5	2 500	1 500	4 000	6 000
13	Дроссель-клапан круглый Ду160	шт.	1,0	4 740	1 200	5 940	5 940
14	Врезка в существующую систему вентиляции Ду160	шт.	1,0		6 000	6 000	6 000
15	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм 350х200 (4.5м)	м2	5,0	3 360	2 160	5 520	27 324
16	Дроссель-клапан 350х200	шт	1,0	10 200	1 800	12 000	12 000
17	Демонтаж решетки RAR 500х200	шт	1,0		1 200	1 200	1 200
18	Монтаж решетки RAR 500х200	шт	1,0		1 800	1 800	1 800
19	Изоляция k-flex нефольгированная	м2	6,0	18 000		18 000	108 000
20	Изоляция k-flex фольгированная	м2	8,0	24 000		24 000	192 000
21	Монтаж дверных вентиляционных клапанов	шт	6,0	4 500	1 200	5 700	34 200
	Итого:						**1 085 737**
	Накладные расходы	10%					108 574
	Итого:						**1 194 311**
	Сметная прибыль	6%					71 659
	Итого:						**1 265 969**
	НДС	12%					151 916
	Всего:						**1 417 886**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"
Генеральный директор:
Седов Д.А.

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

Акт №5
выполненных работ за июль месяц 2019г.

Раздел ВК

№№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Ед. Расценка:			Всего
				оборудование/материалы	работы	всего за ед.изм.	
1	**Подвод труб ХВС к чиллерным установкам**						
2	Труба п/п Ду20	м	28	480	720	1 200	33 600
3	Трубка из вспененного каучука толщина 13мм Ду22 K-Flex	м	4	160		160	640
4	Крепление труб клипсами	шт	50		240	240	12 000
5	Хомут Ду15	шт	50	36		36	1 800
6	Кран шаровый п/п Ду15	шт	3	1 440	960	2 400	7 200
7	Отвод п/п Ду20	шт	20	45		45	900
8	Тройник п/п Ду20	шт.	1	66		66	66
9	Пена монтажная	шт	1	2 800		2 800	2 800
10	Адаптер Ду15 нар.резьба	шт	1	750		750	750
11	Труба Ду 32 (гильза)	м	1	800		800	400
12	Шурупы	шт	50	14		14	700
13	Врезка трубопровода	шт	1		3 600	3 600	3 600
14	Расходный материал	шт	1			6 000	6 000
15	Доставка материалов	шт.	1		4 800	4 800	4 800
	Итого:						**75 256**
	Накладные расходы	10%					7 526
	Итого:						**82 782**
	Сметная прибыль	6%					4 967
	Итого:						**87 748**
	НДС	12%					10 530
	Всего:						**98 278**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"
Генеральный директор:
Седов Д.А.

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

Акт №6

выполненных работ за июль месяц 2019г.

Раздел СОТ

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Ед. Расценка:			Всего, без НДС
				оборудование/материалы	работы	всего за ед.изм.	
1	Преобразователь интерфейсов "С2000-Ethernet" V2.55 предназначен для использования в составе системы "Орион" и трансляции данных интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно. Скорость передачи 10 Мбит/с; протоколы UDP, ICMP (ping), ARP, максимальное количество устройств на которые осуществляется ретрансляция данных от 1 до 9. вер.2.55, 12/24В (90/50 мА). Крепеж настенный, под DIN рейку. IP20. 102x107x39мм. от -30С-+50С. Защита от перегрузки: 3,6 А ± 5%, Эффективность: > 85%Напряжение зарядки: 13,6 В, Ток заряда: 1А Защита от низкого напряжения батареи: 10 В корпус металл. Размеры: 203 * 163 * 74 мм, Вес: 1.2 кг.	шт.	2	14 184		14 184	28 368
2	Интеграция системы видеорегистрации TRASSIR производства российской компании DSSL, и системы контроля и управления доступом Sigur.	шт.	1	73 484		73 484	73 484
3	Монтажные работы	комп	1		46 223	46 223	46 223
4	Пусконаладочные работы	комп	1		11 760	11 760	11 760
	Итого:						**159 835,00**
	Накладные расходы	10%					15 984
	Итого:						**175 819**
	Сметная прибыль	6%					10 549
	Итого:						**186 368**
	НДС	12%					22 364
	Всего:						**208 732**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"
Генеральный директор:
Седов Д.А.

Заказчик: ТОО "Тау Адмирал"
Генподрядчик: ТОО "Global Construction Development"
Наименование строительства и его адрес: Логистический комплекс ТАУ Адмирал по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, а.о.Энергетический, п.Отеген-Батыр, ул.Жансугурова, д.57А

Акт №7

выполненных работ за июль месяц 2019г.

Раздел СКУД

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Ед. Расценка: оборудование/материалы	работы	всего за ед.изм.	Всего, без НДС
1	Блок питания SIHD1203-01ВВход: 190 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц Выход: 13,6 В ± 2% / 3А Защита от перегрузки: 3,6 А ± 5%, Эффективность: > 85%Напряжение зарядки: 13,6 В, Ток заряда: 1А Защита от низкого напряжения батареи: 10 В корпус металл. Размеры: 203 * 163 * 74 мм, Вес: 1.2 кг.	шт.	1	8 327		8 327	8 327
2	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч. Рабочая температура от -20°С до +55°С. Размеры 151*65*93,5мм. Вес- 2,05кг.	шт.	1	5 894		5 894	5 894
3	Блок индикации с клавиатурой предназначен для работы в системе «Орион» совместно с приборами, входящими в её состав. С2000-БКИ рассчитан на совместную работу с приборами «Сигнал-20», «Сигнал- 20П», «С2000-4» и контроллером двухпроводной линии «С2000-КДЛ». Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 60, количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8, количество кнопок для управления разд., счит.Touch Memory Напряжение питания - от 10,2 до 28,0 В, 200 мА	шт.	1	33 648		33 648	33 648
4	Кабельно-проводниковая продукция	комп	1	23 964		23 964	23 964
5	Расходный материал и крепежные изделия	комп	1	14 400		14 400	14 400
6	Монтажные работы	комп	1		57 750	57 750	57 750
7	Пусконаладочные работы	комп	1		8 297	8 297	8 297
	Итого:						**152 280,00**
	Накладные расходы	10%					15 228
	Итого:						**167 508**
	Сметная прибыль	6%					10 050
	Итого:						**177 558**
	НДС	12%					21 307
	Всего:						**198 865**

Заказчик:
ТОО "Тау Адмирал"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"
Генеральный директор:
Седов Д.А.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050240015445-20190722-62866650	1.1 Номер учетной системы 00000000059
2. Дата выписки 22.07.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.07.2019	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050240015445

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Панфилова, д. 110

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 60001

9.2 Номер 1192891

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ17821MJ8EM10000002
14. БИК KINCKZKA	15. Наименование АО "Банк "Bank RBK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 031240004186

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау Адмирал"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. ИЛИЯС ЖАНСУГИРОВ, д. 57А

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 050240015445	26.1 ИИН/БИН 031240004186
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development"	26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау Адмирал"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Панфилова, д. 110	26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. ИЛИЯС ЖАНСУГИРОВ, д. 57А
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер Договор строительного подряда	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 28.11.2018	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный	31. Пункт назначения Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. ИЛИЯС ЖАНСУГИРОВ, д. 57А
29. Способ отправления 99	31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 59
	32.2 Дата 11.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Перепланировка(переоборудование)отведенной(арендуемой или выделенной) части логистического комплекса "Тау Адмирал" с организацией Участка упаковки кофейных смесей 3 в 1"			Одна услуга	1	4 178 882.14	4 178 882.14			4 178 882.14	12	501 465.86	4 680 348			1	
							Всего по счету:	**4 178 882.14**		**0**	**4 178 882.14**		**501 465.86**	**4 680 348**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	XlFX8Xv7YMSLFdF9J+UC/SRFR4F1OyRcGgHGMlx3YWSY2sbleiRRtX+VPI9GRFyIVhNIxINqxnU/vT/AR2d4ig==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СЕДОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ