Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Типовая № КС-3

Подрядчик ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38,

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 15.12.2020

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№34-19	31.05.2019				
		Доп соглашение №1-20	27.05.2020				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах	СМР в ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	803 874 405	170 191 464,26					20 422 975,71	190 614 439,97
Итого за отчетный месяц:		170 191 464,26					20 422 975,71	190 614 439,97

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и
Ибасов А.К.

Подрядчик
ТОО "ARS BUILDING"
Мурзагалиев Б.К.

Scanned with CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "ARS BUILDING"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)

Акт №14

приемки выполненных работ за 15.12.2020

Основание: Доп соглашение №1-20 от 27.05.2020 г к Договору о государственных закупках работ №34-19 2019-05-31

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ										
1	28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ НР - 91%; СП - 8%	м3	10,84		63233,12 / 14062,46	5951,15 / 1062,99	685447 / 152437	64510 / 11523	1249909	149203 / 66772	901423
2	35	1106-	Балки для перекрытий,		28,92		63233,12	5951,15	1828702	172107	1249909	398059	2404902

Scanned with CamScanner

		0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ НР - 91%; СП - 8%	м3		14062,46	1062,99	406686	30742		178141	
3	36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,11360	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1890 1718	140 36	866	1595 279	3765
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге								3310089
					РАЗДЕЛ 4. Стены монолитные							
4	52	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	39	60636,25 13933,92	6586,90 1160,77	2364814 543423	256889 45270	1564502	535711 232042	3132566
5	56	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /51х2/	м	7,7	550,00 –	– –	4235 –	– –	4235	– 339	4574

Scanned with CamScanner

6	57	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12	60636,25 13933,92	6586,90 1160,77	727635 167207	79043 13929	481385	164834 71398	963867
7	61	2301-0201-0135 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 /51х2/	м	3,6	550,00 --	– –	1980 --	– –	1980	– 158	2138
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге								4103145
					РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ)							
8	101	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	201	53167,65 7871,07	1746,61 347,61	10686697 1582086	351069 69869	8753542	1503279 975198	13165174
9	102	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,0	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,66816	13047,06 11774,46	1240,68 493,74	8718 7867	829 330	22	7459 1294	17471

Scanned with CamScanner

10	103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	5,33536	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	88788 80667	6568 1677	1553	74933 13098	176818
11	104	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /анкерные выпуски/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06888	37155,05 34837,09	1893,47 584,50	2559 2400	130 40	29	2220 382	5162
12	109	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	32,8	53167,65 7871,07	1746,61 347,61	1743899 258171	57289 11402	1428439	245311 159137	2148347
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								15512972
				РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2 шт.), Л-2 (2 шт.)								
13	112	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	25,11	60372,96 12207,00	2737,27 469,49	1515965 306518	68733 11789	2737352	289659 144450	1950074

Scanned with CamScanner

14	113	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м. /бетон кл. В25/ *НР-91%; СП-8%*	м3	19,493	54708,31 12695,28	2737,27 469,49	1066447 247473	53359 9152	1837478	233529 103998	1403975	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге									3354049
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге									26280255

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

15	1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, 2/ *НР-118%; СП-8%*	т стальных элементов	1,8	228663,30 50642,20	6207,34 1134,03	411594 91156	11173 2041	371118	109973 41725	563292	
16	2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР-69%; СП-8%*	м2	153	76,52 21,56	1,57 0,22	11708 3298	240 34	9804	2299 1121	15128	
17	3	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	4599	29,00 –	– –	133371 –	– –	133371	– 10670	144041	
18	7	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м *НР-93%; СП-8%*	м3 кладки	935,720	7027,50 2732,30	2193,74 418,38	6575770 2556668	2052726 391487	2359639	2741783 745404	10062958	

КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Scanned with CamScanner

19	10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1610,130	4279,22	240,00	6890106	386425	5259727	2041722	9646375
			НР-93%; СП-8%			1317,03	46,46	2120590	74810		714546	
20	11	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты на отм.+28,900/	м2	41,46	4073,88	237,27	168903	9837	50785	44714	230706
			НР - 93%; СП - 8%			1114,41	45,25	46203	1876		17089	
			Перемычки сборные									
21	15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	144	422,15	242,31	60789	34893	6601	32111	100333
			НР-118%; СП-8%			141,64	47,34	20396	6817		7432	
22	16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП-8%*	м3	2,61	85898,00	--	224194	--	224194	--	242129
						--	--	--	--		17936	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								21 004 961
			РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ									
			окна, двери									
23	44	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21- 7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 /Д-1,2,8,9/	м2	152,9	12349,00	--	1888162	--	1888162	--	2039215

Scanned with CamScanner

			СП-8%			–	–	–	–		151053	
24	45	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21- 9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-3,4/	м2	113,4	12102,00	–	1372367	–	1372367	–	1482156
			СП-8%			–	–	–	–		109789	
25	46	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-5,6/	м2	113,4	11456,00	–	1299110	–	1299110	–	1403039
			СП-8%			–	–	–	–		103929	
26	47	2109-0102-0114 РСНБ РК	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 /Д-7/	м2	165,69	13594,00	–	2252390	–	2252390	–	2432581
			СП-8%			–	–	–	–		180191	
27	49	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	299	3714,00	–	1110486	–	1110486	–	1199325
			СП-8%			–	–	–	–		88839	
28	59	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Бд-1,2/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	189,6	3799,63	161,35	720410	30592	821136	222255	1018078
						1232,23	70,25	233631	13319		75413	
29	60	2109-	Дверь балконная из ПВХ			19927,00	–	3022527	–	3022527	–	

Scanned with CamScanner

		0203-0408 РСНБ РК 2015	профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /Бд- 1,2/ *СП - 8%*			–	–					3264330
				м2	151,7			–	–		241802	
30	63	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых /Ок-1,2,3/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	332,8	2382,24	153,11	792809	50955	192723	254421	1131009
						781,39	68,04	260047	22644		83778	
31	64	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых /Ок-8,9,10/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	146,180	3160,64	156,23	462022	22838	113442	148970	659872
						1064,28	68,04	155576	9946		48879	
32	65	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок- 1,3,8,9,10/ *СП - 8%*	м2	294,780	18615,00	–	5487330	–	5487330	–	5926316
						–	–	–	–		438986	
33	66	2109-0201-0302 РСНБ РК	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,	[illegible]	[illegible]	18230,00	–	700032	–	700032	–	[illegible]

Scanned with CamScanner

		2015	поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-2/ СП - 8%	м2	36,4	–	–	–	–		56003	756055	
34	67	1110-0501-0102 РСНБ РК	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-4/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	41,60	2408,14	149,96	100179	6238	22702	35978	147050	
						893,84	67,12	37184	2792		10893		
35	68	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Ок-4/ *СП - 8%*	м2	24,96	14729,00	–	367636	–	367636	–	397047	
						–	–	–	–		29411		
36	69	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-5,6,7/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	159,680	2626,24	155,13	419358	24771	95279	150648	615606	
						979,39	68,87	156389	10997		45600		
37	70	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-5,6,7/ СП - 8%	м2	95,808	15309,00	–	1466725	–	1466725	–	1584063	
						–	–	–	–		117338		
38	73	1110-0501-0401 РСНБ РК	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	267,71	1011,66	4,48	270835	1199	144926	47509	343811	
						195,16	2,02	52247	541		25468		

Scanned with CamScanner

39	77	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР-80%; СП-8%	м2	262,4	2626,24	155,13	689125	40706	156570	247557	1011617
						979,39	68,87	256992	18071		74935	
40	78	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП-8%	м2	38,784	19333,00	–	749811	–	749811	–	809796
						–	–	–	–		59985	
41	79	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП-8%	м2	118,656	12627,00	–	1498269	–	1498269	–	1618131
						–	–	–	–		119862	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге								27 839 076
			РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
			Утепление стен									
42	150	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя НР-80%; СП-8%	м2	2229,03	400,70	2,98	893176	6641	589801	396181	1392505
						221,32	0,85	493334	1892		103149	
			Облицовка кирпичом									

Scanned with CamScanner

43	152	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /лицевой кирпич/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1266,29	4861,39	240,00	6155935	303905	8368603	1605716	8382583
			НР-93%; СП-8%			1317,03	46,46	1667742	58835		620932	
44	153	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	1266,290	241,12	–	305327	–	–	283954	636423
			НР-93%; СП-8%			241,12	–	305327	–		47142	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге								10 411 511
					РАЗДЕЛ 8. ЛИФТ							
45	172	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	4	7061857,00	–	28247428	–		–	28247428
						–	–	–	–	28247428	–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге								28 247 428
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								87502977
					ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-9							
46	2	СТПРАЙС-ЛИСТ стр. ИЭК	Бокс ЩРВ-П-9 *СП - 8%*	шт	8	1939,29	–	15514	–	15514	–	16755
						–	–	–	–		1241	
47	4	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	8	1473,00	–	11784	–	11784	–	12727
						–	–	–	–		943	

Scanned with CamScanner

48	5	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	48	465,00	–	22320	–	22320	–	1786	24106
49	12	СТПРАЙС-ЛИСТ стр. Электрокомплект	Лампа светодиодная P-G45 Megalight *СП - 8%*	шт	36	415,18	–	14946	–	14946	–	1196	16142
50	28	СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Клемма 3-х конт. *СП - 8%*	шт	12,00	100,00	–	1200	–	1200	–	96	1296
51	33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	3,535	176818,00	–	625052	–	625052	–	50004	675056
52	34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,43	279695,00	–	119570	–	119570	–	9566	129135
53	35	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,272	245488,00	–	66773	–	66773	–	5342	72115
54	36	2306-0902-	Провода силовые для электрических установок на			127346,00	–	54759	–	54759	–		

Scanned with CamScanner

		0109 РСНБ РК 2015	напряжение до 450 в с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,43	–	–	–	–		4381	59139
55	40	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	201533,00	–	403066	–		–	403066
						–	–	–	–	403066	–	
56	41	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559,00	–	189118	–		–	189118
						–	–	–	–	189118	–	
57	43	2307-0501-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *СП - 8%*	шт.	4	21431,00	–	85724	–	85724	–	92582
						–	–	–	–		6858	
58	45	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания ВЭЛС"	Шкаф АВР 40А,63А	шт	2	60089,29	–	120179	–		–	120179
						–	–	–	–	120179	–	
59	47	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	6078,00	–	12156	–	12156	–	13128
						–	–	–	–		972	

Scanned with CamScanner

60	49	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	6908,00	–	13816	–	13816	–	14921
						–	–	–	–		1105	
61	50	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	13	6908,00	–	89804	–	89804	–	96988
						–	–	–	–		7184	
62	52	2307-0204-0838 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1853,00	–	1853	–	1853	–	2001
						–	–	–	–		148	
63	54	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	18	28079,00	–	505422	–	505422	–	545856
						–	–	–	–		40434	
64	55	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	18	28080,00	–	505440	–	505440	–	545875
						–	–	–	–		40435	
65	57	2307-0204-0732 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	126	888,00	–	111888	–	111888	–	120839
						–	–	–	–		8951	
66	59	2307-0501-	Счетчики электронные однофазные однотарифные			3090,00	–	389340	–	389340	–	

Scanned with CamScanner

		0802 РСНБ РК 2015	активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	126	–	–	–	–		31147	420487
67	61	СТПРАЙС-ЛИСТ стр. ИЕК	Бокс ЩРВ-П-9 *СП - 8%*	шт	126	1939,29	–	244350	–	244350	–	263898
						–	–	–	–		19548	
68	63	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	504	4149,00	–	2091096	–	2091096	–	2258384
						–	–	–	–		167288	
69	64	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	126	465,00	–	58590	–	58590	–	63277
						–	–	–	–		4687	
70	66	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5762,00	–	5762	–	5762	–	6223
						–	–	–	–		461	
71	67	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
						–	–	–	–		393	
72	69	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	6908,00	–	13816	–	13816	–	14921
						–	–	–	–		1105	

Scanned with CamScanner

73	70	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	8	6908,00	–	55264	–	55264	–	59685
						–	–	–	–		4421	
74	76	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201 *СП - 8%*	шт.	1602	55,00	–	88110	–	88110	–	95159
						–	–	–	–		7049	
75	77	СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95 *СП - 8%*	шт	252	589,29	–	148500	–	148500	–	160380
						–	–	–	–		11880	
76	79	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 *СП - 8%*	шт.	1	1520,00	–	1520	–	1520	–	1642
						–	–	–	–		122	
77	81	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	69789,00	–	69789	–		–	6978
						–	–	–	–	69789	–	
78	84	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,045	233833,00	–	10522	–	10522	–	11
						–	–	–	–		842	
79	85	2306-0144-	Кабели силовые, не распространяющие горение			466171,00	–	9323	–	9323	–	

Scanned with CamScanner

		0902 РСНБ РК 2015	ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02	–	–	–	–		746	10069
80	86	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,717	728464,00 –	– –	522309 –	– –	522309	– 41785	564093
81	87	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,504	426999,00 –	– –	215207 –	– –	215207	– 17217	232424
82	88	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,04	1037136,00 –	– –	41485 –	– –	41485	– 3319	44804
83	89	2306-0144-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,22	4582679,00 –	– –	1008189 –	– –	1008189	– 80655	108884
84	90	2306-0144-0711 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02	6976614,00 –	– –	139532 –	– –	139532	– 11163	1506
85	91	2306-1702-1006 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,32	21045,00 –	– –	6734 –	– –	6734	– 539	727

Scanned with CamScanner

86	93	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	504	44,00	–	22176	–	22176	–	23950
						–	–	–	–		1774	
87	96	СТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Центр теплых	Саморегулирующий электрический нагревательный кабель 30КСТМ2-Т *СП - 8%*	м	208,2	1339,29	–	278839	–	278839	–	301146
						–	–	–	–		22307	
88	97	СТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Центр теплых	Кабель нагревательный СНКД30-300-10 *СП - 8%*	м	30	1598,21	–	47946	–	47946	–	51782
						–	–	–	–		3836	
89	98	СТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Центр теплых	Кабель нагревательный СНКД30-390-13 *СП - 8%*	м	52	1428,57	–	74286	–	74286	–	80229
						–	–	–	–		5943	
90	99	СТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Центр теплых	Кабель нагревательный СНКД30-510-17 *СП - 8%*	шт	4	21875,00	–	87500	–	87500	–	94500
						–	–	–	–		7000	
91	101	СТПРАЙС ЛИСТ стр.ТОО" Центр теплых	Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-Т1 *СП - 8%*	шт	2	19107,14	–	38214	–	38214	–	41271
						–	–	–	–		3057	
92	102	СТПРАЙС ЛИСТ стр.ТОО" Центр теплых	Коробка герметичная I12-L *СП - 8%*	шт	14	705,36	–	9875	–	9875	–	10665
						–	–	–	–		790	
93	103	СТПРАЙС ЛИСТ	Клеммник 2.5кв.мм *СП - 8%*	шт	18	334,82	–	6027	–	6027	–	6509

Scanned with CamScanner

		стр.ТОО Центр теплых		шт	10	–	–	–	–		482		
94	104	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,006	176818,00	–	1061	–	1061	–	1146	
						–	–	–	–		85		
95	105	СТПРАЙС ЛИСТ стр.ТОО" Центр теплых	Заделка концевая *СП - 8%*	компл	6	1428,57	–	8571	–	8571	–	9257	
						–	–	–	–		686		
96	106	СТПРАЙС ЛИСТ стр.ТОО" Центр теплых	Скотч AL-50ммх50м *СП - 8%*	рулон	4	2455,36	–	9821	–	9821	–	10607	
						–	–	–	–		786		
97	107	СТПРАЙС ЛИСТ стр.ТОО" Центр теплых	Хомут пластиковый 100шт *СП - 8%*	упак	16	803,57	–	12857	–	12857	–	13886	
						–	–	–	–		1029		
98	108	СТПРАЙС ЛИСТ стр.ТОО" Центр теплых	Цепь оцинкованная *СП - 8%*	м	81,6	196,43	–	16029	–	16029	–	17311	
						–	–	–	–		1282		
99	109	СТПРАЙС ЛИСТ стр.ТОО" Центр теплых	Сетка 20х20 *СП - 8%*	шт	12	2232,14	–	26786	–	26786	–	28929	
						–	–	–	–		2143		
100	111	СТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект стр.	Корпус ЩРВ-9з *СП - 8%*	шт	2	2982,14	–	5964	–	5964	–	6441	
						–	–	–	–		477		

Scanned with CamScanner

101	113	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	6908,00	–	13816	–	13816	–	14921
						–	–	–	–		1105	
102	114	СТПРАЙС ЛИСТ стр.ТОО" Центр теплых	Контактор DOEPKE HS 25-30 *СП - 8%*	шт	1	9375,00	–	9375	–	9375	–	10125
						–	–	–	–		750	
103	115	СТПРАЙС ЛИСТ стр.ТОО" Центр теплых	Контактор DOEPKE HS 20-20 *СП - 8%*	шт	1	8750,00	–	8750	–	8750	–	9450
						–	–	–	–		700	
104	117	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,187	279695,00	–	52303	–	52303	–	56487
						–	–	–	–		4184	
105	118	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,022	233833,00	–	5144	–	5144	–	5556
						–	–	–	–		412	
106	120	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	209	29,00	–	6061	–	6061	–	6546
						–	–	–	–		485	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								9480450
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5									
107	10	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	294,41	330,00	–	97155	–	97155	–	104928
						–	–	–	–		7772	

Scanned with CamScanner

108	12	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	322,354	606,00	–	195347	–	195347	–	210974
						–	–	–	–		15628	
109	13	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	436	60,00	–	26160	–	26160	–	28253
						–	–	–	–		2093	
110	14	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	144	207,00	–	29808	–	29808	–	32193
						–	–	–	–		2385	
111	15	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	202	96,00	–	19354	–	19354	–	20902
						–	–	–	–		1548	
112	18	2302-0601-0602 РСНБ	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	90	124,00	–	11160	–	11160	–	12053
						–	–	–	–		893	
113	19	2302-0601-1201 РСНБ	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	283	69,00	–	19527	–	19527	–	21089
						–	–	–	–		1562	
114	20	2302-0601-1203 РСНБ	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	287	217,00	–	62207	–	62207	–	67183
						–	–	–	–		4977	
115	22	2302-	Ревизия канализационная ПВХ с			400,00	–	20000	–	20000	–	

Scanned with CamScanner

		0601-0803 РСНБ	уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	50	–	–	–	–		1600	21600
116	23	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	10	155,00	–	20000	–	20000	–	21600
						–	–	–	–		1600	
117	24	СТ Прайслистстр.14	Лючок сантехнический *СП - 8%*	шт.	54	3205,36	–	173089	–	173089	–	186936
						–	–	–	–		13847	
118	26	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	4,4	639,00	–	2812	–	2812	–	3037
						–	–	–	–		225	
119	27	2111-0403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -	м		1530,00	–	191862	–	191862	–	

Scanned with CamScanner

		РСНБ РК 2015	200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%		125,4	–	–	–	–		15349	207211
120	29	2302-0601-0803 РСНБ	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	12	400,00	–	4800	–	4800	–	5184
						–	–	–	–		384	
121	31	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	223,104	1460,00	–	325732	–	325732	–	351790
						–	–	–	–		26059	
122	33	2304-0101-0303 РСНБ	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10,	шт.	8	25218,00	–	201744	–	201744	–	217884
						–	–	–	–		16140	
123	34	СТ Прайслистстр.14	Лючок сантехнический *СП - 8%*	шт.	12	3205,36	–	38464	–	38464	–	41541
						–	–	–	–		3077	
124	36	2302-0302-2410 РСНБ	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	28	1789,00	–	50092	–	50092	–	54099
						–	–	–	–		4007	
125	37	2302-0302-3110 РСНБ	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3491,00	–	41892	–	41892	–	45243
						–	–	–	–		3351	

Scanned with CamScanner

126	38	2302-0601-1403 РСНБ	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	4	1882,00	–	7528	–	7528	–	8130
						–	–	–	–		602	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								1661830
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6									
127	4	2304-0905-1813 РСНБ РК	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	548	116,00	–	63568	–	63568	–	68653
						–	–	–	–		5085	
128	6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	349,25	124,00	–	43307	–	43307	–	46772
						–	–	–	–		3465	
129	8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	3107,5	199,00	–	618393	–	618393	–	667864
						–	–	–	–		49471	
130	19	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	469	13,00	–	6096	–	6096	–	6583
						–	–	–	–		488	
131	20	2302-0401-1202 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1240	22,00	–	27280	–	27280	–	29462
						–	–	–	–		2182	
132	23	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	609	34,00	–	20702	–	20702	–	22358
						–	–	–	–		1656	
133	26	2302-0401-0102 РСНБ РК	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			15,00	–	11767	–	11767	–	12708

Scanned with CamScanner

		РСНБ РК 2015	СП - 8%	шт.	784	–	–	–	–		941		
134	27	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	469	423,00	–	198340	–	198340	–	214207
						–	–	–	–		15867	
135	28	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	140	14,00	–	1960	–	1960	–	2117
						–	–	–	–		157	
136	30	2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	422	7713,00	–	3254886	–	3254886	–	3515277
						–	–	–	–		260391	
137	31	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	422	6312,00	–	2663664	–	2663664	–	2876757
						–	–	–	–		213093	
138	32	2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120°С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	8	492,00	–	3936	–	3936	–	4251
						–	–	–	–		315	
139	34	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 *СП - 8%*	шт.	4	2329,00	–	9316	–	9316	–	1006
						–	–	–	–		745	

Scanned with CamScanner

140	38	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	3494,3	185,00	–	646452	–	646452	–	698168
						–	–	–	–		51716	
141	39	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	127,6	468,00	–	59717	–	59717	–	64494
						–	–	–	–		4777	
142	40	2111-0403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -			491,00	–	62112	–	62112	–	67080

Scanned with CamScanner

		РСНБ РК 2015	температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%			--	--	--	--		4969	
143	46	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	м	126,5							
				шт.	36	73835,00	--	2658060	--	2658060	--	2870705
						--	--	--	--		212645	
144	48	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	36	27069,00	--	974484	--	974484	--	1052443
						--	--	--	--		77959	
145	50	2304-1013-0705 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от - 10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	36	1835,00	--	66060	--	66060	--	71345
						--	--	--	--		5285	
146	51	2304-0905-1325 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120°С, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	72	1130,00	--	81360	--	81360	--	87869
						--	--	--	--		6509	

Scanned with CamScanner

147	52	2304-0905-1324 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	324	705,00	–	228420	–	228420	–	246694
						–	–	–	–		18274	
148	53	2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	234	492,00	–	115128	–	115128	–	124338
						–	–	–	–		9210	
149	55	СТ Прайслистстр.17	Теплосчетчик ELF APATOR DN 15 /без НДС/ *СП - 8%*	шт	126	35000,00	–	4410000	–	4410000	–	4762800
						–	–	–	–		352800	
150	56	2305-1207-1102 РСНБ	Распределители компактные типа Herz, на 4 отвода, T 110°C, PN 10, DN 25 *СП - 8%*	шт.	18	17007,00	–	306126	–	306126	–	330616
						–	–	–	–		24490	
151	57	2305-1207-1103 РСНБ	Распределители компактные типа Herz, на 5 отводов, T 110°C, PN 10, DN 25 *СП - 8%*	шт.	18	20489,00	–	368802	–	368802	–	398306
						–	–	–	–		29504	
152	59	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15 *СП - 8%*	шт.	72	2329,00	–	167688	–	167688	–	181103
						–	–	–	–		13415	
153	60	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	2	23928,55	930,81	47857	1862	24448	21811	75241
						10773,28	354,70	21547	709		5573	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								18508272
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4											
154	6	2301-0601-	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-			2522,00	–	24564	–	24564	–	

Scanned with CamScanner

		0308 РСНБ РК 2015	75х6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	9,74	–	–	–	–		1965	26529
155	58	СТ Прайслистстр.12	Вентиль полипропиленовый DN 40 СП - 8%	шт	18	1842,86	–	33171	–	33171	–	35825
						–	–	–	–		2654	
156	59	СТ Прайслистстр.12	Вентиль полипропиленовый DN 32 СП - 8%	шт	2	1016,07	–	2032	–	2032	–	2195
						–	–	–	–		163	
157	60	СТ Прайслистстр.12	Вентиль полипропиленовый DN 20 СП - 8%	шт	504	498,21	–	251100	–	251100	–	271188
						–	–	–	–		20088	
158	74	2111-0203-0103 РСНБ	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	2,409	5846,00	–	14083	–	14083	–	15210
						–	–	–	–		1127	
159	76	2105-0104-0303 РСНБ	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,3486028	282240,00	–	98390	–	98390	–	106261
						–	–	–	–		7871	
160	78	2304-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	14680,00	–	29360	–	29360	–	31709
						–	–	–	–		2349	
161	80	2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	9643,00	–	9643	–	9643	–	10414
						–	–	–	–		771	
162	81	2302-0401-3105 РСНБ	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	529,00	–	529	–	529	–	571
						–	–	–	–		42	

Scanned with CamScanner

163	82	2302-0401-3102 РСНБ	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	271,00	--	271	--	271	--	293
						--	--	--	--		22	
164	83	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	1	2185,00	--	2185	--	2185	--	2360
						--	--	--	--		175	
165	84	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	1	1489,00	--	1489	--	1489	--	1608
						--	--	--	--		119	
166	86	2304-0201-1602 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 /DN 65 мм/ *СП - 8%*	шт.	1	44328,00	--	44328	--	44328	--	47874
						--	--	--	--		3546	
167	87	Прайслистстр.10	Электропривод ГЗ-А 70/24	шт	1	219642,86	--	219643	--		--	219643
						--	--	--	--	219643	--	
168	88	2304-0501-0224 РСНБ	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	2145,00	--	2145	--	2145	--	2317
						--	--	--	--		172	
169	91	2308-0307-0106 РСНБ	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ *СП - 8%*	шт.	2	19710,00	--	39420	--	39420	--	42574
						--	--	--	--		3154	
170	92	2308-0305-0106 РСНБ	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057- 2005 *СП - 8%*	шт.	4	14298,00	--	57192	--	57192	--	61767
						--	--	--	--		4575	
171	93	2302-1104-	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,18	542,00	--	98	--	98	--	105

Scanned with CamScanner

		0405	СП - 8%				–	–	–	–		8	
172	95	2303-0301-0209 РСНБ	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 СП - 8%	шт.	126	2694,00	–	339444	–	339444	–	366600
						–	–	–	–		27156	
173	96	2304-0501-0222 РСНБ	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	252	870,00	–	219240	–	219240	–	236779
						–	–	–	–		17539	
174	98	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от - 10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	126	1168,00	–	147168	–	147168	–	158941
						–	–	–	–		11773	
175	99	СТ Прайслистстр.14	Лючок сантехнический СП - 8%	шт	126	3562,50	–	448875	–	448875	–	484785
						–	–	–	–		35910	
176	148	2302-0401-3202 РСНБ	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	126	44,00	–	5544	–	5544	–	5988
						–	–	–	–		444	
177	151	2302-0401-3504 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	285	11,00	–	3135	–	3135	–	3386
						–	–	–	–		251	
178	152	2302-0401-3502 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	230	5,00	–	1150	–	1150	–	1242
						–	–	–	–		92	
179	154	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	378	986,00	–	372708	–	372708	–	402525
						–	–	–	–		29817	
180	157	2303-	Полотенцесушители из стальных			6278,00	–	791028	–	791028	–	

Scanned with CamScanner

		0102-1601 РСНБ РК 2015	водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 *СП - 8%*	шт.	126	–	–	–	–		63282	854310
181	158	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	252	370,00 –	– –	93240 –	– –	93240	– 7459	100699
182	160	2305-1314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	126	2381,00 –	– –	300006 –	– –	300006	– 24000	324006
183	166	2303-0301-0209 РСНБ	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	126	2694,00 –	– –	339444 –	– –	339444	– 27156	366600
184	167	2304-0501-0221 РСНБ	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	252	676,00 –	– –	170352 –	– –	170352	– 13628	183980
185	169	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от - 10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	126	782,00 –	– –	98532 –	– –	98532	– 7883	106415
186	170	СТ Прайсли	Лючок сантехнический *СП - 8%*	шт	126	3562,50 –	– –	448875 –	– –	448875	– 35910	484785
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								4959484
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8									
187	2	2309-0101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016	[illegible]	126	11682,00	–	1471932	–	1471932	–	[illegible]

Scanned with CamScanner

		РСНБ РК 2015	м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом *СП - 8%*	шт.	126	--	--	--	--		117755	1369987
188	4	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные *СП - 8%*	шт.	126	39837,00 --	-- --	5019462 --	-- --	5019462	-- 401557	5421019
189	23	СТ Прайслистстр.16	Система атоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1 *СП - 8%*	компл	126	38839,29 --	-- --	4893750 --	-- --	4893750	-- 391500	5285250
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								12295956
				ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7								
190	3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	425,4	4772,38 1547,47	47,50 17,60	2030027 658247	20205 7487	3153680	652419 214596	2897042
191	4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1214	4631,92 1416,84	37,75 13,82	5622224 1719760	45821 16775	5509494	1701804 585922	7909951
192	5	2305-0301-1801 РСНБ	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	5,50	685,00 --	-- --	3764 --	-- --	3764	-- 301	4065
193	6	1126-0101-1101 РСНБ РК	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	5,184	18873,15 15510,40	1270,58 561,51	97838 80406	6587 2911	10845	63321 12893	174052
194	7	2111-	Маты теплоизоляционные из			10341,00	--	66474	--	66474	--	

Scanned with CamScanner

		0203-0201 РСНБ РК 2015	стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	6,42816	–	–	–	–		5318	71791
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								11056901
					ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-10							
195	2	2308-0101-0103	Антенны эфирные модели DELTA 375 *СП - 8%*	шт.	4	27031,00 –	– –	108124 –	– –	108124	– 8650	116774
196	3	2308-0101-0202 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	4	32421,00 –	– –	129684 –	– –	129684	– 10375	140059
197	4	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.	Подлятник для мачты МТ-5 *СП - 8%*	шт	4	1696,43 –	– –	6786 –	– –	6786	– 543	7329
198	5	1310-0702-0501 РСНБ РК	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.	68	565,27 561,00	– –	38439 38148	– –	291	23270 4937	66646
199	6	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.	Делитель телевизионный на 2 отвода S2WPF *СП - 8%*	шт	32	352,68 –	– –	11286 –	– –	11286	– 903	12189
200	7	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.	Ответвитель телевизионный на 3 отвода T3WRF *СП - 8%*	шт	18	607,14 –	– –	10929 –	– –	10929	– 874	11803
201	8	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.	Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF *СП - 8%*	шт	18	709,82 –	– –	12777 –	– –	12777	– 1022	13799
202	9	1310-0408-0507	Аппаратура настенного типа. Розетка *НР - 61%; СП - 8%*	шт	126	936,33 921,00	– –	117978 116046	– –	1932	70788 15101	203867
203	10	2307-0220-	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки	шт	126	351,00	–	44226	–	44226	–	47764

Scanned with CamScanner

		0701	телевизионная, IP20	шт.	[illegible]	–	–	–	–		3538	[illegible]
204	11	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	126	35,00	–	4410	–	4410	–	4763
						–	–	–	–		353	
205	12	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	2154	599,34	65,76	1290972	141649	429973	460937	1892062
						333,96	16,85	719350	36285		140153	
206	13	1308-0201-0901 РСНБ	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	594	293,36	137,54	174253	81699	27155	63363	256625
						110,10	38,05	65399	22604		19009	
207	14	2306-0407-0603 РСНБ	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 *СП - 8%*	км	0,264	189405,00	–	50003	–	50003	–	54003
						–	–	–	–		4000	
208	15	2306-0407-0601 РСНБ	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 *СП - 8%*	км	2,484	88875,00	–	220766	–	220766	–	238427
						–	–	–	–		17661	
209	17	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	360	24,00	–	8640	–	8640	–	9331
						–	–	–	–		691	
210	22	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 *СП - 8%*	шт.	4	8340,00	–	33360	–	33360	–	36029
						–	–	–	–		2669	
211	23	2308-0504-0701 РСНБ	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД- 311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х *СП - 8%*	шт.	4	5879,00	–	23516	–	23516	–	25397
						–	–	–	–		1881	
212	25	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 *СП - 8%*	шт.	4	10406,00	–	41624	–	41624	–	44954
						–	–	–	–		3330	

Scanned with CamScanner

213	26	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT	шт.	4	3514,00	–	14056	–	14056	–	15180
						–	–	–	–		1124	
214	27	2308-0504-0902	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) СП - 8%	шт.	126	194,00	–	24444	–	24444	–	26400
						–	–	–	–		1956	
215	28	1310-0203-0102 РСНБ	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	шт.	126	1050,80	–	132401	–	32518	60928	208796
						792,72	–	99883	–		15466	
216	29	2308-0504-1001 РСНБ	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова СП - 8%	шт.	126	1651,00	–	208026	–	208026	–	224668
						–	–	–	–		16642	
217	30	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР - 61%, СП - 8%	шт.	36	565,27	–	20350	–	154	12320	35283
						561,00	–	20196	–		2614	
218	34	2306-0408-0502 РСНБ	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4 СП - 8%	км	0,188	23506,00	–	4419	–	4419	–	4773
						–	–	–	–		354	
219	35	2306-0408-0503 РСНБ	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4 СП - 8%	км	0,032	35740,00	–	1144	–	1144	–	1235
						–	–	–	–		91	
220	37	2306-0408-0101	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4 СП - 8%	км	0,99	17666,00	–	17489	–	17489	–	18888
						–	–	–	–		1399	
221	39	2306-1705-	Металлорукав РЗ-ЦХ 15 СП - 8%	м	40	141,00	–	5640	–	5640	–	6091
						–	–	–	–		451	
222	41	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	360	24,00	–	8640	–	8640	–	9331
						–	–	–	–		691	
223	45	2308-0502-0418 РСНБ	Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS+4F3, типа EverFocus/DS104 СП - 8%	шт.	4	31971,00	–	127884	–	127884	–	138115
						–	–	–	–		10231	

Scanned with CamScanner

224	47	2308-0501-2144 РСНБ	Видеокамера купольная модели ED210, типа EverFocus/D105 *СП - 8%*	шт.	4	13901,00	--	55604	--	55604	--	60052
						--	--	--	--		4448	
225	48	2308-0501-2150	Видеокамера уличная модели ECZ380FIR, типа EverFocus/V107 *СП - 8%*	шт.	4	21546,00	--	86184	--	86184	--	93079
						--	--	--	--		6895	
226	49	2308-0505-0701	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ *СП - 8%*	шт.	4	16014,00	--	64056	--	64056	--	69180
						--	--	--	--		5124	
227	51	СТПРАЙС-ЛИСТ стр."UNI COM"	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 512 *СП - 8%*	м	72	160,71	--	11571	--	11571	--	12497
						--	--	--	--		926	
228	53	2306-1705-	Металлорукав РЗ-ЦХ 15 *СП - 8%*	м	72	141,00	--	10152	--	10152	--	10964
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге								4116353

ИТОГО по акту:

оборудование	175862479
Временные здания и сооружения 0,9%	0
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	1582762
Итого по сметному расчету	2714912
Непредвиденные работы и затраты-2%	180160153
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1	3603203
К договорной стоимости (0,92614)	183763356
НДС в текущих ценах 12%	170191464,26
Итого в текущих ценах с НДС 12%	20422975,71
	190 614 439,97

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,
_____Ибасов А.К.

Технический надзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____Аймашев Н.А

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "ARS BUILDING"
_____Мурзагалиев Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Сити Инжиниринг"
_____Бисенгалиев К.М.

Scanned with CamScanner