Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, "

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения в зоне развиия пос.Жангельды г.Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области"

Договор : Доп. соглашение №1 от 28.04.2020 г к договору подряда №61 от 20.04.2020 года

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Доп. согл. №1 от 28.04.2020 г	Договор: к договору №61 от 20.04.2020 г	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге						
			из графы 1				
				из них		дополнительные затраты	
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в составСМР по смете 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Строительство сетей водоснабжения в зоне развития пос. Жангельды г. Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области"	66 766 069	55 224 211							7 153 507	66 766 069
Всего по объекту	66 766 069	55 224 211							7 153 507	66 766 069

Итого к оплате: 66 766 069 (шестьдесят шесть милионов семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьдесять девять) тенге, в том числе НДС- 7 153 507 тенге

Заказчик

ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации)

Руководитель: Князбаев Қайрат Амангелдыұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"

(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ергали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт: Тыныштык Д.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Актам-инжиниринг"

Бурамбаева И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения в зоне развития пос.Жангельды г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружние сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп соглашение №1 от 28.04.2020 г к договору №61 от 20.04.2020 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	994,000	321,20	319275
			Накладные расходы			*48,72*	*48429*
			Сметная прибыль			*23,79*	*23650*
2	2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	994,000	25,93	25773
			Накладные расходы			*6,01*	*5972*
			Сметная прибыль			*1,92*	*1909*
3	3	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1709,680	240,84	411759
			Сметная прибыль			*17,84*	*30501*
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	65500,000	239,47	15685388
			Накладные расходы			*34,77*	*2277333*
			Сметная прибыль			*17,74*	*1161881*
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1994,820	3062,10	6108333
			Накладные расходы			*1186,86*	*2367571*
			Сметная прибыль			*226,82*	*452469*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3008,595	2551,75	7677176
			Накладные расходы			*989,05*	*2975650*
			Сметная прибыль			*189,02*	*568680*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	5145,000	1330,72	6846543
			Накладные расходы			*515,78*	*2653699*
			Сметная прибыль			*98,57*	*507151*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	65500,000	41,50	2717951
			Накладные расходы			*7,65*	*500984*
			Сметная прибыль			*3,07*	*201330*
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	65500,000	220,61	14450036
			Накладные расходы			*71,16*	*4660811*
			Сметная прибыль			*16,34*	*1070373*
			Раздел: Трубопроводы водоснабжения				
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,000	4123,98	20620
			Накладные расходы			*893,52*	*4468*
			Сметная прибыль			*305,48*	*1527*
11	11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство	м3 основания	785,653	4123,98	3240016
			Накладные расходы			*893,52*	*701996*
			Сметная прибыль			*305,48*	*240001*
12	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,890	480813,40	908737

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*197103,65*	*372526*
			Сметная прибыль			*35615,81*	*67314*
13	13	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1928,000	145,80	281102
			Сметная прибыль			*10,80*	*20822*
14	14	2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,280	184,68	5223
			Сметная прибыль			*13,68*	*387*
15	15	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,115	506927,93	58094
			Накладные расходы			*205560,04*	*23557*
			Сметная прибыль			*37550,22*	*4303*
16	16	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	115,746	452,52	52377
			Сметная прибыль			*33,52*	*3880*
			ИТОГО:				58808405
			В том числе :				
			Накладные расходы				16592995
			Сметная прибыль				4356178
			ИТОГО:				58808405
			Временные здания и сооружения,2%				1176168
			Итого с временными зданиями и сооружениями				59984573
			Дополнительные затраты на строительство:				
			Дополнительные затраты в зимнее время, 3,112%				1866720
			Итого:				61851293
			Непредвиденные работы и затраты,2%				1237026
			Итого с непредвиенными				63088319
			в текущих ценах на 2019 год -100%,				66236180
			Тендерная скидка-10% К=0,9				59612562
			НДС-12%				7153507
			Итого по смете:				66766069

Заказчик

ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунально пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование

Руководитель: Князбаев Кайрат Амангелдыулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Актам-инжиниринг""

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ергали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт: Тыныштык Д.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Бурамбаева И.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)