Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государствввенное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстана, 27** — **060140009176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №55 от 05.08.2021

Номер документа	Дата составления
216	22.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство центра настольного тенниса в г Усть-Каменогорск,ВКО Акт № 1 Период за сентябрь 2021 года.			Работа	1	1 220 266 000,00	1 220 266 000,00	130 742 785,71
				Итого	1	x	1 220 266 000,00	130 742 785,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 22.09.2021

М.П.

Лиц Подряда

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 55 от 05 августа 2021 г.

Наименование стройки: Строительство центра настольного тенниса в г. Усть-Каменогорск, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		55	05.08.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ										
в том числе:										
Акт №1 Акт за сентябрь 2021 г.	1 220 266 000,00	1 089 523 214,29							130 742 785,71	1 220 266 000,00
ВСЕГО выполнено:	**1 220 266 000,00**	**1 089 523 214,29**							**130 742 785,71**	**1 220 266 000,00**
Погашение аванса 30%										366 079 800,00

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**854 186 200,00**
К оплате: Восемьсот пятьдесят четыре миллиона сто восемьдесят шесть тысяч двести тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Акимжанов М.С.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:
Директор
ТОО "Дарстрой KZ"

_____ Қайдарбекұлы Д.

ТЕХНАДЗОР:
Заместитель директора
ТОО "Qazengineering Co"

_____ Бухин Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"
БИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ74070G000172N00438, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Семей ул. Северная, 4А

Договор № 55 от 05 августа 2021 г., д/с №1 от 18.08.2021 г., д/с №2 от 06.09.2021 г.

Наименование стройки: Строительство центра настольного тенниса в г. Усть-Каменогорск, ВКО
Наименование объекта: Центр настольного тенниса

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г. **22 сентября 2021 г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкции железобетонные (2-1-1)									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0416	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %**	м3 грунта	**98,6**	381,5	381,5	37 616	37 616	–	4 643	45 640
					–	65,4	–	6 448	–	3 381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1626,9	46		74 837		–	–	80 824
					–		–		–	5 987	
3	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	9457,5	239,68	239,68	2 266 774	2 266 774	–	294 371	2 766 037
					–	43,23	–	408 848	–	204 892	
4	1101-0101-0416	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	492,45	381,5	381,5	187 870	187 870	–	23 188	227 943
					–	65,4	–	32 206	–	16 885	
5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8125,425	46		373 770		–	–	403 672
					–		–		–	29 902	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР=72 % Ктрп1=1,2	м3 грунта	497,5	2417,18	–	1 202 547	–	–	865 834	2 233 851
					2417,18	–	1 202 547	–	–	165 470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	497,5	1051,7	–	523 221	–	–	376 719	971 935
					1051,7	–	523 221	–	–	71 995	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8960	37,66	37,66	337 434	337 434	–	100 639	473 119
					–	15,6	–	139 776	–	35 046	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	8960	186,08	83,59	1 667 277	748 966	–	935 359	2 810 847
					102,49	42,5	918 310	380 800	–	208 211	
10	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (под крыльца и пандусы) НР=94 %	м3 подстилающего слоя	52,17	9829,37	1923,56	512 798	100 352	202 341	241 166	814 281
					4027,32	890,45	210 105	46 455	–	60 317	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Свайные фундаменты										
11	1105-0101-0202	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР=99 %	м3 железобетона	268,4	26768,33	20060	7 184 620	5 384 104	76 362	3 127 294	11 136 867
					6423,82	5345,49	1 724 153	1 434 730	–	824 953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (с учетом 1% за морозостойкость F75)	м	2928	8001,4		23 428 099		23 428 099	–	25 302 347
					–		–		–	1 874 248	
13	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	268,4	270		72 468		72 468	–	78 265
					–		–		–	5 797	
14	1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР=99 %	свая	488	4017,88	2033,4	1 960 725	992 299	27 201	1 432 402	3 664 577
					1928,74	1036,16	941 225	505 646	–	271 450	
	2.2 ФМ-1 (1 шт.)										
15	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,36	6254,75	1893,4	2 252	682	1 190	655	3 140
					1056,55	899,54	380	324	–	233	
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,58	25051,04	1150,71	14 530	667	12 974	963	16 732
					1530,9	293,52	888	170	–	1 239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	3,15	36581,31	1675,47	115 231	5 278	89 679	19 705	145 731
					6436,25	438,03	20 274	1 380	–	10 795	
18	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,1478	823742,75	19631,75	121 749	2 902	108 678	10 371	142 690
					68807,5	8303,97	10 170	1 227	–	10 570	
19	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,0206	24224,11	1063,71	499	22	6	436	1 010
					22872,4	393,04	471	8	–	75	
20	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0206	307902		6 343		6 343	–	6 850
					–		–		–	507	
21	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0678	783408,83	1504,83	53 115	102	50 995	1 879	59 394
					29760	686,79	2 018	47	–	4 400	
22	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01368	839952,83	1504,83	11 491	21	10 289	1 083	13 580
					86304	686,79	1 181	9	–	1 006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,0432	24224,11	1063,71	1 046	46	12	915	2 118
					22872,4	393,04	988	17	–	157	
24	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05288	307902		16 282		16 282	–	17 585
					–		–		–	1 303	
25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03624	325908		11 811		11 811	–	12 756
					–		–		–	945	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	10,13	932,85	20,68	9 450	209	5 817	3 214	13 677
					337,93	3,24	3 423	33	–	1 013	
2.3 ФМ-2 (1 шт.)											
27	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,36	6254,75	1893,4	2 252	682	1 190	655	3 140
					1056,55	899,54	380	324	–	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,58	25051,04	1150,71	14 530	667	12 974	963	16 732
					1530,9	293,52	888	170	–	1 239	
29	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	3,15	36581,31	1675,47	115 231	5 278	89 679	19 705	145 731
					6436,25	438,03	20 274	1 380	–	10 795	
30	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,1478	823742,75	19631,75	121 749	2 902	108 678	10 371	142 690
					68807,5	8303,97	10 170	1 227	–	10 570	
31	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,0206	24224,11	1063,71	499	22	6	436	1 010
					22872,4	393,04	471	8	–	75	
32	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0206	307902		6 343		6 343	–	6 850
					–		–		–	507	
33	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0678	783408,83	1504,83	53 115	102	50 995	1 879	59 394
					29760	686,79	2 018	47	–	4 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01368	839952,83	1504,83	11 491	21	10 289	1 083	13 580
					86304	686,79	1 181	9	–	1 006	
35	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,0432	24224,11	1063,71	1 046	46	12	915	2 118
					22872,4	393,04	988	17	–	157	
36	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05288	307902		16 282		16 282	–	17 585
					–		–		–	1 303	
37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03624	325908		11 811		11 811	–	12 756
					–		–		–	945	
38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	10,13	932,85	20,68	9 450	209	5 817	3 214	13 677
					337,93	3,24	3 423	33	–	1 013	

2.4 ФМ-3 (1 шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,36	6254,75	1893,4	2 252	682	1 190	655	3 140
					1056,55	899,54	380	324	–	233	
40	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,58	25051,04	1150,71	14 530	667	12 974	963	16 732
					1530,9	293,52	888	170	–	1 239	
41	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	3,15	36581,31	1675,47	115 231	5 278	89 679	19 705	145 731
					6436,25	438,03	20 274	1 380	–	10 795	
42	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,1478	823742,75	19631,75	121 749	2 902	108 678	10 371	142 690
					68807,5	8303,97	10 170	1 227	–	10 570	
43	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16	т	0,0206	24224,11	1063,71	499	22	6	436	1 010
					22872,4	393,04	471	8	–	75	
44	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0206	307902		6 343		6 343	–	6 850
					–		–		–	507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0678	783408,83	1504,83	53 115	102	50 995	1 879	59 394
					29760	686,79	2 018	47	–	4 400	
46	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,02052	839952,83	1504,83	17 236	31	15 434	1 624	20 369
					86304	686,79	1 771	14	–	1 509	
47	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,0432	24224,11	1063,71	1 046	46	12	915	2 118
					22872,4	393,04	988	17	–	157	
48	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05288	307902		16 282		16 282	–	17 585
					–		–		–	1 303	
49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03624	325908		11 811		11 811	–	12 756
					–		–		–	945	
50	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=91 %	м2 поверхности	10,13	932,85	20,68	9 450	209	5 817	3 214	13 677
					337,93	3,24	3 423	33	–	1 013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.5 ФМ-4 (2 шт.)										
51	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2.000:	м3 основания	0,72	6254,75	1893,4	4 503	1 363	2 379	1 310	6 278
					1056,55	899,54	761	648	–	465	
52	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2.000:	м3	1,16	25051,04	1150,71	29 059	1 335	25 949	1 926	33 464
					1530,9	293,52	1 776	340	–	2 479	
53	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 % К=2.000:	м3	6,3	36581,31	1675,47	230 462	10 555	179 358	39 410	291 462
					6436,25	438,03	40 548	2 760	–	21 590	
54	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 % К=2.000:	т	0,2956	823742,75	19631,75	243 498	5 803	217 356	20 743	285 380
					68807,5	8303,97	20 339	2 455	–	21 139	
55	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=2.000:	т	0,0412	24224,11	1063,71	998	44	12	872	2 020
					22872,4	393,04	942	16	–	150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=2.000:	т	0,0412	307902		12 686		12 686	–	13 701
					–		–		–	1 015	
57	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=2.000:	т	0,1356	783408,83	1504,83	106 230	204	101 991	3 756	118 785
					29760	686,79	4 035	93	–	8 799	
58	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2.000:	т	0,02736	839952,83	1504,83	22 981	41	20 579	2 166	27 159
					86304	686,79	2 361	19	–	2 012	
59	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 % К=2.000:	т	0,0864	24224,11	1063,71	2 093	92	25	1 829	4 236
					22872,4	393,04	1 976	34	–	314	
60	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=2.000:	т	0,10576	307902		32 564		32 564	–	35 169
					–		–		–	2 605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2.000:	т	0,07248	325908		23 622		23 622	–	25 512
					–		–		–	1 890	
62	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2.000:	м2 поверхности	20,26	932,85	20,68	18 900	419	11 634	6 428	27 354
					337,93	3,24	6 846	66	–	2 026	
	2.6 ФМ-5 (1 шт.)										
63	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,36	6254,75	1893,4	2 252	682	1 190	655	3 140
					1056,55	899,54	380	324	–	233	
64	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,58	25051,04	1150,71	14 530	667	12 974	963	16 732
					1530,9	293,52	888	170	–	1 239	
65	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	3,15	36581,31	1675,47	115 231	5 278	89 679	19 705	145 731
					6436,25	438,03	20 274	1 380	–	10 795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,1478	823742,75	19631,75	121 749	2 902	108 678	10 371	142 690
					68807,5	8303,97	10 170	1 227	–	10 570	
67	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,0206	24224,11	1063,71	499	22	6	436	1 010
					22872,4	393,04	471	8	–	75	
68	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0206	307902		6 343		6 343	–	6 850
					–		–		–	507	
69	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0678	783408,83	1504,83	53 115	102	50 995	1 879	59 394
					29760	686,79	2 018	47	–	4 400	
70	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0202	839952,83	1504,83	16 967	30	15 193	1 599	20 051
					86304	686,79	1 743	14	–	1 485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,0432	24224,11	1063,71	1 046	46	12	915	2 118
					22872,4	393,04	988	17	–	157	
72	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05048	307902		15 543		15 543	–	16 786
					–		–		–	1 243	
73	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03624	325908		11 811		11 811	–	12 756
					–		–		–	945	
74	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	10,13	932,85	20,68	9 450	209	5 817	3 214	13 677
					337,93	3,24	3 423	33	–	1 013	
	2.7 ФМ-6 (5 шт.)										
75	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=5.000:	м3 основания	0,4	6254,75	1893,4	2 502	757	1 322	728	3 488
					1056,55	899,54	423	360	–	258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=5.000:	м3	0,5	25051,04	1150,71	12 526	575	11 185	830	14 424
					1530,9	293,52	765	147	–	1 068	
77	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=5.000:	м3	1,75	34449,63	2018,13	60 287	3 532	41 721	14 521	80 793
					8590,7	527,49	15 034	923	–	5 985	
78	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=5.000:	т	0,0326	839952,83	1504,83	27 382	49	24 520	2 581	32 360
					86304	686,79	2 814	22	–	2 397	
79	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,0127	24224,11	1063,71	308	14	4	268	622
					22872,4	393,04	290	5	–	46	
80	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=5.000:	т	0,0567	307902		17 458		17 458	–	18 855
					–		–		–	1 397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5.000:	т	0,0548	325908		17 860		17 860	–	19 289
					–		–		–	1 429	
82	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=5.000:	м2 поверхности	17,85	932,85	20,68	16 651	369	10 250	5 664	24 100
					337,93	3,24	6 032	58	–	1 785	
	2.8 ФМ-7 (19 шт.)										
83	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=19.000:	м3 основания	6,84	6254,75	1893,4	42 782	12 951	22 605	12 443	59 643
					1056,55	899,54	7 227	6 153	–	4 418	
84	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=19.000:	м3	11,02	25051,04	1150,71	276 062	12 681	246 511	18 296	317 907
					1530,9	293,52	16 871	3 235	–	23 549	
85	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 % К=19.000:	м3	59,85	36581,31	1675,47	2 189 391	100 277	1 703 905	374 398	2 768 892
					6436,25	438,03	385 210	26 216	–	205 103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 % К=19.000:	т	2,8082	823742,75	19631,75	2 313 234	55 130	2 064 879	197 055	2 711 112
					68807,5	8303,97	193 225	23 319	–	200 823	
87	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=19.000:	т	0,3914	24224,11	1063,71	9 481	416	113	8 286	19 188
					22872,4	393,04	8 952	154	–	1 421	
88	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=19.000:	т	0,3914	307902		120 513		120 513	–	130 154
					–		–		–	9 641	
89	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=19.000:	т	1,2882	783408,83	1504,83	1 009 187	1 939	968 912	35 692	1 128 469
					29760	686,79	38 337	885	–	83 590	
90	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 % К=19.000:	т	0,8208	24224,11	1063,71	19 883	873	236	17 378	40 242
					22872,4	393,04	18 774	323	–	2 981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=19.000:	т	1,00472	307902		309 355		309 355	–	334 103
					–		–		–	24 748	
92	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=19.000:	т	0,68856	325908		224 407		224 407	–	242 360
					–		–		–	17 953	
93	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=19.000:	м2 поверхности	192,47	932,85	20,68	179 546	3 980	110 524	61 068	259 863
					337,93	3,24	65 041	624	–	19 249	
	2.9 ФМ-8 (5 шт.)										
94	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=5.000:	м3 основания	1,8	6254,75	1893,4	11 259	3 408	5 949	3 275	15 697
					1056,55	899,54	1 902	1 619	–	1 163	
95	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=5.000:	м3	2,9	25051,04	1150,71	72 648	3 337	64 871	4 815	83 660
					1530,9	293,52	4 440	851	–	6 197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1106-0101-0106	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 % К=5.000:**	**м3**	**15,75**	36581,31	1675,47	576 156	26 389	448 396	98 526	728 657
					6436,25	438,03	101 371	6 899	–	53 975	
97	1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 % К=5.000:**	**т**	**0,739**	823742,75	19631,75	608 746	14 508	543 389	51 857	713 451
					68807,5	8303,97	50 849	6 137	–	52 848	
98	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=5.000:**	**т**	**0,103**	24224,11	1063,71	2 495	110	30	2 180	5 049
					22872,4	393,04	2 356	40	–	374	
99	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=5.000:**	**т**	**0,103**	307902		31 714		31 714	–	34 251
					–		–		–	2 537	
100	1106-0301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=5.000:**	**т**	**0,339**	783408,83	1504,83	265 576	510	254 977	9 393	296 967
					29760	686,79	10 089	233	–	21 998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=5.000:	т	0,0652	839952,83	1504,83	54 765	98	49 040	5 162	64 721
					86304	686,79	5 627	45	–	4 794	
102	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 % К=5.000:	т	0,216	24224,11	1063,71	5 232	230	62	4 573	10 589
					22872,4	393,04	4 940	85	–	784	
103	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=5.000:	т	0,2644	307902		81 409		81 409	–	87 922
					–		–		–	6 513	
104	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,1812	325908		59 055		59 055	–	63 779
					–		–		–	4 724	
105	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=5.000:	м2 поверхности	50,65	932,85	20,68	47 249	1 047	29 085	16 070	68 384
					337,93	3,24	17 116	164	–	5 065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.10 ФМ-9 (2 шт.), ФМ-9-1 (2 шт.)										
106	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=4.000:	м3 основания	1,44	6254,75	1893,4	9 007	2 727	4 759	2 619	12 556
					1056,55	899,54	1 521	1 295	–	930	
107	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=4.000:	м3	2,32	25051,04	1150,71	58 118	2 670	51 897	3 852	66 928
					1530,9	293,52	3 552	681	–	4 958	
108	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 % К=4.000:	м3	12,6	36581,31	1675,47	460 925	21 111	358 717	78 821	582 926
					6436,25	438,03	81 097	5 519	–	43 180	
109	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 % К=4.000:	т	0,5912	823742,75	19631,75	486 997	11 606	434 711	41 485	570 760
					68807,5	8303,97	40 679	4 909	–	42 278	
110	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=4.000:	т	0,0824	24224,11	1063,71	1 996	88	24	1 744	4 039
					22872,4	393,04	1 885	32	–	299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=4.000:	т	0,0824	307902		25 371		25 371	–	27 401
					–		–		–	2 030	
112	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=4.000:	т	0,2712	783408,83	1504,83	212 460	408	203 981	7 514	237 572
					29760	686,79	8 071	186	–	17 598	
113	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=4.000:	т	0,05216	839952,83	1504,83	43 812	78	39 232	4 130	51 777
					86304	686,79	4 502	36	–	3 835	
114	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 % К=4.000:	т	0,1728	24224,11	1063,71	4 186	184	50	3 658	8 472
					22872,4	393,04	3 952	68	–	628	
115	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=4.000:	т	0,21152	307902		65 127		65 127	–	70 337
					–		–		–	5 210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4.000:	т	0,14496	325908		47 244		47 244	–	51 024
					–		–		–	3 780	
117	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=4.000:	м2 поверхности	40,52	932,85	20,68	37 799	838	23 268	12 856	54 707
					337,93	3,24	13 693	131	–	4 052	
	2.11 ФМ-10 (1 шт.)										
118	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,36	6254,75	1893,4	2 252	682	1 190	655	3 140
					1056,55	899,54	380	324	–	233	
119	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,58	25051,04	1150,71	14 530	667	12 974	963	16 732
					1530,9	293,52	888	170	–	1 239	
120	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	3,15	36581,31	1675,47	115 231	5 278	89 679	19 705	145 731
					6436,25	438,03	20 274	1 380	–	10 795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,1478	823742,75	19631,75	121 749	2 902	108 678	10 371	142 690
					68807,5	8303,97	10 170	1 227	–	10 570	
122	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,0206	24224,11	1063,71	499	22	6	436	1 010
					22872,4	393,04	471	8	–	75	
123	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0206	307902		6 343		6 343	–	6 850
					–		–		–	507	
124	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0678	783408,83	1504,83	53 115	102	50 995	1 879	59 394
					29760	686,79	2 018	47	–	4 400	
125	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01304	839952,83	1504,83	10 953	20	9 808	1 032	12 944
					86304	686,79	1 125	9	–	959	
126	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,0432	24224,11	1063,71	1 046	46	12	915	2 118
					22872,4	393,04	988	17	–	157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05288	307902		16 282		16 282	–	17 585
					–		–		–	1 303	
128	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03624	325908		11 811		11 811	–	12 756
					–		–		–	945	
129	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	10,13	932,85	20,68	9 450	209	5 817	3 214	13 677
					337,93	3,24	3 423	33	–	1 013	
	2.12 ФМ-11 (4 шт.)										
130	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=4.000:	м3 основания	2,92	6254,75	1893,4	18 264	5 529	9 650	5 312	25 462
					1056,55	899,54	3 085	2 627	–	1 886	
131	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=4.000:	м3	5,04	25051,04	1150,71	126 257	5 800	112 742	8 367	145 394
					1530,9	293,52	7 716	1 479	–	10 770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1106-0101-0107	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 % К=4.000:**	**м3**	**19,92**	34097,07	1591,22	679 214	31 697	557 095	89 820	830 557
					4539,25	415,71	90 422	8 281	–	61 523	
133	1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А56 НР=91 % К=4.000:**	**т**	**0,8048**	823742,75	19631,75	662 948	15 800	591 772	56 474	776 976
					68807,5	8303,97	55 376	6 683	–	57 554	
134	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=4.000:**	**т**	**0,19184**	24224,11	1063,71	4 647	204	55	4 061	9 405
					22872,4	393,04	4 388	75	–	697	
135	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=4.000:**	**т**	**0,19184**	307902		59 068		59 068	–	63 793
					–		–		–	4 725	
136	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=4.000:**	**т**	**0,05216**	839952,83	1504,83	43 812	78	39 232	4 130	51 777
					86304	686,79	4 502	36	–	3 835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 % К=4,000;	т	0,17736	24224,11	1063,71	4 296	189	51	3 756	8 696
					22872,4	393,04	4 057	70	–	644	
138	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=4,000;	т	0,23936	307902		73 699		73 699	–	79 595
					–		–		–	5 896	
139	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,12168	325908		39 656		39 656	–	42 828
					–		–		–	3 172	
140	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=4,000;	м2 поверхности	80,52	932,85	20,68	75 113	1 665	46 238	25 548	108 714
					337,93	3,24	27 210	261	–	8 053	

2.13 ФМ-12 (1 шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,73	6254,75	1893,4	4 566	1 382	2 413	1 328	6 366
					1056,55	899,54	771	657	–	472	
142	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,26	25051,04	1150,71	31 564	1 450	28 185	2 092	36 348
					1530,9	293,52	1 929	370	–	2 692	
143	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 %	м3	4,98	34097,07	1591,22	169 803	7 924	139 274	22 454	207 638
					4539,25	415,71	22 605	2 070	–	15 381	
144	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А56 НР=91 %	т	0,2012	823742,75	19631,75	165 737	3 950	147 943	14 119	194 244
					68807,5	8303,97	13 844	1 671	–	14 388	
145	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,04796	24224,11	1063,71	1 162	51	14	1 016	2 352
					22872,4	393,04	1 097	19	–	174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04796	307902		14 767		14 767	–	15 948
					–		–		–	1 181	
147	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01304	839952,83	1504,83	10 953	20	9 808	1 032	12 944
					86304	686,79	1 125	9	–	959	
148	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,04434	24224,11	1063,71	1 074	47	13	938	2 173
					22872,4	393,04	1 014	17	–	161	
149	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05984	307902		18 425		18 425	–	19 899
					–		–		–	1 474	
150	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03042	325908		9 914		9 914	–	10 707
					–		–		–	793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	20,13	932,85	20,68	18 778	416	11 559	6 387	27 178
					337,93	3,24	6 803	65	–	2 013	
	2.14 ФМ-13 (3 шт.)										
152	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=3.000:	м3 основания	2,19	6254,75	1893,4	13 698	4 147	7 238	3 984	19 097
					1056,55	899,54	2 314	1 970	–	1 415	
153	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=3.000:	м3	3,78	25051,04	1150,71	94 693	4 350	84 556	6 276	109 047
					1530,9	293,52	5 787	1 110	–	8 078	
154	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 % К=3.000:	м3	14,94	34097,07	1591,22	509 410	23 773	417 821	67 365	622 917
					4539,25	415,71	67 816	6 211	–	46 142	
155	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А56 НР=91 % К=3.000:	т	0,6036	823742,75	19631,75	497 211	11 850	443 829	42 355	582 731
					68807,5	8303,97	41 532	5 012	–	43 165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=3,000;	т	0,14388	24224,11	1063,71	3 485	153	41	3 047	7 055
					22872,4	393,04	3 291	57	–	523	
157	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=3,000;	т	0,14388	307902		44 301		44 301	–	47 845
					–		–		–	3 544	
158	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=3,000;	т	0,03912	839952,83	1504,83	32 859	59	29 424	3 097	38 832
					86304	686,79	3 376	27	–	2 876	
159	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 % К=3,000;	т	0,13302	24224,11	1063,71	3 222	141	38	2 816	6 521
					22872,4	393,04	3 042	52	–	483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=3.000:	т	0,17952	307902		55 275		55 275	–	59 697
					–		–		–	4 422	
161	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3.000:	т	0,09126	325908		29 742		29 742	–	32 121
					–		–		–	2 379	
162	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=3.000:	м2 поверхности	60,39	932,85	20,68	56 335	1 249	34 678	19 162	81 537
					337,93	3,24	20 408	196	–	6 040	
	2.15 ФМ-14 (1 шт.)										
163	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,73	6254,75	1893,4	4 566	1 382	2 413	1 328	6 366
					1056,55	899,54	771	657	–	472	
164	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,26	25051,04	1150,71	31 564	1 450	28 185	2 092	36 348
					1530,9	293,52	1 929	370	–	2 692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 %	м3	4,98	34097,07	1591,22	169 803	7 924	139 274	22 454	207 638
					4539,25	415,71	22 605	2 070	–	15 381	
166	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А56 НР=91 %	т	0,2012	823742,75	19631,75	165 737	3 950	147 943	14 119	194 244
					68807,5	8303,97	13 844	1 671	–	14 388	
167	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,04796	24224,11	1063,71	1 162	51	14	1 016	2 352
					22872,4	393,04	1 097	19	–	174	
168	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04796	307902		14 767		14 767	–	15 948
					–		–		–	1 181	
169	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,19328	783408,83	1504,83	151 417	291	145 374	5 355	169 314
					29760	686,79	5 752	133	–	12 542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01304	839952,83	1504,83	10 953	20	9 808	1 032	12 944
					86304	686,79	1 125	9	–	959	
171	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,04434	24224,11	1063,71	1 074	47	13	938	2 173
					22872,4	393,04	1 014	17	–	161	
172	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05984	307902		18 425		18 425	–	19 899
					–		–		–	1 474	
173	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03042	325908		9 914		9 914	–	10 707
					–		–		–	793	
174	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	20,13	932,85	20,68	18 778	416	11 559	6 387	27 178
					337,93	3,24	6 803	65	–	2 013	

2.16 ФМ-15 (1 шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,73	6254,75	1893,4	4 566	1 382	2 413	1 328	6 366
					1056,55	899,54	771	657	–	472	
176	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,26	25051,04	1150,71	31 564	1 450	28 185	2 092	36 348
					1530,9	293,52	1 929	370	–	2 692	
177	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 %	м3	4,98	34097,07	1591,22	169 803	7 924	139 274	22 454	207 638
					4539,25	415,71	22 605	2 070	–	15 381	
178	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А56 НР=91 %	т	0,2012	823742,75	19631,75	165 737	3 950	147 943	14 119	194 244
					68807,5	8303,97	13 844	1 671	–	14 388	
179	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,04796	24224,11	1063,71	1 162	51	14	1 016	2 352
					22872,4	393,04	1 097	19	–	174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04796	307902		14 767		14 767	–	15 948
					–		–		–	1 181	
181	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,19328	783408,83	1504,83	151 417	291	145 374	5 355	169 314
					29760	686,79	5 752	133	–	12 542	
182	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01304	839952,83	1504,83	10 953	20	9 808	1 032	12 944
					86304	686,79	1 125	9	–	959	
183	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,04434	24224,11	1063,71	1 074	47	13	938	2 173
					22872,4	393,04	1 014	17	–	161	
184	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05984	307902		18 425		18 425	–	19 899
					–		–		–	1 474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03042	325908		9 914		9 914	–	10 707
					–		–		–	793	
186	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	20,13	932,85	20,68	18 778	416	11 559	6 387	27 178
					337,93	3,24	6 803	65	–	2 013	
	2.17 ФМ-16 (24 шт.)										
187	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=24.000:	м3 основания	4,56	6254,75	1893,4	28 522	8 634	15 070	8 296	39 763
					1056,55	899,54	4 818	4 102	–	2 945	
188	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=24.000:	м3	6,72	25051,04	1150,71	168 343	7 733	150 323	11 157	193 860
					1530,9	293,52	10 288	1 972	–	14 360	
189	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=24.000:	м3	12,96	34449,63	2018,13	446 467	26 155	308 977	107 536	598 323
					8590,7	527,49	111 335	6 836	–	44 320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А24 НР=91 % К=24.000:	т	0,27312	801622,75	19631,75	218 939	5 362	194 785	19 166	257 153
					68807,5	8303,97	18 793	2 268	–	19 048	
191	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=24.000:	т	0,21744	24224,11	1063,71	5 267	231	63	4 603	10 660
					22872,4	393,04	4 973	85	–	790	
192	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=24.000:	т	0,21744	307902		66 950		66 950	–	72 306
					–		–		–	5 356	
193	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=24.000:	т	0,14592	1048272,83	1504,83	152 964	220	109 753	39 214	207 552
					294624	686,79	42 992	100	–	15 374	
194	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=24.000:	т	0,33888	24224,11	1063,71	8 209	360	98	7 174	16 614
					22872,4	393,04	7 751	133	–	1 231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 14 мм К=24.000:	т	0,08352	307902		25 716		25 716	–	27 773
					–		–		–	2 057	
196	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм К=24.000:	т	0,3456	307902		106 411		106 411	–	114 924
					–		–		–	8 513	
197	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=24.000:	т	0,25536	325908		83 224		83 224	–	89 882
					–		–		–	6 658	
198	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=24,000;	м2 поверхности	181,248	932,85	20,68	169 077	3 748	104 080	57 507	244 711
					337,93	3,24	61 249	587	–	18 127	
	2.18 ФМ-17 (12 шт.)										
199	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=12.000:	м3 основания	8,76	6254,75	1893,4	54 792	16 586	28 950	15 936	76 386
					1056,55	899,54	9 255	7 880	–	5 658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=12.000:**	**м3**	**15,12**	25051,04	1150,71	378 772	17 399	338 226	25 102	436 184
					1530,9	293,52	23 147	4 438	–	32 310	
201	1106-0101-0107	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 % К=12.000:**	**м3**	**59,76**	34097,07	1591,22	2 037 641	95 091	1 671 284	269 459	2 491 668
					4539,25	415,71	271 266	24 843	–	184 568	
202	1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А56 НР=91 % К=12.000:**	**т**	**2,4144**	823742,75	19631,75	1 988 844	47 399	1 775 317	169 422	2 330 927
					68807,5	8303,97	166 129	20 049	–	172 661	
203	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=12.000:**	**т**	**0,57552**	24224,11	1063,71	13 941	612	166	12 185	28 216
					22872,4	393,04	13 164	226	–	2 090	
204	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=12.000:**	**т**	**0,57552**	307902		177 204		177 204	–	191 380
					–		–		–	14 176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1106-0301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=12.000:**	т	**2,31936**	783408,83	1504,83	1 817 007	3 490	1 744 493	64 261	2 031 769
					29760	686,79	69 024	1 593	–	150 501	
206	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 % К=12.000:**	т	**0,53208**	24224,11	1063,71	12 889	566	153	11 265	26 086
					22872,4	393,04	12 170	209	–	1 932	
207	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=12.000:**	т	**0,71808**	307902		221 098		221 098	–	238 786
					–		–		–	17 688	
208	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12.000:**	т	**0,36504**	325908		118 969		118 969	–	128 487
					–		–		–	9 518	
209	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=12.000:**	м2 поверхности	**241,56**	932,85	20,68	225 339	4 995	138 713	76 644	326 142
					337,93	3,24	81 630	783	–	24 159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19 ФМ-18 (1 шт.)										
210	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,36	6254,75	1893,4	2 252	682	1 190	655	3 140
					1056,55	899,54	380	324	–	233	
211	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,34	25051,04	1150,71	8 517	391	7 606	565	9 809
					1530,9	293,52	521	100	–	727	
212	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	3,15	36581,31	1675,47	115 231	5 278	89 679	19 705	145 731
					6436,25	438,03	20 274	1 380	–	10 795	
213	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,1478	823742,75	19631,75	121 749	2 902	108 678	10 371	142 690
					68807,5	8303,97	10 170	1 227	–	10 570	
214	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,0206	24224,11	1063,71	499	22	6	436	1 010
					22872,4	393,04	471	8	–	75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0206	307902		6 343		6 343	–	6 850
					–		–		–	507	
216	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0678	783408,83	1504,83	53 115	102	50 995	1 879	59 394
					29760	686,79	2 018	47	–	4 400	
217	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01304	839952,83	1504,83	10 953	20	9 808	1 032	12 944
					86304	686,79	1 125	9	–	959	
218	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,0432	24224,11	1063,71	1 046	46	12	915	2 118
					22872,4	393,04	988	17	–	157	
219	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05288	307902		16 282		16 282	–	17 585
					–		–		–	1 303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03624	325908		11 811		11 811	–	12 756
					–		–		–	945	
221	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	10,13	932,85	20,68	9 450	209	5 817	3 214	13 677
					337,93	3,24	3 423	33	–	1 013	
	2.20 ФМ-19 (7 шт.)										
222	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=7.000:	м3 основания	2,52	6254,75	1893,4	15 762	4 771	8 328	4 585	21 975
					1056,55	899,54	2 663	2 267	–	1 628	
223	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=7.000:	м3	2,38	25051,04	1150,71	59 621	2 739	53 239	3 952	68 659
					1530,9	293,52	3 644	699	–	5 086	
224	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 % К=7.000:	м3	22,05	36581,31	1675,47	806 618	36 944	627 754	137 936	1 020 118
					6436,25	438,03	141 919	9 659	–	75 564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 % К=7.000:	т	1,0346	823742,75	19631,75	852 244	20 311	760 745	72 599	998 830
					68807,5	8303,97	71 188	8 591	–	73 987	
226	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=7.000:	т	0,1442	24224,11	1063,71	3 493	153	42	3 053	7 070
					22872,4	393,04	3 298	57	–	524	
227	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=7.000:	т	0,1442	307902		44 399		44 399	–	47 951
					–		–		–	3 552	
228	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=7.000:	т	0,4746	783408,83	1504,83	371 806	714	356 968	13 150	415 752
					29760	686,79	14 124	326	–	30 796	
229	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=7.000:	т	0,09128	839952,83	1504,83	76 671	137	68 656	7 226	90 609
					86304	686,79	7 878	63	–	6 712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=7.000:	т	0,3024	24224,11	1063,71	7 325	322	87	6 403	14 826
					22872,4	393,04	6 917	119	–	1 098	
231	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=7.000:	т	0,37016	307902		113 973		113 973	–	123 091
					–		–		–	9 118	
232	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7.000:	т	0,25368	325908		82 676		82 676	–	89 290
					–		–		–	6 614	
233	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=7.000:	м2 поверхности	70,91	932,85	20,68	66 148	1 466	40 719	22 499	95 739
					337,93	3,24	23 963	230	–	7 092	
2.21 ФМ-20 (1 шт.)											
234	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,4	6254,75	1893,4	2 502	757	1 322	728	3 488
					1056,55	899,54	423	360	–	258	