Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

« 05 » март 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АЭS and Limited», город Актобе ул.Гагарина дом №2.
наименование организации, юридический адрес

в лице: Рахатулы Ұ. – генеральный директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство газоснабжение 1 этажных 4 квартальных 10 жилых домов в. городе Аральск, Кызылординской области.
По адресу: Кызылординской области район Аральск
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: ТОО «Кызылорда Газ Шаруашылыгы»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ДосСтройПроект».
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ТОО «Кызылорда Газ Шаруашылыгы»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода высокого давления 0,6МПа D63х5,8мм	м	222	-	222	-

Протяженность газопровода низкого давления 0,003МПа D63х3,8мм	м	416,12	-	416,12	-
Протяженность газопровода низкого давления 0,003МПа D32х3мм	м	98,98	-	98,98	-
Надземный газопровод Ø25мм низкого давления	м	28	-	28	-
Оборудования ГРПШ	комп	1	-	1	-
Крановых узлов: В том чилсе: ГВД и ГНД	шт	23	-	23	-
Молниеприемник L=7м.	шт	1	-	1	-
Ограждение территории	п.м.	17	-	17	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Цель проекта- газификация жилых домов в городе Аральск Кызылординской области.
Для газоснабжения природным газом жилых домов предусмотрен подводящий газопровод высокого давления (Р=0,6МПа) и внутриквартальные газораспределительные сети низкого давления (Р=0,003МПа)
Точка подключения газопровода высокого давления выполнено переходной тройником Д355х63мм., дальше газопровод прокладываются подземного диаметром 63мм.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
а) Газорегуляторный пункт шкафной- 1 комп.
б) Подземные шаровой краны Д63-25мм-23шт.
в) Молниеприемник L=7м.-1ед.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: 05.01.2021г.
месяц, год
Окончание работ: 05.03.2021г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2
фактически, месяц: 2

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации ___% и фактический применено ____%(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Прилагается**
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство газоснабжение 1 этажных 4 квартальных 10 жилых домов в. городе Аральск, Кызылординской области» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «АЭS and limited»

Рахатулы Ұ.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)