«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 132
22.09.16 ж
бет

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № 18 «22 сентября 2016 г.

Заказчик ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Казахстан, город Кызылорда, ул.Ыбырай Жахаева 16

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании: договора №18 от 31.04.16г, доп.согл.№01 от 13.06.16г к договору №18 от 31.04.16г

Декларации о соответствии от «16» сентября 2016 года ,
ТОО «Управление автомобильных дорог» , Генеральный директор Удербаев М.П., РК г. Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «16 » сентября 2016 г. ТОО «СК КорганСтрой» Рысбаев Б., номер аттестата №KZ87VJE00014345 от 29.12.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ94VJE00014704 от 29.12.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей; номер аттестата № 01971 от 18.05.2012 года, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части технологического оборудования;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от «16» сентября 2016 года,
ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» Эксперт авторского надзора
Кусбаева К.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда.Корректировка до ул. Муратбаева; вид строительства -новое .

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу : Кызылординская область, город Кызылорда,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
(наименование органа вынесшего решение либо решения
о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области" от 24.05.2016г_____
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог» по приказу №01-6/59 от 28.12.2015 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «01» апреля 2016 года;
(месяц, год)
окончание работ «04» сентября 2016 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 (пять) месяц;
фактически апрель-август_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	4500		4500	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		II	II
Число полос движения	шт	2	2

Ширина полос движения	шт	4,0	4,0
Ширина проезжей части	м	9,0	9,0
Поперечный уклон проезжей части и укрепительной полосы	%	15	15
Поперечный уклон обочины	%	30	30
Длина крепления откоса защитной дамбы	м	4804	4804

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: : Устройство насыпи земляного полотна дороги; Устройство дренирующих слоев из бутового камня, толщ.70см; укладка геотекстиля; Устройство слоев основания из ГПС, толщ.-20см; Устройство подгрунтовки из битума; Устройство верхнего слоя из черного щебня, толщ.8см; Устройство покрытия из горячей пористой к/з асфальтобетонной смесей толщ.6см; Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смесей толщиной 4 см; планировка и укрепление обочин ГПС толщиной 10 см; обустройство улицы и организация движения, устройство дорожных знаков на металлическим стойке; Устройство барьерных ограждений протяженностью 4320п.м; Строительство гидросооружение- 1шт, Уличное электроосвещения-178 шт светильников двухрожковые; Устройство береговых ограждений – 4500п.м; Устройство автопавильонов – 2шт; Устройство велодорожки – 4500м; Установка дорожных и тротуарных бордюр в кол-ве 9110шт и 4597шт, Установка прикромочных лотков-549шт, Устройство лестничных маршов – 2шт;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 2 122 421,82 тысяча тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 916 927,40 тысяча тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6378,877 тысяча тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 078 704,876 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 916 927,40 тысяча тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6378,877 тысяча тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство магистральной улицы от ул.С.Бейбарыс до трассы Кызылорда-Жалагаш в г.Кызылорда.Корректировка до ул. Муратбаева принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель Айкупешов М

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: ТОО «СК КорганСтрой»
Директор Бек кызы И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»
Директор Шаханов Ш.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Управление автомобильных дорог»
Генеральный директор Удербаев М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.