Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Форма № КС-3

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАРТ 2022 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**2293283,63**	**385531,43**	**385531,43**						**0,00**	**385 531,43**

М.П. Заказчик

И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Досанов К.С. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Форма 2в
Договор №30 от 30.03.2020г.
Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

04.04.2022г

АКТ №3
приемки выполненных работ за март 2022г.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
			Зимнее содержани				
1	**Е11-700270-0108 СРД-270-01-08**	**Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором ДЭ-213 (Д-909С) на базе трактора К-700А свежевыпавшего снега до 500 мм**	**1 км прохода**	**311,2000**		**1529,80**	**476074**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	62,24	1487,00	92551
1. 2	20103 Т	Машинист 6-го разряда	чел.-ч	0,2	62,24	--	--
		Итого оплата труда:				**297,40**	**92551**
1. 3	340 С	Навесное оборудование	маш.-ч	0,2	62,24	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	535 С (3304-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу 215 л.с. (158 кВт)	маш.-ч	0,2	62,24	7649,00	476074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	62,24	1487,00	92551
		Итого эксплуатация машин:				**1529,80**	**476074**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,38	38086
		Сметная стоимость:				**1652,18**	**514160**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**476074**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**476074**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**92551**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**0**

ИТОГО:	Тенге				476074
Сметная прибыль	Тенге				38086
ИТОГО по смете:	Тенге				514160
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=2799/2613	Тенге				550759,22
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,69999995	Тенге				385531,43

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

_____ **Досанов К.С.**

Подрядчик:

Руководитель

ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

_____ **Ерниязов И.М.**