Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент "
Подрядчик ТОО "NTR"
Инженер ТОО "ОТАН курылыс 888 "
Основание: Договор №265 от 20.10.2017г , доп.соглаш №265/4 от 22.02.2019г
Наименование строительства и адрес: Строительство СШ на 600 мест в мкр.Шанырак г.Шымкент

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат от 26 марта 2019г.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за март 2019г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	918 400 000,00	113 762 793	813 705 543	14 518 120	162 580 951	9 483 848	331 155 789	4 492 184	13 651 535	127 414 328,0
Итого:	918 400 000,00	113 762 793	813 705 543	14 518 120	162 580 951	9 483 848	331 155 789	4 492 184	13 651 535	127 414 328,0

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Зам. руководителя _____ **А.Ибрагимов**

Руководитель отдела _____ **Е.Избасаров**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "ОТАН курылыс 888 "

Директор _____ **Б.Мамытбаев**

Технадзор _____ **С.Швайковский**

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкента"
Инженер: ТОО "ОТАН курылыс 888 "
Подрядчик: ТОО "NTR"

А К Т
выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2019г
Строительство СШ на 600 мест в мкр.Шанырак г.Шымкент

Составлен(а) в текущих ценах 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ								
1	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**Установка персонального компьютера**	33	1037.48	286.23	34237	9446	14876	1.00	33
		шт.		751.25	135.71	24791	4478	44	0.16	5
		Накладные расходы -		*450.80*		*14876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*390.26*				*12879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.54*				*1998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.06*		*3929*				
		Сметная стоимость				*53042*				
2	13-110401-0401 РСНБ РК 2015	**Телевизор. Монтаж на стене**	2	10146.79	2290.22	20294	4580	8437	9.00	18
		шт.		7371.27	887.83	14743	1776	44	0.90	2
		Накладные расходы -		*4218.31*		*8437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*3634.00*				*7268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*584.31*				*1169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149.21*		*2298*				
		Сметная стоимость				*31029*				
3	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**Установка проектора**	2	1037.48	286.23	2075	572	902	1.00	2
		шт.		751.25	135.71	1503	271	44	0.16	--
		Накладные расходы -		*450.80*		*902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*390.26*				*781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.54*				*121*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.06*		*238*				
		Сметная стоимость				*3215*				
4	13-110401-0401 РСНБ РК 2015	**Экран сворачивающийся. Монтаж на стене**	3	10146.79	2290.22	30440	6871	12655	9.00	27
		шт.		7371.27	887.83	22114	2663	44	0.90	3
		Накладные расходы -		*4218.31*		*12655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*3634.00*				*10902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*584.31*				*1753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149.21*		*3448*				
		Сметная стоимость				*46543*				
5	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**Установка проектора**	3	1037.48	286.23	3112	859	1352	1.00	3
		шт.		751.25	135.71	2254	407	44	0.16	--
		Накладные расходы -		*450.80*		*1352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*390.26*				*1171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.54*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.06*		*357*				
		Сметная стоимость				*4822*				
		МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ (25 к-т для учащихся и 2 к-								
6	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**Установка персонального компьютера**	2	1037.48	286.23	2075	572	902	1.00	2
		шт.		751.25	135.71	1503	271	44	0.16	--
		Накладные расходы -		*450.80*		*902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*390.26*				*781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.54*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.06*		*238*				
		Сметная стоимость				*3215*				
7	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**Установка проектора**	2	1037.48	286.23	2075	572	902	1.00	2
		шт.		751.25	135.71	1503	271	44	0.16	--
		Накладные расходы -		*450.80*		*902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*390.26*				*781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.54*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.06*		*238*				
		Сметная стоимость				*3215*				
8	13-110401-0401 РСНБ РК 2015	**Установка интерактивной доски**	2	10146.79	2290.22	20294	4580	8437	9.00	18
		шт.		7371.27	887.83	14743	1776	44	0.90	2
		Накладные расходы -		*4218.31*		*8437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*3634.00*				*7268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*584.31*				*1169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149.21*		*2298*				
		Сметная стоимость				*31029*				

9	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**Установка персонального компьютера**	25	**1037.48**	**286.23**	**25937**	**7156**	**11270**	**1.00**	**25**
		шт.		**751.25**	**135.71**	**18781**	**3393**	**44**	**0.16**	**4**
		Накладные расходы -		***450.80***		***11270***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		***390.26***				***9757***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60.54***				***1513***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119.06***		***2977***				
		Сметная стоимость				***40183***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**140539**	**35209**			**130**
			Тенге			**101933**	**15307**			**17**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**140539**				
Материалы -			Тенге			**3397**				
Всего заработная плата -			Тенге				**117240**			
		Накладные расходы -	Тенге			**59732**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**51586**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8146**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16022**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**216292**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117240**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**216292**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117240**			

БЛОК -2-Б

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БИБЛИОТЕКА

1	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**Установка персонального компьютера**	5	**1037.48**	**286.23**	**5187**	**1431**	**2254**	**1.00**	**5**
		шт.		**751.25**	**135.71**	**3756**	**679**	**44**	**0.16**	**1**
		Накладные расходы -		***450.80***		***2254***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		***390.26***				***1951***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60.54***				***303***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119.06***		***595***				
		Сметная стоимость				***8036***				

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

2	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**Установка персонального компьютера**	1	**1037.48**	**286.23**	**1037**	**286**	**451**	**1.00**	**1**
		шт.		**751.25**	**135.71**	**751**	**136**	**44**	**0.16**	**--**
		Накладные расходы -		***450.80***		***451***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		***390.26***				***390***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.54*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.06*		*119*				
		Сметная стоимость				*1607*				
		МЕДИЦИНСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
3	13-340108-0201 РСНБ РК 2015	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**2**	**8011.08**	**--**	**16022**	**--**	**7451**	**10.00**	**20**
		шт.		**8000.20**	**--**	**16000**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3725.47*		*7451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3248.08*				*6496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477.39*				*955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*938.92*		*1878*				
		Сметная стоимость				*25351*				
		ПИЩЕБЛОК								
4	13-080305-1201 РСНБ РК 2015	**Электросушитель. Монтаж оборудования**	**2**	**951.19**	**59.46**	**1902**	**119**	**878**	**1.00**	**2**
		шт.		**874.14**	**19.86**	**1748**	**40**	**42.8**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		*439.19*		*878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*382.63*				*765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56.55*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111.23*		*222*				
		Сметная стоимость				*3003*				
5	13-281201-0101 РСНБ РК 2015	**Мармиты. Монтаж оборудования**	**3**	**63795.20**	**22896.46**	**191386**	**68689**	**69800**	**51.00**	**153**
		комплект		**40801.02**	**7783.75**	**122403**	**23351**	**40.6**	**6.87**	**21**
		Накладные расходы -		*23266.69*		*69800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*19725.41*				*59176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3541.27*				*10624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6964.95*		*20895*				
		Сметная стоимость				*282081*				
6	13-280704-0302 РСНБ РК 2015	**Плита электрическая. Монтаж оборудования**	**2**	**27895.15**	**2562.67**	**55790**	**5125**	**24521**	**32.00**	**64**
		шт.		**25276.48**	**899.00**	**50553**	**1798**	**40.6**	**0.92**	**2**
		Накладные расходы -		*12260.59*		*24521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*10627.24*				*21254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1633.35*				*3267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3212.46*		*6425*				
		Сметная стоимость				*86736*				
7	13-280704-0307 РСНБ РК 2015	**Шкаф жарочный. Монтаж оборудования**	**1**	**67808.47**	**5238.11**	**67808**	**5238**	**29889**	**79.00**	**79**
		шт.		**62401.31**	**1429.78**	**62401**	**1430**	**40.6**	**1.44**	**1**
		Накладные расходы -		*29889.32*		*29889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*25915.42*				*25915*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3973.89*				*3974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7815.82*		*7816*				
		Сметная стоимость				*105513*				
8	13-280704-0301 РСНБ РК 2015 К=0,1	**Сковорода. Монтаж оборудования**	**1**	**37274.57**	**8981.46**	**37275**	**8981**	**15029**	**35.70**	**36**
		шт.		**28199.07**	**3577.76**	**28199**	**3578**	**40.6**	**44.92**	**45**
		Накладные расходы -		*15028.86*		*15029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*12901.40*				*12901*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2127.46*				*2127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4184.27*		*4184*				
		Сметная стоимость				*56488*				
9	13-280704-0305 РСНБ РК 2015	**Котел пищеварочный. Монтаж оборудования**	**1**	**40805.14**	**1775.34**	**40805**	**1775**	**18419**	**48.00**	**48**
		шт.		**38857.44**	**575.68**	**38857**	**576**	**40.6**	**0.59**	**1**
		Накладные расходы -		*18418.80*		*18419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*16009.85*				*16010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2408.96*				*2409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4737.92*		*4738*				
		Сметная стоимость				*63962*				
10	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Ванна на одно отделение. Установка**	**3**	**1659.45**	**43.74**	**4978**	**131**	**2751**	**1.56**	**5**
		комплект		**1323.15**	**21.64**	**3969**	**65**	**60.4**	**0.03**	**--**
		Накладные расходы -		*917.05*		*2751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*812.25*				*2437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104.80*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.12*		*618*				
		Сметная стоимость				*8348*				
11	11-170501-0102 РСНБ РК 2015	**Ванна на два отделения. Установка**	**1**	**2393.57**	**160.79**	**2394**	**161**	**1359**	**2.26**	**2**
		комплект		**1916.86**	**81.16**	**1917**	**81**	**60.4**	**0.10**	**--**
		Накладные расходы -		*1359.46*		*1359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1206.81*				*1207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152.66*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300.24*		*300*				
		Сметная стоимость				*4054*				
12	11-170501-0102 РСНБ РК 2015	**Ванна на три отделения. Установка**	**1**	**2393.57**	**160.79**	**2394**	**161**	**1359**	**2.26**	**2**
		комплект		**1916.86**	**81.16**	**1917**	**81**	**60.4**	**0.10**	**--**
		Накладные расходы -		*1359.46*		*1359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1206.81*				*1207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152.66*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300.24*		*300*				

		Сметная стоимость				*4054*				
13	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Ванна на одно отделение. Установка**	3	1659.45	43.74	4978	131	2751	1.56	5
		комплект		1323.15	21.64	3969	65	60.4	0.03	--
		Накладные расходы -		*917.05*		*2751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*812.25*				*2437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104.80*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.12*		*618*				
		Сметная стоимость				*8348*				
14	13-070104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф холодильный. Монтаж оборудования**	4	29364.51	689.10	117458	2756	46818	28.00	112
		шт.		24475.92	238.30	97904	953	40.6	0.24	1
		Накладные расходы -		*11704.47*		*46818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*10033.97*				*40136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1670.50*				*6682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3285.52*		*13142*				
		Сметная стоимость				*177418*				
15	13-281202-0201 РСНБ РК 2015	**Машина посудомоечная. Монтаж оборудования**	1	25265.02	406.01	25265	406	9692	27.00	27
		шт.		20283.75	84.82	20284	85	40.6	0.10	--
		Накладные расходы -		*9691.51*		*9692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*8269.64*				*8270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1421.87*				*1422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2796.52*		*2797*				
		Сметная стоимость				*37753*				
16	13-070104-0201 РСНБ РК 2015	**Стол холодильный. Монтаж оборудования**	4	29364.51	689.10	117458	2756	46818	28.00	112
		шт.		24475.92	238.30	97904	953	40.6	0.24	1
		Накладные расходы -		*11704.47*		*46818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*10033.97*				*40136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1670.50*				*6682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3285.52*		*13142*				
		Сметная стоимость				*177418*				
17	13-280108-0101 РСНБ РК 2015 К=0,1	**Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования**	1	3590.47	254.05	3590	254	1593	4.30	4
		шт.		3314.83	89.90	3315	90	40.6	0.92	1
		Накладные расходы -		*1593.17*		*1593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1382.32*				*1382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*210.85*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*414.69*		*415*				
		Сметная стоимость				*5598*				

18	13-280305-0101 РСНБ РК 2015 К=0,015	**Мясорубка. Монтаж оборудования**	1	982.47	111.05	982	111	374	0.96	1
		шт.		749.17	36.64	749	37	40.6	2.46	2
		Накладные расходы -		***374.22***		***374***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***319.04***				***319***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***55.18***				***55***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***108.54***		***109***				
		Сметная стоимость				***1465***				
19	13-280703-0501 РСНБ РК 2015 К=0,07	**Машина для резки овощей и фруктов, производительность 350кг/ч. Монтаж оборудования**	1	1693.98	117.25	1694	117	752	1.89	2
		шт.		1565.92	41.69	1566	42	40.6	0.61	1
		Накладные расходы -		***752.19***		***752***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***652.69***				***653***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***99.50***				***99***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***195.69***		***196***				
		Сметная стоимость				***2642***				
		КАБИНЕТ ПО ОБРАБОТКЕ ТКАНЕЙ ДЛЯ ДЕВОЧЕК								
		КАБИНЕТ КУЛИНАРИИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК								
20	13-280704-0302 РСНБ РК 2015	**Плита электрическая. Монтаж оборудования**	1	27895.15	2562.67	27895	2563	12261	32.00	32
		шт.		25276.48	899.00	25276	899	40.6	0.92	1
		Накладные расходы -		***12260.59***		***12261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***10627.24***				***10627***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1633.35***				***1633***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3212.46***		***3212***				
		Сметная стоимость				***43368***				
21	11-170501-0102 РСНБ РК 2015	**Ванна на два отделения. Установка применительно**	1	2393.57	160.79	2394	161	1359	2.26	2
		комплект		1916.86	81.16	1917	81	60.4	0.10	--
		Накладные расходы -		***1359.46***		***1359***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***1206.81***				***1207***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***152.66***				***153***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***300.24***		***300***				
		Сметная стоимость				***4054***				
		НАБОР ПОСУДЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**728694**	**101355**			**714**
			Тенге			**585357**	**35018**			**78**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**711557**				

		Материалы -	Тенге			39279				
		Всего заработная плата -	Тенге				606312			
		Накладные расходы -	Тенге			287000				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					246383		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40617		
		Сметная прибыль -	Тенге			79885				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1078441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата -	Тенге				606312			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17137				
		Материалы -	Тенге			2703				
		Всего заработная плата -	Тенге				14063			
		Накладные расходы -	Тенге			9581				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8494		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1087		
		Сметная прибыль -	Тенге			2137				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				14063			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1107297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
		Сметная заработная плата -	Тенге				620375			

Покрытие(остаток)

40	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**200.278**	**895.89**	**2.00**	**655790**	**1468**	**82371**	**0.14**	**105**
		м2		**117.94**	**0.65**	**86332**	**477**	**60.3**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		***112.53***		***82371***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***71.51***				***52346***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***41.02***				***30025***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***80.67***		***59053***				
		Сметная стоимость				***218121***				

итого по покрытие 218121

ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1	ТУ1-34-3	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы**	**2**	**137332.87**	**6012.23**	**274666**	**12024**	**33549**	**--**	**--**
		ворота		**12239.88**	**1768.16**	**24480**	**3536**	**75**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16774.40***		***33549***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*10506.03*				*21012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6268.37*				*12537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12328.58*		*24657*				
		Сметная стоимость				*332872*				
2	ТУ1-34-4	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций**	**2**	**55669.54**	**99.26**	**111339**	**199**	**15094**	**--**	**--**
		ворота		**6601.35**	**33.03**	**13203**	**66**	**75**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7547.15*		*15094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*4975.78*				*9952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2571.36*				*5143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5057.33*		*10115*				
		Сметная стоимость				*136548*				
3	ТУ1-34-41	**Калитки металлические сетчатые,высотой 1,6 м, типа КМ1Б, монтаж металлоконструкций**	**2**	**-13211.03**	**-20.22**	**-26422**	**-40**	**-3651**	**--**	**--**
		калитка		**-1612.97**	**-5.50**	**-3226**	**-11**	**75**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1825.47*		*3651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*1213.85*				*2428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*611.62*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1202.92*		*2406*				
		Сметная стоимость				*-20365*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 (634м)								
4	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 руппы**	**9.585**	**1924.36**	**--**	**18445**	**--**	**12145**	**2.80**	**27**
		м3		**1924.36**	**--**	**18445**	**--**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1267.11*		*12145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137.29*				*10901*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129.81*				*1244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255.32*		*2447*				
		Сметная стоимость				*33037*				
5	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов под стойки металлического ограждения, В7,5**	**9.585**	**18907.14**	**655.77**	**181225**	**6286**	**22985**	**3.94**	**38**
		м3		**2934.98**	**222.56**	**28132**	**2133**	**48.5**	**0.23**	**2**
		Накладные расходы -		*2398.00*		*22985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*14679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866.59*				*8306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704.41*		*16337*				
		Сметная стоимость				*220547*				
6	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлоконструкций стоек СТ-1**	**3.111078**	**16771.66**	**7682.02**	**52178**	**23899**	**21062**	**9.35**	**29**
		т		**7569.11**	**1975.12**	**23548**	**6145**	**60.9**	**2.03**	**6**
		Накладные расходы -		*6770.00*		*21062*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812.43*				*18083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*957.57*				*2979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1883.33*		*5859*				
		Сметная стоимость				*79099*				
7	23-010102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм**	**415.35**	**1264.06**	**--**	**525027**	**--**	**22261**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*53.60*		*22261*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.60*				*22261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.41*		*43783*				
		Сметная стоимость				*591071*				
8	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.063048**	**165024.56**	**--**	**10404**	**--**	**441**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**75**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6997.04*		*441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997.04*				*441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761.73*		*868*				
		Сметная стоимость				*11713*				
9	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	**3.111078**	**42812.63**	**13230.35**	**133193**	**41161**	**61608**	**29.80**	**93**
		т		**28333.24**	**1.70**	**88147**	**5**	**60.9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19802.89*		*61608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17255.98*				*53685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2546.91*				*7924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5009.24*		*15584*				
		Сметная стоимость				*210385*				
10	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлоконструкций-ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ ПМ-1(207шт),ПМ-2(3шт),ПМ-3(3шт)**	**6.180084**	**51830.42**	**16209.68**	**320316**	**100177**	**147119**	**35.90**	**222**
		т		**29062.13**	**4975.27**	**179606**	**30748**	**60.9**	**4.41**	**27**
		Накладные расходы -		*23805.28*		*147119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20728.77*				*128106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3076.51*				*19013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6050.86*		*37395*				
		Сметная стоимость				*504829*				

11	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.4157214**	**165024.85**	**--**	**68604**	**--**	**2909**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**75**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6997.05***		***2909***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6997.05***				***2909***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13761.75***		***5721***				
		Сметная стоимость				***77234***				
12	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.2004926**	**159104.91**	**--**	**31899**	**--**	**1353**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**75**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6746.05***		***1353***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6746.05***				***1353***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13268.08***		***2660***				
		Сметная стоимость				***35912***				
13	21-050201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**УГОЛОК 40х3 мм**	**3.59976**	**169122.78**	**--**	**608801**	**--**	**25813**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**75**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7170.81***		***25813***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7170.81***				***25813***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14103.49***		***50769***				
		Сметная стоимость				***685383***				
14	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**910.47**	**1144.12**	**--**	**1041687**	**--**	**44168**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**75**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***48.51***		***44168***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***48.51***				***44168***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***95.41***		***86868***				
		Сметная стоимость				***1172723***				
15	11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлоконструкций-ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ**	**6.180084**	**122707.03**	**17471.13**	**758340**	**107973**	**447468**	**120.00**	**742**
		т		**101780.40**	**4079.31**	**629011**	**25210**	**60.9**	**4.40**	**27**
		Накладные расходы -		***72404.81***		***447468***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*64468.56*				*398421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7936.25*				*49047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15608.95*		*96465*				
		Сметная стоимость				*1302272*				
16	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска металлоконструкций, ЗА 2 РАЗА**	**269.4437**	**599.98**	**0.68**	**161661**	**183**	**84499**	**0.65**	**174**
		м2		**504.13**	**0.33**	**135835**	**89**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*313.61*		*84499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*74486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*10013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*19693*				
		Сметная стоимость				*265853*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4271365**	**291861**			**1324**
			Тенге			**1137181**	**67922**			**63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2482310**				
	Материалы -		Тенге			**485394**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**222682**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1761397**				
		Накладные расходы -	Тенге			**239304**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**128602**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**110702**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**217729**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2939343**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222682**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1264027**				
	Материалы -		Тенге			**70504**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**982421**			
		Накладные расходы -	Тенге			**677257**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**598294**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**78963**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**155303**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2096587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**982421**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**525027**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**525027**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22261**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**43783**				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**591072**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5627002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1387**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1205103**			

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	11-470104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**100**	**463.22**	**--**	**46322**	**--**	**29197**	**0.67**	**67**
		яма		**463.22**	**--**	**46322**	**--**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***291.97***		***29197***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***261.26***				***26126***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***30.72***				***3072***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***60.42***		***6042***				
		Сметная стоимость				***81561***				
2	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**100**	**892.66**	**90.65**	**89266**	**9065**	**46070**	**0.82**	**82**
		шт.		**696.35**	**22.90**	**69635**	**2290**	**56.4**	**0.03**	**3**
		Накладные расходы -		***460.70***		***46070***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***405.66***				***40566***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***55.05***				***5505***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***108.27***		***10827***				
		Сметная стоимость				***146163***				
3	143012-35	**Древесные лиственные породы: саженцы фруктовых деревьев,без кома, высотой1,5 до 2м**	**100**	**977.30**	**--**	**97730**	**--**	**4144**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***41.44***		***4144***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***41.44***				***4144***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***81.50***		***8150***				
		Сметная стоимость				***110024***				
4	11-470106-0106 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголеннойкорневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**22**	**167.01**	**--**	**3674**	**--**	**2316**	**0.24**	**5**
		яма		**167.01**	**--**	**3674**	**--**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***105.27***		***2316***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***94.19***				***2072***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11.07***				***244***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21.78***		***479***				
		Сметная стоимость				***6469***				

5	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	**Посадка кустарников-саженцев вгруппы, в ямы размером 0,5х0,5 м**	22	169.06	36.93	3719	813	1974	0.17	4
		шт		131.12	9.33	2885	205	56.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*89.74*		*1974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*79.21*				*1743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.53*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.70*		*455*				
		Сметная стоимость				*6149*				
6	143012-44	**Кустарники лиственных пород /сирень,жасмин/, без кома**	22	204.11	--	4490	--	190	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.65*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.65*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.02*		*374*				
		Сметная стоимость				*5055*				
7	11-470108-0111 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	180	312.02	--	56164	--	35401	0.45	82
		м траншеи		312.02	--	56164	--	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*196.67*		*35401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*175.98*				*31676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.69*				*3724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.70*		*7325*				
		Сметная стоимость				*98890*				
8	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	180	377.96	57.08	68032	10274	38181	0.40	73
		м		319.12	14.42	57441	2595	56.4	0.02	3
		Накладные расходы -		*212.11*		*38181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*188.11*				*33860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.00*				*4320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.21*		*8497*				
		Сметная стоимость				*114710*				
9	143012-48	**Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм), без кома**	720	81.44	--	58638	--	2486	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.45*		*2486*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.45*				*2486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.79*		*4890*				
		Сметная стоимость				*66014*				
10	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	1660.8	28.52	1.05	47367	1751	29241	0.04	67

		м2		27.47	0.42	45616	704	56.4	--	1
		Накладные расходы -		*17.61*		*29241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*15.73*				*26125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.88*				*3116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.69*		*6129*				
		Сметная стоимость				*82736*				
11	11-470112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	0.16608	266708.83	2808.41	44295	466	2037	0.59	--
		га		500.42	1128.07	83	187	56.4	1.33	--
		Накладные расходы -		*12265.86*		*2037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*918.47*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11347.40*				*1885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22317.98*		*3707*				
		Сметная стоимость				*50039*				
12	11-470113-0101 РСНБ РК 2015	**Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см**	207	269.74	37.96	55837	7857	32322	0.36	74
		м2		231.78	14.36	47979	2972	56.4	0.01	3
		Накладные расходы -		*156.15*		*32322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*138.82*				*28737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.32*				*3586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.07*		*7053*				
		Сметная стоимость				*95212*				
13	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	207	442.23	--	91542	--	43661	0.47	97
		м2		326.87	--	67662	--	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*210.92*		*43661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*184.36*				*38162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.57*				*5499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.25*		*10816*				
		Сметная стоимость				*146019*				
14	11-470113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	207	1326.01	275.65	274484	57059	141465	1.35	279
		м2		997.16	69.63	206411	14414	56.4	0.08	17
		Накладные расходы -		*683.40*		*141465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*601.67*				*124546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81.73*				*16919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160.75*		*33276*				
		Сметная стоимость				*449224*				

15	11-470113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301**	207	-53.17	--	-11006	--	-6651	-0.07	-14
		м2		-50.81	--	-10519	--	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*32.13*		*6651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*28.66*				*5932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.47*				*718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.82*		*1413*				
		Сметная стоимость				*-2943*				
16	143012-77	**Цветы**	621	81.44	--	50575	--	2144	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.45*		*2144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.45*				*2144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.79*		*4218*				
		Сметная стоимость				*56937*				
17	11-010204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	743	328.28	1.66	243915	1231	116710	0.33	247
		м2		232.38	--	172658	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*157.08*		*116710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*137.34*				*102041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.74*				*14669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.83*		*28850*				
		Сметная стоимость				*389475*				
18	11-010204-0301 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Поливпосевов трав водой**	743	69.25	57.75	51451	42907	13469	0.02	12
		м2		10.07	14.59	7483	10839	59.1	0.02	13
		Накладные расходы -		*18.13*		*13469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14.57*				*10829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.55*				*2641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.99*		*5194*				
		Сметная стоимость				*70114*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1276495	131424			1075
			Тенге			773495	34208			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1276495				
	Материалы -		Тенге			160143				
	Всего заработная плата -		Тенге				807704			
	Местные материалы -		Тенге			211433				
		Накладные расходы -	Тенге			534358				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**460701**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**73657**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**144868**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1955722**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**807704**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1955722**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**807704**			

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

РАЗДЕЛ 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

1	84-020303-0101	**Урна, тип 1**	**12**	**8174.00**	**1340.00**	**98088**	**16080**	**33462**	**--**	**--**
		шт.		**3321.00**	**397.00**	**39852**	**4764**	**--**	**--**	**--**
1.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	12	8174.00	1340.00	98088	16080	33462	--	--
		шт.		3321.00	397.00	39852	4764	75	--	--
		Накладные расходы -		*2788.50*		*33462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*2788.50*				*33462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*877.00*		*10524*				
		Сметная стоимость				*142074*				
2	84-020302-0101	**Скамья, тип 1С-1А**	**10**	**14662.00**	**177.00**	**146620**	**1770**	**48225**	**--**	**--**
		шт.		**6382.00**	**48.00**	**63820**	**480**	**--**	**--**	**--**
2.1	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	10	14662.00	177.00	146620	1770	48225	--	--
		шт.		6382.00	48.00	63820	480	75	--	--
		Накладные расходы -		*4822.50*		*48225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*4822.50*				*48225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1558.76*		*15588*				
		Сметная стоимость				*210433*				
3	84-020104-0104	**Качалка-балансир, тип 3**	**1**	**12889.00**	**378.00**	**12889**	**378**	**2927**	**--**	**--**
		шт.		**3831.00**	**71.00**	**3831**	**71**	**--**	**--**	**--**
3.1	84-020104-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 3	1	12889.00	378.00	12889	378	2927	--	--
		шт.		3831.00	71.00	3831	71	75	--	--
		Накладные расходы -		*2926.50*		*2927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*2926.50*				*2927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1265.24*		*1265*				
		Сметная стоимость				*17081*				

4	84-020104-0206	**Качели, тип 6312**	**1**	**103384.00**	**2572.00**	**103384**	**2572**	**1894**	**--**	**--**
		шт.		**2133.00**	**392.00**	**2133**	**392**	**--**	**--**	**--**
4.1	84-020104-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели, тип 6312	1	7857.00	2572.00	7857	2572	1894	--	--
		шт.		2133.00	392.00	2133	392	75	--	--
		Накладные расходы -		*1893.75*		*1894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*1893.75*				*1894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780.06*		*780*				
		Сметная стоимость				*10531*				
4.2	84-020104-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6312	1	95527.00	--	95527	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7642.16*		*7642*				
		Сметная стоимость				*103169*				
5	84-020103-0102	**Сетка для лазания, тип 2**	**2**	**27314.00**	**2473.00**	**54628**	**4946**	**6674**	**--**	**--**
		шт.		**3744.00**	**705.00**	**7488**	**1410**	**--**	**--**	**--**
5.1	84-020103-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Сетка для лазания, тип 2	2	27314.00	2473.00	54628	4946	6674	--	--
		шт.		3744.00	705.00	7488	1410	75	--	--
		Накладные расходы -		*3336.75*		*6674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3336.75*				*6674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2452.06*		*4904*				
		Сметная стоимость				*66206*				
6	84-020102-0101	**Горка-скат, тип 1**	**1**	**45292.00**	**5922.00**	**45292**	**5922**	**8362**	**--**	**--**
		шт.		**9771.00**	**1378.00**	**9771**	**1378**	**--**	**--**	**--**
6.1	84-020102-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 1	1	45292.00	5922.00	45292	5922	8362	--	--
		шт.		9771.00	1378.00	9771	1378	75	--	--
		Накладные расходы -		*8361.75*		*8362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*8361.75*				*8362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4292.30*		*4292*				
		Сметная стоимость				*57946*				
7	84-020104-0107	**Балансир, тип 3**	**1**	**17136.00**	**325.00**	**17136**	**325**	**5677**	**--**	**--**
		шт.		**7497.00**	**72.00**	**7497**	**72**	**--**	**--**	**--**
7.1	84-020104-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Балансир, тип 3	1	17136.00	325.00	17136	325	5677	--	--
		шт.		7497.00	72.00	7497	72	75	--	--
		Накладные расходы -		*5676.75*		*5677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5676.75*				*5677*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1825.02*		*1825*				
		Сметная стоимость				*24638*				
8	84-020204-0201	**Шведская стенка**	**1**	**87953.00**	**7767.00**	**87953**	**7767**	**7041**	**--**	**--**
		шт.		**7741.00**	**1647.00**	**7741**	**1647**	**--**	**--**	**--**
8.1	84-020204-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Шведская стенка	1	87953.00	7767.00	87953	7767	7041	--	--
		шт.		7741.00	1647.00	7741	1647	75	--	--
		Накладные расходы -		*7041.00*		*7041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*7041.00*				*7041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7599.52*		*7600*				
		Сметная стоимость				*102594*				
9	84-020202-0101	**Турник**	**1**	**37684.00**	**3757.00**	**37684**	**3757**	**4377**	**--**	**--**
		шт.		**4955.00**	**881.00**	**4955**	**881**	**--**	**--**	**--**
9.1	84-020202-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Турник	1	37684.00	3757.00	37684	3757	4377	--	--
		шт.		4955.00	881.00	4955	881	75	--	--
		Накладные расходы -		*4377.00*		*4377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*4377.00*				*4377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3364.88*		*3365*				
		Сметная стоимость				*45426*				
10	84-020210-0101	**Стойки волейбольные**	**2**	**107995.00**	**2840.00**	**215990**	**5680**	**11274**	**--**	**--**
		компл.		**7358.00**	**158.00**	**14716**	**316**	**--**	**--**	**--**
10.1	84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойки волейбольные	2	107995.00	2840.00	215990	5680	11274	--	--
		компл.		7358.00	158.00	14716	316	75	--	--
		Накладные расходы -		*5637.00*		*11274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5637.00*				*11274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9090.56*		*18181*				
		Сметная стоимость				*245445*				
11	84-020805-0102	**Ворота футбольные, тип ВФ-004**	**2**	**121082.00**	**6054.00**	**242164**	**12108**	**12272**	**--**	**--**
		шт.		**7128.00**	**1053.00**	**14256**	**2106**	**--**	**--**	**--**
11.1	84-020805-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота футбольные, тип ВФ-004	2	32689.00	6054.00	65378	12108	12272	--	--
		шт.		7128.00	1053.00	14256	2106	75	--	--
		Накладные расходы -		*6135.75*		*12272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*6135.75*				*12272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3105.98*		*6212*				
		Сметная стоимость				*83861*				

11.2	84-020805-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота футбольные, тип ВФ-004	2	88393.00	--	176786	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7071.44*		*14143*				
		Сметная стоимость				*190929*				
12	ИП"Герасимов"стр.	**Контейнер для мусора**	**4**	**31968.68**	**--**	**127875**	**--**	**5422**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1355.47***		***5422***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1355.47***				***5422***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2665.93***		***10664***				
		Сметная стоимость				***143961***				
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
13	23-080305-0409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**1**	**15399.88**	**--**	**15400**	**--**	**653**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***652.95***		***653***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***652.95***				***653***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1284.23***		***1284***				
		Сметная стоимость				***17337***				
14	ТОО "SHEGEN" стр.216	**Ведро пожарное емкостью 12л**	**2**	**4084.89**	**--**	**8170**	**--**	**346**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***173.20***		***346***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***173.20***				***346***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***340.65***		***681***				
		Сметная стоимость				***9198***				
15	ТОО "SHEGEN" стр.216	**Лопата железная, совковая (с черенком)**	**1**	**4440.09**	**--**	**4440**	**--**	**188**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***188.26***		***188***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***188.26***				***188***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***370.27***		***370***				
		Сметная стоимость				***4999***				
16	ТОО "SHEGEN" стр.216	**Ящик дляпеска металл. 800х600х600мм (окрашенный краской)**	**1**	**25219.74**	**--**	**25220**	**--**	**1069**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1069.32***		***1069***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1069.32***				***1069***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2103.12***		***2103***				

		Сметная стоимость				*28392*				
17	ТОО "SHEGEN" стр.217	**Щит пожарный открытый металл. 1400x100x1250 (без комплекта)**	1	26818.17	--	26818	--	1137	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1137.09*		*1137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1137.09*				*1137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2236.42*		*2236*				
		Сметная стоимость				*30192*				
18	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	0.5	2742.81	--	1371	--	58	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116.30*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116.30*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228.73*		*114*				
		Сметная стоимость				*1544*				
19	21-130805-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Войлок строительный**	0.0034	382842.72	--	1302	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16232.53*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16232.53*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31926.02*		*109*				
		Сметная стоимость				*1466*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1272423**	**61305**			--
			Тенге			**176060**	**13517**			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**272313**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**21785**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**294098**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15400**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15400**				
		Накладные расходы -	Тенге			**653**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1284**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17337**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**984711**				
	Материалы -		Тенге			**552150**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**189577**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**193824**				

	Местные материалы -		Тенге			1371				
		Накладные расходы -	Тенге			150459				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					142183		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8276		
		Сметная прибыль -	Тенге			90814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1225983				
		Сметная заработная плата -	Тенге				189577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1537418				
		Сметная заработная плата -	Тенге				189577			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1272423**	**61305**			**--**
			Тенге			**176060**	**13517**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			272313				
	Сметная прибыль -		Тенге			21785				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			294098				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15400				
		Накладные расходы -	Тенге			653				
		Сметная прибыль -	Тенге			1284				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17337				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			984711				
	Материалы -		Тенге			552150				
	Всего заработная плата -		Тенге				189577			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193824				
	Местные материалы -		Тенге			1371				
		Накладные расходы -	Тенге			150459				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					142183		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8276		
		Сметная прибыль -	Тенге			90814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1225983				
		Сметная заработная плата -	Тенге				189577			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1537418				
		Сметная заработная плата -	Тенге				189577			

ИРРИГАЦИЯ

1	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка ГПС под сооружения. Устройство ПОД ЛОТОК ТРОТУАРА**	**0.36**	**2289.98**	**199.12**	**824**	**72**	**201**	**0.91**	**--**
		м3		**718.80**	**80.09**	**259**	**29**	**55.3**	**0.08**	**--**
		Накладные расходы -		***557.61***		***201***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		***441.78***				***159***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115.83*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227.81*		*82*				
		Сметная стоимость				*1107*				
2	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство бетонного основания ПОД ЛОТОК ТРОТУАРА,В15**	0.24	18184.22	46.84	4364	11	362	1.60	--
		м3		1263.82	14.19	303	3	55.3	0.02	--
		Накладные расходы -		*1507.72*		*362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*706.74*				*170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*800.98*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1575.35*		*378*				
		Сметная стоимость				*5104*				
3	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	20.46	7423.67	2643.17	151888	54079	69805	5.38	110
		м3		4457.49	915.09	91200	18723	55.3	0.94	19
		Накладные расходы -		*3411.78*		*69805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2971.04*				*60787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*440.74*				*9017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866.84*		*17735*				
		Сметная стоимость				*239428*				
4	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	20.46	37810.73	--	773608	--	32801	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1603.17*		*32801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1603.17*				*32801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3153.11*		*64513*				
		Сметная стоимость				*870922*				
5	11-370401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	0.128	4928.74	1819.77	631	233	254	3.01	--
		м3		2436.69	637.60	312	82	55.3	0.66	--
		Накладные расходы -		*1981.14*		*254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1700.08*				*218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*281.06*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552.79*		*71*				
		Сметная стоимость				*955*				
6	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92, ПЛИТЫ размм.1,0х0,8х0,08, БМ В15**	0.128	27634.04	--	3537	--	150	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1171.68*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171.68*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2304.46*		*295*				
		Сметная стоимость				*3982*				
7	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет,АРЫК В ЗЕМЛЯНОМ РУСЛЕ**	25.545	136.09	128.59	3476	3285	1031	0.01	--
		м3 грунта		7.49	48.64	191	1243	59.1	0.05	1
		Накладные расходы -		*40.35*		*1031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33.17*				*847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.18*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.11*		*361*				
		Сметная стоимость				*4867*				
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	0.455	1364.90	--	621	--	409	1.85	1
		м3 грунта		1364.90	--	621	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*898.73*		*409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806.65*				*367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.07*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.09*		*82*				
		Сметная стоимость				*1112*				
9	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	26	31.53	31.53	820	820	215	--	--
		м3		--	11.23	--	292	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*8.26*		*215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.62*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*83*				
		Сметная стоимость				*1117*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**939770**	**58500**			**112**
			Тенге			**92887**	**20371**			**21**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**939770**				
Материалы -			Тенге			**11238**				

	Всего заработная плата -		Тенге				113258			
	Местные материалы -		Тенге			777145				
		Накладные расходы -	Тенге			105226				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					62721		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42505		
		Сметная прибыль -	Тенге			83600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1128596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				113258			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1128596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				113258			

УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка растительного грунта (0,1)/**	9.8	26.98	26.98	264	264	69	--	--
		м3 грунта		--	9.61	--	94	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*7.07*		*69*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.68*				*56*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.38*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.72*		*27*				
		Сметная стоимость				*360*				
2	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	96.18675	88.59	83.62	8522	8043	2479	0.01	1
		м3 грунта		4.98	30.77	479	2959	59.1	0.03	3
		Накладные расходы -		*25.78*		*2479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.12*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.65*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.15*		*880*				
		Сметная стоимость				*11881*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	1.71325	1364.90	--	2338	--	1540	1.85	3
		м3 грунта		1364.90	--	2338	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*898.73*		*1540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806.65*				*1382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.07*				*158*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.09*		*310*				
		Сметная стоимость				*4188*				
4	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	37.539	88.59	83.62	3326	3139	968	0.01	--
		м3 грунта		4.98	30.77	187	1155	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*25.78*		*968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.12*				*793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.65*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.15*		*343*				
		Сметная стоимость				*4637*				
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	1.161	1364.90	--	1585	--	1043	1.85	2
		м3 грунта		1364.90	--	1585	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*898.73*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806.65*				*937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.07*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.09*		*210*				
		Сметная стоимость				*2839*				
6	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ/**	136.6	31.53	31.53	4308	4308	1128	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	1534	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*8.26*		*1128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.62*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*435*				
		Сметная стоимость				*5871*				
7	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/**	136.6	31.53	31.53	4308	4308	1128	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	1534	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*8.26*		*1128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.62*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*435*				
		Сметная стоимость				*5871*				

8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	100.719	22.10	22.10	2226	2226	583	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	793	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.79*		*583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.13*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*225*				
		Сметная стоимость				*3034*				
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	100.719	119.35	50.94	12021	5130	6136	0.11	11
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	6890	2242	59.1	0.03	3
		Накладные расходы -		*60.92*		*6136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*5397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.33*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.42*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19609*				
10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	7.581	594.22	--	4505	--	2966	0.89	7
		м3 грунта		594.22	--	4505	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*391.27*		*2966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*2662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.84*		*598*				
		Сметная стоимость				*8069*				
11	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ/**	9.2	88.59	83.62	815	769	237	0.01	--
		м3 грунта		4.98	30.77	46	283	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*25.78*		*237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.12*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.65*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.15*		*84*				
		Сметная стоимость				*1136*				
12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	9.2	119.35	50.94	1098	469	560	0.11	1
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	629	205	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*60.92*		*560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.33*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.42*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				

13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	9.2	51.49	40.96	474	377	123	0.01	--
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	71	95	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*13.32*		*123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.64*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.18*		*48*				
		Сметная стоимость				*644*				
14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/**	2.3	594.22	--	1367	--	900	0.89	2
		м3 грунта		594.22	--	1367	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*391.27*		*900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.84*		*181*				
		Сметная стоимость				*2448*				
15	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/**	16.8	31.53	31.53	530	530	139	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	189	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*8.26*		*139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.62*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*53*				
		Сметная стоимость				*722*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**47685**	**29562**			**27**
			Тенге			**18096**	**11085**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47685**				
	Материалы -		Тенге			**26**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29181**			
		Накладные расходы -	Тенге			**19999**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17246**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2753**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5415**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**73098**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29181**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**73098**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**

		Сметная заработная плата -	Тенге				29181			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/**	0.91	16415.67	661.24	14938	602	1131	1.35	1
		м3		927.81	153.77	844	140	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1242.84*		*1131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*718.27*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412.68*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17355*				
17	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В7,5/**	13.51	17616.08	813.23	237993	10987	26061	2.82	38
		м3		2145.32	192.90	28983	2606	48.5	0.23	3
		Накладные расходы -		*1929.04*		*26061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1134.03*				*15321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*795.00*				*10741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1563.61*		*21124*				
		Сметная стоимость				*285179*				
18	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0.11797	160926.34	--	18984	--	805	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823.28*		*805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6823.28*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419.97*		*1583*				
		Сметная стоимость				*21372*				
19	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0.02294	165024.85	--	3786	--	161	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997.05*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997.05*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761.75*		*316*				
		Сметная стоимость				*4262*				
20	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0.14091	9979.26	896.74	1406	126	731	11.60	2
		т		9052.52	368.62	1276	52	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5186.11*		*731*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213.23*		*171*				
		Сметная стоимость				*2308*				
21	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СЕТКА С-1/**	**0.14091**	**13656.15**	**699.65**	**1924**	**99**	**999**	**16.88**	**2**
		т		**12681.10**	**193.40**	**1787**	**27**	**48.5**	**0.17**	**--**
		Накладные расходы -		*7087.90*		*999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*234*				
		Сметная стоимость				*3157*				
22	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82, Фр-1**	**0.0225**	**165024.85**	**--**	**3713**	**--**	**157**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6997.05*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997.05*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761.75*		*310*				
		Сметная стоимость				*4180*				
23	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0.16341**	**9979.26**	**896.74**	**1631**	**147**	**847**	**11.60**	**2**
		т		**9052.52**	**368.62**	**1479**	**60**	**48.5**	**0.38**	**--**
		Накладные расходы -		*5186.11*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213.23*		*198*				
		Сметная стоимость				*2677*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ								
24	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**12.1**	**688.02**	**7.16**	**8325**	**87**	**2214**	**0.38**	**5**
		м2 поверхности		**286.98**	**3.39**	**3472**	**41**	**50.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*182.93*		*2214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147.51*				*1785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35.43*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69.68*		*843*				
		Сметная стоимость				*11382*				

25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	81.2	728.81	14.47	59180	1175	10227	0.21	17
		м2 поверхности		177.80	1.70	14437	138	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*125.95*		*10227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91.18*				*7404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.77*				*2823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.38*		*5553*				
		Сметная стоимость				*74960*				
		ВЫГРЕБ								
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/**	2.05	16415.67	661.24	33652	1356	2548	1.35	3
		м3		927.81	153.77	1902	315	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1242.84*		*2548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*1075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*718.27*				*1472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412.68*		*2896*				
		Сметная стоимость				*39096*				
27	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	22.18	8328.32	2079.81	184722	46130	75918	6.51	144
		м3		5393.73	678.11	119633	15040	48.5	0.70	15
		Накладные расходы -		*3422.82*		*75918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2944.84*				*65317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477.98*				*10602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*940.09*		*20851*				
		Сметная стоимость				*281491*				
28	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками до F50, W6)**	22.5127	15534.19	--	349717	--	14828	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*658.65*		*14828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658.65*				*14828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295.43*		*29164*				
		Сметная стоимость				*393709*				
29	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	69	710.35	--	49014	--	2078	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.12*		*2078*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.12*				*2078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.24*		*4087*				
		Сметная стоимость				*55180*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА								
30	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**13.5**	**799.42**	**7.16**	**10792**	**97**	**2533**	**0.38**	**5**
		м2 поверхности		**286.98**	**3.39**	**3874**	**46**	**50.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*187.66*		*2533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147.51*				*1991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.15*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.97*		*1066*				
		Сметная стоимость				*14391*				
31	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**13.5**	**261.02**	**0.54**	**3524**	**7**	**1824**	**0.29**	**4**
		м2 поверхности		**245.12**	**0.25**	**3309**	**3**	**48.5**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*135.12*		*1824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*119.01*				*1607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.11*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.69*		*428*				
		Сметная стоимость				*5776*				
32	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ТОЛЩ.5мм/**	**13.5**	**428.17**	**31.62**	**5780**	**427**	**2283**	**0.24**	**3**
		м2 изолируемой поверхности		**234.27**	**3.47**	**3163**	**47**	**60.9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*169.08*		*2283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144.79*				*1955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.29*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.78*		*645*				
		Сметная стоимость				*8708*				
33	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**40.5**	**155.07**	**16.29**	**6280**	**660**	**2349**	**0.08**	**3**
		м2 изолируемой поверхности		**79.05**	**1.94**	**3202**	**79**	**60.9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*57.99*		*2349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*49.32*				*1998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.67*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.04*		*690*				
		Сметная стоимость				*9319*				
34	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	**60**	**1245.82**	**7.16**	**74749**	**429**	**26117**	**0.89**	**53**
		м2 поверхности		**718.86**	**3.39**	**43132**	**204**	**50.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*435.29*		*26117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*366.91*				*22014*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68.38*				*4103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134.49*		*8069*				
		Сметная стоимость				*108935*				
35	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**60**	**261.02**	**0.54**	**15661**	**32**	**8107**	**0.29**	**17**
		м2 поверхности		**245.12**	**0.25**	**14707**	**15**	**48.5**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*135.12*		*8107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*119.01*				*7140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.11*				*967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.69*		*1901*				
		Сметная стоимость				*25670*				
36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 К=1,5	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /ВНУТРИ В 3 СЛОЯ/**	**60**	**1093.22**	**21.70**	**65593**	**1302**	**11335**	**0.32**	**19**
		м2 поверхности		**266.69**	**2.54**	**16002**	**153**	**50.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*188.92*		*11335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*136.77*				*8206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.15*				*3129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.57*		*6154*				
		Сметная стоимость				*83083*				
37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ/**	**56.7**	**728.81**	**14.47**	**41324**	**820**	**7141**	**0.21**	**12**
		м2 поверхности		**177.80**	**1.70**	**10081**	**96**	**50.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*125.95*		*7141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91.18*				*5170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.77*				*1971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.38*		*3877*				
		Сметная стоимость				*52343*				
		СТЕНЫ								
38	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов, ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50**	**15.4**	**16377.54**	**1450.34**	**252214**	**22335**	**44521**	**5.07**	**78**
		м3		**3808.84**	**339.27**	**58656**	**5225**	**50.8**	**0.40**	**6**
		Накладные расходы -		*2890.99*		*44521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2107.24*				*32451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*783.75*				*12070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.48*		*23739*				
		Сметная стоимость				*320474*				

39	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	65.8	-185.75	--	-12222	--	-6990	-0.22	-14
		м2 стен (без вычета проемов)		-185.75	--	-12222	--	50.8	--	--
		Накладные расходы -		***106.24***		***6990***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***94.36***				***6209***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11.88***				***781***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23.36***		***1537***				
		Сметная стоимость				***-3695***				
40	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	5	15782.68	1450.34	78913	7252	12736	4.38	22
		м3		3207.26	339.27	16036	1696	50.8	0.40	2
		Накладные расходы -		***2547.21***		***12736***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***1801.63***				***9008***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745.57***				***3728***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466.39***		***7332***				
		Сметная стоимость				***98981***				
41	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-2/**	0.06468	182024.56	--	11773	--	499	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***7717.84***		***499***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7717.84***				***499***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15179.39***		***982***				
		Сметная стоимость				***13254***				
42	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-2/**	0.003843	176408.49	--	678	--	29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***7479.72***		***29***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7479.72***				***29***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14711.06***		***57***				
		Сметная стоимость				***763***				
43	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0.068523	13656.15	699.65	936	48	486	16.88	1
		т		12681.10	193.40	869	13	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		***7087.90***		***486***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6244.13***				***428***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***843.77***				***58***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*114*				
		Сметная стоимость				*1535*				
44	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0.068523	241647.65	1388.52	16558	95	2316	56.40	4
		т металлических изделий		44014.00	458.01	3016	31	50.8	0.54	--
		Накладные расходы -		*33795.53*		*2316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*1548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11203.75*				*768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22035.45*		*1510*				
		Сметная стоимость				*20384*				
45	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	7.5	2567.09	150.99	19253	1132	5225	1.43	11
		м2		1074.29	35.79	8057	268	50.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*696.68*		*5225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*563.92*				*4229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132.75*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261.10*		*1958*				
		Сметная стоимость				*26436*				
46	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-1/**	0.00462	182024.56	--	841	--	36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7717.84*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7717.84*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15179.39*		*70*				
		Сметная стоимость				*947*				
47	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /СГ-1/**	0.00027	176408.49	--	48	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7479.72*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7479.72*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14711.06*		*4*				
		Сметная стоимость				*54*				
48	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0.00489	13656.15	699.65	67	3	35	16.88	--
		т		12681.10	193.40	62	1	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7087.90*		*35*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
49	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.00489**	**241647.65**	**1388.52**	**1182**	**7**	**165**	**56.40**	**--**
		т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**215**	**2**	**50.8**	**0.54**	**--**
		Накладные расходы -		*33795.53*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11203.75*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22035.45*		*108*				
		Сметная стоимость				*1455*				
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС								
50	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/**	**1.15**	**25451.58**	**3013.24**	**29269**	**3465**	**5388**	**8.25**	**9**
		м3		**6516.59**	**615.74**	**7494**	**708**	**48.5**	**0.72**	**1**
		Накладные расходы -		*4685.00*		*5388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*3978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225.82*				*1410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410.93*		*2773*				
		Сметная стоимость				*37429*				
51	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0.07527**	**165024.56**	**--**	**12421**	**--**	**527**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6997.04*		*527*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997.04*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761.73*		*1036*				
		Сметная стоимость				*13984*				
52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014, ХМ-1**	**0.0156**	**165024.85**	**--**	**2574**	**--**	**109**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6997.05*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997.05*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761.75*		*215*				
		Сметная стоимость				*2898*				
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.09087**	**13250.18**	**1022.48**	**1204**	**93**	**611**	**14.94**	**1**

		т		11952.30	227.53	1086	21	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*145*				
		Сметная стоимость				*1960*				
54	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АНКЕР АС-1, АС-2/**	0.1089	206864.42	1477.15	22528	161	2436	33.10	4
		т		26480.66	423.13	2884	46	48.5	0.37	--
		Накладные расходы -		*22372.64*		*2436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048.34*				*1421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324.30*				*1015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338.97*		*1997*				
		Сметная стоимость				*26961*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП-1 (2шт)								
55	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	0.122	32507.93	2794.41	3966	341	818	13.10	2
		м3		9965.83	571.66	1216	70	48.5	0.67	--
		Накладные расходы -		*6705.71*		*818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110.68*				*624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1595.03*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3137.09*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
56	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0.00944	147151.79	--	1389	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239.24*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239.24*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271.28*		*116*				
		Сметная стоимость				*1564*				
57	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82, ХМ-1**	0.003108	165024.85	--	513	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997.05*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997.05*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761.75*		*43*				
		Сметная стоимость				*578*				

58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0.012548	13250.18	1022.48	166	13	84	14.94	--
		т		11952.30	227.53	150	3	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*74*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*20*				
		Сметная стоимость				*270*				
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 (4шт)								
59	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /МС1, В12,5/**	0.28	28965.91	3824.50	8110	1071	1601	10.40	3
		м3		8017.26	862.16	2245	241	48.5	1.01	--
		Накладные расходы -		*5717.27*		*1601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*1206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.65*		*777*				
		Сметная стоимость				*10488*				
60	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0.01528	147151.79	--	2248	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239.24*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239.24*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271.28*		*188*				
		Сметная стоимость				*2531*				
61	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0.00306	165024.85	--	505	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997.05*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997.05*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761.75*		*42*				
		Сметная стоимость				*569*				
62	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0.01834	13656.15	699.65	250	13	130	16.88	--

		т		12681.10	193.40	233	4	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7087.90*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*30*				
		Сметная стоимость				*410*				
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА								
63	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПМ-1, В15/**	**1.78**	**28402.99**	**1108.67**	**50557**	**1973**	**7902**	**8.06**	**14**
		м3		**6131.65**	**267.10**	**10914**	**475**	**48.5**	**0.31**	**1**
		Накладные расходы -		*4439.26*		*7902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*5524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*2378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627.38*		*4677*				
		Сметная стоимость				*63136*				
64	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0.110212**	**147151.79**	**--**	**16218**	**--**	**688**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6239.24*		*688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239.24*				*688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271.28*		*1352*				
		Сметная стоимость				*18258*				
65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.110212**	**13656.15**	**699.65**	**1505**	**77**	**781**	**16.88**	**2**
		т		**12681.10**	**193.40**	**1398**	**21**	**48.5**	**0.17**	**--**
		Накладные расходы -		*7087.90*		*781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*183*				
		Сметная стоимость				*2469*				
66	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	**14.6909**	**710.35**	**--**	**10436**	**--**	**442**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*30.12*		*442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.12*				*442*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.24*		*870*				
		Сметная стоимость				*11749*				
67	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БМ-1, В15/**	**0.528**	**35711.35**	**4003.99**	**18856**	**2114**	**3942**	**14.40**	**8**
		м3		**10954.80**	**817.69**	**5784**	**432**	**48.5**	**0.96**	**1**
		Накладные расходы -		*7465.91*		*3942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*3015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1756.25*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3454.18*		*1824*				
		Сметная стоимость				*24622*				
68	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014**	**0.0679**	**155006.70**	**--**	**10525**	**--**	**446**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6572.28*		*446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6572.28*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12926.32*		*878*				
		Сметная стоимость				*11849*				
69	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0.025964**	**165024.56**	**--**	**4285**	**--**	**182**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6997.04*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997.04*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761.73*		*357*				
		Сметная стоимость				*4824*				
70	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0426**	**165024.85**	**--**	**7030**	**--**	**298**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6997.05*		*298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997.05*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761.75*		*586*				
		Сметная стоимость				*7914*				
71	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.136464**	**13250.18**	**1022.48**	**1808**	**140**	**917**	**14.94**	**2**

		т		11952.30	227.53	1631	31	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6719.49*		*917*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*218*				
		Сметная стоимость				*2943*				
72	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ФРАГМЕНТ 1, В12,5/**	0.13	19481.34	6.26	2533	1	325	3.66	--
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	342	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2497.91*		*325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603.90*				*209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*894.01*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1758.34*		*229*				
		Сметная стоимость				*3086*				
		ПОЛЫ САНУЗЕЛ								
		Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=10,62 (толщ.181мм)								
73	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/**	0.0679	595.16	19.20	40	1	13	0.36	--
		м2 стяжки		249.18	9.54	17	1	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*189.48*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.92*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.77*		*4*				
		Сметная стоимость				*57*				
74	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ 2 СЛОЯ/**	0.0679	1022.77	61.81	69	4	21	0.42	--
		м2 изолируемой поверхности		412.92	7.93	28	1	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*310.53*		*21*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256.30*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.23*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.66*		*7*				
		Сметная стоимость				*97*				
75	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/**	0.0679	664.38	30.29	45	2	13	0.25	--
		м2 изолируемой поверхности		249.14	4.53	17	--	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*189.20*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154.48*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.72*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.29*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				

76	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Р-Р М150 толщ.0,55м/**	0.0679	595.16	19.20	40	1	13	0.36	--
		м2		249.18	9.54	17	1	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*189.48*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.92*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.77*		*4*				
		Сметная стоимость				*57*				
77	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	0.4753	87.81	3.28	42	2	3	--	--
		м2		3.08	1.58	1	1	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*6.68*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2.84*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.84*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.56*		*4*				
		Сметная стоимость				*49*				
78	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	0.0679	4708.33	49.85	320	3	50	1.06	--
		м2 покрытия		817.14	22.71	55	2	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*732.79*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511.47*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221.32*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435.29*		*30*				
		Сметная стоимость				*399*				
		Дет.406 Сер.2.244-1 В.6 S=18,5 (толщ.181мм)								
79	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	18.5	149.18	22.29	2760	412	795	0.07	1
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	931	138	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.99*		*795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35.18*				*651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.82*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.37*		*284*				
		Сметная стоимость				*3840*				
80	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/**	1.48	19457.76	6.26	28797	9	3695	3.66	5
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	3898	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2496.91*		*3695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603.90*				*2374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*893.01*				*1322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1756.37*		*2599*				
		Сметная стоимость				*35092*				

81	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/**	18.5	595.16	19.20	11011	355	3505	0.36	7
		м2 стяжки		249.18	9.54	4610	177	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*189.48*		*3505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.92*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.77*		*1161*				
		Сметная стоимость				*15678*				
82	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ 2 СЛОЯ/**	18.5	1022.77	61.81	18921	1143	5745	0.42	8
		м2 изолируемой поверхности		412.92	7.93	7639	147	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*310.53*		*5745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256.30*				*4742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.23*				*1003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.66*		*1973*				
		Сметная стоимость				*26639*				
83	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/**	18.5	664.38	30.29	12291	560	3500	0.25	5
		м2 изолируемой поверхности		249.14	4.53	4609	84	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*189.20*		*3500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154.48*				*2858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.72*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.29*		*1263*				
		Сметная стоимость				*17055*				
84	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Р-Р М150 толщ.0,55м/**	18.5	595.16	19.20	11011	355	3505	0.36	7
		м2		249.18	9.54	4610	177	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*189.48*		*3505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*2915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.92*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.77*		*1161*				
		Сметная стоимость				*15678*				
85	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	129.5	87.81	3.28	11372	425	865	--	1
		м2		3.08	1.58	399	204	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*6.68*		*865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2.84*				*367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.84*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.56*		*979*				
		Сметная стоимость				*13216*				

86	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	18.5	4708.33	49.85	87104	922	13557	1.06	20
		м2 покрытия		817.14	22.71	15117	420	60.9	0.03	1
		Накладные расходы -		*732.79*		*13557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511.47*				*9462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221.32*				*4094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435.29*		*8053*				
		Сметная стоимость				*108713*				
		ПОЛЫ ТАМБУР								
		Дет.741 Сер.2.244-1 В.6 S=4,2 (толщ.105мм)								
87	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	4.2	149.18	22.29	627	94	181	0.07	--
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	211	31	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.99*		*181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35.18*				*148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.82*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.37*		*65*				
		Сметная стоимость				*872*				
88	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/**	0.336	19457.76	6.26	6538	2	839	3.66	1
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	885	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2496.91*		*839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603.90*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*893.01*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1756.37*		*590*				
		Сметная стоимость				*7967*				
89	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/**	4.2	931.54	68.36	3912	287	902	0.36	2
		м2 покрытия		252.68	23.28	1061	98	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*214.68*		*902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*168.06*				*706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46.62*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91.70*		*385*				
		Сметная стоимость				*5199*				
90	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	4.2	-97.68	-2.80	-410	-12	-41	-0.01	--
		м2 покрытия		-7.28	-1.43	-31	-6	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*9.67*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5.30*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.37*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.59*		*36*				

		Сметная стоимость				*-333*				
91	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	21.2	115.55	0.72	2450	15	1296	0.10	2
		м плинтусов		88.21	0.34	1870	7	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*61.11*		*1296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*53.93*				*1143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.19*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.13*		*300*				
		Сметная стоимость				*4045*				
		ПРОЕМЫ								
92	11-100106-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	2.16	2614.73	293.98	5648	635	2092	1.64	4
		м2 проемов		1295.42	80.70	2798	174	59.8	0.09	--
		Накладные расходы -		*968.68*		*2092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*822.92*				*1778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145.76*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286.67*		*619*				
		Сметная стоимость				*8360*				
93	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	2.16	12077.71	--	26088	--	1106	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*512.09*		*1106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*512.09*				*1106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1007.18*		*2176*				
		Сметная стоимость				*29370*				
94	11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	2.16	2485.01	20.19	5368	44	655	0.45	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		339.57	6.70	733	14	54.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*303.16*		*655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*189.75*				*410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113.41*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223.05*		*482*				
		Сметная стоимость				*6505*				
95	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005**	8	428.37	--	3427	--	145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*18.16*		*145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.16*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.72*		*286*				
		Сметная стоимость				*3858*				
96	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ручки-скобы РС80 для окон ГОСТ 5087-80 применительно**	4	1018.05	--	4072	--	173	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43.17*		*173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43.17*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84.90*		*340*				
		Сметная стоимость				*4584*				
97	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	4	497.75	--	1991	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21.10*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.10*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.51*		*166*				
		Сметная стоимость				*2241*				
98	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	3.18	1174.18	51.72	3734	164	1692	0.98	3
		м2 проемов		751.85	21.84	2391	69	59.8	0.03	--
		Накладные расходы -		*532.07*		*1692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*462.67*				*1471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69.40*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136.50*		*434*				
		Сметная стоимость				*5860*				
99	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92**	3.18	8707.42	--	27690	--	1174	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*369.19*		*1174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*369.19*				*1174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*726.13*		*2309*				
		Сметная стоимость				*31173*				

100	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005**	4	428.37	--	1713	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.16*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.16*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.72*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
101	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 г	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	2	3420.65	--	6841	--	290	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.04*		*290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145.04*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.25*		*571*				
		Сметная стоимость				*7702*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
102	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	132.2	1069.14	55.63	141340	7354	55436	0.74	98
		м2 оштукатуриваемой поверхности		613.11	41.62	81053	5502	54.8	0.06	7
		Накладные расходы -		*419.34*		*55436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358.79*				*47432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.54*				*8004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.08*		*15742*				
		Сметная стоимость				*212518*				
103	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	3.76	2255.65	29.22	8481	110	3542	1.79	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466.06	15.48	5512	58	54.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*941.95*		*3542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811.88*				*3053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130.06*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255.81*		*962*				
		Сметная стоимость				*12985*				
104	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	135.96	73.67	0.50	10016	68	5585	0.09	13
		м2 окрашиваемой поверхности		66.20	0.24	9001	33	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*41.08*		*5585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36.41*				*4951*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.67*				*635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.18*		*1248*				
		Сметная стоимость				*16849*				
105	11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву**	**43.3**	**382.73**	**1.04**	**16572**	**45**	**6359**	**0.30**	**13**
		м2 окрашиваемой поверхности		**228.18**	**0.50**	**9880**	**22**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*146.86*		*6359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*125.32*				*5426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.54*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.37*		*1834*				
		Сметная стоимость				*24765*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
106	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЯ/**	**6**	**873.86**	**24.30**	**5243**	**146**	**2060**	**0.61**	**4**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**518.23**	**18.03**	**3109**	**108**	**54.8**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		*343.38*		*2060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293.87*				*1763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.51*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.38*		*584*				
		Сметная стоимость				*7888*				
107	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**75.5**	**873.86**	**24.30**	**65976**	**1835**	**25925**	**0.61**	**46**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**518.23**	**18.03**	**39127**	**1361**	**54.8**	**0.02**	**2**
		Накладные расходы -		*343.38*		*25925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293.87*				*22187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.51*				*3738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.38*		*7352*				
		Сметная стоимость				*99254*				
108	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**22.8**	**389.51**	**0.66**	**8881**	**15**	**3911**	**0.32**	**7**
		м откосов		**271.41**	**--**	**6188**	**--**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*171.56*		*3911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*148.74*				*3391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.82*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.89*		*1023*				
		Сметная стоимость				*13816*				
109	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая**	**80.06**	**36.98**	**0.41**	**2961**	**33**	**1565**	**0.04**	**3**

		м2 фасада		31.30	0.17	2506	14	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*19.54*		*1565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17.24*				*1381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.30*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.52*		*362*				
		Сметная стоимость				*4888*				
		КРОВЛЯ								
110	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	38.3	603.43	18.09	23111	693	3930	0.16	6
		м2 изолируемой поверхности		128.42	2.58	4919	99	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*102.60*		*3930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*2830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.72*				*1100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.48*		*2163*				
		Сметная стоимость				*29204*				
111	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка	0.623	75227.47	903.31	46867	563	8410	22.10	14
		м3 древесины в конструкции		16182.73	357.24	10082	223	59.8	0.37	--
		Накладные расходы -		*13499.92*		*8410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*6162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*2248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098.19*		*4422*				
		Сметная стоимость				*59700*				
112	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка пофермам	0.054	55025.26	849.76	2971	46	532	13.80	1
		м3 древесины в конструкции		11704.75	348.76	632	19	59.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*9846.69*		*532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208.00*				*389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2638.69*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5189.76*		*280*				
		Сметная стоимость				*3783*				
113	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.677	6012.47	37.19	4070	25	430	0.78	1
		м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	402	11	59.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*634.71*		*430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531.77*		*360*				
		Сметная стоимость				*4860*				
114	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	50.3	1677.27	48.70	84367	2450	13574	0.42	21
		м2 кровли		322.56	15.49	16225	779	56.4	0.02	1

		Накладные расходы -		*269.86*		*13574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*190.66*				*9590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79.20*				*3984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155.77*		*7835*				
		Сметная стоимость				*105776*				
115	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	50.3	209.33	1.73	10529	87	1170	0.03	1
		м2 обработанной поверхности		22.36	0.74	1124	37	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*23.27*		*1170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.46*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.61*		*936*				
		Сметная стоимость				*12635*				
116	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены.Устройство карнизов**	7.8	3049.92	16.34	23789	127	6269	1.43	11
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074.29	7.63	8379	60	59.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*803.74*		*6269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646.99*				*5047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156.75*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308.29*		*2405*				
		Сметная стоимость				*32463*				
117	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	0.266	6012.47	37.19	1599	10	169	0.78	--
		м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	158	4	59.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*634.71*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*97*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531.77*		*141*				
		Сметная стоимость				*1909*				
118	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	33	877.91	9.77	28971	322	11823	0.67	22
		м2 потолков		510.46	4.58	16845	151	59.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*358.28*		*11823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*308.00*				*10164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50.28*				*1659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98.90*		*3264*				
		Сметная стоимость				*44058*				
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ, ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА								
119	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА**	0.0298	63880.39	675.43	1904	20	395	22.50	1
		м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	495	9	59.8	0.36	--

		Накладные расходы -		*13257.81*		*395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171.06*		*184*				
		Сметная стоимость				*2483*				
120	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянныеферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.0298**	**6012.47**	**37.19**	**179**	**1**	**19**	**0.78**	**--**
		м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**18**	**--**	**59.8**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		*634.71*		*19*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531.77*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
121	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**0.65**	**2576.05**	**327.94**	**1674**	**213**	**476**	**1.23**	**1**
		м2 проемов		**916.25**	**84.31**	**596**	**55**	**59.8**	**0.10**	**--**
		Накладные расходы -		*732.93*		*476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598.34*				*389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.59*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.72*		*172*				
		Сметная стоимость				*2322*				
122	21-070204-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 г	**Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ВЫГРЕБА/**	**0.04**	**21056.28**	**--**	**842**	**--**	**36**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*892.79*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892.79*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755.93*		*70*				
		Сметная стоимость				*948*				
123	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление из минеральной ваты**	**0.344**	**595.86**	**34.26**	**205**	**12**	**79**	**0.40**	**--**
		м2 утепляемого покрытия		**337.98**	**7.62**	**116**	**3**	**56.4**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*228.45*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194.92*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33.53*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.94*		*23*				
		Сметная стоимость				*306*				
124	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 г	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**0.0344**	**6469.86**	**--**	**223**	**--**	**9**	**--**	**--**

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*274.32*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274.32*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*539.53*		*19*				
		Сметная стоимость				*251*				
125	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 г	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**2**	**787.44**	**--**	**1575**	**--**	**67**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33.39*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33.39*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.67*		*131*				
		Сметная стоимость				*1773*				
126	11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Маслянная окраска крышки выгреба**	**1.11435**	**281.05**	**0.86**	**313**	**1**	**121**	**0.22**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**168.05**	**0.41**	**187**	**--**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*108.15*		*121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*92.32*				*103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.83*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.14*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				
127	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ**	**8.56**	**2079.35**	**10.08**	**17799**	**86**	**2254**	**0.36**	**3**
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		**276.15**	**4.75**	**2364**	**41**	**59.8**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*263.27*		*2254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*167.98*				*1438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95.29*				*816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187.41*		*1604*				
		Сметная стоимость				*21657*				
128	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**8.56**	**6012.47**	**37.19**	**51467**	**318**	**5433**	**0.78**	**7**
		м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**5079**	**136**	**59.8**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		*634.71*		*5433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*3119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*2314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531.77*		*4552*				
		Сметная стоимость				*61452*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2617266**	**124821**			**824**
			Тенге			**657214**	**38815**			**44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2599221**				

Материалы -		Тенге			1254071				
Всего заработная плата -		Тенге				696029			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213399				
Местные материалы -		Тенге			349717				
	Накладные расходы -	Тенге			492034				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					366296		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					125738		
	Сметная прибыль -	Тенге			247300				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3338555				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							868
	Сметная заработная плата -	Тенге				696029			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18045				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18045				
	Накладные расходы -	Тенге			765				
	Сметная прибыль -	Тенге			1505				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20315				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3358870				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							868
	Сметная заработная плата -	Тенге				696029			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2664951	154383			851
		Тенге			675311	49899			56
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2646906				
Материалы -		Тенге			1254096				
Всего заработная плата -		Тенге				725210			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213399				
Местные материалы -		Тенге			349717				
	Накладные расходы -	Тенге			512033				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					383542		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					128491		
	Сметная прибыль -	Тенге			252715				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3411653				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							907
	Сметная заработная плата -	Тенге				725210			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18045				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18045				
	Накладные расходы -	Тенге			765				
	Сметная прибыль -	Тенге			1505				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20315				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3431968				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							907

		Сметная заработная плата -	Тенге				725210			

Наименование объекта - **УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне**	1	1796.76	25.29	1797	25	450	1.00	1
		шт.		838.66	--	839	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		***450.35***		***450***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***358.95***				***359***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***91.40***				***91***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***179.77***		***180***				
		Сметная стоимость				***2427***				
2	ТПК "Электрокомплект" стр.91	**Автоматический выключатель АП50-2МТ 25А /КЭАЗ/**	1	2655.18	--	2655	--	113	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***112.58***		***113***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***112.58***				***113***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***221.42***		***221***				
		Сметная стоимость				***2989***				
3	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	6	1264.07	466.64	7584	2800	3017	0.79	5
		шт.		690.57	316.39	4143	1898	42.8	0.42	2
		Накладные расходы -		***502.85***		***3017***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***430.98***				***2586***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***71.87***				***431***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***141.35***		***848***				
		Сметная стоимость				***11449***				
4	23-070101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 г	**Светильники потолочные, тип НПП1101-1х25 IP54 ГОСТ 17677-82**	4	1079.03	--	4316	--	183	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***45.75***		***183***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45.75***				***183***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89.98***		***360***				
		Сметная стоимость				***4859***				
5	23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 г	**Светильники потолочные, тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82**	2	659.20	--	1318	--	56	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.97*		*110*				
		Сметная стоимость				*1484*				
6	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт применительно**	4	732.27	--	2929	--	124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31.05*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.05*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.07*		*244*				
		Сметная стоимость				*3297*				
7	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 г	**Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS E27 15Вт применительно**	2	606.96	--	1214	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.74*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.74*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.62*		*101*				
		Сметная стоимость				*1367*				
8	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	2	722.82	14.47	1446	29	593	0.68	1
		шт.		594.42	1.99	1189	4	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*296.73*		*593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255.26*				*511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.47*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.56*		*163*				
		Сметная стоимость				*2203*				
9	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 г	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А16-131/**	2	615.11	--	1230	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26.08*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.08*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.30*		*103*				
		Сметная стоимость				*1385*				

10	23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 г	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	2	27.56	--	55	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.17*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.17*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.30*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
11	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 г	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ197 УХЛ3**	10	36.97	--	370	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.57*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.57*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*31*				
		Сметная стоимость				*417*				
12	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (с учетом скоб)**	30	633.89	19.66	19017	590	5752	0.44	13
		м кабеля		364.55	4.96	10937	149	42.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*191.74*		*5752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*158.15*				*4745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33.58*				*1007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66.05*		*1982*				
		Сметная стоимость				*26751*				
13	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 г	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0.03	133526.89	--	4006	--	170	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5661.54*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5661.54*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11135.07*		*334*				
		Сметная стоимость				*4510*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**47937**	**3444**			**20**
			Тенге			**17108**	**2051**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47937**				
	Материалы -		Тенге			**9292**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19159**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18094**				

		Накладные расходы -	Тенге			**10580**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8200**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2380**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4681**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**63199**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19159**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**63199**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19159**			
		Технологические оборудование								
		БЛОК 1								
	1	Стол преподователя однотумбовый 1200х600х750 мм:изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм и оклеен кромкой ПВХ. Имеет 1 тумбу. Верхняя секция тумбы- 1 выдвижной ящик для хранения бумаг, нижняя секция тумбы- дверь и 1 горизонтальная полка. Столешница ЛДСП 16 м	30	25,610		768,314				
	2	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	57	5,772		329,011				
	3	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте 1200х500х460/520/580/640 мм: каркас металлический, столешница ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	130	10,336		1,343,635				
	4	Стул ученический, размер сиденья 380х360 мм: каркас металлический, спинка, сиденье - фанера	617	4,116		2,539,552				
	5	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте 1200х500х460/700/760 мм: каркас металлический, столешница ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	123	18,202		2,238,812				
	6	Стол-приставка для размещения технических средств обучения (передвижная) 440х600х720х750мм: ЛДСП 16мм, кромка - ПВХ	26	17,379		451,842				
	7	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие для классных кабинетов 800х350х2000 мм: ЛДСП 16мм, кромка - ПВХ	76	32,287		2,453,848				
	8	Штанга для навески досок и таблиц: 1500х275 мм	29	13,080		379,309				
	9	Вешалка напольная 8-ми рожковая: металлическая	4	10,976		43,904				
	10	Подставка-держатель для карт и таблиц	29	16,921		490,715				
	11	Стол для заседаний приставной 900х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	11,891		23,781				

	12	Стол преподователя однотумбовый 1200х600х750 мм:изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм и оклеен кромкой ПВХ. Имеет 1 тумбу. Верхняя секция тумбы- 1 выдвижной ящик для хранения бумаг, нижняя секция тумбы- дверь и 1 горизонтальная полка. Столешница ЛДСП 16 м	13	25,610		332,936				
	13	Стол компьютерный 800х600х520/580/640 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	25	10,793		269,825				
	14	Компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/ HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	33	196,829		6,495,370				
	15	Стол компьютерный регулируемый 900х600х640/700х760 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	32	10,793		345,375				
	16	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	33	50,306		1,660,107				
	17	Шкаф пристенный для учебно наглядных пособий 800х380х1970 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП. Торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	4	37,227		148,907				
	18	Стул подъемно - поворотный: Материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.	4	16,281		65,124				
	19	Шкаф многофункциональный 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	8	25,610		204,884				
	20	Крепление для телевизора настенное	2	10,479		20,957				
	21	Принтер черно-белый А4 RICOH: 50 лист, 13 стр/мин (ч/б А4), 1200х600 dpi, Чёрно-белый	5	40,702		203,512				
	22	Устройство многофункциональгное МФУ 3 в 1: печать А4 (цветная), копирование, сканирование, тип печати цветная, скорость печати Ч/Б, 7 стр/мин, поддержка Wi-Fi	2	41,343		82,685				
	23	Телевизор 48" (121,9 см)	2	261,273		522,546				
	24	Пирамида для хранения оружия 1100х400х1600 мм: металлическая	1	108,021		108,021				
	25	Ультракороткофокусный проектор и интерактивная доска в одном корпусе EPSON EB-585Wi: яркость: 3300 ANSI lm, контрастность: 10 000:1, ресурс лампы 6000 часов, сверхкороткое расстояние проекции: экран 70 дюймов всего с 12,4 см	2	1,519,491		3,038,982				
	26	Стол для макетирования 2000х750х720 мм: каркас металлический , ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	52,319		52,319				
	27	Ящик для боеприпасов 900х500х1000 мм: каркас - фанера	1	42,806		42,806				
	28	Автомат Калашникова учебный: деревянный макет	12	41,434		497,209				

	29	Стеллаж производственный 700x320x1820 мм: металлический каркас, полки нержавеющая сталь	1	85,063		85,063				
	30	Ящик для обтирочного материала 500x500x800 мм : металлический	1	11,891		11,891				
	31	Огнетушитель пенный ОП 2	4	5,762		23,049				
	32	Противогаз учебный с чехлом	12	12,714		152,565				
	33	Курвиметр (Китай): Предназначен для измерения длины отрезков кривых линий на топографических планах, картах, графических документах	1	2,744		2,744				
	34	Доска классная 3-х секционная 3000x1000 мм: износостойкое покрытие, усилена металлом с обратной стороны, устойчива к деформациям даже при смене температур, алюминиевая рама по всему периметру доски	29	46,099		1,336,866				
	35	Экран сворачивающийся механический 2000x1500 мм	3	58,538		175,615				
	36	Стол демонстрационный для кабинета химии и биологии 2400x600x900 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, постформинг 28 мм	2	90,489		180,978				
	37	Стол демонстрационный для кабинета физики 2400x600x900 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, 2 розетки	1	71,486		71,486				
	38	Шкаф вытяжной химический 1040x600x2400 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	162,951		325,903				
	39	Диван офисный (без кресел) 1470x630x900 мм	1	89,637		89,637				
	40	Стол двухместный ученический для кабинета химии с сантехникой 1200x600x750 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, лабораторная мойка, кран, сифон в комплекте	26	50,351		1,309,117				
	41	Стол ученический для лаборатории физики 1200x600x750 мм: каркас металлический, столешница ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, 2 розетки, 220 В/1ф	13	35,077		455,998				
	42	Комплект электроснабжения кабинета химии КЭХ-1	2	137,199		274,398				
	43	Комплект электрооборудования кабинета физики КЭФ-1	1	137,199		137,199				
	44	Шкаф для хранения реактивов 800x600x2400 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	41,160		41,160				
	45	Шкаф для учебно наглядных пособий 800x380x1970 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП, торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	12	37,227		446,720				
	46	Шкаф для хранения муляжа скелета 800x380x1970 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	26,891		26,891				
	47	Шкаф для наглядных пособий 800x350x2000 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП, торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	4	37,227		148,907				

	48	Шкаф металлический для уборочного инвентаря и дезсредств 380x470x1750 мм	3	40,245		120,735				
	49	Стол приставка 900x600x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	2	11,891		23,781				
	50	Шкаф для одежды 800x500x1820 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	9	25,610		230,494				
	51	Стул полумягкий: каркас металлический, сиденье, спинка обивка - гобелен	26	4,207		109,393				
	52	Вешалка напольная металлическая с полками для обуви, двухсторонняя на 32 крючка 2400x1800 мм	16	41,026		656,424				
	53	Оборудование лингафонное ЛКФ-102 (12 мест+1), без мебели, в 1 комплект входит: компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/ HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2x кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"-1шт, Фильтр сетевой-1шт, Пульт учителя-1шт, Блок питания-1шт, Пульт ученика-12шт, Кабель №1-1шт, Гарнитура ТМГ-8А-13шт, Шлейф RC-16-30шт, Разъем IDC-16-24шт, Крючки для крепления ТМГ-8А-13шт, Комплект цифр-1шт, Комплект монтажных материалов-1шт, Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL-1шт	2	1,317,110		2,634,219				
	54	Стол лингафонный 2-х местный (полукабина) 1300x600x1600 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ , оргстекло	13	24,421		317,467				
	55	Стол учителя для лингафонного кабинета 1200x600x760 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	19,092		38,185				
	56	Видеопроектор не менее 3000 L: цветовая яркость: 3000 ANSI lm, контрастность 15000 :1, основное разрешение 800x600	3	232,323		696,970				
	57	Стол для заседаний 1800x900x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	3	26,197		78,590				
	58	Тумба мобильная 450x430x650 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	3	11,455		34,366				
	59	Сканер А4: максимальный формат бумаги: А4, максимальный размер документа: 216x297мм, разрешение: 2400x4800 dpi	5	37,501		187,505				
	60	Крепление для видеопроектора	3	31,190		93,570				

	61	Доска маркерно-магнитная 1500х1000 мм на подставке: информацию можно размещать с помощью магнитов или делать записи специальными маркерами для магнитных досок. Надписи стираются сухой губкой, предназначенной для досок. Доска снабжена полочкой для маркеров и других аксессуаров. Аккуратная рамка из алюминия с пластиковыми уголками	3	41,160		123,479				
	62	Стол лабораторный 1200х1400х750/1500 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	9	59,453		535,076				
	63	Тумба с мойкой лабораторной 600х600х750 мм: металлический каркас, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	6	62,654		375,925				
	64	Табурет поворотный 325х325х520 мм	36	8,140		293,057				
	65	Источник бесперебойного питания UPS 500VA	2	23,088		46,177				
	66	Стеллаж металлический 1000х600х2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг, Каркас разборный.	4	38,416		153,663				
	67	Шкаф для наглядных пособий 800х350х2000 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП. Торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	7	37,227		260,586				
	68	Компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/ HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская, русская, английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18,5"	2	196,829		393,659				
	69	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	2	50,306		100,613				
	70	Принтер черно-белый А4 RICOH: 50 лист, 13 стр/мин (ч/б А4), 1200х600 dpi, Чёрно-белый	2	40,702		81,405				
	71	Сканер А4: максимальный формат бумаги: А4, максимальный размер документа: 216х297мм, разрешение: 2400х4800 dpi	2	37,501		75,002				
	72	Колонки звуковые 4 Вт: частотный диапазон - 100 - 20 000 Гц, число каналов - 2	2	7,317		14,635				
	73	Концентратор сетевой D-Link, 16-port	2	22,866		45,733				
	74	Модем TP-Link ADSL	2	24,696		49,392				
	75	Маршрутизатор D-Link, DIR-651	2	38,629		77,258				
	76	Видеопроектор не менее 3000 L: цветовая яркость: 3000 ANSI lm, контрастность 15000 :1, основное разрешение 800х600	2	232,323		464,647				
	77	Наушники для учителя	2	3,197		6,394				

	78	Доска интерактивная IP BOARD 85": размеры: 1745x1275x40 мм, активная зона для маркера: 1600x1190 мм, диагональ доски: 85", диагональ активной зоны: 78,6"	2	333,851		667,701				
	79	Крепление для видеопроектора	2	31,258		62,517				
	80	Издания электронные учебные на CD 5 шт.	2	21,037		42,074				
	81	Компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/ HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская, русская, английская/мышь USB, 2x кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18,5"	25	196,829		4,920,735				
	82	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	25	50,306		1,257,657				
	83	Наушники для ученика	25	3,201		80,033				
	84	Материалы монтажные для интерактивной доски	2	37,958		75,917				
	85	Весы технические 500гр. с разновесами	1	40,494		40,494				
	86	Весы учебные с гирями до 200гр	1	11,278		11,278				
	87	Выпрямители	1	9,147		9,147				
	88	Машина центробежная	1	99,515		99,515				
	89	Метроном электронный	1	37,227		37,227				
	90	Набор гирь учебный (10мг-100гр)	1	7,958		7,958				
	91	Ведерко Архимеда	1	9,512		9,512				
	92	Насос вакуумный Комовского НВ	1	42,623		42,623				
	93	Призма наклонная с отвесом	1	14,297		14,297				
	94	Лампа настольная дневного света: напряжение: 220V, 50Hz, 1 фаза	1	11,011		11,011				
	95	Секундомер электронный ручной: секундомер электронный ручной предназначен для измерения длительности интервалов с точностью до долей секунды.	1	4,573		4,573				
	96	Тарелка вакуумная со звонком	1	41,160		41,160				
	97	Комплект блоков лабораторных	1	3,659		3,659				
	98	Комплект блоков демонстрационных	1	9,055		9,055				
	99	Динамометр демонстрационный ДД (пара)	1	23,415		23,415				
	100	Манометр демонстрационный	1	19,940		19,940				
	101	Органайзер	1	3,293		3,293				
	102	Машина Атвуда	1	32,836		32,836				
	103	Динамометр демонстрационный ДД (пара)	1	23,415		23,415				
	104	Электрометры (пара) демонстрационные	1	14,652		14,652				
	105	Микроманометр жидкостной демонстрационный	1	6,660		6,660				
	106	Набор по статике с магнитными держателями НСТ	1	67,502		67,502				
	107	Набор тел равной массы	1	4,116		4,116				
	108	Насос воздушный ручной	1	8,880		8,880				

	109	Пистолет баллистический	1	18,110		18,110				
	110	Пресс гидравлический (модель)	1	768,406		768,406				
	111	Прибор для демонстрации гидростатистического парадокса	1	12,622		12,622				
	112	Прибор для демонстрации закона сохранения импульса	1	13,354		13,354				
	113	Прибор для демонстрации давления в жидкости	1	12,714		12,714				
	114	Прибор для демонстрации состояния невесомости	1	13,764		13,764				
	115	Набор легкоподвижных тележек	1	23,964		23,964				
	116	Прибор для демонстрации теплопроводности тел	1	15,540		15,540				
	117	Прибор для демонстрации механических колебаний	1	13,764		13,764				
	118	Призма наклонная с отвесом	1	14,386		14,386				
	119	Рычаг-линейка демонстрационная	1	3,996		3,996				
	120	Сосуды сообщающиеся	1	6,394		6,394				
	121	Стакан отливной демонстрационный	1	3,201		3,201				
	122	Термометр инфракрасный, -20°~537 С°	1	59,941		59,941				
	123	Набор тел равной массы	1	4,116		4,116				
	124	Трубка Ньютона	1	16,872		16,872				
	125	Прибор для демонстрации атмосферного давления АД-1 (магдебургские полушария)	1	14,543		14,543				
	126	Трибометр демонстрационный	1	19,092		19,092				
	127	Турбина гидравлическая	1	11,433		11,433				
	128	Шар для взвешивания воздуха	1	8,689		8,689				
	129	Шар Паскаля	1	13,628		13,628				
	130	Прибор для демонстрации теплопроводности тел	1	15,915		15,915				
	131	Теплоприемник	1	8,689		8,689				
	132	Трубка для демонстрации конвекции в жидкости	1	5,950		5,950				
	133	Термометр демонстрационный	1	10,884		10,884				
	134	Термометры лабораторные: точность измерения - 1°С, диапазон измеряемых температур: от -50 до +300°С, градация дисплея: 0,1 градус, длительность теста: 2-3 секунды, питание: 1 элемент 1,5В, длительность работы от 1-ой батареи: 5000 часов, нормальная температура окружающей среды: от -10 до +50°С, размеры: диаметр щупа - 3,5 мм; длина щупа - 105 мм	1	11,367		11,367				
	135	Трубка капиллярная O.D6-8мм. ID 2-3мм 100см	1	710		710				
	136	Авометр с гальванометром демонстрационным	2	41,737		83,474				
	137	Цилиндры свинцовые со стругом	1	11,100		11,100				
	138	Шар с кольцом со штативом	1	10,212		10,212				
	139	Аппараты телеграфные демонстрационные	1	117,218		117,218				
	140	Вольтметр демонстрационный (цифровой)	2	124,145		248,290				
	141	Выключатель однополюсный (демонстрационный)	1	3,374		3,374				

	142	Источник тока фотоэлектрический	1	62,380		62,380				
	143	Модель "Электрический звонок"	1	5,762		5,762				
	144	Катушка-моток демонстрационная	1	13,354		13,354				
	145	Магнит дугообразный демонстрационный	1	7,104		7,104				
	146	Прибор для демонстрации спектров магнитных полей электрического тока	1	28,172		28,172				
	147	Магнит полосовой демонстрационный	1	4,116		4,116				
	148	Магнит дугообразный демонстрационный	2	7,104		14,208				
	149	Машина магнитоэлектрическая (Генератор ручной)	1	31,098		31,098				
	150	Машина электрофорная	1	22,866		22,866				
	151	Маятник электростатистический	1	9,695		9,695				
	152	Набор по электролизу демонстрационный	1	12,622		12,622				
	153	Палочка стеклянная d7-8мм, 100см	1	274		274				
	154	Палочка эбонитовая	1	1,372		1,372				
	155	Переключатель демонстрационный двухполюсной	1	5,396		5,396				
	156	Переключатель демонстрационный однополюсной	1	3,552		3,552				
	157	Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала	1	10,390		10,390				
	158	Реостат 200 Ом, 1,5А демонстрационный	3	9,502		28,505				
	159	Стрелки магнитные на штативах	2	4,116		8,232				
	160	Амперметр лабораторный: Амперметр предназначен для проведения измерений в цепях постоянного тока при проведении лабораторных работ	25	4,795		119,883				
	161	Султан электростатический (пара)	1	8,140		8,140				
	162	Датчик температуры (термопара)	1	29,269		29,269				
	163	Трубка латунная на изолирующей ручке	1	9,768		9,768				
	164	Штатив изолирующий (пара)	1	14,475		14,475				
	165	Электромагнит разборный	1	7,317		7,317				
	166	Электрометр с принадлежностями	1	51,587		51,587				
	167	Весы учебные с гирями до 200 гр	25	11,278		281,946				
	168	Вольтметр лабораторный: вольтметр предназначен для измерения напряжения в цепях постоянного тока	25	6,216		155,403				
	169	Динамометр лабораторный 5 Н (планшетный)	50	2,561		128,052				
	170	Набор гирь учебный (10 мг-100 гр)	25	7,958		198,938				
	171	Диски фанерные	25	741		18,515				
	172	Желоб лабораторный с шариком (с лотком дугообразным)	25	9,695		242,385				
	173	Желоб лабораторный с шариком (с лотком дугообразным)	25	9,695		242,385				
	174	Источник питания лабораторный учебный	25	25,885		647,122				

	175	Калориметр со спираль-резистором	25	5,716		142,904				
	176	Катушка-моток демонстрационная	25	13,354		333,851				
	177	Ключи замыкания тока	25	622		15,540				
	178	Компас школьный	25	577		14,430				
	179	Лента измерительная	25	347		8,680				
	180	Магнит дугообразный демонстрационный	25	7,104		177,604				
	181	Магнит полосовой демонстрационный	50	2,927		146,346				
	182	Набор грузов 100g x10 шт.с вырезом и крюком	25	9,421		235,525				
	183	Набор резисторов для практикума	25	6,216		155,403				
	184	Весы технические 500гр. с разновесами	3	40,494		121,481				
	185	Набор калориметрических тел	1	5,396		5,396				
	186	Реостат 200 Ом, 1,5А демонстрационный	25	9,787		244,671				
	187	Рычаг-линейка демонстрационная	25	4,116		102,899				
	188	Спираль-резистор	25	5,597		139,930				
	189	Трибометр лабораторный : Трибометр лабораторный предназначен для определения коэффициента трения скольжения, КПД при подъеме тела по наклонной плоскости, измерения работы при подъеме тела и горизонтальном перемещении	25	6,216		155,403				
	190	Цилиндр мерный с носиком 25 мл	25	977		24,421				
	191	Шарик малого размера	25	133		3,330				
	192	Набор лабораторный "Электромагнит разборный с деталями"	25	7,226		180,645				
	193	Миниатюрный ламповый держатель	25	710		17,760				
	194	Метроном электронный	1	37,227		37,227				
	195	Набор гирь учебный (10 мг-100 гр)	3	7,958		23,873				
	196	Комплект приборов по кинематике и динамике	3	125,894		377,681				
	197	Пистолет баллистический	3	18,110		54,331				
	198	Прибор для изучения деформации растяжений	3	84,843		254,529				
	199	Прибор для демонстрации закона сохранения импульса	3	13,354		40,062				
	200	Прибор для демонстрации свободного падения тел.l 120см	3	70,154		210,463				
	201	Модели ветродвигателя	1	11,067		11,067				
	202	Модель электродвигателя разборная лабораторная	3	5,744		17,231				
	203	Секундомер электронный ручной: секундомер электронный ручной предназначен для измерения длительности интервалов с точностью до долей секунды	3	4,573		13,720				
	204	Модель механическая Броуна (броуновского движения молекул)	1	8,232		8,232				
	205	Модель "Дизельный двигатель"	1	22,382		22,382				

	206	Модель насоса нагнетающего: Модель предназначена для демонстрации устройства нагнетающего насоса. Габаритные размеры: 23.5x14,5x15cm	1	11,525		11,525				
	207	Модель барельефная "Ракеты"	1	9,878		9,878				
	208	Насос вакуумный ручной с манометром	2	10,884		21,769				
	209	Весы технические 500гр. с разновесами	1	40,494		40,494				
	210	Центрифуга демонстрационная	1	19,665		19,665				
	211	Набор грузов с крючками (от 10-1000гр)	1	16,007		16,007				
	212	Зажим винтовой	5	906		4,529				
	213	Зажим пробирочный (деревянный)	2	1,243		2,486				
	214	Комплект соединительных проводов (10 шт.)	1	1,234		1,234				
	215	Столик подъемный 15x15 см	2	29,269		58,538				
	216	Штатив физический универсальный	1	23,232		23,232				
	217	Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета физики КДЛФ	1	74,545		74,545				
	218	Плакаты "Правила ТБ при сварочных работах" (60x45 см, 5шт., лам.)	1	13,720		13,720				
	219	Транспарант "Моделирование брюк" (14 шт.)	1	17,836		17,836				
	220	Диски на CD по труду	10	3,659		36,586				
	221	Диски на DVD по труду	3	3,659		10,976				
	222	Гальванометр демонстрационный	1	31,556		31,556				
	223	Датчик измерения магнитного поля	1	53,782		53,782				
	224	Насос вакуумный Комовского НВ	1	42,623		42,623				
	225	Осциллограф демонстрационный	1	202,140		202,140				
	226	Генератор звуковой школьный	1	125,491		125,491				
	227	Динамометр лабораторный 5 Н (планшетный)	1	2,561		2,561				
	228	Наборы капиляров	1	3,384		3,384				
	229	Огниво воздушное	1	5,122		5,122				
	230	Прибор для демонстрации видов деформации	1	7,775		7,775				
	231	Прибор для изучения газовых законов: набор учебного оборудования "Газовые законы" предназначен для проведения лабораторных работ по физике: "Исследование изотермического процесса", "Исследование изохорного процесса" и "Исследование изобарного процесса"	1	23,415		23,415				
	232	Сосуды сообщающиеся	1	6,494		6,494				
	233	Прибор для демонстрации волновых явлений	1	87,899		87,899				
	234	Набор пружин с различной жесткостью	1	4,440		4,440				
	235	Камертоны на резонирующих ящиках	1	14,452		14,452				
	236	Набор камертонов 5 шт в чемодане	1	61,740		61,740				
	237	Батарея солнечная	1	24,865		24,865				
	238	Машина волновая	1	94,484		94,484				

	239	Маятник баллистический	1	20,854		20,854				
	240	Микрофон электродинамический, компьютерный: mini jack 3.5 mm, 1.3 метра, Черный	1	11,159		11,159				
	241	Набор из 5 шаров	1	5,579		5,579				
	242	Конденсатор разборный (демонстрационный)	1	23,049		23,049				
	243	Ванна с электродами	1	12,074		12,074				
	244	Выпрямители	1	9,147		9,147				
	245	Генератор звуковой школьный	1	125,491		125,491				
	246	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, IWS-03A (i)	1	15,339		15,339				
	247	Демонстрационная панель Линии магнитной индукции	1	39,211		39,211				
	248	Катушка-моток демонстрационная	1	13,354		13,354				
	249	Датчик силы тока (2.5А)	1	31,190		31,190				
	250	Комплект приборов для изучения электромагнитных волн	1	176,529		176,529				
	251	Конденсатор разборный (демонстрационный)	1	23,049		23,049				
	252	Кондуктор конусообразный	1	9,878		9,878				
	253	Магнит дугообразный демонстрационный	1	7,104		7,104				
	254	Модель генератора постоянного тока	1	25,793		25,793				
	255	Набор для изучения полупроводников	1	43,208		43,208				
	256	Комплект радиотехнический	1	149,730		149,730				
	257	Наборы ферро-, пара- и диамагнетиков	1	2,561		2,561				
	258	Преобразователи высоковольтные	1	18,110		18,110				
	259	Прибор для демонстрации правила Ленца	1	3,183		3,183				
	260	Прибор для демонстрации спектров магнитных полей электрического тока	1	28,172		28,172				
	261	Датчик уровня шума (45 - 110 дб)	1	103,357		103,357				
	262	Прибор для опытов по химии с электрическим током (демонстрационный)	1	13,171		13,171				
	263	Набор реостатов ползунковых с роликовыми контактами	1	16,464		16,464				
	264	Реохорд демонстрационный	1	17,104		17,104				
	265	Сетка Кольбе	1	11,598		11,598				
	266	Трансформатор: прибор предназначен для демонстрации устройства и принципа действия трансформатора, а также для ряда других опытов по электромагнетизму и электромагнитной индукции	1	46,621		46,621				
	267	Трубка с двумя электродами	1	18,842		18,842				
	268	Камеры для наблюдения альфа-частиц: предназначен для наблюдения мерцаний, образовавшихся в результате радиоактивного распада, экран: 15х15 мм2	1	176,712		176,712				
	269	Усилитель низкой частоты лабораторный	1	5,861		5,861				

	270	Набор №22 ВС "Индикаторы": Лакмоид индикатор ч.д.а. - 0,01 кг, Метиловый оранжевый индикатор ч.д.а. - 0,01 кг, Фенолфталеин индикатор ч.д.а. - 0,01 кг	1	5,908		5,908				
	271	Лазер учебный лабораторный	1	16,354		16,354				
	272	Прибор для демонстрации фотоэффекта	1	78,752		78,752				
	273	Линза на подставке	1	2,470		2,470				
	274	Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радипередачи	1	118,100		118,100				
	275	Миниатюрный ламповый держатель	1	710		710				
	276	Набор по дифракции и интерференции и поляризации света	1	51,970		51,970				
	277	Наборы по флюоресценции	1	36,495		36,495				
	278	Набор по фосфоресценции	1	15,119		15,119				
	279	Трубки спектральные 6 шт. на подставке	1	37,135		37,135				
	280	Призма дисперсионная	2	2,085		4,170				
	281	Призма прямого зрения	1	10,976		10,976				
	282	Набор светофильтров	1	16,792		16,792				
	283	Светофильтр, 5шт\комплект	1	3,293		3,293				
	284	Фильтры инфракрасные	1	16,792		16,792				
	285	Прибор для изучения законов фотометрии лабораторный	1	55,057		55,057				
	286	Фотоэлементы вакуумные: предназначен для демонстрации фотоэлектрического эффекта и показывает, что эмиссия электронов увеличивается с увеличением интенсивности света.Характеристики: катод - цезий на оксидированном серебре. Площадь катода: 2,4см2 Ра	1	512,209		512,209				
	287	Фотоэлементы газонаполненные: предназначен для демонстрации фотоэлектрического эффекта и показывает, что эмиссия электронов увеличивается с увеличением интенсивности света. Характеристики: катод - Цезий на оксидированном серебре. Площадь катода: 2,4	1	516,783		516,783				
	288	Ампервольтметр для постоянного и переменного тока демонстрацонный	3	47,953		143,859				
	289	Сетка асбестовая	1	457		457				
	290	Зеркало вогнутое	25	2,287		57,166				
	291	Зеркало выпуклое	32	1,883		60,272				
	292	Миллиамперметр АС	25	3,604		90,090				
	293	Пластинка стеклянная	25	1,921		48,020				

	294	Прибор для изучения газовых законов: прибор предназначен для демонстрации и исследования изопроцессов в газах. Прибор представляет собой систему из пластмассового оцифрованного цилиндра емкостью 150 мл с поршнем, помещенного в прозрачный сосуд, и демонстрационного манометра	25	23,415		585,382				
	295	Экраны со щелью	25	1,738		43,446				
	296	Сетка латунная распылительная (80х80)	25	1,738		43,446				
	297	Электроды медные с держателем	25	2,975		74,372				
	298	Ампервольтметр с гальванометром (демонстрационный)	3	32,146		96,439				
	299	Выпрямители	3	9,147		27,440				
	300	Генератор звуковой школьный	3	125,491		376,474				
	301	Ампервольтметр для постоянного и переменного тока демонстрацонный	3	47,953		143,859				
	302	Гигрометр психрометрический ВИТ-1 (0+25 С)	3	4,431		13,294				
	303	Гигрометр психрометрический	3	4,116		12,348				
	304	Комплект для изучения полупроводников (диоды)	3	4,116		12,348				
	305	Датчик ионизирующего излучения	3	51,998		155,994				
	306	Источник питания демонстрационный: питание от сети 220 В, 50 Гц;	3	88,036		264,107				
	307	Комплект приборов для практикума	3	33,659		100,978				
	308	Комплект приборов для практикума	3	3,128		9,383				
	309	Магазин сопротивлений (демонстрационный)	3	5,488		16,464				
	310	Набор конденсаторов для практикума	3	5,927		17,780				
	311	Омметр цифровой лабораторный	3	18,110		54,331				
	312	Осциллограф лабораторный	3	53,050		159,151				
	313	Переключатель демонстрационный однополюсной	3	3,567		10,702				
	314	Прибор для изучения законов фотометрии лабораторный	3	55,057		165,172				
	315	Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток	3	26,781		80,343				
	316	Булавки головкой (большой)	1	1,039		1,039				
	317	Приборы для определения длины звуковой волны	3	22,409		67,227				
	318	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (от 15° до 40С°)	1	5,214		5,214				
	319	Реостат 20 Ом, 2А демонстрационный	6	4,865		29,193				
	320	Реохорд демонстрационный	3	17,104		51,312				
	321	Спектроскоп двухтрубный с подставкой	3	35,855		107,564				

	322	Термометры лабораторные: точность измерения: 1°С, диапазон измеряемых температур: от -50 до +300°С, градация дисплея: 0,1 градус, длительность теста: 2-3 секунды, питание: 1 элемент 1,5В, длительность работы от 1-ой батареи: 5000 часов, нормальная температура окружающей среды: от -10 до +50°С, размеры: диаметр щупа - 3,5 мм; длина щупа - 105 мм	3	11,367		34,100				
	323	Демонстрационный комплект по электричеству: в состав комплекта входят: набор резисторов лабораторный учебный - 1 набор, набор конденсаторов лабораторный учебный - 1 набор, диод на колодке - 1шт, комплект однополюсного и двухполюсного выключателей учебный - 1 комплект, комплект проводов соединительных - 1 комплект, лампа накаливания разной мощности -1 набор, поддон пластиковый -1шт	3	77,746		233,238				
	324	Трансформатор: Прибор предназначен для демонстрации устройства и принципа действия трансформатора, а также для ряда других опытов по электромагнетизму и электромагнитной индукции.	3	46,621		139,863				
	325	Трубки спектральные 6 шт. на подставке	3	37,135		111,406				
	326	Модель фотоаппарата	3	15,224		45,673				
	327	Решётка кристаллическая "Поваренная соль NaCl"	1	6,927		6,927				
	328	Воронка лабораторная	8	480		3,836				
	329	Наконечник с манометром	5	18,878		94,392				
	330	Лампа настольная 220 В, 50 Гц	10	15,412		154,116				
	331	Комплект соединительных проводов (10 шт.)	1	1,234		1,234				
	332	Комплект приборов для практикума	28	3,128		87,573				
	333	Набор крепежных деталей	5	2,104		10,519				
	334	Стекло предметное 75х25х2,0мм	100	173		17,316				
	335	Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета физики КДЛФ	1	74,545		74,545				
	336	Раздаточный материал "Минералы и горные породы" (комплект табличек 100х150 мм, 10 шт)	1	4,939		4,939				
	337	Коллекция "Топливо"	1	10,756		10,756				
	338	Коллекция "Шкала твёрдости"	1	16,281		16,281				
	339	Набор моделей электронного строения атомов	1	21,129		21,129				
	340	Решётка кристаллическая "Алмаз"	1	6,927		6,927				
	341	Решетка кристалическая железа Fe"	1	7,815		7,815				
	342	Решётка кристаллическая "Поваренная соль NaCl"	1	6,927		6,927				
	343	Решетка кристалическая магния	1	10,035		10,035				
	344	Аппарат для получения газов (аппарат Киппа): обьем - 250 ml	1	22,200		22,200				
	345	Решетка кристалическая "Медь"	1	8,122		8,122				

	346	Решетка кристалическая " Углерода С-60"	1	7,079		7,079				
	347	Модель барельефная "Производства серной кислоты"	1	11,085		11,085				
	348	Набор атомов для составления моделей молекул со стержнями (дем.60-дет.)	1	7,079		7,079				
	349	Набор принадлежностей для монтажа простейших лабораторных приборов по химии НПХЛ	1	28,417		28,417				
	350	Весы технические 500гр. с разновесами	1	40,494		40,494				
	351	Нагреватель для колбы 250мл	1	24,147		24,147				
	352	Плитка электрическая малогабаритная	1	16,792		16,792				
	353	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80 с подставкой 670х710х600мм: диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере от +50°С до +200°С, погрешность стабилизации температуры в рабочей камере при установившемся режиме - 3°С, время достижения установившегося режима при температуре установки 200°С, потребляемая мощность, не более 1350 Вт, номинальное напряжение 220 В	1	140,492		140,492				
	354	Аппарат для проведения химических реакции АПХР	1	29,305		29,305				
	355	Бюретка с краном 25мл	2	1,954		3,907				
	356	Весы учебные с гирями до 200 гр	25	11,278		281,946				
	357	Воронка делительная 60мл	1	2,930		2,930				
	358	Прибор для получения и сбора газов (лаб.)	1	3,197		3,197				
	359	Горелка универсальная	27	6,586		177,810				
	360	Набор ареометров АОН (19 шт)	1	58,501		58,501				
	361	Колонка адсорбционная КАД (длина 25-30 мм)	1	12,622		12,622				
	362	Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды	1	15,037		15,037				
	363	Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ (лабораторный)	2	6,146		12,292				
	364	Термометры лабораторные: точность измерения: 1°С, диапазон измеряемых температур: от -50 до +300°С, градация дисплея: 0,1 градус, длительность теста: 2-3 секунды, питание: 1 элемент 1,5Вп, длительность работы от 1-ой батареи: 5000 часов, нормальная температура окружающей среды: от -10 до +50°С, размеры: диаметр щупа - 3,5 мм; длина щупа - 105 мм	2	11,367		22,733				
	365	Холодильник с прямой трубкой ХПТ-300	2	6,403		12,805				
	366	Набор ареометров АОН (19 шт)	1	58,501		58,501				
	367	Доска для сушки посуды	1	22,263		22,263				
	368	Набор гирь учебный (10 мг-100 гр)	25	7,958		198,938				
	369	Нагреватель для пробирок	25	14,378		359,448				

	370	Набор деталей к установке для перегонки веществ	25	17,470		436,750				
	371	Прибор для получения газов ППГ	25	3,996		99,902				
	372	Спиртовка лабораторная 150 мл	25	417		10,434				
	373	Зажим винтовой	5	906		4,529				
	374	Ложка для сжигания веществ	25	549		13,720				
	375	Набор сверл пробочных	2	6,805		13,610				
	376	Ножи для точки пробочных сверл	1	1,921		1,921				
	377	Перчатки резиновые стерильные	2	133		266				
	378	Сетка асбестовая	1	457		457				
	379	Столик подъемный 15х15 см	2	29,269		58,538				
	380	Воронка лабораторная d 100	2	844		1,687				
	381	Штатив лабораторный комбинированный ШЛБ	4	5,151		20,602				
	382	Штатив для пробирок ШЛПП-02, п/эт на 20 гнезд	1	577		577				
	383	Штатив для пробирок ПП на 10 гнёзд	5	666		3,330				
	384	Сетка латунная распылительная (80х80)	1	1,738		1,738				
	385	Зажим пробирочный (деревянный)	25	1,243		31,081				
	386	Зажим пружинный	25	320		7,992				
	387	Зажим винтовой	25	906		22,644				
	388	Наборы химической посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ	25	7,548		188,704				
	389	Набор посуды для реактивов	25	7,548		188,704				
	390	Очки защитные	50	549		27,440				
	391	Щипцы тигельные 20 см	22	1,554		34,189				
	392	Воронка делительная 60 мл	3	2,930		8,791				
	393	Воронка лабораторная d 60	9	480		4,316				
	394	Колба перегонная Вюрца 250 мл	2	2,378		4,756				
	395	Колба коническая с узкой горловиной 50 мл	5	640		3,201				
	396	Колба круглодонная, с длинной горловиной 50 мл	6	622		3,730				
	397	Колба плоскодонная 500 мл	8	2,195		17,561				
	398	Мензурка с ручкой 50 мл	3	333		999				
	399	Тигли высокие, фарфор, 25 мл	3	311		932				
	400	Пробирка биологическая 16х150мм	50	71		3,552				
	401	Склянка коническая с взаимозамен. конусом , 250 мл	2	1,207		2,414				
	402	Двухгорловая склянка Вульфа 500 ml	2	1,646		3,293				
	403	Диск на DVD для кабинета химии	3	1,006		3,018				
	404	Склянки д/реактивов с широкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла 125 мл: разработана для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлена из светлого стекла.	50	640		32,013				
	405	Колба Бунзена (склянка с тубусом), 100 млх15	2	3,110		6,220				

	406	Стакан высокий без шкалы 100 мл	5	755		3,774				
	407	Тигли, низкие, фарфор, 25 мл	3	329		986				
	408	Холодильник с прямой трубкой ХПТ-300	2	6,403		12,805				
	409	Холодильник с прямой трубкой ХПТ-400	2	4,482		8,964				
	410	Цилиндр мерный 100 мл, пластик	5	5,671		28,354				
	411	Чаша выпаривательная 180х100 мм (2 литра)	4	8,049		32,196				
	412	Пособия печатные по химии 6 наименований	1	32,928		32,928				
	413	Слайд-комплект " Химия Органические соединения " (20 сл)	1	8,140		8,140				
	414	Транспарант " Виды химических связей " 9 шт	1	10,793		10,793				
	415	Диск на CD для кабинета химии	1	1,006		1,006				
	416	Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" дем.	1	12,402		12,402				
	417	Коллекция "Нефть и продукты её переработки"	1	13,280		13,280				
	418	Аппарат для получения газов (аппарат Киппа): обьем - 250 ml	1	22,200		22,200				
	419	Коллекция "Металлы"	1	18,549		18,549				
	420	Модель барельефная "Нефтеперегонная установка"	1	33,202		33,202				
	421	Модель барельефная " Производства ацетилена "	1	13,610		13,610				
	422	Прибор для синтеза аммиака	1	18,000		18,000				
	423	Прибор для электролиза	1	5,195		5,195				
	424	Набор для составления объемных моделей молекул	1	14,269		14,269				
	425	Бюретка с краном 25 мл	2	1,954		3,907				
	426	Прибор для получения и сбора газов (лаб.)	1	3,197		3,197				
	427	Прибор для опытов по химии с электрическим током (демонстрационный)	1	13,171		13,171				
	428	Прибор для получения газов ППГ	1	3,996		3,996				
	429	Прибор для получения галоидоалканов (лабораторный)	1	5,861		5,861				
	430	Термометры лабораторные: точность измерения: 1°С, диапазон измеряемых температур: от -50 до +300°С, градация дисплея: 0,1 градус, длительность теста: 2-3 секунды, питание: 1 элемент 1,5В, длительность работы от 1-ой батареи: 5000 часов, нормальная температура окружающей среды: от -10 до +50°С, размеры: диаметр щупа - 3,5 мм; длина щупа - 105 мм	1	11,367		11,367				
	431	Трубка ионообменная, демонстрационная	1	25,793		25,793				
	432	Баня комбинированная лабораторная	1	41,737		41,737				
	433	Набор принадлежностей для монтажа простейших лабораторных приборов по химии НПХЛ	1	28,417		28,417				
	434	Воронка капельная 125 мл	5	4,174		20,868				
	435	Колба Бунзена (склянка с тубусом), 100млх15	2	3,110		6,220				
	436	Колба Бунзена (склянка с тубусом), 50млх14	2	1,463		2,927				

	437	Колба круглодонная с короткой горловиной, 500мл	1	1,317		1,317				
	438	Колба мерная класс В, с пробкой 250мл	6	996		5,978				
	439	Пипетка градуированная 1 мл	2	577		1,154				
	440	Склянка коническая с взаимозамен. конусом, 50 мл	1	1,154		1,154				
	441	Стакан низкий 50х40 мм для взвешивания	5	444		2,220				
	442	Набор для проведения лабораторных и практических работ по химии "Общая химия"	1	57,166		57,166				
	443	Папка-комплект "Химия. Улестірме материалдар" (ф.А3, 8 шт, на каз.яз, глянц.)	1	4,116		4,116				
	444	Слайд-комплект "Химия. Органические соединения" (20 сл)	1	8,140		8,140				
	445	Транспарант "Элементы и их свойства" (11 шт.)	1	15,540		15,540				
	446	Диски на DVD по химии	2	1,006		2,012				
	447	Гербарий "К курсу основ общей биологии"	1	39,788		39,788				
	448	Гербарий "Растительные сообщества"	1	25,245		25,245				
	449	Гербарий "Основные группы растений"	1	27,387		27,387				
	450	Гербарий "Культурные растения"	1	19,687		19,687				
	451	Препарат влажный "Корень бобового растения с клубеньками"	1	10,336		10,336				
	452	Коллекция "Голосеменные растения"	3	12,402		37,206				
	453	Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" дем.	1	12,402		12,402				
	454	Коллекция "Семян и плодов "	25	10,262		256,549				
	455	Коллекция "Минеральные удобрения"	1	18,110		18,110				
	456	Коллекция "Торф и продукты его переработки": предназначена для курса природоведения, географии и химии. В составе коллекции растения торфообразователи, образцы торфа и образцы продуктов его переработки. В состав коллекции входят следующие образцы: торф; торфоперегнойные горшочки; масло легкое; газ; торфяной воск; этиловый спирт; карболовая кислота; vасло креолиновое; деготь; пек	1	16,647		16,647				
	457	Коллекция "Размножение мха"	1	11,159		11,159				
	458	Набор микропрепаратов по ботанике. Комплектность: эпидермис листа, завязь и семяпочка, кожица лука, корневой чехлик, пыльца цветкового растения, срез ветки дерева, срез стебля травянистого растения, поперечный срез корня	1	42,366		42,366				
	459	Микропрепарат "Ботаника 6-7 кл"	1	28,812		28,812				
	460	Муляж "Вишня"	1	320		320				
	461	Модель по ботанике "Цветок гороха"	1	11,415		11,415				
	462	Модель "Цветок капусты"	1	11,159		11,159				
	463	Модель по ботанике " Цветок картофеля "	1	11,159		11,159				
	464	Модель "Цветок пшеницы"	1	8,671		8,671				

	465	Модель-аппликация "Размножение одноклеточной водоросли"	1	4,170		4,170				
	466	Модель-аппликация "Размножение папоротника"	1	4,170		4,170				
	467	Коллекция "Развитие пшеницы"	1	7,958		7,958				
	468	Модель-аппликация "Размножение сосны"	1	4,170		4,170				
	469	Модель-аппликация "Размножение шляпочного гриба"	1	4,500		4,500				
	470	Модель "Структура листа"	1	13,116		13,116				
	471	Таблица рельефная "Внешнее и внутреннее строение корня" (формат А1, мат.лам.)	1	5,772		5,772				
	472	Модель "Цветка яблони"	1	11,982		11,982				
	473	Модель барельефная "Клеточное строение стебля"	1	5,927		5,927				
	474	Муляжи "Плодовые тела съедобных и ядовитых грибов"	1	6,914		6,914				
	475	Раздаточный материал " Плодовые тела шляпочных грибов "	1	3,293		3,293				
	476	Прибор для демонстрации всасывания воды корнями	1	6,805		6,805				
	477	Препарат влажный "Корень бобового растения с клубеньками"	1	10,336		10,336				
	478	Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных	1	15,824		15,824				
	479	Влажные препараты "Аскариды" (самка и самец)	1	14,830		14,830				
	480	Термоскоп по ботанике (демонстрационный)	1	17,760		17,760				
	481	Плакаты "Биология. Цитология. Генетика. 10-11 кл." (ф.А1, 12 шт., на рус.яз., лам.)	1	28,354		28,354				
	482	Слайд-альбом " Цитология и генетика"	1	22,866		22,866				
	483	Диск на DVD по биологии	3	1,006		3,018				
	484	Транспарант "Цитология" (16 шт)	1	17,379		17,379				
	485	Модель "Ланцетник"	1	13,445		13,445				
	486	Препарат влажный " Внутренее строение брюхоного молюска "	10	16,647		166,468				
	487	Модель барельефная "Внутреннее строение дождевого червя"	3	13,610		40,829				
	488	Препарат влажный "Внутреннее строение крысы"	10	21,860		218,604				
	489	Модель барельефная "Внутреннее строение лягушки"	10	12,119		121,188				
	490	Препарат влажный "Внутренее строение птицы"	10	27,531		275,312				
	491	Модель барельефная "Внутреннее строение рыбы"	10	10,793		107,930				
	492	Препарат влажный "Речной рак"	1	9,878		9,878				
	493	Препарат влажный "Гадюка"	1	9,439		9,439				
	494	Препарат влажный " Медуза "	1	9,219		9,219				
	495	Препарат влажный "Нереида"	3	9,878		29,635				
	496	Коллекции " Вредители леса "	1	11,067		11,067				

	497	Модель-аппликация "Цикл развития печеночного сосальщика"	3	7,244		21,731				
	498	Скелет "Костистой рыбы"	3	15,915		47,745				
	499	Препарат влажный "Внутреннее строение крысы"	3	21,860		65,581				
	500	Препарат влажный "Развитие цыпленка"	3	24,421		73,262				
	501	Препарат влажный "Развитие лягушки"	3	14,817		44,452				
	502	Препарат влажный "Уж"	1	9,100		9,100				
	503	Препарат влажный " Тритон "	1	15,037		15,037				
	504	Коллекция " Представители отрядов насекомых " (на примере вредителей)	25	10,262		256,549				
	505	Коллекция "Пчела медоносная"	3	7,958		23,873				
	506	Набор микропрепаратов по зоологии. Комплектоность: конечность пчелы 10 шт, циклоп 10шт, парамеция 10шт, эвглена 10шт, инфузория-туфелька 10шт, дождевой червь - поперечный срез 5шт, гидра - поперечный срез 5шт, дафния (водяная блоха) 5шт, ротовой аппарат комара 5шт, ресничный червь 5шт. Всего: 75шт	1	38,416		38,416				
	507	Раздаточный материал " Скелет лягушки "	10	1,066		10,656				
	508	Модель "Конечностей овцы"	1	10,976		10,976				
	509	Раздаточный материал " Скелет млекопитающего " ф.А3	10	1,066		10,656				
	510	Раздаточный материал " Скелет птицы "	10	1,066		10,656				
	511	Раздаточный материал " Скелет рыбы "	10	1,372		13,720				
	512	Модель "Скелет Голубя"	1	21,952		21,952				
	513	Скелет "Костистой рыбы"	3	15,915		47,745				
	514	Модель по зоологии "Скелет Лягушки"	3	11,195		33,586				
	515	Модель "Конечность лошади "	1	18,019		18,019				
	516	Модель остеологическая " Скелет кролика "	1	15,805		15,805				
	517	Плакат "Скелет курицы"	1	3,621		3,621				
	518	Чучело "Белки"	1	12,805		12,805				
	519	Чучело " Ворона серая "	1	29,749		29,749				
	520	Чучело " Голубь дикий "	1	13,764		13,764				
	521	Чучело " Кролика "	1	14,652		14,652				
	522	Диск на DVD по биологии	1	1,006		1,006				
	523	Чучело "Утенка"	1	4,085		4,085				
	524	Модель по зоологии "Мозг 5 позвоночных"	1	20,908		20,908				
	525	Модель "Скелет змеи"	1	23,049		23,049				
	526	Модель "Строение яйца птицы"	1	14,817		14,817				
	527	Таблица рельефная "Археоптерикс" (ф.А1, мат., лам.)	1	8,436		8,436				
	528	Таблица рельефная " Внутреннее строение дождевого червя " (ф.А1, мат., лам.)	1	8,436		8,436				

	529	Таблица рельефная " Внутреннее строение собаки " (ф.А1, мат., лам.)	1	8,436		8,436				
	530	Модель барельефная "Строение яйца птицы"	1	12,293		12,293				
	531	Таблица рельефная " Внутреннее строение лягушки " (ф.А1, мат., лам.)	1	8,436		8,436				
	532	Таблица рельефная " Внутреннее строение жука " (ф.А1, мат., лам.)	1	8,436		8,436				
	533	Таблица рельефная " Внутреннее строение рыбы " (ф.А1, мат., лам.)	1	8,436		8,436				
	534	Плакаты "Биология. Животные." (ф.А1, 23 шт., на рус.яз., лам.)	1	24,696		24,696				
	535	Слайд-альбом Рыбы.Земноводные.Пресмыкающиеся(120сл)	1	19,208		19,208				
	536	Транспарант " Зоология. Птицы " (12 шт.)	1	16,606		16,606				
	537	Диск на CD по биологии	3	1,006		3,018				
	538	Коллекция "Распилы костей"	3	15,641		46,922				
	539	Препарат влажный "Строение глаза барана"	20	12,622		252,446				
	540	Препарат влажный "Внутреннее строение крысы"	10	21,860		218,604				
	541	Модель "Сердце" (увеличенное в 3 раза)	3	12,348		37,044				
	542	Модель "Гортань в разрезе"	3	10,427		31,281				
	543	Набор микропрепаратов по анатомии, физиологии, гигиене человека. Комплектность: нервные клетки 15шт, ткани желудка 5шт, кровь человека 15шт, однослойный эпителий 15шт, гиалиновый хрящ 15шт, костная ткань 5шт, сперматозоиды человека 15шт, гладкая мышечная ткань 15шт, поперечно-полосатая мышечная ткань 5шт, кровеносные сосуды 5шт. Всего: 110 шт	1	61,904		61,904				
	544	Модель барельефная "Глаз. Строение"	1	8,890		8,890				
	545	Модель "Мозг в разрезе"	5	8,689		43,446				
	546	Модель "Локтевой сустав"	1	10,472		10,472				
	547	Модель "Позвонки в наборе" 7 шт	10	7,134		71,343				
	548	Модель "Почка в разрезе"	10	6,914		69,141				
	549	Модель "Сердце" (увеличенное в 3 раза)	10	12,348		123,479				
	550	Модель "Скелет человека на штативе" 85 см	1	20,214		20,214				
	551	Модель "Торс человека" 65 см	1	25,793		25,793				
	552	Динамометр ручной ДМЭР-30: Рабочий диапазон температур °С от +10° до +35°, напряжение 3 В	1	42,989		42,989				
	553	Модель "Ухо увеличенное"	1	10,866		10,866				
	554	Модель "Череп человека с раскрашенными костями"	1	19,866		19,866				
	555	Модель "Кожа человека"	1	15,641		15,641				
	556	Рельефная таблица " Сагиттальный разрез головы " (ф.А1, мат., лам.)	1	6,365		6,365				
	557	Модель барельефная "Пищеварительный тракт"	1	8,232		8,232				

	558	Модель "Торс человека" 65 см	1	25,793		25,793				
	559	Лупа препаровальная, 5-кратное увеличение (х5), d-90мм	25	14,086		352,144				
	560	Прибор для сравнения содержания CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе	1	8,122		8,122				
	561	Эргометр	1	5,772		5,772				
	562	Пособия печатные	3	50,439		151,318				
	563	Транспарант "Ядовитые растения" (ф.А4, 11 шт.)	1	16,007		16,007				
	564	Программа обуч.на CD "Ваш репетитор.ОБЖ 10 кл."	2	3,201		6,403				
	565	Лупа ручная d- 75мм, 5-кратное увеличение (х5)	25	503		12,565				
	566	Воронка лабораторная d 75-100	3	1,066		3,197				
	567	Микроскоп учебный	1	48,733		48,733				
	568	Микроскоп школьный XSP-01 (деревянный кейс)	25	32,379		809,474				
	569	Набор лабораторный по оптике	25	5,927		148,166				
	570	Плитка электрическая малогабаритная	1	16,792		16,792				
	571	Термометр наружний (-30°С - +50°С)	1	915		915				
	572	Зажим пробирочный (деревянный)	25	1,243		31,081				
	573	Трубка капиллярная O.D6-8 мм. ID 1-2 мм 100 см	25	178		4,440				
	574	Колба коническая с узкой горловиной 50 мл	25	640		16,007				
	575	Ложка для сжигания веществ	1	549		549				
	576	Мензурка коническая, 250 мл	1	2,104		2,104				
	577	Мензурка коническая, 500 мл	1	3,201		3,201				
	578	Пипетка глазная: пипетка состоит из стеклянной части и комплектуется резиновым колпачком	25	91		2,287				
	579	Пробирка биологическая 21х180мм	200	138		27,529				
	580	Спиртовка лабораторная 150 мл	1	417		417				
	581	Стакан высокий без шкалы 100 мл	30	755		22,644				
	582	Стекло покровное 18х18мм (100 шт)	200	274		54,880				
	583	Стекло предметное 75х25х2,0 мм	200	173		34,633				
	584	Ступка с пестиком, фарфор, d 160 мм, 500 мл	2	2,287		4,573				
	585	Цилиндр мерный с носиком, на пластик.подставке 500 мл	1	2,012		2,012				
	586	Чаша выпаривательная 180х100 мм (2 литра)	2	8,049		16,098				
	587	Чаша Петри 60 мм (35мл)	4	444		1,776				
	588	Чаша выпаривательная 240х120 мм (4 литра)	25	5,214		130,339				
	589	Аквариум 15 л	4	14,652		58,609				
	590	Штатив лабораторный химический ШЛХ	2	6,860		13,720				
	591	Ложка-шпатель, фарфор, L-14 см	3	4,665		13,994				
	592	Штатив для пробирок ПП на 10 гнёзд	25	666		16,650				
	593	Кастрюля с ручкой, фарфор, 250 мл	5	1,317		6,585				
	594	Лоток прямоугольный	25	2,561		64,026				
	595	Лоток для раздаточного материала	25	3,951		98,770				

	596	Плитка электрическая малогабаритная	2	16,792		33,585				
	597	Набор препаровальных инструментов (10 пред.)	25	4,440		111,002				
	598	Рулетка	1	549		549				
	599	Набор предметов для ухода за аквариумом: сачок, фильтр с компрессором, лампа, кормушка, градусник	1	3,996		3,996				
	600	Таблица для комнатных растений ф.А3	1	987		987				
	601	Террариум самодельный	2	11,367		22,733				
	602	Гербарий "Дикорастущие растения"	1	11,677		11,677				
	603	Коллекции полезных ископаемых по природоведению	1	22,280		22,280				
	604	Коллекция "Почва и ее состав"	1	10,756		10,756				
	605	Раздаточный материал "Полезные ископаемые" (100х150 мм, 3шт)	2	1,243		2,486				
	606	Термометры комнатные	1	337		337				
	607	Термометры наружные	1	337		337				
	608	Магнит лабораторный U-образный	25	3,933		98,326				
	609	Лоток для раздаточного материала	12	3,951		47,410				
	610	Рулетка	2	549		1,098				
	611	Лента измерительная	2	347		694				
	612	Гербарий "К курсу основ общей биологии"	1	39,788		39,788				
	613	Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых"	3	38,416		115,247				
	614	Модель-аппликация "Типичные биоценозы"	10	15,951		159,515				
	615	Коллекция "Виды защитных окрасок животных"	1	8,689		8,689				
	616	Модель "Позвоночный столб гибкий"	1	36,183		36,183				
	617	Модель-аппликация "Эволюция систем органов позвоночных животных"	1	10,719		10,719				
	618	Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых"	1	38,416		38,416				
	619	Плакат "Примеры конвергенции в строении органов движения (крыло бабочки и крыло птицы) " А3	1	1,756		1,756				
	620	Коллекция "Приспособления изменений в конечностях насекомых"	1	23,141		23,141				
	621	Набор микропрепаратов по общей биологии. Комплектность: мутация дрозофилы (бескрылая форма) 10шт, мутация дрозофилы (чёрное тело) 10шт, дрозофила - "норма" 10шт, животная клетка 10шт, растительная клетка 10шт, дробление яйцеклетки 10шт, плесень мукор 10шт, митоз в корешке лука 10шт. Всего: 80шт	1	34,025		34,025				
	622	Модель "Структура ДНК"	1	19,299		19,299				
	623	Модель "Набор палеонтологических находок "Происхождение человека"	1	109,210		109,210				

	624	Муляжи "Овощи" большие, 12 шт.	1	19,208		19,208				
	625	Диск на DVD по биологии	2	1,006		2,012				
	626	Модель-аппликация "Биосинтез белка"	1	27,311		27,311				
	627	Модель-аппликация "Биосфера и человек"	1	13,317		13,317				
	628	Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз и мейоз"(лам.)	1	13,208		13,208				
	629	Модель-аппликация "Закон Менделя"	1	13,317		13,317				
	630	Модель-аппликация "Перекрест хромосом"	1	8,598		8,598				
	631	Модель-аппликация "Строение клетки"	1	27,366		27,366				
	632	Модель-аппликация "Типичные биоценозы"	1	15,951		15,951				
	633	Пособия печатные	3	50,439		151,318				
	634	Слайд-альбом " Эволюция " (120сл)	1	17,379		17,379				
		Итого Блок-1				**72,714,913**				
		Блок-2А								
	1	Кольца гимнастические	1	32,013		32,013				
	2	Стенка гимнастическая шведская 1000х3200 мм: материал: дерево	10	27,897		278,971				
	3	Стойка баскетбольная профессиональная мобильная складная, вынос щита - 2,25 м	2	707,946		1,415,893				
	4	Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках: высота от 1450 до 2550 мм; регулировка по высоте с интервалом 50...200 мм; длинна стержня 2400 мм; диаметр стержня 28 мм.	1	79,027		79,027				
	5	Бревно гимнастическое L 5000, Н	1	86,893		86,893				
	6	Канат для лазания 5 м: материал: х/б, диаметр: 48 мм	1	42,074		42,074				
	7	Сетка волейбольная: размер: 9500х1000 мм	1	21,952		21,952				
	8	Стойка волейбольная 2 шт: металлическая	1	60,296		60,296				
	9	Брусья гимнастические разновысокие женские: расстояние между точками крепления жердей: 2400 мм, высота жердей от пола: нижняя жердь - 1400...1600 с шагом 50, верхняя жердь - 2200...2400 с шагом 50	1	443,610		443,610				
	10	Брусья гимнастические (мужские): в комплекте : рама, 4 стойки, 4 вертлюги, 2 жерди. Длина 2300 мм, высота 1150/1750 мм	1	203,889		203,889				
	11	Скамья гимнастическая 3500х230х400 мм: материал: дерево	4	33,842		135,370				
	12	Мат гимнастический поролоновый 2000х1000х50 мм: изготовлен из поролона плотностью 22, чехол изготовлен из брезента, закрывается на молнию.	5	18,000		90,001				
	13	Конь гимнастический: корпус изготовлен из дерева, покрыт упругой набивкой, обтянут искусственной мебельной кожей тёмных тонов. Габаритный размер: 1600х350х900/1350 мм	1	66,513		66,513				

	14	Козел гимнастический: материал стоек: металл, корпус изготовлен из дерева, покрыт кожезаменителем	1	32,287		32,287				
	15	Щит для метания мяча в цель подвесной 450х600 мм: изготовлен из дерева и фанеры, покрашен белой и красной красками. Конструкция покрыта лаком.	2	9,604		19,208				
	16	Мостик для опорных прыжков эластичный: рабочая поверхность выполнена из фанеры, покрытая бесцветным, влагостойким, ударопрочным лаком	2	70,246		140,492				
	17	Стойка для прыжков в высоту 600х600х1500 мм: металлическая	2	21,494		42,989				
	18	Планка к стойке для прыжков в высоту: длина-3м	1	12,897		12,897				
	19	Обруч окрашенный Д 900 мм	12	2,195		26,342				
	20	Палка гимнастическая: длина: 120 см	12	2,486		29,837				
	21	Эспандер кистевой детский	6	3,374		20,247				
	22	Мяч баскетбольный: синтетическая кожа	4	2,927		11,708				
	23	Мяч волейбольный: синтетическая кожа	4	2,927		11,708				
	24	Мяч футбольный	4	2,927		11,708				
	25	Насос двойного хода	2	9,988		19,975				
	26	Стол для настольного тенниса для помещений 1810х1050х760 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	41,160		41,160				
	27	Набор для тенисса (сетка, 2 ракетки, мяч)	1	9,549		9,549				
	28	Барьер легкоатлетический 1200х780х762 мм: основа выполнена из квадратного профиля 40х40 мм, вертикальные стойки из профиля 25х25 мм, 5 уровней регулировки высоты, планка	1	18,915		18,915				
	29	Шкаф для спортинвентаря 1404х680х2200 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	49,019		98,037				
	30	Шкаф металлический для одежды с замком 300х500х1850 мм	4	47,928		191,713				
	31	Дополнительная секция к основному шкафу 300х500х1850 мм	46	47,928		2,204,695				
	32	Шкаф многофункциональный 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка- ПВХ	1	25,610		25,610				
	33	Стол преподователя однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	25,610		25,610				
	34	Стул подъемно - поворотный: Материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.	1	16,281		16,281				
	35	Стол для заседаний 2000х800х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	17,760		17,760				
	36	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	4	5,772		23,088				
	37	Шкаф металлический для уборочного инвентаря и дезсредств 380х470х1750 мм	1	40,245		40,245				

	38	Секция стульев на 3 места для актового зала	48	30,104		1,444,984				
	39	Звуковой комплект для школьных актовых залов: активный акустический комплект: микшер 4 моно входа с разъемами XLR и TRS и 2 стерео входа. Радиосистема. Микрофонная стойка, XLR (мама) х2шт XLR (папа) х2шт /--_2,0м--/; удобный для симметричных стерео	1	1,376,429		1,376,429				
	40	Трибуна 1000х730х1200 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм. Заглушки компьютерные-2шт.	1	23,977		23,977				
	41	Пианино цифровое Yamaha P-45: компактный корпус с подключаемыми педалями, количество тембров: 10, габаритный размер: 1326х154х295 мм, выход на наушники, стойка	1	380,803		380,803				
	42	Табурет для пианино	1	16,118		16,118				
	43	Стойка для синтезатора	1	18,648		18,648				
	44	Стойка микрофонная	2	21,756		43,513				
		Итого Блок-2А				**9,353,035**				
		БЛОК -2Б								
	1	Компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/ HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	5	196,829		984,147				
	2	Стул подъемно - поворотный: материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.	1	17,196		17,196				
	3	Стол компьютерный с выдвижной полкой 800х600х750 мм: материал изготовления: высококачественный ЛДСП 16 мм, края облицованы кромкой ПВХ	5	13,764		68,821				
	4	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	5	50,306		251,531				
	5	Стол-кафедра для выдачи книг 1200х700-750/1100 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	17,379		17,379				
	6	Вешалка напольная 8-ми рожковая: металлическая	5	10,976		54,880				
	7	Стеллаж библиотечный односторонний 800х380х1970 мм: каркас металлический из квадратной трубы, полки ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	5	37,135		185,676				
	8	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х1970 мм: каркас металлический из квадратной трубы, полки ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	20	41,470		829,410				
	9	Стол читательский двухместный 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	12	11,250		135,004				
	10	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	28	5,772		161,619				

	11	Стол двухтумбовый 1500х700х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	1	24,696		24,696				
	12	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие для классных кабинетов 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	5	32,287		161,437				
	13	Шкаф для наглядных пособий 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка- ПВХ	4	37,227		148,907				
	14	Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	4	25,610		102,442				
	15	Стул полумягкий: каркас металлический, сиденье, спинка обивка - гобелен	12	4,207		50,489				
	16	Дополнительная секция к основному шкафу 300х500х1850 мм	6	47,928		287,569				
	17	Устройство многофункциональное МФУ 3 в1: принтер А4, ч/б ,сканер, ксерокс: Тип принтера - Лазерный, чёрно-белый	1	41,343		41,343				
	18	Стол компьютерный с выдвижной полкой 800х600х750 мм: Материал изготовления: высококачественный ЛДСП 16 мм, края облицованы кромкой ПВХ	1	13,764		13,764				
	19	Компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz, 2 Gb DDR3, HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	1	196,829		196,829				
	20	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	1	50,306		50,306				
	21	Стол 1200х800х770 мм: металлический каркас, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	12,074		24,147				
	22	Шкаф металлический для одежды с замком 300х500х1850 мм	2	47,928		95,856				
	23	Стол обеденный 1000х800х770 мм: металлический каркас, столешница ЛДСП 16 мм,кромка - ПВХ	1	12,074		12,074				
	24	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	4	5,772		23,088				
	25	Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "МАССА-К": 15Вт, 220В, 150 кг, 510х400х800 мм	1	109,226		109,226				
	26	Вешалка напольная 8-ми рожковая: металлическая	3	10,976		32,928				
	27	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	8	5,772		46,177				
	28	Ростомер 530х420х2200 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ, откидная скамейка	1	12,432		12,432				
	29	Лампа настольная 220 В, 50 Гц	2	15,412		30,823				

	30	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 "Генерис": Источники излучения: 2 шт. Производительность: 180 (225) м3 /час, Потребляемая мощность: 190 Вт Габариты: 110х80х950 мм	2	20,488		40,977				
	31	Ведро с педальной крышкой на 7 литров: пластик	2	5,794		11,589				
	32	Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	25,610		51,221				
	33	Ширма медицинская 3-х створчатая 1650х400х1800 мм: каркас металлический, ткань - болонь	2	16,428		32,857				
	34	Кушетка медицинская 2100х730х650 мм: каркас метал, ложе кож.зам	2	30,824		61,648				
	35	Шкаф медицинский двухстворчатый 770х420х1750мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, верх стекло в раме	1	39,330		39,330				
	36	Столик инструментальный 3-х полочный 840х440х940 мм: Каркас металлический из квадратной трубы 25х25 окрашенный порошковой краской, полки нержавеющая сталь AISI 201 0,8 мм, колесные поворотные опоры (2 шт. с тормозом, 2 шт. без тормоза).	1	65,855		65,855				
	37	Столик медицинский со средствами для оказания неотложной помощи 840х440х940 мм: металлический каркас, полки стекло, в комплекте с универсальной аптечкой	1	29,178		29,178				
	38	Холодильник фармацевтический Pozis ХФ-250-2: общий объём 250л, габариты 600х607х1300мм, температура в холодильной камере (+2 - +14°С)	1	344,552		344,552				
	39	Динамометр ручной ДМЭР-30: Рабочий диапазон температур °С от +10° до +35°, напряжение 3 В	1	42,989		42,989				
	40	Спирометр ССП: относительная погрешность при расходах от 25 до 60 л/мин, =8, цена деления шкалы 100 мл	1	35,580		35,580				
	41	Грелка резиновая (1 л.): многоразовая	2	2,398		4,795				
	42	Тонометр LD-71A: классический тип, модель предназначена для самостоятельного контроля артериального давления в домашних условиях, металлический анероидный манометр, прочная и удобная нейлоновая манжета с фиксирующим металлическим кольцом, пневм	1	11,891		11,891				
	43	Фонендоскоп: Медицинский прибор для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других естественных звуков, возникающих в органах человека.	2	3,197		6,394				
	44	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-3	2	11,525		23,049				

	45	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-6	2	13,994		27,989				
	46	Жгут резиновый кровоостанавливающий	5	357		1,785				
	47	Шприцы одноразовые (объемы-2,0; 5,0; 10,0; 20,0;)	25	426		10,656				
	48	Пинцет	1	1,555		1,555				
	49	Термометр медицинский ртутный: начальное значение шкалы от 35.5 °С конечное значение шкалы 42.0 °С предел допускаемой погрешности: +0,1°С; -0,15°С	60	488		29,305				
	50	Ножницы для резки	2	844		1,687				
	51	Пузырь для льда Biocomfort диаметром 150 мм: Представляет собой прорезиненный тканый баллон с ввинчивающейся крышкой.	2	2,042		4,085				
	52	Коврик резиновый 600х700 мм	1	2,220		2,220				
	53	Лоток почкообразный: нержавеющая сталь	5	2,930		14,652				
	54	Шпатель медицинский: материал - нержавеющая сталь	40	755		30,193				
	55	Шина транспортная проволочная для иммобилизации переломов нижних конечностей : алюминий	10	3,108		31,081				
	56	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый кварцевый ОУФК -01 "Солнышко": 220В, 50Гц	1	29,269		29,269				
	57	Термоконтейнер ТМ-50	1	74,087		74,087				
	58	Осветитель таблиц для проверки остроты зрения (Аппарат Ротта): указка и щиток в комплекте	1	25,153		25,153				
	59	Стол обеденный шестиместный 1500х600х560 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	16,189		32,379				
	60	Тележка для сбора посуды 650х550х620 мм: Материал изготовления: сталь нержавеющая, 4 поворотных колеса Д 50, 2 полки	2	48,477		96,954				
	61	Стол обеденный шестиместный 1500х600х640 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	8	16,189		129,516				
	62	Табурет 300х300х340 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	12	3,463		41,559				
	63	Стол обеденный шестиместный 1500х600х700 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	12	16,189		194,274				
	64	Табурет 300х300х360 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	48	3,463		166,237				
	65	Стол обеденный шестиместный 1500х600х760 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	12	16,189		194,274				
	66	Табурет 300х300х420 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	72	3,463		249,356				
	67	Табурет 300х300х460 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	70	3,463		242,429				
	68	Вставка к тепловому оборудованию с краном-смесителем 210х840х860мм: нержавеющая сталь	1	51,505		51,505				
	69	Электросушитель для рук: 2 кВт, 220В, 50Гц	2	33,842		67,685				

	70	Мармит для первых блюд 1120х705х870/1240мм: номинальное напряжение: 230В, род тока: Переменный однофазный, частота тока 50Гц, количество розеток со штырями зазмеления 16А: 1 шт, площадь полок: 0,43 м2	1	268,910		268,910				
	71	Мармит для вторых блюд с подогревом стола 1120х705х870/1485 мм: номинальное напряжение: 230В, переменный однофазный, частота тока 50Гц, выполнен из нержавеющей стали	1	283,179		283,179				
	72	Мармит для горячих напитков 1120х705х870/1240мм: номинальное напряжение: 230В, род тока: Переменный однофазный, частота тока 50Гц, выполнен из нержавеющей стали	1	268,910		268,910				
	73	Плита электрическая ПЭП-0,48М: Установка-напольная, Оснащение подставка: (стенд), Количество конфорок: 4, Размер конфорок: 417х295 мм, Время разогрева до 400 град.: 30 мин, Напряжение- 380 В, Мощность- 12 кВт, Габариты: 950х830х850мм	2	315,558		631,115				
	74	Шкаф жарочный Abat ШЖЭ-2: Подключение: 220 В, 380 В, Количество камер (подов): 2, Размеры камеры: 538х535х290 мм, Формат емкостей противни: 530х470 мм, Температурный режим: от 20 до 270 °С, Время разогрева: 30 мин., Мощность: 9,6 кВт, Габариты: 900х900х1510 мм	1	353,059		353,059				
	75	Колода для рубки мяса 400х370х800 мм: каркас металлический, дерево	1	32,470		32,470				
	76	Сковорода опрокидывающаяся Abat ЭСК-90-0,27-40: Объем чаши - 40 литров, Сковорода имеет регулируемые по высоте ножки, Внешние габариты: 840х905х925 мм, Масса: 165 кг, Напряжение: 380 В, Мощность: 9,0 кВт, Внутренние размеры чаши: 577х470х197 мм	1	372,266		372,266				
	77	Котел пищеварочный Abat КПЭМ- 60/9 Т: (сливной кран 60 л., пар.рубашка 640х970х1110 мм, 9 кВт)	1	544,551		544,551				
	78	Ванна моечная 1500х600х850 мм: каркас металлический, ванна - нержавеющая сталь. Смеситель с сифоном поставляються в комп-те.	2	178,359		356,717				
	79	Кипятильник Дебис КНЭ-50-01: 6 кВт, 380В, 250х250х360 мм	1	68,599		68,599				
	80	Подставка под электрокипятильник 450х450х450 мм: каркас металлический, столешница нержавеющая сталь	1	14,269		14,269				
	81	Стол для обработки мяса 1160х600х720 мм : металлический каркас, нержавеющая сталь	1	37,119		37,119				
	82	Ванна моечная ВМ-1/530, 630х630х870 мм: Размеры раковины: 530х530 мм, Глубина раковины: 400 мм, Смеситель с сифоном в комплекте	3	72,258		216,774				

	83	Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/530, 1210х630х870 мм: Размеры раковины (ДхШ): 530х530 мм, Комплектация: смеситель с сифоном, Глубина раковины: 400 мм	1	80,490		80,490				
	84	Ванна моечная ATESY ВМ-3/530, 1790х630х870 мм	1	160,980		160,980				
	85	Ванна моечная ВММ-800 "Norma" односекционная 800х800х860 мм : металлический каркас, нержавеющая сталь, смеситель с сифоном в комплекте	1	84,149		84,149				
	86	Двухкамерный холодильник Бирюса 131: Объем: 345 л, Габариты: 600х625х1920 мм	3	147,717		443,152				
	87	Стол для доочистки картофеля с 2-мя моечными ваннами 1500х800х870 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь, смеситель с сифоном в комплекте	1	117,534		117,534				
	88	Шкаф холодильный Ариада R1400L (низкотемпературный): мощность-0,50 кВт, напряжение-220 В	2	488,794		977,588				
	89	Бак передвижной с крышкой для отходов 100 л: пластик	3	19,536		58,609				
	90	Шкаф холодильный Ариада R1400M (среднетемпературный): Объем: 1400л, Диапазон t°: 0°С-+6°С, Размер: 1600х725х1980мм, Мощность: 0,48кВт, Напряжение: 220В, Вес нетто: 189кг	2	620,139		1,240,278				
	91	Весы товарные электронные до 200 кг	1	32,324		32,324				
	92	Тележка грузовая 1260х600х935 мм: металлическая	1	41,891		41,891				
	93	Ларь для овощей 1500х630х1050 мм: металлический каркас, сетка, фанера.	3	49,392		148,175				
	94	Подтоварник 1500х860х300 мм: металл.каркас, нержавеюшая сталь	3	33,842		101,527				
	95	Стеллаж производственный 1000х500х1700 мм: каркас металличсекий, полки нержавеющая сталь	2	79,575		159,151				
	96	Машина посудомоечная МПК-500Ф, фронтальная, 2 цикла, подача ополаскивающего средства, 500 тар/час	1	537,820		537,820				
	97	Стол холодильный АС-1200С	1	363,120		363,120				
	98	Шкаф для хлеба 820х560х1800 мм. Материал: нержавеющая сталь, Вместимость: 7 полок/лотков	1	304,399		304,399				
	99	Машина овощерезательная, производительность 350 кг/час: мощность: 370 Вт, напряжение: 220 В/50 Гц	1	273,209		273,209				
	100	Машина хлеборезательная: габариты: 540х500х760 мм, производительность: 100 бул/час, мощность: 0,37 кВт, напряжение: 220В, 50 Гц	1	376,657		376,657				
	101	Стол под хлеборезку 1400х600х850 мм: каркас металлический , столешник нержавеющая сталь	1	46,648		46,648				
	102	Стол производственный 1000х600х850 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь	3	26,982		80,947				

	103	Стол производственный 600х600х870 мм: каркас металлический, столешница нержавеющая сталь	1	23,533		23,533				
	104	Стол предмоечный СПМП-6-3 (1200х670х1070 мм,душ-стойка,напр.под 4 кассеты,мойка цельнотянутая)	1	352,327		352,327				
	105	Стеллаж для сушки тарелок 1200х300х1750 мм: каркас металлический, полки нержавеющая сталь	1	135,004		135,004				
	106	Стол разделочно-производственный 1160х800х880 мм: каркас металлический, столешник нержавеющая сталь	5	39,971		199,853				
	107	Шкаф для посуды 1200х560х1800 мм: сталь нержавеющая, двери купе	3	336,412		1,009,235				
	108	Шкаф навесной с полками 650х400х600 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	24,865		24,865				
	109	Мясорубка, производительность 300 кг/час: габариты: 515х300х490 мм, мощность: 2,2 кВт, напряжение: 380 В, 50 Гц, корпус выполнен из нержавеющей стали, износостойкая, имеется блокирующий механизм	1	269,825		269,825				
	110	Весы товарные настольные до 10 кг	1	21,037		21,037				
	111	Стол письменный однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм,кромка ПВХ	1	25,610		25,610				
	112	Стул подъемно - поворотный: материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.	1	16,281		16,281				
	113	Шкаф многофункциональный 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка- ПВХ	1	25,610		25,610				
	114	Вешалка напольная 8-ми рожковая: металлическая	1	10,976		10,976				
	115	Шкаф для хлеба 1000х450х1850мм: нержавеющая сталь, полки деревянные	2	262,599		525,197				
	116	Печь микроволновая 20 л: Внутренний объем: 20 л, расположение- отдельно стоящая, режимы работы, гриль- есть, нижний гриль- нет, конвекция- нет, мощность микроволн- 700 Вт	1	32,013		32,013				
	117	Стол под микроволновую печь 800х600х850 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	11,891		11,891				
	118	Стол производственный с нижней полкой и бортиком 1000х600х850 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь	3	69,514		208,542				
	119	Стеллаж металлический 1000х300х2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг, Каркас разборный.	4	38,416		153,663				
	120	Доска гладильная бытовая: подставка для утюга, чехол из 100% хлопка с антипригарной основой.	1	12,074		12,074				
	121	Стол двухтумбовый 1400х700х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	35,214		35,214				

	122	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	1	5,772		5,772				
	123	Доска меловая 2000х1000 мм	1	32,013		32,013				
	124	Стол однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм,кромка ПВХ	13	25,610		332,936				
	125	Стул ученический, размер сиденья 380х360 мм: каркас металлический, спинка, сиденье - фанера	13	4,116		53,508				
	126	Манекен (торс на стойке)	2	15,549		31,098				
	127	Кабина примерочная 1100х1200х1800 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	43,172		43,172				
	128	Утюг электрический бытовой 220 В/ 50 Гц	1	14,177		14,177				
	129	Трельяж 800х400х500 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	33,301		33,301				
	130	Стол универсальный 2000х900х760 мм: каркас металлический, столешница, полка - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	58,996		58,996				
	131	Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/530, 1210х630х870 мм: размеры раковины (ДхШ)- 530х530 мм, глубина раковины- 400 мм, комплектация- смеситель с сифоном	1	80,490		80,490				
	132	Машина швейная бытовая с электроприводом 220В/50 Гц	13	45,714		594,286				
	133	Шкаф для тканей 800х350х2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	18,648		18,648				
	134	Стол обеденный 1800х800х750 мм: металлический каркас, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	21,769		43,538				
	135	Табурет поворотный 325х325х520 мм	13	8,140		105,826				
	136	Плита электрическая Rada ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш): с жарочным шкафом, 380 В, 7,5 кВт, 50 Гц	1	264,337		264,337				
	137	Холодильник бытовой (объем 59л) 440х452х511 мм: тип - однокамерный холодильник	1	71,343		71,343				
	138	Доска маркерная 1000х1000 мм: лакированная поверхность для писания сухо-стираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами, рамка алюминиевая с пластиковыми уголками, скрытое крепление к стене в четырех углах, крепежные элементы прилагаются, в комплекте полка для маркеров	1	22,409		22,409				
	139	Шкаф металлический для одежды и сумок 500х300х1850 мм	2	47,928		95,856				
	140	Стеллаж кухонный 800х400х1700мм: каркас металличсекий, полки нержавеющая сталь	1	68,417		68,417				
	141	Бак передвижной с крышкой для отходов 100л: пластик	1	19,536		19,536				
	142	Ваза для печенья	2	2,220		4,440				
	143	Ведро эмалированное 10 л	1	3,842		3,842				
	144	Вилка столовая	15	133		1,998				

	145	Дуршлаг эмалированный	2	1,098		2,195				
	146	Поднос пластмассовый	2	915		1,829				
	147	Кастрюля эмалированная 5,5 л	4	6,403		25,610				
	148	Кофемолка бытовая: мощность: 150 Вт, напряжение: 220 В, 50 Hz, нож из нержавеющей стали	1	12,256		12,256				
	149	Ложка разливательная	2	1,738		3,476				
	150	Ложка столовая	15	137		2,051				
	151	Ложка чайная	15	91		1,372				
	152	Лопатка для котлет и мяса	2	640		1,281				
	153	Миска эмалированная 3 л	2	2,744		5,488				
	154	Миска эмалированная маленькая 1л	2	1,281		2,561				
	155	Мыльница пластиковая	2	274		549				
	156	Мясорубка бытовая: мощность - 1200 Вт, производительность 1,5 кг/мин, габариты 506x233x203 мм, 3 решетки для фарша, насадка для колбас и кеббе, насадка для томатов и ягод	1	27,440		27,440				
	157	Солонки для специй	2	868		1,737				
	158	Ножеточка	1	1,051		1,051				
	159	Ножи желобковые для очистки овощей	2	549		1,098				
	160	Нож консервный	1	640		640				
	161	Ножи кухонные	2	5,488		10,976				
	162	Нож пилка для резки хлеба	2	1,921		3,842				
	163	Нож столовый	15	777		11,655				
	164	Сковорода чугунная 26 см	2	5,945		11,891				
	165	Сковорода чугунная 24 см	2	5,945		11,891				
	166	Таз круглый эмалированный 7 литров	2	3,018		6,037				
	167	Тарелка глубокая	15	549		8,232				
	168	Тарелка десертная	15	457		6,860				
	169	Тарелка мелкая	15	533		7,992				
	170	Чашка с блюдцем	15	844		12,654				
	171	Шумовка: нержавеющая сталь	2	915		1,829				
		Итого Блок-2Б				**21,042,826**				
		МАСТЕРСКИЕ								
	1	Доска классная 2000x1000мм: поверхность- меловая, рамка- алюминиевая	1	19,070		19,070				
	2	Стол двухтумбовый 1400x700x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	35,214		35,214				
	3	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	1	5,772		5,772				
	4	Подставка-держатель для карт и таблиц	1	16,921		16,921				
	5	Штанга для навески досок и таблиц : 1500x275 мм	1	13,080		13,080				

	6	Верстак комбинированный 1000х500х660/900 мм: На сварном основании. Состоит из массивной столешницы из твердых пород древесины облицованной линолеумом и подстолья на литых сварных стойках, имеющих отверстия для дополнительного крепления к полу и крючок для подвешивания портфеля. Габариты столешницы: не менее 1000х500 мм. Наличие ступенчатой системы регулировки высоты. Комплектуется слесарными тисками, столярными тисками (струбцина столярная), защитным экраном (размер не менее 416=16х250+75 мм), табуретом. Ширина губок тисов слесарных не менее 80 мм, рабочий ход губок 80 мм. Ход прижима тисков столярных (прижимы) 115=5 мм. Высота подъема столешницы регулируется по росту учащегося от 700 до 900 мм. Высота подъема сиденья табурета от 440 до 570 мм. Покрытие полимерное. Толщина металла 2 мм. Табурет выпонен на металлокаркасе, сиденье массив длерева	12	123,479		1,481,748				
	7	Стеллаж металлический 1000х450х2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг, Каркас разборный.	1	38,416		38,416				
	8	Вешалка для одежды 1320х400х1900 мм: материал изготовления: металл	1	32,013		32,013				
	9	Станок токарный по дереву (ученический): мощность 0,37 кВт, напряжение- 230В/50Гц, габариты- 1200х350х230 мм	1	192,993		192,993				
	10	Станок настольно-сверлильный (ученический) Д 16 мм: мощность- 0,6 кВтНапряжение: 220 В/50 Гц, габариты- 649х347х990 мм	1	174,426		174,426				
	11	Станок горизонтально-фрезерный настольный (ученический): мощность 0,75 кВт, габариты- 635х700х700 мм, напряжение 220 В	1	251,531		251,531				
	12	Станок токарно-винторезный по металлу (ученический): мощность- 0,26 кВт, напряжение- 220 В, габариты- 780х460х280 мм	1	368,791		368,791				
	13	Электроточило Д 200 мм: мощность 0,5 кВт, напряжение: 220 В/50Гц, габариты- 340х270х270 мм	1	55,501		55,501				
	14	Стол-подставка под настольное оборудование: металлическая	2	35,214		70,429				
	15	Набор слесарных инструментов	12	37,958		455,500				
	16	Набор столярного инструмента	12	37,958		455,500				
	17	Стол приставка 900х600х750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	1	11,891		11,891				

	18	Гончарный круг Shimpo RK-55: напряжение 220 В, скорость вращения - 0-250 об/мин, диаметр диска 300 мм	2	635,688		1,271,377				
	19	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	1	5,772		5,772				
	20	Стол для занятий 2800x1500x720 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	1	28,812		28,812				
	21	Табурет поворотный 325x325x520 мм	14	8,140		113,967				
	22	Набор гончара (8 пр) С-53	2	10,976		21,952				
	23	Набор деревянных стеков С-28А	2	10,061		20,123				
	24	Раскатчик малый для глиняных пластов TSR-16 Frema: холст - 900x375 мм, деревянная пластина (2 шт) - 460x400 мм, диаметр вала- 30 мм	1	521,356		521,356				
	25	Турнетка металлическая Shimpo BW-18L: диаметр диска - 180 мм, высота - 55 мм	12	81,405		976,856				
	26	Печь для обжига керамики Top 45 eco + B400, Nabertherm	1	1,509,188		1,509,188				
	27	Отстойник для глины ROHDE AB 100: внешние габариты- 450x630x520 мм, внутренние габариты- 425x610x415 мм, корпус из прочного экологочного полипропилена	1	713,434		713,434				
	28	Стеллаж для керамических изделий на 35 ячеек 1520x1300x880 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	2	32,013		64,026				
	29	Белая глина для лепки PA (12,5 кг)- Керамико-физические свойства: Пластичность (IP Atterberg) -17,0, Содержание карбоната кальция CaCO3 -15,0 %, Усадка при сушке - 6,0 %, Усадка при обжиге 1050°C - 0,1 %, Влагопоглощение при 1050°C - 12,5 %, Прочность при сушке - 3,73 Н/мм2, Прочность при обжиге 1050°C - 25,9 Н/мм2	6	20,868		125,211				
	30	Глазурь прозрачная PR-1430 (1 кг)	6	17,379		104,271				
	31	Набор ангобов Bonet по 1 кг- набор состоит из 5 цветных ангобов Bonet в фасовке по 1 кг: Ангою зеленый CS-S 1145, Ангоб желтый CS-S 1146, Ангоб тёмо-зеленый CS-S 1147, Ангоб кобальт голубой CS-S 1148, Ангоб красный CS-S 1149	12	31,556		378,669				
	32	Красная глина для лепки PF (12,5 кг) - Керамико-физические свойства: Пластичность (IP Atterberg) - 18,0, Содержание карбоната кальция CaCO3 - 10 %, Усадка при сушке - 5,5 %, Усадка при обжиге 1000°C - 0,6 %, Влагопоглощение при 1000°C - 15,7 %, Прочность при сушке - - 6,6 %, Прочность при обжиге 1000°C - 27,9 Н/мм2	6	19,208		115,247				
	33	Пульверизатор для глазурей F03: Габариты 360x110x70 мм	1	19,208		19,208				
	34	Ручной экструдер С27	1	6,860		6,860				

	35	Набор фигурных металлических дыроколов малых (6 пр) 862/А: Размер отверстия: 10-12 мм. Длина: 42 мм.	12	6,311		75,734				
	36	Набор штампов из пластикрита 882/В	12	6,311		75,734				
	37	Калячница резиновая малая RB-S	12	5,945		71,343				
	38	Гипсовая форма под отминку " Тарелка ": Внешние габариты 250х250 ммРазмер отминки 190х190 мм	12	7,134		85,612				
	39	Ящик для хранения глины 800х600х600 мм: ящик металический, окрашен краской	2	25,976		51,953				
	40	Стеллаж складской 1000х450х2000 мм: стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг. Каркас разборный	6	38,416		230,494				
		Итого Мастерские				10,265,995				
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ				113,376,769				

		Зимнее удорожание 0,7%				101 062				
		Итого с доп. Затратами				14 538 444				
		Итого с оборудованием 48937551				14 832 542				
		Пересчет в текущих ценах 2017г К=1				798 873				
		Пересчет в текущих ценах 2017г К=1,0599383				14 033 669				
		Пересчет в текущих ценах 2017г К=1				798 873				
		Пересчет в текущих ценах 2017г К=1,0599383				14 874 823				
		Итого				15 673 696				
		Оборудование (инженерное, технологическое), мебель и инвентарь				113 376 769				
		Итого				129 050 465				
		Понижающей К=0,90888685472				117 292 272				
		корректировка понижающего коэф. за январь (минус)				1 202 845				
		корректировка понижающего коэф. за 8 февраль (минус)				1 153 702				
		корректировка понижающего коэф. за 25 февраль (минус)				1 172 931				
		Итого				113 762 793				
		НДС 12 %				13 651 535				
		Итого с НДС				127 414 328,04				

Директор
ТОО"ОТАН курылыс 888 " _____ **Б. Мамытбаев**

Технадзор

ТОО"ОТАН курылыс 888 " _____ **С. Швайковский**

Директор
ТОО "NTR _____ **Х.Абдурахманов**