Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2018 г.

Заказчик **ГУ «Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», Карагандинская область, г.Караганда, 100000, Московская, 1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии_от **« 27» ноября 2018г. ТОО «РСУ по ремонту дорог» исполнительный директо Андреюк А.В. , г. Караганда, район шахты Стахановская**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **« 27» ноября 2018г., ТОО «Expert group KAZ»,** надзора **Исатаев Талгат Айтмухамедович – аттестат №KZ90VJE00017589 от 19.05.2016 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение авторского надзора от **«28» ноября 2018г ТОО «КАРАГАНДАКАЗДОРПРОЕКТ» главный инженер Ан Виктор Восильевич**

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: объект **Капитальный ремонт автодороги по ул. Гоголя от 7-магистрали до ул. Гудермесская**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г. Караганда, район им Казыбек би, автодорога по ул. Гоголя от 7-магистрали до ул. Гудермесская**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от **Акимата города Караганды**;

наименование органа с вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **«22» июля 2015 года № 35/08**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Уведомление о начале производства СМР №KZ80REA00061315**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) сводная смета (сметная документация) **«Капитальный ремонт по ул. Гоголя от 7-магистрали до ул.Гудермесская» ТОО «КарагандаКаздорпроект» № 331**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», №134 от 02.12.2016 г**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2017 г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **25**

фактически, месяц: **18**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		Магистральная улица районного значения(пешеходно-транспортная)		Магистральная улица районного значения(пешеходно-транспортная)	
Тип дорожной одежды		Капитальный ремонт		капитальный ремонт	
Вид покрытия		ЩМАасфальтобетон		ЩМАасфальтобетон	
Число полос		2-6		2-6	
протяженность-	км	3,748	-	3,748	-

Автомобильная дорога имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	124137,95	114304,6
В том числе:			
Площадь проезжей части	$м^2$	77541,95	75838,44
Площадь перекрестков	$м^2$	13990	23404,66
Площадь съездов и стоянок	$м^2$	32606	15061,5

Показатели	По проекту			Фактически		
	Ед.изм	площадь $м^2$		Ед,изм	площадь $м^2$	
		Покрытие ЩМА	брусчаткой		Покрытие ЩМА	брусчаткой
Всего площадь,		124137,95	22520		114304,6	23200,19
в том числе:						
Проезжая часть		77541,95			75838,44	
Перекрестки		13990			23404,66	
Съезды,парковки,автобусные остановки	$м^2$	32606		$м^2$	15061,5	
Технологический и пешеходный тротуар			22520			23200,19

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: : **фрезерование проезжей части; демонтаж, монтаж гранитных бортовых камней, поребрика и ж/б бортовых камней; земляные работы,устройство щебеночного основания, основания из черного щебня; укладка выравнивающего слоя из высокопористого асфальтобетона, послойный розлив вяжущего материала; нижний слой покрытия из плотного крупнозернистого асфальтобетона; верхний слой покрытия из ЩМА; устройство технических и пешеходных тротуаров, устройство водоотводящих лотков, устройство нового покрытия ж/д переезда, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и светофорных объектов, активных пешеходных переходов, устройство освещения**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной сводной смете (сметной документации):
всего **2113660467** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2063191106** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **50469361** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1956357705,85** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1907738501,85** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **48619204** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденной сводной сметой (сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ **г. Караганда, район им.Казыбекби, Капитальный ремонт автодороги по ул. Гоголя от 7-магистрали до ул.Гудермесская**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Дюсембеков А. С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Тасмагамбетов Н.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись заведующий сектором автомобильных дорог

Технический надзор **Исатаев Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Ан В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Андреюк А.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.