Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия "

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания в г.Текели"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчик-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		23	13.04.2021г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Выполнено с начала стр-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1(тенге)							
		В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в том числе НДС 12%	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	55 714 285,80							5 969 387,76	
за текущий месяц	55 714 285,80	49 744 898,04						5 969 387,76	55 714 285,80
аванс									16 714 285,80
итого к оплате									39 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель _____ **Салгараев А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технадзор:
ТОО"Saulet Trans Servis"

Эксперт _____ **Хациев И.В.**

Авторский надзор:
ТОО "ARC LTD"

Инженер _____ **Абдырахманов С.Н.**

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 13.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2021 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	401,76	155,15	146,58	62334	58891	–	13460	81858	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					8,57	37,96	3443	15252	–	6064	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % (т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2)	м3 грунта	12,43	2056,8	–	25566	–	–	18408	47492
					2056,8	–	25566	–	–	3518	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	76,142	894,24	–	68089	–	–	49024	126482
					894,24	–	68089	–	–	9369	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (до отметки пола) НР = 72 %	м3 грунта	304,568	18,59	18,59	5661	5661	–	1639	7884
					–	7,48	–	2277	–	584	
5	5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (до отметки земли) НР = 72 %	м3 грунта	109,52	18,59	18,59	2036	2036	–	590	2836

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					–	7,48	–	819	–	210	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	414,088	163,62	76,47	67754	31664	–	36762	112877
					87,16	36,15	36090	14968	–	8361	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Монолитный столбчатый фундамент										
7	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,32	15350	1112,5	4912	356	4139	452	5793
					1303,13	250	417	80	–	429	
8	8 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,29	22231,01	1168,22	28678	1507	19883	6956	38485
					5649,61	275,97	7288	356	–	2851	
9	9 1106-1701-0201	Фундаменты. Установка арматуры НР = 91 %	т арматуры	0,12504	33709,21	2831,09	4215	354	56	3550	8386
					30430,26	767,75	3805	96	–	621	
10	10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	216607		2339		2339	–	2526
					–		–		–	187	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

11	11 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07616	206294		15711		15711	–	16968
					–		–		–	1257	
12	12 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03008	241002		7249		7249	–	7829
					–		–		–	580	
13	13 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,008	244866		1959		1959	–	2116
					–		–		–	157	
14	14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,88	879,95	21,45	6934	169	4500	2127	9786

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					287,44	2,79	2265	22	–	725	
	2.2 Монолитные стены фундамента										
15	15 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	60,4	30177,14	2571,73	1520928	129615	848504	520917	2205193
					10770,02	587,84	542809	29627	–	163348	
16	16 1106-1701-0201	Стены. Установка арматурных выпусков (ВП-1,ВП-2) НР = 91 %	т арматуры	1,60513	33710,67	2830,3	54110	4543	719	45575	107660
					30432,43	768,79	48848	1234	–	7975	
17	17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1901	216607		41177		41177	–	44471
					–		–		–	3294	
18	18 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,31103	206294		270458		270458	–	292095
					–		–		–	21637	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

19	19 2105-0101-0404									
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,104	244866		25466		25466	–	27503
					–		–		–	2037	
20	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,25406	214736		484028		484028	–	522750
					–		–		–	38722	
21	21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49632	216607		107506		107506	–	116106
					–		–		–	8600	
22	22 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	89,28	879,94	21,36	78561	1907	50988	24098	110872

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					287,48	2,76	25666	246	–	8213	
		2.3 Фундамент под перегородки									
23	24 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=40,130;	т	0,04936	241002		11896		11896	–	12848
					–		–		–	952	
24	25 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=40,130;	т	0,00602	255530		1538		1538	–	1661
					–		–		–	123	
		2.4 Монолитная фундаментная лента									
25	26 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	12,19	15348,07	1111,57	187093	13550	157662	17221	220659
					1302,79	249,63	15881	3043	–	16345	
26	27 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	63,09	21780,17	2046,16	1374111	129092	967701	277006	1783206
					4395,59	429,29	277318	27084	–	132089	
27	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,88784	216607		408919		408919	–	441633

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					–		–		–	32714	
28	29	2105-0301-3202									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,33993	206294		482714		482714	–	521331
					–		–		–	38617	
29	30	1108-0101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	283,91	879,93	21,36	249820	6063	162141	76630	352566
					287,47	2,75	81616	782	–	26116	
		Раздел 3 Каркас									
		3.1 Колонны									
30	31	1106-0501-0104									
		Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство К-1 (14шт) НР = 91 % К=14,000;	м3	14,7	36020,75	6248,03	529505	91846	254509	185436	772136
					12459,18	1403,13	183150	20626	–	57195	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

31	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	0,86912	216607		188257		188257	–	203318
						–		–		–	15061	
32	33	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	2,4248	206294		500222		500222	–	540240
						–		–		–	40018	
33	34	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=14,000;	т	0,07168	255530		18316		18316	–	19781
						–		–		–	1465	
		3.2 Ригели										
34	35	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ригеля Р-1(2шт) НР = 91 % К=2,000;	м3	6,04	31781,13	4797,52	191958	28977	101042	61864	274128
						10254,8	1000,5	61939	6043	–	20306	
35	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,2764	216607		59870		59870	–	64660

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

36	37 2105-0301-3202										
					–		–		–	4790	
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,21612	206294		250878		250878	–	270948
					–		–		–	20070	
37	38 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ригеля Р-2 (2шт) НР = 91 % К=2,000;	м3	5,24	31781,11	4797,71	166533	25140	87658	53671	237820
					10254,77	1000,75	53735	5244	–	17616	
38	39 2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,24108	216607		52220		52220	–	56398
					–		–		–	4178	
39	40 2105-0301-3202										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,97686	206294		201520		201520	–	217642
					–		–		–	16122	
40	41 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ригеля Р-3 (4шт) НР = 91 % К=4,000;	м3	7,16	31781,01	4797,49	227552	34350	119778	73336	324959

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

41	42 2105-0301-3001				10254,75	1000,7	73424	7165	–	24071	
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,36896	216607		79919		79919	–	86313
					–		–		–	6394	
42	43 2105-0301-3202										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	1,87768	206294		387354		387354	–	418342
					–		–		–	30988	
43	44 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ригеля Р-4 (4шт) НР = 91 % К=4,000;	м3	7,16	31781,01	4797,49	227552	34350	119778	73336	324959
					10254,75	1000,7	73424	7165	–	24071	
44	45 2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,32928	216607		71324		71324	–	77030
					–		–		–	5706	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

45	46 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	1,5526	206294		320292		320292	–	345915
					–		–		–	25623	
46	47 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ригеля. Р-5 (1шт) НР = 91 %	м3	0,31	31780,65	4800	9852	1488	5185	3175	14069
					10254,84	1000	3179	310	–	1042	
47	48 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0164	216607		3552		3552	–	3836
					–		–		–	284	
48	49 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07722	206294		15930		15930	–	17204
					–		–		–	1274	
49	50 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ригеля Р-6 (2шт) НР = 91 % К=2,000;	м3	1,8	31781,11	4797,22	57206	8635	30112	18437	81694
					10255	1000,56	18459	1801	–	6051	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

50	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,08232	216607		17831	17831	–	19257
					–		–	–	1426	
51	52 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,33852	206294		69835	69835	–	75422
					–		–	–	5587	
52	53 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ригеля Р-7 (2шт) НР = 91 % К=2,000;	м3	5,24	31781,11	4797,71	166533	25140	87658	53671	237820
					10254,77	1000,76	53735	5244	–	17616
53	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,26732	216607		57903	57903	–	62535
					–		–	–	4632	
54	55 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,18112	206294		243658	243658	–	263151

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

									–	19493

Раздел 4 Стены 1-этаж

4.1 Кладка стен

55	57	2900-0000-0000(пл)ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный 250x120x65 (51x380шт)	шт	19380	42	813960	813960	–	879077
						–	–	–	65117	

4.2 Монолитные перемычки

56	62	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08322	206294	17168	17168	–	18541
						–	–	–	1373	
57	63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02802	214736	6017	6017	–	6498
						–	–	–	481	
58	64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	216607	4159	4159	–	4492
						–	–	–	333	

4.3 Монолитные сердечники

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

59	66 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=25,000;	т	0,273	206294	56318	56318	–	60823
					–	–	–	4505	
60	67 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=25,000;	т	0,0885	216607	19170	19170	–	20704
					–	–	–	1534	
61	69 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,1092	206294	22527	22527	–	24329
					–	–	–	1802	
62	70 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,0498	216607	10787	10787	–	11650
					–	–	–	863	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

63	72 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=15,000;	т	0,147	206294	30325	30325	–	32751
					–	–	–	2426	
64	73 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=15,000;	т	0,0336	216607	7278	7278	–	7860
					–	–	–	582	
65	77 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,03616	206294	7460	7460	–	8057
					–	–	–	597	
66	78 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0084	216607	1819	1819	–	1965
					–	–	–	146	

Раздел 5 Стены 2-этаж

5.1 Кладка стен

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

67	82 2900-0000-0000(пл)ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный 250х120х65 (44,18х380шт)	шт	16788,4	42	705113	705113	–	761522
					–	–	–	56409	
68	85 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1,Сг-2,Сг-3)	т	0,40573	249044	101045	101045	–	109129
					–	–	–	8084	
69	86 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Рп-1)	т	0,0087	214736	1868	1868	–	2017
					–	–	–	149	
	5.2 Монолитные перемычки								
70	88 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02446	214736	5252	5252	–	5672
					–	–	–	420	
71	89 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	216607	468	468	–	505

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					–	–	–	37	
	5.3 Монолитные сердечники								
72	91 2105-0301-3202								
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=36,000;	т	0,39312	206294	81098	81098	–	87586
					–	–	–	6488	
73	92 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=36,000;	т	0,12744	216607	27604	27604	–	29812
					–	–	–	2208	
74	94 2105-0301-3202								
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,06552	206294	13516	13516	–	14597
					–	–	–	1081	
75	95 2105-0301-3001								
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,02988	216607	6472	6472	–	6990
					–	–	–	518	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

76	97 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,1568	206294	32347	32347	–	34935
					–	–	–	2588	
77	98 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,03584	216607	7763	7763	–	8384
					–	–	–	621	
78	99 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=16,000;	т	0,03168	283638	8986	8986	–	9705
					–	–	–	719	
79	100 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=16,000;	шт.	32	29	928	928	–	1002
					–	–	–	74	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

80	102 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0,08136	206294	16784	16784	–	18127
					–	–	–	1343	
81	103 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0,0189	216607	4094	4094	–	4422
					–	–	–	328	
82	104 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=9,000;	т	0,01782	283638	5054	5054	–	5458
					–	–	–	404	
83	105 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=9,000;	шт.	18	29	522	522	–	564
					–	–	–	42	

Раздел 6 Перекрытие

6.1 Плита перекрытия на отм. +3.160

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

84	106	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	35,73	33746,63	1851,3	1205767	66147	801239	322064	1650057
						9470,5	434,79	338381	15535	–	122226	
85	107	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20797	216607		45048		45048	–	48652
						–		–		–	3604	
86	108	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,24551	214736		911664		911664	–	984597
						–		–		–	72933	
87	109	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,75339	206294		361714		361714	–	390651
						–		–		–	28937	

6.2 Плита перекрытия на отм. +6.420

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

88	110 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	37,6	33746,62	1851,36	1268873	69611	843171	338919	1736415
					9470,51	434,76	356091	16347	–	128623	
89	111 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19802	216607		42893		42893	–	46324
					–		–		–	3431	
90	112 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,64559	214736		997575		997575	–	1077381
					–		–		–	79806	
91	113 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,87274	206294		386335		386335	–	417242
					–		–		–	30907	

Раздел 7 Парапет

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

92	115	2900-0000-0000(пл)ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный 250х120х65 (20,24х380шт)	шт	7691,2	42	323030	323030	–	348872
						–	–	–	25842	
93	116	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Cr-4)	т	0,08057	249044	20065	20065	–	21670
						–	–	–	1605	
94	118	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03816	216607	8266	8266	–	8927
						–	–	–	661	
95	119	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23952	206294	49412	49412	–	53365
						–	–	–	3953	
96	121	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,03472	214736	7456	7456	–	8052
						–	–	–	596	

Страница является частью сметы

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

97	122 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,00884	216607	1915	1915	–	2068
					–	–	–	153	
98	124 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1694	214736	36376	36376	–	39286
					–	–	–	2910	
99	125 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02958	216607	6407	6407	–	6920
					–	–	–	513	

Раздел 9 Лестница Л-1 (1,2 этаж)

100	162 2106-0208-0401	Косоуры	т	0,48208	434852	209633	209633	–	226404
					–	–	–	16771	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

101	163	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1225	249466		30560		30560	–	33005
						–		–		–	2445	
102	164	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Зд-1 НР = 91 %	т	0,04815	635700,93	1329,18	30609	64	29326	1135	34284
						25316,72	581,52	1219	28	–	2540	
103	165	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-2 НР = 91 %	т	0,03	683833,33	1333,33	20515	40	18272	2021	24339
						73433,33	600	2203	18	–	1803	
104	167	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06006	214736		12897		12897	–	13929
						–		–		–	1032	
105	168	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00832	206294		1716		1716	–	1853

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

106	170 2105-0309-0303				–		–		–	137
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=21,000;	т	0,12096	241002		29152		29152	–	31484
					–		–		–	2332
107	171 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=21,000;	т	0,0336	255530		8586		8586	–	9273
					–		–		–	687
108	172 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-3 НР = 91 % К=21,000;	т	0,07392	683833,87	1339,29	50549	99	45022	4979	59970
					73430,74	581,71	5428	43	–	4442

Раздел 10 Проемы

10.1 Окна

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

109	177	2109-0201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	94,176	22245,6	2095002	2095002	–	2262602
						–	–	–	167600
	10.2 Витражи								
110	182	2109-0304-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	7,68	79853	613271	613271	–	662333
						–	–	–	49062

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

111	183	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	36,25	40200	1457250	1457250	–	1573830
						–	–	–	116580
112	185	2109-0304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	10,624	29323	311528	311528	–	336450
						–	–	–	24922

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

113	186 2109-0304-0202	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	7,68	59651	458120	458120	–	494770
					–	–	–	36650	
114	188 2109-0304-0102	Перегородки внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	102,729	29323	3012322	3012322	–	3253308
					–	–	–	240986	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

115	189	2109-0304-0202	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	14,57	59651	869115	869115	–	938644
						–	–	–	69529	
			10.3 Двери							
			Раздел 13 Отделочные работы							
			13.1 Внутренняя отделка							
			13.2 Наружная отделка							
116	286	2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	352,27	9330	3286679	3286679	–	3549613
						–	–	–	262934	
117	288	2103-0302-0602	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	44,76	2068	92564	92564	–	99969
						–	–	–	7405	
118	289	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34845	214736	74825	74825	–	80811

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

119	290 2105-0201-0703				–	–	–	5986	
		Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,89321	327095	292165	292165	–	315538
					–	–	–	23373	
120	291 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3153	300539	94760	94760	–	102341
					–	–	–	7581	

Итого	**35 363 852**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 363 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	771 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	181 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 323 087
- накладные расходы, тенге	2 286 459
в т.ч. зарплата, тенге	205 780
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 619 543

Всего	**35 363 852**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	530 458
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	484 573
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**727 578**

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**37 106 461**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**38 924 678**
НДС (12 %)	4 670 961
Итого	**43 595 639**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	**39 236 075**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
Руководитель: _____ Салгараев А.Т.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор: _____ Ахман С.К.

Технадзор:
ТОО"Saulet Trans Servis"

Авторский надзор:
ТОО "ARC LTD"

Эксперт: _____ Сванов Т.С.

Инженер: _____ Абдырахманов С.Н.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 13.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь 2021 года
на Электроснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Силовое электрооборудование

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

1	2									
	5108-0102-0602(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПН 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6, 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу воздушный	шт.	1	387337	387337	–	–	387337
					–	–	387337	–	
2	3 5108-0101-0102(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139	436139	–	–	436139
					–	–	436139	–	

Образец заполнения сайт hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

3	5	2307-0506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД - концентратор	шт.	1	474372	474372	474372	–	512322
						–	–	–	37950
4	7	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53856	23614	12718	12718	–	13735
						–	–	–	1017
5	15	2900-0000-0000(пл)ТОО "SnabGen-NS"	Дизельный генератор АД-40С-Т400-2РНМ с АВР в контейнере	шт	1	4029908	4029908	4029908	–	4352301
						–	–	–	322393
6	18	2104-0405-0505	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	3	18980	56940	56940	–	61495
						–	–	–	4555

Раздел 2 Линия ВЛ3-6 кВ

Файл создан в учебной версии Windows

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

2.1 Промежуточная ж/б опора 6 кВ ПоБ10-1,2с (3шт)

7	24	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	3	53132	159396	159396	–	172148
						–	–	–	12752	
8	25	2404-0207-1918	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.0 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	39999	119997	119997	–	129597
						–	–	–	9600	
9	27	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	799	2397	2397	–	2589
						–	–	–	192	
10	28	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	412	1236	1236	–	1335
						–	–	–	99	
11	29	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=3,000;	шт.	9	12306	110754	110754	–	119614
						–	–	–	8860	
12	30	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	комплект	18	448	8064	8064	–	8709
						–	–	–	645	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

13	31	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	3060	9180	9180	–	9914
						–	–	–	734	
14	32	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 К=3,000;	кг	1,5	187	281	281	–	303
						–	–	–	22	
15	33	2404-0109-1202	Искровой разрядник SDI 20.3 ГОСТ 30531-97 К=3,000;	шт.	9	9457	85113	85113	–	91922
						–	–	–	6809	
			2.2 Угловая анкерная ж/б опора 6 кВ УАтБ10-1,2с (1шт)							
16	35	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	53132	159396	159396	–	172148
						–	–	–	12752	
17	36	2404-0207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	67612	67612	67612	–	73021
						–	–	–	5409	
18	38	2404-0205-2122	Крепление подкоса У1	шт.	2	4305	8610	8610	–	9299
						–	–	–	689	

Отчет без шрифтов и линий

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

19	39	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	4	1204	4816	4816	5201
						–	–	–	385
20	40	2404-0207-4939	Гайка М20	шт.	2	2394	4788	4788	5171
						–	–	–	383
21	41	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3060	3060	3060	3305
						–	–	–	245
22	42	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,5	187	94	94	102
						–	–	–	8
23	43	2404-0109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	2	6140	12280	12280	13262
						–	–	–	982
24	44	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799	3995	3995	4315
						–	–	–	320
25	45	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412	2060	2060	2225
						–	–	–	165

Файл создан в учебной версии программы Smart-Estimate.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

26	46	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306	12306	12306	–	13290
						–	–	–	984	
27	47	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	448	896	896	–	968
						–	–	–	72	
28	48	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677	88062	88062	–	95107
						–	–	–	7045	
29	49	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138	78828	78828	–	85134
						–	–	–	6306	
30	50	2404-0109-1202	Искровой разрядник SDI 10.2 ГОСТ 30531-97	шт.	6	9457	56742	56742	–	61281
						–	–	–	4539	
		2.3 Ответвительная анкерная ж/б опора 6 кВ с РЛНД ОАmБр10-3.1с (1шт)								
31	52	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	54582	109164	109164	–	117897
						–	–	–	8733	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

32	53	2404-0207-1918	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	39999 / –	39999 / –	39999 / –	– / 3200	43199
33	54	2404-0207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	67612 / –	67612 / –	67612 / –	– / 5409	73021
34	56	2404-0205-2122	Крепление подкоса У52	шт.	1	4305 / –	4305 / –	4305 / –	– / 344	4649
35	57	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1204 / –	2408 / –	2408 / –	– / 193	2601
36	58	2404-0207-4939	Гайка М20	шт.	1	2394 / –	2394 / –	2394 / –	– / 192	2586
37	59	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060 / –	6120 / –	6120 / –	– / 490	6610

Образец исполнения
www.kzpromsnab.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

38	60	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1	187	187	187	–	202
						–	–	–	15	
39	61	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	799	3196	3196	–	3452
						–	–	–	256	
40	62	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	412	1648	1648	–	1780
						–	–	–	132	
41	63	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306	49224	49224	–	53162
						–	–	–	3938	
42	64	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	448	2688	2688	–	2903
						–	–	–	215	
43	65	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677	44031	44031	–	47553
						–	–	–	3522	
44	66	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138	39414	39414	–	42567
						–	–	–	3153	
45	67	2404-0207-5019	Зажимы прокалывающие SLW26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4102	12306	12306	–	13290
						–	–	–	984	

Образец шрифтов для ознакомления

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

46	68	2404-0109-1202	Искровой разрядник SDI 10.2 ГОСТ 30531-97	шт.	3	9457	28371	28371	–	30641
						–	–	–	2270	
47	70	5108-0301-1103(об.)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440	79440	–	–	79440
						–	–	79440	–	
48	72	2305-1207-2033	Привод ПРН3-10У1	шт.	1	43467	43467	43467	–	46944
						–	–	–	3477	
49	73	2404-0207-0906	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98 (КМ1, РА1, РА2, РА3, РА5)	комплект	1	33247	33247	33247	–	35907
						–	–	–	2660	
50	74	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813	4878	4878	–	5268
						–	–	–	390	
51	75	2404-0207-0709	Хомут Х7, Х8	шт.	4	1220	4880	4880	–	5270
						–	–	–	390	
52	76	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	4,5	1204	5418	5418	–	5851
						–	–	–	433	

2.4 Концевая ж/б опора 6 кВ с РЛНД Кр10-1,2с (1шт)

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

53	78	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	53132	106264	106264	–	114765
						–	–	–	8501	
54	79	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ73	шт	1	15641	15641	15641	–	16892
						–	–	–	1251	
55	80	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса TMs60a	шт	1	3859	3859	3859	–	4168
						–	–	–	309	
56	81	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ52	шт	1	1251	1251	1251	–	1351
						–	–	–	100	
57	82	2404-0207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98 Х1	шт.	2	361	722	722	–	780

Образец заполнения сайт hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

58	83	2404-0205-2122	Крепление подкоса У1	шт.	1	4305	4305	4305	58	4649
						–	–	–	–	
59	84	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1204	2408	2408	344	2601
						–	–	–	–	
60	85	2404-0207-4939	Гайка М20	шт.	1	2394	2394	2394	193	2586
						–	–	–	–	
61	86	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799	3995	3995	192	4315
						–	–	–	–	
62	87	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412	2060	2060	320	2225
						–	–	–	–	
63	88	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306	49224	49224	165	53162
						–	–	–	–	
64	89	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5	448	2240	2240	3938	2419
						–	–	–	–	
65	90	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702	2106	2106	179	2274

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

66	91	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677	44031	44031	168	47553
67	92	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138	39414	39414	3522	42567
68	94	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440	79440	79440	3153	79440
69	96	2305-1207-2033	Привод ПРН3-10У1	шт.	1	43467	43467	43467	3477	46944
70	97	2404-0207-0906	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98 (КМ1, РА1, РА2, РА3, РА5)	комплект	1	33247	33247	33247	2660	35907
71	98	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	187	374	374	30	404
72	99	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813	4878	4878	390	5268

Образец исполнительной документации www.ирисстроиинжиниринг.ru

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

73	100	2404-0207-0709	Хомут Х7, Х8	шт.	4	1220	4880	4880	–	5270
						–	–	–	390	
74	101	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	902	4059	4059	–	4384
						–	–	–	325	
		2.5 Концевая ж/б опора 6 кВ с РЛНД Ккр10-1,2с (1шт)								
75	103	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	53132	106264	106264	–	114765
						–	–	–	8501	
76	104	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ73	шт	1	15641	15641	15641	–	16892
						–	–	–	1251	
77	105	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМs60а	шт	1	3859	3859	3859	–	4168

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

									–	309
78	106	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ52	шт	1	1251	1251	1251	–	1351
									–	100
79	107	2404-0207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98 Х1	шт.	2	361	722	722	–	780
									–	58
80	108	2404-0205-2122	Крепление подкоса У1	шт.	1	4305	4305	4305	–	4649
									–	344
81	109	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1204	2408	2408	–	2601
									–	193
82	110	2404-0207-4939	Гайка М20	шт.	1	2394	2394	2394	–	2586
									–	192
83	111	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799	3995	3995	–	4315
									–	320

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

84	112	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412	2060	2060	–	2225
						–	–	–	165	
85	113	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306	49224	49224	–	53162
						–	–	–	3938	
86	114	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5	448	2240	2240	–	2419
						–	–	–	179	
87	115	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702	2106	2106	–	2274
						–	–	–	168	
88	116	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677	44031	44031	–	47553
						–	–	–	3522	
89	117	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138	39414	39414	–	42567
						–	–	–	3153	
90	119	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440	79440	–	–	79440
						–	–	79440	–	
91	121	2305-1207-2033	Привод ПРН3-10У1	шт.	1	43467	43467	43467	–	46944
						–	–	–	3477	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

92	122	2404-0207-0906	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98 (КМ1, РА1, РА2, РА3, РА5)	комплект	1	33247	33247	33247	–	35907
						–	–	–	2660	
93	123	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	187	374	374	–	404
						–	–	–	30	
94	124	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10П-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813	4878	4878	–	5268
						–	–	–	390	
95	125	2404-0207-0709	Хомут Х7, Х8	шт.	4	1220	4880	4880	–	5270
						–	–	–	390	
96	126	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	902	4059	4059	–	4384
						–	–	–	325	
97	127	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ96И	шт	1	5369	5369	5369	–	5799
						–	–	–	430	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

98	128	2307-0222-0104	Шина алюминиевая Ши2	шт.	3	1391	4173	4173	–	4507
						–	–	–	334	
99	129	2404-0207-0709	Хомут Х62И	шт.	1	1220	1220	1220	–	1318
						–	–	–	98	
100	130	2900-0000-0000(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Упор УП50	шт	1	1585	1585	1585	–	1712
						–	–	–	127	
101	131	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685	86055	86055	–	92939
						–	–	–	6884	
102	132	2404-0207-1822	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7458	44748	44748	–	48328
						–	–	–	3580	
103	133	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,4	410	8364	8364	–	9033
						–	–	–	669	
104	134	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	153	1836	1836	–	1983
						–	–	–	147	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

105	135	2404-0207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7686	46116	46116	–	49805
						–	–	–	3689	

Итого	**8 643 354**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 019 962
- оборудование, тенге	1 061 796
- сметная прибыль (8 %), тенге	561 596
Всего	**8 643 354**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	113 723
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	103 886
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**155 983**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**9 016 946**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**9 458 776**
НДС (12 %)	1 135 053
Итого	**10 593 829**
Итого к оплате с К=0,9	**9 534 446**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"

Руководитель _____ Сапарбаев А.Т.

Технадзор:
ТОО"Saulet Trans Servis"

Эксперт _____ Сванов Т.С.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор: _____ Ахман С.Қ

Авторский надзор:
ТОО "ARC LTD"

Инженер: _____ Абдырахманов С.Н.

Сметная документация выполнена в ПК Smeta.ru
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 13.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь 2021 года
на Электрооборудование и освещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Электромонтажные работы										
			1.1 Силовое электрооборудование										
1	2	5108-0401-0305(об)	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	203882		203882		–	–	203882	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					–		–	203882	–	
2	4	5108-0401-0843(об)	Пункт распределительный ПР 8503-1002 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	186489	186489	–	–	186489
						–	–	186489	–	
3	6	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5506	11012	11012	–	11893
						–	–	–	881	
4	7	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7985	15970	15970	–	17248
						–	–	–	1278	
5	9	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1602	4806	4806	–	5190
						–	–	–	384	
6	11	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550	1550	1550	–	1674

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

7	12 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	3793	113790	113790	–	122893
					–	–	–	9103	
8	13 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550	3100	3100	–	3348
					–	–	–	248	
9	14 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492	1476	1476	–	1594
					–	–	–	118	
10	15 2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5445	5445	5445	–	5881
					–	–	–	436	
11	17 2307-0201-0946	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2 УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013 (примин к КМПн2/12)	шт.	1	8261	8261	8261	–	8922
					–	–	–	661	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

12	19	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АПД 32 0,16-0,25А	шт.	1	3793	3793	3793	–	4096
						–	–	–	303	
13	20	2307-0216-0101	Реле времени ORT 2 конт.	шт.	1	2574	2574	2574	–	2780
						–	–	–	206	
14	22	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1506	1506	1506	–	1626
						–	–	–	120	
15	24	5108-0401-0108(об)	Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	84196	84196		–	84196
						–	–	84196		

1.2 Электроустановочные материалы

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

16	26 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	68	419	28492	28492	–	30771
					–	–	–	2279	
17	28 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	302	3020	3020	–	3262
					–	–	–	242	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

18	29	2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	7	1356 / –	9492 / –	9492 / –	– / 759	10251
19	31	2307-0220-0523	Рамка трехместная ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	17	769 / –	13073 / –	13073 / –	– / 1046	14119
20	33	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	65	309 / –	20085 / –	20085 / –	– / 1607	21692
21	34	2307-0202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм, типа ИЭК	шт.	39	169 / –	6591 / –	6591 / –	– / 527	7118

1.3 Кабельные изделия

Учебные материалы
ресурс-материалы.сайт

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

22	36 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	171884	516	516	–	557
					–	–	–	41	
23	37 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,545	269007	146609	146609	–	158338
					–	–	–	11729	
24	38 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	446084	17843	17843	–	19270
					–	–	–	1427	
25	39 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	995840	33859	33859	–	36568
					–	–	–	2709	
26	40 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	1658223	44772	44772	–	48354
					–	–	–	3582	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

27	41 2306-0144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	11579032	57895	57895	–	62527
					–	–	–	4632	
28	42 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	521490	5215	5215	–	5632
					–	–	–	417	
29	43 2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 3х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,023	229447	5277	5277	–	5699
					–	–	–	422	
	1.4 Материалы								
30	45 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	509	32	16288	16288	–	17591
					–	–	–	1303	
31	46 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	29	45	1305	1305	–	1409
					–	–	–	104	
32	48 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	33	70	2310	2310	–	2495

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

						–	–	–	185	
33	49	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	26	91	2366	2366	–	2555
						–	–	–	189	
34	51	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	50	81	4050	4050	–	4374
						–	–	–	324	
35	52	2306-1710-0112	Канал кабельный размерами 70 мм х 16 мм	м	4	345	1380	1380	–	1490
						–	–	–	110	
			1.5 Заземление							
			Раздел 2 Электрическое освещение							
			2.1 Электрооборудование							
36	58	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5612	11224	11224	–	12122
						–	–	–	898	
37	59	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779	4779	4779	–	5161
						–	–	–	382	

Образец исполнения

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

38	61 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602	3204	3204	–	3460
					–	–	–	256	
39	63 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	492	7380	7380	–	7970
					–	–	–	590	
40	64 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3793	53102	53102	–	57350
					–	–	–	4248	
41	65 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550	1550	1550	–	1674
					–	–	–	124	

2.2 Электрическое освещение

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

42	67 2307-0106-0119								
		Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	48	5150	247200	247200	–	266976
					–	–	–	19776	
43	69 2307-0106-0829								
		Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-12-220Д, мощность 12 Вт, световой поток 1220 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	28	4020	112560	112560	–	121565
					–	–	–	9005	
44	73 2307-0203-0601								
		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354	20708	20708	–	22365
					–	–	–	1657	

2.3 Эл.установочные материалы

2.4 Кабельные изделия

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

45	92 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,578	171884	99349	99349	–	107297
					–	–	–	7948	
46	93 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,332	269007	89310	89310	–	96455
					–	–	–	7145	
	2.5 Материалы								
47	95 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	564	26	14664	14664	–	15837
					–	–	–	1173	
48	96 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	266	32	8512	8512	–	9193
					–	–	–	681	
49	98 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	54	81	4374	4374	–	4724
					–	–	–	350	
50	99 2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	29,8919	56	1674	1674	–	1808
					–	–	–	134	

Итого **1 849 741**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 273 311

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

- оборудование, тенге	474 567
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 863
Всего	**1 849 741**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20 628
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	18 843
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 293**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 917 505**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года. (Иинф = 1,049)	**2 011 463**
НДС (12 %)	241 376
Итого	**2 252 839**
Итого к оплате с К=0,9	**2 027 555**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
Руководитель: _____ Салгараев А.Т.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор: _____ Ахман С.К.

Технадзор:
ТОО"Saulet Trans Servis"

Авторский надзор:
ТОО "ARC LTD"

Эксперт: _____ Сванов Г.С.

Инженер: _____ Абдырахманов С.Н.

Сайтқа қосылған электрлік көшірмесі түпнұсқаға сәйкес келеді

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 13.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №4

за июль 2021 года
на Водоснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Прокладка труб										
1	10	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	807		807		807		872	
						–		–		–	65		

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

2	11 2303-0302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	1	14205	14205	14205	–	15341
					–	–	–	1136	
3	12 2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	792	792	792	–	855
					–	–	–	63	
4	15 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	3	2785	8355	8355	–	9023
					–	–	–	668	
5	18 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт	0,01	110756	1108	1108	–	1197
					–	–	–	89	

Раздел 2 Водомерный узел

6	24 2304-0502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2876	8628	8628	–	9318
					–	–	–	690	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

7	26 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	6	521	3126	3126	–	3376
					–	–	–	250	
8	27 2301-0103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	438	131	131	–	141
					–	–	–	10	
9	28 2301-0103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,2	800	1760	1760	–	1901
					–	–	–	141	
10	29 2303-0301-0205	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 3/15	шт.	1	6221	6221	6221	–	6719
					–	–	–	498	
11	30 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	807	807	807	–	872
					–	–	–	65	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Раздел 3 Колодец водопроводный ф 1500 м(1шт)

12	34	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	10981	220	220	–	238
						–	–	–	18	
13	35	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22383	22383	22383	–	24174
						–	–	–	1791	
14	36	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15100	15100	15100	–	16308
						–	–	–	1208	
15	37	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15100	15100	15100	–	16308
						–	–	–	1208	
16	38	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18857	18857	18857	–	20366
						–	–	–	1509	

Образец исполнения

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

17	39 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740	1740	1740	–	1879
					–	–	–	139	
18	40 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2917	5834	5834	–	6301
					–	–	–	467	
19	41 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19727	19727	19727	–	21305
					–	–	–	1578	
20	43 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	544370	9298	9298	–	10042
					–	–	–	744	

Итого	**166 536**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	154 199
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 337
Всего	**166 536**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 498
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 282
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 426**

Файл создан в ознакомительной версии программы Smeta.Ru
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**17[illegible] [illegible]2**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**183 304**
НДС (12 %)	21 996
Итого	**205 300**
Итого к оплате с К=0,9	**184 770**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
Руководитель: _____ Салгараев А.Т.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор: _____ Ахман С.Қ.

Технадзор:
ТОО"Saulet Trans Servis"

Авторский надзор:
ТОО "ARC LTD"

Эксперт: _____ Сванов Т.С.

Инженер: _____ Абдырахманов С.Н.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г. Текели
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 13.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №5
за июль 2021 года
на Канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Прокладка труб											
1	7	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	11,11	1425		15832		15832		17099	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					–	–	–	1267	
	Раздел 2 Колодец канализационный ф 1000 (2шт)								
2	15 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,72	10981	7906	7906	–	8538
					–	–	–	632	
3	17 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	10735	21470	21470	–	23188
					–	–	–	1718	
4	18 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7399	14798	14798	–	15982
					–	–	–	1184	
5	19 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10147	10147	10147	–	10959
					–	–	–	812	

Демо-версия шаблона сметы www.hamrick.com
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

6	20 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7820	15640	15640	–	16891
					–	–	–	1251	
7	21 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1740	3480	3480	–	3758
					–	–	–	278	
8	23 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22975	45950	45950	–	49626
					–	–	–	3676	
9	24 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0226	544370	12303	12303	–	13287
					–	–	–	984	

Итого	**159 328**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147 526
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 802
Всего	**159 328**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 390
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 183

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 278**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**167 179**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**175 371**
НДС (12 %)	21 045
Итого	**196 416**
Итого к оплате с К=0,9	**176 774**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
Руководитель: _____ Салгараев А.Т.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор: _____ Ахман С.К.

Технадзор:
ТОО"Saulet Trans Servis"

Эксперт: _____ Сванов Т.С.

Авторский надзор:
ТОО "ARC LTD"

Инженер: _____ Абдырахманов С.Н.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г. Текели
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 13.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №6
за июль 2021 года
на Тепловые сети

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оборудование и материалы										
1	2	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	85,85	551		47303		47303		51087	
						–		–		–	3784		

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

2	4 2301-0201-0116							
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	8,08	361	2917	2917	–	3150
					–	–	–	233	
3	7 2304-0902-1024	Краны шаровые стальные 11с67п фланцевые BREEZE, T от -30 °C до 200 °C, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14540	29080	29080	–	31406
					–	–	–	2326	
4	8 2304-0902-2203	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5581	11162	11162	–	12055
					–	–	–	893	
5	9 2110-0302-0104								
		Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1895	3790	3790	–	4093
					–	–	–	303	
6	10 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,07568	448980	33979	33979	–	36697
					–	–	–	2718	
7	11 2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0018	448980	808	808	–	873

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

					–	–	–	65	

Раздел 2 Железобетонные изделия

2.1 Сборный ж/б канал

8	23	2104-0303-0121	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,58	71129	254642	254642	–	275013
						–	–	–	20371	
9	24	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,852	60659	112340	112340	–	121327
						–	–	–	8987	

Сканировано в Университете Кайсыдыр
Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

10	25 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,07	81103	5677	5677	–	6131
					–	–	–	454	
11	26 2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	44	726	31944	31944	–	34500
					–	–	–	2556	
12	27 2104-0306-0101	Плоские подкладки под лотки ПП-1, размерами 640 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	11	2123	23353	23353	–	25221
					–	–	–	1868	
	2.2 Монолитные участки УМ-1 (2шт)								
13	30 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,04384	241002	10566	10566	–	11411
					–	–	–	845	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

14	31 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00244	255530	623	623	–	673
					–	–	–	50	
15	33 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,03936	320439	12612	12612	–	13621
					–	–	–	1009	
16	35 2104-0302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	0,12	65709	7885	7885	–	8516
					–	–	–	631	

2.3 Ниша компенсаторная НК 42х38

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

17	38 2104-0303-0121	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,49	71129	34853	34853	–	37641
					–	–	–	2788	
18	39 2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,302	68516	20692	20692	–	22347
					–	–	–	1655	
19	40 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,28	81103	22709	22709	–	24526
					–	–	–	1817	

2.4 Теплофикационная камера К1

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

20	49 2104-0302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	55063	55063	55063	–	59468
					–	–	–	4405	
21	50 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2917	5834	5834	–	6301
					–	–	–	467	
22	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12848	216607	27830	27830	–	30056
					–	–	–	2226	
23	52 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	211266	9718	9718	–	10495
					–	–	–	777	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

24	53 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07386	214736	15860	15860	–	17129
					–	–	–	1269	
25	54 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22975	45950	45950	–	49626
					–	–	–	3676	
	2.5 Дренажный колодец диаметром 1000мм (1шт)								
26	62 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740	1740	1740	–	1879
					–	–	–	139	
27	63 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2917	5834	5834	–	6301
					–	–	–	467	
28	64 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7820	7820	7820	–	8446
					–	–	–	626	

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

29	65	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7399	22197	22197	–
						–	–	–	1776
30	66	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9А из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10147	10147	10147	–
						–	–	–	812
31	68	2303-0101-0309	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21457	21457	21457	–
						–	–	–	1717

2.6 Деформационный шов для канала 42х38
2.7 Угол поворота канала

Итого	**968 095**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	896 385
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 710
Всего	**968 095**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 521
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13 265
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 918**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 015 799**

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**1 065 573**
НДС (12 %)	127 869
Итого	**1 193 442**
Итого к оплате с К=0,9	**1 074 098**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
Руководитель: _____ Салгараев А.Т.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор: _____ Ахман С.К.

Технадзор:
ТОО"Saulet Trans Servis"

Эксперт: _____ Сванов Т.С.

Авторский надзор:
ТОО "ARC LTD"

Инженер: _____ Абдырахманов С.Н.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11-адмэ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство административного здания в г.Текели
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 13.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №7

за июль 2021 года
на Благоустройство

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Покрытия											
		2.1 Тип I											
1	11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,040;	м3	21,208	1837		38959		38959	–	42076	
						–		–		–	311,7		

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

2	13 2104-0509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	530,2	2253	1194541	1194541	–	1290104
					–	–	–	95563	
3	15 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,7264	47744	130169	130169	–	140583
					–	–	–	10414	
4	18 2406-0101-0105	Плитки тактильные дорожные из резины ГОСТ Р 52875-2007	м2	28,3	35031	991377	991377	–	1070687
					–	–	–	79310	
	2.2 Тип II								
5	21 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=0,050;	м3	18,62	1423	26496	26496	–	28616
					–	–	–	2120	
6	23 2101-0603-0101	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83 К=0,150;	м3	55,86	5185	289634	289634	–	312805
					–	–	–	23171	
7	27 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	3,5865	47744	171234	171234	–	184933

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

								–	13699
	Раздел 5 Дорожные знаки								
8	41 2401-0202-0711								
		Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	7114	14228	14228	–	15366
					–	–	–	1138	
	Раздел 6 Пожарный щит, ящик для песка								
9	45 2308-0307-0107								
		Щит пожарный	шт.	1	20193	20193	20193	–	21808
					–	–	–	1615	
10	46 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7660	15320	15320	–	16546
					–	–	–	1226	
11	48 2105-0101-0403								
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,054	232266	12542	12542	–	13545
					–	–	–	1003	
	Итого					**3 137 069**			
	в том числе								

Образец текста

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 904 693
- сметная прибыль (8 %), тенге	232 376
Всего	**3 137 069**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	47 056
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	42 986
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 542**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 291 653**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**3 452 944**
НДС (12 %)	414 353
Итого	**3 867 297**
Итого к оплате с К=0,9	**3 480 567,8**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Текели"
Руководитель: _____ Салгараев А.Т.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор: _____ Ахман С.К.

Технадзор:
ТОО"Saulet Trans Servis"

Эксперт: _____ Сванов Т.С.

Авторский надзор:
ТОО "ARC LTD"

Инженер: _____ Абдырахманов С.Н.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com