Приложение 2 к приказу исполняющего
обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "**

Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и доп. согл: номер	Договор и доп. согл: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
		№ 33	03.07.2021г.						
		№33/03	21.02.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборуд.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)	95 161 980									
за отчетный месяц 2022 год		84 966 054							10 195 926	95 161 980
- удержание по договору 5%		4 248 303							509 796	4 758 099
ИТОГО к оплате:		**80 717 751**							**9 686 130**	**90 403 881**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Серикбаев И.Б.**

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

_____ **Ауезалиев Б.А.**

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Altynzhol Group"

_____ **Сейсенов Б.Б.**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**
Объект **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**
Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №33/03 от 21.02.2022г., к Договору о государственных закупках работ №33 от 03.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Глава4. аблица 1601-0204-30	Восстановление трассы II категорий сложности	км	0,5		27271,00	--	13636	--	--	--	13636
						--	--	--	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Глава4. аблица 1601-0204-30	Закрепление трассы II категорий сложности	км	0,5		16517,00	--	8258	--	--	--	8258
						--	--	--	--		--	
3	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	4815,38		6,49	6,49	31252	31252	--	7489	41840
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,16	--	10401		3099	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2615,2		9556,44	1159,26	24992002	3031697	21457925	1457738	28565719
		НР - 108%; СП - 8%				192,10	324,02	502380	847377		2115979	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2615,2		6209,76	--	16239764	--	16239764	--	17538945
		СП - 8%				--	--	--	--		1299181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					46168398				
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда по основной дороге										
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3534,41		1980,54	1159,26	7000040	4097301	2223779	1970114	9687766
		НР - 108%; СП - 8%				192,10	324,02	678960	1145220		717612	
7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1029,47724		2408,00	--	2478981	--	2478981	--	2677299
		СП - 8%				--	--	--	--		198318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1048,75584	7718,34	--	8094654	--	8094654	--	8742226
		СП - 8%			--	--	--	--		647572	
9	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	790,4226	7377,66	--	5831469	--	5831469	--	6297987
		СП - 8%			--	--	--	--		466518	
10	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	497,38788	7112,46	--	3537651	--	3537651	--	3820663
		СП - 8%			--	--	--	--		283012	
11	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	813,55692	7097,16	--	5773944	--	5773944	--	6235859
		СП - 8%			--	--	--	--		461915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37461800				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								83630198
		в том числе прочие работы									43 788
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге								2 607 896
	ИТОГО		Тенге								86 238 094
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге								1 034 332
	ИТОГО		Тенге								87 272 426
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								1 744 573
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								89 016 999
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1,050036		Тенге								74 776 843
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 20%, К=1,1025918		Тенге								19 629 883
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД		Тенге								94 406 726
	НДС - 12%		Тенге								11 328 807
	ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге								105 735 533
	ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА К=0,89999999		**Тенге**								**95 161 980**
	Удержание по договору 5%		Тенге								4 758 099
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**Тенге**								**90 403 881**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
"Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Серикбаев И.Б.

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

Ауезалиев Б.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

Сейсенов Б.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, с.Шетпе, Центральная 1,1** — **050340009352**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Altynzhol Group",010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Григорий Потанин, здание 9, кабинет 211Б** — **030140005792**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №33/03 от 21.02.2022г. к договору № 33 от 03.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
11	20.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги шетпе-Кызан 85-110 км (участок Мастек-Кызан)			Работа	1	95 161 980,00	95 161 980,00	10 195 926,43
				Итого	1	x	95 161 980,00	10 195 926,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сейсенов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Altynzhol Group

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Серикбаев Ч.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.04.2022

М.П.