Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносяться изменения
и дополнения от 08 февраля 2021г. №53
к приказу Министра
Респблики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

" " 2022 года

Подрядчик ( генеральный подрядчик) ТОО "Теплоэнергострой"
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, 50Б, офис 333 БИН080640006551 Тел./факс: +7 7 705 9999552

наименование организации, юридический адрес

в лице А. Алимкулова

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Газификация СШ Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
40600, Алматинская область, с.Узынагаш, Абая, 47, 87277022140
Бедерова Лейла Сайлауовна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

в лице

3. Проект ( проектно-сметная документация) ТОО"Stroyconsalting"

наименование организации

утвержден(а) "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
15.08.2020

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Газопровод** | | | | | |
| Стальной надземный газопровод среднего давления Ду89х4,0 | м | 580 | | 580 | |
| Задвижка DN50 | шт | 1 | | 1 | |
| Задвижка DN80 | шт | 2 | | 2 | |
| ГРПШ-04-2НУ1 | шт | 1 | | 1 | |
| котел газовыйВВ4035 | шт | 2 | | 2 | |
| счетчик газовый G25t | | | | | |
| Стальной надземный газопровод низкого давления Ду57х3,0 | м | 12,18 | | 12,18 | |

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | 1 | 1 |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число | площадь квартир, м2 | | число | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

трубы диаметром Ду 89мм-595,16м, задвижка ДУ50 - 2шт, ГРПШ-04-2НУ1, ИПУ - ВКG-25, задвижки фланцевые стальные Ду-50 - 1 шт, Ду80-2шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 20.11.2021г.

месяц, год

окончание работ: 24,12,2021г
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1

фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "ТАУЕКЕЛ-Газ-Құбыры" Ғабиден Қ.Қ.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Газификация СШ Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области»

наименование объекта

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**
**А.Б. Алимкулов**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись