форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Карат-Z"
ДОГОВОР: №146 от 01.10.2020, доп.соглашение №146-1 от 14.04.2021

Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области	58 958 571	25 510 204							3 061 224	28 571 428
Удержание 30%	17 687 571									8 571 428
Всего по стройке	41 271 000									20 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Вр.н.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

_____ Е. Бухарбаев

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ Нуралиев Е. А

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

_____ Тулегенов Ш.Д

Ф-2
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Карат-Z"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые водопроводные сети, Бурение скважин (2шт)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№146** от **01.10.2020, доп.соглашение №146-1 от 14.04.2021**

Акт выполненных работ №3

за **август 2021** на **2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети работы**
2-6 Бурение скважин (2шт)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Внутрипоселковые водопроводные сети работы									
		Раздел: 3. Разборка и восстановление покрытий									
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	981,881	162,59 8,63	153,96 38,21	159646 8471	151175 37522	0	33115 15421	208181
2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40,246	1546,27 1546,27	0 0	62231 62231	0 0	0	44807 8563	115601
3	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	211,400	161,77 85,54	76,23 35,46	34197 18082	16115 7497	0	18417 4209	56824
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	304,186	799,16 799,16	0 0	243092 243092	0 0	0	175026 33449	451567
5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2150,934	30,18 0	30,18 11,16	64907 0	64907 24004	0	17283 6575	88764
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7169,779	161,77 85,54	76,23 35,46	1159826 613274	546552 254267	0	624630 142757	1927213
7	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	74,574	42,97 0	42,97 15,89	3205 0	3205 1185	0	853 325	4382
8	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	74,574	39,78 0	39,78 14,71	2967 0	2967 1097	0	790 301	4057
		Итого по разделу: 3. Разборка и восстановление покрытий									2856589
		Раздел: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									

9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,26	359018,56	106789,12	452363	134554	3459	349776	-866310
					249484	30919,81	314350	38959		64171	
10	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	315745,39	84325,67	284	76	1	227	552
					230194	24122,15	207	22		41	
11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,176	297831,15	74581,99	350249	87708	907	283904	684885
					222478	21375,19	261634	25137		50732	
12	Е11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных	шт	15	2795,57	182,65	41934	2740	8318	31743	79570
					2058,42	79,13	30876	1187		5894	
13	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт.	15	884,14	0	13262	0	1556	12642	27977
					780,39	0	11706	0		2072	
14	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	9,8	2039,07	82,47	19983	808	3208	16200	39078
					1629,28	40,53	15967	397		2895	
15	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	0,7	1254,81	27,49	878	19	121	740	1748
					1054,24	13,51	738	9		129	
16	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка МОНТАЖНЫХ ВСТАВОК	т фасонных частей	0,0153	1037550,09	513822,74	15824	7837	285	9916	27799
					505010,5	151716,34	7702	2314		2059	
17	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0078	1037550,09	513822,74	8093	4008	146	5071	14217
					505010,5	151716,34	3939	1183		1053	
18	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ТРОЙНИКИ С ПОЖАРНЫМИ ПОДСТАВКАМИ/. Установка	т фасонных частей	0,1384	1377741,09	513822,74	190674	71111	49671	89980	303106
					505010,5	151716,34	69892	20997		22452	
	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1384	340191				47081,14		
19	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,308	1037550,09	513822,74	319565	158257	5765	200249	561400
					505010,5	151716,34	155543	46729		41585	
20	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	115375		1269125		1269125		1370655
21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ЗАГЛУШКИ,ПЕРЕХОДЫ/. Установка	т фасонных частей	0,001	1037550,09	513822,74	1038	514	19	101530 650	1823
					505010,5	151716,34	505	152		135	
22	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ/. Установка	т фасонных частей	0,047	1377741,09	513822,74	64655	24113	16843	30511	102779
					505010,5	151716,34	23699	7120		7613	
	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0469	340191				15964,48		
23	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	46	844,71	55,35	38857	2546	2137	33832	78503
					742,9	0	34173	0		5815	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0101	211187				2137,21		
24	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	574,82	36,9	575	37	21	512	1173
					516,8	0	517	0		87	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211187				21,12		
25	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	57	2322		132354		132354		142942
26	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	57	1436,89	922,7	81903	52594	0	10588 43479	135413
					514,19	256,31	29309	14610		10031	
27	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	1	1580		1580		1580		1706
28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1436,89	922,7	1437	923	0	126 763	2376
					514,19	256,31	514	256		176	

29	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,00342	634568,66	247009,48	2170	845	3	1560	4028
					386784	73827,08	1323	252		298	
30	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,00006	595700,75	220781,57	36	13	0	26	67
					374144	65593,43	22	4		5	
31	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,03360	634568,66	247009,48	21322	8300	26	15322	39575
					386784	73827,08	12996	2481		2931	
32	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,04920	558718,98	196439,8	27489	9665	38	20419	51741
					361504	57715,23	17786	2840		3833	
33	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 110/20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	82,8	1302,45	7,54	107843	624	12806	93656	217619
					1140,24	2,3	94412	190		16120	
34	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	8,1	29328,88	8965,46	237564	72620	135052	68779	330850
					3690,36	4886,64	29892	39582		24507	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211187				287,38		
35	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	8,1	18602,03	8020,37	150676	64965	59946	60823	228419
					3180,87	4403,97	25765	35672		16920	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211187				128,3		
36	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 110/20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,2	1302,45	7,54	21100	122	2506	18324	42578
					1140,24	2,3	18472	37		3154	
37	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,1769	60194,2	0	70843	0	2292	67865	149804
					58246,5	0	68550	0		11097	
38	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,945	66004,27	0	62374	0	7331	54493	126216
					58246,5	0	55043	0		9349	
39	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00015	948744,38	36815,62	142	6	97	39	196
					265727	135,1	40	0		15	
	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,2595	263				68,25		
	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0065	3635				23,45		
40	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75/89/ мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	1162628,65	36952,54	8371	266	6182	1905	11098
					267036	175,63	1923	1		822	
	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	16,632	263				4374,22		
	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,4176	3635				1517,98		
41	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	0,5	3561,8	260,23	1781	130	129	1562	3610
					3043,17	111,94	1522	56		267	
42	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	0,5	1254,81	27,49	627	14	87	529	1248
					1054,24	13,51	527	7		92	
43	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	0,5	844,71	55,35	422	28	23	368	853
					742,9	0	371	0		63	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211187				23,23		
44	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,5	574,82	36,9	287	18	11	256	587
					516,8	0	258	0		43	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211187				10,56		
45	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0032	1037550,09	513822,74	3320	1644	66	2081	5833
					505010,5	151716,34	1616	485		432	
46	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	0,5	1659		830		830		896
										66	

47	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,5	1436,89	922,7	2155	1384	0	1144	3563
					514,19	256,31	771	384		264	
48	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,175	20597,65	9298,29	24202	10925	1034	16549	44011
					10419,36	3807,12	12243	4473		3260	
49	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4026		4026		4026		4348
										322	
50	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,905	20597,65	9298,29	348203	157188	14876	238094	633201
					10419,36	3807,12	176139	64359		46904	
51	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	1,64	11852		19437		19437		20992
										1555	
52	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	23	14996		344908		344908		372501
										27593	
53	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	46	14597		671462		671462		725179
										53717	
54	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	23	2460		56580		56580		61106
										4526	
55	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	23	4026		92598		92598		100006
										7408	
56	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,485	22173,97	9298,29	10754	4510	1191	6831	18992
					10419,36	3807,12	5053	1846		1407	
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0645	11852				764,51		
57	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2460		2460		2460		2657
										197	
58	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2,С-4	т	0,4336	581954		252335		252335		272522
										20187	
59	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,025	18576,79	8,16	372000	163	295760	71512	478993
					3799,08	0	76077	0		35481	
		Итого по разделу: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									6664681
		Раздел: 5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
60	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	582,14	27,49	2329	110	72	2157	4844
					536,69	13,51	2147	54		359	
61	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	574,82	36,9	2299	148	84	2047	4693
					516,8	0	2067	0		348	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211187				84,47		
62	С123-021201-0601	Адаптер С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 15Х3/4	шт.	4	476		1904		1904		2056
										152	
63	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	558718,98	196439,8	1341	471	2	996	2524
					361504	57715,23	868	139		187	
64	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	4552		10925		10925		11799
										874	
65	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	18576,79	8,16	29760	13	23661	5721	38319
					3799,08	0	6086	0		2838	
66	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	20597,65	9298,29	58497	26407	2499	39999	106376
					10419,36	3807,12	29591	10812		7880	
67	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры		0,182	11852		2157		2157		2330

			м3								173	
68	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2	2460		4920		4920			5314
											394	
69	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2**	т	0,03416	581954		19880		19880			21470
											1590	
70	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0052	1037550,09	513822,74	5395	2672	97	3381		9478
					505010,5	151716,34	2626	789		702		
71	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,108	20439,14	1168,75	2207	126	1483	571		3001
					5541,9	270,43	599	29		222		
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1102	11852				1305,62			
72	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,010827	764602,52	7187,72	8278	78	7527	812		9818
					62171,2	1391,53	673	15		727		
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0108	686925				7437,34			
73	Е11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	4	844,71	55,35	3379	221	186	2942		6826
					742,9	0	2972	0		506		
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211187				185,84			
74	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,8	3057,04	36,51	5503	66	4384	1058		7086
					584,98	15	1053	27		525		
	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,8	2419				4354,2			
75	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,4	1756,42	20,87	4215	50	3073	1091		5730
					455,29	8,38	1093	20		424		
	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2,4	1270				3048			
76	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0036	558718,98	196439,8	2011	707	3	1494		3786
					361504	57715,23	1301	208		280		
77	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,806	18576,79	8,16	89280	39	70982	17163		114958
					3799,08	0	18258	0		8515		
78	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,52	20597,65	9298,29	175492	79221	7498	119997		319129
					10419,36	3807,12	88773	32437		23639		
79	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры**	м3	0,546	11852		6471		6471			6989
										518		
80	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	6	2460		14760		14760			15941
										1181		
81	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2**	т	0,10248	581954		59639		59639			64410
										4771		
82	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0156	1037550,09	513822,74	16186	8016	292	10142		28435
					505010,5	151716,34	7878	2367		2106		
83	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,324	20439,14	1168,75	6622	379	4448	1714		9003
					5541,9	270,43	1796	88		667		
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3305	11852				3916,85			
84	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,032481	764602,52	7187,72	24835	233	22582	2436		29453
					62171,2	1391,53	2019	45		2182		
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0325	686925				22312,01			

85	**Е11-221201-0102**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**12**	**844,71**	**55,35**	**10137**	**664**	**558**	**8826**	**20479**
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	742,9	0	8915	0		1517	
86	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**12**	211187				557,53		
87	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6**	**1436,89**	**922,7**	**17243**	**11072**	**0**	**9154**	**28508**
88	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,8**	**514,19**	**256,31**	**6170**	**3076**		**2112**	
	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,8	**1254,81**	**27,49**	**7529**	**165**	**1039**	**6342**	**14981**
89	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,4**	**1054,24**	**13,51**	**6325**	**81**		**1110**	
	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2,4	**3057,04**	**36,51**	**5503**	**66**	**4384**	**1058**	**7086**
90	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**12**	**584,98**	**15**	**1053**	**27**		**525**	
91	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**6**	1270				3048		
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	**582,14**	**27,49**	**6986**	**330**	**216**	**6470**	**14533**
92	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0018**	**536,69**	**13,51**	**6440**	**162**		**1076**	
93	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,403**	211187				126,71		
94	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,26**	**558718,98**	**196439,8**	**1006**	**354**	**1**	**747**	**1893**
95	**С121-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры**	**м3**	**0,273**	**361504**	**57715,23**	**651**	**104**		**140**	
96	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3**	**18576,79**	**8,16**	**44640**	**20**	**35491**	**8581**	**57479**
97	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2**	**т**	**0,05124**	**3799,08**	**0**	**9129**	**0**		**4258**	
98	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0078**	**20597,65**	**9298,29**	**87746**	**39611**	**3749**	**59999**	**159564**
99	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,162**	**10419,36**	**3807,12**	**44386**	**16218**		**11820**	
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1652	**11852**		**3236**		**3236**		**3494**
100	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0162405**	11852					**259**	
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0162	**2460**		**7380**		**7380**		**7970**
101	**Е11-221201-0102**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**6**	686925				11156,01		
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	**764602,52**	**7187,72**	**12418**	**117**	**11291**	**1218**	**14726**
102	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		**6**	**62171,2**	**1391,53**	**1010**	**23**		**1091**	
					211187				278,77		
					1436,89	**922,7**	**8621**	**5536**	**0**	**4577**	**14254**
					742,9	**0**	4457	**0**		**758**	
					844,71	**55,35**	**5068**	**332**	**279**	**4413**	**10240**

			шт.			514,19	256,31	3085	1538		1056	
103	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		3	1254,81	27,49	3764	82	519	3171	7491
			задвижка или клапан		1054,24	13,51	3163	41		555	
104	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		0,8	3057,04	36,51	2446	29	1948	470	3149
			м трубопровода		584,98	15	468	12		233	
	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,8	2419				1935,2		
105	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		1,2	1756,42	20,87	2108	25	1536	545	2865
			м трубопровода		455,29	8,38	546	10		212	
	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1,2	1270				1524		
106	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		10	3194		31940		31940		34495
			шт.							2555	
107	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1580		6320		6320		6826
			шт.							506	
108	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0012	558718,98	196439,8	670	236	1	498	1262
			км трубопровода		361504	57715,23	434	69		93	
109	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками		1,602	18576,79	8,16	29760	13	23661	5721	38319
			м3 подстилающего слоя		3799,08	0	6086	0		2838	
110	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,84	20597,65	9298,29	58497	26407	2499	39999	106376
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10419,36	3807,12	29591	10812		7880	
111	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры		0,182	11852		2157		2157		2330
			м3							173	
112	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	2460		4920		4920		5314
			шт.							394	
113	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2		0,03416	581954		19880		19880		21470
			т							1590	
114	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0052	1037550,09	513822,74	5395	2672	97	3381	9478
			т фасонных частей		505010,5	151716,34	2626	789		702	
115	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,108	20439,14	1168,75	2207	126	1483	571	3001
			м3		5541,9	270,43	599	29		222	
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1102	11852				1305,62		
116	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,010827	764602,52	7187,72	8278	78	7527	812	9818
			т стальных элементов		62171,2	1391,53	673	15		727	
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0108	686925				7437,34		
117	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		4	844,71	55,35	3379	221	186	2942	6826
			фланец		742,9	0	2972	0		506	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211187				185,84		
118	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	1436,89	922,7	5748	3691	0	3051	9503
			шт.		514,19	256,31	2057	1025		704	
119	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1254,81	27,49	2510	55	346	2114	4994
			задвижка или клапан		1054,24	13,51	2108	27		370	
120	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		8	3057,04	36,51	24456	292	19484	4704	31493

	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м трубопровода		584,98	15	4680	120		2333	
			м	8	2419				19352		
121	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		12	1756,42	20,87	21077	250	15363	5453	28652
	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м трубопровода		455,29	8,38	5463	101		2122	
			м	12	1270				15240		
122	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		60	582,14	27,49	34928	1649	1078	32352	72663
			счетчик (водомер)		536,69	13,51	32201	811		5382	
123	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		20	574,82	36,9	11496	738	422	10233	23467
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	фланец		516,8	0	10336	0		1738	
			т	0,002	211187				422,37		
124	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**		0,006	558718,98	196439,8	3352	1179	5	2490	6310
			км трубопровода		361504	57715,23	2169	346		467	
125	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками**		8,01	18576,79	8,16	148800	65	118304	28605	191597
			м3 подстилающего слоя		3799,08	0	30431	0		14192	
126	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		14,2	20597,65	9298,29	292487	132036	12496	199996	531881
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10419,36	3807,12	147955	54061		39399	
127	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры**		0,91	11852		10785		10785		11648
			м3							863	
128	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**		10	2460		24600		24600		26568
			шт.							1968	
129	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2**		0,1708	581954		99398		99398		107350
			т							7952	
130	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,026	1037550,09	513822,74	26976	13359	487	16904	47391
			т фасонных частей		505010,5	151716,34	13130	3945		3510	
131	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,54	20439,14	1168,75	11037	631	7413	2856	15005
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		5541,9	270,43	2993	146		1111	
			м3	0,5508	11852				6528,08		
132	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,054135	764602,52	7187,72	41392	389	37637	4060	49088
			т стальных элементов		62171,2	1391,53	3366	75		3636	
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0541	686925				37186,68		
133	Е11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**		20	844,71	55,35	16894	1107	929	14709	34132
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	фланец		742,9	0	14858	0		2528	
			т	0,0044	211187				929,22		
134	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		20	1436,89	922,7	28738	18454	0	15256	47513
			шт.		514,19	256,31	10284	5126		3519	
135	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		10	1254,81	27,49	12548	275	1731	10571	24968
			задвижка или клапан		1054,24	13,51	10542	135		1850	
		Итого по разделу: 5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									2775911
		Раздел: 6. Разборка и восстановление покрытий									
136	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**		110,4	366,52	255,73	40464	28232	0	19893	65186
			м3 конструкции		110,8	56,05	12232	6188		4829	
137	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/10/ см. Устройство**		552	136,21	111,35	75186	61465	81	33210	117068
			м2 основания или покрытия		24,71	31	13640	17110		8672	

	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,796	14				81,14		
138	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	552	136,94 38,56	98,27 26,45	75591 21283	54246 14602	62	38756 9148	123494
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,416	14				61,82		
139	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	110,4	1345		148488		148488	11879	160367
		Итого по разделу: 6. Разборка и восстановление покрытий									466115
		ИТОГО:					9816378	2195890	4455927	3605771	12614247
		Бурение скважин (2шт)									
1	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5 НР - 85%; СП - 8%	м бурения	20	8223,32 2600,00	5563,44 1944,54	164466 52000	111269 38891	1197	77257 19338	261061
2	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 НР - 85%; СП - 8%	м бурения	70	6030,44 1906,67	4079,86 1425,99	422131 133467	285590 99820	3074	198293 49634	670058
3	1104-0101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 НР - 85%; СП - 8%	м бурения	20	24475,58 8114,11	16197,30 4728,09	489512 162282	323946 94562	3284	218317 56626	764455
4	2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ СП - 8%	шт.	0,154	382616,00 --	-- --	58923 --	-- --	58923	-- 4714	63637
5	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН СП - 8%	шт.	1,477	176175,00 --	-- --	260210 --	-- --	260210	-- 20817	281027
6	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ СП - 8%	т	10,38	43539,00 --	-- --	451935 --	-- --	451935	-- 36155	488090
7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая СП - 8%	м3	133,24	14,00 --	-- --	1865 --	-- --	1865	-- 149	2015
8	1104-0201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением приротором бурении. Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 85%; СП - 8%	м закрепленной скважины	20	1812,11 846,27	951,93 256,61	36242 16925	19039 5132	278	18749 4399	59390
9	1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9 НР - 85%; СП - 8%	м закрепленной скважины	111	2176,02 913,14	1246,48 329,68	241538 101359	138360 36595	1819	117260 28704	387502

10	1104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения ицементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг *НР - 85%; СП - 8%*	колонна	2	1821742,84 505274,00	1316468,84 377407,13	3643486 1010548	2632938 754814	--	1500558 411523	5555567
11	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательномбурении буровыми установками и агрегатами на базеавтомобилей грузоподъемностью 12,5 т *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска илиподъема труб	131	457,98 154,01	287,58 72,95	59996 20176	37673 9557	2147	25273 6822	92090
12	2301-0303-0163 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм *СП - 8%*	м	20	35612,00 --	--	712240 --	--	712240	-- 56979	769219
13	2301-0303-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм *СП - 8%*	м	61	14614,00 --	--	891454 --	--	891454	-- 71316	962770
14	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	50	5333,00 --	--	266650 --	--	266650	-- 21332	287982
15	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения *НР - 85%; СП - 8%*	м труб	50	1127,48 379,61	715,09 192,23	56374 18981	35755 9611	1638	24303 6454	87132
16	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Изготовление фильтра из стальных труб диам.168х5мм *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	1150	3,66 3,60	0,05 --	4204 4142	63 --	--	2982 575	7761
17	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	50	5333,00 --	--	266650 --	--	266650	-- 21332	287982
18	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	1,73485	450940,48	363042,28	2705643	2178254	--	1101617	1188906
		ИТОГО:									12216652
		Итого общее:									24830899
		Временные здания и сооружения			2,9 %		720096				
		Итого с временными									25550995
		Зимние удорожания			0,91 %		232514				
		Итого с зимними удорожаниями									25783509
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		515670				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									26299179
		Итого с понижающим К=0,96999999645									25510204
		НДС			12 %		3061224				
		Итого с НДС									28571428

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ынтымак-Курылыс"

_____ **Тулегенов Ш.Д**

Принял:
Технадзор
ТОО "Карат-Z"

_____ **Нуралиев Е. А**