форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Карат-Z"
ДОГОВОР: №146 от 01.10.2020, доп.соглашение №146-1 от 14.04.2021

Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области	136 501 003,95	8 933 251,74							1 071 990,21	10 005 241,95
Всего по стройке	136 501 003,95									10 005 241,95

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
_____ Искаков А. Р.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Карат-Z"
_____ Нуралиев Е. А

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
_____ Тулегенов Ш.Д

Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"**

Подрядчик : **ТОО "Ынтымак-Құрылыс"**

Технадзор: **ТОО "Карат-Z"**

Стройка : **Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) **№146** от **01.10.2020, доп.соглашение №146-1 от 14.04.2021**

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2021г.**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Резервуар для исходной воды V-50м3 (2шт)Покрытие										
1	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,66		44656,60	1851,06	297413	12328	165293	111596	441730
		НР - 91%; СП - 8%				17986,80	426,55	119792	2841		32721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51976		221796,00	--	115281	--	115281	--	124503
		СП - 8%				--	--	--	--		9222	
3	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1516		212819,00	--	32263	--	32263	--	34844
		СП - 8%				--	--	--	--		2581	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544		228894,00	--	12690	--	12690	--	13705
		СП - 8%				--	--	--	--		1015	
5	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,12		13912,41	7466,69	15582	8363	479	11497	29245
		НР - 118%; СП - 8%				6018,26	2680,79	6740	3002		2166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	7445,00	--	14890	--	14890	--	16081
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
7	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	2	7761,00	--	15522	--	15522	--	16764
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
8	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
9	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1825,60	192,43	3651	385	245	3178	7375
		НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	3021	189		546	
10	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20145,00	--	40290	--	40290	--	43513
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
11	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,41426	99505,80	4776,48	41221	1979	776	27094	73780
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	38466	800		5465	
12	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,41426	497846,00	--	206238	--	206238	--	222737
		СП - 8%			--	--	--	--		16499	
13	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,2	89539,61	6308,06	17908	1262	7652	6905	26798
		НР - 76%; СП - 8%			44970,12	459,34	8994	92		1985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08216	76472,56	26763,56	6283	2199	976	2627	9623
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	3108	699		713	
15	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,08216	614971,00	--	50526	--	50526	--	54568
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,41766	79,61	1,72	909	20	587	211	1209
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	302	3		90	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,41766	96,23	2,44	1099	28	554	359	1574
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	517	3		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Гильзы подачи, отвода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	2735,54	1304,70	2736	1305	12	1082	4123
		НР - 61%; СП - 8%			1418,55	355,16	1419	355		305	
19	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2027,00	--	2027	--	2027	--	2189
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Ограждение /Ст-1/									
20	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,22408	76472,56	26763,56	17136	5997	2662	7164	26244
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	8477	1906		1944	
21	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,22408	699871,00	--	156827	--	156827	--	169373
		СП - 8%			--	--	--	--		12546	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,15384	159,23	3,44	821	18	530	190	1092
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	273	3		81	
23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство бетонной обвязки из бетона кл.В10	м3	4,16	22093,35	1760,25	91908	7323	63836	20375	121266
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4987,71	394,61	20749	1642		8983	
		Переливное устройство ПУ-1									
24	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10,2	2735,54	1304,70	27903	13308	126	11036	42054
		НР - 61%; СП - 8%			1418,55	355,16	14469	3623		3115	
25	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,2	2027,00	--	20675	--	20675	--	22329
		СП - 8%			--	--	--	--		1654	
26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	262672,00	--	993	--	993	--	1072
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
27	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00166	247135,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00468	278688,00	--	1304	--	1304	--	1409
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,23276	79,61	1,72	19	--	13	4	25
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	6	--		2	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,23276	96,23	2,44	22	1	10	7	32
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	11	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Дыхательное устройство /Ду-1/									
31	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	586404,90	3575,42	2346	14	539	1782	4457
		НР - 99%; СП - 8%			448362,00	1549,79	1793	6		330	
32	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4	1046,00	--	4184	--	4184	--	4519
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
33	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07954	107464,18	7610,81	8548	605	672	5040	14675
		НР - 69%; СП - 8%			91411,20	428,46	7271	34		1087	
34	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголокстальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04596	262672,00	--	12072	--	12072	--	13038
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
35	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00282	247115,00	--	697	--	697	--	753
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
36	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2583,05	44,92	5166	90	4120	964	6621
		НР - 98%; СП - 8%			477,79	14,19	956	28		490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,4	1737,00	--	695	--	695	--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2105-0107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,00058	278667,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
39	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	м3	0,4	21768,88	4148,13	8708	1659	5024	2147	11723
		НР - 91%; СП - 8%			5063,00	835,03	2025	334		868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Изоляционные работы									
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	65	712,67	29,75	46323	1934	21642	22259	74069
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	22747	934		5487	
41	2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,0325	194763,00	--	6330	--	6330	--	6836
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
42	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементное с добавлением азотно-кислого калия по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,28	1499,19	68,87	259779	11933	85174	137444	429000
		НР - 80%; СП - 8%			938,78	52,70	162672	9133		31778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,08664	194763,00	--	16874	--	16874	--	18224
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	163,68	875,56	19,75	143311	3233	93892	43364	201610
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	46186	442		14934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(20) мм. Устройство	м2 стяжки	78,272208	687,04	103,30	53776	8086	27678	18458	78013
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	18012	2051		5779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	78,272208	84,50	7,62	6614	596	5684	453	7632
		НР - 92%; СП - 8%			4,26	2,03	334	159		565	
47	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78,272208	734,20	26,21	57468	2051	39536	14912	78170
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	15881	328		5790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	78,272208	598,65	22,78	46858	1783	34727	9775	61163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			132,21	3,53	10348	276		4531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Испытание системы									
49	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	140	175,49	2,47	24568	346	12995	10372	37735
		НР - 91%; СП - 8%			80,20	1,22	11227	170		2795	
		РАЗДЕЛ 2. СТОРОЖКА СТЕНЫ									
50	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	13,5394	22562,85	2444,00	305488	33090	206380	68201	403583
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	66018	7317		29895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	35,63	-295,87	--	-10542	--	--	-9804	-21973
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-10542	--		-1628	
52	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,03165	378231,69	2257,49	11971	71	9761	2010	15100
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	2139	23		1119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка кирпичного фронтона**	м3 кладки	0,816	22562,85	2444,00	18411	1994	12438	4110	24323
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	3979	441		1802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	6,8	-295,87	--	-2012	--	--	-1871	-4194
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-2012	--		-311	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /АС-6/									
55	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	0,9	30545,66	5252,15	27491	4727	15514	7498	37789
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	7250	990		2799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0222	221796,00	--	4924	--	4924	--	5318
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00684	228894,00	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-9/									
58	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,3	42041,06	4446,62	12612	1334	6747	4372	18344
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	4531	274		1359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	221796,00	--	2329	--	2329	--	2515
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	228894,00	--	1044	--	1044	--	1127
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
61	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В15/	м3	0,78	32652,00	4813,36	25469	3754	13864	7841	35974
		НР - 21%; СП - 8%			10065,00	981,77	7851	766		2665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016785	221796,00	--	3723	--	3723	--	4021
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	228894,00	--	1209	--	1209	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ (АС-11)									
64	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	8,41	2881,23	135,82	24231	1142	12521	9937	36901
		НР - 90%; СП - 8%			1256,64	56,18	10568	472		2733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15	53018,00	--	7953	--	7953	--	8589
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
66	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	50389,00	--	15117	--	15117	--	16326
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
67	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	0,841	24102,00	--	20270	--	20270	--	21891
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027	221796,00	--	599	--	599	--	647
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	8,41	687,04	103,30	5778	869	2974	1983	8382
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	1935	220		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	8,41	90,12	7,62	758	64	658	49	871
		НР - 92%; СП - 8%			4,26	2,03	36	17		65	
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ (АС-15)									
71	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,049	92439,31	1047,21	4530	51	3275	1105	6085
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1204	24		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,049	8225,13	42,03	403	2	293	98	541
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	108	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,104	98054,27	1428,29	10198	149	7581	2277	13472
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	2468	61		998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,104	8850,03	58,03	920	6	820	87	1088
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	94	3		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,026	87713,69	1330,60	2281	35	1761	450	2949
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	485	15		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,026	8850,03	58,03	230	2	205	22	272
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	23	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка деревянных конструкций кровли-маурлат, лежень, наклдаки, подкосы	м3 древесины в конструкции	0,1862	98054,27	1428,29	18258	266	13572	4076	24120
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	4420	109		1787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,1862	8850,03	58,03	1648	11	1470	155	1947
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	167	5		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Покрытие паронепроницаемой пленкой**	м2	16	241,93	0,27	3871	4	1824	2024	6367
		НР - 99%; СП - 8%			127,67	0,14	2043	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2	16	5225,63	100,83	83610	1613	50451	29435	122089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1971,63	28,02	31546	448		9044	
81	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	м3	0,2	25051,00	--	5010	--	5010	--	5411
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
82	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	16	308,26	2,69	4932	43	4343	508	5876
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	546	19		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**	м	3,8	1160,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
84	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	м2	4,56	1654,01	24,94	7542	114	53	6687	15368
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	7375	55		1138	
85	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта**	м3	0,116	54979,00	--	6378	--	6378	--	6888
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
86	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,036	50389,00	--	1814	--	1814	--	1959
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
87	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ**	м2 окрашиваемой поверхности	4,56	867,55	2,42	3956	11	932	2415	6880
		НР - 80%; СП - 8%			660,74	1,19	3013	5		510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
88	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов	2,16	3974,64	478,63	8585	1034	3229	4143	13746
		НР - 90%; СП - 8%			2000,80	130,29	4322	281		1018	
89	1115-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,16	3391,99	43,65	7327	94	4350	2331	10430
		НР - 80%; СП - 8%			1334,58	14,19	2883	31		773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
91	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	м2 проемов	2,16	1080,90	26,95	2335	58	818	1326	3953
		НР - 90%; СП - 8%			675,66	6,35	1459	14		293	
92	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	2	1156,00	--	2312	--	2312	--	2497
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
93	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	1,84	2764,33	550,21	5086	1012	1983	2119	7782
		НР - 90%; СП - 8%			1136,34	143,34	2091	264		576	
94	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	м2 проемов	1,84	546,32	0,27	1005	1	259	671	1810
		НР - 90%; СП - 8%			404,90	0,14	745	--		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	1,84	15133,00	--	27845	--	27845	--	30072
		СП - 8%			--	--	--	--		2228	
96	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	1	4151,00	--	4151	--	4151	--	4483
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10)									
		Дет.225 Покрытие-линолеум S=6,97 м2									
97	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	6,97	239,42	31,91	1669	222	929	565	2413
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	518	83		179	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,5576	18576,79	8,16	10358	5	8235	1991	13338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	2118	--		988	
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,97	712,67	29,75	4967	207	2321	2387	7943
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	2439	100		588	
100	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	6,97	3599,20	21,52	25086	150	22076	2758	30072
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	2860	75		2228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	7,3185	367,34	0,82	2688	6	1776	854	3826
		НР - 94%; СП - 8%			123,79	0,41	906	3		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)									
		ПОТОЛОК									
102	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	6,97	1179,49	14,94	8221	104	2725	4899	14170
		НР - 90%; СП - 8%			773,66	7,30	5392	51		1050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,97	1045,90	3,25	7290	23	1605	4538	12774
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	5662	11		946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
104	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	1199,56	76,42	30709	1956	8086	17766	52353
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	20667	1540		3878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,34	3157,94	45,75	7390	107	1896	4353	12682
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	5387	55		939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	25,6	52,37	0,77	1341	20	152	943	2467
		НР - 80%; СП - 8%			45,67	0,38	1169	10		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ЭКРАН	м2 поверхности облицовки	0,36	4313,07	20,27	1553	7	636	731	2466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 50%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2528,00	9,84	910	4		183	
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)									
108	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ** НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,6	1211,45 825,46	32,39 27,14	10418 7099	279 233	3040	5866 1303	17587
109	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,9	1211,45 825,46	32,39 27,14	37434 25507	1001 839	10926	21076 4681	63191
110	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосыплоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м откосов	11,7	558,44 432,32	0,79 --	6534 5058	9 --	1467	4047 846	11427
111	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	30,9	167,54 79,47	1,42 0,68	5177 2456	44 21	2677	1981 573	7731
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-4)									
112	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,44	799,16 799,16	-- --	352 352	-- --	--	253 48	653
113	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,53	18982,77 4377,34	1010,05 367,58	10061 2320	535 195	7206	2288 988	13337
114	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие внабетонки. Армирование** НР - 91%; СП - 8%	т	0,0163	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	250 227	23 10	--	215 37	502
115	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	0,0163	308407,00 --	-- --	5027 --	-- --	5027	-- 402	5429
		РАЗДЕЛ 10. КОЗЫРЕК К-1 /1шт/ (АС-13)									
116	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей** НР - 69%; СП - 8%	т	0,05818	90525,45 66444,00	21629,51 5875,46	5267 3866	1258 342	143	2903 654	8824
117	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	0,05818	7491,23	1131,76	436	66	54	218	707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			5437,52	2,70	316	--		52	
118	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,0587618	262672,00	--	15435	--	15435	--	16670
					--	--	--	--		1235	
119	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,33814							
		НР - 80%; СП - 8%			908,30	1,05	1215	1	178	829	2208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			773,91	0,52	1036	1		164	
120	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством									
		НР - 92%; СП - 8%	м2	3,25	5225,63	100,83	16983	328	10247	5979	24799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1971,63	28,02	6408	91		1837	
121	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА									
		СП - 8%	м3	0,015	25051,00	--	376	--	376	--	406
					--	--	--	--		30	
122	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	3,25	308,26	2,69	1002	9	882	103	1194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,10	1,20	111	4		88	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали									
		НР - 92%; СП - 8%	м2	2,2	3077,32	14,14	6770	31	4320	2232	9723
					1099,33	3,65	2419	8		720	
124	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00096	348491,38	2269,38	335	2	--	303	689
					346222,00	982,37	332	1		51	
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00096	228894,00	--	220	--	220	--	237
					--	--	--	--		18	
126	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного вкладыша /из бетона кл.В7,5/									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,04	28861,99	4813,36	1154	193	558	402	1681
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10065,00	981,77	403	39		125	
		РАЗДЕЛ 11. Электроосвещение									
127	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции									
			шт.	1	5659,50	174,80	5660	175	1273	3080	9439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4212,00	65,62	4212	66		699	
128	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
129	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	2701,85	27,25	13509	136	6718	4792	19765
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	6655	--		1464	
130	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
131	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
132	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	--	7194	--	7194	--	7770
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
133	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	4680,70	1130,94	4681	1131	1767	1823	7024
		НР - 72%; СП - 8%			1783,08	749,27	1783	749		520	
134	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	1	5817,00	--	5817	--	5817	--	6282
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
135	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	2	331,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
136	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1963,14	774,93	1963	775	135	1136	3347
		НР - 72%; СП - 8%			1053,00	524,17	1053	524		248	
137	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	1	962,00	--	962	--	962	--	1039
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
138	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	1324,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
139	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	505,82	3,25	1012	7	50	689	1837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	955	3		136	
140	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		СП - 8%	шт.	2	340,00	--	680	--	680	--	734
					--	--	--	--		54	
141	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	423,37	3,25	423	3	13	294	775
					407,16	1,31	407	1		57	
142	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	1	285,00	--	285	--	285	--	308
					--	--	--	--		23	
143	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	473,45	3,40	473	3	7	334	872
					463,32	0,98	463	1		65	
144	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	1	235,00	--	235	--	235	--	254
					--	--	--	--		19	
145	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48УХЛ4)									
		СП - 8%	шт.	4	73,00	--	292	--	292	--	315
					--	--	--	--		23	
146	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(У195 УХЛ4)									
		СП - 8%	шт.	6	26,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
147	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	20	359,95	15,39	7199	308	1131	4199	12310
					287,98	3,61	5760	72		912	
148	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм									
		СП - 8%	м	20	71,00	--	1420	--	1420	--	1534
					--	--	--	--		114	
149	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	20	99,32	1,63	1986	33	382	1140	3377
					78,54	0,66	1571	13		250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	276394,00	--	2764	--	2764	--	2985
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
151	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	177812,00	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
152	Прайс-лист	Печь электрическая,220В, 1,0 кВт	шт	2	12650,00	--	25300	--		--	25300
					--	--	--	--	25300	--	
		РАЗДЕЛ 12.Вентиляция ВЕ1-ВЕ-2									
153	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	3407,31	67,67	3407	68	192	3098	7026
		НР - 98%; СП - 8%			3147,01	14,19	3147	14		520	
154	2305-0301-2206 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм	шт.	1	8325,00	--	8325	--	8325	--	8991
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
155	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,88	5193,96	53,97	9765	101	6089	3543	14373
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	3575	41		1065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,035	861,00	--	30	--	30	--	33
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
157	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	3,2	1924,07	118,21	6157	378	3083	2190	9015
		НР - 76%; СП - 8%			842,40	58,09	2696	186		668	
158	2111-0403-3307 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука	м2	3,2	14246,00	--	45587	--	45587	--	49234
		СП - 8%			--	--	--	--		3647	
159	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытияизоляции	3,8	548,43	27,43	2084	104	579	1083	3421
		НР - 76%; СП - 8%			368,73	6,35	1401	24		253	
160	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00437	460530,00	--	2013	--	2013	--	2174
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
161	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3271,98	8,05	3272	8	200	3005	6780
		НР - 98%; СП - 8%			3063,88	2,84	3064	3		502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2305-0310-0201 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2 диаметром 200 мм	шт.	1	50880,00	--	50880	--	50880	--	54950
		СП - 8%			--	--	--	--		4070	
		РАЗДЕЛ 13. Пожарная сигнализация									
163	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	4769,06	1,95	4769	2	134	2826	8203
		НР - 61%; СП - 8%			4633,20	--	4633	--		608	
164	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Приборы приемно-контрольныеохранно-пожарные модели "Гранд Магистр-1А"	шт.	1	22147,00	--	22147	--	22147	--	23919
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	
165	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1395,72	0,90	2791	2	87	1648	4795
		НР - 61%; СП - 8%			1351,00	--	2702	--		355	
166	2308-0302-0208 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R	шт.	2	907,00	--	1814	--	1814	--	1959
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
167	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования	шт.	1	1268,05	--	1268	--	26	758	2188
		НР - 61%; СП - 8%			1242,00	--	1242	--		162	
168	2308-0304-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатели свето-звуковые БИЯ-С-2	шт.	1	1785,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
169	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
170	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр 20 мм	м	3	359,95	15,39	1080	46	170	630	1846
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	864	11		137	
171	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм	м	3	29,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
172	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	99,32	1,63	298	5	57	171	507
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	236	2		38	
173	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	162632,00	--	488	--	488	--	527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
174	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	10	643,65	70,47	6437	705	1633	2626	9788
		НР - 61%; СП - 8%			409,86	20,67	4099	207		725	
175	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,01	23748,00	--	237	--	237	--	256
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		РАЗДЕЛ 14. Бурение скважин									
176	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	1,73485	450940,48	363042,28	782314	629824	--	318523	1188905
		НР - 85%; СП - 8%			87898,20	128105,21	152490	222243		88067	
		РАЗДЕЛ 15. МАФ									
177	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	75448,00	193,00	75448	193	69879	4936	86815
					5376,00	48,00	5376	48		6431	
178	86-010303-0207	Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	1	30863,00	--	30863	--	30863	--	33332
					--	--	--	--		2469	
		РАЗДЕЛ 16. Уборная на 1 очко									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
179	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	17	132,00	126,68	2244	2154	--	547	3015
		НР - 72%; СП - 8%			5,31	39,41	90	670		223	
180	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1	1769,04	--	1769	--	--	1274	3286
		НР - 72%; СП - 8%			1769,04	--	1769	--		243	
181	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,4	30,18	30,18	193	193	--	51	264
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	71		20	
182	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,4	161,77	76,23	1035	488	--	558	1720
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	547	227		127	
183	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	877,72	--	1404	--	--	1011	2609
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	1404	--		193	
		ВЫГРЕБ									
184	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	15097,96	1111,53	9512	700	8007	873	11216
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	805	154		831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В15(+1%),W4,F50, сульфатостойкий/	м3	6,12	29346,20	3172,11	179599	19413	108034	53695	251957
		НР - 91%; СП - 8%			8521,59	1119,80	52152	6853		18663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0076	233988,00	--	1778	--	1778	--	1921
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
187	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7	712,67	29,75	1924	80	899	925	3077
		НР - 94%; СП - 89%			349,95	14,36	945	39		228	
188	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	2,7	411,03	0,82	1110	2	54	960	2236
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	1054	1		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом=ШТУКАТУРКА ИЗНУТРИ	м2 поверхности	12,88	1698,25	11,00	21873	142	7274	13510	38214
		НР - 93%; СП - 8%			1122,43	5,40	14457	70		2831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,88	411,03	0,82	5294	11	254	4581	10665
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	5029	5		790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом=ШТУКАТУРКА СНАРУЖИ	м2 поверхности	19,8	1698,25	11,00	33625	218	11183	20768	58745
		НР - 93%; СП - 8%			1122,43	5,40	22224	107		4351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,8	875,56	19,75	17336	391	11358	5246	24388
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	5587	53		1807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,3	1068,37	11,00	2457	25	1438	936	3664
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	994	12		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство лотка для отвода сточных вод	м3	0,2	41152,56	7078,46	8231	1416	3594	3400	12561
		НР - 91%; СП - 8%			16104,00	2579,38	3221	516		930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,66	44009,03	1851,06	29046	1222	15953	11059	43313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	11871	282		3208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,07444	221796,00	--	16510	--	16510	--	17831
					--	--	--	--		1321	
		СТЕНЫ									
197	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,63	22562,85	2444,00	81903	8872	55331	18285	108203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4875,96	540,40	17700	1962		8015	
		КРОВЛЯ									
198	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,082	98054,27	1428,29	8040	117	5977	1795	10622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23735,40	586,72	1946	48		787	
199	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,082	8850,03	58,03	726	5	647	68	858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			899,34	25,86	74	2		64	
200	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	4,32	2514,26	77,09	10862	333	8417	2040	13934
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,87	24,41	2112	105		1032	
201	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%	м3	0,041	25051,00	--	1027	--	1027	--	1109
					--	--	--	--		82	
202	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	5,2	308,26	2,69	1603	14	1412	165	1910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,10	1,20	177	6		141	
		ПРОЕМЫ									
203	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	1,59	2764,33	550,21	4395	875	1713	1831	6725
					1136,34	143,34	1807	228		498	
204	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92									
		СП - 8%	м2	1,59	5643,00	--	8972	--	8972	--	9690
					--	--	--	--		718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,24	3974,64	478,63	954	115	359	460	1527
		НР - 90%; СП - 8%			2000,80	130,29	480	31		113	
206	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015	Деревянная фрамуга	м2	0,24	5129,00	--	1231	--	1231	--	1329
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
207	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1058,44	59,76	10584	598	2956	6016	17928
		НР - 80%; СП - 8%			702,97	48,97	7030	490		1328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,73	3157,94	45,75	2305	33	592	1358	3956
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	1680	17		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,6	103,98	0,77	1206	9	89	890	2264
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	1108	4		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
210	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,1	1211,45	32,39	18293	489	5340	10299	30880
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	12464	410		2287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	103,98	0,77	572	4	43	422	1073
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	525	2		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	16,8	83,45	0,60	1402	10	290	885	2470
		НР - 80%; СП - 8%			65,60	0,27	1102	5		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
213	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,074	92439,31	1047,21	6841	77	4946	1669	9190
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1818	36		681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,074	8225,13	42,03	609	3	442	148	818
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	164	1		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки люка	м2	0,9	336,43	126,03	303	113	--	215	559
		НР - 90%; СП - 8%			210,40	54,60	189	49		41	
216	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,9	1288,00	--	1159	--	1159	--	1252
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
217	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	228894,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		РАЗДЕЛ 17.КРОВЛЯ (АС-5) Насосная станция II подъема с бактерицидными установками									
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	35,5	865,10	26,21	30711	930	22578	6763	40472
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	7203	149		2998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,1 39,05	280,00				10934		
2	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.100-150мм	м3 утеплителя	4,4375	14810,68	1737,28	65722	7709	46625	12352	84321
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	11388	2038		6246	
3	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм	м2	35,5	687,04	103,30	24390	3667	12554	8372	35383
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	8169	930		2621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044 1,562	161,00				251		
4	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 25 мм)	м2	35,5	180,25	15,24	6399	541	5555	411	7354
		НР - 92%; СП - 8%			8,52	4,05	303	144		545	
5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03905	15334,38	1406,22	599	55	1	515	1203
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	543	24		89	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03905	308407,00	--	12043	--	12043	--	13007
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
7	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	35,5	3342,40	130,46	118655	4631	101803	11812	140904
		НР - 92%; СП - 8%			344,27	17,39	12221	617		10437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	18,9	2639,38	52,36	49884	990	38860	9369	63993
		НР - 92%; СП - 8%			530,88	7,91	10034	150		4740	
9	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство по парапету	м2 покрытия	11,2	3077,32	14,14	34466	158	21995	11365	49498
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	12313	41		3666	
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА КВ-1 (АС-6)									
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм /с 10мм до 50мм/	м2	2,2	657,77	103,30	1447	227	714	519	2123
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	506	58		157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	0,044 0,0968	161,00				16		
11	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 30мм)	м2	2,2	241,11	22,86	530	50	452	38	614
		НР - 92%; СП - 8%			12,78	6,08	28	13		45	
12	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	2,2	3342,40	130,46	7353	287	6309	732	8732
		НР - 92%; СП - 8%			344,27	17,39	757	38		647	
		РАЗДЕЛ 18. Технологическое оборудование									
13	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах. Монтаж оборудования	комплект	2	75885,07	5885,36	151770	11771	17019	77419	247525
		НР - 61%; СП - 8%			61490,00	1968,60	122980	3937		18335	
14	1334-0106-0403 РСНБ РК 2015	Установка ультрафиолетовая бактерицидная. Монтаж оборудования	комплект	2	32002,24	--	64004	--	564	38698	110919
		НР - 61%; СП - 8%			31720,00	--	63440	--		8216	
15	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	28	2735,54	1304,70	76595	36532	344	30295	115441
		НР - 61%; СП - 8%			1418,55	355,16	39719	9944		8551	
16	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	2723,00	--	76244	--	76244	--	82344
		СП - 8%			--	--	--	--		6100	
17	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	13	2616,29	1283,25	34012	16682	101	13285	51080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			1325,33	349,94	17229	4549		3784	
18	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	1957,00	--	25441	--	25441	--	27476
		СП - 8%			--	--	--	--		2035	
19	1312-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	2591,27	1275,27	51825	25505	111	20227	77817
		НР - 61%; СП - 8%			1310,47	347,50	26209	6950		5764	
20	2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	20	1838,00	--	36760	--	36760	--	39701
		СП - 8%			--	--	--	--		2941	
21	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 108 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	66004,27	--	1848	--	217	1615	3740
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	1631	--		277	
22	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	62622,37	--	814	--	57	750	1689
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	757	--		125	
23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	60194,20	--	1204	--	39	1153	2546
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	1165	--		189	
24	1312-1203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	13038,16	704,70	78229	4228	2127	44218	132243
		НР - 61%; СП - 8%			11979,00	102,49	71874	615		9796	
25	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	87611,00	--	525666	--	525666	--	567719
		СП - 8%			--	--	--	--		42053	
26	1312-1203-0204 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода до 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	12701,33	623,35	38104	1870	891	21747	64639
		НР - 61%; СП - 8%			11781,00	102,49	35343	307		4788	
27	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	66614,00	--	133228	--	133228	--	143886
		СП - 8%			--	--	--	--		10658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	65886,00	--	65886	--	65886	--	71157
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
29	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2257,00	--	6771	--	6771	--	7313
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
30	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали Ду=80х3,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1659,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
31	2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1024,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
32	2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1394,00	--	1394	--	1394	--	1506
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
33	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду=80х65мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
34	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	2189,00	--	8756	--	8756	--	9456
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
35	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1054,00	--	6324	--	6324	--	6830
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
36	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	852,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2302-0103-2708 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1205,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
38	2302-0103-2707 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1688,00	--	3376	--	3376	--	3646
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
39	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Насос дренажный. Монтаж оборудования	шт.	2	37658,69	1028,89	75317	2058	2573	43239	128040
		НР - 61%; СП - 8%			35343,00	98,43	70686	197		9484	
40	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Насос дренажный погружной, Q 6,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., типа КР-150-А-1	шт.	2	41620,52	--	83241	--		--	83241
					--	--	--	--	83241	--	
40.1		*Отпускная цена -*			*41127,00*				*82254,00*		
40.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*493,52*				*987,05*		
41	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	64	2514,00	--	160896	--	160896	--	173768
		СП - 8%			--	--	--	--		12872	
42	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1978,00	--	51428	--	51428	--	55542
		СП - 8%			--	--	--	--		4114	
43	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1733,00	--	45058	--	45058	--	48663
		СП - 8%			--	--	--	--		3605	
44	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1526,00	--	4578	--	4578	--	4944
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
45	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8	908,30	1,05	7266	8	1067	4956	13201
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	6191	4		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 1,968	458,00				901		
46	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5.Устройство	м3	6	19283,64	1486,49	115702	8919	82964	23497	150335
		НР - 91%; СП - 8%			3969,81	333,72	23819	2002		11136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 6,12	11852,00				72534		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1303-0110-0102 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	2	9803,03	2087,03	19606	4174	--	10342	32344
		НР - 61%; СП - 8%			7716,00	761,35	15432	1523		2396	
48	5110-0401-0103 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	24420,57	--	24421	--		--	24421
48.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	24421	--	
48.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*24131,00* 289,57				*24131,00* 289,57		
49	Прайс-лист стр.	Каретка передвижная приводная HGT-10 грузоподъемностью 1тн H=6 м	шт	1	31878,00	--	31878	--		--	31878
49.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	31878	--	
49.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*31500,00* *378,00*				*31500,00* *378,00*		
50	Прайс-лист стр.	Стол компьютерный,габариты 1100x700x750мм	шт	1	17077,50	--	17078	--		--	17078
50.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	17078	--	
50.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*16875,00* *202,50*				*16875,00* *202,50*		
51	Прайс-лист стр.	Шкаф для одежды, габариты 1100x450x1800мм	шт	2	34335,71	--	68671	--		--	68671
51.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	68671	--	
51.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*33928,57* *407,14*				*67857,14* *814,29*		
52	Прайс-лист стр.	Стул полумягкий, габариты 400x400x450мм	шт	4	6315,96	--	25264	--		--	25264
52.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	25264	--	
52.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*6241,07* *74,89*				*24964,29* *299,57*		
		РАЗДЕЛ 19.Электрооборудование									
53	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5704,50	117,50	5705	118	2779	2045	8370
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	32,81	2808	33		620	
54	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Ящик ЯАВРЗ-63-2 63А	шт.	1	20119,00	--	20119	--	20119	--	21729
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
55	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4916,11	1999,51	4916	2000	108	2587	8104
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	785,51	2808	786		600	
56	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16725,00	--	16725	--	16725	--	18063
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
57	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3	4955,39	113,90	14866	342	6538	5821	22342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			2662,00	32,81	7986	98		1655	
58	2307-0204-0942 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
59	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1551,00	--	1551	--	1551	--	1675
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
60	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1551,00	--	1551	--	1551	--	1675
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
61	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2701,85	27,25	27019	273	13436	9583	39530
		НР - 72% СП - 8%			1331,00	--	13310	--		2928	
62	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
63	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
64	2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	496,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
65	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1498,00	--	2996	--	2996	--	3236
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
66	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12925,55	970,35	12926	970	9148	2258	16398
		НР - 72% СП - 8%			2808,00	328,10	2808	328		1215	
67	5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	158669,46	--	158669	--		--	158669
					--	--	--	--	158669	--	
67.1		*Отпускная цена -*			*156788,00*				*156788,00*		
67.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1881,46*				*1881,46*		
68	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /Монтаж датчика-реле температуры/. Монтаж на стене	шт.	1	15534,13	3617,92	15534	3618	342	9779	27338
		НР - 75% СП - 8%			11574,00	1464,87	11574	1465		2025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2305-1501-1404 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик температуры типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	шт.	1	19048,00	--	19048	--	19048	--	20572
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
70	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	111	99,32	1,63	11025	180	2127	6329	18742
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	8718	73		1388	
71	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	117,02	3,25	9362	260	1772	5353	15892
		НР - 72%; СП - 8%			91,63	1,31	7330	105		1177	
72	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	164,03	6,50	2132	85	345	1250	3653
		НР - 72%; СП - 8%			130,90	2,62	1702	34		271	
73	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	177812,00	--	8891	--	8891	--	9602
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
74	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	276394,00	--	16584	--	16584	--	17910
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
75	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	461874,00	--	13856	--	13856	--	14965
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
76	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	713894,00	--	7139	--	7139	--	7710
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
77	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	1030547,00	--	3092	--	3092	--	3339
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
78	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,001	248942,00	--	249	--	249	--	269
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
79	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	355055,00	--	17753	--	17753	--	19173
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	
80	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	161	359,95	15,39	57951	2478	9108	33801	99093
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	46365	581		7340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	151	29,00	--	4379	--	4379	--	4729
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
82	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	40,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
83	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	470,32	33,67	1411	101	171	843	2435
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	1139	32		180	
84	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	3	91,00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
85	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20	490,56	52,52	9811	1050	1954	5123	16129
		НР - 72%; СП - 8%			340,34	15,42	6807	308		1195	
86	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	250,00	--	5000	--	5000	--	5400
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
87	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	516,38	4,21	516	4	7	365	952
		НР - 72%; СП - 8%			505,44	1,31	505	1		70	
88	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	393,00	--	393	--	393	--	424
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
89	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1536,65	81,25	3073	163	208	1993	5471
		НР - 72%; СП - 8%			1351,00	32,81	2702	66		405	
90	2306-1703-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35 /Муфты ПКВ-1 для 4х жильных кабелей с ПВХ изол. сечением до 16мм2/	шт.	2	1648,00	--	3296	--	3296	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
91	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	1	6366,00	--	6366	--	6366	--	6875
		СП - 8%			--	--	--	--		509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 прим	Коробка соединительная КС-20	шт.	1	6366,00	--	6366	--	6366	--	6875
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
93	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	446,71	22,33	6701	335	3224	2329	9752
		НР - 72% СП - 8%			209,44	6,23	3142	94		722	
94	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011775	314349,00	--	3701	--	3701	--	3998
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
95	1308-0206-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования	т	0,001125	591778,26	53133,75	666	60	250	261	1001
		НР - 72% СП - 8%			316778,00	5479,27	356	6		74	
96	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	кг	1,125	154,00	--	173	--	173	--	187
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		Молниезащита									
97	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	586,69	24,29	11734	486	7583	2743	15635
		НР - 72% СП - 8%			183,26	7,22	3665	144		1158	
98	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02512	247135,00	--	6208	--	6208	--	6705
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
99	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	6616,47	279,63	39699	1678	30167	6080	49441
		НР - 72% СП - 8%			1309,00	98,43	7854	591		3662	
100	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03432	262672,00	--	9015	--	9015	--	9736
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
		РАЗДЕЛ 20.Электроосвещение									
101	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	2	4916,11	1999,51	9832	3999	217	5175	16207
		НР - 72% СП - 8%			2808,00	785,51	5616	1571		1201	
102	2307-0201-0941 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты КМПн-1/2, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7969,00	--	15938	--	15938	--	17213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
103	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	2	2701,85	27,25	5404	55	2687	1917	7906
					1331,00	--	2662	--		586	
104	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	2	473,00	--	946	--	946	--	1022
					--	--	--	--		76	
105	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1886,70	616,71	3773	1233	406	2123	6368
					1067,04	407,12	2134	814		472	
106	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ВАТ 136 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	2	1963,00	--	3926	--	3926	--	4240
					--	--	--	--		314	
107	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2170,87	667,09	13025	4003	5568	4570	19003
					575,64	482,17	3454	2893		1408	
108	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	5	1453,00	--	7265	--	7265	--	7846
					--	--	--	--		581	
109	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, тип НПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	1	1453,00	--	1453	--	1453	--	1569
					--	--	--	--		116	
110	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	2	4476,00	--	8952	--	8952	--	9668
					--	--	--	--		716	
111	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1588,40	166,40	3177	333	36	2116	5716
					1404,00	65,62	2808	131		423	
112	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93									
		СП - 8%	шт.	2	12837,00	--	25674	--	25674	--	27728
					--	--	--	--		2054	
113	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36									
		СП - 8%	шт	2	331,00	--	662	--	662	--	715
					--	--	--	--		53	
114	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27									
			шт.	1	1324,00	--	1324	--	1324	--	1430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
115	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь Е27	шт.	5	678,00	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
116	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	99,32	1,63	4966	81	958	2851	8442
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	3927	33		625	
117	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	180030,00	--	9002	--	9002	--	9722
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
118	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	359,95	15,39	17997	770	2828	10497	30774
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	14399	180		2280	
119	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50	29,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
120	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1070,14	17,64	1070	18	97	690	1901
		НР - 72%; СП - 8%			954,72	3,28	955	3		141	
121	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
122	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	473,45	3,40	2367	17	33	1671	4362
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	0,98	2317	5		323	
123	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	827,00	--	4135	--	4135	--	4466
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
124	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип У-409 , степень защиты IP44	шт.	8	121,00	--	968	--	968	--	1045
		СП - 8%			--	--	--	--		77	

РАЗДЕЛ 21. Автоматизация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	4	5269,71	1797,75	21079	7191	1252	11642	35339
		НР - 75%; СП - 8%			3159,00	721,82	12636	2887		2618	
126	Прайс-лист	Датчик-реле уровня РОС102-121И	к-т	4	58732,14	--	234929	--		--	234929
126.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	234929	--	
					58035,71				*232142,86*		
126.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*696,43*				*2785,71*		
127	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	3	4696,57	--	14090	--	518	8279	24158
		НР - 61%; СП - 8%			4524,00	--	13572	--		1789	
128	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	3	6366,00	--	19098	--	19098	--	20626
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
129	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	359,95	15,39	1080	46	170	630	1846
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	864	11		137	
130	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм	м	3	40,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
131	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	23	701,38	55,41	16132	1275	6126	6406	24341
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	7,22	8731	166		1803	
132	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	23	153,00	--	3519	--	3519	--	3801
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
133	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	117,02	3,25	2340	65	442	1338	3973
		НР - 72%; СП - 8%			91,63	1,31	1833	26		294	
134	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	59	164,03	6,50	9677	384	1570	5672	16578
		НР - 72%; СП - 8%			130,90	2,62	7723	155		1228	
135	2306-0217-1501 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,014	438254,00	--	6136	--	6136	--	6626
		СП - 8%			--	--	--	--		491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2306-0217-1601 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	538447,00	--	26922	--	26922	--	29076
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
137	2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,008	276437,00	--	2211	--	2211	--	2388
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
138	2306-0133-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х1,5(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	337494,00	--	4050	--	4050	--	4374
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		РАЗДЕЛ 22.Вентиляция ВЕ1-ВЕ-2									
139	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	2	3407,31	67,67	6815	135	386	6196	14051
		НР - 98%; СП - 8%			3147,01	14,19	6294	28		1041	
140	2305-0301-2206 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм	шт.	2	8325,00	--	16650	--	16650	--	17982
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
141	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,9	5193,96	53,97	35838	372	22345	13005	52750
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	13121	149		3907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1	2305-0104-0101	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	м2	1 6,9	3068,00				21169		
142	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные и/или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1779,13	44,74	3558	89	753	2689	6747
		НР - 98%; СП - 8%			1357,86	14,19	2716	28		500	
143	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2	4322,00	--	8644	--	8644	--	9336
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
144	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,07	861,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		РАЗДЕЛ 23. Отопление									
145	Прайс-лист	Печь ПЭТ-4 1,0кВт	шт	4	12650,00	--	50600	--		--	50600
145.1		*Отпускная цена -*			--	--	--	--	50600	--	
					12500,00				*50000,00*		
145.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*150,00*				*600,00*		
		РАЗДЕЛ 24. Подземная насосная станция 1-го подъема Вентиляция									
146	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2	11471,89	75,32	22944	151	15335	7336	32703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			3728,91	14,19	7458	28		2422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1	2305-0301-2110	**Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм**	шт.	1 2	7437,00				14874		
147	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1779,13	44,74	3558	89	753	2689	6747
		НР - 98%; СП - 8%			1357,86	14,19	2716	28		500	
148	2305-0302-1801 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	шт.	2	10647,00	--	21294	--	21294	--	22998
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
149	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	7314,96	53,97	10241	76	7503	2639	13910
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	2662	30		1030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1	2305-0102-0101	**Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	м2	1 1,4	5189,00				7265		
150	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	502046,40	95151,18	2008	381	110	1616	3914
		НР - 99%; СП - 8%			379162,08	28843,79	1517	115		290	
151	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,032	1395,00	--	5625	--	5625	--	6075
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
152	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,1	1603,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
153	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /Переход Д200/Д315мм/	м2 поверхности воздуховодов	0,4	5238,28	44,25	2095	18	1381	689	3007
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	17,51	696	7		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1	2305-0104-0102	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм**	м2	1 0,4	3308,00				1323		

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	
		Всего прямые затраты		8695370
		Временные здания и сооружения 2,9%		8 695 370
		Итого		252 166
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%		8 947 536
		Итого		81 423
		Непредвиденные работы и затраты 2%		9 028 959
		Итого		180 579
		Итого с понижающим К-0,96999999645		9 209 538
				8 933 252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость строительства									**8 933 251,74**
		НДС 12%									**1 071 990,21**
		Стоимость строительства									**10 005 241,95**

7500

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ынтымак-Курылыс"

Тулегенов Ш.Д

Принял:
Технадзор
ТОО "Карат-Z"

Нуралиев Е. А