форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Карат-Z"
ДОГОВОР: №146 от 01.10.2020, доп.соглашение №146-1 от 14.04.2021

Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области	126 495 762	60 301 063							7 236 128	67 537 190
Удержание 30%	37 948 729									20 261 157
Всего по стройке	88 547 034									47 276 033

ЗАКАЗЧИК:

Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

_____ Искаков А. Р.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ Нурлиев Е. А

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

_____ Тулегенов Ш.Д

Ф-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Ынтымак-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Карат-Z"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№146** от **01.10.2020, доп.соглашение №146-1 от 14.04.2021**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2021г.**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах											
		Общестроительные работы на 2 насосные станции									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	12	42,97	42,97	516	516	--	137	705
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,89	--	191		52	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	12	39,78	39,78	477	477	--	127	653
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,71	--	177		48	
3	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	28	132,00	126,68	3696	3547	--	902	4965
		НР - 72%; СП - 8%			5,31	39,41	149	1103		368	
4	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	48,4	132,00	126,68	6389	6132	--	1558	8583
		НР - 72%; СП - 8%			5,31	39,41	257	1907		636	
5	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	2	1769,04	--	3538	--	--	2547	6572
		НР - 72%; СП - 8%			1769,04	--	3538	--		487	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	46	30,18	30,18	1388	1388	--	370	1898
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	513		141	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	31,6	30,18	30,18	954	954	--	254	1304
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	353		97	

8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,6	161,77	76,23	2847	1342	--	1533	4731
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	1505	624		350	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14	799,16	--	11188	--	--	8055	20783
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	11188	--		1539	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	31,6	80,80	69,74	2553	2204	44	595	3400
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	305	521		252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Баланс земляных масс учтено в смете 7-1 (Недостаток грунта-48м3)									
		ФУНДАМЕНТЫ									
11	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	4,46	46416,94	5465,08	207020	24374	88885	93358	324408
		НР - 91%; СП - 8%			21022,54	1980,08	93761	8831		24030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,66	712,67	29,75	4034	168	1885	1938	6450
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	1981	81		478	
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,29	22173,97	9298,29	72952	30591	8081	46337	128833
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	34280	12525		9543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
15	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	8	10382,00	--	83056	--	83056	--	89700
		СП - 8%			--	--	--	--		6644	
16	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2460,00	--	9840	--	9840	--	10627
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
18	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4643,00	--	9286	--	9286	--	10029
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
19	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	36	595,00	--	21420	--	21420	--	23134
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
20	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	15,68	441,36	145,61	6920	2283	3925	1449	9039
		НР - 108%; СП - 8%			45,43	40,14	712	629		670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,68	875,56	19,75	32991	744	21615	9983	46412
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	10632	102		3438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

22	1110-0107-0105 РСНБ РК 7015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка б[illegible] люков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	0,64	3305,29 1366,53	538,78 135,33	2115 875	345 87	895	865 238	3219
23	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	0,64	33114,00 --	-- --	21193 --	-- --	21193	-- 1695	22888
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15/** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	24247,82 5541,90	1168,75 270,43	11154 2549	538 124	8067	2433 1087	14674
25	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04756	27188,77 7173,60	12828,35 3555,68	1293 341	610 169	342	352 132	1777
26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,04756	262672,00 --	-- --	12493 --	-- --	12493	-- 999	13492
27	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,07828	90525,45 66444,00	21629,51 5875,46	7086 5201	1693 460	192	3906 879	11872
28	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,05036	251916,00 --	-- --	12686 --	-- --	12686	-- 1015	13701
29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0232	262672,00 --	-- --	6094 --	-- --	6094	-- 488	6582
30	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00472	247115,00 --	-- --	1166 --	-- --	1166	-- 93	1260
31	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,12584	3147,55 2334,28	527,91 1,35	396 294	66 --	36	203 48	647
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,89432	96,23 45,25	2,44 0,27	279 131	7 1	141	91 30	399
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,89432	159,23 52,91	3,44 0,54	461 153	10 2	298	107 45	613
34	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6	2197,09 488,87	79,36 25,15	13183 2933	476 151	9774	2837 1282	17302
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								851739

Технологическая часть на 2 насосные станции

1	1307-0403-0405 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**	шт.	1	169910,20	76177,92	169910	76178	7932	69020	258045

		НР - 61%, СП - 8%			85800,00	273	85800	27348		19114		
2	Прайс-лист	Скважинный насос Wilo TESCO TWI 4.01-18-CI Q=1,3m3/h H=35m	шт	3	286108,66	--	858326	--		--	858326
					--	--	--	--	858326	--		
3	Прайс-лист	Прибор управления 2-мя скважинными насосами	шт	1	503907,33	--	503907	--		--	503907
					--	--	--	--	503907	--		
4	Прайс-лист	Заливная муфта	шт	3	36142,86	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--		
5	Прайс-лист	Погружной электрод-датчик сухого хода	шт	4	46262,86	--	185051	--		--	185051
					--	--	--	--	185051	--		
6	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2515,11	--	5030	--	4394	624	6106
		НР - 98%, СП - 8%			318,15	--	636	--		452		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4782,36	126,73	9565	253	6118	3183	13768
		НР - 98%, СП - 8%			1596,98	27,02	3194	54		1020		
8	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	2	56548,00	--	113096	--	113096	--	122144
		СП - 8%			--	--	--	--		9048		
9	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2281,04	54,98	4562	110	428	4037	9287
		НР - 99%, СП - 8%			2012,04	27,02	4024	54		688		
10	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	193158,00	--	386316	--	386316	--	417221
		СП - 8%			--	--	--	--		30905		
11	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж задвижки	шт.	6	6713,76	1855,33	40283	11132	861	19708	64790
		НР - 61%, СП - 8%			4714,99	669,71	28290	4018		4799		
12	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	54301,00	--	325806	--	325806	--	351870
		СП - 8%			--	--	--	--		26064		
13	1312-1203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	9613,55	330,80	19227	662	239	11215	32878
		НР - 61%, СП - 8%			9163,00	29,66	18326	59		2435		
14	2304-1001-4802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	34567,00	--	69134	--	69134	--	74665
		СП - 8%			--	--	--	--		5531		
15	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2249,00	--	4498	--	4498	--	4858
		СП - 8%			--	--	--	--		360		
16	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	751,00	--	3004	--	3004	--	3244
		СП - 8%			--	--	--	--		240		
17	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	300	1145,00	--	343500	--	343500	--	370980
		СП - 8%			--	--	--	--		27480		

18	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диа труб наружный 60 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	200	2366,82	1099,37	473365	219873	7070	187340	713561
		НР - 61%; СП - 8%			1232,11	303,46	246422	60692		52856	
19	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	200	1365,00	--	273000	--	273000	--	294840
		СП - 8%			--	--	--	--		21840	
20	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
21	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1114,00	--	4456	--	4456	--	4812
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	30	574,82	36,90	17245	1107	634	15349	35201
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	15504	--		2607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1379,00	--	41370	--	41370	--	44680
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /герметичный оголовок/	т фасонных частей	0,0144	1377741,09	513822,74	19839	7399	5168	9362	31538
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	7272	2185		2336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4512478

Насосная станция II подъема с бактерицидными установками

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	214,312725	162,59	153,96	34846	32997	--	7228	45439
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	1849	8190		3366	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,817275	1546,27	--	5903	--	--	4250	10965
		НР - 72%; СП - 8%			1546,27	--	5903	--		812	
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Подача грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под волы	м3 грунта	13,964	162,59	153,96	2270	2150	--	471	2961
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	120	534		219	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	83,0688	30,18	30,18	2507	2507	--	667	3428
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	927		254	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,7672	799,16	--	16596	--	--	11949	30829
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	16596	--		2284	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,0328	161,77	76,23	15697	7397	--	8453	26082

		НР - 72%; СП - 8%			85,54	3	8300	3441		1932	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	97,0328	80,80	69,74	7840	6767	135	1827	10440
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	938	1599		773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лишний грунт объемом 100,33м3 учтен в вертикальной планировке									
		Съезд-выезд									
8	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	45,15	162,59	153,96	7341	6952	--	1523	9573
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	390	1725		709	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	45,15	30,18	30,18	1362	1362	--	363	1863
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	504		138	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,15	161,77	76,23	7304	3442	--	3933	12136
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	3862	1601		899	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	45,15	80,80	69,74	3648	3149	63	850	4858
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	436	744		360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105313	66721	198	41514	158574
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,637	21177,79	8,16	13490	5	11065	2275	17026
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	2420	--		1261	
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0124019	15334,38	1406,22	190	17	1	164	382
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	172	8		28	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0124019	247045,00	--	3064	--	3064	--	3309
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
15	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	м2 поверхности	2,94	866,66	11,00	2548	32	1246	1196	4044
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	1270	16		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,0162	728127,64	1328,64	11796	22	10607	1070	13895
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	1167	9		1029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	м3	2,03	15097,96	1111,53	30649	2256	25798	2814	36140
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	2595	497		2677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные. Устройство В15	м3	23,64	23802,66	2055,09	562695	48582	412158	101839	717697
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	101955	9957		53163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,41037	221796,00	--	312814	--	312814	--	337840
		СП - 8%			--	--	--	--		25025	

20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341	228894,00	--	7805	--	7805	--	8430
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
21	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	м2 поверхности	10,5	1068,37	11,00	11218	115	6567	4272	16729
		НР - 93%, СП - 8%			432,04	5,40	4536	57		1239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,25	875,56	19,75	51001	1151	33413	15432	71748
		НР - 93%, СП - 8%			282,17	2,70	16437	157		5315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ФО-1	м3	3,86	22791,45	1010,05	87975	3899	67179	16667	113013
		НР - 91%, СП - 8%			4377,34	367,58	16897	1419		8371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм-2	м3	0,036	22791,45	1010,05	820	36	626	155	1054
		НР - 91%, СП - 8%			4377,34	367,58	158	13		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000886	277697,15	2192,58	246	2	208	34	302
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	36	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ОП-1	м3	0,1	22791,45	1010,05	2279	101	1740	432	2928
		НР - 91%, СП - 8%			4377,34	367,58	438	37		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,003544	277697,15	2192,58	984	8	830	135	1209
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	146	3		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00799	15334,38	1406,22	123	11	1	105	246
		НР - 91%, СП - 8%			13896,80	606,02	111	5		18	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00799	221796,00	--	1772	--	1772	--	1914
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
		ПРИЯМОК									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	м3	0,144	15097,96	1111,53	2174	160	1830	200	2564
		НР - 91%, СП - 8%			1278,45	244,94	184	35		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,61	39086,92	5558,33	23843	3391	10479	10189	36755
		НР - 91%, СП - 8%			16349,41	2006,01	9973	1224		2723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	308407,00	--	4318	--	4318	--	4663
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	228894,00	--	385	--	385	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	

34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1	т	0,01144	728127,64	1328,64	8330	15	7491	756	9813
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	824	7		727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка Крышка Кр-1	т металлических изделий	0,01607	73962,00	9164,10	1189	147	228	808	2156
		НР - 93%; СП - 8%			50675,40	3363,99	814	54		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0103	262672,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
37	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,0157	282829,00	--	4440	--	4440	--	4796
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00037	22894,00	--	85	--	85	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,76473	159,23	3,44	122	3	79	28	162
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	40	--		12	
		КРЫЛЬЦО (АС-5)									
40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,57	18982,77	1010,05	10820	576	7749	2461	14344
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	2495	210		1063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0085008	15334,38	1406,22	130	12	--	112	262
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	118	5		19	
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0085008	308407,00	--	2622	--	2622	--	2831
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1162632**	**60542**	**939306**	**161144**	**1429680**
РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ											
43	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	40,56	22562,85	2444,00	915149	99129	618251	204309	1209016
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	197769	21919		89557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	106,74	-295,87	--	-31581	--	--	-29370	-65828
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-31581	--		-4876	
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03525	378231,69	2257,49	13333	80	10871	2239	16817
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	2382	26		1246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,28	3765,67	254,14	38711	2613	19472	16007	59096
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	16626	586		4377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004308	308407,00	--	1329	--	1329	--	1435
		СП - 8%			--	--	--	--		106	

48	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка сетки СТ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-1(	м3	0.15	32404,34	4813,36	4861	722	2629	1508	6878
		НР - 91%, СП - 8%			10065,00	981,77	1510	147		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00165	308407,00	--	509	--	509	--	550
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.75	21177,79	8,16	15883	6	13028	2678	20047
		НР - 94%, СП - 8%			3799,08	--	2849	--		1485	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК (АС-15)									
51	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0.205	30545,66	5252,15	6262	1077	3534	1708	8607
		НР - 91%, СП - 8%			8055,60	1099,89	1651	225		638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.015548	212819,00	--	3309	--	3309	--	3574
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.002952	228894,00	--	676	--	676	--	730
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПМ1(2шт), ПМ2(1шт), ПМ3(1шт) (АС-8)									
54	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство из бетона В15	м3	0.397	42041,06	4446,62	16690	1765	8929	5786	24275
		НР - 91%, СП - 8%			15104,30	911,98	5996	362		1798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Кв-1/	м3	0.41	44009,03	1851,06	18044	759	9910	6870	26907
		НР - 91%, СП - 8%			17986,80	426,55	7375	175		1993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02103	228894,00	--	4814	--	4814	--	5199
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00792	228894,00	--	1813	--	1813	--	1958
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00178	221796,00	--	395	--	395	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03394	221796,00	--	7528	--	7528	--	8130
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0333	212819,00	--	7087	--	7087	--	7654
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0193	212819,00	--	4107	--	4107	--	4436
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1028917	106150	718191	211735	1339907

РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ (АС-10)

62	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опи[ем] на две стороны**	шт. сборных конструкций	4	7322,95	1287,03	29292	5148	10532	17504	50540
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	13612	1222		3744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
63	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	37,2	6413,00	--	238564	--	238564	--	257649
		СП - 8%			--	--	--	--		19085	
64	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка швов панелей перекрытий раствором**	м	18,6	411,48	2,75	7654	51	115	8866	17841
		НР - 118%; СП - 8%			402,60	1,35	7488	25		1322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
65	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,46	44009,03	1851,06	20244	851	11119	7708	30188
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	8274	196		2236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
66	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,04087	20391,27	1011,99	833	41	12	722	1680
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	780	13		124	
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,037	221796,00	--	8206	--	8206	--	8863
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00387	228894,00	--	886	--	886	--	957
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
69	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные из поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,0052	43725,15	2192,58	227	11	2	198	459
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	214	4		34	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0052	228894,00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-10)									
71	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**СЕЙСМОПОЯС ИЗ БЕТОНА В12,5**	м3	1,8	31450,24	4813,36	56610	8664	29829	18095	80681
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	18117	1767		5976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0951	228894,00	--	21768	--	21768	--	23509
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				385475	14768	322223	53093	473652
РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ (АС-6)											
		ДОЩАТЫЕ									
85	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	5,74	1573,54	19,65	9032	113	6017	2773	12750
		НР - 94%; СП - 8%			505,56	8,38	2902	48		944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	5,74	4994,76	48,59	28670	279	24489	3794	35061
		НР - 94%; СП - 8%			679,73	23,46	3902	135		2597	
87	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	6,14	387,65	2,20	2380	14	1835	506	3117
		НР - 94%; СП - 8%			86,52	1,08	531	7		231	

88	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по де	м2 окрашиваемой поверхности	5,74	812,29	3,47	4663	20	1314	2671	7921
		НР - 80%; СП - 8%			580,01	1,71	3329	10		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА									
89	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	29,17	239,42	31,91	6984	931	3884	2365	10097
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	2169	347		748	
90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,3336	18576,79	8,16	43351	19	34466	8334	55819
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	8866	--		4135	
91	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,17	3947,72	75,21	115155	2194	76599	35131	162309
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	36362	1011		12023	
92	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,63	1525,04	1,65	46712	51	37040	9067	60242
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	9621	25		4462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				256946	3619	185644	64641	347316
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ									
93	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,22	2679,41	51,50	8628	166	1375	4938	14651
		НР - 60%; СП - 8%			2201,00	21,64	7087	70		1085	
94	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,22	44250,00	--	142485	--	142485	--	153884
		СП - 8%			--	--	--	--		11399	
95	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	2,1	1779,67	78,10	3737	164	1164	2234	6449
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	2409	73		478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
96	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,1	4459,00	--	9364	--	9364	--	10113
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
97	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3495,00	--	3495	--	3495	--	3775
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
98	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными									
			м2	4,5	3974,64	478,63	17886	2154	6728	8631	28638
		НР - 90%; СП - 8%			2000,80	130,29	9004	586		2121	
99	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
100	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	4,5	2085,21	32,81	9383	148	6935	1879	12163
		НР - 80%; СП - 8%			511,21	10,67	2300	48		901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				195984	2631	172552	17682	230759
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННИЕ									
101	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Затирка потолков	м2	35,52	388,04	2,44	13783	87	549	10553	26283
		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	13147	44		1947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

102	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска известковая потолков	м2	35,52	52,37	0,77	1860	27	211	1309	3422
		НР - 80%; СП - 8%			45,67	0,38	1622	14		254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
103	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	м2	90,67	1199,56	76,42	108764	6929	28637	62923	185422
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	73198	5456		13735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
104	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	95,51	153,63	1,32	14673	126	2778	9465	26069
		НР - 80%; СП - 8%			123,22	0,65	11769	62		1931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
105	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,602	3157,94	45,75	11375	165	2918	6700	19521
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	8292	84		1446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		НАРУЖНЯЯ									
106	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и цоколя	м2	114,28	1211,45	32,39	138444	3702	40408	77949	233704
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	94334	3102		17311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
107	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	116,87	54,28	0,59	6344	69	695	4489	11700
		НР - 80%; СП - 8%			47,75	0,27	5580	32		867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
108	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	12	558,44	0,79	6701	9	1504	4150	11720
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	--	5188	--		868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				301944	11115	77700	177538	517841
РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ											
		МОНОРЕЛЬС. УЗЕЛ А (АС-7)									
109	1109-0301-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	8,83	5572,84	3548,12	49208	31330	1471	19739	74463
		НР - 69%; СП - 8%			1858,08	1381,64	16407	12200		5516	
110	2105-0203-1201 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 24М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)	т	0,338	368567,00	--	124576	--	124576	--	134542
		СП - 8%			--	--	--	--		9966	
111	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00784	262672,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
112	ТТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	т	0,34584	5772,00	--	1996	--	1996	--	2156
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
113	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,14	187,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

114	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	61939,00	--	372	--	372	--	401
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
115	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балка. Замоноличивание бетоном В7,5	м3 бетона в деле	0,052	14660,06	794,64	762	41	634	121	954
		НР - 118%; СП - 8%			1675,52	294,69	87	15		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
116	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная подушка. Устройство из мелкозернистого бетона кл.В20	м3	0,023	43164,67	4446,62	993	102	544	335	1434
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	347	21		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
117	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0046	728127,64	1328,64	3349	6	3012	304	3946
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	331	3		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
118	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,192284	44402,73	19983,98	8538	3843	1219	3091	12559
		НР - 69%; СП - 8%			18075,20	5222,79	3476	1004		930	
119	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,192284	13783,65	1986,70	2650	382	350	1324	4292
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	1918	1		318	
120	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,18762	349635,00	--	65599	--	65599	--	70846
		СП - 8%			--	--	--	--		5248	
121	ТТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	т	0,18762	5772,00	--	1083	--	1083	--	1170
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
122	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,004664	271312,00	--	1265	--	1265	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
123	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг ЗД-3. Установка	т	0,14268	680931,64	1328,64	97155	190	93421	3300	108491
		НР - 91%; СП - 8%			24840,00	573,21	3544	82		8036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,523716	96,23	2,44	916	23	462	299	1313
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	431	3		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,523716	159,23	3,44	1516	33	979	351	2017
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	504	5		149	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
126	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,26161	79877,10	24458,79	20897	6399	2627	9713	33058
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	11871	2206		2449	
127	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0659	76472,56	26763,56	5040	1764	783	2107	7718
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2493	561		572	
128	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0497	107464,18	7610,81	5341	378	420	3149	9170

		НР - 69%; СП - 8%			91411,20	42	4543	21		679	
129	2105-0204-1002 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,10409	262277,00	--	27300	--	27300	--	29484
		СП - 8%			--	--	--	--		2184	
130	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,13226	283309,00	--	37470	--	37470	--	40468
		СП - 8%			--	--	--	--		2998	
131	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,001992	271312,00	--	540	--	540	--	584
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
132	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница с ограждением	т	0,089168	581954,00	--	51892	--	51892	--	56043
		СП - 8%			--	--	--	--		4151	
133	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,98	2723,00	--	8115	--	8115	--	8764
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
134	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01728	271312,00	--	4688	--	4688	--	5063
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
135	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистойстали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00184	271312,00	--	499	--	499	--	539
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,93909	96,23	2,44	1053	27	531	344	1508
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	495	3		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,93909	159,23	3,44	1742	38	1125	403	2317
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	579	6		172	
		СТОЙКА Ст-1 С ФУНДАМЕНТОМ Фм-1									
138	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15	м3	0,84	27072,78	1945,71	22741	1634	15084	5818	30843
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	6023	370		2285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00896	277697,15	2192,58	2488	20	2100	341	3056
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	368	6		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	221796,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208	228894,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01168	212819,00	--	2486	--	2486	--	2685
		СП - 8%			--	--	--	--		199	

143	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановэстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,12399	25580,57	11550,21	3172	1432	275	1290	4819
		НР - 69%, СП - 8%			11818,40	3259,61	1465	404		357	
144	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12399	3147,55	527,91	390	65	36	200	637
		НР - 69%, СП - 8%			2334,28	1,35	289	--		47	
145	2105-0203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 20 К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,0804	338209,00	--	27192	--	27192	--	29367
		СП - 8%			--	--	--	--		2175	
146	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00589	271312,00	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
147	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0377	279166,00	--	10525	--	10525	--	11367
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
148	ТТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	т	0,12399	5772,00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
149	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,59571	96,23	2,44	346	9	174	113	496
		НР - 69%, СП - 8%			45,25	0,27	163	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,59571	159,23	3,44	573	12	371	133	762
		НР - 69%, СП - 8%			52,91	0,54	190	2		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				602237	47727	498984	52475	707088
Технологическое оборудование											
2	Прайс-лист стр.1	Насосная установка хозпитьевого назначения Wilo SiBoost Smart 2 Helix VE 602	шт	1	2950178,79	--	2950179	--		--	2950179
					--	--	--	--	2950179	--	
3	Прайс-лист стр.1	Противопожарная насосная установка Wilo COR-2 MHIE 1602/VR	шт	1	3196623,38	--	3196623	--		--	3196623
					--	--	--	--	3196623	--	
5	Прайс-лист стр.1	Бактерецидная установка обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-10 Q=10м3/час	шт	2	1366200,00	--	2732400	--		--	2732400
					--	--	--	--	2732400	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								8879202
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	764,67975	93,45	88,92	71457	67995	--	13543	91800
		НР - 72%, СП - 8%			4,53	20,07	3461	15349		6800	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,425675	1546,27	--	20760	--	--	14947	38563
		НР - 72%, СП - 8%			1546,27	--	20760	--		2857	
		Устройство гравийно-галечниковая грунтовая подушка									

3	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	140,9	128,58	122,03	18117	17194	8	3791	23661
		НР - 72%; СП - 8%			6,49	30,88	915	4351		1753	
4	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	246,575	299,00	--	73726	--		--	79624
		СП - 8%			--	--	--	--		5898	
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	140,9	491,09	489,50	69195	68970	8	15035	90969
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	217	20665		6738	
		Обратная засыпка с обваловкой									
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	760,95	30,18	30,18	22962	22962	--	6114	31403
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	8492		2326	
7	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	760,95	16,90	16,90	12860	12860	--	3424	17587
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,25	--	4756		1303	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	760,95	161,77	76,23	123096	58007	--	66294	204541
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	65089	26986		15151	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	84,55	799,16	--	67569	--	--	48649	125515
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	67569	--		9297	
		Устройство въезда									
10	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	37,4	122,52	115,87	4582	4333	--	974	6001
		НР - 72%; СП - 8%			6,66	29,53	249	1104		445	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,4	30,18	30,18	1129	1129	--	301	1543
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	417		114	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	37,4	80,80	69,74	3022	2608	53	704	4024
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	361	616		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				488475	256060	69	173776	715231
РАЗДЕЛ 2. Стены и днище монолитное											
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	182	2299,29	151,53	418471	27578	340347	56349	512806
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	50546	9400		37986	
14	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	132,7	29551,94	3172,11	3921542	420939	2369788	1164265	5492671
		НР - 91%; СП - 8%			8521,59	1119,80	1130815	148597		406865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,73056	221796,00	--	827423	--	827423	--	893617
		СП - 8%			--	--	--	--		66194	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25276	228894,00	--	57855	--	57855	--	62484
		СП - 8%			--	--	--	--		4628	

17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,0533	902007,64	1328,64	48077	71	34899	11955	64835
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	13107	31		4803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5273369	448588	3630312	1232569	7026413
		Бурение скважин (2шт)									
18	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	2,5303	450940,48	363042,28	2705643	2178254	--	1101617	2922935
		НР - 85%; СП - 8%			87898,20	128105,21	527389	768631		304581	
19	1311-0203-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	шт.	2	17295,15	4956,25	34590	9913	8924	14817	53360
		НР - 75%; СП - 8%			7876,44	2001,41	15753	4003		3953	
20	ПРАЙС"ИМПЕРИЯ "	ЭЛЕКТРОУРОВНЕМЕР	шт	2	140252,36	--	280505	--		--	280505
					--	--	--	--	280505	--	
21	2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный	т	4,2	22722,00	--	95432	--	95432	--	103067
		СП - 8%			--	--	--	--		7635	
22	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,5	14670,18	1200,47	66016	5402	55677	5619	77365
		НР - 91%; СП - 8%			1097,07	275,06	4937	1238		5731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3437232
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23,6560534	122,52	115,87	2898	2741	--	616	3796
		НР - 72%; СП - 8%			6,66	29,53	157	699		281	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,4213546	1546,27	--	652	--	--	469	1210
		НР - 72%; СП - 8%			1546,27	--	652	--		90	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	14,4	491,09	489,50	7072	7049	1	1537	9297
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	22	2112		689	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,0939264	30,18	30,18	124	124	--	33	169
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	46		13	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,0939264	161,77	76,23	662	312	--	357	1100
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	350	145		82	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,0939264	80,80	69,74	331	285	6	77	440
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	40	67		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,0234816	799,16	--	818	--	--	589	1519
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	818	--		113	
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	1,8819	30,18	30,18	57	57	--	15	78
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	21		6	

9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8819	161,77	76,23	304	143	--	164	506
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	161	67		37	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,8819	80,80	69,74	152	131	3	35	202
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	18	31		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13069	10842	10	3892	18317
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-8)											
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	15097,96	1111,53	10871	800	9151	998	12818
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	920	176		949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,сульфатостойкий/	м3	3,84	21929,75	1359,04	84210	5219	66505	12437	104379
		НР - 91%; СП - 8%			3251,46	307,72	12486	1182		7732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,042	15334,38	1406,22	644	59	1	554	1294
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	584	25		96	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03204	221796,00	--	7106	--	7106	--	7675
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00996	228894,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
16	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01163	277697,15	2192,58	3230	25	2727	443	3966
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	478	8		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00963	221796,00	--	2136	--	2136	--	2307
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	228894,00	--	458	--	458	--	494
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	4,56	866,66	11,00	3952	50	1932	1855	6272
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	1970	25		465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,72	875,56	19,75	16390	370	10738	4960	23058
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	5282	51		1708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				131277	6523	103034	21247	164725
РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ											
		Площадка под трансформатор									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1	7057,26	1732,04	706	173	197	386	1179
		НР - 94%; СП - 8%			3363,12	743,05	336	74		87	
2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,64	18982,77	1010,05	12149	646	8702	2763	16105
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	2801	235		1193	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	2	3102,80	725,04	6206	1450	452	3641	10634
		НР - 76%; СП - 8%			2152,08	243,18	4304	486		788	
4	2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	2	19285,00	--	38570	--	38570	--	41656
		СП - 8%			--	--	--	--		3086	
5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01134	902007,64	1328,64	10229	15	7425	2544	13794
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2789	7		1022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0272	728127,64	1328,64	19805	36	17810	1797	23330
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	1959	16		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	633858,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		Площадка под Диз.генератор									
8	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	2	1637,23	834,30	3274	1669	485	2074	5776
		НР - 118%; СП - 8%			559,78	318,92	1120	638		428	
9	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	23722,00	--	18883	--	18883	--	20393
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
		Монтаж									
10	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11640,45	6753,45	11640	6753	1359	5538	18553
		НР - 80%; СП - 8%			3528,00	3394,87	3528	3395		1374	
11	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36486,34	9165,40	36486	9165	10659	15953	56634
		НР - 80%; СП - 8%			16661,70	3279,07	16662	3279		4195	
12	5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	673924,20	--	673924	--		--	673924
					--	--	--	--	673924	--	
13	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	415571,73	--	415572	--		--	415572
					--	--	--	--	415572	--	
14	1308-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	66539,32	37650,23	66539	37650	2213	30310	104598
		НР - 72%; СП - 8%			26676,00	15421,55	26676	15422		7748	
15	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	4608628,77	--	4608629	--		--	4608629
					--	--	--	--	4608629	--	
		Ограждение									

16	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическ стойками, 2х2,5 м	секция	7	39632,00	2107,00	277424	14749	233499	31283	333404
					4168,00	743,00	29176	5201		24697	
17	86-010605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	70652,00	156,00	70652	156	60128	9482	86545
					10368,00	52,00	10368	52		6411	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП									
18	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ПРИМ.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	197	468,55	17,79	92304	3505	47539	30358	132475
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	41260	905		9813	
19	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0985	228012,00	--	22459	--	22459	--	24256
		СП - 8%			--	--	--	--		1797	
20	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 26 мм. Монтаж оборудования	шт.	27	3220,69	165,82	86959	4477	57742	18706	114118
		НР - 72%; СП - 8%			916,30	45,93	24740	1240		8453	
21	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03574	228012,00	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
22	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором	шт	4	1588,40	166,40	6354	666	72	4233	11433
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	65,62	5616	262		847	
23	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	12837,00	--	51348	--	51348	--	55456
		СП - 8%			--	--	--	--		4108	
24	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4476,00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
		Электроустановочные изделия									
25	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	7	1536,65	81,25	10757	569	731	6974	19149
		НР - 72%; СП - 8%			1351,00	32,81	9457	230		1418	
26	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп 4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	7	9975,00	--	69825	--	69825	--	75411
		СП - 8%			--	--	--	--		5586	
		Трубы									
27	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	23	470,32	33,67	10817	774	1312	6466	18666
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	8731	249		1383	
28	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	23	91,00	--	2093	--	2093	--	2260
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
29	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	701,38	55,41	4208	332	1598	1671	6350
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	7,22	2278	43		470	
30	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

31	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До отверстий	каналокилометр трубопровода	0,06	149452,92	--	8967	--	101	6738	16962
		НР - 76%, СП - 8%			147763,00	--	8866	--		1256	
32	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	60	546,00	--	32760	--	32760	--	35381
		СП - 8%			--	--	--	--		2621	
		Земляные работы									
33	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	26,46	162,59	153,96	4302	4074	--	892	5610
		НР - 72%, СП - 8%			8,63	38,21	228	1011		416	
34	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	11,34	1365,00	--	15479	--	--	11145	28754
		НР - 72%, СП - 8%			1365,00	--	15479	--		2130	
35	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,74	30,18	30,18	596	596	--	159	815
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,16	--	220		60	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,46	799,16	--	6761	--	--	4868	12559
		НР - 72%, СП - 8%			799,16	--	6761	--		930	
37	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	165	486,50	405,44	80272	66897	--	29080	118100
		НР - 72%, СП - 8%			81,06	163,72	13375	27014		8748	
38	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	90	143,21	116,19	12889	10457	--	4791	19094
		НР - 72%, СП - 8%			27,02	46,92	2432	4223		1414	
39	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	165	425,56	344,50	70217	56843	--	26157	104084
		НР - 72%, СП - 8%			81,06	139,11	13375	22954		7710	
40	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	90	246,91	206,38	22221	18574	--	8027	32668
		НР - 72%, СП - 8%			40,53	83,34	3648	7500		2420	
		Кабели									
41	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	352,61	157,81	35261	15781	4619	14243	53465
		НР - 72%, СП - 8%			148,61	49,21	14861	4921		3960	
42	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	102	329,50	149,20	33609	15218	4611	13353	50719
		НР - 72%, СП - 8%			135,10	46,73	13780	4766		3757	
43	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,495	63374,00	--	31370	--	31370	--	33880
		СП - 8%			--	--	--	--		2510	
44	2306-0217-1101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,024	225339,00	--	5408	--	5408	--	5841
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
45	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,067	230650,00	--	15454	--	15454	--	16690
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
46	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	275433,00	--	8814	--	8814	--	9519
		СП - 8%			--	--	--	--		705	

47	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	433247,00	--	20796	--	20796	--	22460
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
48	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	560951,00	--	13463	--	13463	--	14540
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
49	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	314105,00	--	4397	--	4397	--	4749
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
50	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,201	120733,22	24262,41	24267	4877	10742	8534	35426
		НР - 80%; СП - 8%			43023,91	10048,58	8648	2020		2624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,201	310400,00	--	62390	--	62390	--	67382
		СП - 8%			--	--	--	--		4991	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
52	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	95	468,55	17,79	44512	1690	22925	14640	63884
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	19897	436		4732	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0589	228894,00	--	13482	--	13482	--	14560
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
54	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	3220,69	165,82	54752	2819	36356	11778	71852
		НР - 72%; СП - 8%			916,30	45,93	15577	781		5322	
55	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1343	228012,00	--	30622	--	30622	--	33072
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
		Металлическая рамка РМ-1									
56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,46	19911,99	1010,05	9160	465	6681	1986	12037
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	2014	169		892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,47874	112675,80	2733,57	53942	1309	1195	35701	96815
		НР - 69%; СП - 8%			107445,00	633,04	51438	303		7172	
58	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47874	497904,00	--	238367	--	238367	--	257436
		СП - 8%			--	--	--	--		19069	
59	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,76692	908,30	1,05	25221	29	3703	17203	45817
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	21489	14		3394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,05	92439,31	1047,21	4622	52	3341	1128	6209
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1229	24		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,05	8225,13	42,03	411	2	298	100	553
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	111	1		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

62	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профил. унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	4	1725,23	56,07	6901	224	4749	1839	9439
		НР - 92%, СП - 8%			481,95	17,76	1928	71		699	
63	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	13	586,69	24,29	7627	316	4929	1783	10163
		НР - 72%, СП - 8%			183,26	7,22	2382	94		753	
64	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0163	247135,00	--	4028	--	4028	--	4351
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7658904**	**283009**	**1268453**	**388324**	**8235156**
РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ											
65	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,318	165598,51	93999,26	52660	29892	1140	25115	83997
		НР - 80%, СП - 8%			68014,10	30708,23	21628	9765		6222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
66	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,954	282479,00	--	269485	--	269485	--	291044
		СП - 8%			--	--	--	--		21559	
67	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Индикатор КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИКЗ-3**	шт.	3	52504,50	--	157514	--	157514	--	170115
		СП - 8%			--	--	--	--		12601	
		Опора ж/б анкерная с РЛНД Ар10-1.2с -1шт									
68	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
		НР - 80%, СП - 8%			7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
69	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	35168,00	--	70336	--	70336	--	75963
		СП - 8%			--	--	--	--		5627	
70	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2519,92	1389,70	5040	2779	--	2688	8347
		НР - 80%, СП - 8%			1130,22	550,05	2260	1100		618	
71	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3в, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	2	3641,00	--	7282	--	7282	--	7865
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
72	Прайс-лист	**Стяжка Г-1**	шт	2	4931,52	--	9863	--	9863	--	10652
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
73	Прайс-лист	**Траверса ТМ73**	шт	1	15640,61	--	15641	--	15641	--	16892
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
74	Прайс-лист	**Траверса ТМs60a**	шт	1	3858,70	--	3859	--	3859	--	4167
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
75	Прайс-лист	**Хомут Х1**	шт	2	1001,79	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
76	Прайс-лист	**Крепление подкоса У1**	шт	1	5068,13	--	5068	--	5068	--	5474
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
77	Прайс-лист	**Накладка ОГ-52**	шт	1	1243,13	--	1243	--	1243	--	1343
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
78	Прайс-лист	**Проводник заземляющий ЗП21**	м	2	1202,14	--	2404	--	2404	--	2597

		СП - 8%			--	--	--	--		192	
79	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	517577,00	--	37	--	37	--	40
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
80	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
81	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
82	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777,00	--	43108	--	43108	--	46557
		СП - 8%			--	--	--	--		3449	
83	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	18499,00	--	73996	--	73996	--	79916
		СП - 8%			--	--	--	--		5920	
84	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
85	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
86	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12979,00	--	77874	--	77874	--	84104
		СП - 8%			--	--	--	--		6230	
87	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	14918,02	4182,58	14918	4183	124	9873	26775
		НР - 80%; СП - 8%			10610,60	1731,21	10611	1731		1983	
88	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	90907,96	--	90908	--		--	90908
					--	--	--	--	90908	--	
89	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6852,58	198,31	6853	198	1251	3939	11655
		НР - 72%; СП - 8%			5404,00	66,74	5404	67		863	
90	Прайс-лист	ПРНЗ-10	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
91	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1	шт	1	1988,09	--	1988	--	1988	--	2147
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
92	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00088	517577,00	--	455	--	455	--	492
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
93	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	801,00	--	4806	--	4806	--	5190
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
94	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	шт	1	9223,71	--	9224	--	9224	--	9962
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
95	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	шт	1	2312,30	--	2312	--	2312	--	2497
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
96	Прайс-лист	Вал привода РА-3	шт	3	6815,79	--	20447	--	20447	--	22083
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
97	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	шт	1	1149,32	--	1149	--	1149	--	1241
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
98	Прайс-лист	Хомут Х7	шт	3	797,79	--	2393	--	2393	--	2585
		СП - 8%			--	--	--	--		191	

99	Прайс-лист	Хомут Х8	шт	1	852,43	--	852	--	852	--	921
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
100	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	887,95	--	3996	--	3996	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
101	Прайс-лист	Траверса ТМ96И	шт	1	4917,86	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
102	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Шина Ши2	шт.	3	4019,00	--	12057	--	12057	--	13022
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
103	Прайс-лист	Хомут Х62И	шт	1	1106,52	--	1107	--	1107	--	1195
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
104	Прайс-лист	Упор УП50	шт	1	1584,64	--	1585	--	1585	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
105	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ	компл	1	5823,62	893,75	5824	894	877	3178	9722
		НР - 72%; СП - 8%			4053,00	360,91	4053	361		720	
106	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	шт.	3	37156,00	--	111468	--	111468	--	120385
		СП - 8%			--	--	--	--		8917	
107	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	6	3480,00	--	20880	--	20880	--	22550
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
108	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
109	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	501,00	--	5110	--	5110	--	5519
		СП - 8%			--	--	--	--		409	

Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт

110	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
		НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
111	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35168,00	--	70336	--	70336	--	75963
		СП - 8%			--	--	--	--		5627	
112	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2519,92	1389,70	5040	2779	--	2688	8347
		НР - 80%; СП - 8%			1130,22	550,05	2260	1100		618	
113	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3в, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3641,00	--	7282	--	7282	--	7865
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
114	Прайс-лист	Стяжка Г-1	шт	2	4931,52	--	9863	--	9863	--	10652
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
115	Прайс-лист	Траверса ТМ73	шт	1	15640,61	--	15641	--	15641	--	16892
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
116	Прайс-лист	Траверса ТМs60a	шт	1	3858,70	--	3859	--	3859	--	4167
		СП - 8%			--	--	--	--		309	

117	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	2	1001,79	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
118	Прайс-лист	Крепление подкоса У1	шт	1	5068,13	--	5068	--	5068	--	5474
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
119	Прайс-лист	Накладка ОГ-52	шт	1	1243,13	--	1243	--	1243	--	1343
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
120	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1202,14	--	2404	--	2404	--	2597
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
121	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	517577,00	--	37	--	37	--	40
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
122	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
123	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
124	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777,00	--	43108	--	43108	--	46557
		СП - 8%			--	--	--	--		3449	
125	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5	18674,00	--	93370	--	93370	--	100840
		СП - 8%			--	--	--	--		7470	
126	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
127	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577,00	--	43731	--	43731	--	47229
		СП - 8%			--	--	--	--		3498	
128	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12979,00	--	38937	--	38937	--	42052
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
129	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	14918,02	4182,58	14918	4183	124	9873	26775
		НР - 80%; СП - 8%			10610,60	1731,21	10611	1731		1983	
130	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	90907,96	--	90908	--		--	90908
					--	--	--	--	90908	--	
131	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6852,58	198,31	6853	198	1251	3939	11655
		НР - 72%; СП - 8%			5404,00	66,74	5404	67		863	
132	Прайс-лист	ПРНЗ-10	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
133	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1	шт	1	1988,09	--	1988	--	1988	--	2147
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
134	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00088	517577,00	--	455	--	455	--	492
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
135	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	801,00	--	4806	--	4806	--	5190
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
136	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	шт	1	9223,71	--	9224	--	9224	--	9962
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
137	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	шт	1	2312,30	--	2312	--	2312	--	2497

		СП - 8%			--	--	--	--		185	
138	Прайс-лист	Вал привода РА-3	шт	3	6815,79	--	20447	--	20447	--	22083
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
139	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	шт	1	1149,32	--	1149	--	1149	--	1241
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
140	Прайс-лист	Хомут Х7	шт	3	797,79	--	2393	--	2393	--	2585
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
141	Прайс-лист	Хомут Х8	шт	1	852,43	--	852	--	852	--	921
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
142	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	887,95	--	3996	--	3996	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
143	Прайс-лист	Траверса ТМ96И	шт	1	4917,86	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
144	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Шина Ш2	шт.	3	4019,00	--	12057	--	12057	--	13022
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
145	Прайс-лист	Хомут Х62И	шт	1	1106,52	--	1107	--	1107	--	1195
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
146	Прайс-лист	Упор УП50	шт	1	1584,64	--	1585	--	1585	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
147	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ	компл	1	5823,62	893,75	5824	894	877	3178	9722
		НР - 72%; СП - 8%			4053,00	360,91	4053	361		720	
148	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	шт.	3	37156,00	--	111468	--	111468	--	120385
		СП - 8%			--	--	--	--		8917	
149	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	6	3480,00	--	20880	--	20880	--	22550
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
150	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скреша для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
151	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	501,00	--	5110	--	5110	--	5519
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -4шт									
152	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	7376,42	3128,75	29506	12515	2597	16536	49726
		НР - 80%; СП - 8%			3598,56	1569,09	14394	6276		3683	
153	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	35168,00	--	140672	--	140672	--	151926
		СП - 8%			--	--	--	--		11254	
154	Прайс-лист	Оголовок ОГз54	шт	4	17895,54	--	71582	--	71582	--	77309
		СП - 8%			--	--	--	--		5727	
155	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	866,00	--	3464	--	3464	--	3741
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
156	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	394,00	--	1576	--	1576	--	1702
		СП - 8%			--	--	--	--		126	

157	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	10777,00	--	129324	--	129324	--	139670
		СП - 8%			--	--	--	--		10346	
158	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	18499,00	--	73996	--	73996	--	79916
		СП - 8%			--	--	--	--		5920	
159	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2907,00	--	34884	--	34884	--	37675
		СП - 8%			--	--	--	--		2791	
160	2404-0207-5004 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2907,00	--	34884	--	34884	--	37675
		СП - 8%			--	--	--	--		2791	
		Опора ж/б анкерная угловая УА10-1.2с -1шт									
161	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	22875,80	11642,69	22876	11643	649	13141	38898
		НР - 80%, СП - 8%			10584,00	5842,11	10584	5842		2881	
162	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	35168,00	--	105504	--	105504	--	113944
		СП - 8%			--	--	--	--		8440	
163	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2519,92	1389,70	7560	4169	--	4033	12520
		НР - 80%, СП - 8%			1130,22	550,05	3391	1650		927	
164	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	3	3641,00	--	10923	--	10923	--	11797
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
165	Прайс-лист	Стяжка Г1	шт	3	4931,52	--	14795	--	14795	--	15978
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
		Стальные конструкции									
166	Прайс-лист	Траверса ТМ73	шт	1	15640,61	--	15641	--	15641	--	16892
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
167	Прайс-лист	Траверса ТМs60а	шт	1	3858,70	--	3859	--	3859	--	4167
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
168	Прайс-лист	Накладка ОГ52	шт	1	1243,13	--	1243	--	1243	--	1343
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
169	Прайс-лист	Хомут Х51	шт	2	928,93	--	1858	--	1858	--	2006
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
170	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	2	5464,29	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
171	Прайс-лист	Крепление изолятора КИs1	шт	1	2434,34	--	2434	--	2434	--	2629
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
172	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	1202,14	--	4809	--	4809	--	5193
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
173	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные сгайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000626	517577,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		Изоляторы. Линейная арматура									
174	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	6	866,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
175	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	394,00	--	2364	--	2364	--	2553
		СП - 8%			--	--	--	--		189	

176	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
177	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	18499,00	--	18499	--	18499	--	19979
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
178	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
179	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
180	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12979,00	--	77874	--	77874	--	84104
		СП - 8%			--	--	--	--		6230	
181	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2859,00	--	8577	--	8577	--	9263
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
		Грозазащита									
182	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI27.1	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР									
183	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1336,33	117,07	10691	937	2424	5429	17409
		НР - 72%, СП - 8%			916,30	26,25	7330	210		1290	
184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10656	228894,00	--	24391	--	24391	--	26342
		СП - 8%			--	--	--	--		1951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2964266	89728	2576678	120668	3317188
		РАЗДЕЛ 3. Светильник наружного освещение-8шт									
		Тип1 (1шт)									
185	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	1	4728,75	3526,36	4729	3526	--	2382	7680
		НР - 80%, СП - 8%			1202,39	1775,60	1202	1776		569	
186	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	0,45	19117,56	28,20	8603	13	7837	603	9942
		НР - 80%, СП - 8%			1673,88	--	753	--		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
187	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб	т	0,19914	25580,57	11550,21	5094	2300	440	2072	7739
		НР - 69%, СП - 8%			11818,40	3259,61	2354	649		573	
188	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19914	553075,00	--	110139	--	110139	--	118951
		СП - 8%			--	--	--	--		8811	
189	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,19914	12987,32	8939,84	2586	1780	230	780	3636
		НР - 80%, СП - 8%			2891,14	2007,20	576	400		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
190	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	99,32	1,63	993	16	192	570	1688
		НР - 72%, СП - 8%			78,54	0,66	785	7		125	

191	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напр. ...ие до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	52660,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
192	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7,5	468,55	17,79	3514	133	1810	1156	5043
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	1571	34		374	
193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	228894,00	--	1534	--	1534	--	1656
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
194	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	5336,09	1650,26	5336	1650	204	3337	9367
		НР - 72%; СП - 8%			3481,92	1152,70	3482	1153		694	
195	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	14316,00	--	14316	--	14316	--	15461
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
196	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	ШТ	1	1617,43	--	1617	--	1617	--	1747
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		МАТЕРИАЛЫ									
197	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	1	1798,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
198	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
199	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	501,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
200	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1180,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
201	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2493,00	--	2493	--	2493	--	2692
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
202	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2295,00	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
203	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РКК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	418,00	--	1672	--	1672	--	1806
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
204	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000034	1215790,00	--	41	--	41	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
205	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
206	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	1	2788,61	--	2789	--	2789	--	3012
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
207	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставка SVV 10.10	шт	1	425,30	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		Тип2 (6шт)									
208	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	6	4728,75	3526,36	28373	21158	--	14294	46080
		НР - 80%; СП - 8%			1202,39	1775,60	7214	10654		3413	

209	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубл... ых на одной отметке с опорой	м3	2,7	19117,56	28,20	51617	76	47022	3616	59652
		НР - 80%; СП - 8%			1673,88	--	4519	--		4419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
210	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб	т	1,19484	25580,57	11550,21	30565	13801	2643	12431	46435
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	14121	3895		3440	
211	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,19484	553075,00	--	660836	--	660836	--	713703
		СП - 8%			--	--	--	--		52867	
212	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	1,19484	12987,32	8939,84	15518	10682	1382	4682	21816
		НР - 80%; СП - 8%			2891,14	2007,20	3454	2398		1616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
213	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	99,32	1,63	5959	98	1149	3421	10131
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	4712	39		750	
214	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	52660,00	--	3160	--	3160	--	3412
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
215	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	45	468,55	17,79	21085	801	10859	6935	30261
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	9425	207		2242	
216	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0402	228894,00	--	9202	--	9202	--	9938
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
217	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	6	5336,09	1650,26	32017	9902	1223	20022	56201
		НР - 72%; СП - 8%			3481,92	1152,70	20892	6916		4163	
218	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	6	14316,00	--	85896	--	85896	--	92768
		СП - 8%			--	--	--	--		6872	
219	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	ШТ	6	1617,43	--	9705	--	9705	--	10481
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
		МАТЕРИАЛЫ									
220	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	6	1798,00	--	10788	--	10788	--	11651
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
221	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
222	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	501,00	--	7816	--	7816	--	8441
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
223	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2857,00	--	17142	--	17142	--	18513
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
224	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	6	1889,00	--	11334	--	11334	--	12241
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
225	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	6	2788,61	--	16732	--	16732	--	18070
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	

226	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставкаSVV 10.10	шт	6	425,30	--	2552	--	2552	--	2756
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
		Тип3(1шт)									
227	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	1	4728,75	3526,36	4729	3526	--	2382	7680
		НР - 80%; СП - 8%			1202,39	1775,60	1202	1776		569	
228	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	0,45	19117,56	28,20	8603	13	7837	603	9942
		НР - 80%; СП - 8%			1673,88	--	753	--		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб	т	0,19914	25580,57	11550,21	5094	2300	440	2072	7739
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	2354	649		573	
230	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19914	553075,00	--	110139	--	110139	--	118951
		СП - 8%			--	--	--	--		8811	
231	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,19914	12987,32	8939,84	2586	1780	230	780	3636
		НР - 80%; СП - 8%			2891,14	2007,20	576	400		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	99,32	1,63	993	16	192	570	1688
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	785	7		125	
233	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	52660,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
234	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7,5	468,55	17,79	3514	133	1810	1156	5043
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	1571	34		374	
235	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	228894,00	--	1534	--	1534	--	1656
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
236	1308-0305-0502 РСНБ	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах,									
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	5336,09	1650,26	5336	1650	204	3337	9367
		НР - 72%; СП - 8%			3481,92	1152,70	3482	1153		694	
237	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	14316,00	--	14316	--	14316	--	15461
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
238	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	ШТ	1	1617,43	--	1617	--	1617	--	1747
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		МАТЕРИАЛЫ									
239	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	1	1798,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
240	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
241	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	501,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	

242	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1180,00	--	1180	--	1180	--	1274
	СП - 8%				--	--	--	--		94	
243	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1889,00	--	7556	--	7556	--	8160
	СП - 8%				--	--	--	--		604	
244	2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4450,00	--	17800	--	17800	--	19224
	СП - 8%				--	--	--	--		1424	
245	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированныедля воздушных линий электропередачи алюминиевые Асечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000034	1215790,00	--	41	--	41	--	45
	СП - 8%				--	--	--	--		3	
246	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
	СП - 8%				--	--	--	--		151	
247	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	1	2788,61	--	2789	--	2789	--	3012
	СП - 8%				--	--	--	--		223	
248	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставкаSVV 10.10	шт	1	425,30	--	425	--	425	--	459
	СП - 8%				--	--	--	--		34	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**1391185**	**75355**	**1230047**	**87201**	**1596655**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**13148999**
Вертикальная планировка											
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта	237	42,97	42,97	10184	10184	--	2712	13928
	НР - 72%; СП - 8%				--	15,89	--	3766		1032	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	237	79,57	79,57	18857	18857	--	5021	25789
	НР - 72%; СП - 8%				--	29,43	--	6974		1910	
	Грунтовый лоток										
3	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	4,75	132,00	126,68	627	602	--	153	842
	НР - 72%; СП - 8%				5,31	39,41	25	187		62	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**40559**
Покрытие											
	Асфальтобетонное покрытие Тип-1										
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/23 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	383	435,93	145,61	166962	55770	93793	35393	218543
	НР - 108%; СП - 8%				45,43	40,14	17399	15373		16188	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	383	1278,10	126,23	489513	48347	423780	31657	562864
	НР - 108%; СП - 8%				45,39	31,14	17386	11927		41694	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	383	1473,73	126,23	564438	48347	498705	31657	643782
	НР - 108%; СП - 8%				45,39	31,14	17386	11927		47688	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устрой[illegible] добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	383	325,22	0,04	124559	17	124449	101	134633
		НР - 108%, СП - 8%			0,24	--	93	--		9973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	156	1704,78	31,65	265946	4938	140033	132727	430567
		НР - 108%, СП - 8%			775,48	12,31	120975	1921		31894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	6,708	41347,00	--	277356	--	277356	--	299544
		СП - 8%			--	--	--	--		22188	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2									
7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.15СМ. Устройство	м2 основания или покрытия	12	191,19	145,61	2294	1747	2	1109	3675
		НР - 108%, СП - 8%			45,43	40,14	545	482		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,2	1345,00	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
9	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	12	435,43	38,13	5225	458	21	5328	11397
		НР - 108%, СП - 8%			395,48	15,61	4746	187		844	
10	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	12	1796,00	--	21552	--	21552	--	23276
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при другихвидах покрытий	м бортового камня	24	1346,31	31,65	32311	760	12940	20420	56949
		НР - 108%, СП - 8%			775,48	12,31	18611	296		4218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,384	41347,00	--	15877	--	15877	--	17147
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
		Грунтовое покрытие Тип-3									
13	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство	м2 основания или покрытия	234,5	191,19	145,61	44834	34147	34	21670	71824
		НР - 108%, СП - 8%			45,43	40,14	10653	9412		5320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	46,9	1345,00	--	63081	--	63081	--	68127
		СП - 8%			--	--	--	--		5046	
		Отмостка вокруг зданий									
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,515	18576,79	8,16	139605	61	110994	26837	179757
		НР - 94%, СП - 8%			3799,08	--	28550	--		13315	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2723828
Ограждение											
1	86-010602-0301	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.12	секция	71,83	55552,00	382,00	3990485	27440	3253260	651722	5013584
					9881,00	89,00	709785	6393		371377	
2	86-010605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,2 с металлическими стойками	шт.	1	100525,00	937,00	100525	937	82605	15701	125524
					16983,00	271,00	16983	271		9298	
3	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	236,5	3135,95	1630,44	741652	385599	30227	561021	1406887
		НР - 118%, СП - 8%			1377,70	632,62	325826	149615		104214	

4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	11,59	24430,00	--	283144	--	283144	--	305795
		СП - 8%			--	--	--	--		22651	
5	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	30,5	43122,00	--	1315221	--	1315221	--	1420439
		СП - 8%			--	--	--	--		105218	
6	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,1647	588223,00	--	96880	--	96880	--	104631
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
7	1211-0103-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство	м2	118,25	250,33	2,21	29601	262	--	21216	54883
		НР - 72%, СП - 8%			248,11	1,08	29339	128		4065	
8	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	63,855	641,00	--	40931	--	40931	--	44206
		СП - 8%			--	--	--	--		3274	
9	86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	127125,00	4809,00	127125	4809	99421	22424	161513
					22895,00	1747,00	22895	1747		11964	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								8637462

Внутриплощадочные водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	305,1153188	162,59	153,96	49609	46977	--	10290	64691
		НР - 72%, СП - 8%			8,63	38,21	2632	11660		4792	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,4365563	1546,27	--	14591	--	--	10506	27105
		НР - 72%, СП - 8%			1546,27	--	14591	--		2008	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕЙ	м3	45,3	161,77	76,23	7328	3453	--	3947	12176
		НР - 72%, СП - 8%			85,54	35,46	3875	1607		902	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	56,2087917	799,16	--	44920	--	--	32342	83443
		НР - 72%, СП - 8%			799,16	--	44920	--		6181	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	224,8351668	30,18	30,18	6785	6785	--	1807	9278
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,16	--	2509		687	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	224,8351668	161,77	76,23	36371	17139	--	19588	60435
		НР - 72%, СП - 8%			85,54	35,46	19232	7973		4477	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				159604	74354	--	78480	257128

РАЗДЕЛ 2. Трубопровод

7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,123	527354,72	111950,16	64865	13770	1878	53839	128200
		НР - 99%, СП - 8%			400140,00	41996,93	49217	5166		9496	

8	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 х толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	123,492	2723,00	--	336269	--	336269	--	363170
		СП - 8%			--	--	--	--		26901	
9	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	454588,21	70321,29	12728	1969	261	11099	25733
		НР - 99%, СП - 8%			374946,00	25440,55	10498	712		1906	
10	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	1225,00	--	34437	--	34437	--	37192
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 57 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	60194,20	--	1505	--	49	1442	3182
		НР - 99%, СП - 8%			58246,50	--	1456	--		236	
12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 108 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,123	66004,27	--	8119	--	955	7093	16428
		НР - 99%, СП - 8%			58246,50	--	7164	--		1217	
		Гильзы									
13	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0034	634568,66	247009,48	2158	840	3	1550	4005
		НР - 99%, СП - 8%			386784,00	73827,08	1315	251		297	
14	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,4	13235,00	--	44999	--	44999	--	48599
		СП - 8%			--	--	--	--		3600	
		Фасонные части									
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2086,99	82,47	14609	577	2292	11904	28634
		НР - 99%, СП - 8%			1677,20	40,53	11740	284		2121	
16	2304-0102-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	88333,00	--	618331	--	618331	--	667797
		СП - 8%			--	--	--	--		49466	
17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1254,81	27,49	2510	55	347	2114	4994
		НР - 99%, СП - 8%			1054,24	13,51	2108	27		370	
18	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	55748,00	--	111496	--	111496	--	120416
		СП - 8%			--	--	--	--		8920	
19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	574,82	36,90	2299	148	84	2047	4693
		НР - 99%, СП - 8%			516,80	--	2067	--		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1580,00	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
21	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	40	1104,04	73,80	44162	2952	2450	38372	89137
		НР - 99%, СП - 8%			969,00	--	38760	--		6603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2878,00	--	115120	--	115120	--	124330
		СП - 8%			--	--	--	--		9210	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06422	1037550,09	513822,74	66631	32998	1201	41753	117055

		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	1515,04	32432	9743		8671	
24	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2257,00	--	15799	--	15799	--	17063
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
25	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1437,00	--	4311	--	4311	--	4656
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
26	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
27	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	920,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
28	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж	т конструкций	0,00448	107464,18	7610,81	481	34	37	284	827
		НР - 69%; СП - 8%			91411,20	428,46	410	2		61	
29	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00448	497846,00	--	2230	--	2230	--	2409
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
30	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0016	277697,15	2192,58	444	4	374	61	546
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	66	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	15	1145,00	--	17175	--	17175	--	18549
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
32	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	66328,00	--	132656	--		--	132656
					--	--	--	--	132656	--	
33	Прайслист	Удлинитель с заземлением на катушке 4 розетки 2х0,75мм 20м	шт	2	7877,68	--	15755	--	15755	--	17016
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-3шт									
34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройствов грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	20597,65	9298,29	90836	41005	3882	62111	165183
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	45949	16789		12236	
35	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,15	11852,00	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
36	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	17223,00	--	51669	--	51669	--	55803

52	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	10323,00	--	20646	--	20646	--	22298
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
53	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
54	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные длянколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
55	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6	4643,00	--	27858	--	27858	--	30087
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,806	18576,79	8,16	89280	39	70983	17163	114958
		НР - 94%, СП - 8%			3799,08	--	18258	--		8515	
57	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2,С-4	т	0,10908	581954,00	--	63480	--	63480	--	68558
		СП - 8%			--	--	--	--		5078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2529795	146182	1971481	329281	3077191
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3334319
		Итого общее:									58695321
		Временные здания и сооружения			2,9 %		1702164				
		Итого с временными									60397485
		Зимние удорожания			0,91 %		549617				
		Итого с зимними удорожаниями									60947102
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1218942				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									62166044
		Итого с понижающим К=0,96999999645									60301063
		НДС			12 %		7236128				
		Итого с НДС									67537190

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бұлтымақ-Құрылыс"
_____ Тулегенов Ш.Д

Принял:
Технадзор
ТОО "Карат-Z"
_____ Нуралиев Е. А