Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел:
Объект:«Строительство 50 квартирного жилого дома №6 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»

Форма КС-3

Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №4
о стоимости выполненных работ за Декабрь м-ц 2021г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			375	28.04.2021г.				
			Доп.соглашение					
			1	31.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	440 000 000,00		-	-	-	-	-	47 142 857,14	
За отчетный период:	**85 817 462,87**	**76 622 734,71**	-	-	-	-	-	**9 194 728,16**	**85 817 462,87**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор **Бекақов М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, полная,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №6 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»
Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2021года к договору №375 от 28.04.2021 года

АКТ №4
приемки выполненных работ
за Декабрь 2021 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,00												
РАЗДЕЛ 5. ОКНА												
105	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	**м2**	**252,5**		**3491,23**	**175,28**	**881536**	**44258**	**411575**	**401957**	**1386171**
		НР - 90%; СП - 8%				**1685,95**	**82,83**	**425703**	**20915**		**102679**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1**	**252,5**	**1630,00**				**411575**		
106	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**40,5**		**3532,01**	**172,75**	**143046**	**6996**	**75257**	**57656**	**216758**
		НР - 90%; СП - 8%				**1501,06**	**80,73**	**60793**	**3270**		**16056**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,14**	**46,17**	**1630,00**				**75257**		
ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ												
113	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**92,25**		**7223,00**	**1750,92**	**666322**	**161522**	**2048**	**376401**	**1126140**
		НР - 69%; СП - 8%				**5449,89**	**463,48**	**502752**	**42756**		**83418**	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000923	633849,00				585		
113.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000554	575615,00				319		
113.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,00179	425928,00				762		
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ										
119	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	222,75		7223,00	1750,92	1608923	390017	4943	908870	2719217
		НР - 69%; СП - 8%				5449,89	463,48	1213963	103240		201423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,002227	633849,00				1412		
119.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,001337	575615,00				769		
119.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,004321	425928,00				1841		
		ВИТРАЖИ ВН-3-30ШТ										
122	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	194,4		7223,00	1750,92	1404151	340378	4314	793196	2373135
		НР - 69%; СП - 8%				5449,89	463,48	1059459	90100		175788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,001944	633849,00				1232		
122.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,001166	575615,00				671		
122.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,003771	425928,00				1606		
		ВИТРАЖИ ВН-7-60ШТ										
125	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	123,12		7223,00	1750,92	889296	215573	2733	502357	1502985
		НР - 69%; СП - 8%				5449,89	463,48	670990	57064		111332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,001231	633849,00				780		
125.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000739	575615,00				425		
125.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,002389	425928,00				1017		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5593274	1158744	500870	3040437	9324406
								3933660	317345	--	690696	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1024582				

	Материалы		Тенге					486832				
	Всего заработная плата		Тенге						510681			
		Накладные расходы	Тенге					459613				
		Сметная прибыль	Тенге					118736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1602930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									442
		Сметная заработная плата	Тенге						510681			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4568692				
	Материалы		Тенге					14038				
	Всего заработная плата		Тенге						3740325			
		Накладные расходы	Тенге					2580824				
		Сметная прибыль	Тенге					571961				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7721478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2646
		Сметная заработная плата	Тенге						3740325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9324408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3088
		Сметная заработная плата	Тенге						4251005			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		1 ЭТАЖ.										
		2,3,4,5 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2										
196	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	**м3 изоляции**		**156,7956**	**5427,29**	**1615,77**	**850975**	**253346**	**--**	**643855**	**1614417**
		НР - 94%; СП - 8%				**3811,52**	**556,92**	**597630**	**87323**		**119586**	
197	**2103-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**		**156,7956**	**14888,00**	**--**	**2334373**	**--**	**2334373**	**--**	**2521123**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**186750**	
198	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**2412,24**	**722,34**	**28,28**	**1742447**	**68210**	**855807**	**801231**	**2747173**
		НР - 94%; СП - 8%				**339,28**	**14,07**	**818430**	**33944**		**203494**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	**2102-0101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0204**	**49,209696**	**17355,00**				**854034**		
199	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**		**2412,24**	**-194,99**	**-9,81**	**-470369**	**-23674**	**-427017**	**-29049**	**-539372**
		НР - 94%; СП - 8%				**-8,16**	**-4,65**	**-19678**	**-11226**		**-39954**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	**2102-0101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0102**	**24,604848**	**17355,00**				**427017**		
		УЗЕЛ К1 - 350 М2										

201	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции	10,5		5427,29	1615,77	56987	16966	--	43117	108111
		НР - 94%; СП - 8%				3811,52	556,92	40021	5848		8008	
202	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3	10,5		14888,00	--	156324	--	156324	--	168830
		СП - 8%				--	--	--	--		12506	
203	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	350		745,28	28,93	260850	10126	130734	117420	408531
		НР - 94%; СП - 8%				342,83	14,07	119990	4925		30262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	7,14	18274,00				130476		
204	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	350		204,68	9,81	71639	3435	65238	4319	82035
		НР - 94%; СП - 8%				8,47	4,65	2966	1629		6077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	3,57	18274,00				65238		
205	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	350		1574,86	84,93	551202	29726	286623	224753	838032
		НР - 94%; СП - 8%				671,01	12,13	234853	4246		62076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	392	241,00				94472		
205.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,211	119475,00				144684		
206	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	350		965,93	42,05	338074	14716	181656	135476	511434
		НР - 94%; СП - 8%				404,86	6,92	141702	2421		37884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	392	241,00				94472		
206.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,5285	119475,00				63143		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5892501	372851	3583738	1941122	8460314
								1935913	129110	--	626689	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5892501				
	Материалы		Тенге					1093040				
	Всего заработная плата		Тенге						2065023			
	Местные материалы		Тенге					2490697				
		Накладные расходы	Тенге					1941122				
		Сметная прибыль	Тенге					626690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8460312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1910

		Сметная заработная плата	Тенге						2065023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					8460312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1910
		Сметная заработная плата	Тенге						2065023			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
218	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2		240,23	1394,65	77,79	335037	18686	88450	194118	571487
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	227901	14746		42332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0187	4,492301	19224,00				86360		
218.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,0554	13,308742	125,00				1664		
219	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	м2		260,55	1427,59	82,85	371959	21587	93841	218944	638175
		НР - 80%; СП - 8%				984,58	65,82	256531	17148		47272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0158	4,11669	18881,00				77727		
219.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,0528	13,75704	125,00				1720		
220	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	м2		627,6	2375,31	75,10	1490744	47132	486095	792438	2465837
		НР - 80%; СП - 8%				1525,68	52,63	957517	33031		182655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,032	20,0832	18881,00				379191		
220.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,27	169,452	125,00				21182		
		1 ЭТАЖ										
226	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	м2		312	1427,59	82,85	445409	25850	112371	262178	764193

		НР - 80%; СП - 8%				984,58	65,82	307188	20534		56607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	4,9296	18881,00				93076		
226.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0528	16,4736	125,00				2059		
227	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2		1956,32	1394,65	77,79	2728382	152173	720287	1580805	4653923
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	1855922	120085		344735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	36,583184	19224,00				703275		
227.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0554	108,380128	125,00				13548		
		2-5 ЭТАЖ										
233	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2		1392,5	1427,59	82,85	1987922	115373	501527	1170136	3410703
		НР - 80%; СП - 8%				984,58	65,82	1371022	91648		252645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	22,0015	18881,00				415410		
233.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0528	73,524	125,00				9191		
234	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2		7676,78	1394,65	77,79	10706423	597141	2826474	6203226	18262421
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	7282808	471225		1352772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	143,555786	19224,00				2759716		
234.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0554	425,293612	125,00				53162		
		ОТКОСЫ										
239	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		655,72	3131,23	44,72	2053210	29326	544973	1195102	3508177

		НР - 80%; СП - 8%				2255,40	22,82	1478911	14967		259865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	28,19596	18881,00				532368		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**20119086**	**1007269**	**5374018**	**11616947**	**34274916**
								13737799	**783384**	**--**	**2538883**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**20119086**				
		Материалы	Тенге					**5374017**				
		Всего заработная плата	Тенге						**14521183**			
		Накладные расходы	Тенге					**11616947**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2538883**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**34274916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11430**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14521183**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**34274916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11430**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14521183**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**52059636**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**19607372**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2538864**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1229840**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**9458626**		
		- Накладные расходы	Тенге								**16598506**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**3856268**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1										
1	**1118-1001-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм**	**1фильтр**	**1**		**36445,07**	**300,84**	**36445**	**301**	**34703**	**1513**	**40995**
		НР - 98%; СП - 8%				**1440,56**	**103,25**	**1441**	**103**		**3037**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2304-1013-0421	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	34681,00				34681		
2	**1118-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм**	**1шт**	**2**		**64214,79**	**400,71**	**128430**	**801**	**118337**	**9236**	**148679**
		НР - 98%; СП - 8%				**4646,12**	**66,23**	**9292**	**132**		**11013**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8	1963,00				15704		
2.2	2305-1205-0204	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	2	48562,00				97124		

3	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	1		5759,00	228,10	5759	228	--	5472	12130
		НР - 98%; СП - 8%				5530,90	52,96	5531	53		898	
4	2305-1302-0106 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1		242738,00	--	242738	--	242738	--	262157
		СП - 8%				--	--	--	--		19419	
5	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	1шт	2		4012,56	83,00	8025	166	3172	4645	13684
		НР - 98%; СП - 8%				2343,60	26,48	4687	53		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2302-0103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1302,00				2604		
6	2305-1307-0310 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2		112586,00	--	225172	--	225172	--	243186
		СП - 8%				--	--	--	--		18014	
7	1308-0202-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Редукторный электропривод	шт	2		6190,00	--	12380	--	--	8914	22997
		НР - 72%; СП - 8%				6190,00	--	12380	--		1703	
8	5104-0206-0203 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	2		112452,00	--	224904	--		--	224904
						--	--	--	--	224904	--	
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	19		2200,10	113,24	41802	2152	5659	33804	81654
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	33991	503		6048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0209	186907,00				3906		
9.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,038	31711,00				1205		
12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1		2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	1789	13		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

12.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186907,00				206		
12.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
14	1308-0303-2011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор электронный	шт	1		13487,87	513,74	13488	514	7846	3831	18704
		НР - 72%; СП - 8%				5128,00	192,90	5128	193		1386	
15	2305-1401-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	1		157646,00	--	157646	--	157646	--	170258
		СП - 8%				--	--	--	--		12612	
16	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1		20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666
		НР - 98%; СП - 8%				16871,40	138,30	16871	138		3012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	233963,00				515		
16.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089		
16.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369		
17	5102-0605-0102 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1		15289,00	--	15289	--		--	15289
						--	--	--	--	15289	--	
18	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	шт	1		4184,20	299,42	4184	299	429	2701	7436
		НР - 75%; СП - 8%				3456,00	145,64	3456	146		551	
19	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	1		10078,00	--	10078	--	10078	--	10884
		СП - 8%				--	--	--	--		806	
20	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж датчика температуры теплоносителя	шт	3		9183,79	843,82	27551	2531	4284	16475	47549
		НР - 75%; СП - 8%				6912,00	410,44	20736	1231		3522	

21	2305-1401-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	3		11378,00	--	34134	--	34134	--	36865
		СП - 8%				--	--	--	--		2731	
22	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	14		477,73	--	6688	--	957	5616	13289
		НР - 98%; СП - 8%				409,34	--	5731	--		984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00154	462311,00				712		
22.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,28	458,00				128		
24	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	13		2508,11	--	32605	--	28555	3969	39501
		НР - 98%; СП - 8%				311,58	--	4050	--		2926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	13	2179,00				28327		
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2		2172,88	86,02	4346	172	596	3532	8508
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	3578	26		630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186907,00				411		
25.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
27	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	5		1156,12	151,35	5781	757	72	5096	11747
		НР - 98%; СП - 8%				990,35	49,68	4952	248		870	
28	2304-1013-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5		22166,00	--	110830	--	110830	--	119696
		СП - 8%				--	--	--	--		8866	
29	1118-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	шт	2		40273,79	2442,89	80548	4886	34750	41999	132350
		НР - 98%; СП - 8%				20455,80	972,09	40912	1944		9804	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	2490,00				4980		
29.2	2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	3199,00				6398		
29.3	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4	4233,00				16932		
30	5104-0207-0102 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 57х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 0,75 м2, количество латунных трубок 4 штуки, диаметр корпуса 57 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005	секция	7		81830,00	--	572810	--		--	572810
						--	--	--	--	572810	--	
31	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	18		1862,35	39,35	33522	708	19386	13414	50691
		НР - 98%; СП - 8%				746,00	14,43	13428	260		3755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	18	1053,00				18954		
32	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	7		3452,45	47,22	24167	331	17641	6186	32782
		НР - 98%; СП - 8%				884,94	16,87	6195	118		2428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	7	2486,00				17402		
33	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2		1954,33	18,12	3909	36	3087	784	5069
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	2	1534,00				3068		
34	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2		1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

34.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	2	930,00				1860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2089087	14435	1065931	186407	2392497
								195720	5191	813003	116998	
		Стоимость оборудования	Тенге					813003				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					813003				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					57603				
		Материалы	Тенге					12559				
		Всего заработная плата	Тенге						43270			
		Накладные расходы	Тенге					31921				
		Сметная прибыль	Тенге					7162				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					96687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						43270			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1218481				
		Материалы	Тенге					272773				
		Всего заработная плата	Тенге						157641			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					780598				
		Сдача и испытание	Тенге					2634				
		Накладные расходы	Тенге					154489				
		Сметная прибыль	Тенге					109838				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1482807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						157641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2392497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
		Сметная заработная плата	Тенге						200911			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2										
45	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1		27833,54	219,94	27834	220	26433	1227	31385
		НР - 98%; СП - 8%				1181,00	71,11	1181	71		2325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2304-1013-0420	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	26412,00				26412		
46	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2		54184,87	214,20	108370	428	101090	6780	124362
		НР - 98%; СП - 8%				3426,19	33,11	6852	66		9212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2305-1205-0203	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	1	2	42802,00				85604		
47	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	1		5759,00	228,10	5759	228	--	5472	12130
		НР - 98%; СП - 8%				5530,90	52,96	5531	53		898	

48	2305-1302-0104 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1		172105,00	--	172105	--	172105	--	185873
		СП - 8%				--	--	--	--		13768	
49	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	1шт	2		4012,56	83,00	8025	166	3172	4645	13684
		НР - 98%; СП - 8%				2343,60	26,48	4687	53		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2302-0103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1302,00				2604		
50	2305-1307-0308 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hidronics	шт.	2		95794,00	--	191588	--	191588	--	206915
		СП - 8%				--	--	--	--		15327	
51	1308-0202-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Редукторный электропривод	шт	2		6190,00	--	12380	--	--	8914	22997
		НР - 72%; СП - 8%				6190,00	--	12380	--		1703	
52	2305-1207-2307 РСНБ РК 2015	Привод электрический MC55/230	шт.	2		136712,00	--	273424	--	273424	--	295298
		СП - 8%				--	--	--	--		21874	
53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	19		2200,10	113,24	41802	2152	5659	33804	81654
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	33991	503		6048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0209	186907,00				3906		
53.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,038	31711,00				1205		
57	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1		2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	1789	13		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186907,00				206		
57.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		

60	1308-0303-2011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор электронный	шт	1		13487,87	513,74	13488	514	7846	3831	18704
		НР - 72%; СП - 8%				5128,00	192,90	5128	193		1386	
61	2305-1401-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	1		157646,00	--	157646	--	157646	--	170258
		СП - 8%				--	--	--	--		12612	
62	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1		20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666
		НР - 98%; СП - 8%				16871,40	138,30	16871	138		3012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	233963,00				515		
62.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089		
62.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369		
63	5102-0605-0102 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1		15289,00	--	15289	--		--	15289
						--	--	--	--	15289	--	
64	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	шт	1		4184,20	299,42	4184	299	429	2701	7436
		НР - 75%; СП - 8%				3456,00	145,64	3456	146		551	
65	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	1		10078,00	--	10078	--	10078	--	10884
		СП - 8%				--	--	--	--		806	
66	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж датчика температуры теплоносителя	шт	3		9183,79	843,82	27551	2531	4284	16475	47549
		НР - 75%; СП - 8%				6912,00	410,44	20736	1231		3522	
67	2305-1401-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	3		11378,00	--	34134	--	34134	--	36865
		СП - 8%				--	--	--	--		2731	

68	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	13		477,73	--	6210	--	889	5215	12340
		НР - 98%; СП - 8%				409,34	--	5321	--		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00143	462311,00				661		
68.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,26	458,00				119		
69	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	--		1715,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
70	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	11		2508,11	--	27589	--	24162	3359	33424
		НР - 98%; СП - 8%				311,58	--	3427	--		2476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	11	2179,00				23969		
71	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1		2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	1789	13		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186907,00				206		
71.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
73	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1		1156,12	151,35	1156	151	15	1019	2349
		НР - 98%; СП - 8%				990,35	49,68	990	50		174	
74	2304-1013-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1		22166,00	--	22166	--	22166	--	23939
		СП - 8%				--	--	--	--		1773	
75	1118-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	шт	2		40273,79	2442,89	80548	4886	34750	41999	132350
		НР - 98%; СП - 8%				20455,80	972,09	40912	1944		9804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

75.1	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	2490,00				4980		
75.2	2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	3199,00				6398		
75.3	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4	4233,00				16932		
76	5104-0207-0102 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 57х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 0,75 м2, количество латунных трубок 4 штуки, диаметр корпуса 57 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005	секция	5		81830,00	--	409150	--		--	409150
						--	--	--	--	409150	--	
77	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	18		1862,35	39,35	33522	708	19386	13414	50691
		НР - 98%; СП - 8%				746,00	14,43	13428	260		3755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	18	1053,00				18954		
78	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2		2922,62	39,35	5845	79	4274	1490	7923
		НР - 98%; СП - 8%				746,00	14,43	1492	29		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2	2112,00				4224		
79	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	6		3452,45	47,22	20715	283	15122	5303	28099
		НР - 98%; СП - 8%				884,94	16,87	5310	101		2081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	2486,00				14916		
80	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2		1954,33	18,12	3909	36	3087	784	5069
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

80.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	2	1534,00				3068		
81	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2		1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	2	930,00				1860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1742497**	**13321**	**1117896**	**177418**	**2039554**
								186845	**4893**	**424439**	**119637**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**424439**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**424439**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**57603**				
		Материалы	Тенге					**12559**				
		Всего заработная плата	Тенге						**43270**			
		Накладные расходы	Тенге					**31921**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7162**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**96687**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**43270**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1260454**				
		Материалы	Тенге					**244192**				
		Всего заработная плата	Тенге						**148468**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**861141**				
		Сдача и испытание	Тенге					**2379**				
		Накладные расходы	Тенге					**145498**				
		Сметная прибыль	Тенге					**112476**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1518429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**115**
		Сметная заработная плата	Тенге						**148468**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2039555**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**151**
		Сметная заработная плата	Тенге						**191738**			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000										
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ										
137	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2610,49		274,00	--	715274	--	715274	--	772496
		СП - 8%				--	--	--	--		57222	
138	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360		140,00	--	50400	--	50400	--	54432
		СП - 8%				--	--	--	--		4032	

139	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	580	220,00	--	127600	--	127600	--	137808
		СП - 8%			--	--	--	--		10208	
140	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	**Тройник прямой, d=25 мм**	шт.	350	359,00	--	125650	--	125650	--	135702
		СП - 8%			--	--	--	--		10052	
141	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	200	91,00	--	18200	--	18200	--	19656
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	
142	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	**Муфта d=25 мм**	шт.	1100	153,00	--	168300	--	168300	--	181764
		СП - 8%			--	--	--	--		13464	
143	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	750	10,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
144	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	1800	39,00	--	70200	--	70200	--	75816
		СП - 8%			--	--	--	--		5616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1283124**	**--**	**1283124**	**--**	**1385774**
							--	**--**	**--**	**102650**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1283124**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1283124**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102650**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1385774**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1385774**				
		РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
149	1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,084	962383,27	375115,08	80840	31510	1057	57299	149191
		НР - 99%; СП - 8%			574674,00	114350,76	48273	9605		11051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,055 / 0,00462	211178,00				976		
151	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,082	932615,77	363566,53	76474	29812	866	54355	141296
		НР - 99%; СП - 8%			558486,00	111080,48	45796	9109		10466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

151.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048	0,003936	211178,00				831		
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4ШТ										
155	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	м3 конструкции	0,84		9562,54	2677,49	8033	2249	3024	4124	13129
		НР - 118%; СП - 8%				3286,25	874,47	2760	735		973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163	0,13692	18575,00				2543		
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК										
160	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара**	компл	4		8706,52	4692,14	34826	18769	877	20031	59245
		НР - 99%; СП - 8%				3795,00	1263,23	15180	5053		4389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,024	0,096	5717,00				549		
160.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00072	211178,00				152		
162	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2		5438,98	2911,32	10878	5823	297	6283	18533
		НР - 99%; СП - 8%				2378,75	794,25	4758	1589		1373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,032	5717,00				183		
162.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00034	211178,00				72		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					211051	88162	6121	142092	381394
								116766	26090	--	28252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					211051				
	Материалы		Тенге					6122				
	Всего заработная плата		Тенге						142856			
		Накладные расходы	Тенге					142092				
		Сметная прибыль	Тенге					28251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					381395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
		Сметная заработная плата	Тенге						142856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					381395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
		Сметная заработная плата	Тенге						142856			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6199219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					499331				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						115918			

- в том числе зарплата машинистов			Тенге					36174			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						3473072		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						1237442		
- Накладные расходы			Тенге							505917	
- Сметная прибыль			Тенге							367537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.											
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)											
7	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	10237,00	--	71659	--	71659	--	77392
		СП - 8%			--	--	--	--		5733	
8	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8789,00	--	43945	--	43945	--	47461
		СП - 8%			--	--	--	--		3516	
9	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	14	567,00	--	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
10	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	10	325,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
13	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	558,00	--	7254	--	7254	--	7834
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
32	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3	69531,00	--	208593	--	208593	--	225280
		СП - 8%			--	--	--	--		16687	

33	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**	**392,00**	**--**	**784**	**--**	**784**	**--**	**847**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63**	
34	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2**	**908,00**	**--**	**1816**	**--**	**1816**	**--**	**1961**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**145**	
35	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3**	**471,00**	**--**	**1413**	**--**	**1413**	**--**	**1526**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
36	2302-0802-1302 РСНБ РК 2015	**Патрубки ПФГ DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**1**	**6850,00**	**--**	**6850**	**--**	**6850**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**548**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**353502**	**--**	**353502**	**--**	**381782**
							--	**--**	**--**	**28280**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**353502**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**353502**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28280**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**381782**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**381782**				
		РАЗДЕЛ 2. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ									
44	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**15441,00**	**--**	**30882**	**--**	**30882**	**--**	**33353**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2471**	
45	2304-0902-1405 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**12326,00**	**--**	**24652**	**--**	**24652**	**--**	**26624**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1972**	
46	2304-1001-0205 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2**	**21832,00**	**--**	**43664**	**--**	**43664**	**--**	**47157**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3493**	

47	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	1	28570,00	--	28570	--	28570	--	30856
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
48	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2135,00	--	8540	--	8540	--	9223
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
49	2302-0103-0406 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1721,00	--	6884	--	6884	--	7435
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
50	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1302,00	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
51	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1561,00	--	3122	--	3122	--	3372
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				151522	--	151522	--	163645
							--	--	--	12123	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				151522				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				151522				
		Сметная прибыль	Тенге				12122				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				163644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				163644				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
57	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,8527	194,00	--	1135	--	1135	--	1226
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
58	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	255,475	115,00	--	29380	--	29380	--	31730
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
		ФИТИНГИ									
60	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	25	1846,00	--	46150	--	46150	--	49842
		СП - 8%			--	--	--	--		3692	

61	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	66,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
62	2304-0905-1232 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	100	1954,00	--	195400	--	195400	--	211032
		СП - 8%			--	--	--	--		15632	
64	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	493,00	--	24650	--	24650	--	26622
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
65	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	100	939,00	--	93900	--	93900	--	101412
		СП - 8%			--	--	--	--		7512	
68	2302-0902-4701 РСНБ РК 2015	**Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	шт.	300	701,00	--	210300	--	210300	--	227124
		СП - 8%			--	--	--	--		16824	
69	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	200	26,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
70	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	150	835,00	--	125250	--	125250	--	135270
		СП - 8%			--	--	--	--		10020	
71	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	**Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	200	71,00	--	14200	--	14200	--	15336
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
72	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	150	1109,00	--	166350	--	166350	--	179658
		СП - 8%			--	--	--	--		13308	
73	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	100	1109,00	--	110900	--	110900	--	119772
		СП - 8%			--	--	--	--		8872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1024465**	**--**	**1024465**	**--**	**1106422**
							--	**--**	**--**	**81957**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1024465**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1024465**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81957**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1106422**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1106422**				

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)											
88	**2304-0902-1404 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**11708,00**	**--**	**23416**	**--**	**23416**	**--**	**25289**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1873**	
89	**2304-0902-1403 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7**	**10237,00**	**--**	**71659**	**--**	**71659**	**--**	**77392**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5733**	
90	**2304-0902-1402 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5**	**9403,00**	**--**	**47015**	**--**	**47015**	**--**	**50776**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3761**	
91	**2304-0902-1401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10**	**8789,00**	**--**	**87890**	**--**	**87890**	**--**	**94921**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7031**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**229980**	**--**	**229980**	**--**	**248378**
							--	**--**	**--**	**18398**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**229980**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**229980**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18398**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**248378**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**248378**				
РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)											
106	**2304-0902-1403 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25**	**10237,00**	**--**	**255925**	**--**	**255925**	**--**	**276399**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20474**	
108	**2301-0602-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**11,6125**	**272,00**	**--**	**3159**	**--**	**3159**	**--**	**3411**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**253**	
109	**2301-0602-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**255,475**	**170,00**	**--**	**43431**	**--**	**43431**	**--**	**46905**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3474**	
ФИТИНГИ											
111	**2304-0905-1211 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25**	**1846,00**	**--**	**46150**	**--**	**46150**	**--**	**49842**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3692**	
112	**2302-0401-2501 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25**	**66,00**	**--**	**1650**	**--**	**1650**	**--**	**1782**

		СП - 8%			--	--	--	--		132	
113	**2302-0902-4701 РСНБ РК 2015**	**Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	**шт.**	**350**	**701,00**	**--**	**245350**	**--**	**245350**	**--**	**264978**
		СП - 8%			--	--	--	--		19628	
114	**2304-0905-1232 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**100**	**1954,00**	**--**	**195400**	**--**	**195400**	**--**	**211032**
		СП - 8%			--	--	--	--		15632	
116	**2302-0401-3701 РСНБ РК 2015**	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50**	**493,00**	**--**	**24650**	**--**	**24650**	**--**	**26622**
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
117	**2302-0401-4101 РСНБ РК 2015**	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**100**	**939,00**	**--**	**93900**	**--**	**93900**	**--**	**101412**
		СП - 8%			--	--	--	--		7512	
120	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100**	**26,00**	**--**	**2600**	**--**	**2600**	**--**	**2808**
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
121	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**50**	**835,00**	**--**	**41750**	**--**	**41750**	**--**	**45090**
		СП - 8%			--	--	--	--		3340	
122	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**100**	**1109,00**	**--**	**110900**	**--**	**110900**	**--**	**119772**
		СП - 8%			--	--	--	--		8872	
123	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**50**	**1109,00**	**--**	**55450**	**--**	**55450**	**--**	**59886**
		СП - 8%			--	--	--	--		4436	
124	**2302-0401-3501 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**400**	**8,00**	**--**	**3200**	**--**	**3200**	**--**	**3456**
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
125	**2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50**	**8,00**	**--**	**400**	**--**	**400**	**--**	**432**
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1123914**	**--**	**1123915**	**--**	**1213827**
							--	**--**	**--**	**89913**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1123914**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1123914**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89913**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1213827**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1213827**				

РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ											
134	**2304-0905-1212 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**50**	**3274,00**	**--**	**163700**	**--**	**163700**	**--**	**176796**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13096**	
136	**2301-0602-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40х5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**243,62**	**723,00**	**--**	**176137**	**--**	**176137**	**--**	**190228**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14091**	
138	**2303-0102-1602 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=32 мм**	**шт.**	**50**	**7177,00**	**--**	**358850**	**--**	**358850**	**--**	**387558**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28708**	
139	**2302-0502-1803 РСНБ РК 2015**	**Угольник, 90°, DN 25 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**150**	**2491,00**	**--**	**373650**	**--**	**373650**	**--**	**403542**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29892**	
140	**2302-0401-0206 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100**	**36,00**	**--**	**3600**	**--**	**3600**	**--**	**3888**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
141	**2302-0401-4103 РСНБ РК 2015**	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100**	**2430,00**	**--**	**243000**	**--**	**243000**	**--**	**262440**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19440**	
142	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50**	**40,00**	**--**	**2000**	**--**	**2000**	**--**	**2160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160**	
143	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**200**	**10,00**	**--**	**2000**	**--**	**2000**	**--**	**2160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**1322937**	**--**	**1322937**	**--**	**1428772**
							--	**--**	**--**	**105835**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**1322937**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1322937**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105835**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**1428772**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1428772**				
РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"											
145	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**89,82**	**921,00**	**--**	**82724**	**--**	**82724**	**--**	**89342**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6618**	

146	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**3**	**3353,00**	**--**	**10059**	**--**	**10059**	**--**	**10864**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**805**	
147	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**14**	**2210,00**	**--**	**30940**	**--**	**30940**	**--**	**33415**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2475**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**123723**	**--**	**123723**	**--**	**133621**
							--	**--**	**--**	**9898**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**123723**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**123723**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9898**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**133621**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**133621**				
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
149	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**207,584**	**921,00**	**--**	**191185**	**--**	**191185**	**--**	**206480**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15295**	
151	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**159,68**	**306,00**	**--**	**48862**	**--**	**48862**	**--**	**52771**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3909**	
152	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**30**	**3353,00**	**--**	**100590**	**--**	**100590**	**--**	**108637**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8047**	
154	**2303-0102-3202 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**50**	**5319,00**	**--**	**265950**	**--**	**265950**	**--**	**287226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21276**	
155	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**50**	**1100,00**	**--**	**55000**	**--**	**55000**	**--**	**59400**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4400**	
156	**2303-0102-3330 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50**	**2774,00**	**--**	**138700**	**--**	**138700**	**--**	**149796**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11096**	

158	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	50	6583,00	--	329150	--	329150	--	355482
		СП - 8%			--	--	--	--		26332	
159	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	50	8702,00	--	435100	--	435100	--	469908
		СП - 8%			--	--	--	--		34808	
161	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	50	20730,00	--	1036500	--	1036500	--	1119420
		СП - 8%			--	--	--	--		82920	
163	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	50	25893,00	--	1294650	--	1294650	--	1398222
		СП - 8%			--	--	--	--		103572	
165	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	50	8703,00	--	435150	--	435150	--	469962
		СП - 8%			--	--	--	--		34812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4330837	--	4330837	--	4677304
							--	--	--	346467	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4330837				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4330837				
		Сметная прибыль	Тенге				346467				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4677304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4677304				
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
173	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	51,9958	306,00	--	15911	--	15911	--	17184
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
174	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Прочистка диам.50 мм**	шт.	10	2210,00	--	22100	--	22100	--	23868
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				38011	--	38011	--	41052
							--	--	--	3041	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				38011				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38011				
		Сметная прибыль	Тенге				3041				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				41052				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				41052				
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
177	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	88,323	306,00	--	27027	--	27027	--	29189
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
179	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Ревизии, диаметр 50 мм**	шт	15	3353,00	--	50295	--	50295	--	54319
		СП - 8%			--	--	--	--		4024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				77322	--	77322	--	83508
							--	--	--	6186	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				77322				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				77322				
		Сметная прибыль	Тенге				6186				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				83508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				83508				
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ(НИЖЕ 0,000)									
184	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	шт	8	12776,00	--	102208	--	102208	--	110385
		СП - 8%			--	--	--	--		8177	
185	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	4	6587,00	--	26348	--	26348	--	28456
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
186	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**	шт	24	891,00	--	21384	--	21384	--	23095
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				149940	--	149940	--	161936
							--	--	--	11996	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				149940				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				149940				
		Сметная прибыль	Тенге				11995				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				161935				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				161935				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9640247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8926154		
		- Сметная прибыль	Тенге							714094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ											
		Силовое электрооборудование и электроосвещение									
23	2307-0101-0307 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3	шт.	10	2319,00	--	23190	--	23190	--	25045
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
24	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НБО 05-100	шт.	50	5223,00	--	261150	--	261150	--	282042
		СП - 8%			--	--	--	--		20892	
25	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	20	728,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
26	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники ПСХ 60-002	шт.	18	587,00	--	10566	--	10566	--	11411
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
28	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип РВО-42У2 ГОСТ 17677-82	шт.	2	728,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
29	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/	шт.	5	712,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
30	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 26 Вт, Spiral 26w E27	шт.	50	478,00	--	23900	--	23900	--	25812
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	
31	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 18 Вт, Spiral 18w E27	шт.	46	531,00	--	24426	--	24426	--	26380
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
32	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания Бк215-225-25	10 шт.	0,2	226,00	--	45	--	45	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
44	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	348	1015,80	623,24	353500	216886	44464	119224	510541
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	92150	73438		37818	
49	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3680	83,48	0,81	307217	2966	68363	170691	516141

		НР - 72%; СП - 8%			**64,10**	**0,32**	**235888**	**1183**		**38233**	
52	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**155,6**	**237,54**	**11,47**	**36961**	**1785**	**3259**	**23484**	**65281**
		НР - 72%; СП - 8%			**205,12**	**4,50**	**31917**	**700**		**4836**	
53	**2301-1305-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**171**	**269,00**	**--**	**45999**	**--**	**45999**	**--**	**49679**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3680**	
54	**2301-1305-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**50**	**194,00**	**--**	**9700**	**--**	**9700**	**--**	**10476**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**776**	
55	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**168**	**140,00**	**--**	**23520**	**--**	**23520**	**--**	**25402**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1882**	
56	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**79,2**	**208,97**	**9,01**	**16550**	**714**	**1621**	**10436**	**29146**
		НР - 72%; СП - 8%			**179,48**	**3,54**	**14215**	**280**		**2159**	
57	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**18**	**90,00**	**--**	**1620**	**--**	**1620**	**--**	**1750**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130**	
58	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**180**	**40,00**	**--**	**7200**	**--**	**7200**	**--**	**7776**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**576**	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
60	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**50**	**454,00**	**--**	**22700**	**--**	**22700**	**--**	**24516**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1816**	
61	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**573**	**393,00**	**--**	**225189**	**--**	**225189**	**--**	**243204**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18015**	

63	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	311,00	--	15550	--	15550	--	16794
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
65	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	180	330,00	--	59400	--	59400	--	64152
		СП - 8%			--	--	--	--		4752	
67	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	130	346,00	--	44980	--	44980	--	48578
		СП - 8%			--	--	--	--		3598	
69	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	396,00	--	25740	--	25740	--	27799
		СП - 8%			--	--	--	--		2059	
70	2307-0202-0607 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	1080	208,00	--	224640	--	224640	--	242611
		СП - 8%			--	--	--	--		17971	
71	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3	шт.	850	42,00	--	35700	--	35700	--	38556
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
72	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44	шт.	15	121,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
74	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	300	479,00	--	143700	--	143700	--	155196
		СП - 8%			--	--	--	--		11496	
76	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	150,00	--	15000	--	15000	--	16200
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
78	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	175	183,00	--	32025	--	32025	--	34587
		СП - 8%			--	--	--	--		2562	

		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
79	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,07556**	**709252,98**	**16559,46**	**53591**	**1251**	**47138**	**4050**	**62252**
		НР - 72%; СП - 8%			**68848,00**	**5594,10**	**5202**	**423**		**4611**	
80	**1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**68**	**623,78**	**76,78**	**42417**	**5221**	**6684**	**23228**	**70896**
		НР - 72%; СП - 8%			**448,70**	**25,72**	**30512**	**1749**		**5252**	
81	**2301-0103-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**170**	**1356,00**	**--**	**230520**	**--**	**230520**	**--**	**248962**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18442**	
83	**2301-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**100**	**863,00**	**--**	**86300**	**--**	**86300**	**--**	**93204**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6904**	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
85	**2306-0902-0114 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,09**	**568005,00**	**--**	**51120**	**--**	**51120**	**--**	**55210**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4090**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3052750**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**409884**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**228823**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**77773**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1836800**		
		- Накладные расходы	Тенге							**351113**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**226131**	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	70 951 854			70 951 854
Всего по главе	**70 951 854**	**-**		**70 951 854**
Временные здания и сооружения 0,9%	638 567			638 567
Всего по главе	**638 567**			**638 567**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**71 590 421**	**-**		**71 590 421**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	773 177			773 177
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			9 410 044	9 410 044
Всего по главе	**773 177**		**9 410 044**	**10 183 220**
Итого по главам 1-9	**72 363 597**	**-**	**9 410 044**	**81 773 641**

Непредвиденные работы и затраты-2%	1 447 272			1 447 272
Итого:	**73 810 869**	-	**9 410 044**	**83 220 913**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	39 857 869	-	5 081 424	44 939 293
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	35 651 872	-	4 545 207	40 197 079
Итого по акту выполненных работ	75509741,47	0,00	9626630,41	85136371,88
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	67958767,34	0,00	8663967,37	76 622 734,71
НДС- 12 %			9194728,16	9 194 728,16
Всего по акту выполненных работ	**67958767,34**	**0,00**	**17858695,53**	**85 817 462,87**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**

(должность, фамилия,имя,отчество(при наличии), квалификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)