Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор №501 от 11.12.2014г.
Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных тепловых сетей к многоэтажному жилому комплексу, расположенному по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы

АКТ
выполненных работ за декабрь 2014г.
Трубопроводы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-8 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4	301747,13	111850,49	120699	44740	102807	880,95	352
		км		167737,50	29968,69	67095	11987	130	146,62	59
2	С130806-481Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	400	8563,00	--	3425200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С 25прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ	20	30687,70	--	613754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП /расценках/	1,5	121294,13	49389,75	181941	74085	158792	312,70	469
		т		62775,00	18657,00	94163	27985	130	91,12	137
5	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	2,5	9850,48	1162,95	24626	2907	16797	46,60	117
		т		7357,50	108,00	18394	270	90	0,53	1
6	С130806-2873 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	82559,00	--	825590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С 82прайс	Стоимость опоры скользящей 273-1-ППУ-ПЭ	60	4698,03	--	281882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5473692	121732			938
			Тенге			179651	40243			197
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			584522				
		Материалы -	Тенге			22030				
		Всего заработная плата -	Тенге				201230			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			281882				
		Местные материалы -	Тенге			528				
		Накладные расходы -	Тенге			261600				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			896889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1148
		Сметная заработная плата -	Тенге				240470			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24626				
		Материалы -	Тенге			3325				
		Всего заработная плата -	Тенге				18664			
		Накладные расходы -	Тенге			16797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2520			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2485				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				21183			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4864544				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4864544				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291873				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5156417				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6097214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1274
		Сметная заработная плата -	Тенге				261654			

Итого	6097214
Временные здания и сооружения (1,2 %)	73 167
Доп.затраты в зимнее время 2,25%	138 834
Выслуга лет (1 %)	61 704
Доп. Отпуска (0,4%)	24 682
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6 395 599
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге, (2,38967)	15 283 420
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	15 589 088
Итого по акту с учетом НДС 12 %	17 459 779

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: ДЛЯ ФОРМ №2