Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района, Кызылординской области

ф3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за АПРЕЛЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		19	24.03.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	234 265 848,88									
В отчётном месяце:	**30 000 000**									
в т.ч.:										
СМР	30 000 000	26 785 715							3 214 286	30 000 000

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ Кузембаев Н.К.
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор ТОО _____ Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ Ж.Оспанова
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,

Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,

АКТ № 1

выполненных работ за апрель месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Среднее давление (подземный газопровод)									
1	**Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**1776,8**	**267,93**	**267,93**	**476058**	**476058**	**0**	**63696**	**582934**
			м3 грунта		**0**	**49,79**	**0**	**88467**		**43180**	
2	**Е11-230101-0101**	**Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))**		**117,2**	**3861,24**	**179,06**	**452537**	**20986**	**294195**	**142058**	**642163**
			м3		**1171,98**	**52,36**	**137356**	**6137**		**47568**	
2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	128,92	2282				294195,44		
3	**Е11-010205-0501**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)**		**318,8**	**885**	**0**	**282138**	**0**	**0**	**203139**	**524099**
			м3 грунта		**885**	**0**	**282138**	**0**		**38822**	
4	**Е11-010104-0402**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**		**1534,75**	**36,35**	**36,35**	**55788**	**55788**	**0**	**15923**	**77448**
			м3		**0**	**14,41**	**0**	**22116**		**5737**	
5	**Е11-010104-0408**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**		**1534,75**	**17,95**	**17,95**	**27549**	**27548**	**0**	**7868**	**38250**
			м3		**0**	**7,12**	**0**	**10927**		**2833**	
6	**Е11-010205-0302**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)**		**126**	**1861,86**	**0**	**234594**	**0**	**0**	**168908**	**435782**
			м3		**1861,86**	**0**	**234594**	**0**		**32280**	
7	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**		**1,115**	**386119,25**	**109758,53**	**430523**	**122381**	**117**	**342729**	**835112**

			км трубопровода		276256	34228,72	308025	38165		61860	
8	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,35	341503,36	86555	119526	30294	18	97574	234468
			км трубопровода		254896	26703,4	89214	9346		17368	
9	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		1126,15	1608		1810849		1810849		1955717
			м							144868	
10	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		353,5	797		281740		281740		304279
			м							22539	
11	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		1,465	976692,27	814634,7	1430854	1193440	12462	416175	1994791
			км трубопровода		153551	158623,2	224952	232383		147762	
11.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	3,9555	2622				10371,32		
12	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		3	2231,76	1391,64	6695	4175	0	3736	11266
			шт.		840,12	417,94	2520	1254		835	
13	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	5821		5821		5821		6287
			шт.							466	
14	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм		1	10839		10839		10839		11706
			шт.							867	
15	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1	2621		2621		2621		2831
			шт.							210	
16	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		12	1514,24	944,99	18171	11340	0	10133	30568
			шт.		569,25	283,73	6831	3405		2264	
17	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		9	4324		38916		38916		42029
			шт.							3113	
18	СПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Отвод 22град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d90 с ЗН		2	11684,46		23369		23369		25239
			шт							1870	

19	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1	1956		1956		1956		2112
			шт.							156	
20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1514,24	944,99	1514	945	0	844	2547
			шт.		569,25	283,73	569	284		189	
21	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		1	4668		4668		4668		5041
			шт.							373	
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90 (8353.09)=3шт									
30	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		12	3861,24	179,06	46335	2148	30122	14545	65750
			м3 основания		1171,98	52,36	14064	628		4870	
30.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,2	2282				30122,4		
31	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		3	1514,24	944,99	4543	2835	0	2533	7642
			шт.		569,25	283,73	1708	851		566	
32	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d90		3	86117,14		258351		258351		279019
			шт							20668	
33	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.		0,006	1106076,74	528249,86	6636	3170	112	4319	11831
			т фасонных частей		559107,6	167968,92	3355	1008		876	
34	С1242-108-0401	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм		3	21327		63981		63981		69099
			шт.							5118	
35	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка		6	1514,24	944,99	9085	5670	0	5067	15284
			шт.		569,25	283,73	3416	1702		1132	
36	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		6	1789		10734		10734		11593
			шт.							859	
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 (8353.09)=1шт									
44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)		0,125	22932,55	1130,18	2867	141	2548	192	3304
			м3		1414,8	271,22	177	34		245	
44.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1275	18289				2331,85		
45	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		4	3861,24	179,06	15445	716	10041	4848	21916
			м3 основания		1171,98	52,36	4688	209		1623	
45.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,4	2282				10040,8		

46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1514,24	944,99	1514	945	0	844	2547
			шт.		569,25	283,73	569	284		189	
47	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d63		1	61577,04		61577		61577		66503
			шт							4926	
48	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.		0,002	1106076,74	528249,86	2212	1057	37	1440	3944
			т фасонных частей		559107,6	167968,92	1118	336		292	
49	С1242-108-0301	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм		1	21327		21327		21327		23033
			шт.							1706	
50	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка		2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5094
			шт.		569,25	283,73	1138	567		377	
51	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		2	880		1760		1760		1901
			шт.							141	
		Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05)=1шт.									
52	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	788333,09	226585,27	394	113	5	325	777
			км трубопровода		551376	104837,68	276	52		58	
52.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	34153				3,07		
52.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				2,11		
53	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,502	1031		518		518		559
			м							41	
54	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0005	203814,33	52141,27	102	26	22	63	178
			км трубопровода		108624,6	18801,89	54	9		13	
54.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,055	263				14,47		
54.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,0014	4019				5,63		
55	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА		0,001	900373,85	250926,13	900	251	59	675	1701
			км трубопровода		590760	91349,82	591	91		126	

55.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,04	874				34,96		
55.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				16,9		
56	**С1241-102-0219**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**1,004**	**4528**		**4546**		**4546**		**4910**
										364	
57	**Е11-130301-0602**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	**м2**	**0,49926**	**98,58**	**2,67**	**49**	**1**	**29**	**13**	**67**
					36,87	**0,3**	**18**	**0**		**5**	
57.1	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	523700				26,15		
58	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,00923**	**65646,26**	**2614,89**	**606**	**24**	**43**	**375**	**1059**
					58343,2	**540,68**	**539**	**5**		**78**	
58.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				19,72		
58.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0138	332				4,6		
58.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				3,61		
58.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	439300				7,87		
59	**С1222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,00923**	**638697**		**5895**		**5895**		**6367**
										472	
60	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,00115**	**341503,36**	**86555**	**393**	**100**	**0**	**321**	**771**
					254896	**26703,4**	**293**	**31**		**57**	
61	**С1241-202-0210**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**1,1615**	**797**		**926**		**926**		**1000**
										74	
62	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3**	**1514,24**	**944,99**	**4543**	**2835**	**0**	**2533**	**7642**
					569,25	**283,73**	**1708**	**851**		**566**	
63	**С1241-210-0611**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм**	**шт.**	**1**	**4497**		**4497**		**4497**		**4857**
										360	
64	**С1241-208-1806**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**		**1**	**1956**		**1956**		**1956**		**2112**

			шт.							156	
65	С1241-211-0606	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	880		880		880	70	950
66	С1241-703-0401	**Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5**	кг	1	1313		1313		1313	105	1418
67	С1235-201-0201	**Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000**	кг	1,6603315	303		503		503	40	543
		Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05)=1шт.									
69	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,001	788333,09 551376	226585,27 104837,68	788 551	227 105	10	650 115	1553
69.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	34153				6,15		
69.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				4,22		
70	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	1,004	1031		1035		1035	83	1118
71	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	203814,33 108624,6	52141,27 18801,89	204 109	52 19	43	126 26	356
71.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,11	263				28,93		
71.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,0028	4019				11,25		
72	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	км трубопровода	0,002	900373,85 590760	250926,13 91349,82	1801 1182	502 183	117	1351 252	3404
72.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,08	874				69,92		
72.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				33,79		
73	С1241-102-0219	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	2,008	4528		9092		9092	727	9819
74	Е11-130301-0602	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	0,99852	98,58 36,87	2,67 0,3	98 37	2 0	59	26 10	134
74.1	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	523700				52,29		

75	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,01846**	**65646,26**	**2614,89**	**1212**	**48**	**87**	**750**	**2119**
					58343,2	**540,68**	**1077**	**10**		**157**	
75.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				39,45		
75.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0277	332				9,19		
75.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				7,22		
75.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	439300				15,73		
76	**С1222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,01846**	**638697**		**11790**		**11790**		**12733**
										943	
77	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0023**	**341503,36**	**86555**	**785**	**199**	**0**	**641**	**1540**
					254896	**26703,4**	**586**	**61**		**114**	
78	**С1241-202-0210**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**2,323**	**797**		**1851**		**1851**		**1999**
										148	
79	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6**	**1514,24**	**944,99**	**9085**	**5670**	**0**	**5067**	**15284**
					569,25	**283,73**	**3416**	**1702**		**1132**	
80	**С1241-210-0611**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм**	**шт.**	**2**	**4497**		**8994**		**8994**		**9714**
										720	
81	**С1241-208-1806**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**2**	**1956**		**3912**		**3912**		**4225**
										313	
82	**С1241-211-0606**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**2**	**880**		**1760**		**1760**		**1901**
										141	
83	**С1241-703-0401**	**Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5**	**кг**	**2**	**1313**		**2626**		**2626**		**2836**
										210	
84	**С1235-201-0201**	**Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**3,320663**	**303**		**1006**		**1006**		**1086**
										80	
85	**Е11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,01**	**24895,03**	**1130,18**	**249**	**12**	**224**	**15**	**285**
					1414,8	**271,22**	**14**	**3**		**21**	

85.1	212-101-0514	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,0102	20213				206,17		
86	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0054**	**499149,34**	**73604,52**	**2695**	**397**	**56**	**2370**	**5470**
					415173	**28167,68**	**2242**	**152**		**405**	
86.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	34153				33,2		
86.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				22,81		
87	**С1241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**5,4216**	**1031**		**5590**		**5590**		**6037**
										447	
88	**Е11-220901-0201**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**1742,75**	**94,62**	**3486**	**189**	**300**	**3055**	**7064**
					1498	**44,88**	**2996**	**90**		**523**	
88.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68		
88.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165361				264,58		
89	**С1242-202-0306**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**2**	**8322**		**16644**		**16644**		**17976**
										1332	
90	**С1241-116-0307**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**1701**		**6804**		**6804**		**7348**
										544	
91	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0014**	**1446315,74**	**528249,86**	**2025**	**739**	**503**	**1008**	**3276**
					559107,6	**167968,92**	**783**	**235**		**243**	
91.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0014	340239				476,33		
92	**С1241-117-0407**	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**368**		**736**		**736**		**795**
										59	
93	**С1241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**347**		**694**		**694**		**750**
										56	
115	**С1241-201-0415**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм**	**м**	**14**	**3657**		**51198**		**51198**		**55294**
										4096	
116	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство**	**шт.**	**1**	**6886,87**	**2289,3**	**6887**	**2289**	**627**	**4800**	**12622**
					3970,26	**878,33**	**3970**	**878**		**935**	

116.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	153				535,5		
117	**С1241-102-0117**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5**	**529**		**794**		**794**	**63**	**857**
118	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4**	**1514,24**	**944,99**	**6057**	**3780**	**0**	**3378**	**10190**
					569,25	**283,73**	**2277**	**1135**		**755**	
119	**С1241-211-0603**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**2**	**727**		**1454**		**1454**	**116**	**1570**
120	**С1241-210-0603**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт.**	**1**	**2180**		**2180**		**2180**	**174**	**2354**
121	**Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,**	**Патрубок-накладка d140/32**	**шт**	**1**	**12331,98**		**12332**		**12332**	**987**	**13319**
122	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#К=0,28**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**	**2794,04**	**636,74**	**2794**	**637**	**0**	**2151**	**5341**
					2157,3	**14,96**	**2157**	**15**		**396**	
122.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		164626						
122.2	261-107-0447	Каболка	т		1358578						
123	**С1234-305-2208**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2**	**317**		**634**		**634**	**51**	**685**
124	**С1261-105-0301**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	**кг**	**1,4444**	**387**		**559**		**559**	**45**	**604**
125	**С1261-301-0254 #прим**	**Ковер**	**т**	**0,00667**	**340239**		**2269**		**2269**	**182**	**2451**
126	**С1217-101-0107**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000043**	**647579**		**28**		**28**	**2**	**30**

127	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак		1	1873		1873		1873		2023
		Футляр ПЭ100 d140*12,7									
131	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,068	501483,84	155579,12	34101	10579	7	26577	65532
					345800	48989,68	23514	3331		4854	
132	С1241-201-0415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	68	3657		248676		248676		268570
										19894	
133	Е11-240207-0201	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	7	6886,87	2289,3	48208	16025	4391	33601	88354
					3970,26	878,33	27792	6148		6545	
133.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	24,5	153				3748,5		
134	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5	529		5554		5554		5998
										444	
135	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	1514,24	944,99	42399	26459	0	23645	71327
					569,25	283,73	15939	7944		5283	
136	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	14	727		10178		10178		10992
										814	
137	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	7	2180		15260		15260		16481
										1221	
138	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	7	12331,98		86324		86324		93230
										6906	
139	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	2794,04	636,74	19558	4457	0	15054	37381
					2157,3	14,96	15101	105		2769	
139.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		164626						
139.2	261-107-0447	Каболка	т		1358578						

140	С1234-305-0101	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	14	171		2394		2394		2586
										192	
141	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	10,1108	303		3064		3064		3309
										245	
142	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,04669	340239		15886		15886		17157
										1271	
143	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000301	647579		195		195		211
										16	
144	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	7	1873		13111		13111		14160
										1049	
148	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x5,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	94	941,91	25,44	88540	2391	4932	49542	149129
					864	0	81216	0		11047	
149	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм (d63x3,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	752,83	21,2	22585	636	1213	12649	38053
					691,2	0	20736	0		2819	
		Итого по разделу: 2. Среднее давление (подземный газопровод)									9496672
		ИТОГО:					7094196	2040167	3528423	1699021	9496672
							1525606	441258		703305	
		Раздел: 2. Низкое давление (подземный газопровод)									
1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5999,973	267,93	267,93	1607573	1607573	0	215092	1968478
					0	49,79	0	298739		145813	
2	Е11-230101-0101	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м3	394,518	3861,24	179,06	1523329	70642	1452686	347777	2020795
					1171,98	52,36	462367	20657		149688	

2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	615,56	2282				1404707,92			
6	**Е11-010205-0302**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)**		**369,42**	**1861,86**	**0**	**687808**	**0**	**687808**	**495222**	**1277673**	
			м3		**1861,86**	**0**	**687808**	**0**		**94642**		
8	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**		**0,9345**	**501483,84**	**155579,12**	**468636**	**145389**	**98**	**365242**	**900588**	
			км трубопровода		**345800**	**48989,68**	**323150**	**45781**		**66710**		
9	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**		**0,3**	**386119,25**	**109758,53**	**115836**	**32927**	**31**	**92214**	**224694**	
			км трубопровода		**276256**	**34228,72**	**82877**	**10269**		**16644**		
10	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**		**0,12955**	**386119,25**	**109758,53**	**50022**	**14219**	**14**	**39821**	**97030**	
			км трубопровода		**276256**	**34228,72**	**35789**	**4434**		**7187**		
11	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**		**0,5997**	**341503,36**	**86555**	**204800**	**51907**	**31**	**167186**	**401745**	
			км трубопровода		**254896**	**26703,4**	**152861**	**16014**		**29759**		
13	**Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**0,121**	**1335777,74**	**1122714,02**	**161629**	**135848**	**1072**	**46470**	**224747**	
			км трубопровода		**204207**	**217825,7**	**24709**	**26357**		**16648**		
13.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,3509	2622				920,06			
14	**Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**0,0525**	**1157256,9**	**969990,8**	**60756**	**50925**	**440**	**17549**	**84569**	
			км трубопровода		**178879**	**188447,5**	**9391**	**9894**		**6264**		
14.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,147	2622				385,43			
15	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**0,1795**	**976692,27**	**814634,7**	**175316**	**146227**	**1527**	**50992**	**244413**	
			км трубопровода		**153551**	**158623,2**	**27562**	**28473**		**18105**		
15.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,4847	2622				1270,75			

16	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,3445	976692,27	814634,7	336471	280642	2931	97865	469082
					153551	158623,2	52898	54646		34747	
16.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,9302	2622				2438,85		
17	С1261-301-1575	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	20,2	6784		137037		137037		
										10963	
18	С1261-301-1572	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	934,5	3425		3200663		3200663		3456716
										256053	
19	С1261-301-1569	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	300	1634		490200		490200		529416
										39216	
20	С1261-301-1568	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1295,5	1101		1426346		1426346		1540453
										114108	
21	С1261-301-1566	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	347,945	552		192066		192066		207431
										15365	
		Итого по разделу: 2. Низкое давление (подземный газопровод)									13647829
		ИТОГО:					10838486	2536299	7592949	1935430	13647829
							1859413	515264		1021913	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Среднее давление (подземный газопровод)		9 496 672	0
Низкое давление (подземный газопровод)		13 647 829	0
ИТОГО	Тенге	23 144 501	
Временные здания и сооружения -2,3%		532 324	
ИТОГО	Тенге	23 676 825	
Удорожание строительства в зимнее время -2,07%		490 110	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		2 856 831	
Итого по сметному расчету в текущих ценах		27 023 766	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		483 339	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		27 507 104	

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-50%	13 753 552
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-50%	13 753 552
в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1	13 753 552
в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514	14 441 937
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	28 195 489
С понижающим коэффициентом К= 0,9500000033	26 785 715
НДС 12%	3 214 286
ВСЕГО с НДС	30 000 000

ЗАКАЗЧИК :
Заведующий сектором КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____Қ.Ж.Іскендір

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор_____Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : Ж.Оспанова
Директор ТОО "Ремстрой"