Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района" Туркетанской области
Технический надзор: ТОО "Raymbek&Company"
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование строительства и его адрес -Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам Кескент, СТО ВАЗ, Акжолова, Казына. Корректировка

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2021-61	**26.07.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2019г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам Кескент, СТО ВАЗ, Акжолова, Казына. Корректировка	**43 472 800**	**18 385 427**	**34 493 273**	**16 483 151**	**1 445 349**				**2 206 251**	**20 591 678**
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**43 472 800**	**18 385 427**							**2 206 251**	**20 591 678**

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"** **Байгабулов М.**

М.П. **Инженер:** **Технический надзор: ТОО "Raymbek&Company"** **Анарбеков Б.Н.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** **Талипов Г.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района" Туркестанской области**
Технический надзор: ТОО "Raymbek&Company"
Подрядчик: **ТОО "Vek-Stroy-Com"**
Договор №2021-61 от 26.07.2021г

Наименование объекта: **Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам Кескент, СТО ВАЗ, Акжолова, Казына. Корректировка**

Акт
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Освещение									
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ									
1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,005	157802,09	91116,30	789	456	17	366	1248
		НР - 80%; СП - 8%			63108,50	28503,42	316	143		92	
2	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х 50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,015	254566,00	--	3818	--	3818	--	4124
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
3	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Индикатор короткого замыкания.Монтаж оборудования	шт.	1	16995,71	1947,44	16996	1947	1567	8561	27601
		НР - 61%; СП - 8%			13482,00	551,76	13482	552		2045	
4	Прайс-лист ООО "ТД Автоматика" стр.23	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	комплект	1	66605,79	--	66606	--		--	66606
		Отпускная цена - 65816,00			--	--	--	--	66606	--	
		Разъединитель промежуточный ПР-1 /1 шт/									
5	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.6	Кронштейн РА-1	шт	1	8938,66	--	8939	--	8939	--	9654
		СП - 8%			--	--	--	--		715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.6	Кронштейн РА-2									
		СП - 8%	шт	1	2313,21	--	2313	--	2313	--	2498
					--	--	--	--		185	
7	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Вал привода РА-3									
		СП - 8%	шт	2	7772,04	--	15544	--	15544	--	16788
					--	--	--	--		1244	
8	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.6	Кронштейн РА-4									
		СП - 8%	шт	1	971,73	--	972	--	972	--	1049
					--	--	--	--		78	
9	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.6	Кронштейн РА-5									
		СП - 8%	шт	3	971,73	--	2915	--	2915	--	3148
					--	--	--	--		233	
10	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Хомут Х-7									
		СП - 8%	шт	3	925,29	--	2776	--	2776	--	2998
					--	--	--	--		222	
11	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Хомут Х-8									
		СП - 8%	шт	1	925,29	--	925	--	925	--	999
					--	--	--	--		74	
12	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Проводник заземляющий ЗП-1									
		СП - 8%	м	4,5	925,29	--	4164	--	4164	--	4497
					--	--	--	--		333	
13	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
		СП - 8%	шт.	4	1780,00	--	7120	--	7120	--	7690
					--	--	--	--		570	
14	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
		СП - 8%	шт.	4	54,00	--	216	--	216	--	233
					--	--	--	--		17	
15	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Крепление провода-скоба (проволочная вязка ВШ-1,проволока d=4мм L=3м)									
			кг	0,35	373,00	--	131	--	131	--	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
16	С124-040204-1303 2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	314,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
17	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1.Монтаж оборудования	шт.	1	3492,43	675,38	3492	675	309	1968	5897
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	224,66	2508	225		437	
18	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
19	С123-061004-0106 2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 /Ошиновка провод ВЛ/	т	0,00117	977560,00	--	1144	--	1144	--	1235
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
20	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	499537,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
21	С124-040206-0706 2404-0206-0706 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	819,00	--	4914	--	4914	--	5307
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				243663				
		В том числе оборудование	Тенге				146046				
		РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									
22	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,49901	34113,46	13981,86	119363	48923	4360	68449	202838
		НР - 80%; СП - 8%			18885,30	5567,76	66080	19482		15025	
23	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,49901	314790,00	--	1101453	--	1101453	--	1189570
		СП - 8%			--	--	--	--		88116	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения концевая Н=11м /9 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл.В15.Устройство	м3	4,5	16414,82	26,40	73867	119	66762	5589	85812
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	6986	--		6356	
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В20 /подбетонка/.Устройство	м3	0,126	19362,43	1089,24	2440	137	2154	162	2810
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	149	29		208	
26	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м	опора	9	7307,32	4824,40	65766	43420	--	32230	105835
		НР - 80%; СП - 8%			2482,92	1993,41	22346	17941		7840	
27	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 L=8000мм+кронштейн однорожковый К1-1,5-2,0-Ф3/	т	0,927	485073,00	--	449663	--	449663	--	485636
		СП - 8%			--	--	--	--		35973	
28	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	9	1792,66	157,80	16134	1420	155	12189	30589
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	14559	677		2266	
29	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные консольный GALAD Омега LED-40-ШБ/У,мощность 40Вт	шт.	9	77462,00	--	697158	--	697158	--	752931
		СП - 8%			--	--	--	--		55773	
30	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	27	80,93	0,88	2185	24	522	1186	3641
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	1639	8		270	
31	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	168498,00	--	4549	--	4549	--	4913
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
32	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм.Монтаж по строительным основаниям	м	66,6	520,71	23,29	34679	1551	18575	10756	49070
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	14553	385		3635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16452	216827,00	--	35672	--	35672	--	38526
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	
34	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	72	137,88	0,79	9927	57	--	6829	18097
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	9870	27		1341	
35	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000576	711235,00	--	410	--	410	--	442
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
36	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные /М12х25/ ГОСТ 1759.0-87	т	0,00144	605191,00	--	871	--	871	--	941
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
37	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	9	4508,86	201,00	40580	1809	28938	7455	51877
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	9833	521		3843	
38	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм L=2500мм/	т	0,08487	314570,00	--	26698	--	26698	--	28833
		СП - 8%			--	--	--	--		2136	
39	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм.Монтаж по строительным основаниям	м	22,5	383,66	16,28	8632	366	3622	3398	12992
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	4644	75		962	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	221225,00	--	1115	--	1115	--	1204
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
41	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	129,6	383,66	16,28	49722	2110	20865	19570	74836
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	26747	434		5543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0513	221225,00	--	11349	--	11349	--	12257
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
43	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	108	137,88	0,79	14891	85	--	10244	27145
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	14806	41		2011	
44	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00288	779122,00	--	2244	--	2244	--	2423
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
45	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные,диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,000396	841,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
46	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1845,00	--	16605	--	16605	--	17933
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
47	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	27	410,00	--	11070	--	11070	--	11956
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
48	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	153,00	--	4131	--	4131	--	4461
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
49	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1254,00	--	11286	--	11286	--	12189
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
50	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2630,00	--	23670	--	23670	--	25564
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
51	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015 прим.	Колпачок концевой РКК 553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	384,00	--	13824	--	13824	--	14930
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2182,00	--	19638	--	19638	--	21209
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
53	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	4,5	317,77	147,15	1430	662	204	547	2135
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	564	195		158	
54	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000306	1239724,00	--	379	--	379	--	410
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
55	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1928,00	--	17352	--	17352	--	18740
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
56	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Корпус для предохранителя SV 29.25 25А	шт	9	3462,54	--	31163	--	31163	--	33656
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
57	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Плавкая вставка SVV 10.25 25А,габарит II	шт	9	651,16	--	5860	--	5860	--	6329
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения промежуточная Н=11м /134 шт/									
61	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 L=8000мм+кронштейн однорожковый К1-1,5-2,0-ФЗ/	т	5,253	485073,00	--	2548088	--	2548088	--	2751936
		СП - 8%			--	--	--	--		203847	
62	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	51	1792,66	157,80	91426	8048	877	69070	173336
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	82501	3837		12840	
63	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные консольный GALAD Омега LED-40-ШБ/У,мощность 40Вт	шт.	51	77462,00	--	3950562	--	3950562	--	4266607
		СП - 8%			--	--	--	--		316045	
64	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	153	80,93	0,88	12383	134	2962	6720	20631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	9287	47		1528	
65	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	168498,00	--	25780	--	25780	--	27843
		СП - 8%			--	--	--	--		2062	
66	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм.Монтаж по строительным основаниям	м	377,4	520,71	23,29	196516	8789	105258	60950	278064
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	82469	2183		20597	
67	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,93228	216827,00	--	202143	--	202143	--	218315
		СП - 8%			--	--	--	--		16171	
68	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	432,2	137,88	0,79	59590	341	--	40994	108632
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	59249	163		8047	
69	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0034576	711235,00	--	2459	--	2459	--	2656
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
70	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные /М12х25/ ГОСТ 1759.0-87	т	0,008644	605191,00	--	5231	--	5231	--	5650
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
71	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	51	4508,86	201,00	229952	10251	163978	42245	293972
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	55723	2951		21776	
72	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм L=2500мм/	т	0,48093	314570,00	--	151286	--	151286	--	163389
		СП - 8%			--	--	--	--		12103	
73	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм.Монтаж по строительным основаниям	м	127,5	383,66	16,28	48917	2076	20528	19253	73623
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	26313	427		5454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02856	221225,00	--	6318	--	6318	--	6824
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
7	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	734,4	383,66	16,28	281759	11958	118236	110898	424070
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	151565	2460		31413	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2907	221225,00	--	64310	--	64310	--	69455
		СП - 8%			--	--	--	--		5145	
77	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	612	137,88	0,79	84381	483	--	58048	153823
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	83898	230		11394	
78	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01632	779122,00	--	12715	--	12715	--	13732
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
79	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные,диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002244	841,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
80	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	1845,00	--	94095	--	94095	--	101623
		СП - 8%			--	--	--	--		7528	
81	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	132,6	410,00	--	54366	--	54366	--	58715
		СП - 8%			--	--	--	--		4349	
82	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	153,00	--	7803	--	7803	--	8427
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
83	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	2815,00	--	143565	--	143565	--	155050
		СП - 8%			--	--	--	--		11485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	1928,00	--	98328	--	98328	--	106194
		СП - 8%			--	--	--	--		7866	
85	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Корпус для предохранителя SV 29.25 25А	шт	51	3462,54	--	176589	--	176589	--	190716
		СП - 8%			--	--	--	--		14127	
86	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Плавкая вставка SVV 10.25 25А,габарит II	шт	51	651,16	--	33209	--	33209	--	35866
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения ответвительная Н=11м /6 шт/									
87	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл.В15.Устройство	м3	3	16414,82	26,40	49244	79	44507	3726	57208
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	4658	--		4238	
88	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В20 /подбетонка/.Устройство	м3	0,084	19362,43	1089,24	1626	91	1435	108	1873
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	100	19		139	
89	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м	опора	6	7307,32	4824,40	43844	28946	--	21486	70557
		НР - 80%; СП - 8%			2482,92	1993,41	14898	11960		5226	
90	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 L=8000мм+кронштейн однорожковый К1-1,5-2,0-ФЗ/	т	0,618	485073,00	--	299775	--	299775	--	323757
		СП - 8%			--	--	--	--		23982	
91	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	6	1792,66	157,80	10756	947	103	8126	20392
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	9706	451		1511	
92	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные консольный GALAD Омега LED-40-ШБ/У,мощность 40Вт	шт.	6	77462,00	--	464772	--	464772	--	501954
		СП - 8%			--	--	--	--		37182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	80,93	0,88	1457	16	348	791	2427
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	1093	5		180	
94	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	168498,00	--	3033	--	3033	--	3276
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
95	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм.Монтаж по строительным основаниям	м	44,4	520,71	23,29	23120	1034	12384	7171	32713
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	9702	257		2423	
96	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10968	216827,00	--	23782	--	23782	--	25684
		СП - 8%			--	--	--	--		1903	
97	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	48	137,88	0,79	6618	38	--	4553	12065
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	6580	18		894	
98	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000384	711235,00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
99	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные /М12х25/ ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	605191,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
100	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	4508,86	201,00	27053	1206	19291	4970	34585
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	6556	347		2562	
101	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм L=2500мм/	т	0,05658	314570,00	--	17798	--	17798	--	19222
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм.Монтаж по строительным основаниям	м	15	383,66	16,28	5755	244	2415	2265	8662
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	3096	50		642	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	221225,00	--	743	--	743	--	803
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
104	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	86,4	383,66	16,28	33148	1407	13910	13047	49891
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	17831	289		3696	
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0342	221225,00	--	7566	--	7566	--	8171
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
106	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	72	137,88	0,79	9927	57	--	6829	18097
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	9870	27		1341	
107	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	779122,00	--	1496	--	1496	--	1616
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
108	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные,диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,000264	841,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
109	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1845,00	--	22140	--	22140	--	23911
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
110	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12	410,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
111	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	153,00	--	1836	--	1836	--	1983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
112	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2815,00	--	16890	--	16890	--	18241
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
113	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1254,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
114	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1912,00	--	45888	--	45888	--	49559
		СП - 8%			--	--	--	--		3671	
115	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	4595,00	--	55140	--	55140	--	59551
		СП - 8%			--	--	--	--		4411	
116	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	3	317,77	147,15	953	441	136	364	1423
		НР - 72%, СП - 8%			125,40	43,35	376	130		105	
117	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000204	1239724,00	--	253	--	253	--	273
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
118	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1928,00	--	11568	--	11568	--	12493
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
119	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Корпус для предохранителя SV 29.25 25А	шт	6	3462,54	--	20775	--	20775	--	22437
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
120	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Плавкая вставка SVV 10.25 25А,габарит II	шт	6	651,16	--	3907	--	3907	--	4220
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14463290				
		В том числе оборудование	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Трансформаторная подстанция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
122	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/фундаментный блок ФБС-12.6.6/	м3	0,796	18857,00	--	15010	--	15010	--	16211
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
123	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
124	51-080102-0401 5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	922571,00	--	922571	--		--	922571
					--	--	--	--	922571	--	
125	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4,номинальная мощность 25 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
					--	--	--	--	376732	--	
		Внешний контур заземления для КТПН									
126	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	8,1	165,21	158,85	1338	1287	--	312	1783
		НР - 72%; СП - 8%			6,36	47,19	51	382		132	
127	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1	34,02	34,02	276	276	--	70	374
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	98		28	
128	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /10/мм.Монтаж оборудования	м	45	441,58	18,45	19871	830	10300	6431	28407
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	8741	192		2104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00279	221225,00	--	617	--	617	--	667
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
130	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	7	3020,42	172,86	21143	1210	13984	4498	27692
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5949	298		2051	
131	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01106	216827,00	--	2398	--	2398	--	2590
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1447980				
		В том числе оборудование	Тенге				1299303				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				16154933				
		В том числе оборудование	Тенге				1445349				
		Локальная смета 7-1.Благоустройства									
		РАЗДЕЛ 4. Покрытия									
		Гравийно-песчаное покрытие тип 1 S 28,2м2 /на участке/									
132	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /15/см.Устройство	м2 основания или покрытия	28,2	169,29	126,77	4774	3575	11	2418	7767
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	1188	1050		575	
133	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	5,358	1097,00	--	5878	--	5878	--	6348
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
134	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б,марки II СТ РК 1225-2013/,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	28,2	1147,35	96,72	32355	2727	28440	2160	37277
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	1188	812		2761	
135	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/с 4см до 6см/	м2 покрытия	28,2	501,48	0,08	14142	2	14127	14	15288
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	13	--		1132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б,марки II СТ РК 1225-2013/,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	28,2	1321,94	96,94	37279	2734	33357	2163	42597
		НР - 108%, СП - 8%			42,13	28,89	1188	815		3155	
		Гравийно-песчаное покрытие тип 1 S 32м2 /вне участка/									
137	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /15/см.Устройство	м2 основания или покрытия	32	169,29	126,77	5417	4057	11	2744	8814
		НР - 108%, СП - 8%			42,14	37,24	1349	1192		653	
138	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	6,08	1097,00	--	6670	--	6670	--	7203
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
139	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б,марки II СТ РК 1225-2013/,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	32	1147,35	96,72	36715	3095	32272	2452	42300
		НР - 108%, СП - 8%			42,13	28,80	1348	922		3133	
140	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/с 4см до 6см/	м2 покрытия	32	501,48	0,08	16047	3	16030	16	17348
		НР - 108%, СП - 8%			0,45	--	14	--		1285	
141	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ /типа Б,марки II СТ РК 1225-2013/,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	32	1321,94	96,94	42302	3102	37852	2455	48337
		НР - 108%, СП - 8%			42,13	28,89	1348	925		3581	
142	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	21	1361,30	30,44	28587	639	12850	16565	48764
		НР - 108%, СП - 8%			718,94	11,43	15098	240		3612	
143	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	0,903	37747,00	--	34086	--	34086	--	36812
		СП - 8%			--	--	--	--		2727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				318856				
		В том числе оборудование	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение									
144	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками,2х2,5 м	секция	9	39632,00	2107,00	356688	18963	300213	40221	428662
					4168,00	743,00	37512	6687		31753	
145	86-010602-0201(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0,5) к=0,5	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками,2х2,5 м	секция	3	19816,00	1053,50	59448	3161	50035	6704	71444
					2084,00	371,50	6252	1115		5292	
146	86-010605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D,2D размером проема 1,0 м х 2,5 м,с металлическими стойками	шт.	1	70652,00	156,00	70652	156	60128	9482	86545
					10368,00	52,00	10368	52		6411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				586650				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				905507				
		В том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			**Тенге**				**17 060 439**				
в том числе оборудование			**Тенге**				**1 445 349**				
в том числе СМР			**Тенге**				**15 615 090**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	374 762				
Итого с временными			**Тенге**				**15 989 852**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%*1			Тенге			0,7%	111 929				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			**Тенге**				**16 101 781**				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				**1 445 349**				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			**Тенге**				**17 547 130**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			**Тенге**			**2%**	**322 036**				
Сметная стоимость в текущих ценах 2020г. К=1,049901			**Тенге**			**1,049901**	**18 760 854**				
Понижающий коэфицент К=0,979988			Тенге			0,9799888	18 385 427				
НДС 12%			Тенге			12%	2 206 251				
Стоимость строительства			**Тенге**				**20 591 678**				

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства** **Баигабулов М.**

М.П. **Инженер:** **Технический надзор: ТОО "Kaymbek & Company"** **Адил Н.И.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** **Талипов Г.**