Заказчик: **Акционерное общество «Национальная компания» «ҚазАвтоЖол»**
Подрядчик: **Алматинский областной филиал товарищество с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»**
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог республиканского значения Алматинской области**

Справка № 1 от 7 июня 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				наименован.	код	наименование	код
1б	1б	Договор о закупках №090140000306/220652/00	17.05.2022г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материал	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание платных автомобильных дорог республиканского значения по Алматинской области(Алматы-Капчагай км 25-67, с 1 мая по 31 мая)	30 428 926,00									
В том числе в текущем месяце	30 428 926,00	27 168 683,93							3 260 242,07	30 428 926,00
Выдача аванса										
Удержание аванса										
Возврат гарантийных обязательств 5% (сог.дог.)										
Итого к оплате:	**30 428 926,00**	**27 168 683,93**							**3 260 242,07**	**30 428 926,00**

М.П.

Заказчик: И.о. директора Алматинского
областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»
Акылтаев Н.Д.
(должность ф.и.о. подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор Алматинского
областного филиала ТОО «Казахавтодор»
Нурписа Н.Г.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: **АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Казахавтодор», г.Нур-Султан, район Байконур, ул.Жаһанша Досмұхамедұлы, дом № 50 БИН 001 140 000 590, ИИК KZ266017111000000099, БИК HSBKKZKX, АО "Цеснабанк" Кбе 16**

АКТ № 1 за май месяц 2022 года.

Оказание государственных услуг по по государственному заданию ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения Алматинской области по утвержденной республиканской бюджетной программе 091 "Ремонт и организация содержания направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 108 Капитальный средний и текущий, озеленение, диагоностика и инструментальные обследование автомобильных дорог республиканского значение" их них по спецификации 159 "Оплата прочих услуг и работ"

Основные виды работ	ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее за актированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по содержанию платных дорог республиканского значения Алматинской области(Алматы-Капчагай км 25-67), в т.ч. НДС 12%	тенге	192 931 588,85	30 428 926,00	0,00	0,00	30 428 926,00	0,00		30 428 926,00
без НДС	тенге	172 260 347,19	27 168 683,93	0,00	0,00	27 168 683,93	0,00		27 168 683,93
НДС	**тенге**	**20 671 241,66**	**3 260 242,07**	**0,00**	**0,00**	**3 260 242,07**	**0,00**		**3 260 242,07**

М.П.

Заказчик: И.о. директора Алматинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»

_____ Акылтаев Н.Д.

(должность ф. и. о. подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор»

_____ Нұрғиса Н.Ғ.

(должность ф. и. о. подпись)

Заказчик : Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "КазАвтоЖол"
Исполнитель: Алматинский областной филиал ТОО "Казахавтодор"

АКТ выполненных работ №1
за период с 01 мая по 30 мая 2022 года
Содержание участка "Алматы-Капчагай" км 25+045-67
автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-а категории "Алматы-Оскемен"

№ п.п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Ст-ть единицы в тек. ценах				Ст-ть выполненных работ				Затраты труда		
					Всего на ед. изм	Осн. з/пл	Экспл. машин	в т.ч. з/п маш.	Всего на объем	Осн. з/пл	Экс пл. маш ин	в т.ч. з/п маш.	Осн п.п.п.	мех-ор.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ДЭУ - 15, км 25+045-67													
1	СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Isuzu, Газель, км 25-67	1км	1092	416,12				454 403					0,05	55
2	ССНиР приложение А (15л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель, км 25-67	км	1860	207,58				386 099					0,02	37
3	3301-0101-0102	Вывоз мусора на а/м "КАМАЗ", км 133	м/ч	24	14 535,10				348 842					1	24
		Ручные работы													
4	СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную, км 25-67	10 м очистки	50,80	2 046,25				103 950				0,45		23
5	СРД-139-01-01 прим.	Очистка транспортной развязки	100 м2	200,00	6 820,85				1 364 170				1,50		300
6	СРД-143-01-01	Очистка урн от мусора вручную, км 33-51	урна	150,00	363,78				54 567				0,08		12
7	СРД-138-01-01	Уборка тротуара(на мостах) от грязи вручную, км 25-67	100 м2	10,00	11 822,80				118 228				2,60		26
8	СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную, км 25-67	100 м2	240,00	8 321,43				1 997 143				1,83		439
9	СРД-175-01-02	Очистка водоприемных лотков вручную, км 25-67	1 пм	700,00	1 364,17				954 919,00				0,30		210
10	СРД-2-73-01-01	Очистка водоотводных канав от грязи и мусора вручную, км 25-67	1 пм	1 000,00	304,43				304 430,00				0,08		80
11	СРД-43-01-01	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную	1м3	8,00	27 952,31				223 618,48				5,60		45
12	СРД-263-01-01	Уборка туалетов. Подметание пола, предварительно увлажнив, удаление мусора вручную, км 25-67	1 м2	300,00	1 182,28				354 684				0,26		78
14	СРД-263-01-02	Уборка туалетов. Мытье пола вручную.	1 м2	300,00	3 001,17				900 351				0,66		198
15	СРД-263-01-04	Уборка туалетов. Обметание пыли со стен	1 м2	500,00	1 364,17				682 085				0,30		150
16	СРД-138-01-01 прим.	Очистка разделительный а/б полосы под к/л брусом от наносного грунта, км 36-41,65-67	100 м2	150,00	11 822,80				1 773 420				2,60		390
		Механизированные работы													
17	СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба", км 25-67	1000м2	336,00	2 877,70				966 907				0,37	0,12	165

18	СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82", км 25-67	1000м2	170,00	3 732,16				634 467					0,35	60
19	СРД-2-24-01-01	Скашивание травы трактором МТЗ-82	1 км.пр	80,00	3 031,00				242 480				0,38	0,12	40
20	3301-0101-0102	Вывоз наносного грунта, грязи самосвалом "РЕНО", ФОТОН	м/ч	130,00	10 513,18				1 366 713					1	130
21	3304-0102-0104	Погрузка наносного грунта, грязи трактором МТЗ-82	м/ч	130,00	10 663,30				1 386 229					1	130
22	ССЦЭММ	Откачка септиков ассенизаторской машиной, 25-67	1 маш.час	10,00	10 232,38				102 324					1,00	10
		Обстановка пути													
23	СРД-147-01-01	Замена поврежденных после ДТП ограждений (криволинейный брус)-болтовое соединение, длина секции 4 метра, брус новый, км 26-199	1 элемент секции (бруса)	50,00	8 100,35				405 018				1,21	0,85	103
	251-102-0201	*Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012*	*1шт(4м)*	*50*	*43 615,80*				2 180 790						
	251-102-0101	*Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012*	*шт*	*100*	*18 789,84*				1 878 984						
	251-102-0304	*Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012*	*шт*	*100*	*4 817,88*				481 788						
	2401-0202-0408	*Катафот*	*шт*	*50*	*1 220,40*				61 020						
	251-102-0604	*Крепежный материал*	*кг*	*105*	*1 626,25*				170 756						
		ЛПУ, км 25+045-67, п/пр 30													
24	СРД-23-01-01 прим.	Скашивание травы мотокосой, км25-67	100 м2	3948,00	2 314,76				9 138 672,48				0,44		1 737
25	ССНиР приложение А (15л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель, км 25-67	км	2640	207,58				548 011					0,02	53
		Итого:							**29 585 069**						**4 495**
		за разъездной характер работ							**602 358**						
		Итого без НДС							**30 187 427**						
		Сумма НДС							**3 622 491**						
		Всего с НДС							**33 809 918**						
		Всего по дороге с НДС со скидкой -10%							**30 428 926**						

Заказчик:

Заместитель директора АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Ерозболов М.М.

Гл. специалист АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Жан А.А.

Гл. специалист "Алматы-Қапшағай" АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Касымов Ш.Ш.

Подрядчик:

Гл. инженер АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Саркытбаев Б.К.

Нач. ДЭУ №15 АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Усенов Ж.Ж.

Начальник ЛПУ 15 АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Ихиев Б.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционрное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол",г.Нур-Султан, район "Байқоңыр", Ондирис, 72/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **090140000306**

Исполнитель **Алматинский ОФ ТОО "Казахавтодор",040906, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкр.Акжар, ул.Даулеткерей, дом № 1, тел.: 372-00-12**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990241001857

Договор (контракт) Договор о закупках №090140000306/220652/00 от 17.05.2022г.

Номер документа	Дата составления
20	**07.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	За содержание платного участка Алматы-Капшагай км 25+045 - 67 автомобильной дороги республиканского значения 1-а категории за период с 01 Мая 2022г. по 31 Мая 2022г.			услуга	1	30 428 926,00	30 428 926,00	3 260 242,07	30 428 926,00
				Итого	1	x	30 428 926,00	3 260 242,07	30 428 926,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Нұрғиса Н.Ғ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.О.Директора / / Акылтаев Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2022

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.