ЗАКАЗЧИК: **ИП "Изатуллаева Н.С."**

РК ВКО г.Семей Переулок Международный1/1
ИИН700323402709
ИИК KZ 64914102204KZ00DP8
БИК SABRKZKA
Банк ДБ АО "Сбербанк"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Надстройка этажей над поликлиникой по адресу пер Международный1/1 г.Семей ,ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** от 30 декабря 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
		№2	19.12.2019г			ТОО "Курылыс"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надстройка этажей поликл	19 074 027,00	17 025 355,00	17 025 355,00	17 025 355,00					2 043 043,00	19 074 027
Итого к оплате										**19 074 027**

М.П. **Заказчик:** ИП "Изатуллаева Н.С." _____Н.С.Изатуллаева

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____Ж.Г.Аралова

ЗАКАЗЧИК: **ИП "Изатуллаева Н.С."**

РК ВКО г.Семей Переулок Международный1/1
ИИН700323402709
ИИК KZ 64914102204KZ00DP8
БИК SABRKZKA
Банк ДБ АО "Сбербанк"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Надстройка этажей над поликлиникой по адресу пер Международный1/1г.Семей,ВКО

Договор:№2 от 19декабря 2019г

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь от 30 декабря2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	к-во на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел1Стены наружные									
1	Е 11-080201-1703-1108-0201-1703РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой лицевым кирпичем и утеплением мин плитами,толщина кладки несущей части 510мм,облицовка 120м.Кладка при высоте этажа до 4м	м3 кладки	315	38459,81 8741,04	2108,05 484,40	12114840 2753428	664036 152586	8697376	2702593 1185395	16002828
2	Е 11-070104-0301 1107-0104-0301РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т .Укладка наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5т	штю сборных конструкций	33	2313,93 978,85	1300,97 298,94	76360 32302	42932 9865	1126	49757 10089	136206
3	С121-040105-9901 РСНб РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,43	73868,00		253367		253367	20269	273636
		Итого по разделу 1					**12444567**	**706968**	**8951869**	**2752350**	**16412670**

ИТОГО по смете	2785730	162451		1215753		
	12444567	706968	8951869	2752350	16412670	
	2785730	162451		1215753		

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**16412 670**
- т.ч. оборудование	
- СМР	**16412 670**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**246190**
Итого	**16658 860**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**366 495**
Итого по акту в текущих ценах на 2019год	**17025 355**
НДС (12%)	**2043 043**
ИТОГО ПО АКТУ	**19074 027**

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Изатуллаева Н.С"

Изатуллаева Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор **Ж.Г. Аралова**