ЗАКАЗЧИК: **ИП "Изатуллаева Н.С."**

РК ВКО г.Семей Переулок Международный1/1
ИИН700323402709
ИИК KZ 64914102204KZ00DP8
БИК SABRKZKA
Банк ДБ АО "Сбербанк"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Надстройка этажей над поликлиникой по адресу пер Международный1/1 г.Семей ,ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **январь** от 26 январч 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
		№2	19.12.2019г			ТОО "Курылыс"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надстройка этажей поликл	43 285 363,00	21 612 238,00	21 612 238,00	21 612 238,00					2 593 469,00	24 211 336,00
Итого к оплате										**24 211 336,00**

М.П. **Заказчик:** ИП "Изатуллаева Н.С." _____Н.С.Изатуллаева

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ Ж.Г.Аралова

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: **ИП "Изатуллаева Н.С."**

РК ВКО г.Семей Переулок Международный1/1
ИИН700323402709
ИИК KZ 64914102204KZ00DP8
БИК SABRKZKA
Банк ДБ АО "Сбербанк"

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Надстройка этажей над поликлиникой по адресу пер Международный1/1г.Семей,ВКО

Договор:№2 от 19декабря 2019г

Акт №2

приемки выполненных работ за январь от 26 января 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	к-во на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел1Стены наружные									
1	Е 11-080201-1703-1108-0201-1703РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой лицевым кирпичем и утеплением мин плитами,толщина кладки несущей части 510мм,облицовка 120м.Кладка при высоте этажа до 4м	м3 кладки	386	38459,81	2108,05	14845487	813707	10657739	3311748	19609814
					8741,04	484,40	3374041	186978		1452579	
2	Е 11-070104-0301 1107-0104-0301РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т .Укладка наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5т	шт сборных конструкций	65	2313,93	1300,97	150405	84563	2217	98006	268284
					978,85	298,94	63625	19431		19873	
3	С121-040105-9901 РСНб РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,47	73868,00		625662		625662		675715
										50053	
	Итого по разделу 1						**15621554**	**898270**	**11285618**	**3409754**	**20553813**

								3437666	206409		1522505	
		Раздел 2 Перегородки и внутренние стены										
4	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Перегородки неармированные толщиной 1/2 кирпича.Кладка привысоте этажа до 4м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43	4687,78	247,55	201575	10645	130679	58308	280674
					1401,18	56,88	60251	2446		20791	
	Итого по разделу2		тенге				201575 60251	10645 2446	130679	58308 20791	280674

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**20834 487**
- т.ч. оборудование	**20834 487**
- СМР	**312517**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**21147 004**
Итого	**465 234**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**21612 238**
Итого по акту в текущих ценах на 2019год	**2593 469**
НДС (12%)	**24211 336**
ИТОГО ПО АКТУ	

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Изатуллаева Н.С"

_____ Изатуллаева Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**