015-C279-RGL-RCA-MUG-000-00002-00_U02

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«5» декабрь 2017 года

Заказчик, ТОО «Тенгизшевройл», 060011, Республика Казахстан, г.Атырау, ул. Сатпаева 3, тел: +77122271212, +77123026000
Энтони Блэк / Доминик Морганти – Начальник Транспортного отдела

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Декларации о соответствии от 4 декабря 2017 года, ТОО «Мунайгазкурылыс», Адылбек Утепкалиев – Менеджер проекта, адрес: Республика Казахстан, г. Актау, мкр. 14, дом 72., тел/факс 8 7292 202525, 202524, индекс 130000**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 4 декабря 2017 года ТОО «Engineering Services Provider» (ESP), Шалкар Абиш/ Руслан Исамберлин, аттестаты: № КДСЖКХ № 06298 от 03.12.2013, КДСЖКХ № 05858 от 26.08.2013, № KZ81VJE00019594 от 17.08.2016., KZ08VJE00010917 от 17.04.2015., KZ13VJE00010924 от 17.04.2015., KZ40VJE00010923 от 17.04.2015

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 4 декабря 2017 года, ЧКОО «КейПиДжейВиЛимитед» (KPJV Limited) Светлана Кирюхина - Руководитель группы авторского надзора, Турганбай Аримбеков/Бауржан Калауов – Эксперты авторского надзора, приказ №0143-2017 от 03.02.2017

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Автомобильные дороги E2N, E2S – 3 этап: Автомобильная дорога E2S

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Атырауская область, Жылыойский район, месторождение Тенгиз**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«26» сентября 2003 года № 195, Постановление Акима Атырауской области;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области", Талон за № KZ04REA00050752 от 6 апреля 2017**

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Частная компания с ограниченной ответственностью «Кей Пи Джей Ви Лимитед», № 015-C001-RGL-RDS-KPJ-000-00040-00**

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Тенгизшевройл», Приказ № 015-0000-RGL-REG-FGP-000-00104-00 от 01.11.16 г.**

_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017
месяц, год
окончание работ ноябрь 2017
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 24;
фактически,
месяц: 5 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Автомобильная дорога E2S	м	2100		2100	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Начало трассы автодороги расположено на перекрестке с существующей автодорогой А3 (Обьездная дорога площадки Базы Подрядчиков) до примыкания к автодороге «Кульсары-Тенгиз-Прорва» (Каспий жолы). Трасса имеет направление, параллельно существующей автодороге «Единство». Трасса представляет собой 2 полосы, тип дорожной одежды капитальный, вид покрытия асфальтобетонный. Категория автодороги III-в. Конструкция дорожной одежды автодороги состоит из; геосинтетики, материала 1b для земляного полотна, материала 6fd для покрытия автодороги и асфальтобетон.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 854,786,578 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Автомобильную дорогу E2S – 3 этап** принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Энтони Блэк / Доминик Морганти**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: **Шалкар Абиш / Руслан Исамберлин**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор: **Турганбай Аримбеков/ Бауржан Калауов**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (далее - М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Адылбек Утепкалиев**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта «Автомобильная дорога E2S»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2100		
2	Ширина проезжей части	м	8,0		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус	45		
8	Высота насыпи	м	0,5		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие		асфальт		
15	Электроосвещение				

Заказчик:

ДоминикМорганти/ЭнтониБлэк_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

Турганбай Аримбеков/Бауржан Калауов _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

015-C279-RGL-RCA-MUG-000-00002-00_U02

"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Кіріс № 389

"06" 12 2017 ж.

(атқарушы) (қолы)

«Жылыой ауданы құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«11» 12 2017 ж

кіріс № 128 тіркелді

(аты-жөні) (қолы)