Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

16 августа 2018 года

Заказчик, ТОО «Тенгизшевройл», 060011, Республика Казахстан, г.Атырау, ул. Сатпаева 3, тел: +7 7122271212, +77123026000. Энтони Блэк / Доминик Морганти – Начальник Транспортного отдела ПБР ТШО

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

«Декларации о соответствии от 12 августа 2018 года, ТОО Мунайгазкурылыс», Адылбек Утепкалиев – Менеджер проекта, адрес: Республика Казахстан, г. Актау, мкр. 14, дом 72., тел/факс 8 7292 202525, 202524, индекс 130000,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

«Декларации о соответствии от 12 августа 2018 года, ТОО Казкомсервис», Шерстянкин Александр – Менеджер проекта, Республика Казахстан, г. Актобе, Промзона 15, дом №554

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 14 августа 2018 года, ТОО «Engineering Services Provider», Кашаев Нургазы/Уразов Нурболат, аттестаты: KZ26VJE00021651 от 26.12.2016, KZ96VJE00021652 от 26.12.2016, KZ69VJE00021653 от 26.12.2016, KZ04VJE00018264 от 14.06.2016, KZ11VJE00016586 от 05.04.2016, KZ72VJE00019853 от 31.08.2016,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 14 августа 2018 года, ЧКОО «Кей Пи Джей Ви Лимитед» (KPJV Limited), Калиев Галым / Акжигитов Каиржан - приказы №0178-2017 от 22.11.2017/ №0197-2018 от 19.02.2018,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Автомобильная дорога А2, Проект Будущего Расширения**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Атырауская область, Жылыойский район, месторождение Тенгиз**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«26» сентября 2003 года № 195, Постановление Акима Атырауской области;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области", № 754 от 4 ноября 2016**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Частная компания с ограниченной ответственностью «Кей Пи Джей Ви Лимитед», № 015-C001-RGL-RDS-KPJ-000-00006-00**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Тенгизшевройл», 19 октября 2015 года**,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2017**

месяц, год

окончание работ **август 2018**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: **12,5**;

фактически,

месяц: **12 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Автомобильная дорога А2	м	21142		21166	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Автомобильная дорога А2 представляет собой двухполосную проезжую часть, длиной 21166 м и шириной 8,0 м. Категория автодороги III-В. Конструкция дорожной одежды автодороги состоит из; геосинтетики для улучшения несущей способности грунта и предотвращения подтопления. Покрытие автодороги – из материала 6fd (гравийное).**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2,562,294,797 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Автомобильную дорогу А2 ,** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Энтони Блэк / Доминик Морганти**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: **Кашаев Нургазы/Уразов Нурболат**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор: **Калиев Галым / Акжигитов Каиржан**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (далее - М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Адылбек Утепкалиев**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Шерстянкин Александр**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (пересечений ЛЭП, автомобильная дорога А2)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	4
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	27
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	2,66
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки CU/XLPE/LC/SWA/PVC Напряжением 35 кВ	км	800
	2) марки CU/XLPE/LC/SWA/PVC Напряжением 6 кВ	км	515
11	Муфты соединительные...	шт	14
12	Муфты концевые	шт	148

13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик; **Энтони Блэк/ Доминик Морганти**

Тенгизшевройл
Tengizchevroil
FGP/WPMP Transport Services Lead
Anthony Black
#13261710

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор; **Калиев Галым /Акжигитов Каиржан**

ПБР/ПУУД
KPJV

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильная дорога А2)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	21166		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	11		
6	Ширина обочины	м	1.5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие			гравийное	
15	Электроосвещение				

Тенгизшевройл Tengizchevroil
FGP/WPMP Transport Services Lead
Anthony Black
#43261710

Заказчик: **Энтони Блэк / Доминик Морганти**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **Калиев Галым /Акжигитов Каиржан**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

ПБР/ БУУД KP.IV
КАИРЖАН АКЖИГИТОВ