Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

**Справка стоимости выполненых работ за июль месяц 2022 года**
**Доп соглашение № 01 от 15.02.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г.**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/ 268 025 053 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Средний ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км) Балхашского района Алматинской области | тенге | 1 237 576 472,50 | 1 027 162 594,51 | - | 739 667 960,66 | 287 494 633,85 | - | 287 494 633,85 |
| | **в т. ч. 2021г.** | | | | | **268 025 032 159** | | | |
| | | | 297 973 000,00 | 297 973 000,00 | - | 297 973 000,00 | - | - | |
| | **в т.ч. 2022г.** | | | | | **268 025 015 159** | | | |
| | | | 813 472,50 | 813 472,50 | | 813 472,50 | - | | - |
| | | | | | | **268 025 053 159** | | | |
| | | | 938 790 000,00 | 728 376 122,01 | - | 440 881 488,16 | 287 494 633,85 | - | 287 494 633,85 |
| | Всего по акту: | | 1 237 576 472,50 | 1 027 162 594,51 | - | 739 667 960,66 | 287 494 633,85 | - | 287 494 633,85 |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
**Зам.Руководителя_____С.Самуратов**
М.П.

**Представитель заказчика:**
**_____А.Аппаков**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
**_____А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп соглашение № 01 от 15.02.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г. НБП 268 025 015 159/ 268 025 053 159

Акт приемки выполненных работ
по среднему ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км)
Балхашского района за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков путем разборки дорожной одежды на глубину 50 см с вывозкой на 20 км. С КМ 132+100 по КМ 132+950. С КМ 134+255 по КМ 135+055. С КМ 135+300 по КМ 135+730. С КМ 142+150 по КМ 142+950. С КМ 144+810 по КМ 144+910. С КМ 145+125 по КМ 146+525. С КМ 147+290 по КМ 148+740 (5830 м)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 15730 | 211,51 | 201,32 | 3327000 | 3166789 | 1404 | 790307 | 4446692 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,10 | 59,68 | 158808 | 938842 | | 329385 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км | т | | 28314 | 419,00 | -- | 11863566 | -- | | -- | 12812651 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 949085 | |
| 3 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 11011 | 19,08 | 19,08 | 210046 | 210046 | -- | 63024 | 294915 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 7,95 | -- | 87533 | | 21846 | |
| 4 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | 13433,42 | 3675,06 | -- | 49368625 | -- | 49368625 | -- | 53318114 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3949490 | |
| 5 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 4719 | 1256,98 | 1098,78 | 5931688 | 5185142 | 9249 | 2139460 | 8716840 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 156,24 | 263,55 | 737297 | 1243685 | | 645692 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 0,00 | | | | | | |
| 6 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | 5757,18 | 4075,92 | -- | 23465805 | -- | 23465805 | -- | 25343070 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1877264 | |
| 7 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания.Розлив вяжущих материалов | т | 18,9 | 1882,69 | 1882,69 | 35647 | 35647 | -- | 20756 | 60915 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 1015,02 | -- | 19218 | | 4512 | |
| 8 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 19,502 | 124469,58 | -- | 2427422 | -- | 2427422 | -- | 2621616 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 194194 | |
| 9 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство | м2 покрытия | 23630 | 112,90 | 53,52 | 2667762 | 1264755 | 120954 | 1672392 | 4687365 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 54,26 | 11,28 | 1282053 | 266458 | | 347212 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,418 | 124469,58 | -- | 176502 | -- | 176502 | -- | 190622 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14120 | |
| 11 | 2102-0502-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 1682,456 | 17139,06 | -- | 28835714 | -- | 28835714 | -- | 31142571 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2306857 | |
| 12 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 | м2 покрытия | 23630 | 9,85 | 0,03 | 232644 | 680 | -- | 250521 | 521818 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 9,82 | -- | 231964 | -- | | 38653 | |
| 13 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,418 | 124469,58 | -- | 176502 | -- | 176502 | -- | 190622 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14120 | |
| 14 | 2102-0502-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 1687,182 | 17139,06 | -- | 28916714 | -- | 28916714 | -- | 31230051 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2313337 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | | | | **175 577 863** |

## РАЗДЕЛ 2. КИРКОВАНИЕ С КМ 154+540 по КМ 155+240. С КМ 155+550 по КМ 155+965. С КМ 157+155 по КМ 157+755. С КМ 158+540 по КМ 161+140. С КМ 163+785 по КМ 164+980.С КМ 165+690 по КМ 165+990. С КМ 166+390 по КМ 167+824. С КМ 167+000 по КМ 169+000. С КМ 175+000 по КМ 177+000

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка | м3 конструкции | 290,80 | 3096,01 | 1291,81 | 900328 | 375661 | 0 | 747998 | 1 780 192 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1804,20 | 577,45 | 524667 | 167924 | | 131866 | |
| 16 | 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень,гравий,галька.Погрузка | т | 697,927 | 220,00 | -- | 153544 | -- | | -- | 165 827 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12284 | |
| 17 | 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км | т | 697,927 | 44,00 | -- | 30709 | -- | | -- | 33 165 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2457 | |
| 18 | 1218-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | 2908,029 | 479,20 | 382,04 | 1393516 | 1110985 | 2036 | 434002 | 1 973 720 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 96,46 | 110,83 | 280495 | 322285 | | 146201 | |
| 19 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 253,413 | 4075,92 | -- | 1032891 | -- | 1032891 | -- | 1 115 523 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82631 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | | 5 068 428 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Фрезерование покрытия глубиной до 4 см на поврежденных участках с вывозом на расстояние 1 км. С КМ 129+410 по КМ 131+160. С КМ 148+800 по КМ 149+125. С КМ 149+525 по КМ 150+125. С КМ 151+200 по КМ 151+700.С КМ 154+540 по КМ 155+240. С КМ 155+550 по КМ 155+965.С 156+555 по КМ 157+055. С КМ 157+155 по КМ 157+755. С КМ 158+545 по КМ 161+145. С КМ 163+785 по КМ 164+985. С КМ 165+690 по КМ 165+990. С КМ 166+390 по КМ 178+790** | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1127-0302-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | м2 покрытия | 11350 | 99,14 | 95,58 | 1125292 | 1084882 | 175 | 145488 | 1372442 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3,55 | 8,32 | 40236 | 94475 | | 101662 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21 | 4102-0102-1001<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км | т | 1089,6 | 44,00 | -- | 47942 | -- | | -- | 51778 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3835 | |
| 22 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания.Розлив вяжущих материалов | т | 3,41 | 1882,67 | 1882,67 | 6412 | 6412 | -- | 3733 | 10957 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 1015,01 | -- | 3457 | | 812 | |
| 23 | 2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 3,508 | 124469,58 | -- | 436638 | -- | 436638 | -- | 471569 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34931 | |
| 24 | 1127-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона | т смеси | 951,24 | 1728,11 | 1440,27 | 1643858 | 1370045 | 2554 | 683943 | 2514025 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 285,16 | 380,58 | 271260 | 362021 | | 186224 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25 | 2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,70 | 124469,58 | -- | 87608 | -- | 87608 | -- | 94617 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7009 | |
| 26 | 2102-0502-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 960,76 | 17139,06 | -- | 16466467 | -- | 16466467 | -- | 17783784 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1317317 | |
| 27 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания.Розлив вяжущих материалов | т | 6,28 | 1882,67 | 1882,67 | 11822 | 11822 | 0 | 6883 | 20201 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,00 | 1015,01 | 0 | 6373 | | 1496 | |
| 28 | 2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 6,47 | 124469,58 | -- | 805005 | -- | 805005 | -- | 869405 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64400 | |
| 29 | 1127-0602-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство | м2 покрытия | 20930 | 112,90 | 53,52 | 2362939 | 1120242 | 107133 | 1481302 | 4 151 780 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 54,26 | 11,28 | 1135563 | 236012 | | 307539 | |
| 30 | 2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,26 | 124469,58 | -- | 156312 | -- | 156312 | -- | 168817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12505 | |
| 31 | 2102-0502-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 1490,22 | 17139,06 | -- | 25540901 | -- | 25540901 | -- | 27584174 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2043272 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1127-0602-0204<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 | м2 покрытия | 20930 | 9,85 | 0,03 | 206062 | 603 | -- | 221896 | 462194 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 9,82 | -- | 205459 | -- | | 34237 | |
| 33 | 2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,26 | 124469,58 | -- | 156312 | -- | 156312 | -- | 168817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12505 | |
| 34 | 2102-0502-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 1494,40 | 17139,06 | -- | 25612646 | -- | 25612646 | -- | 27661657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2049012 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | | | | **83 386 217** |

**РАЗДЕЛ 5. Проезжая часть на пересечениях и примыканиях. 1) КМ 131+021 слева. 2) КМ 132+705 слева. 3) КМ 141+166 справа. 4) КМ 148+635 справа. 5) КМ 159+430 слева. 6) КМ 167+065 слева. 7) КМ 177+497 справа. 8) КМ 177+520 слева**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1127-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка | м3 конструкции | 45,4 | 3096,01 | 1291,81 | 140559 | 58648 | -- | 116777 | 277923 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1804,20 | 577,45 | 81911 | 26216 | | 20587 | |
| 40 | 4131-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Щебень,гравий,галька.Погрузка | т | 108,96 | 220,00 | -- | 23971 | -- | | -- | 25889 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1918 | |
| 41 | 4102-0102-1020<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км | т | 108,96 | 419,00 | -- | 45654 | -- | | -- | 49307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3652 | |
| 42 | 1218-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | 648 | 479,20 | 382,04 | 310519 | 247562 | 454 | 96709 | 439806 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 96,46 | 110,83 | 62503 | 71815 | | 32578 | |
| 43 | 2101-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 65,88 | 4075,92 | -- | 268522 | -- | 268522 | -- | 290003 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21482 | |
| 44 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания.Розлив вяжущих материалов | т | 0,5 | 1882,68 | 1882,68 | 941 | 941 | -- | 548 | 1609 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 1015,00 | -- | 508 | | 119 | |
| 45 | 2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,515 | 124469,58 | -- | 64102 | -- | 64102 | -- | 69230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5128 | |
| 46 | 1127-0602-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство | м2 покрытия | 568 | 112,90 | 53,52 | 64126 | 30401 | 2908 | 40200 | 112672 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 54,26 | 11,28 | 30817 | 6405 | | 8346 | |
| 47 | 2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,034 | 124469,58 | -- | 4232 | -- | 4232 | -- | 4571 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 339 | |
| 48 | 2102-0502-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 40,442 | 17139,06 | -- | 693138 | -- | 693138 | -- | 748589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55451 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 | м2 покрытия | 568 | 9,85 | 0,03 | 5592 | 16 | -- | 6022 | 12543 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 9,82 | -- | 5576 | -- | | 929 | |
| 50 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,034 | 124469,58 | -- | 4232 | -- | 4232 | -- | 4571 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 339 | |
| 51 | 2102-0502-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 40,555 | 17139,06 | -- | 695075 | -- | 695075 | -- | 750681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55606 | |
| 52 | 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 | Обочины.Укрепление | м2 покрытия обочин | 400 | 204,00 | 168,18 | 81601 | 67270 | 79 | 36534 | 127586 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 35,63 | 48,94 | 14252 | 19576 | | 9451 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 53 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 48,8 | 3675,06 | -- | 179343 | -- | 179343 | -- | 193690 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14347 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | | | | | **3 108 668** |

## РАЗДЕЛ 12. Р Ремонтно-восстановительные работы по автобусным остановкам. 1) КМ 132+705 слева. 2) КМ 132+730 справа. 3) КМ 148+540 слева. 4) КМ 148+735 справа. 5) КМ 159+340 слева. 6) КМ 159+470 справа. 7) КМ 177+450 справа

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 12,04 | 1823,36 | -- | 21953 | -- | -- | 15806 | 40780 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1823,36 | -- | 21953 | -- | | 3021 | |
| 107 | 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство | м3 подушки | 9,03 | 8142,88 | 240,59 | 73530 | 2173 | 51160 | 17861 | 98703 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 2236,76 | 118,00 | 20198 | 1066 | | 7311 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 108 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 301 | 1714,99 | 32,69 | 516213 | 9839 | 253626 | 277306 | 857001 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 839,69 | 13,35 | 252748 | 4017 | | 63482 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 109 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые БР 100.30.18 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 15,652 | 60646,34 | -- | 949237 | -- | 949237 | -- | 1025175 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75939 | |
| 110 | 1218-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | 413 | 479,20 | 382,04 | 197908 | 157783 | 289 | 61637 | 280308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 96,45 | 110,83 | 39836 | 45771 | | 20764 | |
| 111 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 41,991 | 4075,92 | -- | 171150 | -- | 171150 | -- | 184842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13692 | |
| 112 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/3+5=8см/.Устройство | м2 покрытия | 413 | 220,41 | 3,01 | 91029 | 1243 | 6882 | 90049 | 195565 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 200,74 | 1,15 | 82904 | 475 | | 14486 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,331 | 124469,58 | -- | 41140 | -- | 41140 | -- | 44431 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3291 | |
| 114 | 2102-0502-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 29,405 | 17139,06 | -- | 503982 | -- | 503982 | -- | 544301 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 40319 | |
| 115 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 413 | 323,41 | -- | 133568 | -- | -- | 144253 | 300046 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 323,41 | -- | 133568 | -- | | 22226 | |
| 116 | 2102-0502-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 49,147 | 17139,06 | -- | 842333 | -- | 842333 | -- | 909720 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 67387 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | | | | | 4 480 873 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 271 622 049 |
| | | **Общая по локальной смете** | **Тенге** | | | | | | | | **271 622 049** |
| | | **Коэфициент на 2021 год К= 1,050036** | **Тенге** | | | | | | | | **285 212 930** |
| | | **Налог на добавленную стоимость-12%** | **Тенге** | | | | | | | | **34 225 552** |
| | | **Всего по сметному расчету** | **Тенге** | | | | | | | | **319 438 482** |
| | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | | | | | | **287 494 633,85** |

**Заказчик**
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
**Зам.Руководителя_____С.Самуратов**

**Представитель заказчика_____А. Аппаков**

**Подрядчик:**
ТОО "Балхаш жолдары"
**_____А.Ибраев**
М.П.