Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ТОО "СтройИнвестКомпания"
Подрядчик : ТОО "Герун Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 35 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		004/20	10.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 35 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области	34 972 680	12 643 175							2 141 565	14 784 740
удержание в счет погашения аванса	10 491 804	3 117 682							374 122	3 491 804
К оплате:	**24 480 876**	**9 525 493**							**1 767 443**	**11 292 936**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "СтройИнвестКомпания"

Директор _____ **и.о. Директора Ашимова А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун Жанатас"

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : **ТОО СтройИнвест Компания**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Герун Жанатас**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 35 в микрорайоне Талас (6) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 004/20** от **10.04.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Входная группа. Монтаж козырьков									
1	46	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ригелей из конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,198	160704,53 117936	37529,62 12848,64	192524 141287	44960 15393	6276	112810 24427	329760
2	47	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 100х100х4	т	0,588	70175,12 56512,8	11401,37 4316,94	41263 33230	6704 2538	1329	25753 5361	72377
3	48	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,588	267944		157551		157551	12604	170155
4	49	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 50х50х3	т	0,291	70175,12 56512,8	11401,37 4316,94	20421 16445	3318 1256	658	12745 2653	35819
5	50	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,291	278624		81080		81080	6486	87566
6	51	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,307	285487		87645		87645	7012	94656
7	52	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	90,64 43,42	2,4 0,26	725 347	19 2	358	252 78	1055
8	53	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8	74,87 25,37	1,7 0,26	599 203	14 2	382	148 60	806
9	54	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	32,5	648,05 184,73	32,38 8,39	21062 6004	1052 273	14005	4519 2046	27627
10	55	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	32,5	771,72 662,57	21,12 7,72	25081 21534	686 251	2861	15685 3261	44027
11	56	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	37,375	2220		82973		82973	6638	89610
12	57	Е11-120101-0410	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	18	654,2 479,38	14,73 2,56	11776 8629	265 46	2882	6246 1442	19463

13	58	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	18	903		16254		16254	17554
										1300	
14	59	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	8	930,78	11,55	7446	92	4781	1869	10060
						321,57	2,87	2573	23		745	
15	60	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8	912		7296		7296		7880
										584		
16	61	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	24	60,46	0,89	1451	21	0	1029	2679
						59,57	0	1430	0		198	
17	62	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом	м2	46,8	261,48	2,96	12237	139	503	8396	22284
						247,76	1,43	11595	67		1651	
18	63	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	46,9872	2400		112769		112769		121791
										9022		
			Итого по разделу: Входная группа. Монтаж козырьков									**1155169**
			Раздел: Электроосвещение входной группы									
19	142	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	65	347,08	14,06	22560	914	3699	13084	38495
						276,1	3,46	17947	225		2851	
20	143	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	65	40		2600		2600		2808
											208	
21	144	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	96,37	1,53	6264	99	1270	3554	10603
						75,3	0,63	4895	41		785	
22	145	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,065	28825		1874		1874		2024
											150	
23	146	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	10	778		7780		7780		8402
											622	
24	147	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	10	6292,19	2963,44	62922	29634	16647	16835	86137
						1664,05	674,12	16641	6741		6381	
25	148	С123-070101-0231	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	10	1484		14840		14840		16027
											1187	
26	149	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	10	478		4780		4780		5162
											382	
27	150	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	454,03	3,12	454	3	7	320	836
						444,18	0,94	444	1		62	
28	151	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	827		8270		8270		8932
											662	
			Итого по разделу: Электроосвещение входной группы									**179426**
			Раздел: Подвальное освещение									
29	154	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	26797,19	3311,37	26797	3311	18102	4806	34131
						5384	1290,68	5384	1291		2528	
30	155	С123-070506-0134	Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В, ЩРС-0,4	шт.	1	163999		163999		163999		177119
											13120	

			Итого по разделу: Подвальное освещение									**211250**
			Раздел: Электроосвещение подъездов									
31	172	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	347,08	14,06	27766	1125	4553	16103	47378
						276,1	3,46	22088	277		3510	
32	173	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	80	40		3200		3200		3456
											256	
33	174	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	96,37	1,53	7710	122	1564	4374	13050
						75,3	0,63	6024	50		967	
34	175	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	28825		2306		2306		2490
											184	
35	176	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	20	778		15560		15560		16805
											1245	
36	177	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подъезде	шт	20	4863,35	3718,66	97267	74373	2704	26461	133626
						1009,5	828,06	20190	16561		9898	
37	178	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	20	6630		132600		132600		143208
											10608	
			Итого по разделу: Электроосвещение подъездов									**360013**
			Раздел: Фасад									
38	179	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	390	764,27	1,89	298065	735	109697	135350	468089
						481,11	0,91	187633	354		34673	
39	180	Е11-150204-0101	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	6,5	3240,57	175,47	21064	1141	5566	10516	34106
						2208,86	38,15	14358	248		2526	
40	181	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	390	274,36	2,4	107000	937	88543	12687	129261
						44,92	0,26	17519	101		9575	
41	182	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	264	208,54	1,4	55055	370	26016	20764	81885
						108,59	0,65	28668	171		6066	
42	183	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(цоколь)	м2	138	806,04	3,82	111234	526	33788	55542	180118
						557,39	1,61	76920	222		13342	
43	184	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,94	559,67	1,66	10040	30	2404	5484	16766
						423,98	0,57	7606	10		1242	
			Итого по разделу: Фасад									**910225**
			Раздел: Ремонт подъездов									
44	188	Е12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски	м2	268	161,62	0	43315	0	0	31187	80462
						161,62	0	43315	0		5960	
45	189	Е12-120104-0504	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен	м2	700	233,36	0	163349	0	0	117611	303437
						233,36	0	163349	0		22477	
46	190	Е11-460401-1102	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	32,8	2141,35	659,29	70236	21625	0	38386	117312
						1482,06	143,34	48612	4702		8690	
47	191	Е11-460401-1103	Разборка деревянных заполнений дверных проемов (подвал)	м2	16,84	1550,74	659,29	26114	11102	0	12547	41754
						891,45	143,34	15012	2414		3093	

48	192	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка (подвал)		7,6	24783,29	77,16	188353	586	169404	13346	217835
				м2		2416,06	22,94	18362	174		16136	
49	193	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проемадо 2 м2		32,8	17339,43	357,71	568733	11733	505861	39234	656604
				м2		1559,12	102,2	51139	3352		48637	
50	194	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		420	1527,51	453,16	641555	190326	126086	263897	977888
				м2		774,15	98,53	325143	41381		72436	
51	195	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Нанесение структурной штукатуркина бетонные поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолкови стен декоративной штукатурки типа (Дождик)		968	2583,99	207,9	2501301	201244	436869	1372473	4183676
				м2		1924,78	44,45	1863187	43026		309902	
52	196	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первыйслой		968	274,36	2,4	265579	2326	219769	31489	320833
				м2		44,92	0,26	43484	251		23765	
53	197	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		435	806,04	3,82	350628	1660	106504	175078	567762
				м2		557,39	1,61	242464	701		42056	
54	198	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		265	641,84	5,74	170088	1522	47646	87504	278199
				м2		456,3	2,31	120920	613		20607	
55	199	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		268	775,32	6,01	207785	1612	52529	111096	344391
				м2		573,3	2,44	153644	655		25510	
56	200	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство		30,72	735,91	108,88	22607	3345	9053	7871	32916
				м2		332,33	23,52	10209	723		2438	
57	201	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство		30,72	2136,07	177,88	65620	5465	17743	31617	105016
				м2		1380,6	48,86	42412	1501		7779	
58	202	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		31,9488	1433		45783		45783		49445
				м2							3663	
			Итого по разделу: Ремонт подъездов									**8277533**
			Раздел: Благоустройство									
59	203	У86-010602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом		42	18055	66	758310	2772	709044	34353	856076
				секция		1107	29	46494	1218		63413	
60	204	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		4	24581	77	98324	308	92832	3776	110268
				шт.		1296	15	5184	60		8168	
61	205	У86-010302-0303	Скамья со спинкой		4	75223	190	300892	760	279468	15011	341175
				шт.		5166	46	20664	184		25272	
			Итого по разделу: Благоустройство									**1307519**
			ИТОГО:					**8580731**	**626981**	**4070563**	**2901808**	**12401135**
								3883185	**147099**		**918600**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**0,02**		**248023**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12649158**
			Затраты на технический надзор	**3,24%**								**409833**
			Затраты на авторский надзор	**1,12%**								**141671**
			Налог на добавленную стоимость	**12%**								**1584079**
			Итого по Акту									**14784740**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО «Грун Жанатас»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аманжолов Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Ералиев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Стройинвестиционная компания"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о.Директора Ахмедова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Жители дома №35

Максимов А.М собственник кв №90
Бейгалиева Р собственник кв №82
Базтанова собственник кв №75
Бейсенбекова собственник кв №118
Турганбекова А собственник кв №81
Зеленцова Н.К собственник кв №74
Курамисова М.А. собственник кв №106

Максимов кв 90
Письменная О.Е. кв 92
Недриленко 71А кв 96
Жакашева Р.С. кв 93
Бейгалиева кв 82
Привалова кв 75
Бейсенбекова 118
Курамисова кв 106
Тургабекова А кв 81
Зеленцова кв 74