Заказчик:ТОО «ПКС» акимата города Алматы Форма N 2в
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Договор: №6/050214
Наименование строительства и его адрес: Строительство 12-этажного жилого дома в квадрате улиц Т.Бокина, П.Тажибаева, Шмелева и 20-я линия в Бостандыкском районе

Наименование обьекта: 12-ти этажный жилой дом Пятно-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

Общестроительные работы (КЖ)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаментная плита								
		Приямок ПРМ1=6шт, лист КЖ-30,31								
27.	E0108-3-1	Устройство песчано-равийного основания под фундаменты	м3	3,67	908,20	97,07	3335	356	0,78	3
					112,50	36,00	413	132	0,18	1
28.	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	9,36	9377,20	404,96	87771	3790	9,27	87
					1507,50	152,98	14110	1432	0,75	7
29.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	71100,00	--	5802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,47	53000,00	--	24740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Приямок ПРМ2=2шт								
33.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,07	53000,00	--	3702	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
34.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87 9675,00	304,24 114,75	1212 166	5 2	58,00 0,56	1 0
35.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	536 --	-- --	-- --	-- --
36.	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,02	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	307 201	89 24	56,50 3,81	1 0
37.	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,02	154400,00 --	-- --	3422 --	-- --	-- --	-- --
38.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,77	20,36 4,16	0,02 --	36 7	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Фундаментная плита								133377
		Раздел: Ригеля								
		K1=2								
276.	E0106-18-2	Устройство балок на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,38	12613,04 2385,00	407,30 153,86	4818 911	156 59	14,40 0,75	6 0
277.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --	-- --	1331 --	-- --	-- --	-- --
278.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00 --	-- --	3257 --	-- --	-- --	-- --
279.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1166 410	4 1	198,00 0,56	2 0
		Итого по разделу: Ригеля								10572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Парапет ПМ1, ПМ2								
		Парапет ПМ1								
	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	12,96	10319,69 1282,50	241,10 91,08	133743 16621	3125 1180	8,06 0,44	104 6
	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 --	-- --	2673 --	-- --	-- --	-- --
	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,47	53600,00 --	-- --	25406 --	-- --	-- --	-- --
	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,41	52400,00 --	-- --	73706 --	-- --	-- --	-- --
494.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,78	10319,69 1282,50	241,10 91,08	59648 7413	1394 526	8,06 0,44	47 3
495.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --	-- --	1228 --	-- --	-- --	-- --
496.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,23	53600,00 --	-- --	12140 --	-- --	-- --	-- --
497.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,64	52400,00 --	-- --	33536 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Парапет ПМ1								342080
		Раздел: Конструкция лифта								
		Каркас лифта - 2шт								
505.	E0109-43-1	Монтаж каркаса шахты лифта	т	14,18	11959,84 5197,50	4590,56 840,11	169605 73707	65100 11914	27,83 3,01	395 43
506.	C12021-237	Стоимость каркаса шахты лифта	т	14,18	154400,00 --	-- --	2189577 --	-- --	-- --	-- --
507.	E0113-26-	Окраска металлических	м2	638,15	41,55	0,04	26515	26	0,05	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза			9,15	--	5840	--	--	--
		Итого по разделу: Конструкция лифта								2385697
		Раздел: Разное								
508.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	76,50	21,80 5,81	0,05 0,02	1668 444	4 2	0,03 0,00	2 0
509.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	76,50	20,36 4,16	0,02 --	1557 318	2 --	0,02 --	2 --
		Крыльцо К-1								
515.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,98	11773,20 1846,31	4110,06 1112,24	23311 3656	8138 2202	11,06 4,26	22 8
516.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 --	-- --	2534 --	-- --	-- --	-- --
517.	С12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 --	-- --	657 --	-- --	-- --	-- --
518.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 --	-- --	1412 --	-- --	-- --	-- --
519.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00 --	-- --	7818 --	-- --	-- --	-- --
520.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,54	10319,69 1282,50	241,10 91,08	26212 3258	612 231	8,06 0,44	20 1
521.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	53600,00 --	-- --	7332 --	-- --	-- --	-- --
522.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00 --	-- --	5986 --	-- --	-- --	-- --
523.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,03	69000,00	--	2193	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
524.	Е0106-13-1	Устройство монолитных лестниц и пандуса	м3	6,45	6793,21	86,60	43816	559	3,06	20
					490,50	32,72	3164	211	0,16	1
525.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,22	53600,00	--	11674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
526.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
527.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	2109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльцо К-2								
528.	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	1,80 0,35	2446,20	--	4403	--	6,80	12
					1053,00	--	1895	--	--	--
529.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,43	3860,17	66,01	1660	28	1,35	1
					195,75	24,93	84	11	0,12	0
530.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	5,53	6793,21	86,60	37566	479	3,06	17
					490,50	32,72	2712	181	0,16	1
531.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,21	53600,00	--	11369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
532.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
533.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльцо К-3								
534.	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	1,80	2446,20	--	4403	--	6,80	12
					1053,00	--	1895	--	--	--
535.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,43	3860,17	66,01	1660	28	1,35	1
					195,75	24,93	84	11	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
536.	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	5,53	6793,21	86,60	37566	479	3,06	17
					490,50	32,72	2712	181	0,16	1
537.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,21	53600,00	--	11369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
538.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00	--	4709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
539.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разное								259235
ИТОГО:							3130962	84374		801
							140021	18300		72

Накладные расходы :

На общестроительные работы	75864
На металломонтажные работы	77261
Всего накладных расходов:	153126
Итого с накладными	3284087

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	197045
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3481132
Итого с временными, 1,1 %	3519424
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3557434
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3571512
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3606706
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	8055752
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	161115
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8216867
Налог на добавленную стоимость, 12 %	986024
Итого с НДС	9202891

Заказчик: Подрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12-этажного жилого дома в квадрате улиц Т.Бокина, П.Тажибаева, Шмелева и 20-я линия в Бостандыкском районе

Наименование обьекта: 12-ти этажный жилой дом Пятно-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г.

Общестроительные работы (КЖ)

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ; ценников и: NN позиций	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Ригеля									
	РМ21-1=5шт									
154.	E0106-21-1 Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	7,14	11580,48	3768,94	82685	26910	12,53	89
				2040,75	1019,84	14571	7282	3,90	28
155.	С12041-95 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,49	66000,00	--	32076	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
156.	С12041-26 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00	--	5935	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
157.	С12041-27 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,47	48300,00	--	22508	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
158.	С12041-28 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,27	45800,00	--	58013	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
159.	E0106-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2961	10	198,00	6
				33075,00	114,75	1042	4	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РМ22=1шт								
160.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	4,14	11580,48	3768,94	47943	15603	12,53	52
					2040,75	1019,84	8449	4222	3,90	16
161.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	66000,00	--	18058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00	--	3665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00	--	3540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,69	45800,00	--	31596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1485	5	198,00	3
					33075,00	114,75	523	2	0,56	0
		РМ23=3шт								
166.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	4,28	11580,48	3768,94	49611	16146	12,53	54
					2040,75	1019,84	8743	4369	3,90	17
167.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	66000,00	--	19353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00	--	2706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,28	48300,00	--	13484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,76	45800,00	--	34808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3722	12	198,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	1310	5	0,56	0
		РМ2-1=50шт								
242.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	85,50	11580,48	3768,94	990131	322244	12,53	1071
					2040,75	1019,84	174484	87197	3,90	334
243.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,72	66000,00	--	245322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,26	50900,00	--	12980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	11,16	48300,00	--	539028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		БМ1=4шт								
251.	Е0106-18-2	Устройство балок на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,02	12613,04	407,30	12916	417	14,40	15
					2385,00	153,86	2442	158	0,75	1
252.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00	--	3485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,18	48300,00	--	8752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3459	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1217	4	0,56	0
		БМ5=4шт								
271.	Е0106-18-2	Устройство балок на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,43	12613,04	407,30	18011	582	14,40	21
					2385,00	153,86	3406	220	0,75	1
272.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	66000,00	--	7286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00	--	3420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,35	45800,00	--	16081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм								
275.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5903	19	198,00	12
					33075,00	114,75	2077	7	0,56	0
		Итого по разделу: Ригеля								2300922
		Раздел: Колонны								
		Колонны КМ1 - 4шт								
280.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	6,42	12358,79	4467,45	79343	28681	12,43	80
					2074,50	1208,95	13318	7761	4,63	30
281.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	66000,00	--	13785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	68200,00	--	9573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,00	64400,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,12	48300,00	--	5811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,75	45800,00	--	34486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Колонны КМ-2 - 4шт								
287.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	6,42	12358,79	4467,45	79343	28681	12,43	80
					2074,50	1208,95	13318	7761	4,63	30
288.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	66000,00	--	9019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,04	64700,00	--	2289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,25	68200,00 ---	-- --	16709 --	-- --	-- --	-- --
291.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,01	64400,00 ---	-- --	434 --	-- --	-- --	-- --
292.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00 ---	-- --	1445 --	-- --	-- --	-- --
293.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,42	48300,00 ---	-- --	20347 --	-- --	-- --	-- --
294.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,93	45800,00 ---	-- --	42643 --	-- --	-- --	-- --
295.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,05	44900,00 ---	-- --	2292 --	-- --	-- --	-- --
		Колонны КМ-3 - 2шт								
296.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,21	12358,79 2074,50	4467,45 1208,95	39672 6659	14341 3881	12,43 4,63	40 15
297.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00 ---	-- --	6648 --	-- --	-- --	-- --
298.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00 ---	-- --	4786 --	-- --	-- --	-- --
299.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,00	64400,00 ---	-- --	168 --	-- --	-- --	-- --
300.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00 ---	-- --	1341 --	-- --	-- --	-- --
301.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,35	45800,00 ---	-- --	16245 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 25-28 мм								
		Колонны КМ4 - 2шт								
302.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,21	12358,79 2074,50	4467,45 1208,95	39672 6659	14341 3881	12,43 4,63	40 15
303.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00 --	-- --	8708 --	-- --	-- --	-- --
304.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00 --	-- --	4786 --	-- --	-- --	-- --
305.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,00	64400,00 --	-- --	217 --	-- --	-- --	-- --
306.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	446 --	-- --	-- --	-- --
307.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,26	48300,00 --	-- --	12536 --	-- --	-- --	-- --
308.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,45	45800,00 --	-- --	20833 --	-- --	-- --	-- --
		Колонны КМ5 - 2шт								
309.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,21	12358,79 2074,50	4467,45 1208,95	39672 6659	14341 3881	12,43 4,63	40 15
310.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00 --	-- --	6912 --	-- --	-- --	-- --
311.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00 --	-- --	4786 --	-- --	-- --	-- --
312.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,00	64400,00 --	-- --	217 --	-- --	-- --	-- --
313.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	446 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,34	48300,00 ---	-- --	16282 --	-- --	-- --	-- --
315.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,45	45800,00 ---	-- --	20833 --	-- --	-- --	-- --
		Колонны КМ6 - 2шт								
316.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,21	12358,79 --- 2074,50	4467,45 --- 1208,95	39672 --- 6659	14341 --- 3881	12,43 --- 4,63	40 --- 15
317.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00 ---	-- --	8708 --	-- --	-- --	-- --
318.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00 ---	-- --	4786 --	-- --	-- --	-- --
319.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,00	64400,00 ---	-- --	217 --	-- --	-- --	-- --
320.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 ---	-- --	446 --	-- --	-- --	-- --
321.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	48300,00 ---	-- --	5359 --	-- --	-- --	-- --
322.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,45	45800,00 ---	-- --	20833 --	-- --	-- --	-- --
		Колонны КМ7 - 4шт								
323.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	6,42	12358,79 --- 2074,50	4467,45 --- 1208,95	79343 --- 13318	28681 --- 7761	12,43 --- 4,63	80 --- 30
324.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	66000,00 ---	-- --	11082 --	-- --	-- --	-- --
325.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,13	64700,00 ---	-- --	8466 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	68200,00 --	-- --	9573 --	-- --	-- --	-- --
327.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,01	64400,00 --	-- --	461 --	-- --	-- --	-- --
328.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,25	48300,00 --	-- --	12098 --	-- --	-- --	-- --
329.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,46	45800,00 --	-- --	66683 --	-- --	-- --	-- --
		Колонны КМ8 - 2шт								
330.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,21	12358,79 2074,50	4467,45 1208,95	39672 6659	14341 3881	12,43 4,63	40 15
331.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00 --	-- --	6303 --	-- --	-- --	-- --
332.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00 --	-- --	4786 --	-- --	-- --	-- --
333.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,00	64400,00 --	-- --	168 --	-- --	-- --	-- --
334.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	48300,00 --	-- --	2637 --	-- --	-- --	-- --
335.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,37	45800,00 --	-- --	16797 --	-- --	-- --	-- --
		Колонны КМ8-1 - 1шт								
336.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,60	12358,79 2074,50	4467,45 1208,95	19836 3330	7170 1940	12,43 4,63	20 7
337.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00 --	-- --	3151 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 ---	-- ---	2393 ---	-- ---	-- ---	-- ---
339.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,00	64400,00 ---	-- ---	98 ---	-- ---	-- ---	-- ---
340.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00 ---	-- ---	1300 ---	-- ---	-- ---	-- ---
341.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,18	45800,00 ---	-- ---	8399 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Колонны КМ9 - 2шт								
342.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,21	12358,79 2074,50	4467,45 1208,95	39672 6659	14341 3881	12,43 4,63	40 15
343.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00 ---	-- ---	8463 ---	-- ---	-- ---	-- ---
344.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00 ---	-- ---	4786 ---	-- ---	-- ---	-- ---
345.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,00	64400,00 ---	-- ---	244 ---	-- ---	-- ---	-- ---
346.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,15	48300,00 ---	-- ---	7219 ---	-- ---	-- ---	-- ---
347.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,40	45800,00 ---	-- ---	18416 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Колонны КМ10 - 2шт								
348.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,21	12358,79 2074,50	4467,45 1208,95	39672 6659	14341 3881	12,43 4,63	40 15
349.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00 ---	-- ---	6912 ---	-- ---	-- ---	-- ---
350.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,07	68200,00	--	4786	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 8 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
351.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,00	64400,00 -------- --	-- -------- --	244 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
352.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,20	48300,00 -------- --	-- -------- --	9899 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
353.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,46	45800,00 -------- --	-- -------- --	20895 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Колонны КМ11 - 6шт								
354.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	9,57	12358,79 -------- 2074,50	4467,45 -------- 1208,95	118274 -------- 19853	42754 -------- 11570	12,43 -------- 4,63	119 -------- 44
355.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,38	66000,00 -------- --	-- -------- --	25375 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
356.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,21	68200,00 -------- --	-- -------- --	14449 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
357.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,01	64400,00 -------- --	-- -------- --	693 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
358.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,40	48300,00 -------- --	-- -------- --	19558 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
359.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	1,23	45800,00 -------- --	-- -------- --	56196 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Колонны КМ12 - 4шт								
360.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	6,38	12358,79 -------- 2074,50	4467,45 -------- 1208,95	78849 -------- 13235	28502 -------- 7713	12,43 -------- 4,63	79 -------- 30
361.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00 -------- --	-- -------- --	17375 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
362.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,14	68200,00 --------	-- --------	9632 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
363.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,01	64400,00 --	-- --	462 --	-- --	-- --	-- --
364.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,36	48300,00 --	-- --	17561 --	-- --	-- --	-- --
365.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,14	45800,00 --	-- --	52239 --	-- --	-- --	-- --
		Колонны КМ13 - 2шт								
366.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,19	12358,79 2074,50	4467,45 1208,95	39425 6618	14251 3857	12,43 4,63	40 15
367.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00 --	-- --	8687 --	-- --	-- --	-- --
368.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00 --	-- --	4816 --	-- --	-- --	-- --
369.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18мм	т	0,00	64400,00 --	-- --	231 --	-- --	-- --	-- --
370.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	48300,00 --	-- --	5320 --	-- --	-- --	-- --
371.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,46	45800,00 --	-- --	20995 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонны								1588062
		Раздел: Стены								
		Диафрагмы жесткости по оси 1								
372.	Е0106-17-4	Устройство диафрагм жесткости из бетона В25	м3	27,09	9377,23 1624,50	341,75 129,11	254029 44008	9258 3498	9,80 0,63	265 17
373.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,44	66000,00 --	-- --	28867 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
374.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	68800,00	--	7592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,52	51000,00	--	26635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,42	50900,00	--	72420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,89	48300,00	--	139717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	45800,00	--	953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости по оси 13								
379.	Е0106-17-4	Устройство диафрагм жесткости из бетона В25	м3	27,84	9377,23	341,75	261062	9514	9,80	273
					1624,50	129,11	45226	3594	0,63	18
380.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,44	66000,00	--	28966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
381.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	68800,00	--	7194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,52	51000,00	--	26726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,43	50900,00	--	72668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,89	48300,00	--	139684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Диафрагмы жесткости по оси 7								
385.	Е0106-17-4	Устройство диафрагм жесткости из бетона В25	м3	27,21	9377,23	341,75	255131	9298	9,80	267
					1624,50	129,11	44199	3513	0,63	17
386.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,44	66000,00	--	29264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	68800,00	--	7994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,42	51000,00	--	21471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
389.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,46	50900,00	--	74555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,46	48300,00	--	167162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
391.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07	45800,00	--	3301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости по оси А								
392.	Е0106-17-4	Устройство диафрагм жесткости из бетона В25	м3	19,66	9377,23	341,75	184356	6719	9,80	193
					1624,50	129,11	31938	2538	0,63	12
393.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,44	66000,00	--	29342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36	68800,00	--	24429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,15	51000,00	--	7664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,86	50900,00	--	43797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,80	48300,00 -- --	-- -- --	135430 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
398.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,76	45800,00 -- --	-- -- --	80627 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Диафрагмы жесткости по оси В								
399.	Е0106-17-4	Устройство диафрагм жесткости из бетона В25	м3	19,67	9377,23 1624,50	341,75 129,11	184431 31951	6722 2539	9,80 0,63	193 12
400.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,45	66000,00 -- --	-- -- --	29700 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
401.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36	68800,00 -- --	-- -- --	24728 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
402.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,15	51000,00 -- --	-- -- --	7757 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
403.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,87	50900,00 -- --	-- -- --	44331 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
404.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,83	48300,00 -- --	-- -- --	136564 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
405.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,88	45800,00 -- --	-- -- --	85961 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Стены								2644506
		Раздел: Перекрытия и покрытия								
		Перекрытия на отм 25.550 28.400								
455.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	177,54	10319,69 1282,50	241,10 91,08	1832159 227695	42805 16170	8,06 0,44	1431 79
456.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,86	71100,00	--	61288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
457.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	т	1,59	69000,00 --	-- --	110014 --	-- --	-- --	-- --
458.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,32	66000,00 --	-- --	20896 --	-- --	-- --	-- --
459.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	16,08	53000,00 --	-- --	852261 --	-- --	-- --	-- --
460.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,79	51000,00 --	-- --	40392 --	-- --	-- --	-- --
461.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,57	50900,00 --	-- --	28860 --	-- --	-- --	-- --
462.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2213 779	7 3	198,00 0,56	5 0
		Итого по разделу: Перекрытия и покрытия								2948082
		Раздел: Разное								
		Лестница ЛМ1-2шт								
510.	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц Л-1	м3	2,40	10319,69 1282,50	241,10 91,08	24798 3082	579 219	8,06 0,44	19 1
511.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00 --	-- --	5318 --	-- --	-- --	-- --
512.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	52400,00 --	-- --	8906 --	-- --	-- --	-- --
513.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	1852 --	-- --	-- --	-- --
514.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,29	61200,00	--	17843	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разное								58717
ИТОГО:							9540289	745972		4760
							776745	211074		842

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1037206
Всего накладных расходов:	1037206
Итого с накладными	10577495

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	634650
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11212145
Итого с временными, 1,1 %	11335479
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	11457902
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11503244
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11616599
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	25946236
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	518925
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26465161
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3175819
Итого с НДС	29640980

Заказчик: **Подрядчик:**

КЕНСЕ

Тех надзор

Расценки проверено: Вод