Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ИП «Суханбердиева Б.М.»
Подрядчик: ТОО «ARSM»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство производственной база с общежитием на 36 мест с пристроенной котельной»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика				наиме-нован.	код	наимено вание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетн ом месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство производственной база с общежитием на 36 мест с пристроенной котельной		**44 167 511**							**5 300 101**	**49 467 612**

49 467 612 (Сорок девять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот двенадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:
Директор
ИП «Суханбердиева Б.М.»

ИП СУХАНБЕРДИЕВА Б.М. ИИН 540806400...

Суханбердиева Б.М.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «ARSM»

ARSM

Шарипов Ж.Г.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№170

Заказчик: ИП "Суханбердиева Б.М."

Подрядчик: ТОО "ARSM"

Наименование строительства и его адрес: - "Строительство производственной база с общежитием на 36 мест с пристроенной

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

на строительство производственной база с общежитием на 36 мест с пристроенной котельной

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
					Земляные работы							
1	Е11-010102-0408 1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		3063,06	376,96	361,36	1154661	1106878	1805	174226	1435199
2	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		782,3384583	264,44	258,23	206878	202020	--	25500	250968
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		88,4	1974,03	--	174505	--	--	125643	324160
4	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		5360,355	116,48	--	624374	--		--	674324
		СП - 8%				--	--	--	--		49950	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из ПГС на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		265,2	6912,77	461,42	1833267	122369	1710441	29230	2011497
					Фундамент							
		Фундаменты ленточные ФЛм1, ФЛм2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	37	34455,10	1184,71	1274839	43834	1178610	56573	1437925
		НР - 91%; СП - 8%			1416,08	264,14	52395	9773		106513	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
7	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	396	42883,13	1889,39	16981718	748200	15186827	1096342	19524306
		НР - 91%; СП - 8%			2643,16	399,19	1046691	158080		1446245	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	16,9238	197890,61	--	3349061	--	3349061	--	3616986
		СП - 8%			--	--	--	--		267925	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	29,5778	229149,06	--	6777725	--	6777725	--	7319943
		СП - 8%			--	--	--	--		542218	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5143	223461,56	--	114926	--	114926	--	124120
		СП - 8%			--	--	--	--		9194	
		Фундамент Фм1 (2 шт)									
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,4	34455,10	1184,71	13782	474	12742	612	15545
12	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,86	46302,79	1717,96	132426	4913	111715	15399	159651
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	46	903,24	19,41	41549	893	29389	10603	56324
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03112	223461,56	--	6954	--	6954	--	7510
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06704	197890,61	--	13267	--	13267	--	14328
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
16	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0422	546532,67	2343,50	23064	99	10567	11322	37136

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060201-0107 1106-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3		0,04	729,66	13,81	29	1	3	23	57
18	С121-020401-2805 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		0,04	27907,20	--	1116	--	1116	--	1206
		Фундамент Фм2 (4 шт)										
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,28	34455,10	1184,71	9647	332	8918	428	10882
20	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		5,2	48898,25	2069,45	254271	10761	205173	37128	314711
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		76,8	903,24	19,41	69369	1491	49067	17702	94037
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05776	223461,56	--	12907	--	12907	--	13940
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,104	197890,61	--	20581	--	20581	--	22227
24	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,12652	546532,67	2343,50	69147	296	31680	33944	111339
		Фунд плита Пм1										
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,42	34455,10	1184,71	14471	498	13378	642	16322
26	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1,7	37360,03	1816,34	63512	3088	56885	3876	72779
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0646	197890,61	--	12784	--	12784	--	13806
		РАЗДЕЛ 2.Каркас										
		Колонна Км-1 (8шт)										
28	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		19,2	81483,37	30218,90	1564481	580203	646914	425657	2149349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2064	223461,56	--	46122	--	46122	--	49812
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,75776	229149,06	--	402789	--	402789	--	435012
		Колонна Км-2 (2шт)									
31	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,8	81483,37	30218,90	391120	145051	161728	106414	537337
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0516	223461,56	--	11531	--	11531	--	12453
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54104	229149,06	--	123979	--	123979	--	133897
		Колонна Км-3 (4шт)									
34	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9,6	81483,37	30218,90	782240	290101	323457	212829	1074674
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	223461,56	--	27709	--	27709	--	29926
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08208	229149,06	--	247958	--	247958	--	267794
				Ригель монолитная на отм. -0.100							
		Ригель Рм1 (8шт)									
37	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,6	60617,84	6650,30	824403	90444	531088	201992	1108506
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56	223461,56	--	125138	--	125138	--	135150
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,64912	229149,06	--	607043	--	607043	--	655607
		Ригель Рм2 (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,4	60617,84	6650,30	84865	9310	54671	20793	114111
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05462	223461,56	--	12205	--	12205	--	13182
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2836	229149,06	--	64987	--	64987	--	70186
		Ригель Рм3 (2шт)									
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	15,4	60617,84	6650,30	933515	102415	601379	228726	1255220
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5292	223461,56	--	118256	--	118256	--	127716
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,05784	229149,06	--	471552	--	471552	--	509276
		Ригель Рм4 (1шт)									
46	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,7	60617,84	6650,30	466757	51207	300689	114363	627610
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2627	223461,56	--	58703	--	58703	--	63400
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,027	229149,06	--	235336	--	235336	--	254163
		Ригель Рм5 (1шт)									
49	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,4	60617,84	6650,30	206101	22611	132772	50498	277126
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05555	223461,56	--	12413	--	12413	--	13406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4544	229149,06	--	104125	--	104125	--	112455
		Ригель Рм6 (2шт)									
52	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,4	60617,84	6650,30	206101	22611	132772	50498	277126
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1147	223461,56	--	25631	--	25631	--	27682
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47544	229149,06	--	108947	--	108947	--	117662
				Плиты перекрытия							
		Плиты перекрытия на отм. -0.100									
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	73,2	34455,10	1184,71	2522113	86721	2331735	111923	2844759
		НР - 9%; СП - 8%			1416,08	264,14	103657	19335		210723	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
56	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	147	52537,09	1970,81	7722952	289710	6205887	1178237	9613284
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,7982	197890,61	--	1543191	--	1543191	--	1666646
		Плиты перекрытия на отм. +2.900									
58	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	106	50106,01	1970,81	5311237	208906	4217299	849613	6653718
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	8,92374	197890,61	--	1765924	--	1765924	--	1907198
				Лестницы монолитные Л1 (1шт)							
60	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	12,06	8991,46	139,95	108437	1688	53389	48863	169884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	12,06	49238,22	6930,09	593813	83577	402001	114424	764896
62	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	12,06	2429,04	129,35	29294	1560	--	25539	59219
63	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,118	273493,94	--	32272	--	32272	--	34854
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0653	223461,56	--	14592	--	14592	--	15759
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,328	197890,61	--	262799	--	262799	--	283823
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0971	229149,06	--	22250	--	22250	--	24030
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:										43 301 482
	Налоги, сборы, обязательные платежи									2%	866 030
	Итого без НДС										44 167 511
	НДС									12%	5 300 101
	Всего с НДС										49 467 613

Заказчик:
Директор ИП "Суханбердиева Б.М."

_____Суханбердиева Б.М.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "ARSM"

_____ Шарипов Ж.Г.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		12,06	49238,22	6930,09	593813	83577	402001	11[illegible]	764896
62	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		12,06	2429,04	129,35	29294	1560	--	25539	59219
63	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,118	273493,94	--	32272	--	32272	--	34854
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0653	223461,56	--	14592	--	14592	--	15759
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,328	197890,61	--	262799	--	262799	--	283823
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0971	229149,06	--	22250	--	22250	--	24030
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:											43 301 481
	Налоги, сборы, обязательные платежи										2%	866 030
	Итого без НДС											44 167 511
	НДС										12%	5 300 101
	Всего с НДС											49 467 612

Заказчик:
Директор ИП "Суханбердиева Б.М."

Суханбердиева Б.М.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "ARSM"

Шарипов Ж.Г.