Заказчик: ИП «Суханбердиева Б.М.»
Подрядчик: ТОО «ARSM»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство производственной база с общежитием на 36 мест с пристроенной котельной»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика			наиме-нован.	код	наимено вание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетн ом месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство производственной база с общежитием на 36 мест с пристроенной котельной		**60 591 009**							**7 270 921**	**67 861 930**

67 861 930 (Шестьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят один тысяча девятьсот) тенге 00 тиын

Заказчик:
Директор
ИП «Суханбердиева Б.М.»

_____ **Суханбердиева Б.М.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «ARSM»

_____ **Шарипов Ж.Г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№170

Заказчик: ИП "Суханбердиева Б.М."

Подрядчик: ТОО "ARSM"

Наименование строительства и его адрес: - "Строительство производственной база с общежитием на 36 мест с пристроенной

Акт выполненных работ за апрель месяц 2021 г.

на строительство производственной база с общежитием на 36 мест с пристроенной котельной

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фасад (АР-43,46)									
1	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	735,6	2348,86	17,93	1727824	13189	724175	794223	2723811
					1346,46	3,15	990460	2319		201764	
2	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	36	4508,52	3,32	162307	119	153398	7062	182918
					244,16	1,05	8790	38		13550	
3	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	650,4	4508,52	3,32	2932342	2157	2771382	127589	3304725
					244,16	1,05	158803	684		244794	
4	Е11-080201-1031 1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	88,272	43469,66	2544,05	3837154	224568	2799069	803216	5011599
					9216,03	568,20	813517	50156		371230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-070516-0111 1107-0516-0111 РСНБ РК 2015	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	м шва	356,64	12,06	0,30	4301	105	--	5013	10059
					11,77	0,15	4196	52		745	
6	С121-130816-3407 2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	356,64	603,52	--	215239	--	215239	--	232459
					--	--	--	--		17219	
7	С121-030101-0408 2103-0101-0408 РСНБ РК 2015	Кирпич фасонный ВФ-5, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,59	100000,00	--	159000	--	159000	--	171720
					--	--	--	--		12720	
		Цоколь									
8	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	7,8864	12570,51	944,76	99136	7451	--	72388	185246
					11625,75	451,65	91685	3562		13722	
9	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	8,044128	35364,28	--	284475	--	284475	--	307233
					--	--	--	--		22758	
10	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	23,64	9188,45	92,74	217215	2192	92024	98888	341392
					5202,98	25,89	122999	612		25288	
РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка											
				Стены							
11	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	14,52	2495,11	26,46	36229	384	20833	13653	53873
					1033,91	10,89	15012	158		3991	
12	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	595,6	1543,48	76,02	919296	45275	326760	467358	1497586
					918,84	62,02	547261	36937		110932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	525,22	1241,11	18,76	651854	9852	113159	425702	1163760
					1006,90	6,25	528843	3284		86204	
14	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2213,88	1691,65	80,28	3745118	177722	1556189	1722762	5905310
					908,45	64,25	2011207	142245		437430	
15	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	2754,96	244,70	2,15	674151	5914	544600	85853	820804
					44,88	0,29	123637	788		60800	
16	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2875,52	447,24	3,15	1286037	9044	532666	599046	2035890
					258,85	1,56	744327	4482		150807	
17	Е11-150107-0209 1115-0107-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	499,04	4347,90	22,86	2169777	11408	1340526	661209	3057464
					1638,83	17,37	817843	8668		226479	
18	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	90,44	145,22	1,37	13134	124	2774	8238	23081
					113,18	0,68	10236	62		1710	
19	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,24	2631,96	20,56	303307	2369	66686	188029	530643
					2032,74	6,80	234252	783		39307	
				Потолки							
20	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	933,36	894,56	4,57	834943	4269	291160	432753	1369112
					578,03	1,53	539514	1427		101416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	933,36	756,89	5,11	706451	4769	189198	411880	1207797
					549,07	2,53	512484	2365		89466	
22	Е11-090306-0301 1109-0306-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные типа Armstrong. Монтаж	м2	340,2	5690,41	1259,87	1935878	428607	305004	887205	3048930
					3534,00	245,56	1202267	83538		225847	
23	С122-030301-0204 2203-0301-0204 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	340,2	6003,33	--	2042333	--	2042333	--	2205719
					--	--	--	--		163387	
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки											
24	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича толщ 380мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	162,9288	33974,59	2609,28	5535440	425127	4206344	928994	6981588
					5548,24	582,77	903969	94950		517155	
25	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича толщ 250мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	30,06	33974,59	2609,28	1021276	78435	776061	171397	1288087
					5548,24	582,77	166780	17518		95414	
26	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39,9	33312,00	2609,28	1329149	104110	1011466	220248	1673348
					5352,71	582,77	213573	23252		123952	
27	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1126,76	5274,59	271,35	5943199	305747	3763758	1806961	8370174
					1662,90	61,48	1873694	69275		620013	
28	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,2	5451,61	52,90	360897	3502	226879	118783	518054
					1971,55	22,12	130516	1464		38374	
РАЗДЕЛ 4.Проемы											
				Оконные (Лист АР-10,11)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОК-1, ОК-6									
29	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	74,8	2206,52	173,25	165047	12959	69478	80046	264701
					1104,41	84,63	82610	6330		19507	
30	С121-090201-0909 2109-0201-0909 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	74,8	28630,70	--	2141576	--	2141576	--	2312902
					--	--	--	--		171326	
		ОК-2									
31	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	42,34	1955,01	171,19	82775	7248	38220	36767	129105
					881,13	83,71	37307	3544		9563	
32	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	42,34	22663,39	--	959568	--	959568	--	1036333
					--	--	--	--		76765	
		ОК-3									
33	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,0324	3071,30	173,76	3171	179	1540	1383	4919
					1406,15	82,70	1452	85		364	
34	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,0324	24261,12	--	25047	--	25047	--	27051
					--	--	--	--		2004	
		ОК-4, ОК-7, ОК-8									
35	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,7254	2863,30	168,11	2077	122	873	1028	3353
					1491,61	82,70	1082	60		248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,7254	13904,80	--	10087	--	10087	--	10893
					--	--	--	--		807	
		ОК-5, ОК-9									
37	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,392	2578,00	174,28	16479	1114	7694	7386	25773
					1200,13	83,71	7671	535		1909	
38	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,392	22663,39	--	144864	--	144864	--	156454
					--	--	--	--		11589	
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	85,624	3286,40	5,20	281395	445	259851	19189	324630
					246,41	2,59	21099	222		24047	
40	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	98,4	123,21	--	12124	--	12124	--	13094
					--	--	--	--		970	
41	С121-130816-3407 2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	113,036	603,52	--	68219	--	68219	--	73677
					--	--	--	--		5458	
		Жалюзийные решетки									
42	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	27,2	1439,76	56,23	39161	1529	3389	33966	78978
					1258,95	15,30	34243	416		5850	
43	С123-050301-1202 2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	3,808	3756,48	--	14305	--	14305	--	15449
					--	--	--	--		1144	
				Двери(Листы АР-8,9)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	8,4	2746,65	48,20	23072	405	3883	13079	39043
					2236,19	20,37	18784	171		2892	
45	С121-090402-0401 2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,2	70109,46	--	294460	--	294460	--	318017
					--	--	--	--		23557	
46	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	43862,51	--	184223	--	184223	--	198960
					--	--	--	--		14738	
47	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	141,624	1609,35	81,11	227923	11487	67376	138865	396130
					1052,50	36,96	149060	5234		29343	
48	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	12,96	3304,04	569,99	42820	7387	18815	16644	64222
					1282,23	144,75	16618	1876		4757	
49	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,008	6346,34	--	6397	--	6397	--	6909
					--	--	--	--		512	
50	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	104,328	3865,50	--	403280	--	403280	--	435542
					--	--	--	--		32262	
51	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	49,248	4822,64	--	237505	--	237505	--	256506
					--	--	--	--		19000	
52	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	99	3437,68	--	340330	--	340330	--	367557
					--	--	--	--		27226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	59	2926,95	--	172690	--	172690	--	186505
					--	--	--	--		13815	
				Витражи							
54	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	111,004	2883,10	2,67	320035	296	199356	108345	462650
					1084,49	--	120383	--		34270	
55	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	111,004	29311,17	--	3253657	--	3253657	--	3513950
					--	--	--	--		260293	
56	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,848	3615,00	5,20	6681	10	6216	414	7662
					246,41	2,59	455	5		568	
57	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	4	123,21	--	493	--	493	--	532
					--	--	--	--		39	
				РАЗДЕЛ 5.Полы							
58	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1156,6	321,52	32,41	371866	37488	--	331827	759989
					289,10	16,11	334378	18629		56295	
59	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	18,5056	35364,28	--	654437	--	654437	--	706792
					--	--	--	--		52355	
60	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1156,6	194,04	0,59	224429	683	177344	43934	289832
					40,12	0,29	46402	337		21469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2567652	13276,37	1450,25	3409	372	9	2903	6817
					11792,56	631,93	3028	162		505	
62	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2567652	273493,94	--	70224	--	70224	--	75842
					--	--	--	--		5618	
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1156,6	1252,53	25,86	1448677	29913	1071387	340564	1932381
					300,34	12,90	347377	14925		143139	
64	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1156,6	601,72	17,56	695948	20314	658460	25423	779081
					14,85	8,54	17174	9872		57710	
65	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	378,28	1847,26	13,43	698780	5079	465685	215286	987191
					602,77	2,67	228016	1011		73125	
66	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	55,16	5790,64	72,78	319412	4015	248037	65004	415169
					1221,18	32,50	67360	1793		30753	
67	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	323,12	4250,88	138,23	1373544	44666	1033768	296856	1804033
					913,31	64,05	295110	20695		133632	
68	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	824,72	2698,60	459,28	2225591	378781	944680	1158319	3654622
					1093,86	400,29	902130	330125		270713	
69	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	786,56	11383,01	21,54	8953421	16940	8569288	353177	10051126
					466,83	10,84	367193	8527		744528	
70	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	93,92	2600,24	12,23	244215	1149	219020	23148	288752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					256,03	6,17	24046	579		21389	
71	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	16,32	328,81	7,71	5366	126	4946	318	6139
					18,03	2,70	294	44		455	
72	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	282,56	289,52	10,66	81806	3012	50436	26469	116937
					100,36	1,46	28358	412		8662	
73	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	282,56	872,55	53,85	246547	15217	99767	124436	400661
					465,61	13,07	131563	3693		29679	
74	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	282,56	704,86	52,54	199166	14845	82466	97105	319972
					360,47	13,07	101855	3693		23702	
75	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0627283	13276,37	1450,25	833	91	2	709	1665
					11792,56	631,93	740	40		123	
76	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0627283	273493,94	--	17156	--	17156	--	18528
					--	--	--	--		1372	
77	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	282,56	1252,53	25,86	353915	7308	261742	83201	472085
					300,34	12,90	84865	3646		34969	
78	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	282,56	601,72	17,56	170022	4963	160863	6211	190331
					14,85	8,54	4196	2412		14099	
79	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	752,48	368,05	0,89	276947	666	185125	85995	391978
					121,14	0,44	91156	329		29035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	462,44	534,76	1,77	247294	819	120384	118906	395495
					272,66	0,87	126091	404		29296	
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
81	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	282,56	725,55	26,17	205010	7395	143848	50615	276075
					190,28	4,42	53767	1249		20450	
82	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	282,56	872,55	53,85	246547	15217	99767	124436	490661
					465,61	13,07	131563	3693		29679	
83	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	282,56	704,86	52,54	199166	14845	82466	97105	319972
					360,47	13,07	101855	3693		23702	
84	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2101399	13276,37	1450,25	2790	305	7	2376	5579
					11792,56	631,93	2478	133		413	
85	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2101399	273493,94	--	57472	--	57472	--	62070
					--	--	--	--		4598	
86	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	282,56	925,65	25,86	261552	7308	169379	83201	372333
					300,34	12,90	84865	3646		27580	
87	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	282,56	601,72	17,56	170022	4963	160863	6211	190331
					14,85	8,54	4196	2412		14099	
88	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	282,56	1487,99	82,09	420445	23196	223329	166820	634247
					615,51	12,56	173920	3549		46981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	282,56	4193,88	21,67	1185024	6124	999595	167097	1460291
					634,57	8,22	179305	2323		108170	
				Водосборный лоток							
90	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,26074	60690,66	2542,31	137206	5748	8949	85327	240336
					54189,74	510,37	122509	1154		17803	
91	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,165316	213860,77	--	249215	--	249215	--	269153
					--	--	--	--		19937	
92	С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	1,095424	307941,95	--	337327	--	337327	--	364313
					--	--	--	--		26986	
93	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.19 Кзтр=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05	м2	86	209,27	4,29	17998	369	10446	4990	24827
					83,52	0,57	7183	49		1839	
94	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 13 табл.2 п.3.20 Кзтр=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05	м2	86	584,19	3,73	50240	321	46447	2447	56902
					40,37	0,86	3472	74		4215	
				Пожарная стремянка							
95	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пожарная стремянка. Монтаж	т конструкций	0,107888	73890,52	28644,70	7972	3090	1054	3351	12229
					35478,80	9537,92	3828	1029		906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С121-050204-1102 2105-0204-1102 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,01296	339316,95	--	4398	--	4398	--	4749
					--	--	--	--		352	
97	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,062728	213860,77	--	13415	--	13415	--	14488
					--	--	--	--		1073	
98	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0322	259472,40	--	8355	--	8355	--	9023
					--	--	--	--		668	
99	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.19 Кзтр=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05	м2	5,2	209,27	4,29	1088	22	632	302	1501
					83,52	0,57	434	3		111	
100	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 13 табл.2 п.3.20 Кзтр=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05	м2	5,2	584,19	3,73	3038	19	2809	148	3441
					40,37	0,86	210	4		255	
				Шахта вытяжная							
101	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжная. Монтаж	т конструкций	0,05576	60905,61	26349,55	3396	1469	892	1074	4827
					18558,97	9346,45	1035	521		358	
102	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024224	213860,77	--	5181	--	5181	--	5595
					--	--	--	--		414	
103	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02264	259472,40	--	5874	--	5874	--	6344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		470	
104	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.19 Кзтр=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05	м2	2,56752	209,27	4,29	537	11	312	149	741
					83,52	0,57	214	1		55	
105	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 13 табл.2 п.3.20 Кзтр=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05	м2	2,56752	584,19	3,73	1500	10	1386	73	1699
					40,37	0,86	104	2		126	
		РАЗДЕЛ 7.Перемычки									
106	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,03216	57307,32	4640,00	116458	9429	79452	26911	154838
					13570,29	981,72	27577	1995		11469	
107	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,03216	93983,68	--	190990	--	190990	--	206269
					--	--	--	--		15279	
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21206	197890,61	--	41965	--	41965	--	45322
					--	--	--	--		3357	
109	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03782	239355,86	--	9052	--	9052	--	9777
					--	--	--	--		724	
		РАЗДЕЛ 8.Крыльцо									
		Крыльцо КР-1									
110	Е11-100109-0103 1110-0109-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца. Устройство	м2 горизонтальной проекции	60	22199,79	1183,97	1331987	71038	540861	677975	2170759
					12001,46	553,63	720088	33218		160797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С121-050201-0503 2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 5 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29072	296691,72	--	86254	--	86254	--	93155
					--	--	--	--		6900	
112	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,254126	206651,98	--	52516	--	52516	--	56717
					--	--	--	--		4201	
113	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10215	213860,77	--	21846	--	21846	--	23594
					--	--	--	--		1748	
114	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,018084	241627,95	--	4370	--	4370	--	4719
					--	--	--	--		350	
115	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,3	7524,88	21,67	77506	223	70747	6091	90285
					634,57	8,22	6536	85		6688	
116	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Отливы из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,268	2846,06	15,11	9301	49	5558	3410	13728
					1130,31	3,93	3694	13		1017	
117	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,4	1342,08	96,22	4563	327	150	3843	9078
					1201,64	26,91	4086	92		672	
118	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	3,4	1683,02	--	5722	--	5722	--	6180
					--	--	--	--		458	
119	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	5	667,04	--	3335	--	3335	--	3602
					--	--	--	--		267	
120	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	991,80	--	1984	--	1984	--	2142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		159	
121	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	1	1474,96	--	1475	--	1475	--	1593
					--	--	--	--		118	
122	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	991,68	--	1983	--	1983	--	2142
					--	--	--	--		159	
123	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	3	628,14	--	1884	--	1884	--	2035
					--	--	--	--		151	
124	С121-100302-0208 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	2	879,79	--	1760	--	1760	--	1900
					--	--	--	--		141	
125	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Обшивка металлосайдингом	м2	12,5	3776,73	26,73	47209	334	26089	18855	71349
					1662,90	13,11	20786	164		5285	
126	Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	60	2006,44	37,34	120387	2240	33164	77587	213812
					1416,38	4,64	84983	278		15838	
127	Е11-061802-0201 1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,1212	20178,80	1808,66	2446	219	723	1411	4165
					12407,82	382,85	1504	46		309	
128	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1212	273493,94	--	33147	--	33147	--	35799
					--	--	--	--		2652	
129	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	11	54958,59	13402,66	604545	147429	380394	97876	758614
					6974,70	2803,13	76722	30834		56194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60	925,65	25,86	55539	1552	35966	17667	79063
					300,34	12,90	18021	774		5857	
131	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	60	4250,88	138,23	255053	8294	191960	55123	334990
					913,31	64,05	54799	3843		24814	
		Козырек К-1									
132	Е11-100109-0104 1110-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Козырьки. Устройство	м2 горизонтальной проекции	9,91	8113,34	59,03	80403	585	11175	62039	153837
					6926,64	29,14	68643	289		11395	
133	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00848	241627,95	--	2049	--	2049	--	2213
					--	--	--	--		164	
134	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,18242	227756,34	--	41547	--	41547	--	44871
					--	--	--	--		3324	
135	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04552	290759,17	--	13235	--	13235	--	14294
					--	--	--	--		1059	
136	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,36	702,96	--	2362	--	2362	--	2551
					--	--	--	--		189	
137	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,85	7524,88	21,67	21446	62	19575	1685	24982
					634,57	8,22	1809	23		1851	
138	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Обшивка металлосайдингом	м2	12,3	3776,73	26,73	46454	329	25671	18554	70208
					1662,90	13,11	20454	161		5201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	9,91	5481,56	106,73	54322	1058	35710	16422	76404
					1771,39	29,83	17554	296		5660	
140	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М7х95 мм ГОСТ 28778-90	шт.	24	89,24	--	2142	--	2142	--	2313
					--	--	--	--		171	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:										59 402 950
	Налоги, сборы, обязательные платежи									2%	1 188 059
	Итого без НДС										60 591 009
	НДС									12%	7 270 921
	Всего с НДС										67 861 930

Заказчик:
Директор ИП "Суханбердиева Б.М."

_____ **Суханбердиева Б.М.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "ARSM"

_____ **Шарипов Ж.Г.**