**Заказчик:** ТОО "Янтарный квартал"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"
**Наименование стройки:**Строительство многоквартирного жилого дома с подземным автопаркингом и объектами обслуживания населения (пятно 10 севернее пр. Аль- Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы)

*Общестроительные работы*
Договор генерального подряда №021/10-AFDP от 20 февраля 2012 года

# АКТ

выполненных работ за март месяц 2013 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-6-1 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм** | 1195 | 100,48 | 3,96 | 120074 | 4732 | 82124 | 0,30 | 355 | | |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 62379 | 1781 | 128 | 0,01 | 9 | | |
| 2 | Е0116-6-2 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм** | 337,5 | 113,48 | 3,96 | 38300 | 1337 | 23194 | 0,30 | 100 | | |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 17618 | 503 | 128 | 0,01 | 2 | | |
| 3 | Е0116-6-3 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм** | 20 | 135,48 | 3,96 | 2710 | 79 | 1374 | 0,30 | 6 | | |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 1044 | 30 | 128 | 0,01 | -- | | |
| 4 | Е0116-6-4 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм** | 12,5 | 157,48 | 3,96 | 1969 | 50 | 859 | 0,30 | 4 | | |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 653 | 19 | 128 | 0,01 | -- | | |
| 5 | Е0116-6-5 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм** | 77,5 | 178,48 | 3,96 | 13832 | 307 | 5326 | 0,30 | 23 | | |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 4046 | 115 | 128 | 0,01 | 1 | | |
| 6 | Е0116-6-5 | **Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм** | 5,5 | 178,48 | 3,96 | 982 | 22 | 378 | 0,30 | 2 | | |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 287 | 8 | 128 | 0,01 | -- | | |
| 7 | Е0116-29-1 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** | 1648 | 10,99 | -- | 18112 | -- | 22550 | 0,05 | 83 | | |
| | | м | | 10,69 | -- | 17617 | -- | 128 | -- | -- | | |
| 8 | Е0118-6-1 | **Установка чугунных радиаторов** | 90,24 | 5222,44 | 35,77 | 471273 | 3228 | 14450 | 0,70 | 63 | | |
| | | 1кВт | | 111,70 | 13,40 | 10080 | 1209 | 128 | 0,07 | 6 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0116-6-5 | Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | | | | | | | | |
| | | | 5,5 | 178,48 | 3,96 | 982 | 22 | 378 | 0,30 | 2 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 287 | 8 | 128 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | | | | | | | | |
| | | | 1648 | 10,99 | -- | 18112 | -- | 22550 | 0,05 | 83 |
| | | м | | 10,69 | -- | 17617 | -- | 128 | -- | -- |
| 8 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | | | | | | | | |
| | | | 90,24 | 5222,44 | 35,77 | 471273 | 3228 | 14450 | 0,70 | 63 |
| | | 1кВт | | 111,70 | 13,40 | 10080 | 1209 | 128 | 0,07 | 6 |
| 9 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | | | | | | | | |
| | | | 80 | 28,81 | -- | 2304 | -- | 2373 | 0,12 | 10 |
| | | комплект | | 23,18 | -- | 1854 | -- | 128 | -- | -- |
| 10 | Спрайс лист | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия | | | | | | | | |
| | | | 80 | 100,44 | -- | 8035 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Спрайс лист | Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия | | | | | | | | |
| | | | 49,5 | 300,44 | -- | 14872 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Спрайс лист | Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия | | | | | | | | |
| | | | 10,5 | 456,88 | -- | 4797 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Спрайс лист | Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия | | | | | | | | |
| | | | 3 | 1654,19 | -- | 4963 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Спрайс лист | Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания | | | | | | | | |
| | | | 9,5 | 3376,81 | -- | 32080 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Спрайс лист | Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания | | | | | | | | |
| | | | 10,5 | 4622,12 | -- | 48532 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Спрайс лист | Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания | | | | | | | | |
| | | | 5,5 | 5502,10 | -- | 30262 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Спрайс лист | Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания | | | | | | | | |
| | | | 2 | 8204,26 | -- | 16409 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 86 | 193,78 | -- | 16665 | -- | 12713 | 1,00 | 86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 164,25 | -- | 14126 | -- | 90 | -- | -- |
| 19 | Ц0111-350-2 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм | 1,5 | 266,57 | -- | 400 | -- | 298 | 1,00 | 2 |
| | | шт | | 220,50 | -- | 331 | -- | 90 | -- | -- |
| 20 | Спрайс лист | Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания | 6 | 15021,89 | -- | 90131 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Спрайс лист | Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания | 1,5 | 19377,35 | -- | 29066 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Спрайс лист | Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания | 80 | 1207,97 | -- | 96638 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Муфтовая арматура | | | | | | | | |
| 23 | Спрайс лист | Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания | 80 | 1159,97 | -- | 92798 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Спрайс лист | Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания | 80 | 720,87 | -- | 57670 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 117,5 | 200,00 | -- | 23500 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0115-172-4 | Масляная окраска за 2 раза | 240 | 140,64 | 0,07 | 33752 | 17 | 27221 | 0,65 | 155 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 25920 | 5 | 105 | -- | -- |
| 27 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 235 | 72,96 | 16,85 | 17147 | 3960 | 10086 | 0,21 | 50 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 9069 | 1018 | 100 | 0,03 | 6 |
| 28 | С11031-198 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм | 66 | 42,00 | -- | 2772 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С11031-200 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм | 71,5 | 46,00 | -- | 3289 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С11031-202 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм | 22 | 60,00 | -- | 1320 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С11031-205 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм | 13,75 | 73,00 | -- | 1004 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С11031-229 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм | 85,25 | 106,00 | -- | 9037 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 352,5 | 16,94 | -- | 5971 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Лестничная клетка | | | | | | | | |
| 34 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 67,5 | 100,48 | 3,96 | 6782 | 267 | 4639 | 0,30 | 20 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 3524 | 101 | 128 | 0,01 | -- |
| 35 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 17,5 | 113,48 | 3,96 | 1986 | 69 | 1203 | 0,30 | 5 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 914 | 26 | 128 | 0,01 | -- |
| 36 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм | 85 | 10,99 | -- | 934 | -- | 1163 | 0,05 | 4 |
| | | м | | 10,69 | -- | 909 | -- | 128 | -- | -- |
| 37 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия | 1 | 456,88 | -- | 457 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 1,5 | 28,81 | -- | 43 | -- | 44 | 0,12 | -- |
| | | комплект | | 23,18 | -- | 35 | -- | 128 | -- | -- |
| 39 | Спрайс лист | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия | 1,5 | 100,44 | -- | 151 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 4,08 | 5222,44 | 35,77 | 21308 | 146 | 653 | 0,70 | 3 |
| | | 1кВт | | 111,70 | 13,40 | 456 | 55 | 128 | 0,07 | -- |
| 41 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 5 | 200,00 | -- | 1000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0115-172-4 | Масляная окраска за 2 раза | 6,5 | 140,64 | 0,07 | 914 | -- | 737 | 0,65 | 4 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 702 | -- | 105 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 85 | 72,96 | 16,85 | 6202 | 1432 | 3648 | 0,21 | 18 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 3280 | 368 | 100 | 0,03 | 2 |
| 44 | С11031-198 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм | 74,25 | 42,00 | -- | 3119 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С11031-200 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм | 19,25 | 46,00 | -- | 886 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 127,5 | 16,94 | -- | 2160 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0120-12-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150) | 15 | 644,60 | 16,96 | 9669 | 254 | 3720 | 1,12 | 17 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 2800 | 106 | 128 | 0,03 | -- |
| 48 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 21,6 | 1169,91 | 13,82 | 25270 | 298 | 7328 | 1,62 | 35 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 5613 | 112 | 128 | 0,03 | 1 |
| 49 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 4,8 | 1144,51 | 11,11 | 5494 | 53 | 1492 | 1,48 | 7 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 1145 | 20 | 128 | 0,02 | -- |
| 50 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 15,9 | 1210,51 | 11,11 | 19247 | 177 | 4941 | 1,48 | 24 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 3794 | 66 | 128 | 0,02 | -- |
| 51 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб) | 2,5875 | 1163,92 | 8,82 | 3012 | 23 | 525 | 0,96 | 2 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 402 | 9 | 128 | 0,02 | -- |
| 52 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 49,5 | 93,00 | -- | 4604 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300) | | | | | | | | |
| | | | 5 | 979,85 | 16,96 | 4899 | 85 | 1240 | 1,12 | 6 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 933 | 35 | 128 | 0,03 | -- |
| 54 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 10,2 | 1169,91 | 13,82 | 11933 | 141 | 3461 | 1,62 | 16 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 2651 | 53 | 128 | 0,03 | -- |
| 55 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 3,6 | 1144,51 | 11,11 | 4120 | 40 | 1119 | 1,48 | 5 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 859 | 15 | 128 | 0,02 | -- |
| 56 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб) | | | | | | | | |
| | | | 5,8 | 1210,51 | 11,11 | 7021 | 64 | 1802 | 1,48 | 9 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 1384 | 24 | 128 | 0,02 | -- |
| 57 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | | | | | | | | |
| | | | 5,5 | 1174,73 | 9,61 | 6461 | 53 | 1481 | 1,28 | 7 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 1137 | 20 | 128 | 0,02 | -- |
| 58 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | | | | | | | | |
| | | | 21 | 93,00 | -- | 1953 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Система ВЕ4,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ16 | | | | | | | | |
| 59 | Е0120-12-7 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150) | | | | | | | | |
| | | | 12,5 | 693,85 | 16,96 | 8673 | 212 | 3100 | 1,12 | 14 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 2333 | 89 | 128 | 0,03 | -- |
| 60 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 30 | 1169,91 | 13,82 | 35097 | 415 | 10178 | 1,62 | 49 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 7796 | 155 | 128 | 0,03 | 1 |
| 61 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | | | | | | | | |
| | | | 8 | 1144,51 | 11,11 | 9156 | 89 | 2486 | 1,48 | 12 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 1909 | 33 | 128 | 0,02 | -- |
| 62 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | | | | | | | | |
| | | | 26,5 | 1210,51 | 11,11 | 32079 | 294 | 8235 | 1,48 | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 6323 | 110 | 128 | 0,02 | 1 |
| 63 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб) | 3,96875 | 1163,92 | 8,82 | 4619 | 35 | 805 | 0,96 | 4 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 616 | 13 | 128 | 0,02 | -- |
| 64 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 60 | 93,00 | -- | 5580 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ8,ВЕ9,ВЕ14,ВЕ15** | | | | | | | | |
| 65 | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400) | 15 | 979,85 | 16,96 | 14698 | 254 | 3720 | 1,12 | 17 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 2800 | 106 | 128 | 0,03 | -- |
| 66 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 35,7 | 1169,91 | 13,82 | 41766 | 493 | 12112 | 1,62 | 58 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 9278 | 185 | 128 | 0,03 | 1 |
| 67 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 10,8 | 1144,51 | 11,11 | 12361 | 120 | 3356 | 1,48 | 16 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 2577 | 45 | 128 | 0,02 | -- |
| 68 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 12 | 1210,51 | 11,11 | 14526 | 133 | 3729 | 1,48 | 18 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 2863 | 50 | 128 | 0,02 | -- |
| 69 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 16,5 | 1174,73 | 9,61 | 19383 | 159 | 4442 | 1,28 | 21 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 3411 | 59 | 128 | 0,02 | -- |
| 70 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб) | 6,675 | 1174,73 | 9,61 | 7841 | 64 | 1797 | 1,28 | 9 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 1380 | 24 | 128 | 0,02 | -- |
| 71 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 90 | 93,00 | -- | 8370 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов | 12,9 | 7327,30 | 378,22 | 94522 | 4879 | 47833 | 20,04 | 259 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 46005 | 1829 | 100 | 0,69 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 | 12,513 | 6240,00 | -- | 78081 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тепловой пункт | | | | | | | | |
| 74 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 0,5 | 103,29 | 4,16 | 52 | 2 | 36 | 0,31 | -- |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 27 | 1 | 128 | 0,01 | -- |
| 75 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 5 | 138,29 | 4,16 | 691 | 21 | 361 | 0,31 | 2 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 274 | 8 | 128 | 0,01 | -- |
| 76 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 7,5 | 181,29 | 4,16 | 1360 | 31 | 541 | 0,31 | 2 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 411 | 12 | 128 | 0,01 | -- |
| 77 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 3,5 | 629,42 | 14,83 | 2203 | 52 | 497 | 0,58 | 2 |
| | | м | | 105,37 | 5,55 | 369 | 19 | 128 | 0,03 | -- |
| 78 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм | 25 | 808,36 | 16,79 | 20209 | 420 | 4102 | 0,69 | 17 |
| | | м | | 121,91 | 6,29 | 3048 | 157 | 128 | 0,03 | 1 |
| 79 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 16,5 | 11,52 | -- | 190 | -- | 237 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 11,22 | -- | 185 | -- | 128 | -- | -- |
| 80 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 25 | 11,66 | -- | 292 | -- | 359 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 11,22 | -- | 281 | -- | 128 | -- | -- |
| 81 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 41,5 | 75,74 | 17,69 | 3143 | 734 | 1870 | 0,22 | 9 |
| | | м | | 40,52 | 4,55 | 1682 | 189 | 100 | 0,03 | 1 |
| 82 | С11031-223 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм | 0,55 | 65,00 | -- | 36 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | С11031-226 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм | 5,5 | 80,00 | -- | 440 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С11031-230 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм | 8,25 | 119,00 | -- | 982 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С11031-232 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм | 3,85 | 158,00 | -- | 608 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С11031-236 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм | 27,5 | 200,00 | -- | 5500 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 62,25 | 16,94 | -- | 1055 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 25 | 200,00 | -- | 5000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0116-15-3 | Установка кранов диам. до 100 мм | 4,5 | 918,83 | 94,64 | 4135 | 426 | 2912 | 2,73 | 12 |
| | | 1шт | | 470,14 | 35,44 | 2116 | 159 | 128 | 0,17 | 1 |
| 90 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия | 4,5 | 7208,73 | -- | 32439 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0118-16-2 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм | 1 | 16980,53 | 78,52 | 16981 | 79 | 638 | 2,72 | 3 |
| | | 1шт | | 468,14 | 30,13 | 468 | 30 | 128 | 0,14 | -- |
| 92 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | 1 | 201,99 | -- | 202 | -- | 155 | 1,05 | 1 |
| | | шт | | 172,46 | -- | 172 | -- | 90 | -- | -- |
| 93 | Спрайс лист | Клапан AVP, "Danfoss" Дания | 0,5 | 145863,47 | -- | 72932 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | Спрайс лист | AV импульсная трубка "Danfoss" Дания | 0,5 | 3904,80 | -- | 1952 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | Е0122-40-1 | Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм | 0,5 | 77,71 | 10,43 | 39 | 5 | 42 | 0,34 | -- |
| | | фланец | | 66,15 | -- | 33 | -- | 128 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Спрайс лист | Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания | 0,5 | 4799,89 | -- | 2400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | Е0116-15-3 | Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1 | 918,83 | 94,64 | 919 | 95 | 647 | 2,73 | 3 |
| | | 1шт | | 470,14 | 35,44 | 470 | 35 | 128 | 0,17 | -- |
| 98 | Спрайс лист | Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения | 1 | 4684,34 | -- | 4684 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | С130809-34 Изм. и доп. вып. 24 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм | 2 | 553,00 | -- | 1106 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | Ц0111-350-2 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | 2,5 | 277,60 | -- | 694 | -- | 521 | 1,05 | 3 |
| | | шт | | 231,53 | -- | 579 | -- | 90 | -- | -- |
| 101 | Спрайс лист | Расходомер Д25, SONO 1500 CT | 1 | 27128,29 | -- | 27128 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | Спрайс лист | Термопреобразователь сопротивления Pt500 | 1 | 4519,72 | -- | 4520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | Спрайс лист | Тепловычислитель INFOCAL 5OS | 0,5 | 46770,18 | -- | 23385 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | Е0116-15-2 | Установка кранов диам. до 50 мм | 1,5 | 488,14 | 41,20 | 732 | 62 | 544 | 1,54 | 2 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 400 | 25 | 128 | 0,07 | -- |
| 105 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия | 1,5 | 4281,68 | -- | 6423 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | Е0116-15-2 | Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 0,5 | 488,14 | 41,20 | 244 | 21 | 181 | 1,54 | 1 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 133 | 8 | 128 | 0,07 | -- |
| 107 | Спрайс лист | Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения | 1 | 2327,95 | -- | 2328 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С130809-32 Изм. и доп. вып. 24 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | 2 | 322,00 | -- | 644 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | 1 | 201,99 | -- | 202 | -- | 155 | 1,05 | 1 |
| | | шт | | 172,46 | -- | 172 | -- | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Спрайс лист | Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания | 0,5 | 30310,45 | -- | 15155 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | Спрайс лист | Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания | 0,5 | 36176,99 | -- | 18088 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | Е0122-40-1 | Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм | 0,5 | 77,71 | 10,43 | 39 | 5 | 42 | 0,34 | -- |
| | | фланец | | 66,15 | -- | 33 | -- | 128 | -- | -- |
| 113 | Спрайс лист | Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания | 0,5 | 2597,28 | -- | 1299 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | Спрайс лист | Обратный клапан "BUGATTI" Италия | 0,5 | 1153,75 | -- | 577 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | Е0116-15-2 | Установка кранов диам. до 50 мм | 0,5 | 488,14 | 41,20 | 244 | 21 | 181 | 1,54 | 1 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 133 | 8 | 128 | 0,07 | -- |
| 116 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия | 0,5 | 4693,23 | -- | 2347 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | Е0116-15-2 | Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 0,5 | 488,14 | 41,20 | 244 | 21 | 181 | 1,54 | 1 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 133 | 8 | 128 | 0,07 | -- |
| 118 | Спрайс лист | Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения | 0,5 | 3373,26 | -- | 1687 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | С130809-33 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 1 | 448,00 | -- | 448 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | 0,5 | 201,99 | -- | 101 | -- | 78 | 1,05 | 1 |
| | | шт | | 172,46 | -- | 86 | -- | 90 | -- | -- |
| 121 | Спрайс лист | Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания | 0,5 | 31554,86 | -- | 15777 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 0,5 | 2759,83 | 123,78 | 1380 | 62 | 1492 | 13,39 | 7 |
| | | 1насос | | 2285,06 | 46,35 | 1143 | 23 | 128 | 0,23 | -- |
| 123 | Ц0108-572-6 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | 0,5 | 2897,60 | 180,60 | 1449 | 90 | 290 | 3,15 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 567,00 | 42,53 | 284 | 21 | 95 | 0,25 | -- |
| 124 | Ц0108-481-20 | Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети | 1 | 469,36 | 25,41 | 469 | 25 | 241 | 1,05 | 1 |
| | | шт | | 250,95 | 2,41 | 251 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 125 | Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г | Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия | 0,5 | 193684,65 | -- | 96842 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | Спрайс лист | Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия | 0,5 | 2944,82 | -- | 1472 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка) | 0,6 | 943,32 | 21,84 | 566 | 13 | 112 | 0,76 | -- |
| | | м | | 137,03 | 8,18 | 82 | 5 | 128 | 0,04 | -- |
| 128 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 0,6 | 11,66 | -- | 7 | -- | 9 | 0,05 | -- |
| | | м | | 11,22 | -- | 7 | -- | 128 | -- | -- |
| 129 | Спрайс лист | Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия | 0,5 | 580,43 | -- | 290 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | Ц0111-350-2 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм | 0,5 | 277,60 | -- | 139 | -- | 104 | 1,05 | 1 |
| | | шт | | 231,53 | -- | 116 | -- | 90 | -- | -- |
| 131 | Спрайс лист | Клапан FJV, "Danfoss" Дания | 0,5 | 42576,85 | -- | 21288 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | Е0122-40-1 | Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм | 1 | 77,71 | 10,43 | 78 | 10 | 85 | 0,34 | -- |
| | | фланец | | 66,15 | -- | 66 | -- | 128 | -- | -- |
| 133 | Спрайс лист | Приварные фитинги "Danfoss" Дания | 1 | 3655,92 | -- | 3656 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | Е0116-15-1 | Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 0,5 | 488,14 | 41,20 | 244 | 21 | 181 | 1,54 | 1 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 133 | 8 | 128 | 0,07 | -- |
| 135 | Спрайс лист | Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения | 0,5 | 1630,19 | -- | 815 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | С130809-30 Изм. и доп. вып. 24 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 202,00 | -- | 202 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | Е0116-15-1 | Установка кранов диам. до 25 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 488,14 | 41,20 | 1464 | 124 | 1089 | 1,54 | 5 |
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 801 | 50 | 128 | 0,07 | -- |
| 138 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия | | | | | | | | |
| | | | 3 | 2967,05 | -- | 8901 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | Ц0111-350-3 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 554,49 | 1,66 | 277 | 1 | 225 | 3,15 | 2 |
| | | шт | | 500,85 | -- | 250 | -- | 90 | -- | -- |
| 140 | Спрайс лист | Погодный компенсатор ECL210 | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 32354,85 | -- | 16177 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе | | | | | | | | |
| | | | 1,5 | 201,99 | -- | 303 | -- | 233 | 1,05 | 2 |
| | | шт | | 172,46 | -- | 259 | -- | 90 | -- | -- |
| 142 | Спрайс лист | Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания | | | | | | | | |
| | | | 1 | 4933,23 | -- | 4933 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | Спрайс лист | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 4933,23 | -- | 2467 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | Спрайс лист | Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия | | | | | | | | |
| | | | 3,5 | 300,44 | -- | 1052 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | Спрайс лист | Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 19021,81 | -- | 9511 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | | | | | | | | |
| | | | 7 | 64,62 | -- | 452 | -- | 498 | 0,32 | 2 |
| | | комплект | | 55,62 | -- | 389 | -- | 128 | -- | -- |
| 147 | С131205-5 | Термометры в оправе | | | | | | | | |
| | | | 7 | 541,00 | -- | 3787 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | | | | | | | | |
| | | | 4 | 960,18 | 1,62 | 3841 | 6 | 297 | 0,32 | 1 |
| | | комплект | | 57,94 | -- | 232 | -- | 128 | -- | -- |
| | | Водопровод и канализация | | | | | | | | |
| | | Водопровод хозяйственно-питьевой | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 7 | 629,42 | 14,83 | 4406 | 104 | 994 | 0,58 | 4 |
| | | м | | 105,37 | 5,55 | 738 | 39 | 128 | 0,03 | -- |
| 150 | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | 0,5 | 180,87 | 4,40 | 90 | 2 | 41 | 0,35 | -- |
| | | м | | 62,84 | 1,66 | 31 | 1 | 128 | 0,01 | -- |
| 151 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 7,5 | 11,52 | -- | 86 | -- | 108 | 0,05 | -- |
| | | м | | 11,22 | -- | 84 | -- | 128 | -- | -- |
| 152 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 171,5 | 443,04 | 12,80 | 75982 | 2195 | 68473 | 1,72 | 295 |
| | | м | | 307,13 | 4,80 | 52672 | 823 | 128 | 0,02 | 4 |
| 153 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 133 | 340,89 | 8,30 | 45338 | 1103 | 41953 | 1,35 | 180 |
| | | м | | 243,34 | 3,10 | 32364 | 412 | 128 | 0,02 | 2 |
| 154 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 7,5 | 311,19 | 5,54 | 2334 | 42 | 1921 | 1,10 | 8 |
| | | м | | 197,98 | 2,08 | 1485 | 16 | 128 | 0,01 | -- |
| 155 | Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм | 17 | 414,84 | 6,98 | 7052 | 119 | 5815 | 1,47 | 25 |
| | | м | | 264,60 | 2,63 | 4498 | 45 | 128 | 0,01 | -- |
| 156 | Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 2 | 400,60 | 10,11 | 801 | 20 | 590 | 1,28 | 3 |
| | | м | | 226,57 | 3,78 | 453 | 8 | 128 | 0,02 | -- |
| 157 | С130804-43 | Хомуты крепежные диаметром до 50 мм | 491,5 | 8,00 | -- | 3932 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/ | 39,325 | 200,00 | -- | 7865 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | | | | | | | | |
| | | | 272 | 75,74 | 17,69 | 20600 | 4812 | 12258 | 0,22 | 60 |
| | | м | | 40,52 | 4,55 | 11021 | 1237 | 100 | 0,03 | 7 |
| 160 | С11031-210 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм | | | | | | | | |
| | | | 7,7 | 123,00 | -- | 947 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | С11031-208 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм | | | | | | | | |
| | | | 2,2 | 117,00 | -- | 257 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | С11031-206 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм | | | | | | | | |
| | | | 18,7 | 81,00 | -- | 1515 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | С11031-205 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм | | | | | | | | |
| | | | 8,25 | 73,00 | -- | 602 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | С11031-203 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм | | | | | | | | |
| | | | 146,3 | 61,00 | -- | 8924 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | С11031-201 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм | | | | | | | | |
| | | | 116,05 | 47,00 | -- | 5454 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | | | | | | | | |
| | | | 408 | 16,94 | -- | 6912 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | | | | | | | | |
| | | | 22 | 300,44 | -- | 6610 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | | | | | | | | |
| | | | 28 | 456,88 | -- | 12793 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | Спрайс лист | Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | | | | | | | | |
| | | | 20 | 375,99 | -- | 7520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | Спрайс лист | Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | | | | | | | | |
| | | | 60 | 375,99 | -- | 22560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 488,14 | 41,20 | 244 | 21 | 181 | 1,54 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1шт | | 266,96 | 16,54 | 133 | 8 | 128 | 0,07 | -- |
| 172 | С130902-38 Изм. и доп. вып. 27 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 0,5 | 6891,00 | -- | 3446 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | С130809-9 Изм. и доп. вып. 27 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 1 | 306,00 | -- | 306 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 35 | 79,27 | 1,65 | 2775 | 58 | 3175 | 0,43 | 15 |
| | | 1счетчик | | 70,88 | -- | 2481 | -- | 128 | -- | -- |
| 175 | Спрайс лист | Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия | 35 | 3415,04 | -- | 119526 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый | 20 | 259,55 | -- | 5191 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | 15 | 163,55 | -- | 2453 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1 | 12928,35 | 1,65 | 12928 | 2 | 73 | 0,32 | -- |
| | | 1кран | | 56,70 | -- | 57 | -- | 128 | -- | -- |
| | | Водомерный узел 1: | | | | | | | | |
| 179 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 0,5 | 79,27 | 1,65 | 40 | 1 | 45 | 0,43 | -- |
| | | 1счетчик | | 70,88 | -- | 35 | -- | 128 | -- | -- |
| 180 | Спрайс лист | Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия | 0,5 | 3704,81 | -- | 1852 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый | 0,5 | 1517,30 | -- | 759 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 0,5 | 960,18 | 1,62 | 480 | 1 | 37 | 0,32 | -- |
| | | комплект | | 57,94 | -- | 29 | -- | 128 | -- | -- |
| 183 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | 0,5 | 300,44 | -- | 150 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия | 1,5 | 2608,83 | -- | 3913 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Горячее водоснабжение | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 1 | 103,29 | 4,16 | 103 | 4 | 72 | 0,31 | -- |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 55 | 2 | 128 | 0,01 | -- |
| 186 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 1 | 116,29 | 4,16 | 116 | 4 | 72 | 0,31 | -- |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 55 | 2 | 128 | 0,01 | -- |
| 187 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 2 | 138,29 | 4,16 | 277 | 8 | 144 | 0,31 | 1 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 110 | 3 | 128 | 0,01 | -- |
| 188 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 1,5 | 181,29 | 4,16 | 272 | 6 | 108 | 0,31 | -- |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 82 | 2 | 128 | 0,01 | -- |
| 189 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 5,5 | 11,52 | -- | 63 | -- | 79 | 0,05 | -- |
| | | м | | 11,22 | -- | 62 | -- | 128 | -- | -- |
| 190 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 202,5 | 443,04 | 12,80 | 89716 | 2592 | 80851 | 1,72 | 349 |
| | | м | | 307,13 | 4,80 | 62193 | 972 | 128 | 0,02 | 5 |
| 191 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 241,5 | 340,89 | 8,30 | 82325 | 2003 | 76178 | 1,35 | 327 |
| | | м | | 243,34 | 3,10 | 58766 | 748 | 128 | 0,02 | 4 |
| 192 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 17 | 311,19 | 5,54 | 5290 | 94 | 4353 | 1,10 | 19 |
| | | м | | 197,98 | 2,08 | 3366 | 35 | 128 | 0,01 | -- |
| 193 | Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм | 16,5 | 414,84 | 6,98 | 6845 | 115 | 5644 | 1,47 | 24 |
| | | м | | 264,60 | 2,63 | 4366 | 43 | 128 | 0,01 | -- |
| 194 | Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 1 | 400,60 | 10,11 | 401 | 10 | 295 | 1,28 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 226,57 | 3,78 | 227 | 4 | 128 | 0,02 | -- |
| 195 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/ | 56,825 | 200,00 | -- | 11365 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | С130804-43 | Хомуты крепежные диаметром до 50 мм | 724 | 8,00 | -- | 5792 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 429 | 75,74 | 17,69 | 32491 | 7590 | 19333 | 0,22 | 95 |
| | | м | | 40,52 | 4,55 | 17383 | 1950 | 100 | 0,03 | 11 |
| 198 | С11031-208 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм | 2,75 | 117,00 | -- | 322 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | С11031-206 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм | 18,15 | 81,00 | -- | 1470 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | С11031-205 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм | 20,9 | 73,00 | -- | 1526 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | С11031-203 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм | 267,85 | 61,00 | -- | 16339 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | С11031-201 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм | 162,25 | 47,00 | -- | 7626 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 643,5 | 16,94 | -- | 10901 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | 41 | 300,44 | -- | 12318 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | 16 | 456,88 | -- | 7310 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия | 1 | 663,10 | -- | 663 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | Спрайс лист | Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | 60 | 375,99 | -- | 22560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Е0117-2-1 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 20 | 1572,61 | 7,30 | 31452 | 146 | 2782 | 0,64 | 13 |
| | | шт | | 106,31 | 2,36 | 2126 | 47 | 128 | 0,01 | -- |
| 209 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 35 | 79,27 | 1,65 | 2775 | 58 | 3175 | 0,43 | 15 |
| | | 1счетчик | | 70,88 | -- | 2481 | -- | 128 | -- | -- |
| 210 | Спрайс лист | Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия | 35 | 3415,04 | -- | 119526 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый | 5 | 259,55 | -- | 1298 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | 30 | 163,55 | -- | 4907 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Водомерный узел 2: | | | | | | | | |
| 213 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 0,5 | 79,27 | 1,65 | 40 | 1 | 45 | 0,43 | -- |
| | | 1счетчик | | 70,88 | -- | 35 | -- | 128 | -- | -- |
| 214 | Спрайс лист | Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия | 0,5 | 6284,31 | -- | 3142 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый | 0,5 | 999,98 | -- | 500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 0,5 | 960,18 | 1,62 | 480 | 1 | 37 | 0,32 | -- |
| | | комплект | | 57,94 | -- | 29 | -- | 128 | -- | -- |
| 217 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | 0,5 | 456,88 | -- | 228 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия | 1 | 1654,19 | -- | 1654 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Водомерный узел 3: | | | | | | | | |
| 219 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 0,5 | 79,27 | 1,65 | 40 | 1 | 45 | 0,43 | -- |
| | | 1счетчик | | 70,88 | -- | 35 | -- | 128 | -- | -- |
| 220 | Спрайс лист | Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия | 0,5 | 3415,04 | -- | 1708 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | Спрайс лист | Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый | 0,5 | 360,88 | -- | 180 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 0,5 | 960,18 | 1,62 | 480 | 1 | 37 | 0,32 | -- |
| | | комплект | | 57,94 | -- | 29 | -- | 128 | -- | -- |
| 223 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | 0,5 | 300,44 | -- | 150 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | Спрайс лист | Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия | 1 | 663,10 | -- | 663 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Канализация бытовая | | | | | | | | |
| 225 | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 7 | 1509,78 | 11,11 | 10568 | 78 | 1392 | 0,81 | 6 |
| | | м | | 151,20 | 4,16 | 1058 | 29 | 128 | 0,02 | -- |
| 226 | Е0115-179-6 | Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза | 3 | 93,20 | -- | 280 | -- | 274 | 0,54 | 2 |
| | | м2 | | 86,94 | -- | 261 | -- | 105 | -- | -- |
| 227 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 131,5 | 146,84 | 0,67 | 19310 | 88 | 18814 | 0,61 | 81 |
| | | м | | 111,51 | 0,26 | 14664 | 35 | 128 | -- | -- |
| 228 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 182,5 | 155,27 | 1,50 | 28337 | 274 | 25244 | 0,59 | 107 |
| | | м | | 107,50 | 0,57 | 19619 | 103 | 128 | -- | -- |
| 229 | С130804-56 | Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм | 177 | 82,00 | -- | 14514 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | С130804-59 | Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм | 199,5 | 350,00 | -- | 69825 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/ | 17,575 | 200,00 | -- | 3515 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | С130804-43 | Хомуты крепежные диаметром до 50 мм | 119,5 | 8,00 | -- | 956 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | С130804-45 | Хомуты крепежные диаметром до 110 мм | 107,5 | 13,10 | -- | 1408 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Е0126-11-2 | Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм | | | | | | | | |
| | | | 47 | 148,11 | 34,70 | 6961 | 1631 | 4553 | 0,46 | 22 |
| | | м | | 83,87 | 13,00 | 3942 | 611 | 100 | 0,06 | 3 |
| 235 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | | | | | | | | |
| | | | 0,85 | 6240,00 | -- | 5304 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Приборы** | | | | | | | | |
| 236 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | | | | | | | | |
| | | | 20 | 2395,68 | 22,61 | 47914 | 452 | 9556 | 2,05 | 41 |
| | | комплект | | 363,83 | 9,45 | 7277 | 189 | 128 | 0,04 | 1 |
| 237 | С131101-96 Изм. и доп. вып. 27 | Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором | | | | | | | | |
| | | | 20 | 1298,00 | -- | 25960 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение | | | | | | | | |
| | | | 20 | 402,05 | 14,59 | 8041 | 292 | 7620 | 1,64 | 33 |
| | | комплект | | 292,95 | 4,72 | 5859 | 94 | 128 | 0,03 | 1 |
| 239 | С131101-26 Изм. и доп. вып. 26 | Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном | | | | | | | | |
| | | | 20 | 1204,00 | -- | 24080 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | | | | | | | | |
| | | | 20 | 7145,93 | 41,20 | 142919 | 824 | 10826 | 2,33 | 47 |
| | | комплект | | 406,35 | 16,54 | 8127 | 331 | 128 | 0,07 | 1 |
| 241 | С130804-59 | Гофрированная манжета для унитаза | | | | | | | | |
| | | | 20 | 350,00 | -- | 7000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | Е0117-1-2 | Установка купальных стальных ванн | | | | | | | | |
| | | | 20 | 5799,30 | 98,64 | 115986 | 1973 | 9858 | 2,05 | 41 |
| | | комплект | | 347,29 | 37,80 | 6946 | 756 | 128 | 0,18 | 4 |
| 243 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | | | | | | | | |
| | | | 20 | 149,70 | 1,65 | 2994 | 33 | 3387 | 0,74 | 15 |
| | | шт | | 132,30 | -- | 2646 | -- | 128 | -- | -- |
| 244 | С131101-88 Изм. и доп. вып. 27 | Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой | | | | | | | | |
| | | | 20 | 1999,00 | -- | 39980 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Канализация напорная** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | 2 | 80,98 | 8,35 | 162 | 17 | 184 | 0,39 | 1 |
| | | м | | 68,75 | 3,12 | 138 | 6 | 128 | 0,02 | -- |
| 246 | С130806-23 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм | 2 | 353,00 | -- | 706 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | С130810-76 Изм. и доп. вып. 24 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм | 0,5 | 147,00 | -- | 74 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 2 | 11,52 | -- | 23 | -- | 29 | 0,05 | -- |
| | | м | | 11,22 | -- | 22 | -- | 128 | -- | -- |
| 249 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 0,5 | 200,00 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | Е0115-172-4 | Окраска труб, масляной краской за 2 раза | 0,45 | 146,04 | 0,07 | 66 | -- | 54 | 0,68 | -- |
| | | м2 | | 113,40 | 0,02 | 51 | -- | 105 | -- | -- |
| 251 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 0,5 | 3302,83 | 123,78 | 1651 | 62 | 1492 | 13,39 | 7 |
| | | 1насос | | 2285,06 | 46,35 | 1143 | 23 | 128 | 0,23 | -- |
| 252 | Ц0108-481-20 | Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т | 0,5 | 469,36 | 25,41 | 235 | 13 | 120 | 1,05 | 1 |
| | | шт | | 250,95 | 2,41 | 125 | 1 | 95 | 0,01 | -- |
| 253 | С131004-1 Изм. и доп. вып. 25 | Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный) | 1 | 14478,00 | -- | 14478 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Канализация дождевая | | | | | | | | |
| 254 | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 60 | 168,32 | 21,84 | 10099 | 1310 | 11152 | 0,76 | 46 |
| | | м | | 137,03 | 8,18 | 8222 | 491 | 128 | 0,04 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | С130806-74 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм | 60 | 412,00 | -- | 24720 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм | 60 | 11,66 | -- | 700 | -- | 862 | 0,05 | 3 |
| | | м | | 11,22 | -- | 673 | -- | 128 | -- | -- |
| 257 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 6 | 160,29 | 4,16 | 962 | 25 | 433 | 0,31 | 2 |
| | | м | | 54,81 | 1,56 | 329 | 9 | 128 | 0,01 | -- |
| 258 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 6 | 11,52 | -- | 69 | -- | 86 | 0,05 | -- |
| | | м | | 11,22 | -- | 67 | -- | 128 | -- | -- |
| 259 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 1 | 625,88 | 0,67 | 626 | 1 | 143 | 0,61 | 1 |
| | | м | | 111,51 | 0,26 | 112 | -- | 128 | -- | -- |
| 260 | Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 27,5 | 75,74 | 17,69 | 2083 | 487 | 1239 | 0,22 | 6 |
| | | м | | 40,52 | 4,55 | 1114 | 125 | 100 | 0,03 | 1 |
| 261 | С11031-323 Изм. и доп. вып. 24 | Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм | 8 | 2895,00 | -- | 23160 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | С11031-544 | Самоклеящаяся лента | 41,25 | 16,94 | -- | 699 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 | Е0116-15-3 | Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм | 2 | 918,83 | 94,64 | 1838 | 189 | 1294 | 2,73 | 5 |
| | | 1шт | | 470,14 | 35,44 | 940 | 71 | 128 | 0,17 | -- |
| 264 | Спрайс лист | Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения | 2 | 3846,14 | -- | 7692 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | С130809-35 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 4 | 689,00 | -- | 2756 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | С130810-18 Изм. и доп. вып. 24 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм | 5,5 | 211,00 | -- | 1161 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 | С130810-137 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм | 6 | 646,00 | -- | 3876 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268 | С130810-78 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм | 9 | 321,00 | -- | 2889 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных труб, за 2 раза | 17,45 | 95,95 | 0,07 | 1674 | 1 | 1160 | 0,39 | 7 |
| | | м2 | | 63,32 | 0,02 | 1105 | -- | 105 | -- | -- |
| 270 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, панга, шпилька/ | 5 | 200,00 | -- | 1000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 | С130901-27 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм | 1,5 | 340,00 | -- | 510 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 | Е0116-12-3 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм | 2,75 | 2075,61 | 55,80 | 5708 | 153 | 1073 | 1,53 | 4 |
| | | 1соедин. | | 283,50 | 21,26 | 780 | 58 | 128 | 0,11 | -- |
| 273 | Е0122-33-5 | Колпак от воронки ВУ-100 | 0,024 | 253602,37 | 51859,24 | 6086 | 1245 | 2627 | 328,34 | 8 |
| | | т | | 65913,75 | 19589,85 | 1582 | 470 | 128 | 95,68 | 2 |
| 274 | С131101-60 | Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм | 1,5 | 284,00 | -- | 426 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Электрооборудование и электроосвещение | | | | | | | | |
| | | Оборудование и монтажные работы | | | | | | | | |
| 275 | 75-6-47 Изм. и доп. вып. 21 | Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 | 0,5 | 57699,00 | -- | 28850 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 | Ц0108-572-7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 0,5 | 3501,55 | 253,05 | 1751 | 127 | 342 | 4,20 | 2 |
| | | шт | | 661,50 | 59,12 | 331 | 30 | 95 | 0,34 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Ц0108-599-6 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | | | | | | | | |
| | | | 7,5 | 1412,38 | 19,53 | 10593 | 146 | 5098 | 4,20 | 32 |
| | | шт | | 710,85 | 4,73 | 5331 | 35 | 95 | 0,03 | -- |
| 278 | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | | | | | | | | |
| | | | 1 | 239,71 | 13,86 | 240 | 14 | 207 | 1,05 | 1 |
| | | шт | | 215,25 | 2,41 | 215 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 279 | Прайс.лист "Эл.комплекс" | Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени | | | | | | | | |
| | | | 9 | 2288,20 | -- | 20594 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280 | Ц0108-526-1 | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | | | | | | | | |
| | | | 9 | 513,21 | 13,86 | 4619 | 125 | 2059 | 1,05 | 9 |
| | | шт | | 238,35 | 2,41 | 2145 | 22 | 95 | 0,01 | -- |
| 281 | Прайс.лист "Эл.комплекс" | Фотосопротивление типа ФСК-Г | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 1121,67 | -- | 561 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 282 | Ц0108-80-1 | Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 113,63 | 1,68 | 57 | 1 | 50 | 1,05 | 1 |
| | | шт | | 106,05 | -- | 53 | -- | 95 | -- | -- |
| 283 | Ц0108-594-2 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике | | | | | | | | |
| | | | 20 | 357,40 | 140,70 | 7148 | 2814 | 3906 | 1,04 | 21 |
| | | шт | | 165,90 | 39,69 | 3318 | 794 | 95 | 0,23 | 5 |
| 284 | Ц0108-594-1 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике | | | | | | | | |
| | | | 14 | 280,90 | 102,90 | 3933 | 1441 | 2109 | 0,80 | 11 |
| | | шт | | 128,10 | 30,45 | 1793 | 426 | 95 | 0,18 | 2 |
| 285 | Ц0108-593-11 | Световые настенные указатели | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 252,80 | 95,55 | 126 | 48 | 78 | 0,86 | -- |
| | | шт | | 137,55 | 26,99 | 69 | 13 | 95 | 0,16 | -- |
| 286 | Ц0108-592-1 | Патрон стенной или потолочный | | | | | | | | |
| | | | 7,5 | 88,15 | 2,00 | 661 | 15 | 579 | 0,51 | 4 |
| | | шт | | 80,85 | 0,42 | 606 | 3 | 95 | -- | -- |
| 287 | Ц0108-592-2 | Патрон подвесной | | | | | | | | |
| | | | 40 | 124,21 | 1,79 | 4968 | 71 | 3064 | 0,51 | 21 |
| | | шт | | 80,33 | 0,31 | 3213 | 13 | 95 | -- | -- |
| 288 | Ц0108-81-1 | Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов | | | | | | | | |
| | | | 87,5 | 102,06 | 1,68 | 8930 | 147 | 7463 | 1,05 | 92 |
| | | шт | | 89,78 | -- | 7855 | -- | 95 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Ц0108-545-1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | 20 | 868,43 | 20,48 | 17369 | 410 | 9602 | 3,15 | 63 |
| | | шт | | 502,95 | 2,42 | 10059 | 48 | 95 | 0,01 | -- |
| 290 | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 47,5 | 49,29 | 0,21 | 2341 | 10 | 2161 | 0,30 | 14 |
| | | шт | | 47,78 | 0,11 | 2269 | 5 | 95 | -- | -- |
| 291 | Ц0108-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 67,5 | 50,86 | 0,21 | 3433 | 14 | 3171 | 0,30 | 21 |
| | | шт | | 49,35 | 0,11 | 3331 | 7 | 95 | -- | -- |
| 292 | Ц0108-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | 284 | 65,60 | 0,21 | 18630 | 60 | 16402 | 0,36 | 101 |
| | | шт | | 60,69 | 0,11 | 17236 | 30 | 95 | -- | -- |
| 293 | Ц0108-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | 1,5 | 66,98 | 1,05 | 100 | 2 | 88 | 0,38 | 1 |
| | | шт | | 61,43 | 0,21 | 92 | -- | 95 | -- | -- |
| 294 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 4,5 | 57,53 | 0,95 | 259 | 4 | 224 | 0,35 | 2 |
| | | шт | | 52,19 | 0,21 | 235 | 1 | 95 | -- | -- |
| 295 | Ц0108-395-1 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 0,042315 | 19515,10 | 7667,10 | 826 | 324 | 488 | 59,85 | 3 |
| | | т | | 10206,00 | 1942,54 | 432 | 82 | 95 | 11,27 | -- |
| 296 | Ц0108-152-3 | Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков | 0,006 | 83014,65 | 1410,15 | 498 | 8 | 46 | 39,90 | -- |
| | | т | | 7654,50 | 446,26 | 46 | 3 | 95 | 2,59 | -- |
| 297 | Ц0108-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | 150 | 86,36 | 2,94 | 12954 | 441 | 4878 | 0,18 | 27 |
| | | м | | 34,02 | 0,21 | 5103 | 32 | 95 | -- | -- |
| 298 | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 25 | 90,45 | 3,26 | 2261 | 81 | 703 | 0,17 | 4 |
| | | м | | 29,30 | 0,31 | 732 | 8 | 95 | -- | -- |
| 299 | Ц0108-409-6 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 3282,5 | 50,27 | 2,73 | 165011 | 8961 | 94954 | 0,18 | 586 |
| | | м | | 30,24 | 0,21 | 99263 | 689 | 95 | -- | 4 |
| 300 | Ц0108-409-7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм | 60 | 60,60 | 4,52 | 3636 | 271 | 1927 | 0,20 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 33,29 | 0,53 | 1997 | 32 | 95 | -- | -- |
| 301 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 2965 | 8,87 | 0,11 | 26300 | 311 | 21590 | 0,05 | 156 |
| | | м | | 7,67 | -- | 22727 | -- | 95 | -- | -- |
| 302 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 | 11,05 | 0,11 | 1105 | 11 | 888 | 0,06 | 6 |
| | | м | | 9,24 | 0,11 | 924 | 11 | 95 | -- | -- |
| 303 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 | 15,20 | 0,21 | 1520 | 21 | 1187 | 0,07 | 7 |
| | | м | | 12,39 | 0,11 | 1239 | 11 | 95 | -- | -- |
| 304 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 6170 | 5,59 | 0,11 | 34490 | 648 | 22772 | 0,02 | 130 |
| | | м | | 3,89 | -- | 23970 | -- | 95 | -- | -- |
| 305 | Ц0108-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 200 | 11,00 | 0,42 | 2200 | 84 | 1536 | 0,05 | 11 |
| | | м | | 7,98 | 0,11 | 1596 | 21 | 95 | -- | -- |
| 306 | Ц0108-147-10 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | 174 | 35,49 | 2,84 | 6174 | 493 | 4409 | 0,16 | 27 |
| | | м | | 26,25 | 0,42 | 4568 | 73 | 95 | -- | -- |
| 307 | Ц0108-158-15 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 11 | 283,20 | -- | 3115 | -- | 2195 | 1,05 | 12 |
| | | шт | | 210,00 | -- | 2310 | -- | 95 | -- | -- |
| 308 | Ц0108-158-5 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил | 3 | 113,38 | -- | 340 | -- | 148 | -- | -- |
| | | шт | | 51,98 | -- | 156 | -- | 95 | -- | -- |
| | | Обогрев водосточных труб | | | | | | | | |
| 309 | Прайс.лист | Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С | 1,5 | 9987,34 | -- | 14981 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310 | Прайс.лист | Датчик температуры на проводе 15м | 1,5 | 18655,59 | -- | 27983 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311 | Ц0111-31-1 | Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг | 3 | 72,06 | -- | 216 | -- | 179 | 0,53 | 2 |
| | | шт | | 66,15 | -- | 198 | -- | 90 | -- | -- |
| 312 | Ц0108-409-6 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 27,5 | 50,27 | 2,73 | 1382 | 75 | 796 | 0,18 | 5 |
| | | м | | 30,24 | 0,21 | 832 | 6 | 95 | -- | -- |
| 313 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 27,5 | 8,87 | 0,11 | 244 | 3 | 200 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 7,67 | -- | 211 | -- | 95 | -- | -- |
| 314 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 130 | 5,59 | 0,11 | 727 | 14 | 480 | 0,02 | 3 |
| | | м | | 3,89 | -- | 505 | -- | 95 | -- | -- |
| 315 | Ц0108-545-1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | 1,5 | 868,43 | 20,48 | 1303 | 31 | 720 | 3,15 | 5 |
| | | шт | | 502,95 | 2,42 | 754 | 4 | 95 | 0,01 | -- |
| 316 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 51 | 68,72 | 19,01 | 3505 | 969 | 1226 | 0,13 | 6 |
| | | м | | 21,32 | 3,99 | 1087 | 203 | 95 | 0,02 | 1 |
| 317 | Ц0108-158-15 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 3 | 283,20 | -- | 850 | -- | 599 | 1,05 | 3 |
| | | шт | | 210,00 | -- | 630 | -- | 95 | -- | -- |
| 318 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | СПрайс.лист ООО"Техэнерго" | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт | 5 | 20426,93 | -- | 102135 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | СПрайс.лист ООО"Техэнерго" | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт | 2,5 | 15548,57 | -- | 38871 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 321 | СПрайс.лист "Световые технологии" | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218 | 20 | 4795,66 | -- | 95913 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 322 | СПрайс.лист "Световые технологии" | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100 | 14 | 634,91 | -- | 8889 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323 | СПрайс.лист | Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1 | 0,5 | 2327,99 | -- | 1164 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324 | СПрайс.лист | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W | 40 | 55,03 | -- | 2201 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 325 | СПрайс.лист | Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W | 14,5 | 59,26 | -- | 859 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326 | СПрайс.лист | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W | 18 | 55,03 | -- | 990 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 327 | СПрайс.лист | Патрон настенный Е27 | 7,5 | 50,79 | -- | 381 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328 | СПрайс.лист | Патрон подвесной Е27(люстровый) | 40 | 40,21 | -- | 1608 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 329 | СПрайс.лист ООО"Техэнерго" | Крюк типа Л249У3 | 67,5 | 35,89 | -- | 2423 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | СПрайс.лист ООО"Техэнерго" | Коробка ответвительная типа Л251 | 198 | 35,85 | -- | 7098 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 331 | СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект" | Розетка типа РП1-03 | 67,5 | 16,93 | -- | 1143 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект" | Колодка клеммная на четыре контакта 220В | 67,5 | 23,28 | -- | 1571 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 333 | СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект" | Колодка клеммная на три контакта 220В | 20 | 16,93 | -- | 339 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 334 | С151801-133 | Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301 | 20 | 1080,00 | -- | 21600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3 | 0,399 | 16300,00 | -- | 6504 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 336 | С151801-137 | Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2 | 0,099 | 64800,00 | -- | 6415 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 337 | С151803-51 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | 0,49 | 24200,00 | -- | 11858 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 338 | СПрайс.лист ООО"Техэнерго" | Коробка потолочная типа Л253 | 67,5 | 37,46 | -- | 2529 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 339 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 47,5 | 156,00 | -- | 7410 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340 | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 67,5 | 182,00 | -- | 12285 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 341 | С151801-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | 284 | 195,00 | -- | 55380 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 342 | С151801-157 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | 1,5 | 134,00 | -- | 201 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 343 | С151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | 4,5 | 134,00 | -- | 603 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект" | Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ<br>шт | 399 | 84,65<br>-- | --<br>-- | 33777<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 345 | СПрайс.лист ЗАО"ДКС" | Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020<br>м | 19,5 | 485,28<br>-- | --<br>-- | 9463<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 346 | СПрайс.лист ЗАО"ДКС" | Легкая потолочная консоль DS34162<br>шт | 7,5 | 213,27<br>-- | --<br>-- | 1600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 347 | СПрайс.лист ЗАО"ДКС" | Боковая соединительная пластина типа FC34247<br>шт | 13 | 286,97<br>-- | --<br>-- | 3731<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 348 | СПрайс.лист ЗАО"ДКС" | Крышка лотка типа 35524<br>м | 19,5 | 441,60<br>-- | --<br>-- | 8611<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 349 | СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д" | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2<br>км | 0,165 | 44644,65<br>-- | --<br>-- | 7366<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 350 | СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб. з-д" | Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2<br>км | 0,009 | 181250,42<br>-- | --<br>-- | 1631<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 351 | С151607-117 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2<br>1000м | 3,355 | 9831,00<br>-- | --<br>-- | 32983<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 352 | С151607-119 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2<br>1000м | 5,58 | 16397,00<br>-- | --<br>-- | 91495<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 353 | С151607-121 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2<br>1000м | 0,3 | 25776,00<br>-- | --<br>-- | 7733<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 354 | С151607-125 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2<br>1000м | 0,3 | 62287,00<br>-- | --<br>-- | 18686<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Обогрев водосточных труб | | | | | | | | |
| 355 | СПрайс.лист | Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30<br>м | 51 | 11821,96<br>-- | --<br>-- | 602920<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | СПрайс.лист | Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape | 50 | 133,33 | -- | 6667 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 357 | С151803-45 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постояннготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | 1,5 | 1660,00 | -- | 2490 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 358 | С151607-117 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 | 0,12 | 9831,00 | -- | 1180 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 359 | С151607-119 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 | 0,0375 | 16397,00 | -- | 615 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 5577813 | 74783 | | | 5041 |
| | | | Тенге | | | 869781 | 21568 | | | 112 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 92969 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 92969 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1600988 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 112443 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 246812 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1226038 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 11812 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 233657 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 117 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 35048 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 110079 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1944723 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1631 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 281860 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 428050 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 72757 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 128865 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 208215 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 2467 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 130268 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 19540 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33499 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 591817 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 792 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 148406 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3455806 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1296678 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 515672 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1624044 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 105 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 19598 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 660060 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 330 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 99009 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 246952 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4362818 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3242 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 614681 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6992326 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5665 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1044946 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Слаботочные сети** | | | | | | | | |
| | | **ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | | | | | |
| | | **Оборудование и монтажные работы** | | | | | | | | |
| 360 | Ц0110-898-12 | **Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке** | | | | | | | | |
| | | | 4,5 | 777,15 | 320,25 | 3497 | 1441 | 2443 | 2,10 | 9 |
| | | коробка | | 417,90 | 75,60 | 1881 | 340 | 110 | 0,44 | 2 |
| 361 | Ц0110-349-7 | **Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная** | | | | | | | | |
| | | | 21 | 112,25 | -- | 2357 | -- | 2205 | 1,05 | 22 |
| | | шт | | 103,95 | -- | 2183 | -- | 101 | -- | -- |
| 362 | Ц0110-893-21 | **Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2** | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 3392,75 | 1069,95 | 1696 | 535 | 1315 | 12,60 | 6 |
| | | шт | | 2137,80 | 253,05 | 1069 | 127 | 110 | 1,47 | 1 |
| 363 | Ц0110-893-19 | **Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2** | | | | | | | | |
| | | | 1,5 | 2067,95 | 662,55 | 3102 | 994 | 2445 | 7,35 | 11 |
| | | шт | | 1325,10 | 156,45 | 1988 | 235 | 110 | 0,91 | 1 |
| 364 | Ц0110-898-2 | **Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2** | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 4097,10 | 850,50 | 2049 | 425 | 1284 | 12,60 | 6 |
| | | шкаф | | 2133,60 | 200,55 | 1067 | 100 | 110 | 1,16 | 1 |
| 365 | Ц0108-409-8 | **Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм** | | | | | | | | |
| | | | 60 | 71,72 | 5,78 | 4303 | 347 | 2131 | 0,22 | 13 |
| | | м | | 36,65 | 0,73 | 2199 | 44 | 95 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | Ц0108-409-6 | Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 2050 | 50,27 | 2,73 | 103054 | 5597 | 59301 | 0,18 | 366 |
| | | м | | 30,24 | 0,21 | 61992 | 430 | 95 | -- | 2 |
| 367 | Ц0108-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | 60 | 86,36 | 2,94 | 5182 | 176 | 1951 | 0,18 | 11 |
| | | м | | 34,02 | 0,21 | 2041 | 13 | 95 | -- | -- |
| 368 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 690 | 28,79 | 2,21 | 19865 | 1521 | 13903 | 0,11 | 72 |
| | | м | | 20,69 | 0,53 | 14273 | 362 | 95 | -- | 2 |
| | | Материалы,не учтенные ценником | | | | | | | | |
| 369 | СПрайс.лист "Казцентрэл.провод" | Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4 | 0,19 | 45303,13 | -- | 8608 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 370 | СПрайс.лист "Казцентрэл.провод" | Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5 | 0,5 | 26921,32 | -- | 13461 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 371 | СПрайс.лист "Каз.телеком" | Распределительный телефонный шкаф | 0,5 | 3386,17 | -- | 1693 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 372 | С151802-13 | Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2 | 4,5 | 526,00 | -- | 2367 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 373 | СПрайс.лист "Каз.телеком" | Розетка телефонная типа Rj-45 | 21 | 80,42 | -- | 1689 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 374 | СПрайс.лист "Казцентрэл.провод" | Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30 | 1,5 | 2503,23 | -- | 3755 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 375 | СПрайс.лист "Казцентрэл.провод" | Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100 | 0,5 | 3784,89 | -- | 1892 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 376 | Ц0110-512-1 | Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная | 3 | 1169,95 | -- | 3510 | -- | 3509 | 6,30 | 19 |
| | | шт | | 1158,15 | -- | 3474 | -- | 101 | -- | -- |
| 377 | Ц0110-512-2 | Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная | 0,5 | 845,15 | -- | 423 | -- | 423 | 4,20 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 836,85 | -- | 418 | -- | 101 | -- | -- |
| 378 | СПрайс.лист ТОО"КТВ-СервисПлюс" | Антенна эфирная,МВ типа FX 10 | 1,5 | 3767,03 | -- | 5651 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 379 | СПрайс.лист | Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44 | 1,5 | 5942,09 | -- | 8913 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 380 | СПрайс.лист | Мачта телевизионная | 0,5 | 7978,49 | -- | 3989 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 381 | СПрайс.лист | Заглушка верхняя | 1,5 | 208,00 | -- | 312 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 382 | Ц0110-513-3 | Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу | 1,5 | 1085,80 | -- | 1629 | -- | 1629 | 5,25 | 8 |
| | | шт | | 1075,20 | -- | 1613 | -- | 101 | -- | -- |
| 383 | Прайс.лист | Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A | 1,5 | 15649,97 | -- | 23475 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 384 | Ц0110-513-4 | Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные | 7,5 | 334,25 | -- | 2507 | -- | 2505 | 2,10 | 16 |
| | | шт | | 330,75 | -- | 2481 | -- | 101 | -- | -- |
| 385 | СПрайс.лист | Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20 | 1,5 | 1367,97 | -- | 2052 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386 | СПрайс.лист | Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18 | 1,5 | 1367,97 | -- | 2052 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 387 | СПрайс.лист | Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16 | 1,5 | 1367,97 | -- | 2052 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 388 | СПрайс.лист | Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14 | 1,5 | 1367,97 | -- | 2052 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 389 | СПрайс.лист | Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14 | 1,5 | 1367,97 | -- | 2052 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | Ц0110-349-7 | Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой | 37,5 | 112,25 | -- | 4209 | -- | 3937 | 1,05 | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 103,95 | -- | 3898 | -- | 101 | -- | -- |
| 391 | Ц0110-513-6 | Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/ | 52,5 | 198,75 | -- | 10434 | -- | 10411 | 1,05 | 55 |
| | | шт | | 196,35 | -- | 10308 | -- | 101 | -- | -- |
| 392 | СПрайс.лист | Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS | 15 | 41,78 | -- | 627 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 393 | СПрайс.лист | Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810 | 37,5 | 37,33 | -- | 1400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 394 | СПрайс.лист | Розетка NV с крышкойтипа DB 03 | 37,5 | 776,87 | -- | 29133 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 395 | Ц0108-80-1 | Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов | 1,5 | 113,63 | 1,68 | 170 | 3 | 151 | 1,05 | 2 |
| | | шт | | 106,05 | -- | 159 | -- | 95 | -- | -- |
| 396 | СПрайс.лист | Нагрузка 75 ОМ F 125-24 | 1,5 | 111,11 | -- | 167 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 397 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 825 | 28,79 | 2,21 | 23752 | 1819 | 16623 | 0,11 | 87 |
| | | м | | 20,69 | 0,53 | 17065 | 433 | 95 | -- | 3 |
| 398 | СПрайс.лист | Кабель распределительный марки RG 11-60 | 75 | 120,00 | -- | 9000 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399 | СПрайс.лист | Кабель абонентскиймарки RG 6U | 750 | 59,55 | -- | 44666 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Материалы,не учтенные ценником | | | | | | | | |
| 400 | С151801-132 | Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа | 0,1485 | 16300,00 | -- | 2421 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Лифт №1 | | | | | | |
| 401 | У214-11-11 | Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 1 | 953106,05 | 129070,20 | 953106 | 129070 | 300985 | 1803,90 | 1804 |
| | | лифт | | 294017,85 | 31406,55 | 294018 | 31407 | 92,49 | 181,65 | 182 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | У214-11-20 К=8 | Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 1 | -230920,00 | -38278,80 | -230920 | -38279 | -79517 | -462,00 | -462 |
| | | остановк | | -75457,20 | -9760,80 | -75457 | -9761 | 93,31 | -58,80 | -59 |
| 403 | У214-11-28 К=21,55 | Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 1 | -128665,35 | -2443,77 | -128665 | -2444 | -56431 | -362,04 | -362 |
| | | м высоты | | -60257,03 | -135,77 | -60257 | -136 | 93,44 | -0,79 | -1 |
| 404 | 172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп" | Лифт SCHINDLER модель 5500AP | 1 | 8638275,99 | -- | 8638276 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Лифт №2 | | | | | | |
| 405 | У214-11-11 | Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 1 | 953106,05 | 129070,20 | 953106 | 129070 | 300985 | 1803,90 | 1804 |
| | | лифт | | 294017,85 | 31406,55 | 294018 | 31407 | 92,49 | 181,65 | 182 |
| 406 | У214-11-20 К=9 | Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 1 | -259785,00 | -43063,65 | -259785 | -43064 | -89457 | -519,75 | -520 |
| | | остановк | | -84889,35 | -10980,90 | -84889 | -10981 | 93,31 | -66,15 | -66 |
| 407 | У214-11-28 К=28,95 | Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м | 1 | -172847,42 | -3282,93 | -172847 | -3283 | -75809 | -486,36 | -486 |
| | | м высоты | | -80948,54 | -182,39 | -80949 | -182 | 93,44 | -1,06 | -1 |
| 408 | 172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп" | Лифт SCHINDLER модель 5500AP | 1 | 7891940,20 | -- | 7891940 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Лифт №3 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | У214-11-11 | **Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м** | 1 | 953106,05 | 129070,20 | 953106 | 129070 | 300985 | 1803,90 | 1804 |
| | | лифт | | 294017,85 | 31406,55 | 294018 | 31407 | 92,49 | 181,65 | 182 |
| 410 | У214-11-20 К=9 | **Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м** | 1 | -259785,00 | -43063,65 | -259785 | -43064 | -89457 | -519,75 | -520 |
| | | остановк | | -84889,35 | -10980,90 | -84889 | -10981 | 93,31 | -66,15 | -66 |
| 411 | У214-11-28 К=28,95 | **Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м** | 1 | -172847,42 | -3282,93 | -172847 | -3283 | -75809 | -486,36 | -486 |
| | | м высоты | | -80948,54 | -182,39 | -80949 | -182 | 93,44 | -1,06 | -1 |
| 412 | 172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп" | **Лифт SCHINDLER модель 5500AP** | 1 | 7891940,20 | -- | 7891940 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **26421839** | **266653** | | | **3320** |
| | | | **Тенге** | | | **542772** | **64081** | | | **363** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 24445631 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 24445631 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 341740 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 50773 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 130193 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 150001 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 6713 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 126166 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 18925 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28074 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 495981 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 820 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 149118 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1634468 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 966010 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 476660 | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 31831 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 436477 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 218 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 65471 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 124257 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2195201 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3145 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 542132 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 27136813 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3965 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 691249 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 31999652 | 341435 | | | 8361 |
| | | | **Тенге** | | | 1412553 | 85648 | | | 475 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 24538600 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 24538600 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1942728 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 163215 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 377004 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1376039 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 18525 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 359823 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 180 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 53973 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 138153 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2440704 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2451 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 430978 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2062518 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1038766 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 605525 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 208215 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 34299 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 566744 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 283 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 85012 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 157756 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2787018 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3936 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 690537 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3455806 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1296678 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 515672 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1624044 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 105 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 19598 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 660060 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 330 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 99009 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 34129139 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9629 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1736195 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | **9 590 539** | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | **24 538 600** | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | **222 501** | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | **Тенге** | | | **34 351 640** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,08774 )** | | **Тенге** | | | **71 717 292** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | **1 434 346** | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **73 151 638** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **8 778 197** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **81 929 834** | | | | |

**Заказчик:**
ТОО "Янтарный квартал"

**Директор** _____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор** _____