Заказчик : **ГУ «Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150440026890** форма КС

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №143 от 27.03.2020 г.
Наименование : Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 23.10.2020

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	143	27.03.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стонмость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к опла
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21»	148 216 144,64	67 676 797,00		75 798 012,64					8 121 215,64	75 798 012,6
Всего по стройке	148 216 144,64	67 676 797,00		75 798 012,64					8 121 215,64	75 798 012,6

Заказчик:
М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»
Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

Подрядчик:
М.П. ТОО «Марал Құрылыс»
Директор Байгара Б.

М.П. КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21 отдела образования города Жезказгана»
Директор Аманжолова А. У.

Технический надзор:
М.П. ТОО «Строй инжиниринг Караганда»
Амерханов Б.

Авторский надзор:
М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»
Демянчик В.

Форма по приложе
Приказа Министра инду
инфраструктурного р
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 год

Заказчик : **ГУ «Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150440026890**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21», Карагандинская область, г. Жезказган, бул. Гарышкерлер, 52.**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №143 от 27.03.2020 г.

Дата составления	Отчетный перио	
	с	п
23.10.2020	25.08.2020	23.10

Акт выполненных работ №3

Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21» за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим НР и те
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление									
21	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	310,4	1484,57	15,90	460811	4937	163829	211471	
					940,87	5,36	292045	1664		53783	
22	2305-1001-0286 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 106 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1288,478	1969,00	--	2537013	--	2537013	--	2
					--	--	--	--		202961	
44	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2905,44	120,40	11622	482	1191	7237	
					2487,15	25,62	9949	102		1509	

45	2304-0902-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные фланцевые модели 1280 для воды, Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	3	10529,00	--	31587	--	31587	--	
					--	--	--	--		2527	
46	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные фланцевые модели 1280 для воды, Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13427,00	--	13427	--	13427	--	
					--	--	--	--		1074	
47	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5203,55	282,91	5204	283	522	3208	
					4399,04	56,72	4399	57		673	
48	2304-0902-1408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные фланцевые модели 1280 для воды, Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18506,00	--	18506	--	18506	--	
					--	--	--	--		1480	
49	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КЕ 231 латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2010,00	--	12060	--	12060	--	
					--	--	--	--		965	
50	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КЕ 231 латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3382,00	--	6764	--	6764	--	
					--	--	--	--		541	
51	2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КЕ 231 латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5198,00	--	10396	--	10396	--	
					--	--	--	--		832	
52	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	10493,62	--	104936	--	100604	3119	
					433,23	--	4332	--		8644	
53	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2114,98	91,67	12690	550	829	8270	
					1885,20	29,13	11311	175		1677	
54	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	3939,00	--	23634	--	23634	--	

					--	--	--	--		1891	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Электрооборудование и освещение											
180	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	74	30,00	--	2220	--	2220	--	
					--	--	--	--		178	
198	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	409,47	15,78	40947	1578	12089	19888	
					272,80	3,42	27280	342		4867	
200	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	400	161,00	--	64400	--	64400	--	
					--	--	--	--		5152	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Канализация											
6	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3508,34	171,44	42100	2057	6450	24915	
					2799,42	84,26	33593	1011		5361	
7	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	34	14943,00	--	508062	--	508062	--	
					--	--	--	--		40645	
8	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	34	1729,00	--	58786	--	58786	--	
					--	--	--	--		4703	
9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	84	780,34	1,35	65548	114	190	47003	
					776,72	0,44	65244	37		9004	
10	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	83,832	572,00	--	47952	--	47952	--	
					--	--	--	--		3836	
11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	130	753,12	3,31	97906	430	652	69807	
					744,80	1,01	96824	131		13417	
12	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 32414-2013	м	129,74	1261,00	--	163602	--	163602	--	
					--	--	--	--		13088	

			Фитинги ПНД							
13	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	22	147,00	--	3234	--	3234	--
					--	--	--	--		259
14	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	520,00	--	520	--	520	--
					--	--	--	--		42
15	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 135°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	44	118,00	--	5192	--	5192	--
					--	--	--	--		415
16	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 135°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	56	409,00	--	22904	--	22904	--
					--	--	--	--		1832
17	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	21	183,00	--	3843	--	3843	--
					--	--	--	--		307
18	2302-0403-0903 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	435,00	--	870	--	870	--
					--	--	--	--		70
19	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	210,00	--	840	--	840	--
					--	--	--	--		67
20	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	43	704,00	--	30272	--	30272	--
					--	--	--	--		2422
21	2302-0403-1106 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	808,00	--	4848	--	4848	--
					--	--	--	--		388
22	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	22	232,00	--	5104	--	5104	--
					--	--	--	--		408
23	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	284,00	--	2272	--	2272	--
					--	--	--	--		182
24	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	715,00	--	10010	--	10010	--
					--	--	--	--		801
			ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 50 мм- 8 шт.							

25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	8	724,47	5,32	5796	43	--	4157	
					719,15	2,56	5753	20		796	
26	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	780,34	1,35	6243	11	18	4476	
					776,72	0,44	6214	4		858	
27	2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	673,00	--	5384	--	5384	--	
					--	--	--	--		431	
28	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	16	1464,00	--	23424	--	23424	--	
					--	--	--	--		1874	
			ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100мм- 22шт.								
29	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	22	724,47	5,32	15938	117	--	11432	
					719,15	2,56	15821	56		2190	
30	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18,9394	753,12	3,31	14264	63	95	10170	
					744,80	1,01	14106	19		1955	
31	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1286,00	--	28292	--	28292	--	
					--	--	--	--		2263	
32	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	44	3168,00	--	139392	--	139392	--	
					--	--	--	--		11151	
			Фитинги								
33	2302-0403-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	56	124,00	--	6944	--	6944	--	
					--	--	--	--		556	
34	2302-0403-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R DN 100 ГОСТ 32414-2013	шт.	67	268,00	--	17956	--	17956	--	
					--	--	--	--		1436	
35	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	153	47,00	--	7191	--	7191	--	
					--	--	--	--		575	

36	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	145	164,00	--	23780	--	23780	--	
					--	--	--	--		1902	
41	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	7555,00	--	22665	--	22665	--	
					--	--	--	--		1813	
42	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	3	957,00	--	2871	--	2871	--	
					--	--	--	--		230	
43	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	3	780,34	1,35	2341	4	7	1679	
					776,72	0,44	2330	1		322	
44	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	2,994	572,00	--	1713	--	1713	--	
					--	--	--	--		137	
45	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 135°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	118,00	--	236	--	236	--	
					--	--	--	--		19	
46	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	183,00	--	549	--	549	--	
					--	--	--	--		44	
			ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 50 мм								
47	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1	724,47	5,32	724	5	--	520	
					719,15	2,56	719	3		100	
48	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	780,34	1,35	780	1	2	560	
					776,72	0,44	777	--		107	
49	2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	673,00	--	673	--	673	--	
					--	--	--	--		54	

50	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464,00	--	2928	--	2928	--
					--	--	--	--		234
51	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	6	47,00	--	282	--	282	--
					--	--	--	--		23

					4267,27	50,86	405391	4831		56921	
9	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	30	54563,15	1459,01	1636894	43770	585571	738665	2
					33585,11	612,36	1007553	18371		190045	
10	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	197	1403,45	14,02	276479	2762	90656	132554	
					929,24	5,29	183061	1042		32723	
11	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	154	134,00	--	20636	--	20636	--	
					--	--	--	--		1651	
				Окна							
12	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	12	1321,53	56,11	15858	673	--	11159	
					1265,42	26,08	15185	313		2161	
13	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	12	457,18	19,60	5486	235	--	3867	
					437,58	9,97	5251	120		748	
14	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	12	1994,08	162,80	23929	1954	9489	9665	
					1040,48	78,11	12486	937		2687	
15	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	138,14	1999,80	2,68	276253	370	137778	99436	
					999,75	--	138105	--		30055	
16	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	138,14	24949,00	--	3446455	--	3446455	--	3
					--	--	--	--		275716	
				Лестница							
17	1212-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические кровель. Окраска масляными составами за один раз	м2	136	184,12	0,29	25040	40	13137	8554	
					87,23	0,13	11863	17		2687	
				РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка							
				Потолок							

18	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные. Армстронг. Устройство	м2	1420	1409,59	138,59	2001618	196798	--	1367784	3
					1271,00	66,82	1804820	94880		269552	
19	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок. Армстронг в комплекте	м2	1420	2764,00	--	3924880	--	3924880	--	4
					--	--	--	--		313990	
				Стены							
20	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,5126	1518,56	96,09	236156	14943	57110	126466	
					1055,24	74,24	164103	11545		29010	
21	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	303	1500,26	14,80	454580	4484	205108	177392	
					808,54	4,58	244988	1389		50558	
22	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	887,1	485,34	3,59	430542	3183	154938	197251	
					307,09	1,74	272421	1539		50223	
23	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,9613	4393,46	33,92	285405	2204	28594	184520	
					3919,36	25,73	254607	1671		37594	
					РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ						
24	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	481,8	3192,91	89,93	1538343	43328	840747	485319	2
					1357,97	41,07	654268	19787		161893	
25	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ OSB. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	3180	605,84	42,94	1926557	136559	67247	1288605	3
					541,75	21,06	1722751	66978		257213	
26	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНАЯ OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, ТОЛЩИНА 12 ММ	М2	3180	954,00	--	3033720	--	3033720	--	3
					--	--	--	--		242698	

27	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2156	761,50	25,84	1641795	55718	621898	713918	2
					447,21	12,70	964179	27373		188457	
28	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	2160,359	3158,00	--	6822414	--	6822414	--	
					--	--	--	--		545793	
29	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	680	68,80	--	46784	--	--	33684	
					68,80	--	46784	--		6437	
30	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	680	840,47	10,75	571518	7310	329483	171577	
					345,18	5,26	234725	3577		59448	
31	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	680	4468,39	35,94	3038507	24439	2615327	295406	3
					586,38	16,98	398741	11545		266713	
32	1111-0101-3402 РСНБ РК 2015	Покрытия из ламината. Устройство	м2 покрытия	13,5	7348,89	20,74	99210	280	92083	5012	
					507,16	8,47	6847	114		8338	
33	2206-0201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	13,5	3619,00	--	48857	--	48857	--	
					--	--	--	--		3909	
				Плинтуса							
34	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1054	291,14	2,75	306862	2904	203858	72863	
					94,97	1,04	100100	1099		30378	
				РАЗДЕЛ 4.Канализация К1							
35	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	2805,91	86,19	14030	431	1109	9144	
					2497,95	42,12	12490	211		1854	
36	2303-0102-0936 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	5	8631,00	--	43155	--	43155	--	
					--	--	--	--		3452	
37	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	5	710,00	--	3550	--	3550	--	
					--	--	--	--		284	

38	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5	2603,00	--	13015	--	13015	--
					--	--	--	--		1041
				Отмостка						
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	18,4	18774,06	7,68	345443	141	279103	47663
					3597,78	--	66199	--		31448
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23	16878,16	1705,90	3882	392	8	2626
					15140,90	718,08	3482	165		521
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23	253896,00	--	58396	--	58396	--
					--	--	--	--		4672
				Спортзал						
42	86-010204-0203	Шведская стенка одинарная	комплект	5	160818,00	2205,00	804090	11025	765015	22504
					5610,00	641,00	28050	3205		66127
43	86-010209-0108	Щит баскетбольный (2 шт) (1800х1200х3500)	комплект	2	411652,00	5141,00	823304	10282	775472	29143
					18775,00	1463,00	37550	2926		68196
44	86-010209-0106	Щит баскетбольный (2 шт) (600х500х1500)	комплект	2	79611,00	2450,00	159222	4900	126596	20936
					13863,00	676,00	27726	1352		14413
				Светильники						
45	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	363	3100,99	504,48	1125660	183127	450087	447144
					1356,60	354,24	492446	128588		125824
46	2307-0106-0801 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	363	14083,00	--	5112129	--	5112129	--
					--	--	--	--		408970
47	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	12	1816,08	602,35	21793	7228	2435	12067
					1010,80	385,89	12130	4631		2709
48	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	12	39832,00	--	477984	--	477984	--
					--	--	--	--		38239

49	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	39	2107,30	633,32	82185	24700	36218	28145	
					545,30	457,02	21267	17824		8826	
50	2307-0102-1410 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	39	5520,00	--	215280	--	215280	--	
					--	--	--	--		17222	
		РАЗДЕЛ 5. Электроустановочные устройства									
51	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	8304	354,39	2,65	2942856	22035	1273307	1191788	4
					198,40	0,93	1647514	7748		330772	
52	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	19	478,91	3,54	9099	67	440	6203	
					452,20	1,24	8592	24		1224	
53	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	419,00	--	7961	--	7961	--	
					--	--	--	--		637	
		РАЗДЕЛ 6.Отопление									
54	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	350	1123,30	13,56	393155	4747	4665	276326	
					1096,41	0,12	383743	44		53558	
55	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1199,842	1195,56	16,13	1434478	19348	12466	1010052	2
					1169,04	0,16	1402664	187		195562	
56	2301-1401-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полибутена РВ, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 16 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	350	397,00	--	138950	--	138950	--	
					--	--	--	--		11116	

57	2301-1401-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полибутена РВ, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 16 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1200	563,00	--	675600	--	675600	--
					--	--	--	--		54048
58	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	214	215,54	--	46126	--	4149	30223
					196,15	--	41977	--		6108
59	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	КРАНЫ МАЕВСКОГО Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	9	256,00	--	2304	--	2304	--
					--	--	--	--		184
60	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	14	4208,00	--	58912	--	58912	--
					--	--	--	--		4713
61	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	530	2436,00	--	1291080	--	1291080	--
					--	--	--	--		103286
62	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	1338,00	--	133800	--	133800	--
					--	--	--	--		10704
63	2302-1201-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	960	1080,00	--	1036800	--	1036800	--
					--	--	--	--		82944
64	2302-1201-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	452,00	--	45200	--	45200	--
					--	--	--	--		3616
65	2302-1201-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полибутеновая РВ обжимная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	1080,00	--	108000	--	108000	--
					--	--	--	--		8640
66	2302-1201-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полибутеновая РВ обжимная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	452,00	--	22600	--	22600	--
					--	--	--	--		1808
67	2302-1201-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полибутеновый РВ обжимной переходной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	383	1487,00	--	569521	--	569521	--

					--	--	--	--		45562
68	2302-1202-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1174,00	--	23480	--	23480	--
					--	--	--	--		1878
69	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	904,00	--	10848	--	10848	--
					--	--	--	--		868
70	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	46	182,00	--	8372	--	8372	--
					--	--	--	--		670
71	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	40	287,00	--	11480	--	11480	--
					--	--	--	--		918
72	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	471,00	--	9420	--	9420	--
					--	--	--	--		754
73	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	627,00	--	5016	--	5016	--
					--	--	--	--		401
74	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28	364,00	--	10192	--	10192	--
					--	--	--	--		815

75	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	163,00	--	2934	--	2934	--	
					--	--	--	--		235	
Гребенка существующего узла управления											
76	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	462,10	--	5545	--	794	3421	
					395,93	--	4751	--		717	
77	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	12	4304,00	--	51648	--	51648	--	
					--	--	--	--		4132	
78	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2114,98	91,67	4230	183	277	2757	
					1885,20	29,13	3770	58		559	
79	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	3939,00	--	7878	--	7878	--	
					--	--	--	--		630	
80	1124-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Грязевики диаметром труб 250 мм. Установка	грязевик	2	19759,44	7824,91	39519	15650	795	19985	
					11536,80	2341,47	23074	4683		4760	
											71
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			71 498 331			
		в том числе оборудование			Тенге			0			
		в том числе СМР			Тенге			71 498 331			
		Временные здания и сооружения1,2%			Тенге		1,2%	857 980			
		Итого с временными			Тенге			72 356 311			
		Затраты на производства СМР в зимнее время 22%			Тенге		2,20%	1 591 839			
		Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге			73 948 150			
		Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге			0			
		Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге			73 948 150			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	1 478 963			
		Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге			75 427 113			
		Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901			Тенге		1,00	75 427 113			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			75 427 113			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	67 676 797			

		НДС	Тенге		12%	8 121 216			
		Стоимость строительства с НДС	Тенге			**75 798 012,64**			

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Директор
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21 отдела образования города Жезказгана»

Аманжолова А. У.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Курылыс»

Байгара Б. С.

Технический надзор
ТОО «Строй инжиниринг Караганда»

Амерханов Б. М.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.