Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2022 г.
Доп.соглашение №7 от 12.02.2022г. к договору № 21 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 025 011 159							
1	По среднему ремонту автомобильной и сооружений на них"Уштобе-Алмалы-Конберлик", км 147,26-175,45 Каратальского района	тенге	227 706 000,00	227 706 000,00	68 311 800,00	227 706 000,00	-	-	-
		Бюджетная программа 268 025 015 159							
		тенге	504 927 134,24	427 983 239,40	54 649 201,97	388 801 543,86	39 181 695,54	11 754 508,66	27 427 186,88
	в.т.ч 2020		123 392 636,00	123 392 636,00	54 649 201,97	123 392 636,00			
	в.т.ч 2021		131 534 498,24	131 534 498,240		131 534 498,24			
	в.т.ч 2022		250 000 000,00	173 056 105,16	75 000 000,00	133 874 409,62	39 181 695,54	11 754 508,66	27 427 186,88
	Всего по акту:	тенге	**732 633 134,24**	**655 689 239,40**	**122 961 001,97**	**616 507 543,86**	**39 181 695,54**	**11 754 508,66**	**27 427 186,88**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О.руководитель_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Далдыбаев Н.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик : ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Техническая документация на средний ремонт а/д "Уштобе - Алмалы - Копбирлик", км 147,26-175,45 Каратальского района Алматинской области (км 147,26-

Объект : Техническая документация

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.02.2020г.;доп.согл.№7 от 18.02.2022г

Акт приемки выполненных работ №3

(по ресурсному методу)

за июль 2022 года

на 2-1-1 средний ремонт а/д "Уштобе - Алмалы - Копбирлик", км 147,26-175,45 Каратальского района Алматинской области (км 147,26-161,45)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		14,4	113846,14	1817,43	1639384,45	26170,99	1613213,46	14847,18	1786570,16
		НР - 108%; СП - 8%				–	954,68	–	13747,39		132338,53	
		Состав работ: 1 Розлив вяжущих материалов										
5	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		18000	100,53	37,31	1809552,89	671506,20	219089,09	1198620,05	3248826,77
		НР - 108%; СП - 8%				51,05	10,60	918957,60	190875,78		240653,84	
		Состав работ:										
6	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия		18000	5,42	0,01	97563,24	172,80	41967,72	59856,54	170013,36
		НР - 108%; СП - 8%				3,08	–	55422,72	–		12593,58	
7	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т		1710	16124,24	–	27572450,40	–	27572450,40	–	29778246,43
		СП - 8%				–	–	–	–		2205796,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					31118950,98	697849,99	29446720,66	1273323,77	34983656,73
								974380,32	204623,17	–	2591382,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31118950,98				
	Материалы		Тенге					1874270,26				
	Всего заработная плата		Тенге						1179003,49			
	Местные материалы		Тенге					27572450,40				
		Накладные расходы	Тенге					1273323,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2591382,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34983656,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975,31
		Сметная заработная плата	Тенге					1179003,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34983656,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975,31
		Сметная заработная плата	Тенге					1179003,49			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34983656,73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				974380,32				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					697849,99			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204623,17			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29446720,66		
		- Накладные расходы	Тенге							1273323,77	
		- Сметная прибыль	Тенге							2591382,00	
		НДС			12 %		4 198 038,81				
		Итого с НДС									39 181 695,54

Принял (Заказчик)
И.О.руководителя_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика_____**Далдыбаев Н.**

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик _____**Саргалдаков Н.А**

"Фирма "Талдыкоргон жолдары"