Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Генподрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**
Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-г.Курчатов", км 165-195

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№36-21/2	07.04.2021			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала реализации по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**30 153 379,20**									
В том числе: В текущем месяце - июль 2021 года	**2 330 777,34**	**2 081 051,20**							**249 726,14**	**2 330 777,34**
Выданный аванс	**4 000 000,00**									
Удержание аванса	**4 000 000,00**	-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**1 507 668,95**	**104 052,56**							**12 486,31**	**116 538,87**
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**22 431 471,78**	-								
Итого к оплате:	**2 214 238,47**									**2 214 238,47**

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
_____Мазгутов Т.Р.

Исполнитель
ТОО "КазГерСервис"
Директор
_____Буч Р.А.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"
Договор № 36-21/2 от 07.04.2021 года.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-г.Курчатов", км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
от 07 июля 2021 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Всего стоимость по договору	Стоимость ранее выполненных работ	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4	5	6
1	500	Дорожная одежда	26 922 660,00	24 841 608,80	2 081 051,20
		Итого	**26 922 660,00**	**24 841 608,80**	**2 081 051,20**
		НДС	3 230 719,20	2 980 993,06	249 726,14
		Итого с НДС	**30 153 379,20**	**27 822 601,86**	**2 330 777,34**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____Гадельшин Р.Я.

Исполнитель:
ТОО "КазГерСервис"
Директор

_____Бут Р.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК	**ТОО "Павлодаржолдары"**
Исполнитель	**ТОО "КазГерСервис"**
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	**"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-г.Курчатов", км 165-195**

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22.06.2021 г. по 07.07.2021 г		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
					Ведомость № 900 - Дорожная одежда							
500.1	**Дорожная одежда по основному ходу**											
500.1.6	Устройство вернего слоя покрытия из горячего плотного асфальтобетона, толщ.6см	тн	25 175,50	1 000,00	25 175 500,00	0,00	0,00	23 813,36	23 813 355,80	1 362,14	1 362 144,20	100
500.2	**Дорожная одежда на съездах**											
500.2.6	Устройство вернего слоя покрытия из горячего плотного асфальтобетона, толщ.6см	тн	804,08	1 000,00	804 080,00	0,00	0,00	360,24	360 238,00	443,84	443 842,00	100
	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
500.5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6см	тн	943,08	1 000,00	943 080,00	0,00	0,00	668,02	668 015,00	275,06	275 065,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**26 922 660,00**		**0,00**		**24 841 608,80**		**2 081 051,20**	**100%**

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Зам. генерального директора — Мазгутов Т.Р.

Зам. генерального директора — Гадельшин Р.Я.

Начальник ПТО — Красиков И.Ю.

Главный геодезист — Тулеубаев Р.В.

Начальник лаборатории — Мартынов В.А.

Исполнитель:

ТОО "КазГерСервис"

Директор — Буч Г.А.