Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Технадзор: ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик: ТОО «Корпорация Атамекен» ФОРМА 2

Авторский надзор: ТОО «АТ-Сервизплан»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу:ЮКО г Шымкент,район Енбекшинский Мкр. 18,№78А.

АКТ
Выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2015г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТА П8 НА ОТМ +21,600								
1	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	244,43	11275,35	241,1	2756033	58932	317278	8,06	1970
				1282,5	91,08	313481	22263	94,5	0,44	109
		м3								
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	21,5189	65900	-	1418096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,4	53000	-	233200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	С12041-75 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	5,09742	61200	-	311962	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	7,43368	58700 -	- -	436357 -	- -	- -	- -	- -
		КАРКАСЫ И СЕТКА С-3 ПК-1, /78ШТ/								
6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,82208	64400 -	- -	117342 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	1,9968	62600 -	- -	125000 -	- -	- -	- -	- -
		ПК-2, /10ШТ/								
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1292	64400 -	- -	8320 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,128	62600 -	- -	8013 -	- -	- -	- -	- -
		СЕТКА С-3 /146ШТ/								
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,28032	67700 -	- -	18978 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
11	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,3212	61200 -	- -	19657 -	- -	- -	- -	- -
		ПЛИТА П9 НА ОТМ +24,700								
12	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	244,43	11275,35 1282,5	241,1 91,08	2756033 313481	58932 22263	317278 94,5	8,06 0,44	1970 109
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	21,5189	65900 -	- -	1418096 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	4,4	53000 -	- -	233200 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	5,09742	61200 -	- -	311962 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	7,43368	58700 -	- -	436357 -	- -	- -	- -	- -
		КАРКАСЫ И СЕТКА С-3 ПК-1, /78ШТ/								
17	С12041-116	-Каркасы и сетки	1,82208	64400	-	117342	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	1,9968	62600 -	-	125000 -	-	-	-	-
		ПК-2, /10ШТ/								
19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1292	64400 -	-	8320 -	-	-	-	-
20	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,128	62600 -	-	8013 -	-	-	-	-
		СЕТКА С-3 /146ШТ/								
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,28032	67700 -	-	18978 -	-	-	-	-
22	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,3212	61200 -	-	19657 -	-	-	-	-
		ПЛИТА П10 НА ОТМ +24,700								
23	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	244,43	11275,35 1282,5	241,1 91,08	2756033 313481	58932 22263	317278 94,5	8,06 0,44	1970 109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	21,5189	65900	-	1418096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,4	53000	-	233200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,09742	61200	-	311962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,43368	58700	-	436357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КАРКАСЫ И СЕТКА С-3 ПК-1, /78ШТ/								
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,82208	64400	-	117342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,9968	62600	-	125000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПК-2, /10ШТ/								
30	С12041-116	-Каркасы и сетки	0,1292	64400	-	8320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,128	62600 -	- -	8013 -	- -	- -	- -	- -
		СЕТКА С-3 /146ШТ/								
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,28032	67700 -	- -	18978 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,3212	61200 -	- -	19657 -	- -	- -	- -	- -
		ПЛИТА П11								
34	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	198,51	11275,35 1282,5	241,1 91,08	2238269 254589	47861 18080	257673 94,5	8,06 0,44	1600 88
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	15,30986	65900 -	- -	1008920 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	4,48	53000 -	- -	237440 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	2,68982	67700 -	- -	182101 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	7,90474	61200 -	- -	483770 -	- -	- -	- -	- -
		КАРКАСЫ И СЕТКА С-3 ПК-1, /78ШТ/								
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,82208	64400 -	- -	117342 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	1,9968	62600 -	- -	125000 -	- -	- -	- -	- -
		ПК-2, /10ШТ/								
41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1232	64400 -	- -	7934 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,128	62600 -	- -	8013 -	- -	- -	- -	- -
		СЕТКА С-3 /148ШТ/								
43	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,28416	67700	-	19238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,3256	61200 -	- -	19927 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА								
		Лестничный марш ЛМ-1,2ШТ								
45	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	2,04	12558,31 2117,25	379,21 143,26	25619 4319	774 292	4358 94,5	13 0,7	27 1
46	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,35956	61200 -	- -	22005 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,05676	65900 -	- -	3740 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,00234	62000 -	- -	145 -	- -	- -	- -	- -
		Лестничная площадка ЛП-1, 2ШТ								
49	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,6	10654,17 1282,5	241,1 91,08	17047 2052	386 146	2077 94,5	8,06 0,44	13 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,46664	61200 --- -	- --- -	28558 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,024	65900 --- -	- --- -	1582 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,007	62000 --- -	- --- -	434 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
		Лестничный марш ЛМ-2,2ШТ								
53	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	1,82	12558,31 --- 2117,25	379,21 --- 143,26	22856 --- 3853	690 --- 261	3888 --- 94,5	13 --- 0,7	24 --- 1
		м3								
54	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,48872	61200 --- -	- --- -	29910 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
55	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0052	62000 --- -	- --- -	322 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
		Лестничная площадка ЛП-2, 18ШТ								
56	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	15,66	10654,17 --- 1282,5	241,1 --- 91,08	166844 --- 20084	3776 --- 1426	20327 --- 94,5	8,06 --- 0,44	126 --- 7
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,53636	61200 -	- -	277625 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,288	65900 -	- -	18979 -	- -	- -	- -	- -
59	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,063	62000 -	- -	3906 -	- -	- -	- -	- -
		Лестничный марш ЛМ-3, 18ШТ								
60	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	13,14	12558,31 2117,25	379,21 143,26	165016 27821	4983 1882	28069 94,5	13 0,7	171 9
61	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,38364	61200 -	- -	207079 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,41796	65900 -	- -	27544 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04086	62000 -	- -	2533 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестничный марш ЛМ-4, 18ШТ								
64	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	14,4	12558,31	379,21	180840	5461	30761	13	187
				2117,25	143,26	30488	2063	94,5	0,7	10
		м3								
65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,89124	61200	-	238144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4644	65900	-	30604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04536	62000	-	2812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	45,6	93997,62	304,24	4286291	13873	1430213	198	9029
				33075	114,75	1508220	5233	94,5	0,56	26
		1т								
69	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	135,25	277,64	6,56	37551	887	17217	0,57	77
				98,55	2,48	13329	335	126	0,01	2
		м								
70	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,9305	133700	-	124408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	- -	148,4	0,07	-	-	-	0,65	-
				108	0,02	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5922395	30829			9653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1610166	11638			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5797987	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2991844	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1621805	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			895923	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			269224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1536910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		768
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	230536	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7774991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1852341	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124408	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124408	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7464	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			131872	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7906863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1852341	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ.-3,600

72	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка, по ж/бетонным и каменным опорам/	1,26126	11959,84	4590,56	15084	5790	6168	27,83	35
	т.ч.									
	п-1.16,			5197,5	840,11	6555	1060	81	3,01	4
	п-3.2	т								
	К=1,1									
73	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	1,26126	33051,58	14360,6	41687	18112	19936	91,8	116
				16524	2990,06	20841	3771	81	10,22	13
		т								
74	С11011-868	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	1,26126	63662	-	80294	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
75	С12041табл.3;п.3.2	-Доплата на марку стали С245 Ст3Сп6	1,26126	1860	-	2346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,003736	175710,1	1826,1	656	7	41	42,7	-
				8100	690,75	30	3	126	3,37	-
		т								
77	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003736	40200	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
78	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	41,89	1650,71	372,83	69148	15618	32631	3,72	156
				594	139,5	24883	5844	106,2	0,68	28
		м3								
79	прайс стр.54	-Пеноблок	38,5388	4948,8	-	190721	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
80	прайс стр.55	-Клей для кладки	1047,25	255,69	-	267771	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	199,1	-38,93	-	-7751	-	-8232	-0,22	-44
				-38,93	-	-7751	-	106,2	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			660107	39527			263

			Тенге			44558	10677			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			600990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2080	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23008	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			538937	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3666	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37526	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			662958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26674	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59117	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32227	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2346	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3916	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			90334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			753292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62817	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			27389330	295013			17427

			Тенге			2849758	107184			516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27205805	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6346358	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2924715	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11735317	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6030657	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2770858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1385
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	415629	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1798600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31775263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3340344	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			183525	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32227	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126754	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3916	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			222207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36143	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			31997470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3376487	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			351972				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			32349442				
		Доп.затраты при производстве работ зимнее время 0,49%	Тенге			158512				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			323494				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			129398				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			32960846				
		Пересчет в текущих цена на 2015г К=2,73677	Тенге			90206254				
		Итого в текущих ценах на 2015годы	Тенге			90206254				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			1804125				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			92010379				
		НДС	Тенге			11041245				
		Итого с НДС	Тенге			103051624				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Адина-Бакдаулет Курылыс» Аширов Н.

Инженер-эксперт Аширов Н.