Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за июль месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		организац.-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №102	03.08.2021г.	№1	19.11.2021г				
				№2	17.01.2022г				
				№3	22.07.2022г				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном меся-це (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»	1 184 630 420,00	107 262 500,00							12 871 500,00	120 134 000,00

Итого к оплате: 120 134 000,00 (Сто двадцать миллионов сто тридцать четыре тысяча) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О.руководителя управления _____ Н.Кусайнов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

Договор: №102 от 03.08.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июль 2022 года

№	Наименование объектов	Выполнение 2021г				Выполнение 2022г				
		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	февраль	февраль	июнь	июль	июль
1	Блок А, Б, В		50 909 756,69						178 765 405,08	120 134 000,00
2	Интернат	100 000 000,00	64 427 060,90	62 580 856,53	97 657 730,27	37 001 707,28	44 371 855,71	23 614 837,43	285 530 701,47	
3	Наружные сети электроснабжения		87 584 772,48	10 722 945,10						
4	Внутриплощадочные сети электроснабжения									
5	Система связи									
6	Газоснабжение наружное									
7	Наружные сети водопровода и канализации			9 873 298,03		3 267 884,77			3 759 601,15	
8	Наружные инженерные сети. Архитектурно-								4 428 007,11	
9	Тепловые сети									
10	Газоснабжение (внутренние устройства)									
11	Покрытие проездов и площадок									
	ИТОГО	**100 000 000,00**	**202 921 590,07**	**83 177 099,66**	**97 657 730,27**	**40 269 592,05**	**44 371 855,71**	**23 614 837,43**	**472 483 714,81**	**120 134 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»
Объект: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСЯМ 9(СМ КЖ ЛИСТ 20)										
1	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитной стены из бетона кл.В25** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,9		60297,78 10236,15	3068,85 733,29	235161 39921	11969 2860	183271	38931 21927	296019
2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,28736		29745,99 28074,82	1287,17 482,68	8548 8068	370 139	110	7468 1281	17297
3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,28388		389901,00 –	– –	110685 –	– –	110685	– 8855	119540
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00348		408502,00 –	– –	1422 –	– –	1422	– 114	1536
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	14,33		1201,97 414,87	28,12 3,97	17224 5945	403 57	10876	5582 1824	24630
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСЯМ 12(СМ КЖ ЛИСТ 20.1)										
6	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитной стены из бетона кл.В25** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,8		60297,78 10236,15	3068,85 733,29	289429 49134	14731 3520	225564	47915 26988	364331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,29103	29745,99 28074,82	1287,17 482,68	8657 8171	374 140	112	7563 1298	17518
8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,2854	389901,00 –	– –	111278 –	– –	111278	– 8902	120180
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00563	408502,00 –	– –	2300 –	– –	2300	– 184	2484
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	15,29	1201,97 414,87	28,12 3,97	18378 6343	430 61	11605	5956 1947	26280
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСЯМ 20(СМ КЖ ЛИСТ 21)									
11	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитной стены из бетона кл.В25 НР - 91%, СП - 8%	м3	32,28	60297,78 10236,15	3068,85 733,29	1946412 330423	99063 23671	1516926	322225 181491	2450128
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%, СП - 8%	т	2,24687	29745,99 28074,82	1287,17 482,68	66835 63080	2893 1085	862	58390 10018	135243
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,20091	389901,00 –	– –	858137 –	– –	858137	– 68651	926788
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,04596	408502,00 –	– –	18775 –	– –	18775	– 1502	20277
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	111,43	1201,97 414,87	28,12 3,97	133936 46229	3133 442	84574	43404 14187	191527
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСЯМ А(СМ КЖ ЛИСТ 22)									
16	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитной стены из бетона кл.В25 НР - 91%, СП - 8%	м3	14,6	60297,78 10236,15	3068,85 733,29	880348 149448	44805 10706	686095	145740 82087	1108175
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,09418	29745,99	1287,17	32547	1408	420	28435	65860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,07327	28074,82	482,68	30719	528		4879	
		СП - 8%			389901,00	–	418469	–	418469	–	451947
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02091	–	–	–	–		33478	
		СП - 8%			408502,00	–	8542	–	8542	–	9225
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,99	–	–	–	–		683	
		НР - 93%; СП - 8%			1201,97	28,12	63692	1490	40218	20641	91079
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСЯМ Л(СМ КЖ ЛИСТ 23)			414,87	3,97	21984	210		6747	
21	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитной стены из бетона кл.В25	м3	14,2							
		НР - 91%; СП - 8%			60297,78	3068,85	856228	43578	667297	141747	1077813
22	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,05086	10236,15	733,29	145353	10413		79838	
		НР - 91%; СП - 8%			29745,99	1287,17	31259	1352	404	27309	63253
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,03036	28074,82	482,68	29503	507		4685	
		СП - 8%			389901,00	–	401738	–	401738	–	433877
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0205	–	–	–	–		32139	
		СП - 8%			408502,00	–	8374	–	8374	–	9044
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,87	–	–	–	–		670	
		НР - 93%; СП - 8%			1201,97	28,12	64750	1515	40886	20983	92592
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСЯМ Р(СМ КЖ ЛИСТ 24)			414,87	3,97	22349	214		6859	
26	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитной стены из бетона кл.В25	м3	6,64							
		НР - 91%; СП - 8%			60297,78	3068,85	400377	20377	312032	66282	503991
27	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,29103	10236,15	733,29	67968	4869		37333	
		НР - 91%; СП - 8%			29745,99	1287,17	8657	374	112	7563	17518
28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2854	28074,82	482,68	8171	140		1298	
					389901,00	–	111278	–	111278	–	120180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8902	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00563	408502,00 --	-- --	2300 --	-- --	2300	-- 184	2484
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	15,28	1201,97 414,87	28,12 3,97	18366 6339	430 61	11597	5952 1945	26263
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСЯМ 10(СМ КЖ ЛИСТ 25)									
31	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитной стены из бетона кл.В25 НР - 91%, СП - 8%	м3	13,05	60297,78 10236,15	3068,85 733,29	786886 133582	40048 9569	613256	130268 73372	990526
32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,59736	29745,99 28074,82	1287,17 482,68	17769 16771	769 288	229	15524 2663	35956
33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,58423	389901,00 --	-- --	227792 --	-- --	227792	-- 18223	246015
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,01313	408502,00 --	-- --	5364 --	-- --	5364	-- 429	5793
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	32,38	1201,97 414,87	28,12 3,97	38920 13433	911 129	24576	12613 4123	55655
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСЯМ Т(СМ КЖ ЛИСТ 26)									
36	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитной стены из бетона кл.В25 НР - 91%, СП - 8%	м3	13,05	60297,78 10236,15	3068,85 733,29	786886 133582	40048 9569	613256	130268 73372	990526
37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,55276	29745,99 28074,82	1287,17 482,68	16442 15519	712 267	211	14365 2465	33271
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,5415	389901,00 --	-- --	211131 --	-- --	211131	-- 16891	228022
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01126	408502,00	--	4600	--	4600	--	4968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,38	1201,97	28,12	38920	911	24576	12613	55655
		НР - 93% СП - 8%			414,87	3,97	13433	129		4123	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСЯМ 12(СМ КЖ ЛИСТ 27)									
41	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитной стены из бетона кл.В25	м3	32,56	60297,78	3068,85	1963296	99922	1530085	325020	2471381
		НР - 91% СП - 8%			10236,15	733,29	333289	23876		183065	
42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,58549	29745,99	1287,17	47162	2041	609	41203	95434
		НР - 91% СП - 8%			28074,82	482,68	44512	765		7069	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,55266	389901,00	--	605384	--	605384	--	653815
		СП - 8%			--	--	--	--		48431	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03283	408502,00	--	13411	--	13411	--	14484
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	82,65	1201,97	28,12	99343	2324	62730	32194	142060
		НР - 93% СП - 8%			414,87	3,97	34289	328		10523	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСЯМ 16(СМ КЖ ЛИСТ 28)									
46	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитной стены из бетона кл.В25	м3	18,73	60297,78	3068,85	1129377	57480	880174	186966	1421651
		НР - 91% СП - 8%			10236,15	733,29	191723	13735		105308	
47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,24929	29745,99	1287,17	37161	1608	479	32466	75197
		НР - 91% СП - 8%			28074,82	482,68	35074	603		5570	
48	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,22303	389901,00	--	476861	--	476861	--	515010
		СП - 8%			--	--	--	--		38149	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02626	408502,00	--	10727	--	10727	--	11585
		СП - 8%			--	--	--	--		858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	64,57	1201,97 414,87	28,12 3,97	77611 26788	1815 256	49008	25151 8221	110983
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПО ОСЯМ 16(СМ КЖ ЛИСТ 29)									
51	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитной стены из бетона кл.В25 НР - 91%, СП - 8%	м3	4,8	60297,78 10236,15	3068,85 733,29	289429 49134	14731 3520	225564	47915 26988	364331
52	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,29103	29745,99 28074,82	1287,17 482,68	8657 8171	374 140	112	7563 1298	17518
53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,2854	389901,00 --	-- --	111278 --	-- --	111278	-- 8902	120180
54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00563	408502,00 --	-- --	2300 --	-- --	2300	-- 184	2484
55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	17,05	1201,97 414,87	28,12 3,97	20494 7074	480 68	12940	6641 2171	29306
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				14161303	512869	11552912	2022856	17478885
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2095522	122865	--	1294735	
	Материалы		Тенге				14161303				
	Всего заработная плата		Тенге				7830773				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2218387			
		Накладные расходы	Тенге				3722146				
		Сметная прибыль	Тенге				2022856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1294735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17478894				
		Сметная заработная плата	Тенге								1365
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					2218387			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17478894				
		Сметная заработная плата	Тенге					2218387			1365
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.КОЛОННЫ НА ОТМ +3.200									
		КОЛОННЫ К-1-4 ШТ (КЖ ЛИСТ 38)									
56	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	5,26	60359,28 8731,85	6529,92 1503,52	317490 45930	34348 7909	237212	48993 29319	395801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2226	29278,03	1609,41	6517	358	85	5642	13132
		НР - 91%, СП - 8%			27284,62	567,86	6074	126		973	
58	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,74088	22620,87	1247,29	16759	924	284	14477	33734
		НР - 91%, СП - 8%			20989,58	482,68	15551	358		2499	
59	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,74088	391464,00	--	290028	--	290028	--	313230
		СП - 8%			--	--	--	--		23202	
60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2226	408502,00	--	90933	--	90933	--	98208
		СП - 8%			--	--	--	--		7275	
61	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00864	1376343,55	1940,11	11892	16	8752	2850	15921
		НР - 91%, СП - 8%			361603,44	843,21	3124	7		1179	
		КОЛОННЫ К-2-3ШТ (КЖ ЛИСТ 39)									
62	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	2,36	60359,28	6529,92	142448	15410	106431	21981	177584
		НР - 91%, СП - 8%			8731,85	1503,52	20607	3548		13154	
63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10176	29278,03	1609,41	2979	164	39	2579	6003
		НР - 91%, СП - 8%			27284,62	567,86	2776	58		445	
64	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33012	22620,87	1247,29	7468	411	128	6450	15032
		НР - 91%, СП - 8%			20989,58	482,68	6929	159		1113	
65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33012	391464,00	--	129230	--	129230	--	139568
		СП - 8%			--	--	--	--		10338	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10176	408502,00	--	41569	--	41569	--	44895
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
67	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00432	1376343,55	1940,11	5946	9	4375	1425	7961
		НР - 91%, СП - 8%			361603,44	843,21	1562	4		590	
		КОЛОННЫ К-3-16 ШТ (КЖ ЛИСТ 40)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	18,48	60359,28	6529,92	1115439	120673	833401	172126	1390571
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	161365	27785		103005	
69	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,77168	29278,03	1609,41	22593	1242	296	19559	45524
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	21055	438		3372	
70	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,56864	22620,87	1247,29	58105	3204	986	50191	116959
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	53915	1240		8664	
71	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,56864	391464,00	--	1005530	--	1005530	--	1085972
		СП - 8%			--	--	--	--		80442	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77168	408502,00	--	315233	--	315233	--	340452
		СП - 8%			--	--	--	--		25219	
73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03456	1376343,55	1940,11	47566	67	35002	11399	63682
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	12497	29		4717	
		КОЛОННЫ К-4-15 ШТ (КЖ ЛИСТ 41)									
74	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	15,89	60359,28	6529,92	959109	103760	716600	148002	1195680
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	138749	23891		88569	
75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,67522	29278,03	1609,41	19769	1086	260	17114	39834
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	18423	383		2951	
76	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,25239	22620,87	1247,29	50951	2809	865	44011	102559
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	47277	1087		7597	
77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,25239	391464,00	--	881730	--	881730	--	952268
		СП - 8%			--	--	--	--		70538	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67522	408502,00	--	275829	--	275829	--	297895
		СП - 8%			--	--	--	--		22066	
79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03024	1376343,55	1940,11	41621	58	30628	9974	55723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	10935	25		4128	
		КОЛОННЫ К-5-12 ШТ.(КЖ ЛИСТ 42)									
80	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	13,74	60359,28	6529,92	829337	89721	619640	127977	1033899
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	119976	20658		76585	
81	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,61692	29278,03	1609,41	18062	993	237	15636	36394
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	16832	350		2696	
82	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,91712	22620,87	1247,29	43367	2391	736	37460	87293
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	40240	925		6466	
83	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,91712	391464,00	–	750483	–	750483	–	810522
		СП - 8%			–	–	–	–		60039	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,61692	408502,00	–	252013	–	252013	–	272174
		СП - 8%			–	–	–	–		20161	
85	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02592	1376343,55	1940,11	35675	50	26252	8549	47762
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	9373	22		3538	
86	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1671	1051265,71	1940,11	175667	324	169240	5682	195857
		НР - 91%; СП - 8%			36525,60	843,21	6103	141		14508	
87	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,72	783,00	–	2913	–	2913	–	3146
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
		КОЛОННЫ К-6-10 ШТ (КЖ ЛИСТ 43)									
88	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	10,65	60359,28	6529,92	642826	69543	480289	99196	801384
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	92994	16012		59362	
89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4611	29278,03	1609,41	13500	742	177	11687	27202
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	12581	262		2015	
90	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,475	22620,87	1247,29	33366	1840	566	28821	67162
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	30960	712		4975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,475	391464,00	--	577409	--	577409	--	623602
		СП - 8%			--	--	--	--		46193	
92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4611	408502,00	--	188360	--	188360	--	203429
		СП - 8%			--	--	--	--		15069	
93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0216	1376343,55	1940,11	29729	42	21876	7124	39802
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	7811	18		2948	
		КОЛОННЫ К-7-2 ШТ (КЖ ЛИСТ 44)									
94	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	2,11	60359,28	6529,92	127358	13778	95156	19653	158772
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	18424	3172		11761	
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09116	29278,03	1609,41	2669	147	35	2311	5378
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	2487	52		398	
96	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29212	22620,87	1247,29	6608	364	113	5708	13301
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	6131	141		985	
97	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29212	391464,00	--	114354	--	114354	--	123502
		СП - 8%			--	--	--	--		9148	
98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09116	408502,00	--	37239	--	37239	--	40218
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00432	1376343,55	1940,11	5946	9	4375	1425	7961
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1562	4		590	
100	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02785	1051265,71	1940,11	29278	54	28207	947	32643
		НР - 91%; СП - 8%			36525,60	843,21	1017	23		2418	
101	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,62	783,00	--	485	--	485	--	524
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		КОЛОННЫ К-8-4 ШТ (КЖ ЛИСТ 45)									
102	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	2,1	60359,28	6529,92	126754	13712	94705	19560	158019
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	18337	3157		11705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08798	29278,03	1609,41	2576	142	33	2230	5190
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	2401	50		384	
104	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28588	22620,87	1247,29	6467	357	109	5586	13017
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	6001	138		964	
105	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,28588	391464,00	--	111912	--	111912	--	120865
		СП - 8%			--	--	--	--		8953	
106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08798	408502,00	--	35940	--	35940	--	38815
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
107	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00432	1376343,55	1940,11	5946	9	4375	1425	7961
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1562	4		590	
		КОЛОННЫ К-9-14 ШТ (КЖ ЛИСТ 46)									
108	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	14,7	60359,28	6529,92	887281	95990	662933	136919	1106136
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	128358	22102		81936	
109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,61586	29278,03	1609,41	18031	991	236	15609	36332
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	16804	350		2691	
110	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,96476	22620,87	1247,29	44445	2450	756	38391	89463
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	41239	948		6627	
111	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,96476	391464,00	--	769133	--	769133	--	830664
		СП - 8%			--	--	--	--		61531	
112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,61586	408502,00	--	251580	--	251580	--	271706
		СП - 8%			--	--	--	--		20126	
113	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03024	1376343,55	1940,11	41621	58	30628	9974	55723
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	10935	25		4128	
		КОЛОННЫ К-10-2 ШТ (КЖ ЛИСТ 47)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	1,54	60359,28	6529,92	92953	10056	69450	14344	115881
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	13447	2315		8584	
115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06466	29278,03	1609,41	1893	104	25	1639	3814
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	1764	37		283	
116	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18716	22620,87	1247,29	4234	233	73	3657	8522
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	3928	90		631	
117	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18716	391464,00	–	73266	–	73266	–	79127
		СП - 8%			–	–	–	–		5861	
118	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06466	408502,00	–	26414	–	26414	–	28527
		СП - 8%			–	–	–	–		2113	
119	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00432	1376343,55	1940,11	5946	9	4375	1425	7961
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1562	4		590	
		КОЛОННЫ К-11-18ШТ (КЖ ЛИСТ 48)									
120	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	18,18	60359,28	6529,92	1097332	118714	819873	169332	1367997
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	158745	27334		101333	
121	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,74412	29278,03	1609,41	21786	1198	285	18860	43898
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	20303	423		3252	
122	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,31336	22620,87	1247,29	52330	2886	888	45202	105335
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	48556	1117		7803	
123	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,31336	391464,00	–	905597	–	905597	–	978045
		СП - 8%			–	–	–	–		72448	
124	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,74412	408502,00	–	303975	–	303975	–	328293
		СП - 8%			–	–	–	–		24318	
125	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07776	1376343,55	1940,11	107024	151	78755	25647	143285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
		КОЛОННЫ К-12-4ШТ (КЖ ЛИСТ 49)			361603,44	843,21	28118	66		10614	
126	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	4,22	60359,28	6529,92	254716	27556	190312	39306	317544
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	36848	6345		23522	
127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17596	29278,03	1609,41	5152	283	68	4460	10381
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	4801	100		769	
128	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,58336	22620,87	1247,29	13196	728	224	11399	26562
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	12244	282		1968	
129	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,58336	391464,00	--	228364	--	228364	--	246633
		СП - 8%			--	--	--	--		18269	
130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17596	408502,00	--	71880	--	71880	--	77630
		СП - 8%			--	--	--	--		5750	
131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00864	1376343,55	1940,11	11892	16	8752	2850	15921
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	3124	7		1179	
		КОЛОННЫ К-13-3ШТ (КЖ ЛИСТ 50)									
132	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	1,94	60359,28	6529,92	117097	12668	87489	18070	145980
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	16940	2917		10813	
133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07844	29278,03	1609,41	2297	127	30	1988	4628
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	2140	45		343	
134	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2514	22620,87	1247,29	5687	313	97	4912	11447
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	5277	121		848	
135	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2514	391464,00	--	98414	--	98414	--	106287
		СП - 8%			--	--	--	--		7873	
136	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07844	408502,00	--	32043	--	32043	--	34606
		СП - 8%			--	--	--	--		2563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00432	1376343,55	1940,11	5946	9	4375	1425	7961
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1562	4		590	
		КОЛОННЫ К-14-14ШТ (КЖ ЛИСТ 51)									
138	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	12,39	60359,28	6529,92	747851	80906	558757	115403	932314
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	108188	18629		69060	
139	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,51198	29278,03	1609,41	14990	824	197	12977	30204
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	13969	291		2237	
140	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,70604	22620,87	1247,29	38592	2127	656	33336	77682
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	35809	823		5754	
141	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,70604	391464,00	–	667853	–	667853	–	721281
		СП - 8%			–	–	–	–		53428	
142	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51198	408502,00	–	209145	–	209145	–	225877
		СП - 8%			–	–	–	–		16732	
143	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03024	1376343,55	1940,11	41621	58	30628	9974	55723
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	10935	25		4128	
		КОЛОННЫ К-15-13ШТ (КЖ ЛИСТ 52)									
144	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	12,88	60359,28	6529,92	777428	84105	580857	119967	969186
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	112466	19365		71792	
145	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,51198	29278,03	1609,41	14990	824	197	12977	30204
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	13969	291		2237	
146	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,65956	22620,87	1247,29	37541	2070	638	32427	75566
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	34833	801		5597	
147	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,65956	391464,00	–	649658	–	649658	–	701631
		СП - 8%			–	–	–	–		51973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,51198	408502,00	--	209145	--	209145	--	225877
149	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			--	--	--	--		16732	
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,03024	1376343,55	1940,11	41621	58	30628	9974	55723
		КОЛОННЫ К-16-37ШТ (КЖ ЛИСТ 52.1)			361603,44	843,21	10935	25		4128	
150	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	6,48	60359,28	6529,92	391128	42314	292232	60356	487603
151	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			8731,85	1503,52	56582	9743		36119	
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,22896	29278,03	1609,41	6703	368	88	5803	13507
152	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			27284,62	567,86	6247	130		1001	
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,54504	22620,87	1247,29	12329	680	209	10650	24817
153	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			20989,58	482,68	11440	263		1838	
		СП - 8%	т	0,54504	391464,00	--	213364	--	213364	--	230433
154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		17069	
		СП - 8%	т	0,22896	408502,00	--	93531	--	93531	--	101013
155	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			--	--	--	--		7482	
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,07776	1376343,55	1940,11	107024	151	78755	25647	143285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			361603,44	843,21	28118	66		10614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19889012	967782	28512395	4015506	41111082
	Материалы		Тенге				1961747	227972	--	3045270	
	Всего заработная плата		Тенге				19889012				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7054916				
		Накладные расходы	Тенге					2189719			
		Сметная прибыль	Тенге				9904552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1992650				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1750535				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				23632197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1340
		Нормативная трудоемкость	Тенге					2189719			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				23632197				
			Тенге								1340
								2189719			

РАЗДЕЛ 2.РАМЫ Ж/Б

РИГЕЛЬ РМ-1 - 39 ШТ (КЖ ЛИСТ 55)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	41	94362,03	8535,23	3868843	349944	2517817	982569	5239525
		НР - 91% СП - 8%			24416,64	1918,62	1001082	78663		388113	
157	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1628	29278,03	1609,41	34044	1871	446	29472	68597
		НР - 91% СП - 8%			27284,62	567,86	31727	660		5081	
158	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,4256	22620,87	1247,29	122732	6767	2084	106015	247047
		НР - 91% СП - 8%			20989,58	482,68	113881	2619		18300	
159	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,4256	391464,00	--	2123927	--	2123927	--	2293841
		СП - 8%			--	--	--	--		169914	
160	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1628	408502,00	--	475006	--	475006	--	513006
		СП - 8%			--	--	--	--		38000	
161	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0324	1376343,55	1940,11	44594	63	32815	10686	59703
		НР - 91% СП - 8%			361603,44	843,21	11716	27		4422	
		РИГЕЛЬ РМ-1а - 11 ШТ (КЖ ЛИСТ 56)									
162	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	8	94362,03	8535,23	754896	68282	491281	191721	1022346
		НР - 91% СП - 8%			24416,64	1918,62	195333	15349		75729	
163	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22848	29278,03	1609,41	6689	368	87	5791	13478
		НР - 91% СП - 8%			27284,62	567,86	6234	130		998	
164	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,14928	22620,87	1247,29	25998	1434	441	22457	52331
		НР - 91% СП - 8%			20989,58	482,68	24123	555		3876	
165	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,14928	391464,00	--	449902	--	449902	--	485894
		СП - 8%			--	--	--	--		35992	
166	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22848	408502,00	--	93335	--	93335	--	100802
		СП - 8%			--	--	--	--		7467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%, СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		РИГЕЛЬ РМ-1Б - 11 ШТ (КЖ ЛИСТ 57)									
168	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,44	94362,03	8535,23	513329	46431	334071	130370	695195
		НР - 91%, СП - 8%			24416,64	1918,62	132827	10437		51496	
169	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15504	29278,03	1609,41	4539	249	60	3930	9146
		НР - 91%, СП - 8%			27284,62	567,86	4230	88		678	
170	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,90716	22620,87	1247,29	20521	1132	348	17726	41306
		НР - 91%, СП - 8%			20989,58	482,68	19041	438		3060	
171	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,90716	391464,00	--	355120	--	355120	--	383530
		СП - 8%			--	--	--	--		28410	
172	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15504	408502,00	--	63334	--	63334	--	68401
		СП - 8%			--	--	--	--		5067	
173	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%, СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		РИГЕЛЬ РМ-1В - 5 ШТ (КЖ ЛИСТ 57.1)									
174	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	8,04	94362,03	8535,23	758671	68624	493737	192679	1027458
		НР - 91%, СП - 8%			24416,64	1918,62	196310	15426		76108	
175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22848	29278,03	1609,41	6689	368	87	5791	13478
		НР - 91%, СП - 8%			27284,62	567,86	6234	130		998	
176	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,35774	22620,87	1247,29	30713	1693	522	26530	61822
		НР - 91%, СП - 8%			20989,58	482,68	28498	655		4579	
177	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,35774	391464,00	--	531506	--	531506	--	574027
		СП - 8%			--	--	--	--		42521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22848	408502,00	--	93335	--	93335	--	100802
		СП - 8%			--	--	--	--		7467	
179	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-1г - 13 ШТ (КЖ ЛИСТ 57.2)									
180	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	50,18	94362,03	8535,23	4735087	428297	3081563	1202568	6412668
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	1225227	96276		475012	
181	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,4326	29278,03	1609,41	41944	2306	550	36310	84515
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	39088	814		6260	
182	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,13652	22620,87	1247,29	138813	7654	2356	119906	279417
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	128803	2962		20698	
183	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,13652	391464,00	--	2402227	--	2402227	--	2594405
		СП - 8%			--	--	--	--		192178	
184	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,48512	408502,00	--	606674	--	606674	--	655208
		СП - 8%			--	--	--	--		48534	
185	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04212	1376343,55	1940,11	57972	82	42659	13892	77613
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	15231	36		5749	
		РИГЕЛЬ РМ-1g - 7 ШТ (КЖ ЛИСТ 57.3)									
186	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	20,5	94362,03	8535,23	1934422	174973	1258908	491284	2619763
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	500541	39332		194056	
187	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5814	29278,03	1609,41	17022	936	223	14736	34299
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	15863	330		2541	
188	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,6501	22620,87	1247,29	82568	4553	1401	71322	166201
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	76614	1762		12311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,6501	391464,00	--	1428883	--	1428883	--	1543194
		СП - 8%			--	--	--	--		114311	
190	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5814	408502,00	--	237503	--	237503	--	256503
		СП - 8%			--	--	--	--		19000	
191	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0162	1376343,55	1940,11	22297	32	16407	5343	29851
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	5858	14		2211	
		РИГЕЛЬ РМ-2 - 10 ШТ (КЖ ЛИСТ 58)									
192	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	21,52	94362,03	8535,23	2030671	183678	1321547	515729	2750112
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	525446	41289		203712	
193	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78208	29278,03	1609,41	22898	1259	300	19822	46138
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	21339	444		3418	
194	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,32664	22620,87	1247,29	75251	4150	1276	65002	151473
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	69825	1606		11220	
195	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,32664	391464,00	--	1302260	--	1302260	--	1406441
		СП - 8%			--	--	--	--		104181	
196	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78208	408502,00	--	319481	--	319481	--	345039
		СП - 8%			--	--	--	--		25558	
197	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		РИГЕЛЬ РМ-2б - 8 ШТ (КЖ ЛИСТ 60)									
198	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	18,84	94362,03	8535,23	1777781	160804	1156968	451502	2407626
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	460009	36147		178343	
199	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78208	29278,03	1609,41	22898	1259	300	19822	46138
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	21339	444		3418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%, СП - 8%	т	2,92344	22620,87	1247,29	66131	3646	1123	57123	133115
					20989,58	482,68	61362	1411		9860	
201	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	2,92344	391464,00	--	1144422	--	1144422	--	1235976
					--	--	--	--		91554	
202	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,78208	408502,00	--	319481	--	319481	--	345039
					--	--	--	--		25558	
203	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
					361603,44	843,21	4686	11		1769	
		РИГЕЛЬ РМ-3 - 5 ШТ (КЖ ЛИСТ 61)									
204	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	7,88	94362,03	8535,23	743573	67258	483912	188845	1007011
					24416,64	1918,62	192403	15119		74593	
205	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,34592	29278,03	1609,41	10128	556	134	8768	20407
					27284,62	567,86	9438	196		1512	
206	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%, СП - 8%	т	1,66332	22620,87	1247,29	37626	2075	639	32501	75737
					20989,58	482,68	34912	803		5610	
207	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	1,66332	391464,00	--	651130	--	651130	--	703220
					--	--	--	--		52090	
208	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,34592	408502,00	--	141309	--	141309	--	152614
					--	--	--	--		11305	
209	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
					361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-3а - 5 ШТ (КЖ ЛИСТ 62)									
210	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	6,9	94362,03	8535,23	651098	58893	423730	165359	881774
					24416,64	1918,62	168475	13238		65317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,30268	29278,03	1609,41	8862	487	116	7672	17856
					27284,62	567,86	8259	172		1323	
212	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,46172	22620,87	1247,29	33065	1824	560	28562	66557
					20989,58	482,68	30681	706		4930	
213	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	1,46172	391464,00	--	572211	--	572211	--	617988
					--	--	--	--		45777	
214	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,30268	408502,00	--	123645	--	123645	--	133537
					--	--	--	--		9892	
215	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
					361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-3б - 4ШТ (КЖ ЛИСТ 63)									
216	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	6,9	94362,03	8535,23	651098	58893	423730	165359	881774
					24416,64	1918,62	168475	13238		65317	
217	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,30268	29278,03	1609,41	8862	487	116	7672	17856
					27284,62	567,86	8259	172		1323	
218	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,46172	22620,87	1247,29	33065	1824	560	28562	66557
					20989,58	482,68	30681	706		4930	
219	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	1,46172	391464,00	--	572211	--	572211	--	617988
					--	--	--	--		45777	
220	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,30268	408502,00	--	123645	--	123645	--	133537
					--	--	--	--		9892	
221	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
					361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-3в - 4ШТ (КЖ ЛИСТ 64)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,92	94362,03	8535,23	558623	50528	363548	141873	756536
		ВР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	144547	11358		56040	
223	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25944	29278,03	1609,41	7596	417	100	6576	15305
		ВР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	7079	147		1134	
224	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,26012	22620,87	1247,29	28505	1572	484	24622	57378
		ВР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	26449	608		4250	
225	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,26012	391464,00	--	493292	--	493292	--	532755
		СП - 8%			--	--	--	--		39463	
226	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25944	408502,00	--	105982	--	105982	--	114461
		СП - 8%			--	--	--	--		8479	
227	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
		ВР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-4 2 ШТ (КЖ ЛИСТ 65)									
228	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,11	94362,03	8535,23	576552	52150	375216	146427	780817
		ВР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	149186	11723		57838	
229	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17748	29278,03	1609,41	5196	286	68	4498	10470
		ВР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	4842	101		776	
230	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8658	22620,87	1247,29	19585	1080	332	16918	39423
		ВР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	18173	418		2920	
231	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8658	391464,00	--	338930	--	338930	--	366044
		СП - 8%			--	--	--	--		27114	
232	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11748	408502,00	--	47991	--	47991	--	51830
		СП - 8%			--	--	--	--		3839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00324	1376343,55	1940,11	4459	7	3280	1069	5970
					361603,44	843,21	1172	3		442	
		РИГЕЛЬ РМ-4В - 1 ШТ (КЖ ЛИСТ 68)									
234	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,68	94362,03	8535,23	535976	48480	348809	136122	725866
					24416,64	1918,62	138687	10898		53768	
235	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,16252	29278,03	1609,41	4758	261	63	4119	9587
					27284,62	567,86	4434	92		710	
236	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,59296	22620,87	1247,29	13413	739	228	11586	26999
					20989,58	482,68	12446	286		2000	
237	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,59296	391464,00	--	232122	--	232122	--	250692
					--	--	--	--		18570	
238	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,16252	408502,00	--	66390	--	66390	--	71701
					--	--	--	--		5311	
239	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00324	1376343,55	1940,11	4459	7	3280	1069	5970
					361603,44	843,21	1172	3		442	
		РИГЕЛЬ РМ-4Г - 1 ШТ (КЖ ЛИСТ 69)									
240	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,52	94362,03	8535,23	520878	47115	338983	132287	705419
					24416,64	1918,62	134780	10591		52253	
241	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,16252	29278,03	1609,41	4758	261	63	4119	9587
					27284,62	567,86	4434	92		710	
242	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,6341	22620,87	1247,29	14344	791	244	12390	28873
					20989,58	482,68	13309	306		2139	
243	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,6341	391464,00	--	248227	--	248227	--	268085
					--	--	--	--		19858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16252	408502,00	--	66390	--	66390	--	71701
		СП - 8%			--	--	--	--		5311	
245	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00324	1376343,55	1940,11	4459	7	3280	1069	5970
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1172	3		442	
		РИГЕЛЬ РМ-4g - 1 ШТ (КЖ ЛИСТ 69.1)									
246	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,24	94362,03	8535,23	400095	36189	260379	101612	541844
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	103527	8135		40137	
247	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1258	29278,03	1609,41	3683	202	49	3188	7421
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	3432	71		550	
248	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4831	22620,87	1247,29	10928	602	186	9440	21997
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	10140	233		1629	
249	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4831	391464,00	--	189116	--	189116	--	204245
		СП - 8%			--	--	--	--		15129	
250	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1258	408502,00	--	51390	--	51390	--	55501
		СП - 8%			--	--	--	--		4111	
251	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00324	1376343,55	1940,11	4459	7	3280	1069	5970
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1172	3		442	
		РИГЕЛЬ РМ-4Е - 7 ШТ (КЖ ЛИСТ 70)									
252	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	16,8	94362,03	8535,23	1585282	143392	1031690	402614	2146927
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	410200	32233		159032	
253	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4794	29278,03	1609,41	14036	771	185	12151	28282
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	13080	272		2095	
254	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,3226	22620,87	1247,29	52539	2897	892	45383	105756
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	48750	1121		7834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,3226	391464,00	--	909214	--	909214	--	981951
		СП - 8%			--	--	--	--		72737	
256	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4794	408502,00	--	195836	--	195836	--	211503
		СП - 8%			--	--	--	--		15667	
257	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0162	1376343,55	1940,11	22297	32	16407	5343	29851
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	5858	14		2211	
		РИГЕЛЬ РМ-4Ж - 2 ШТ (КЖ ЛИСТ 71)									
258	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,48	94362,03	8535,23	422742	38237	275118	107364	572514
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	109387	8595		42408	
259	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12784	29278,03	1609,41	3743	206	49	3240	7542
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	3488	73		559	
260	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47988	22620,87	1247,29	10855	599	184	9377	21850
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	10072	232		1619	
261	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,47988	391464,00	--	187856	--	187856	--	202884
		СП - 8%			--	--	--	--		15028	
262	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12784	408502,00	--	52223	--	52223	--	56401
		СП - 8%			--	--	--	--		4178	
263	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-4з - 3 ШТ (КЖ ЛИСТ 71.1)									
264	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,08	94362,03	8535,23	951169	86035	619014	241568	1288156
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	246120	19340		95419	
265	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28764	29278,03	1609,41	8422	463	111	7290	16969
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	7848	163		1257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,06536	22620,87	1247,29	24099	1329	409	20817	48509
					20989,58	482,68	22361	514		3593	
267	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	1,06536	391464,00	--	417050	--	417050	--	450414
					--	--	--	--		33364	
268	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,28764	408502,00	--	117502	--	117502	--	126902
					--	--	--	--		9400	
269	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00972	1376343,55	1940,11	13378	19	9844	3206	17911
					361603,44	843,21	3515	8		1327	
		РИГЕЛЬ РМ-4К - 40 ШТ (КЖ ЛИСТ 73)									
270	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	16,8	94362,03	8535,23	1585282	143392	1031690	402614	2146927
					24416,64	1918,62	410200	32233		159032	
271	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,4794	29278,03	1609,41	14036	771	185	12151	28282
					27284,62	567,86	13080	272		2095	
272	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,8681	22620,87	1247,29	42258	2330	717	36502	85061
					20989,58	482,68	39211	902		6301	
273	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	1,8681	391464,00	--	731294	--	731294	--	789798
					--	--	--	--		58504	
274	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,4794	408502,00	--	195836	--	195836	--	211503
					--	--	--	--		15667	
275	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0486	1376343,55	1940,11	66890	94	49222	16030	89553
					361603,44	843,21	17574	41		6634	
		РИГЕЛЬ РМ-4Л - 1 ШТ (КЖ ЛИСТ 74)									
276	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,74	94362,03	8535,23	164190	14851	106854	41699	222360
					24416,64	1918,62	42485	3338		16471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,06392	29278,03	1609,41	1871	103	24	1620	3770
					27284,62	567,86	1744	36		279	
278	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,2208	22620,87	1247,29	4995	276	85	4314	10054
					20989,58	482,68	4634	107		745	
279	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,2208	391464,00	--	86435	--	86435	--	93350
					--	--	--	--		6915	
280	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,06392	408502,00	--	26111	--	26111	--	28200
					--	--	--	--		2089	
281	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00324	1376343,55	1940,11	4459	7	3280	1069	5970
					361603,44	843,21	1172	3		442	
		РИГЕЛЬ РМ-4М - 6 ШТ (КЖ ЛИСТ 75)									
282	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	8,96	94362,03	8535,23	845484	76476	550235	214727	1145028
					24416,64	1918,62	218773	17191		84817	
283	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,25568	29278,03	1609,41	7486	411	99	6480	15084
					27284,62	567,86	6976	145		1117	
284	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,25168	22620,87	1247,29	28314	1561	481	24458	56993
					20989,58	482,68	26272	604		4222	
285	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	1,25168	391464,00	--	489988	--	489988	--	529187
					--	--	--	--		39199	
286	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,25568	408502,00	--	104446	--	104446	--	112802
					--	--	--	--		8356	
287	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
					361603,44	843,21	4686	11		1769	
		РИГЕЛЬ РМ-4н - 1 ШТ (КЖ ЛИСТ 76)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,64	94362,03	8535,23	154754	13998	100713	39303	209581
		ПР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	40043	3147		15525	
289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04692	29278,03	1609,41	1374	76	18	1189	2768
		ПР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	1280	27		205	
290	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2566	22620,87	1247,29	5805	320	99	5014	11684
		ПР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	5386	124		865	
291	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2566	391464,00	–	100450	–	100450	–	108486
		СП - 8%			–	–	–	–		8036	
292	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04692	408502,00	–	19167	–	19167	–	20700
		СП - 8%			–	–	–	–		1533	
293	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00324	1376343,55	1940,11	4459	7	3280	1069	5970
		ПР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1172	3		442	
		РИГЕЛЬ РМ-4о - 2 ШТ (КЖ ЛИСТ 76.1)									
294	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,34	94362,03	8535,23	126445	11437	82290	32113	171243
		ПР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	32718	2571		12685	
295	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03944	29278,03	1609,41	1155	63	16	1000	2327
		ПР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	1076	22		172	
296	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16577	22620,87	1247,29	3750	207	64	3239	7548
		ПР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	3479	80		559	
297	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16577	391464,00	–	64893	–	64893	–	70084
		СП - 8%			–	–	–	–		5191	
298	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03944	408502,00	–	16111	–	16111	–	17400
		СП - 8%			–	–	–	–		1289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		ЗР - 91%; СП - 8%	т	0,00324	1376343,55 361603,44	1940,11 843,21	4459 1172	7 3	3280	1069 442	5970
		РИГЕЛЬ РМ-4П - 1 ШТ (КЖ ЛИСТ 77)									
300	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		ЗР - 91%; СП - 8%	м3	1,56	94362,03 24416,64	8535,23 1918,62	147205 38090	13315 2993	95800	37386 14767	199358
301	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		ЗР - 91%; СП - 8%	т	0,04692	29278,03 27284,62	1609,41 567,86	1374 1280	76 27	18	1189 205	2768
302	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		ЗР - 91%; СП - 8%	т	0,27326	22620,87 20989,58	1247,29 482,68	6181 5736	341 132	104	5339 922	12442
303	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,27326	391464,00 --	-- --	106971 --	-- --	106971	-- 8558	115529
304	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,04692	408502,00 --	-- --	19167 --	-- --	19167	-- 1533	20700
305	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		ЗР - 91%; СП - 8%	т	0,00324	1376343,55 361603,44	1940,11 843,21	4459 1172	7 3	3280	1069 442	5970
		РИГЕЛЬ РМ-4т - 2 ШТ (КЖ ЛИСТ 80)									
306	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		ЗР - 91%; СП - 8%	м3	5,36	94362,03 24416,64	8535,23 1918,62	505780 130873	45749 10284	329158	128453 50739	684972
307	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		ЗР - 91%; СП - 8%	т	0,15776	29278,03 27284,62	1609,41 567,86	4619 4304	254 90	61	3999 689	9307
308	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		ЗР - 91%; СП - 8%	т	0,85904	22620,87 20989,58	1247,29 482,68	19432 18031	1072 415	329	16785 2897	39115
309	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,85904	391464,00 --	-- --	336283 --	-- --	336283	-- 26903	363186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15776	408502,00	--	64445	--	64445	--	69601
		СП - 8%			--	--	--	--		5156	
311	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-4ц - 3 ШТ (КЖ ЛИСТ 82.1)									
312	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,72	94362,03	8535,23	634113	57357	412676	161045	858771
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	164080	12893		63613	
313	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19176	29278,03	1609,41	5614	309	73	4860	11312
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	5232	109		838	
314	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,71982	22620,87	1247,29	16283	897	277	14065	32776
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	15109	347		2428	
315	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,71982	391464,00	--	281784	--	281784	--	304327
		СП - 8%			--	--	--	--		22543	
316	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19176	408502,00	--	78334	--	78334	--	84601
		СП - 8%			--	--	--	--		6267	
317	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00972	1376343,55	1940,11	13378	19	9844	3206	17911
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	3515	8		1327	
		РИГЕЛЬ РМ-5а - 1ШТ (КЖ ЛИСТ 85)									
318	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,34	94362,03	8535,23	126445	11437	82290	32113	171243
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	32718	2571		12685	
319	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04888	29278,03	1609,41	1431	79	18	1239	2884
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	1334	28		214	
320	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22686	22620,87	1247,29	5132	283	87	4433	10330
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	4762	110		765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22686	391464,00	--	88808	--	88808	--	95913
		СП - 8%			--	--	--	--		7105	
322	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04888	408502,00	--	19968	--	19968	--	21565
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
323	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00324	1376343,55	1940,11	4459	7	3280	1069	5970
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1172	3		442	
		РИГЕЛЬ РМ-5б - 1ШТ (КЖ ЛИСТ 86)									
324	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,34	94362,03	8535,23	126445	11437	82290	32113	171243
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	32718	2571		12685	
325	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04888	29278,03	1609,41	1431	79	18	1239	2884
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	1334	28		214	
326	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22686	22620,87	1247,29	5132	283	87	4433	10330
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	4762	110		765	
327	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22686	391464,00	--	88808	--	88808	--	95913
		СП - 8%			--	--	--	--		7105	
328	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04888	408502,00	--	19968	--	19968	--	21565
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
329	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00324	1376343,55	1940,11	4459	7	3280	1069	5970
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1172	3		442	
		РИГЕЛЬ РМ-5в - 6ШТ (КЖ ЛИСТ 86.1)									
330	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11,64	94362,03	8535,23	1098374	99350	714814	278954	1487514
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	284210	22333		110186	
331	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25584	29278,03	1609,41	7490	411	99	6484	15092
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	6980	145		1118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,12316	22620,87	1247,29	25407	1401	431	21946	51142
					20989,58	482,68	23575	542		3788	
333	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	1,12316	391464,00	--	439677	--	439677	--	474851
					--	--	--	--		35174	
334	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,25584	408502,00	--	104511	--	104511	--	112872
					--	--	--	--		8361	
335	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
					361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-5g - 2ШТ (КЖ ЛИСТ 88)									
336	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,04	94362,03	8535,23	381223	34482	248098	96819	516285
					24416,64	1918,62	98643	7751		38243	
337	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,14664	29278,03	1609,41	4293	236	56	3717	8651
					27284,62	567,86	4001	83		641	
338	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,65532	22620,87	1247,29	14824	817	252	12805	29839
					20989,58	482,68	13755	316		2210	
339	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,65532	391464,00	--	256534	--	256534	--	277057
					--	--	--	--		20523	
340	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,14664	408502,00	--	59903	--	59903	--	64695
					--	--	--	--		4792	
341	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
					361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-8 - 2 ШТ (КЖ ЛИСТ 93)									
342	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,12	94362,03	8535,23	483134	43700	314421	122701	654302
					24416,64	1918,62	125013	9823		48467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,22632	29278,03	1609,41	6626	365	86	5736	13351
					27284,62	567,86	6175	129		989	
344	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,11298	22620,87	1247,29	25177	1388	428	21747	50678
					20989,58	482,68	23361	537		3754	
345	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	1,11298	391464,00	--	435692	--	435692	--	470547
					--	--	--	--		34855	
346	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,22632	408502,00	--	92452	--	92452	--	99848
					--	--	--	--		7396	
347	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
					361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-8Б - 1ШТ (КЖ ЛИСТ 95)									
348	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,97	94362,03	8535,23	185893	16815	120977	47211	251753
					24416,64	1918,62	48101	3780		18648	
349	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,08648	29278,03	1609,41	2532	139	33	2192	5102
					27284,62	567,86	2360	49		378	
350	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,4284	22620,87	1247,29	9691	535	164	8371	19507
					20989,58	482,68	8992	207		1445	
351	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,4284	391464,00	--	167703	--	167703	--	181119
					--	--	--	--		13416	
352	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,08648	408502,00	--	35327	--	35327	--	38153
					--	--	--	--		2826	
353	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00324	1376343,55	1940,11	4459	7	3280	1069	5970
					361603,44	843,21	1172	3		442	
		РИГЕЛЬ РМ-8в - 3ШТ (КЖ ЛИСТ 96)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,97	94362,03	8535,23	280255	25349	182389	71176	379546
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	72517	5698		28115	
355	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12972	29278,03	1609,41	3798	209	50	3288	7653
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	3539	74		567	
356	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,68058	22620,87	1247,29	15395	849	261	13298	30989
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	14285	329		2295	
357	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,68058	391464,00	--	266423	--	266423	--	287737
		СП - 8%			--	--	--	--		21314	
358	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12972	408502,00	--	52991	--	52991	--	57230
		СП - 8%			--	--	--	--		4239	
359	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00972	1376343,55	1940,11	13378	19	9844	3206	17911
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	3515	8		1327	
		РИГЕЛЬ РМ-8г - 8ШТ (КЖ ЛИСТ 97)									
360	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,47	94362,03	8535,23	138712	12546	90274	35229	187856
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	35892	2820		13915	
361	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06486	29278,03	1609,41	1899	105	24	1644	3826
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	1770	37		283	
362	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37362	22620,87	1247,29	8452	466	144	7300	17013
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	7842	180		1260	
363	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,37362	391464,00	--	146259	--	146259	--	157960
		СП - 8%			--	--	--	--		11701	
364	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06486	408502,00	--	26495	--	26495	--	28615
		СП - 8%			--	--	--	--		2120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00972	1376343,55	1940,11	13378	19	9844	3206	17911
					361603,44	843,21	3515	8		1327	
		РИГЕЛЬ РМ-8g - 1ШТ (КЖ ЛИСТ 98)									
366	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,0731154	94362,03	8535,23	101261	9159	65900	25717	137137
					24416,64	1918,62	26202	2059		10158	
367	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0470286	29278,03	1609,41	1377	76	18	1192	2774
					27284,62	567,86	1283	27		206	
368	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,2375791	22620,87	1247,29	5374	297	90	4642	10818
					20989,58	482,68	4987	115		801	
369	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,2375791	391464,00	--	93004	--	93004	--	100444
					--	--	--	--		7440	
370	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,0470286	408502,00	--	19211	--	19211	--	20748
					--	--	--	--		1537	
371	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0023493	1376343,55	1940,11	3233	5	2378	775	4329
					361603,44	843,21	850	2		321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55927033	2886218	43585383	9205738	70343400
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9455432	660764	--	5210617	
	Материалы		Тенге				55927033				
	Всего заработная плата		Тенге				20599879				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10116196			
		Накладные расходы	Тенге				22985507				
		Сметная прибыль	Тенге				9205738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5210617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70343388				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10116196			6366
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70343388				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					10116196			6366
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75816045	3854000	72097778	13221244	111454482
	Материалы		Тенге				11417179	888736	--	8255887	
	Всего заработная плата		Тенге				75816045				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27654795				
								12305915			
							32890059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				11198388				
		Сметная прибыль	Тенге				6961152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93975585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7706
		Сметная заработная плата	Тенге					12305915			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				93975585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7706
		Сметная заработная плата	Тенге					12305915			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								111454479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13512701				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4366869			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1011601			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72097773		
		- Накладные расходы	Тенге							13221244	
		- Сметная прибыль	Тенге							8255887	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											111 454 479,41
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											113 126 296,60
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											113 918 180,67
Непревиденные работы и затрат 2%											116 196 544,29
Пересчет в текущих ценах 2022 года 43% К=1											49 964 514,04
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,0348515											69 216 041,51
Налог на добавленную стоимость, 12%											14 301 666,67
Итого с НДС											133 482 222,22
Понижающий коэффициент - 10%											- 13 348 222,22
Итого											120 134 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев