Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**
Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ № 10 от 24 марта 2022 год
Локальная смета 2-1-5

за март 2022 год
на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 Кабели											
1	90	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР=72 %	м	265	217,39	2,59	57608	686	9174	34577	99560	
						180,18	1,04	47748	276	–	7375		

2	91 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	360	686,11	403,49	247000	145256	39881	78089	351096
					171,84	129,43	61862	46595	–	26007	
3	93 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	400	686,11	403,49	274444	161396	44312	86766	390107
					171,84	129,43	68736	51772	–	28897	
4	94 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	9,6	686,1	403,49	6587	3874	1063	2083	9364
					171,84	129,43	1650	1243	–	694	
5	95 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	8	885,34	545,45	7083	4364	886	2339	10176
					229,12	176,97	1833	1416	–	754	
6	96 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	58	686,1	403,49	39794	23402	6425	12581	56565
					171,84	129,43	9967	7507	–	4190	
7	97 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	44	686,11	403,49	30189	17754	4874	9544	42912
					171,84	129,43	7561	5695	–	3179	

8	98 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	8	686,02	403,49	5488	3228	886	1735	7801	
					171,84	129,43	1375	1035	–	578		
9	99 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	24	777,82	466,65	18668	11200	2657	6070	26717	
					200,48	150,75	4812	3618	–	1979		
10	100 243-107-1112	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	км	0,543	1669420		906495		906495	–	979015	Казахстан
					–		–		–	72520		
11	101 243-107-1106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	км	0,362	731035		264635		264635	–	285806	Казахстан
					–		–		–	21171		

12	102 243-107-1905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,097	2071131	200900	200900	–	216972	Казахстан
					–	–	–	16072		
13	103 243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,553	241970	133809	133809	–	144514	Казахстан
					–	–	–	10705		
14	104 243-107-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	166595	1666	1666	–	1799	Казахстан
					–	–	–	133		
15	105 243-107-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,008	3101789	24814	24814	–	26799	Казахстан
					–	–	–	1985		

16	106 243-107-1503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,058	584903	33924	33924	–	36638	Казахстан
					–	–	–	2714		
17	107 243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,044	573780	25246	25246	–	27266	Казахстан
					–	–	–	2020		
18	108 243-107-1214	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	км	0,024	2646062	63505	63505	–	68585	Казахстан
					–	–	–	5080		
19	109 243-107-1111	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	км	0,008	1007632	8061	8061	–	8706	Казахстан
					–	–	–	645		

Раздел 5 Провода

20	110	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	198	89,04	0,86	17630	170	3738	9927	29762
						69,3	0,34	13721	67	–	2205	
21	111	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	396	45,07	0,86	17848	341	6530	8001	27917
						27,72	0,34	10977	135	–	2068	
22	112	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	1700	89,04	0,86	151368	1462	32096	85239	255536
						69,3	0,34	117810	578	–	18929	

23	113 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	2826	45,07	0,86	127368	2430	46601	57095	199220
					27,72	0,34	78337	961	–	14757	
24	114 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	106,2	89,04	0,86	9456	91	2005	5325	15963
					69,3	0,34	7360	36	–	1182	
25	115 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	106,2	45,07	0,86	4786	91	1751	2146	7487
					27,72	0,34	2944	36	–	555	

26	116 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72 % К=2,000;	м	632	189,67	2,59	119871	1637	21880	69849	204898
					152,46	1,04	96355	657	–	15178	
27	117 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72 % К=2,000;	м	848	189,67	2,59	160840	2196	29358	93721	274926
					152,46	1,04	129286	882	–	20365	
28	118 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	2300	89,04	0,86	204792	1978	43424	115324	345725
					69,3	0,34	159390	782	–	25609	

29	119	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=1,500;	м	4995	45,07	0,86	225125	4296	82368	100914	352122
						27,72	0,34	138461	1698	–	26083	
30	120	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	348,8	104,79	1,72	36551	600	6945	21060	62220
						83,16	0,7	29006	244	–	4609	
31	121	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=2,000;	м	429,6	45,07	0,86	19362	369	7084	8680	30285
						27,72	0,34	11909	146	–	2243	

32	122	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	394	123,12	3,45	48509	1359	8924	27917	82540
						97,02	1,39	38226	548	–	6114	
33	123	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=2,000;	м	988	94,15	6,89	93020	6807	17744	51282	155846
						69,3	2,79	68468	2757	–	11544	
34	124	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	120	104,79	1,72	12575	206	2389	7245	21406
						83,16	0,7	9979	84	–	1586	

35	125	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	8,888	59665	530303	530303	–	572727	Казахстан
						–	–	–	42424		
36	126	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	9,99	94730	946353	946353	–	1022061	Казахстан
						–	–	–	75708		
37	127	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	1,544	233811	361004	361004	–	389884	Казахстан
						–	–	–	28880		
38	128	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	1,782	389094	693366	693366	–	748835	Казахстан
						–	–	–	55469		

39	129	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,2	159738		31948		31948	–	34504	Казахстан
						–		–		–	2556		
	Раздел 6 Трубы												
40	130	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	4328,4	228,46	9,63	988866	41682	107301	616652	1733959	
						194,04	3,83	839883	16578	–	128441		
41	131	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	2775	53		147075		147075	–	158841	
						–		–		–	11766		
42	132	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	3330	72		239760		239760	–	258941	
						–		–		–	19181		
43	133	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	1109	90		99810		99810	–	107795	
						–		–		–	7985		

Итого	**9 883 798**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 957 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	436 875
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145 346

- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 242 970
- накладные расходы, тенге	1 514 161
в т.ч. зарплата, тенге	136 275
- сметная прибыль (8 %), тенге	732 135
Временные здания и сооружения 0,9%	88 954
Итого	**9 883 798**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	184 827
Итого:	**10 068 625**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	201 373
Итого:	10 269 998
ИТОГО ПО АКТУ	**10 269 997,52**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 232 399,70
Всего:	**11 502 397,23**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**10 352 157,50**

Составил: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891
_____ Бощаев Н.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____ Нурпеисов С.К.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**
Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт
приемки выполненных работ № 11 от 24 марта 2022 год
Локальная смета 2-1-2

за март 2022 год
на Общестроительные работы по части АР

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Стены											
		1.1 Деформационный шов (Узел А)											
1	1	1107-0516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд - АР-19 п.5 НР=118 %	м шва	459,2	159,96	3,1	73454	1424	33779	45911	128914	
						83,3	1,43	38251	657	–	9549		

2	2 1107-0516-0106	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР=118 %	м шва	459,2	885,29	202,27	406525	92882	215746	144768	595396	
					213,19	53,98	97897	24788	–	44103		
	1.2 Узлы 4, 5, 6											
3	3 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (см.АР-20 прим.п.3) НР=92 %	м2 покрытия	45	1205,45	14,47	54245	651	1193	48369	110823	
					1164,46	3,86	52401	174	–	8209		
4	4 224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	46,6788	4339		202539		202539	–	218742	Казахстан
					–		–		–	16203		
5	5 215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	5,8	100670		583886		583886	–	630597	
					–		–		–	46711		
6	6 1110-0116-0205	Вкладыши из доски. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 покрытия	374,4	44,27	0,31	16575	116	13602	2618	20728	
					7,63	0,14	2857	52	–	1535		

Раздел 2 Кровля

2.1 Утепление перекрытия чердака

7	7 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	438,82	584,31	26,52	256407	11638	150498	88522	372523	
					214,83	4,44	94272	1948	–	27594		
8	8 235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б К=1,100;	м2	482,702	175		84473		84473	–	91231	
					–		–		–	6758		
9	13 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	438,82	424,7	109,99	186367	48266	31147	109612	319657	
					243,73	27,78	106954	12190	–	23678		
10	14 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	6,71395	17192		115426		115426	–	124660	Казахстан
					–		–		–	9234		
11	15 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	438,82	25,32	16,29	11111	7148	–	5378	17808	
					9,03	4,29	3963	1883	–	1319		
12	16 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	4,47596	17192		76951		76951	–	83107	Казахстан

					–		–		–	6156	
13	17 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,5357	16256,96	1505,2	8709	806	17	7489	17494
					14720,4	642,24	7886	344	–	1296	
14	18 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5357	441876		236713		236713	–	255650
					–		–		–	18937	
	2.2 Кровля										
15	19 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	452,4	584,31	26,52	264342	11998	155155	91262	384052
					214,83	4,44	97189	2009	–	28448	
16	20 235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	497,64	175		87087		87087	–	94054
					–		–		–	6967	
17	21 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %	м3 утеплителя	57	4571,33	1853,2	260566	105632	–	168070	462927
					2718,13	486,88	154933	27752	–	34291	
18	22 211-302-0202	Гравии керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм К=1,030;	м3	58,71	11568		679157		679157	–	733490 Казахстан
					–		–		–	54333	

19	23 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	452,4	424,7	109,99	192134	49759	32111	113005	329550	
					243,73	27,78	110263	12568	–	24411		
20	24 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,92172	17468		120909		120909	–	130582	Казахстан
					–		–		–	9673		
21	25 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	452,4	25,32	16,29	11455	7370	–	5544	18359	
					9,03	4,29	4085	1941	–	1360		
22	26 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,61448	17468		80606		80606	–	87054	Казахстан
					–		–		–	6448		
23	27 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,4797	16256,96	1505,2	7798	722	15	6706	15664	
					14720,4	642,24	7061	308	–	1160		

24	28 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4797	441876		211968		211968	–	228925	
					–		–		–	16957		
25	29 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	452,4	361	15,35	163316	6944	86698	66381	248073	
					154,01	5,48	69674	2479	–	18376		
26	30 235-103-0203	наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	520,26	685		356378		356378	–	384888	Казахстан
					–		–		–	28510		

27	31 235-103-0205	наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	520,26	589		306433		306433	–	330948	Казахстан
					–		–		–	24515		
28	33 235-103-0203	наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	520,26	685		356378		356378	–	384888	Казахстан
					–		–		–	28510		
29	34 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,61	908	32,94	71378	2589	9	56832	138467	
					874,95	28,75	68780	2260	–	10257		

30	35 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,48573	22786		33854		33854	–	36562	Казахстан
					–		–		–	2708		
31	36 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - по парапету НР=92 %	м2 стяжки	44,92	424,7	109,99	19078	4941	3188	11220	32722	
					243,73	27,78	10948	1248	–	2424		
32	37 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,68728	17192		11816		11816	–	12761	Казахстан
					–		–		–	945		
33	38 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	102,6	1205,45	14,47	123679	1485	2721	110280	252676	
					1164,46	3,86	119474	396	–	18717		
34	39 224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	106,428	4525		481587		481587	–	520114	
					–		–		–	38527		
	2.3 Лифтовая шахта (2шт.)											
35	40 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	134	584,31	26,52	78298	3554	45957	27031	113755	
					214,83	4,44	28787	595	–	8426		

36	41 235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	147,4	175		25795		25795	–	27859	
					–		–		–	2064		
37	42 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %	м3 утеплителя	16,75	4571,33	1853,2	76570	31041	–	49389	136036	
					2718,13	486,88	45529	8155	–	10077		
38	43 211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	17,2525	11568		199577		199577	–	215543	Казахстан
					–		–		–	15966		
39	44 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	134	424,7	109,99	56910	14739	9511	33472	97613	
					243,73	27,78	32660	3723	–	7231		
40	45 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,0502	17468		35813		35813	–	38678	Казахстан
					–		–		–	2865		

41	46 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	134	25,32	16,29	3393	2183	–	1642	5438
					9,03	4,29	1210	575	–	403	
42	47 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,3668	17468		23875		23875	–	25785 Казахстан
					–		–		–	1910	
43	48 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,1651	16256,96	1505,2	2684	249	5	2308	5391
					14720,4	642,24	2430	106	–	399	
44	49 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1651	441876		72954		72954	–	78790
					–		–		–	5836	

45	50 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 - до 4-ех слоев НР=92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 кровли	134	361	15,35	48374	2057	25680	19661	73478	
					154,01	5,48	20637	734	–	5443		
46	51 235-103-0203	Мастика наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	154,1	685		105559		105559	–	114004	Казахстан
					–		–		–	8445		
47	55 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,05	908	32,94	32733	1187	4	26062	63499	
					874,95	28,75	31542	1036	–	4704		
48	56 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,68135	22786		15525		15525	–	16767	Казахстан

49	57 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - по парапету НР=92 %	м2 стяжки	20,6	–		–		–	1242		
					424,7	109,99	8749	2266	1462	5146	15007	
50	58 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,31518	243,73	27,78	5021	572	–	1112		
					17192		5419		5419	–	5853	Казахстан
51	59 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	47,95	–		–		–	434		
					1205,45	14,47	57801	694	1272	51539	118087	
52	60 224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	49,73885	1164,46	3,86	55836	185	–	8747		
					4525		225068		225068	–	243073	
	2.4 Кровля входов (2шт.)				–		–		–	18005		
53	61 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	20,38	584,31	26,52	11908	540	6990	4111	17301	
					214,83	4,44	4378	90	–	1282		
54	62 235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	22,418	175		3923		3923	–	4237	

					–		–		–	314		
55	63 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %	м3 утеплителя	2,6	4571,33	1853,2	11885	4818	–	7666	21115	
					2718,13	486,88	7067	1266	–	1564		
56	64 211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2,678	11568		30979		30979	–	33457	Казахстан
					–		–		–	2478		
57	65 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	20,38	424,7	109,99	8655	2242	1447	5090	14845	
					243,73	27,78	4967	566	–	1100		
58	66 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,31181	17192		5361		5361	–	5790	Казахстан
					–		–		–	429		
59	67 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	20,38	25,32	16,29	516	332	–	249	826	
					9,03	4,29	184	87	–	61		
60	68 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,20788	17192		3574		3574	–	3860	Казахстан

61	69 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,02507	–		–		–	286		
					16256,96	1505,2	408	38	1	350	819	
62	70 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02507	14720,4	642,24	369	16	–	61		
					441876		11078		11078	–	11964	
63	71 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	20,38	–		–		–	886		
					361	15,35	7357	313	3906	2991	11176	
64	72 235-103-0203	наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	23,437	154,01	5,48	3139	112	–	828		
					685		16054		16054	–	17338	Казахстан
					–		–		–	1284		

65	73 235-103-0205	наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	23,437	589		13804		13804	–	14908	Казахстан
					–		–		–	1104		
66	74 1112-0101-0213	двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 - до 4-ех слоев НР=92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 кровли	20,38	233,32	14,52	4755	296	1617	2712	8064	
					139,44	5,22	2842	106	–	597		

67	75 235-103-0203	наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	46,874	685		32109		32109	–	34678 Казахстан
					–		–		–	2569	
68	76 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,86	908	32,94	8953	325	1	7128	17367
					874,95	28,75	8627	283	–	1286	
69	77 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,18635	22786		4246		4246	–	4586 Казахстан
					–		–		–	340	
70	78 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - по парапету НР=92 %	м2 стяжки	5,92	424,7	109,99	2514	651	420	1478	4311
					243,73	27,78	1443	164	–	319	
71	79 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,09058	17192		1557		1557	–	1682 Казахстан
					–		–		–	125	

72	80 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	13,1	1205,45	14,47	15791	190	347	14081	32262
					1164,46	3,86	15254	51	–	2390	
73	81 224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	13,58872	4525		61489		61489	–	66408
					–		–		–	4919	
	2.5 Узел 7										
74	82 1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	452	657,7	52,86	297280	23893	19192	237345	577395
					562,38	8,38	254196	3788	–	42770	
75	83 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,70964	693247		491956		491956	–	531312
					–		–		–	39356	

76	84	235-103-0203	наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	116	685		79460		79460	–	85817	Казахстан
					–		–		–	6357		
77	85	235-103-0203	наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	226	685		154810		154810	–	167195	Казахстан
					–		–		–	12385		
78	86	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,42	16491		23417		23417	–	25290	Казахстан
					–		–		–	1873		
	2.6 Узел 8 (6шт.)											
79	87	1112-0101-1001	Воротник на трубы канализационных стояков д-160мм из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=6,000;	м2 покрытия	0,9	1205,45	14,47	1085	13	24	967	2216	

					1164,46	3,86	1048	3	–	164	
80	88 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00586	693247		4062		4062	–	4387
					–		–		–	325	
81	89 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=6,000;	кг	8,7	537		4672		4672	–	5046
					–		–		–	374	
	2.7 Узел 9 (2шт.)										
82	90 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - карнизного свеса НР=92 % К=2,000;	м2 покрытия	41,6	1205,45	14,47	50147	602	1103	44715	102451
					1164,46	3,86	48442	161	–	7589	
83	91 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,2613	693247		181145		181145	–	195637
					–		–		–	14492	
84	92 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=2,000;	т	0,0567	469545		26623		26623	–	28753 Казахстан
					–		–		–	2130	
	2.8 Узел 11										

85	93 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - свеса НР=92 %	м2 покрытия	84	1205,45	14,47	101258	1215	2228	90288	206870
					1164,46	3,86	97815	324	–	15324	
86	94 224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	87,13376	4525		394280		394280	–	425822
					–		–		–	31542	
87	95 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	36	1205,45	14,47	43396	521	955	38695	88658
					1164,46	3,86	41921	139	–	6567	
88	96 224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	37,34304	4525		168977		168977	–	182495
					–		–		–	13518	

89	97 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0985	469545		46250		46250	–	49950	Казахстан
					–		–		–	3700		
90	98 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,2	17468		20962		20962	–	22639	Казахстан
					–		–		–	1677		
91	99 1107-0106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов НР=118 %	м шва	354	239,81	30,57	84893	10822	–	87404	186081	
					209,24	–	74071	–	–	13784		
92	100 261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	265,5	116		30798		30798	–	33262	
					–		–		–	2464		
	2.9 Оголовок фановых стояков (6шт.)											
93	101 1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами - 350мм НР=98 %	зонт	6	889,97	48,7	5340	292	1111	3943	10026	
					656,11	14,32	3937	86	–	743		
94	102 261-302-0164	Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	6	3102		18612		18612	–	20101	
					–		–		–	1489		

95	103 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,544	537		1366		1366	–	1475	
					–		–		–	109		
96	104 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз - хомутов НР=69 %	м2	0,11194	90,2	2,66	10	–	4	3	14	
					47,94	0,28	5	–	–	1		
97	105 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	0,11194	161,96	3,77	18	–	11	4	24	
					56,06	0,58	6	–	–	2		
	2.10 Водосточная система (лифтовой шахты)											
98	106 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92 % К=2,000;	м желобов	11,46	359,99	12,13	4125	139	170	3553	8292	
					333,04	3,89	3817	45	–	614		
99	107 224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=2,000;	м	11,46	1638		18771		18771	–	20273	Казахстан
					–		–		–	1502		

100	108 224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	22	805		17710		17710	–	19127	Казахстан
					–		–		–	1417		
101	109 224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	4	837		3348		3348	–	3616	Казахстан
					–		–		–	268		
102	110 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР=92 % К=2,000;	м труб	4,4	1566,87	93,15	6894	410	247	5847	13760	
					1417,52	26,8	6237	118	–	1019		
103	111 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	м	4,4	2135		9394		9394	–	10146	Казахстан
					–		–		–	752		
104	112 224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	2	2006		4012		4012	–	4333	Казахстан
					–		–		–	321		

105	113	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=98 % К=2,000;	воронка	4	4133,54	369,32	16534	1477	–	14869	33915
						3764,22	28,64	15057	115	–	2512	
106	114	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2,000;	шт.	4	4381		17524		17524	–	18926 Казахстан
						–		–		–	1402	

Раздел 3 Проемы

3.1 Оконные блоки

107	115	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	104,4	2682,09	192,44	280010	20091	126900	128134	440796
						1274,13	89,58	133019	9352	–	32652	
108	116	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	22,399	3729,23	195,17	83531	4372	38347	38537	131833
						1822,06	89,58	40812	2007	–	9765	