Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ИП КУДИЯРОВ ЕРЖАН МАМУТХАНОВИЧ,Республика Казахстан , ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова 25/2**	**800422300844**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "BERGSTEIN",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Утепова 25/1**	**170540008264**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 7 от 13.08.2021 г	

Номер документа	Дата составления
44	**24.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные строительно-монтажные работы по объекту "Dostar city" в г.Усть-Каменогорске			тенге	1	225 741 677,28	225 741 677,28	24 186 608,28
				Итого	1	x	225 741 677,28	24 186 608,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Менеджер / / Амергожин Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2022

М.П.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г.

Заказчик: ИП "Кудияров Ержан Мамутханович"

БИН 800422300844, ИИК KZ7184908KZ002589873, АО "Нурбанк" , г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1

Подрядчик: ТОО "BERGSTEIN", БИН 170540008264, БИК NURSKZKZ, ИИК 0284908KZ630492000, АО "Нурбанк"

г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/10

Наименование стройки: "Строительство жилого многоквартирного комплекса" Dostar city" в г. Усть-Каменогорске"

Договор № 7 от 13.08.2021г

АКТ № 2

выполненных работ за июнь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены монолитные См1-См6									
37	1106-0401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**7,87**	37580,66 / 6328,96	2305,67 / 345,56	295760 / 49809	18146 / 2720	227805 / –	47801 / -	343561
38	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,139**	307964 / –		350771 / –		350771 / –	– / -	350771

39	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065	325908 / –		21184 / –		21184 / –	– / -	21184
	Колонны К1-К6										
46	1106-0501-0112	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство НР=91 %	м3	388,832	42501,02 / 7603,2	5871,28 / 821,8	16525757 / 2956367	2282942 / 319542	11286448 / –	2981078 / -	19506834
	Ригели Рм1-8										
51	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 %	м3	358,776	41820,37 / 8990,28	5184,31 / 782,46	15004145 / 3225497	1860006 / 280728	9918642 / –	3190664 / -	18194809
	Перекрытие										
55	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	1246,97589	34872,78 / 4443,13	2391,06 / 336,05	43485516 / 5540476	2981594 / 419046	34963446 / –	5423165 / -	48908681

56	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	123,00816	319930 –		39354001 –		39354001 –	– -	39354001
58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	23,08538	325908		7523710		7523710	–	7523710
	Лестница в осях А/Б - 3/4										
60	1109-0304-0101	Лестницы,проступни. Монтаж НР=69 %	т конструкций	14,05046	57618,51 22643,15	22467,13 5095,44	809567 318147	315674 71593	175746 –	268921 -	1078487
61	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	2,00466	349252 –		700132 –		700132 –	– –	700132
62	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,3678	330422 –		1443217 –		1443217 –	– –	1443217
63	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	7,678	439300		3372945		3372945	–	3372945

				–			–		–	–	
64	1106-0801-0110	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**43,254**	41095,73	2879,9	1777555	124567	1342147	298093	2075647
					7186,4	386,87	310841	16734	–	-	
65	261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3774**	267997		101142		101142	–	101142
					–		–		–	–	
66	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,4894**	250492		623575		623575	–	623575
					–		–		–	–	
	Лестница в осях 5/6										
67	1109-0304-0101	**Лестницы,проступни. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**1,41894**	57618,51	22467,13	81757	31880	17748	27158	108915
					22643,15	5095,44	32129	7230	–	-	
68	214-101-0102	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,20136**	349252		70325		70325	–	70325

				–		–		–	–		
69	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	**0,41558**	330422		137317		137317	–	137317
					–		–		–	–	
70	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	**0,802**	439300		352319		352319	–	352319
					–		–		–	–	
71	1106-0801-0110	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР=91 %**	м3	**1,93**	41095,73	2879,9	79315	5558	59887	13301	92616
					7186,4	386,87	13870	747	–	-	
72	261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,03768**	267997		10098		10098	–	10098
					–		–		–	–	
73	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0888**	250492		22244		22244	–	22244

				–		–		–	–	
Диафрагмы Дм1-13										
74 1106-0401-0109	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**									
		м3	**40**	38781,11	2532,24	1551244	101290	1182716	257877	1809121
				6680,96	403,56	267238	16142	–	-	
75 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,88287**	325908		287734		287734	–	287734
				–		–		–	-	
76 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,31846**	319930		1061675		1061675	–	1061675
				–		–		–	-	
77 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,80966**	307964		865274		865274	–	865274
				–		–		–	-	
78 1106-0401-0109	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**									
		м3	**43**	38781,11	2532,24	1667588	108886	1271420	277217	1944805
				6680,96	403,56	287281	17353	–	-	

79 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83808	325908		273137		273137	–	273137
				–		–		–	-	
80 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,33078	319930		1385546		1385546	–	1385546
				–		–		–	-	
81 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,01395	307964		928188		928188	–	928188
				–		–		–	-	
82 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	23,6	38781,11	2532,24	915234	59761	697803	152147	1067381
				6680,96	403,56	157671	9524	–	-	
83 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68195	325908		222253		222253	–	222253
				–		–		–	-	

84	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,63869	319930		844196		844196	–	844196
					–		–		–	-	
85	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,82474	307964		869918		869918	–	869918
					–		–		–	-	
86	1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	25	38781,11	2532,24	969528	63306	739198	161173	1130701
					6680,96	403,56	167024	10089	–	-	
87	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6339	325908		206593		206593	–	206593
					–		–		–	-	
88	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,65099	319930		848131		848131	–	848131
					–		–		–	-	

89	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,13299	307964 / –		964848 / –		964848 / –	– / -	964848
90	1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	42,2	38781,11 / 6680,96	2532,24 / 403,56	1636563 / 281937	106861 / 17030	1247766 / –	272060 / -	1908623
91	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83844	325908 / –		273254 / –		273254 / –	– / -	273254
92	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,61156	319930 / –		1475376 / –		1475376 / –	– / -	1475376
93	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,0952	307964 / –		645246 / –		645246 / –	– / -	645246

94 1106-0401-0109	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**	м3	**40,63**	38781,11	2532,24	1575676	102885	1201344	261938	1837615
				6680,96	403,56	271447	16397	–	-	
95 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,94815**	325908		309010		309010	–	309010
				–		–		–	-	
96 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**3,65607**	319930		1169686		1169686	–	1169686
				–		–		–	-	
97 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**1,86093**	307964		573099		573099	–	573099
				–		–		–	-	
98 1106-0401-0109	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**	м3	**38,6**	38781,11	2532,24	1496951	97744	1141321	248851	1745802
				6680,96	403,56	257885	15577	–	-	

99	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63385	325908		206577		206577	–	206577
					–		–		–	-	
100	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8896	319930		284610		284610	–	284610
					–		–		–	-	
101	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,14728	307964		969249		969249	–	969249
					–		–		–	-	
102	1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	44,6	38781,11	2532,24	1729638	112938	1318729	287532	2017170
					6680,96	403,56	297971	17999	–	-	
103	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,81063	325908		264191		264191	–	264191
					–		–		–	-	

104 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**4,84146**	319930		1548928		1548928	–	1548928
				–		–		–	-	
105 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**7,02079**	307964		2162151		2162151	–	2162151
				–		–		–	-	
106 1106-0401-0109	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**25,2**	38781,11	2532,24	977284	63812	745111	162462	1139746
				6680,96	403,56	168360	10170	–	-	
107 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,82419**	325908		268610		268610	–	268610
				–		–		–	-	
108 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,88656**	319930		603567		603567	–	603567
				–		–		–	-	

109	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,20378	307964 –		2218505 –		2218505 –	– -	2218505
110	1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	25,2	38781,11 6680,96	2532,24 403,56	977284 168360	63812 10170	745111 –	162462 -	1139746
111	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82419	325908 –		268610 –		268610 –	– -	268610
112	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,88656	319930 –		603567 –		603567 –	– -	603567
113	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,20378	307964 –		2218505 –		2218505 –	– -	2218505

114 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	39,2	38781,11	2532,24	1520220	99264	1159062	252719	1772939
				6680,96	403,56	261894	15820	–	-	
115 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91442	325908		298017		298017	–	298017
				–		–		–	-	
116 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,37476	319930		1079687		1079687	–	1079687
				–		–		–	-	
117 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,90201	307964		893715		893715	–	893715
				–		–		–	-	
118 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	37,5	38781,11	2532,24	1454292	94959	1108797	241759	1696051
				6680,96	403,56	250536	15134	–	-	

119 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,904	325908		294621		294621	–	294621
				–		–		–	-	
120 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,28329	319930		1050423		1050423	–	1050423
				–		–		–	-	
121 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,26729	307964		698244		698244	–	698244
				–		–		–	-	
122 1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	40	38781,11	2532,24	1551244	101290	1182716	257877	1809121
				6680,96	403,56	267238	16142	–	-	
123 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91059	325908		296769		296769	–	296769
				–		–		–	-	

124	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,96137	319930		1267361		1267361	–	1267361
					–		–		–	-	
125	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,81172	307964		249981		249981	–	249981
					–		–		–	-	
126	1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	65,2	38781,11	2532,24	2528528	165102	1927828	420339	2948867
					6680,96	403,56	435599	26312	–	-	
127	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49351	325908		160839		160839	–	160839
					–		–		–	-	
128	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,88424	319930		1882545		1882545	–	1882545
					–		–		–	-	

129 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,65727	307964 / –	202415 / –	202415 / –	– / -	202415

Итого по смете	**201 555 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 987 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 962 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 332 198
- материалы, изделия и конструкции, тенге	160 938 624
- накладные расходы, тенге	15 666 593
НДС (12%)	**24 186 608,28**
Итого по акту	**225 741 677,28**

Заказчик:
Директор ИП "Кудияров Ержан Мамутханович"

_____ Кудияров Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "BERGSTEIN"

_____ Амиргазин Е.Б.