Форма 2

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"
**Инженер:** ТОО "Зональный центр юг строй эксперт", Договор №58 от 11.04.2012 г, Доп.соглашение №1 от 17.07.2012г.
**Подрядчик:** ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №47 от 30.03.2012 г, Доп.соглашение №1 от 17.07.2012г.
**Авторский надзор:** ТОО "А Строй Проект", Договор №48 от 29.03.2012 г, Доп.соглашение №1 от 17.07.2012г.
**Наименование объекта:** Реконструкция общей средней школы Казахстан в населенном пункте Казахстан с/о Коксаек Толебийского района ЮКО

# АКТ
## выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Материалов | Всего | Экспл. машин | Материалов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | Возвр. материалов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | Возвр. материалов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Объект: 2-2 БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.** | | | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-65)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 32 | 6-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (В15) | 2,791 | 11184,19 | 260,48 | 10309,46 | 31215 | 727 | 28774 | 2062 | 3,94 | 11 |
| | | | | м3 | 614,25 | 89,46 | 0 | 1714 | 250 | 0 | 105 | 0,35 | 1 |
| 2 | 33 | 6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0293 | 5239,08 | 327,33 | 3021,75 | 154 | 10 | 89 | 62 | 11,6 | 0 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 0 | 55 | 4 | 0 | 105 | 0,6 | 0 |
| 3 | 34 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0293 | 41200 | | 41200 | 1207 | | 1207 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 4 | 35 | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (6шт) | 0,0058 | 93997,62 | 304,24 | 60618,38 | 545 | 2 | 352 | 202 | 198 | 1 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 0 | 192 | 1 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 5 | 38 | 9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,1249 | 13711,47 | 5475,87 | 3195,6 | 1713 | 684 | 399 | 741 | 28,9 | 4 |
| | | | | т | 5040 | 1552,87 | 0 | 629 | 194 | 0 | 90 | 5,46 | 1 |
| 6 | 39 | 2-1-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,1261 | 172800 | | 172800 | 21790 | | 21790 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-65)** | | | | | 56624 | | | | | |
| | | | **Раздел: СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 7 | 82 | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг ИМ-1 | 0,0454 | 93997,62 | 304,24 | 60618,38 | 4267 | 14 | 2752 | 1582 | 198 | 9 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 0 | 1502 | 5 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: СТЕНЫ** | | | | | 4267 | | | | | |
| | | | **Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-37,38)** | | | | | | | | | | |
| 8 | 89 | 30-17-74 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м | 452,327 | 488 | | 488 | 220736 | | 220736 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 9 | 90 | 7-57-15 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | 1080,66 | 55,91 | 0,07 | 2,74 | 60418 | 76 | 2959 | 80367 | 0,3 | 322 |
| | | | | м | 53,1 | 0,02 | 0 | 57383 | 22 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 10 | 91 | 6-22-5 | Устройство ребристых перекрытий (В15) на высоте от опорной площади до 6 м | 1,64 | 16140,96 | 379,21 | 13644,5 | 26471 | 622 | 22377 | 3893 | 13 | 21 |
| | | | | м3 | 2117,25 | 143,26 | 0 | 3472 | 235 | 0 | 105 | 0,7 | 1 |
| 11 | 98 | 6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0154 | 70437,87 | 304,24 | 60458,63 | 1085 | 5 | 931 | 158 | 58 | 1 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 0 | 149 | 2 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |

| 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|
| 4334 | 613 | 2,71 | 3 |
| 0 | 119 | 0,45 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 2 |
| 4819 | 424 | 0,07 | 0 |
| 0 | 119 | 0 | 118 |
| 19716 | 24816 | 0,16 | 2 |
| 0 | 119 | 0 | |
| | | | |
| 3853 | | | |
| | | | 185 |
| 16576 | 36713 | 0,24 | 22 |
| 0 | 119 | 0,03 | |
| | | | 3 |
| 2782 | 723 | 0 | 1 |
| 0 | 119 | 0 | |
| | | | 187 |
| 15122 | 36062 | 22,5 | 5 |
| 0 | 120 | 0,58 | |
| | | | 3 |
| 3571 | 617 | 13,8 | 0 |
| 0 | 120 | 0,57 | 195 |
| 15184 | 37242 | 22,1 | 5 |
| 0 | 120 | 0,62 | |
| | | | 22 |
| 2419 | 4736 | 0,24 | 2 |
| 0 | 120 | 0,02 | |
| | | | |
| 3041 | | | |
| | | | 122 |
| 579 | 22317 | 1,43 | 1 |
| 0 | 120 | 0,01 | |
| | | | |
| 27993 | | | |
| | | | |
| 15079 | | | |
| | | | 1582 |
| 83064 | 303849 | 1,71 | 14 |
| 0 | 119 | 0,02 | |
| | | | |
| 60662 | | | |
| | | | 3 |
| 242 | 965 | 42,7 | 0 |
| 0 | 140 | 3,37 | |
| | | | |
| 249 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 100 | 12-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 1,12 | 4140,52 | 245,72 | 3512,3 | 4637 | 275 | 3934 | 633 | 2,71 | 3 |
| | | | | м3 | 382,5 | 92,25 | 0 | 428 | 103 | 0 | 119 | 0,45 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-37,38)** | | | | | 313347 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 13 | 101 | 12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ | 29,79 | 174,36 | 0,99 | 161,78 | 5194 | 29 | 4819 | 424 | 0,07 | 2 |
| | | | | м2 | 11,59 | 0,38 | 0 | 345 | 11 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| 14 | 102 | 12-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 759,69 | 279,24 | 1,19 | 251,05 | 212132 | 904 | 190716 | 24816 | 0,16 | 118 |
| | | | | м2 | 27 | 0,45 | 0 | 20512 | 342 | 0 | 119 | 0 | 2 |
| 15 | 103 | С ПРАЙС-ЛИСТ | СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ | 782,481 | 498,23 | | 498,23 | 389853 | | 389853 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 16 | 104 | 12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.20ММ | 759,69 | 204,04 | 15,94 | 153,45 | 155009 | 12109 | 116576 | 36713 | 0,24 | 185 |
| | | | | м2 | 34,65 | 5,96 | 0 | 26323 | 4528 | 0 | 119 | 0,03 | 22 |
| 17 | 105 | 12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 3798,452 | 6,25 | 0,14 | 6 | 23731 | 532 | 22782 | 723 | 0 | 3 |
| | | | | м2 | 0,11 | 0,05 | 0 | 418 | 190 | 0 | 119 | 0 | 1 |
| 18 | 106 | 10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев СТОЙКИ,ПОДКОСЫ,НАКЛАДКИ,ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС | 8,332 | 22541,72 | 316,57 | 18737,65 | 187818 | 2638 | 156122 | 36062 | 22,5 | 187 |
| | | | | м3 | 3487,5 | 119,25 | 0 | 29058 | 994 | 0 | 120 | 0,58 | 5 |
| 19 | 107 | 10-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев- КОНЬКОВЫЙ БРУС | 0,2 | 20617,97 | 309,62 | 17855,85 | 4124 | 62 | 3571 | 617 | 13,8 | 3 |
| | | | | м3 | 2452,5 | 117 | 0 | 491 | 23 | 0 | 120 | 0,57 | 0 |
| 20 | 109 | 10-14-1 | Установка стропил | 8,808 | 21463,82 | 334,28 | 17732,04 | 189053 | 2944 | 156184 | 37242 | 22,1 | 195 |
| | | | | м3 | 3397,5 | 126 | 0 | 29925 | 1110 | 0 | 120 | 0,62 | 5 |
| 21 | 111 | 10-50-6 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного | 91,5 | 77,61 | 12,92 | 26,44 | 7101 | 1182 | 2419 | 4736 | 0,24 | 22 |
| | | | | м2 | 38,25 | 4,88 | 0 | 3500 | 447 | 0 | 120 | 0,02 | 2 |
| 22 | 112 | 1-2-96 | Доски обрезные из березы или липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта | 3,811 | 8670 | | 8670 | 33041 | | 33041 | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | | | |
| 23 | 113 | 10-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ | 85,5 | 228,96 | 7,54 | 6,77 | 19576 | 645 | 579 | 22317 | 1,43 | 122 |
| | | | | м2 | 214,65 | 2,86 | 0 | 18353 | 245 | 0 | 120 | 0,01 | 1 |
| 24 | 114 | 1-2-67 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | 2,204 | 12700 | | 12700 | 27993 | | 27993 | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | | | |
| 25 | 115 | 1-2-75 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ | 1,236 | 12200 | | 12200 | 15079 | | 15079 | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | | | |
| 26 | 118 | 12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 925 | 1187,16 | 8,2 | 906,01 | 1098127 | 7585 | 838064 | 303840 | 1,71 | 1582 |
| | | | | м2 | 272,95 | 3,08 | 0 | 252479 | 2849 | 0 | 119 | 0,02 | 14 |
| 27 | 119 | 1-2-73 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта | 7,64 | 7940 | | 7940 | 60662 | | 60662 | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | | | |
| 28 | 121 | 7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ МАУЭРЛАТА | 0,0784 | 13010,1 | 1826,1 | 3084 | 1020 | 143 | 242 | 965 | 42,7 | 3 |
| | | | | т | 8100 | 690,75 | 0 | 635 | 54 | 0 | 140 | 3,37 | 0 |
| 29 | 122 | 4-1-40 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,0077 | 32300 | | 32300 | 249 | | 249 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 30 | 123 | 4-1-129 | Закладные изделии с применением углеродистой прокатной стали АНКЕРА | 0,0682 | 63800 | | 63800 | 4351 | | 4351 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 31 | 124 | 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0025 | 149300 | | 149300 | 373 | | 373 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 32 | 126 | 1-2-53 | Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м. любой ширины, толщиной 32, 40 мм, IV сорта | 0,79 | 6050 | | 6050 | 4780 | | 4780 | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | | | |
| 33 | 127 | 1-2-15 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | 0,16 | 8200 | | 8200 | 1312 | | 1312 | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | | | |
| 34 | 129 | 1-2-76 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. III сорта СТРОПИЛА. РИГЕЛИ И БОБЫШКА | 1,004 | 9700 | | 9700 | 9744 | | 9744 | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | | | |
| 35 | 130 | 1-2-67 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ОБШИВКА | 1,214 | 12700 | | 12700 | 15415 | | 15415 | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | | | |
| 36 | 140 | 6-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В10 | 0,078 | 13976,74 | 241,1 | 12453,14 | 1090 | 19 | 971 | 112 | 8,06 | 1 |
| | | | | м3 | 1282,5 | 91,08 | 0 | 100 | 7 | 0 | 105 | 0,44 | 0 |
| 37 | 141 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0005 | 65000 | | 65000 | 33 | | 33 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 38 | 142 | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1 | 0,0064 | 93997,62 | 304,24 | 60618,38 | 602 | 2 | 388 | 223 | 198 | 1 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 0 | 212 | 1 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 39 | 144 | 9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,031 | 13711,47 | 5475,87 | 3195,6 | 425 | 170 | 99 | 184 | 28,9 | 1 |
| | | | | т | 5040 | 1552,87 | 0 | 156 | 48 | 0 | 90 | 5,46 | 0 |
| 40 | 145 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,0311 | 133700 | | 133700 | 4158 | | 4158 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 41 | 146 | 15-172-4 | Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2 | 0,899 | 165,83 | 0,07 | 57,76 | 149 | 0 | 52 | 102 | 0,65 | 1 |
| | | | | м2 | 108 | 0,02 | 0 | 97 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: КРОВЛЯ** | | | | | 2472194 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| 42 | 194 | 10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | 161,94 | 346,04 | 18,87 | 190,73 | 56038 | 3056 | 30887 | 27756 | 0,82 | 132 |
| | | | | м2 | 136,44 | 6,39 | 0 | 22095 | 1035 | 0 | 120 | 0,03 | 5 |
| 43 | 195 | 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 92,945 | 8050 | | 8050 | 748206 | | 748206 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: ПРОЕМЫ** | | | | | 804244 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2930 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 3650675 | 34438 | | | | 62 |
| | | | | | | | | 470222 | 12700 | | | | |
| | | | **Итого по объекту:** | | | | | 3650676 | | | | | |
| | | | **Объект: 2-3 БЛОК 3. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.** | | | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-95)** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,6195 | 61200 | | 61200 | 37913 | | 37913 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 2 | 29 | 4-1-77 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,3019 | 56200 | | 56200 | 16967 | | 16967 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,051 | 62000 | | 62000 | 3162 | | 3162 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 4 | 33 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,1549 | 61200 | | 61200 | 9480 | | 9480 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 5 | 34 | 4-1-77 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,0755 | 56200 | | 56200 | 4243 | | 4243 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 6 | 35 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0128 | 62000 | | 62000 | 794 | | 794 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 7 | 38 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,2039 | 61200 | | 61200 | 12479 | | 12479 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 8 | 39 | 4-1-77 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,1506 | 56200 | | 56200 | 8464 | | 8464 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 9 | 40 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0255 | 62000 | | 62000 | 1581 | | 1581 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 10 | 43 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,7486 | 61200 | | 61200 | 45814 | | 45814 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 11 | 44 | 4-1-77 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,6022 | 56200 | | 56200 | 33844 | | 33844 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 12 | 45 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1021 | 62000 | | 62000 | 6330 | | 6330 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 13 | 48 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,2116 | 61200 | | 61200 | 12950 | | 12950 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 14 | 49 | 4-1-77 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,1132 | 56200 | | 56200 | 6362 | | 6362 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 15 | 50 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0191 | 62000 | | 62000 | 1184 | | 1184 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 16 | 52 | 4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0304 | 47400 | | 47400 | 1441 | | 1441 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 17 | 53 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0556 | 50600 | | 50600 | 2813 | | 2813 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 18 | 54 | 4-1-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,2258 | 45800 | | 45800 | 10342 | | 10342 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 19 | 55 | 4-1-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0385 | 48300 | | 48300 | 1860 | | 1860 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 56 | 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,644 | 50900 | | 50900 | 32780 | | 32780 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 21 | 57 | 8-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | 101,5 | 220,48 | 4,19 | 158,24 | 22378 | 425 | 16061 | 7142 | 0,38 | 39 |
| | | | | м2 | 58,05 | 1,58 | 0 | 5892 | 160 | 0 | 118 | 0,01 | 1 |
| 22 | 58 | 8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 635 | 245,44 | 3,82 | 204,27 | 155854 | 2426 | 129711 | 29065 | 0,21 | 135 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 0 | 23717 | 914 | 0 | 118 | 0,01 | 4 |
| | | | **Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-95)** | | | | | 429034 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 23 | 109 | 8-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50 | 119,33 | 6578,64 | 335,84 | 5543,05 | 785029 | 40076 | 661452 | 116273 | 4,54 | 542 |
| | | | | м3 | 699,75 | 126 | 0 | 83501 | 15036 | 0 | 118 | 0,61 | 73 |
| 24 | 110 | 8-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ) | 707,2 | 38,93 | 0 | 0 | -27531 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | -155 |
| | | | | м2 | 38,93 | 0 | 0 | -27531 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 25 | 111 | 8-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 | 140,14 | 6563,86 | 337,41 | 5555,95 | 919859 | 47285 | 778611 | 131713 | 4,38 | 614 |
| | | | | м3 | 670,5 | 126 | 0 | 93964 | 17658 | 0 | 118 | 0,62 | 87 |
| 26 | 112 | 8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (АС-10) | 0,1313 | 8679,65 | 422,15 | 0 | 1140 | 55 | 0 | 1304 | 56,4 | 7 |
| | | | | т | 8257,5 | 157,5 | 0 | 1084 | 21 | 0 | 118 | 0,77 | 0 |
| 27 | 113 | 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0088 | 64100 | | 64100 | 564 | | 564 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 28 | 114 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,1225 | 41200 | | 41200 | 5047 | | 5047 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 29 | 115 | 6-10-1 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм,ТОЛЩ.50мм.ИЗ БМ В12,5 | 22,02 | 974,8 | 14,05 | 929,7 | 21465 | 309 | 20472 | 841 | 0,2 | 4 |
| | | | | м2 | 31,05 | 5,31 | 0 | 684 | 117 | 0 | 105 | 0,03 | 1 |
| 30 | 116 | 6-10-2 | На каждые 10 мм изменения толщины (исключать) | 110,1 | 95,08 | 1,42 | -91,7 | -10468 | -156 | -10096 | -289 | 0,01 | -1 |
| | | | | м2 | 1,96 | 0,54 | 0 | -216 | -59 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 31 | 117 | 8-7-3 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 349,5 | 948,04 | 34,73 | 688,31 | 331340 | 12138 | 240564 | 98158 | 1,43 | 500 |
| | | | | м2 | 225 | 13,01 | 0 | 78638 | 4547 | 0 | 118 | 0,06 | 22 |
| 32 | 118 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,1214 | 50800 | | 50800 | 6167 | | 6167 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 33 | 119 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,17 | 41200 | | 41200 | 7004 | | 7004 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 34 | 120 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0599 | 65000 | | 65000 | 3893 | | 3893 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 35 | 121 | 7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,0517 | 175710,1 | 1826,1 | 165784 | 9084 | 94 | 8571 | 636 | 42,7 | 2 |
| | | | | т | 8100 | 690,75 | 0 | 419 | 36 | 0 | 140 | 3,37 | 0 |
| 36 | 123 | 6-18-9 | Устройство перемычек ИЗ БМ200 | 12,44 | 16546,47 | 367,51 | 13976,21 | 205838 | 4572 | 173864 | 30586 | 13,1 | 163 |
| | | | | м3 | 2202,75 | 138,83 | 0 | 27402 | 1727 | 0 | 105 | 0,68 | 8 |
| 37 | 124 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,2067 | 65000 | | 65000 | 13436 | | 13436 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 38 | 125 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,246 | 61200 | | 61200 | 76267 | | 76267 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 126 | 6-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 40,177 | 14043,95 | 990,15 | 11409,05 | 564244 | 39781 | 458381 | 85164 | 10,4 | 418 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 0 | 66081 | 15028 | 0 | 105 | 1,83 | 73 |
| 40 | 127 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,4505 | 65000 | | 65000 | 29283 | | 29283 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 41 | 128 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,673 | 61200 | | 61200 | 163575 | | 163575 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 42 | 129 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,608 | 58700 | | 58700 | 35690 | | 35690 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 43 | 130 | 6-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ(В20) | 10,24 | 14328,15 | 990,15 | 11693,25 | 146720 | 10139 | 119739 | 21706 | 10,4 | 106 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 0 | 16842 | 3830 | 0 | 105 | 1,83 | 19 |
| 44 | 131 | 6-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ(В20) | 15,62 | 16706,04 | 407,3 | 13913,74 | 260948 | 6362 | 217333 | 41640 | 14,4 | 225 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 0 | 37254 | 2403 | 0 | 105 | 0,75 | 12 |
| 45 | 132 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,6054 | 62000 | | 62000 | 37535 | | 37535 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 46 | 133 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,148 | 67700 | | 67700 | 10020 | | 10020 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 47 | 134 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,2184 | 61200 | | 61200 | 13366 | | 13366 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 48 | 135 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,3303 | 58700 | | 58700 | 19389 | | 19389 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 49 | 136 | 4-1-77 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 3,72 | 56200 | | 56200 | 209058 | | 209058 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 50 | 137 | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0243 | 93997,62 | 304,24 | 60618,38 | 2284 | 7 | 1473 | 847 | 198 | 5 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 0 | 804 | 3 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 51 | 139 | 6-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ(В20) | 1,5 | 14328,15 | 990,15 | 11693,25 | 21492 | 1485 | 17540 | 3180 | 10,4 | 16 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 0 | 2467 | 561 | 0 | 105 | 1,83 | 3 |
| 52 | 140 | 6-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ(В20) | 1,504 | 16706,04 | 407,3 | 13913,74 | 25126 | 613 | 20926 | 4009 | 14,4 | 22 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 0 | 3587 | 231 | 0 | 105 | 0,75 | 1 |
| 53 | 141 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0529 | 62000 | | 62000 | 3280 | | 3280 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 54 | 142 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0222 | 67700 | | 67700 | 1503 | | 1503 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 55 | 143 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0209 | 61200 | | 61200 | 1279 | | 1279 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 56 | 144 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0398 | 58700 | | 58700 | 2336 | | 2336 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 145 | 4-1-77 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,4169 | 56200 | | 56200 | 23430 | | 23430 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 58 | 146 | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0057 | 93997,62 | 304,24 | 60618,38 | 536 | 2 | 346 | 199 | 198 | 1 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 0 | 189 | 1 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 59 | 148 | 6-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ(В20) | 5,44 | 16706,04 | 407,3 | 13913,74 | 90881 | 2216 | 75691 | 14502 | 14,4 | 78 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 0 | 12974 | 837 | 0 | 105 | 0,75 | 4 |
| 60 | 149 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,135 | 62000 | | 62000 | 8370 | | 8370 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 61 | 150 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,148 | 67700 | | 67700 | 10020 | | 10020 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 62 | 151 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0637 | 61200 | | 61200 | 3898 | | 3898 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 63 | 152 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0722 | 58700 | | 58700 | 4238 | | 4238 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 64 | 153 | 4-1-77 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,9399 | 56200 | | 56200 | 52822 | | 52822 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 65 | 154 | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,045 | 93997,62 | 304,24 | 60618,38 | 4230 | 14 | 2728 | 1568 | 198 | 9 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 0 | 1488 | 5 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 66 | 156 | 6-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В25 | 22 | 14734,15 | 990,15 | 12099,25 | 324151 | 21783 | 266184 | 46634 | 10,4 | 229 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 0 | 36185 | 8229 | 0 | 105 | 1,83 | 40 |
| 67 | 157 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,6804 | 62000 | | 62000 | 42185 | | 42185 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 68 | 158 | 4-1-77 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 2,258 | 56200 | | 56200 | 126877 | | 126877 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 69 | 159 | 6-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг,ЗД-1 | 10,164 | 64092,87 | 304,24 | 60458,63 | 651440 | 3092 | 614502 | 36763 | 20 | 203 |
| | | | | 1т | 3330 | 114,75 | 0 | 33846 | 1166 | 0 | 105 | 0,56 | 6 |
| | | | **Итого по разделу: СТЕНЫ** | | | | | 5238340 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-35)** | | | | | | | | | | |
| 70 | 161 | 7-46-4 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 34 | 1378,4 | 244,31 | 780,84 | 46866 | 8307 | 26548 | 20984 | 2,1 | 71 |
| | | | | шт | 353,25 | 87,6 | 0 | 12011 | 2978 | 0 | 140 | 0,39 | 13 |
| 71 | 162 | 7-46-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 38 | 1884,51 | 403,26 | 1033,5 | 71611 | 15324 | 39273 | 31603 | 2,74 | 104 |
| | | | | шт | 447,75 | 146,29 | 0 | 17015 | 5559 | 0 | 140 | 0,66 | 25 |
| 72 | 163 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ | 271,37 | 3205 | | 3205 | 869741 | | 869741 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 73 | 164 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ.13СМ | 82,2 | 3250 | | 3250 | 267150 | | 267150 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 74 | 165 | 30-17-70 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5.86-6,15 м | 247,34 | 306 | | 306 | 75686 | | 75686 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 166 | 7-57-15 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | 177,18 | 55,91 | 0,07 | 2,74 | 9906 | 12 | 485 | 13177 | 0,3 | 53 |
| | | | | м | 53,1 | 0,02 | 0 | 9408 | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 76 | 167 | 6-22-3 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 0,87 | 12406,42 | 210,67 | 11284,5 | 10794 | 183 | 9818 | 905 | 5,75 | 5 |
| | | | | м3 | 911,25 | 79,58 | 0 | 793 | 69 | 0 | 105 | 0,39 | 0 |
| 77 | 168 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0197 | 62000 | | 62000 | 1221 | | 1221 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 78 | 169 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,179 | 58700 | | 58700 | 10507 | | 10507 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 79 | 170 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0131 | 41200 | | 41200 | 540 | | 540 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 80 | 171 | 6-22-8 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 3,18 | 13864,31 | 327,7 | 11655,61 | 44089 | 1042 | 37065 | 6694 | 11,6 | 37 |
| | | | | м3 | 1881 | 123,8 | 0 | 5982 | 394 | 0 | 105 | 0,6 | 2 |
| 81 | 172 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,192 | 62000 | | 62000 | 11904 | | 11904 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 82 | 173 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,355 | 58700 | | 58700 | 20839 | | 20839 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 83 | 174 | 6-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 1,108 | 12484,8 | 269,2 | 10883,6 | 13833 | 298 | 12059 | 1668 | 8,21 | 9 |
| | | | | м3 | 1332 | 101,7 | 0 | 1476 | 113 | 0 | 105 | 0,5 | 1 |
| 84 | 175 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0262 | 62000 | | 62000 | 1624 | | 1624 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 85 | 176 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,2387 | 58700 | | 58700 | 14012 | | 14012 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 86 | 177 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0166 | 41200 | | 41200 | 684 | | 684 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 87 | 178 | 6-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,438 | 12484,8 | 269,2 | 10883,6 | 5468 | 118 | 4767 | 659 | 8,21 | 4 |
| | | | | м3 | 1332 | 101,7 | 0 | 583 | 45 | 0 | 105 | 0,5 | 0 |
| 88 | 180 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0902 | 58700 | | 58700 | 5295 | | 5295 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 89 | 181 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0065 | 41200 | | 41200 | 268 | | 268 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 90 | 182 | 6-22-5 | Устройство ребристых перекрытий (В15) на высоте от опорной площади до 6 м | 0,83 | 16140,96 | 379,21 | 13644,5 | 13397 | 315 | 11325 | 1970 | 13 | 11 |
| | | | | м3 | 2117,25 | 143,26 | 0 | 1757 | 119 | 0 | 105 | 0,7 | 1 |
| 91 | 183 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0015 | 62000 | | 62000 | 93 | | 93 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 92 | 184 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0199 | 58700 | | 58700 | 1168 | | 1168 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 166 | 7-57-15 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | 177,18 | 55,91 | 0,07 | 2,74 | 9906 | 12 | 485 | 13177 | 0,3 | 53 |
| | | | | м | 53,1 | 0,02 | 0 | 9408 | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 76 | 167 | 6-22-3 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 0,87 | 12406,42 | 210,67 | 11284,5 | 10794 | 183 | 9818 | 905 | 5,75 | 5 |
| | | | | м3 | 911,25 | 79,58 | 0 | 793 | 69 | 0 | 105 | 0,39 | 0 |
| 77 | 168 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0197 | 62000 | | 62000 | 1221 | | 1221 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 78 | 169 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,179 | 58700 | | 58700 | 10507 | | 10507 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 79 | 170 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0131 | 41200 | | 41200 | 540 | | 540 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 80 | 171 | 6-22-8 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 3,18 | 13864,31 | 327,7 | 11655,61 | 44089 | 1042 | 37065 | 6694 | 11,6 | 37 |
| | | | | м3 | 1881 | 123,8 | 0 | 5982 | 394 | 0 | 105 | 0,6 | 2 |
| 81 | 172 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,192 | 62000 | | 62000 | 11904 | | 11904 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 82 | 173 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,355 | 58700 | | 58700 | 20839 | | 20839 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 83 | 174 | 6-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 1,108 | 12484,8 | 269,2 | 10883,6 | 13833 | 298 | 12059 | 1668 | 8,21 | 9 |
| | | | | м3 | 1332 | 101,7 | 0 | 1476 | 113 | 0 | 105 | 0,5 | 1 |
| 84 | 175 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0262 | 62000 | | 62000 | 1624 | | 1624 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 85 | 176 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,2387 | 58700 | | 58700 | 14012 | | 14012 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 86 | 177 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0166 | 41200 | | 41200 | 684 | | 684 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 87 | 178 | 6-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,438 | 12484,8 | 269,2 | 10883,6 | 5468 | 118 | 4767 | 659 | 8,21 | 4 |
| | | | | м3 | 1332 | 101,7 | 0 | 583 | 45 | 0 | 105 | 0,5 | 0 |
| 88 | 180 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0902 | 58700 | | 58700 | 5295 | | 5295 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 89 | 181 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0065 | 41200 | | 41200 | 268 | | 268 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 90 | 182 | 6-22-5 | Устройство ребристых перекрытий (В15) на высоте от опорной площади до 6 м | 0,83 | 16140,96 | 379,21 | 13644,5 | 13397 | 315 | 11325 | 1970 | 13 | 11 |
| | | | | м3 | 2117,25 | 143,26 | 0 | 1757 | 119 | 0 | 105 | 0,7 | 1 |
| 91 | 183 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0015 | 62000 | | 62000 | 93 | | 93 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 92 | 184 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0199 | 58700 | | 58700 | 1168 | | 1168 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 185 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм | 0,0178 | 41200 | | 41200 | 733 | | 733 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 94 | 186 | 6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0212 | 70437,87 | 304,24 | 60458,63 | 1493 | 6 | 1282 | 218 | 58 | 1 |
| | | | | 1т | 9675 | 114,75 | 0 | 205 | 2 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 95 | 188 | 12-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 0,405 | 4140,52 | 245,72 | 3512,3 | 1677 | 100 | 1422 | 229 | 2,71 | 1 |
| | | | | м3 | 382,5 | 92,25 | 0 | 155 | 37 | 0 | 119 | 0,45 | 0 |
| 96 | 189 | 6-19-1 | Устройство поясов в опалубке (В12,5) | 10,34 | 12259,07 | 316,01 | 10575,06 | 126759 | 3268 | 109346 | 16149 | 8,25 | 85 |
| | | | | м3 | 1368 | 119,39 | 0 | 14145 | 1234 | 0 | 105 | 0,58 | 6 |
| 97 | 190 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0944 | 65000 | | 65000 | 6136 | | 6136 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 98 | 191 | 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,4196 | 60500 | | 60500 | 25386 | | 25386 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 99 | 192 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,4627 | 61200 | | 61200 | 28317 | | 28317 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 100 | 193 | 6-19-1 | Устройство поясов в опалубке (В12,5) | 27,62 | 12259,07 | 316,01 | 10575,06 | 338596 | 8728 | 292083 | 43136 | 8,25 | 228 |
| | | | | м3 | 1368 | 119,39 | 0 | 37784 | 3298 | 0 | 105 | 0,58 | 16 |
| 101 | 194 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1909 | 65000 | | 65000 | 12409 | | 12409 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 102 | 195 | 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,5983 | 60500 | | 60500 | 36197 | | 36197 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 103 | 196 | 6-19-1 | Устройство поясов в опалубке (В12,5) | 24,63 | 12259,07 | 316,01 | 10575,06 | 301941 | 7783 | 260464 | 38466 | 8,25 | 203 |
| | | | | м3 | 1368 | 119,39 | 0 | 33694 | 2941 | 0 | 105 | 0,58 | 14 |
| 104 | 197 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1702 | 65000 | | 65000 | 11063 | | 11063 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 105 | 198 | 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,5331 | 60500 | | 60500 | 32253 | | 32253 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-35)** | | | | | 2419654 | | | | | |
| | | | | | | | | 8087029 | 238204 | | | | 3974 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 634276 | 89244 | | | | 432 |
| | | | | | | | | 8087028 | | | | | |
| | | | **Итого по объекту:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Объект: 2-5 ГАЛЕРЕЯ №1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | 8-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаная фундаментов | 12,3 | 316,62 | 4,19 | 254,38 | 3894 | 52 | 3129 | 865 | 0,38 | 5 |
| | | | | м2 | 58,05 | 1,58 | 0 | 714 | 19 | 0 | 118 | 0,01 | 0 |
| 2 | 18 | 8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 106 | 245,44 | 3,82 | 204,27 | 26017 | 405 | 21653 | 4852 | 0,21 | 22 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 0 | 3959 | 153 | 0 | 118 | 0,01 | 1 |
| 3 | 19 | 6-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,В25 | 0,54 | 14734,15 | 990,15 | 12099,25 | 7956 | 535 | 6534 | 1145 | 10,4 | 6 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 0 | 888 | 202 | 0 | 105 | 1,83 | 1 |
| 4 | 20 | 4-1-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0663 | 59900 | | 59900 | 3971 | | 3971 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 5 | 21 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0317 | 66000 | | 66000 | 2092 | | 2092 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 6 | 22 | 4-1-28 | Арматурные заготовки ОС-1, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0077 | 45800 | | 45800 | 353 | | 353 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 7 | 23 | 4-1-5 | Арматурные заготовки ОС-9, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,006 | 47400 | | 47400 | 284 | | 284 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 8 | 24 | 1-1-876 | Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0109 | 50100 | | 50100 | 546 | | 546 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 9 | 25 | 6-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,В25 | 0,42 | 16786,04 | 407,3 | 13913,74 | 7017 | 171 | 5844 | 1120 | 14,4 | 6 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 0 | 1002 | 65 | 0 | 105 | 0,75 | 0 |
| 10 | 26 | 4-1-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0751 | 59900 | | 59900 | 4498 | | 4498 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 11 | 27 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,013 | 66000 | | 66000 | 858 | | 858 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 12 | 28 | 4-1-5 | Арматурные заготовки ОС-2, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,006 | 47400 | | 47400 | 284 | | 284 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 13 | 29 | 1-1-876 | Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0054 | 50100 | | 50100 | 271 | | 271 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 14 | 30 | 6-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,В25 | 1 | 14734,15 | 990,15 | 12099,25 | 14734 | 990 | 12099 | 2120 | 10,4 | 10 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 0 | 1645 | 374 | 0 | 105 | 1,83 | 2 |
| 15 | 31 | 4-1-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1081 | 59900 | | 59900 | 6475 | | 6475 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 16 | 32 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0537 | 66000 | | 66000 | 3544 | | 3544 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 17 | 33 | 4-1-28 | Арматурные заготовки ОС-1, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0154 | 45800 | | 45800 | 705 | | 705 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 18 | 34 | 4-1-5 | Арматурные заготовки ОС-9, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,012 | 47400 | | 47400 | 569 | | 569 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 19 | 35 | 1-1-876 | Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0218 | 50100 | | 50100 | 1092 | | 1092 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 20 | 36 | 6-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,В25 | 0,84 | 16786,04 | 407,3 | 13913,74 | 14033 | 342 | 11688 | 2239 | 14,4 | 12 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 0 | 2003 | 129 | 0 | 105 | 0,75 | 1 |
| 21 | 37 | 4-1-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1502 | 59900 | | 59900 | 8997 | | 8997 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 38 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,026 | 66000 | | 66000 | 1716 | | 1716 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 23 | 39 | 4-1-5 | Арматурные заготовки ОС-2, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,012 | 47400 | | 47400 | 569 | | 569 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 24 | 40 | 1-1-876 | Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0109 | 50100 | | 50100 | 546 | | 546 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 25 | 41 | 8-6-1 | Кладка стен и парапета | 21,22 | 6605,04 | 335,84 | 5569,45 | 140159 | 7127 | 118184 | 20676 | 4,54 | 96 |
| | | | | м3 | 699,75 | 126 | 0 | 14849 | 2674 | 0 | 118 | 0,61 | 13 |
| 26 | 42 | 8-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ) | 104,94 | 38,93 | 0 | 0 | -4085 | 0 | 0 | -4821 | 0,22 | -23 |
| | | | | м2 | 38,93 | 0 | 0 | -4085 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 27 | 43 | 6-18-9 | Устройство перемычек | 2,12 | 16546,47 | 367,51 | 13976,21 | 35079 | 779 | 29630 | 5212 | 13,1 | 28 |
| | | | | м3 | 2202,75 | 138,83 | 0 | 4670 | 294 | 0 | 105 | 0,68 | 1 |
| 28 | 44 | 4-1-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,191 | 64400 | | 64400 | 12300 | | 12300 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 29 | 45 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0338 | 69000 | | 69000 | 2332 | | 2332 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 30 | 46 | 7-46-4 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 15 | 1378,4 | 244,31 | 780,84 | 20676 | 3665 | 11713 | 9258 | 2,1 | 32 |
| | | | | шт | 353,25 | 87,6 | 0 | 5299 | 1314 | 0 | 140 | 0,39 | 6 |
| 31 | 47 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см /ПК 29.10-6.AIII-C8(15шт)приведенной толщиной 11,6 см | 42,45 | 3160 | | 3160 | 134142 | | 134142 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 32 | 48 | 30-17-8 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 42,45 | 45 | | 45 | 1910 | | 1910 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 33 | 49 | 6-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 1,8 | 12259,07 | 316,01 | 10575,06 | 22066 | 569 | 19035 | 2811 | 8,25 | 15 |
| | | | | м3 | 1368 | 119,39 | 0 | 2462 | 215 | 0 | 105 | 0,58 | 1 |
| 34 | 50 | 4-1-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0777 | 71100 | | 71100 | 5524 | | 5524 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 35 | 51 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0168 | 69000 | | 69000 | 1159 | | 1159 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 36 | 52 | 4-1-24 | Арматурные заготовки /Анкер А-2/, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0198 | 52400 | | 52400 | 1038 | | 1038 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 37 | 53 | 6-19-1 | Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5 | 2,4 | 12259,07 | 316,01 | 10575,06 | 29422 | 758 | 25380 | 3748 | 8,25 | 20 |
| | | | | м3 | 1368 | 119,39 | 0 | 3283 | 287 | 0 | 105 | 0,58 | 1 |
| 38 | 54 | 4-1-96 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0777 | 64700 | | 64700 | 5027 | | 5027 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 39 | 55 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0206 | 69000 | | 69000 | 1421 | | 1421 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 40 | 56 | 4-1-4 | Арматурные заготовки /Анкер А-1/, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0084 | 50600 | | 50600 | 425 | | 425 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 57 | 6-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 0,25 | 16216,04 | 407,3 | 13423,74 | 4054 | 102 | 3356 | 666 | 14,4 | 4 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 0 | 596 | 38 | 0 | 105 | 0,75 | 0 |
| 42 | 58 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0058 | 66000 | | 66000 | 383 | | 383 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 43 | 59 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0075 | 68800 | | 68800 | 516 | | 516 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 44 | 60 | 4-1-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0133 | 64400 | | 64400 | 857 | | 857 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 525426 | 15494 | | | | 232 |
| | | | | | | | | 37285 | 5764 | | | | 27 |
| | | | Смета: 2-5-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | 8-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаная фундаментов | 9,3 | 316,62 | 4,19 | 254,38 | 2945 | 39 | 2366 | 654 | 0,38 | 4 |
| | | | | м2 | 58,05 | 1,58 | 0 | 540 | 15 | 0 | 118 | 0,01 | 0 |
| 2 | 19 | 8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 74,4 | 245,44 | 3,82 | 204,27 | 18261 | 284 | 15198 | 3405 | 0,21 | 16 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 0 | 2779 | 107 | 0 | 118 | 0,01 | 1 |
| 3 | 20 | 6-14-4 | Устройство железобетонных колони в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,В20 | 4,04 | 14328,15 | 990,15 | 11693,25 | 57886 | 4000 | 47241 | 8564 | 10,4 | 42 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 0 | 6645 | 1511 | 0 | 105 | 1,83 | 7 |
| 4 | 21 | 4-1-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,2525 | 62100 | | 62100 | 15680 | | 15680 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 5 | 22 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0454 | 68800 | | 68800 | 3124 | | 3124 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 6 | 23 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1075 | 66000 | | 66000 | 7095 | | 7095 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 7 | 24 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0224 | 62000 | | 62000 | 1389 | | 1389 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 8 | 25 | 4-1-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0224 | 68200 | | 68200 | 1528 | | 1528 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 9 | 26 | 1-1-876 | Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0091 | 50100 | | 50100 | 456 | | 456 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 10 | 27 | 6-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,В20 | 3,6 | 16706,04 | 407,3 | 13913,74 | 60142 | 1466 | 50089 | 9597 | 14,4 | 52 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 0 | 8586 | 554 | 0 | 105 | 0,75 | 3 |
| 11 | 28 | 4-1-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,292 | 64400 | | 64400 | 18805 | | 18805 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 12 | 29 | 4-1-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,1702 | 62100 | | 62100 | 10569 | | 10569 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 13 | 30 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1364 | 66000 | | 66000 | 9002 | | 9002 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 14 | 31 | 1-1-876 | Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,0137 | 50100 | | 50100 | 686 | | 686 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 15 | 32 | 6-14-4 | Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ МС-1 | 5,55 | 14043,95 | 990,15 | 11409,05 | 77944 | 5495 | 63320 | 11764 | 10,4 | 58 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 0 | 9128 | 2076 | 0 | 105 | 1,83 | 10 |
| 16 | 33 | 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,2361 | 65900 | | 65900 | 15559 | | 15559 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 17 | 34 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0932 | 65000 | | 65000 | 6058 | | 6058 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 18 | 35 | 6-14-4 | Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ МС-2 | 0,2 | 14043,95 | 990,15 | 11409,05 | 2809 | 198 | 2282 | 424 | 10,4 | 2 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 0 | 329 | 75 | 0 | 105 | 1,83 | 0 |
| 19 | 36 | 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0255 | 65900 | | 65900 | 1680 | | 1680 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 20 | 37 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0018 | 65000 | | 65000 | 117 | | 117 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 21 | 38 | 8-6-1 | Кладка стен и парапета | 30,61 | 6605,04 | 335,84 | 5569,45 | 202180 | 10280 | 170481 | 29826 | 4,54 | 139 |
| | | | | м3 | 699,75 | 126 | 0 | 21419 | 3857 | 0 | 118 | 0,61 | 19 |
| 22 | 39 | 6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных /из бетона В12,5/ | 2,38 | 10493,5 | 311,32 | 9741,18 | 24975 | 741 | 23184 | 1396 | 2,82 | 7 |
| | | | | м3 | 441 | 117,61 | 0 | 1050 | 280 | 0 | 105 | 0,57 | 1 |
| 23 | 40 | 6-11-10 | Армирование сеткой С-1 | 0,037 | 5239,08 | 327,33 | 3021,75 | 194 | 12 | 112 | 78 | 11,6 | 0 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 0 | 70 | 5 | 0 | 105 | 0,6 | 0 |
| 24 | 41 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0328 | 67700 | | 67700 | 2221 | | 2221 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 25 | 42 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0042 | 65000 | | 65000 | 273 | | 273 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 26 | 43 | 8-14-1 | Кладка перегородок, армированных сеткой С-2 толщиной 120 мм | 50,88 | 596,41 | 27,64 | 374,82 | 30345 | 1406 | 19071 | 12266 | 1,25 | 64 |
| | | | | м2 | 193,95 | 10,35 | 0 | 9868 | 527 | 0 | 118 | 0,05 | 3 |
| 27 | 44 | 6-19-2 | Устройство цем-песчаного слоя М100, армированный сеткой С-2 | 2,44 | 7390,5 | 283,24 | 6385,01 | 18033 | 691 | 15579 | 2125 | 4,15 | 10 |
| | | | | м3 | 722,25 | 106,99 | 0 | 1762 | 261 | 0 | 105 | 0,52 | 1 |
| 28 | 45 | 15-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 101,76 | 432,33 | 4,92 | 234,36 | 43994 | 501 | 23848 | 20827 | 1,15 | 117 |
| | | | | м2 | 193,95 | 1,87 | 0 | 19645 | 190 | 0 | 105 | 0,01 | 1 |
| 29 | 46 | 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,007 | 64100 | | 64100 | 449 | | 449 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 30 | 47 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм | 0,0952 | 41200 | | 41200 | 3922 | | 3922 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 31 | 48 | 7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /ИМ-1, ИМ-2/ | 0,0108 | 13010,1 | 1826,1 | 3084 | 141 | 20 | 33 | 133 | 42,7 | 0 |
| | | | | т | 8100 | 690,75 | 0 | 87 | 7 | 0 | 140 | 3,37 | 0 |
| 32 | 49 | 1-1-880 | Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,0108 | 59000 | | 59000 | 637 | | 637 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 6-18-9 | Устройство перемычек | 2,53 | 16546,47 | 367,51 | 13976,21 | 41863 | 930 | 35360 | 6220 | 13,1 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 2202,75 | 138,83 | 0 | 5573 | 351 | 0 | 105 | 0,68 | 2 |
| 34 | 51 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0346 | 68800 | | 68800 | 2380 | | 2380 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 35 | 52 | 4-1-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,159 | 64400 | | 64400 | 10240 | | 10240 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 36 | 53 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,039 | 69000 | | 69000 | 2691 | | 2691 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 37 | 54 | 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /для ПрМ-3/ | 0,0024 | 65900 | | 65900 | 158 | | 158 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 38 | 55 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /для ПрМ-3/ | 0,0004 | 65000 | | 65000 | 26 | | 26 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 39 | 56 | 7-46-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 18 | 1884,51 | 403,26 | 1033,5 | 33921 | 7259 | 18603 | 14970 | 2,74 | 49 |
| | | | | шт | 447,75 | 146,29 | 0 | 8060 | 2633 | 0 | 140 | 0,66 | 12 |
| 40 | 57 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см /ПК 59.10-4,5.ATV-C8(4шт)приведенной толщиной 11,81 см | 46,4 | 3160 | | 3160 | 146624 | | 146624 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 41 | 58 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см /ПК 59.15-4,5.ATV-C8(5шт)приведенной толщиной 12,60 см | 87,3 | 3160 | | 3160 | 275868 | | 275868 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 42 | 59 | 30-17-8 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 133,7 | 45 | | 45 | 6017 | | 6017 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 43 | 60 | 30-17-70 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м | 133,7 | 306 | | 306 | 40912 | | 40912 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 44 | 61 | 7-20-1 | Установка стальных крепежных элементов /А-1/ | 0,0576 | 91908,57 | 2434,57 | 57524 | 5294 | 140 | 3313 | 2651 | 170 | 10 |
| | | | | т | 31950 | 920,25 | 0 | 1840 | 53 | 0 | 140 | 4,49 | 0 |
| 45 | 62 | 6-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 2,36 | 12472,22 | 316,01 | 10788,21 | 29434 | 746 | 25460 | 3686 | 8,25 | 19 |
| | | | | м3 | 1368 | 119,39 | 0 | 3228 | 282 | 0 | 105 | 0,58 | 1 |
| 46 | 63 | 4-1-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1147 | 71100 | | 71100 | 8155 | | 8155 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 47 | 64 | 4-1-111 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,0264 | 77000 | | 77000 | 2033 | | 2033 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 48 | 65 | 4-1-26 | Арматурные заготовки /Анкер АС-1/, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,2688 | 50900 | | 50900 | 13682 | | 13682 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 49 | 66 | 6-19-1 | Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5 | 3,52 | 12259,07 | 316,01 | 10575,06 | 43152 | 1112 | 37224 | 5497 | 8,25 | 29 |
| | | | | м3 | 1368 | 119,39 | 0 | 4815 | 420 | 0 | 105 | 0,58 | 2 |
| 50 | 67 | 4-1-96 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,1147 | 64700 | | 64700 | 7421 | | 7421 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 51 | 68 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0336 | 69000 | | 69000 | 2318 | | 2318 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1311287 | 35319 | | | | 651 |
| | | | | | | | | 105424 | 13204 | | | | 63 |
| | | | **Итого по объекту:** | | | | | 1836715 | | | | | |
| | | | **Объект: 6-4 КОТЕЛЬНАЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | Смета: 6-4-1 **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Двери** | | | | | | | | | | |
| 1 | 28 | 10-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 6,72 | 634,99 | 31,85 | 412,34 | 4267 | 214 | 2771 | 1636 | 1,15 | 8 |
| | | | | м2 | 190,8 | 12,04 | 0 | 1282 | 81 | 0 | 120 | 0,06 | 0 |
| 2 | 29 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 4,83 | 4250 | | 4250 | 20528 | | 20528 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 1,89 | 4010 | | 4010 | 7579 | | 7579 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 4 | 31 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 4 | 1380 | | 1380 | 5520 | | 5520 | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | | | |
| 5 | 32 | 9-53-1 | Монтаж металлических ворот | 0,1477 | 14806,01 | 1133,15 | 780,36 | 2187 | 167 | 115 | 1767 | 82,1 | 12 |
| | | | | т | 12892,5 | 398,25 | 0 | 1904 | 59 | 0 | 90 | 1,95 | 0 |
| 6 | 33 | 2-2-3 | Ворота стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4 огрунтованные и окрашенные | 2 | 40600 | | 40600 | 81200 | | 81200 | | | |
| | | | | шт | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Двери** | | | | | 121280 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Окна** | | | | | | | | | | |
| 7 | 34 | 10-16-2 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 | 5,04 | 632,28 | 59,17 | 374,66 | 3187 | 298 | 1888 | 1328 | 1,18 | 6 |
| | | | | м2 | 198,45 | 21,16 | 0 | 1000 | 107 | 0 | 120 | 0,09 | 0 |
| 8 | 35 | 6-1-15 | Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья | 3,15 | 4860 | | 4860 | 15309 | | 15309 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 9 | 36 | 6-1-12 | Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 9-13,5; ОС 9-15 для жилья | 1,35 | 5390 | | 5390 | 7277 | | 7277 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 10 | 37 | 6-1-2 | Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья | 0,54 | 6860 | | 6860 | 3704 | | 3704 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 11 | 38 | 1-1-793 | Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий | 3 | 3440 | | 3440 | 10320 | | 10320 | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Окна** | | | | | 39797 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | | | | | | | |
| 12 | 39 | 11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 56,3 | 53,38 | 2,62 | 40,25 | 3005 | 148 | 2266 | 796 | 0,07 | 4 |
| | | | | м2 | 10,51 | 0,99 | 0 | 592 | 56 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 13 | 40 | 11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 4,504 | 10040,78 | 0 | 9473,78 | 45224 | 0 | 42670 | 3141 | 3,66 | 16 |
| | | | | м3 | 567 | 0 | 0 | 2554 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 14 | 41 | 11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20мм) | 56,3 | 410,34 | 14,76 | 343,15 | 23102 | 831 | 19319 | 4014 | 0,36 | 20 |
| | | | | м2 | 52,43 | 5,54 | 0 | 2952 | 312 | 0 | 123 | 0,03 | 2 |
| 15 | 42 | 11-15-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 56,3 | 98,56 | 1,34 | -93,84 | -5549 | -75 | -5283 | -269 | 0,02 | -1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 3,38 | 0,5 | 0 | -190 | -28 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 16 | 43 | 11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 6,78 | 53,38 | 2,62 | 40,25 | 362 | 18 | 273 | 96 | 0,07 | 0 |
| | | | | м2 | 10,51 | 0,99 | 0 | 71 | 7 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 17 | 44 | 11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,5424 | 10040,78 | 0 | 9473,78 | 5446 | 0 | 5139 | 378 | 3,66 | 2 |
| | | | | м3 | 567 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 18 | 45 | 11-27-3 | Устройство покрытий на прослойке клея из керамических рифленых плиток для одноцветных с красителями полов | 6,78 | 1467,64 | 11,72 | 1284,24 | 9951 | 79 | 8707 | 1468 | 1,06 | 7 |
| | | | | м2 | 171,68 | 4,39 | 0 | 1164 | 30 | 0 | 123 | 0,02 | 0 |
| 19 | 46 | 11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 7,255 | 256,85 | 0,32 | 214,9 | 1863 | 2 | 1559 | 372 | 0,24 | 2 |
| | | | | м | 41,63 | 0,11 | 0 | 302 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 20 | 47 | 11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 4 | 53,38 | 2,62 | 40,25 | 214 | 10 | 161 | 57 | 0,07 | 0 |
| | | | | м2 | 10,51 | 0,99 | 0 | 42 | 4 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 21 | 48 | 11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,32 | 10040,78 | 0 | 9473,78 | 3213 | 0 | 3032 | 223 | 3,66 | 1 |
| | | | | м3 | 567 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 22 | 49 | 11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 4 | 258,92 | 9,95 | 196,77 | 1036 | 40 | 787 | 275 | 0,36 | 1 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 0 | 209 | 15 | 0 | 123 | 0,02 | 0 |
| 23 | 50 | 11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 4 | 925,06 | 4,9 | 861,66 | 3700 | 20 | 3447 | 297 | 0,38 | 2 |
| | | | | м2 | 58,5 | 1,85 | 0 | 234 | 7 | 0 | 123 | 0,01 | 0 |
| 24 | 51 | 11-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 4,28 | 109,84 | 0,46 | 97,34 | 470 | 2 | 417 | 64 | 0,08 | 0 |
| | | | | м | 12,04 | 0,18 | 0 | 52 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Полы** | | | | | 92037 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 25 | 52 | 15-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | 67,08 | 125,81 | 1,42 | 53,06 | 8439 | 95 | 3559 | 5062 | 0,45 | 30 |
| | | | | м2 | 71,33 | 0,54 | 0 | 4785 | 36 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 26 | 53 | 15-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 67,08 | 17,55 | 0,12 | 3,7 | 1177 | 8 | 248 | 971 | 0,09 | 6 |
| | | | | м2 | 13,73 | 0,05 | 0 | 921 | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 27 | 54 | 15-17-1 | Гладкая облицовка стен плитками керамическими глазурованными цветными без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу на клее | 11,73 | 1871,26 | 2,1 | 1536,16 | 21950 | 25 | 18019 | 4111 | 2 | 23 |
| | | | | м2 | 333 | 0,79 | 0 | 3906 | 9 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 28 | 55 | 15-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | 13,29 | 186,14 | 1,88 | 105,96 | 2474 | 25 | 1408 | 1103 | 0,47 | 6 |
| | | | | м2 | 78,3 | 0,72 | 0 | 1041 | 10 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 29 | 56 | 15-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 4,02 | 618,63 | 6,33 | 299,55 | 2487 | 25 | 1204 | 1330 | 1,79 | 7 |
| | | | | м2 | 312,75 | 2,39 | 0 | 1257 | 10 | 0 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Внутренняя отделка** | | | | | 36527 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Покрытие** | | | | | | | | | | |
| 30 | 67 | 7-37-2 | Укладка плит покрытий | 4 | 2595,4 | 1240,62 | 992,53 | 10382 | 4962 | 3970 | 2740 | 2,13 | 9 |
| | | | | м3 | 362,25 | 127,08 | 0 | 1449 | 508 | 0 | 140 | 0,41 | 2 |
| 31 | 68 | 30-17-11 | Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см | 72 | 1870 | | 1870 | 134640 | | 134640 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 32 | 69 | 7-53-9 | Установка плит парапета массой до 0,5 т | 6 | 233,34 | 88,43 | 78,98 | 1400 | 531 | 474 | 815 | 0,39 | 2 |
| | | | | шт | 65,93 | 31,06 | 0 | 396 | 186 | 0 | 140 | 0,13 | 1 |
| 33 | 70 | 30-21-29 | Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские | 0,54 | 17300 | | 17300 | 9342 | | 9342 | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 71 | 7-14-11 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м | 1 | 674,98 | 198,98 | 161 | 675 | 199 | 161 | 520 | 1,8 | 2 |
| | | | | шт | 315 | 56,75 | 0 | 315 | 57 | 0 | 140 | 0,22 | 0 |
| 35 | 72 | 30-17-2 | Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3 | 0,2 | 26300 | | 26300 | 5260 | | 5260 | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | | | |
| 36 | 73 | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,5 | 93997,62 | 304,24 | 60618,38 | 46999 | 152 | 30309 | 17425 | 198 | 99 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 0 | 16538 | 57 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Покрытие** | | | | | 208697 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Кровля** | | | | | | | | | | |
| 37 | 80 | 12-15-1 | Устройство пароизоляции из толя в 1 слой | 80 | 286,1 | 1,19 | 257,91 | 22888 | 95 | 20633 | 2613 | 0,16 | 12 |
| | | | | м2 | 27 | 0,45 | 0 | 2160 | 36 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| 38 | 81 | 12-14-7 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 17,64 | 4140,52 | 245,72 | 3512,3 | 73039 | 4335 | 61957 | 9966 | 2,71 | 48 |
| | | | | м3 | 382,5 | 92,25 | 0 | 6747 | 1627 | 0 | 119 | 0,45 | 8 |
| 39 | 82 | 12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (марки-150 толщ.30мм) | 80 | 215,52 | 15,94 | 164,93 | 17241 | 1275 | 13194 | 3866 | 0,24 | 19 |
| | | | | м2 | 34,65 | 5,96 | 0 | 2772 | 477 | 0 | 119 | 0,03 | 2 |
| 40 | 83 | 12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 80 | 62,48 | 1,4 | 59,98 | 4998 | 112 | 4798 | 152 | 0,01 | 1 |
| | | | | м2 | 1,1 | 0,5 | 0 | 88 | 40 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| 41 | 84 | 12-2-2 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 80 | 1341,73 | 8,54 | 1287,96 | 107339 | 683 | 103037 | 4611 | 0,26 | 21 |
| | | | | м2 | 45,23 | 3,2 | 0 | 3618 | 256 | 0 | 119 | 0,02 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Кровля** | | | | | 225505 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 42 | 85 | 12-8-2 | Устройство обделок из фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб | 155 | 31,04 | 0,05 | 23,29 | 4811 | 8 | 3609 | 1424 | 0,05 | 8 |
| | | | | м2 | 7,7 | 0,02 | 0 | 1194 | 3 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| 43 | 86 | 15-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 154,8 | 254,12 | 1,96 | 143,26 | 39338 | 303 | 22177 | 17774 | 0,61 | 95 |
| | | | | м2 | 108,9 | 0,45 | 0 | 16858 | 70 | 0 | 105 | 0,03 | 4 |
| 44 | 87 | 15-157-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая | 154,8 | 10,78 | 0,9 | 3,17 | 1668 | 139 | 490 | 1146 | 0,04 | 6 |
| | | | | м2 | 6,71 | 0,34 | 0 | 1039 | 53 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 45 | 88 | 15-52-2 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ | 14,4 | 661,79 | 2,74 | 249,54 | 9530 | 40 | 3593 | 6203 | 2 | 29 |
| | | | | м2 | 409,5 | 0,72 | 0 | 5897 | 10 | 0 | 105 | 0,03 | 0 |
| 46 | 89 | 15-53-1 | Штукатурка откосов | 20,1 | 108,77 | 0,6 | 50,79 | 2186 | 12 | 1021 | 1216 | 0,32 | 6 |
| | | | | м | 57,38 | 0,23 | 0 | 1153 | 5 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Наружная отделка** | | | | | 57532 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: ДЫМОВАЯ ТРУБА** | | | | | | | | | | |
| 47 | 96 | 9-61-4 | Монтаж ствола дымовой трубы высотой 10м диаметром 426х9 | 3,272 | 24382 | 9149,12 | 3330,38 | 79788 | 29940 | 10898 | 39676 | 63,9 | 209 |
| | | | | т | 11902,5 | 1568,93 | 0 | 38950 | 5134 | 0 | 90 | 7,58 | 25 |
| 48 | 97 | 2-1-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 3,24 | 172800 | | 172800 | 559872 | | 559872 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 49 | 98 | 9-34-1 | Монтаж крепежных элементов дымовой трубы | 0,3313 | 16609,27 | 2191,29 | 1862,98 | 5503 | 726 | 617 | 3774 | 73,6 | 24 |
| | | | | т | 12555 | 101,25 | 0 | 4159 | 34 | 0 | 90 | 0,49 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 99 | 2-1-260 | Стальные крепежные элементы из уголков и полосы | 0,3313 | 114900 | | 114900 | 38066 | | 38066 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 51 | 100 | 13-29-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 внутри | 10,99 | 234,34 | 0,07 | 231,55 | 2575 | 1 | 2545 | 27 | 0,01 | 0 |
| | | | | м2 | 2,72 | 0,02 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 52 | 101 | 13-29-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 снаружи | 11,84 | 234,34 | 0,07 | 231,55 | 2775 | 1 | 2742 | 29 | 0,01 | 0 |
| | | | | м2 | 2,72 | 0,02 | 0 | 32 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 53 | 102 | 15-172-4 | Масляная окраска крепежных элементов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 9,51 | 165,83 | 0,07 | 57,76 | 1577 | 1 | 549 | 1079 | 0,65 | 6 |
| | | | | м2 | 108 | 0,02 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 54 | 103 | 6-19-1 | Устройство опорной подушки из бетона кл.В15 | 0,32 | 12472,22 | 316,01 | 10788,21 | 3991 | 101 | 3452 | 500 | 8,25 | 3 |
| | | | | м3 | 1368 | 119,39 | 0 | 438 | 38 | 0 | 105 | 0,58 | 0 |
| 55 | 104 | 6-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0005 | 172357,31 | 536,06 | 124346,25 | 86 | 0 | 62 | 25 | 289 | 0 |
| | | | | 1т | 47475 | 202,5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 105 | 0,99 | 0 |
| 56 | 105 | 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0005 | 40200 | | 40200 | 20 | | 20 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 57 | 106 | 6-1-1 | Набетонка из бетона кл.В12,5 для крепежных элементов | 0,004 | 9561,97 | 66,01 | 9300,21 | 38 | 0 | 37 | 1 | 1,35 | 0 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 0,12 | 0 |
| 58 | 107 | 26-5-7 | Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями минераловатными на битумном связующем толщиной 40 мм | 10 | 1187,83 | 61,7 | 401,63 | 11878 | 617 | 4016 | 7477 | 4,07 | 41 |
| | | | | м | 724,5 | 23,18 | 0 | 7245 | 232 | 0 | 100 | 0,11 | 1 |
| 59 | 108 | 1-3-25 | Вата минеральная | 1,6 | 2530 | | 2530 | 4048 | | 4048 | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | | | |
| 60 | 109 | 26-17-16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм | 10 | 520,19 | 40,67 | 99,27 | 5202 | 407 | 993 | 3956 | 2,09 | 21 |
| | | | | м | 380,25 | 15,3 | 0 | 3803 | 153 | 0 | 100 | 0,07 | 1 |
| 61 | 110 | 1-1-866 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм | 182,4 | 94 | | 94 | 17146 | | 17146 | | | |
| | | | | кг | | | | | | | | | |
| 62 | 111 | 9-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 0,231 | 16609,27 | 2191,29 | 1862,98 | 3837 | 506 | 430 | 2631 | 73,6 | 17 |
| | | | | т | 12555 | 101,25 | 0 | 2900 | 23 | 0 | 90 | 0,49 | 0 |
| 63 | 112 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | 1 | 154200 | | 154200 | 154200 | | 154200 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 64 | 113 | 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,002 | 149300 | | 149300 | 299 | | 299 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 65 | 114 | 1-1-361 | Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщиной 10 мм | 0,21 | 476 | | 476 | 100 | | 100 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| 66 | 115 | 34-23-1 | Монтаж растяжек дымовой трубы | 0,1848 | 17314,25 | 8717 | 2803,5 | 3200 | 1611 | 518 | 1337 | 32,36 | 6 |
| | | | | т | 5793,75 | 2245,23 | 0 | 1071 | 415 | 0 | 90 | 7,83 | 1 |
| 67 | 116 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т/Полоса 200х12/ | 0,1016 | 154200 | | 154200 | 15667 | | 15667 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 68 | 117 | 4-1-9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,0842 | 44300 | | 44300 | 3730 | | 3730 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 118 | 15-172-4 | Масляная окраска оттяжек бельлами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 5,3 | 165,83 | 0,07 | 57,76 | 879 | 0 | 306 | 601 | 0,65 | 3 |
| | | | | м2 | 108 | 0,02 | 0 | 572 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 70 | 119 | 20-11-2 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2 | 4 | 900,48 | 28,48 | 642,5 | 3602 | 114 | 2570 | 1233 | 1,39 | 6 |
| | | | | шт | 229,5 | 11,25 | 0 | 918 | 45 | 0 | 128 | 0,05 | 0 |
| | | | Итого по разделу: ДЫМОВАЯ ТРУБА | | | | | 918078 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1699457 | 48804 | | | | 848 |
| | | | | | | | | 145960 | 10179 | | | | 52 |
| | | | Итого по объекту: | | | | | 1699453 | | | | | |
| | | | Итого по стройке: | | | | | 15273871 | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | | 1695212 | | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | | 50109 | | | | | |
| | | | На сантехнические работы | | | | | 1233 | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | | 1746554 | | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | | 17020428 | | | | | |
| | | | Всего непредвиденные и непредвиденные затраты | | | | | 1021226 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами | | | | | 18041654 | | | | | |
| | | | Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | | | | | 35198726 | | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | 703975 | | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | 35902700 | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | 4308324 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | 40211024 | | | | | |

Подрядчик
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

Ш.Тюлтебаев

Инженер
ТОО "Региональный центр юг строй эксперт"

К.Абдыхалыков