Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы № 28 в п. Акжар Кармакшинского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		9	04.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**250964694**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**88056556**	78621925							9434631	**88056556**

Заказчик:
КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"

Оспанов А.Ж.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Арыстанов О.

Авторский надзор
ТОО "Проект Сервис"

Досжанов И. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.

Заказчик: КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт здания средней школы № 28 в п. Акжар Кармакшинского района Кызылординской области

за июль месяц 2022 года

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу изм	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок А. Общестроительные работы										
5	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения		211,8	690,36	78,15	146218	16552	16982	86236	251051
		НР - 72%; СП - 8%				532,03	33,47	112684	7089		18596	
6	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т		0,29262	581946,00	--	170289	--	170289	--	183912
		СП - 8%				--	--	--	--		13623	
7	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		8,48598	565,68	1,03	4800	8	1119	2648	8044
		НР - 72%; СП - 8%				432,84	0,51	3673	4		596	
10	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок		16,05	1760,93	196,43	28263	3153	--	19107	51160
		НР - 72%; СП - 8%				1564,50	88,97	25110	1428		3790	
11	1205-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	м2		16,05	2970,69	114,41	47680	1836	16610	21551	74770
		НР - 72%; СП - 8%				1821,44	43,49	29234	698		5538	
		1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ										
23	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		979,27	786,35	4,79	770049	4690	191947	414506	1279320
		НР - 72%; СП - 8%				585,55	2,34	573412	2291		94764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	480,5	650,37	4,52	312503	2172	86394	161999	512462
		НР - 72%; СП - 8%			466,05	2,21	223937	1062		37960	
26	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1023,48	808,10	3,21	827074	3286	240855	420869	1347778
		НР - 72%; СП - 8%			569,56	1,57	582933	1607		99835	
28	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	103,14	4369,89	19,85	450710	2047	193288	184586	686119
		НР - 72%; СП - 8%			2476,00	9,64	255375	994		50824	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	435,09	745,28	28,93	324264	12587	162515	111804	470954
		НР - 72%; СП - 8%			342,83	14,07	149162	6122		34885	
30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	435,09	1602,65	73,89	697297	32149	133851	393172	1177707
		НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	531297	14776		87238	
31	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	443,7918	1739,00	--	771754	--	771754	--	833494
		СП - 8%			--	--	--	--		61740	
32	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	275,7	335,31	1,63	92445	450	7151	61244	165985
		НР - 72%; СП - 8%			307,74	0,79	84844	218		12295	
33	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	13,92285	1739,00	--	24212	--	24212	--	26149
		СП - 8%			--	--	--	--		1937	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	544,18	745,28	28,93	405566	15744	203261	139837	589035
		НР - 72%; СП - 8%			342,83	14,07	186561	7657		43632	
35	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	544,18	711,02	21,21	386923	11542	156697	161567	592369
		НР - 72%; СП - 8%			401,86	10,50	218684	5714		43879	
36	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	555,0636	2105,00	--	1168409	--	1168409	--	1261882
		СП - 8%			--	--	--	--		93473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	350,2	329,47	0,82	115380	287	72621	30681	157746
		НР - 72%; СП - 8%			121,28	0,40	42472	140		11685	
		ОКНА									
38	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	214,2	2508,90	172,64	537406	36979	247894	194598	790565
		НР - 72%; СП - 8%			1178,96	82,83	252533	17742		58560	
39	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	214,2	17769,00	--	3806120	--	3806120	--	4110610
		СП - 8%			--	--	--	--		304490	
40	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	107,1	1202,32	4,95	128768	530	103092	18293	158825
		НР - 72%; СП - 8%			234,79	2,43	25146	260		11765	
41	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	107,1	2569,00	--	275140	--	275140	--	297151
		СП - 8%			--	--	--	--		22011	
		ДВЕРИ									
42	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	44,73	1666,88	76,59	74560	3426	20878	37286	120794
		НР - 72%; СП - 8%			1123,55	34,20	50256	1530		8948	
43	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,41	5643,00	--	24886	--	24886	--	26877
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
44	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	40,32	4157,00	--	167610	--	167610	--	181019
		СП - 8%			--	--	--	--		13409	
45	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	38	500,00	--	19000	--	19000	--	20520
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	19	3580,00	--	68020	--	68020	--	73462
		СП - 8%			--	--	--	--		5442	
47	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	13,755	2899,56	47,90	39883	659	7346	23150	68075
		НР - 72%; СП - 8%			2317,59	19,91	31878	274		5043	
48	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,755	40518,00	--	557325	--	557325	--	601911
		СП - 8%			--	--	--	--		44586	
		2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
58	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	487,1	668,93	6,51	325836	3171	65550	186288	553093
		НР - 72%; СП - 8%			527,85	3,32	257116	1617		40970	
59	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	974,2	786,35	4,79	766062	4667	190952	412360	1272696
		НР - 72%; СП - 8%			585,55	2,34	570443	2280		94274	
61	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	458,9	650,37	4,52	298455	2074	82511	154717	489426
		НР - 72%; СП - 8%			466,05	2,21	213870	1014		36254	
62	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1021,8	808,10	3,21	825717	3280	240461	420178	1345567
		НР - 72%; СП - 8%			569,56	1,57	581976	1604		99672	
63	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,3	1172,13	73,01	99983	6227	26279	52204	164362
		НР - 72%; СП - 8%			791,05	58,95	67477	5028		12175	
64	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	85,3	4369,89	19,85	372752	1693	159856	152658	567443
		НР - 72%; СП - 8%			2476,00	9,64	211203	822		42033	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	416,1	745,28	28,93	310111	12038	155421	106924	450398
		НР - 72%; СП - 8%			342,83	14,07	142652	5855		33363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	416,1	1602,65	73,89	666863	30746	128009	376012	1126305
		НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	508108	14131		83430	
67	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	424,422	1739,00	--	738070	--	738070	--	797116
		СП - 8%			--	--	--	--		59046	
68	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	265,7	335,31	1,63	89092	433	6892	59023	159964
		НР - 72%; СП - 8%			307,74	0,79	81767	210		11849	
69	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	13,41785	1739,00	--	23334	--	23334	--	25201
		СП - 8%			--	--	--	--		1867	
		ОКНА									
74	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	239,4	2508,90	172,64	600631	41331	277057	217492	883573
		НР - 72%; СП - 8%			1178,96	82,83	282243	19830		65450	
75	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	239,4	17769,00	--	4253899	--	4253899	--	4594211
		СП - 8%			--	--	--	--		340312	
76	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	119,7	1202,32	4,95	143918	593	115221	20445	177512
		НР - 72%; СП - 8%			234,79	2,43	28104	291		13149	
77	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	119,7	2569,00	--	307509	--	307509	--	332110
		СП - 8%			--	--	--	--		24601	
		ДВЕРИ									
78	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	40,74	1666,88	76,59	67909	3120	19016	33960	110019
		НР - 72%; СП - 8%			1123,55	34,20	45773	1393		8149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5643,00	--	16590	--	16590	--	17917
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
80	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	37,8	4157,00	--	157135	--	157135	--	169706
		СП - 8%			--	--	--	--		12571	
81	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	34	500,00	--	17000	--	17000	--	18360
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
82	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	3580,00	--	60860	--	60860	--	65729
		СП - 8%			--	--	--	--		4869	
		ОТКОСЫ ОБЩИЕ									
83	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	162,11	3131,23	44,72	507604	7249	134732	265912	835397
		НР - 72%; СП - 8%			2255,40	22,82	365623	3699		61881	
84	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	162,11	650,37	4,52	105431	732	29148	54655	172893
		НР - 72%; СП - 8%			466,05	2,21	75551	358		12807	
		Ремонт фасада									
85	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	251,988	3659,33	14,06	922107	3543	3471218	361919	1386749
		НР - 72%; СП - 8%			1992,23	2,57	502018	648		102722	
87	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	20,70684	21148,00	--	437908	--	437908	--	472941
		СП - 8%			--	--	--	--		35033	
		Кровля									
115	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	3092,86	13,93	57527	259	37236	14471	77758
		НР - 72%; СП - 8%			1076,98	3,57	20032	66		5760	
		итого по блоку А:									**32386192**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок Б. Общестроительные работы									
4	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	124,5	1602,65	73,89	199530	9199	38302	112505	336998
		НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	152029	4228		24963	
5	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	126,99	1739,00	--	220836	--	220836	--	238503
		СП - 8%			--	--	--	--		17667	
		1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
20	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	329,6	808,10	3,21	266350	1058	77565	135536	434037
		НР - 72%; СП - 8%			569,56	1,57	187727	517		32151	
		ДВЕРИ									
39	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка	м2	6,342	1392,20	177,09	8829	1123	2274	4303	14183
		НР - 72%; СП - 8%			856,51	85,83	5432	544		1051	
40	2109-0202-0903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,342	32680,00	--	207257	--	207257	--	223838
		СП - 8%			--	--	--	--		16581	
41	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,751	2899,56	47,90	7977	132	1469	4630	13615
		НР - 72%; СП - 8%			2317,59	19,91	6376	55		1009	
42	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,751	40518,00	--	111465	--	111465	--	120382
		СП - 8%			--	--	--	--		8917	
		2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
53	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	285,9	808,10	3,21	231036	918	67281	117566	376490
		НР - 72%; СП - 8%			569,56	1,57	162837	449		27888	
		ПОЛЫ РЕЛИН									
58	1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	151,8	19509,41	21,97	2961528	3335	2888166	51607	3254186
		НР - 72%; СП - 8%			461,31	10,87	70027	1650		241051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	98,6	329,47	0,82	32486	80	20448	8638	44414
		НР - 72%; СП - 8%			121,28	0,40	11958	39		3290	
		итого по блоку Б:									5056646

Блок В. Общестроительные работы

		1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
28	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	538	808,10	3,21	434758	1727	126608	221233	708470
		НР - 72%; СП - 8%			569,56	1,57	306423	845		52479	
29	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,2	1172,13	73,01	94005	5856	24707	49082	154534
		НР - 72%; СП - 8%			791,05	58,95	63442	4728		11447	
30	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	80,2	4369,89	19,85	350465	1592	150298	143531	533515
		НР - 72%; СП - 8%			2476,00	9,64	198575	773		39520	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ спортивный									
35	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	163,3	711,02	21,21	116110	3464	47022	48484	177761
		НР - 72%; СП - 8%			401,86	10,50	65624	1715		13167	
36	2206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77	м2	166,566	11477,00	--	1911678	--	1911678	--	2064612
		СП - 8%			--	--	--	--		152934	
37	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	64,2	329,47	0,82	21152	53	13313	5625	28919
		НР - 72%; СП - 8%			121,28	0,40	7786	26		2142	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
38	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	8,7	711,02	21,21	6186	184	2506	2583	9471
		НР - 72%; СП - 8%			401,86	10,50	3496	91		702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	8,874	2105,00	--	18680	--	18680	--	20174
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
40	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	12,7	329,47	0,82	4184	10	2634	1113	5720
		НР - 72%; СП - 8%			121,28	0,40	1540	5		424	
		ДВЕРИ									
49	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	31,71	1666,88	76,59	52857	2428	14801	26433	85633
		НР - 72%; СП - 8%			1123,55	34,20	35628	1084		6343	
50	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,23	4458,00	--	58979	--	58979	--	63697
		СП - 8%			--	--	--	--		4718	
51	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,6	4157,00	--	52378	--	52378	--	56568
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88	5643,00	--	33181	--	33181	--	35835
		СП - 8%			--	--	--	--		2654	
53	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	32	500,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
54	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	3580,00	--	57280	--	57280	--	61862
		СП - 8%			--	--	--	--		4582	
55	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,822	2899,56	47,90	11082	183	2041	6432	18916
		НР - 72%; СП - 8%			2317,59	19,91	8858	76		1401	
56	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,822	40518,00	--	154860	--	154860	--	167249
		СП - 8%			--	--	--	--		12389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,751	2633,56	50,57	7245	139	1175	4313	12482
		НР - 72%; СП - 8%			2156,08	21,20	5931	58		925	
58	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,751	44250,00	--	121732	--	121732	--	131471
		СП - 8%			--	--	--	--		9739	
		2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
72	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	362,6	808,10	3,21	293017	1164	85331	149106	477493
		НР - 72%; СП - 8%			569,56	1,57	206522	569		35370	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
77	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	170,6	711,02	21,21	121300	3618	49125	50651	185707
		НР - 72%; СП - 8%			401,86	10,50	68557	1791		13756	
78	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	174,012	2105,00	--	366295	--	366295	--	395599
		СП - 8%			--	--	--	--		29304	
79	1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	84,7	19509,41	21,97	1652447	1861	1611513	28795	1815742
		НР - 72%; СП - 8%			461,31	10,87	39073	921		134499	
80	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	126,7	329,47	0,82	41744	104	26274	11100	57072
		НР - 72%; СП - 8%			121,28	0,40	15366	51		4228	
		Решетки									
155	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,432042	175316,55	11000,02	75744	4752	2349	50269	136094
		НР - 72%; СП - 8%			158880,00	2719,66	68643	1175		10081	
156	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,432042	58714,02	2492,92	25367	1077	1982	16210	44903
		НР - 72%; СП - 8%			51632,80	478,48	22308	207		3326	
157	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,432042	762977,00	--	329638	--	329638	--	356009
		СП - 8%			--	--	--	--		26371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	2105-0308-0109 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	58,3	1292,00	--	75324	--	75324	--	81350
		СП - 8%			--	--	--	--		6026	
		итого по блоку В:									7904138
		Отопление и вентиляция									
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
1	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	477,72	--	3822	--	547	2358	6674
		НР - 72%; СП - 8%			409,34	--	3275	--		494	
2	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2508,11	--	5016	--	4393	449	5902
		НР - 72%; СП - 8%			311,58	--	623	--		437	
7	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	71418,80	400,71	142838	801	132745	6786	161594
		НР - 72%; СП - 8%			4646,12	66,23	9292	132		11970	
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2172,88	86,02	13037	516	1787	7786	22488
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	13,24	10734	79		1666	
9	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2875,00	--	17250	--	17250	--	18630
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
10	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	680,00	--	8160	--	8160	--	8813
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2200,10	113,24	8800	453	1191	5229	15151
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	26,48	7156	106		1122	
12	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	11416,00	--	45664	--	45664	--	49317
		СП - 8%			--	--	--	--		3653	
13	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1561,00	--	12488	--	12488	--	13487
		СП - 8%			--	--	--	--		999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3955,84	270,08	7912	540	1044	4641	13557
		НР - 72%; СП - 8%			3164,20	58,63	6328	117		1004	
15	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18430,00	--	36860	--	36860	--	39809
		СП - 8%			--	--	--	--		2949	
16	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2298,00	--	9192	--	9192	--	9927
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
17	2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
18	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1557,00	--	9342	--	9342	--	10089
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
19	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5333,75	68,73	53338	687	42871	7215	65397
		НР - 72%; СП - 8%			978,02	24,00	9780	240		4844	
20	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1349,76	18,12	2700	36	1878	576	3538
		НР - 72%; СП - 8%			393,23	7,02	786	14		262	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5	89,50	2,41	313	9	149	112	459
		НР - 72%; СП - 8%			44,34	0,26	155	1		34	
26	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,5	124,95	3,10	437	10	359	50	526
		НР - 72%; СП - 8%			19,47	0,40	68	1		39	
27	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,2	73838,50	1128,92	14768	226	9887	3428	19651
		НР - 72%; СП - 8%			23274,40	529,60	4655	106		1456	
28	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7	540,50	27,30	3784	192	1062	1853	6088
		НР - 72%; СП - 8%			361,37	6,22	2530	44		451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00805	373181,00	--	3004	--	3004	--	3244
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
30	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	19482,26	212,72	38965	425	19830	13567	56734
		НР - 72%; СП - 8%			9355,12	66,23	18710	132		4203	
		ОТОПЛЕНИЕ									
35	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1689,44	18,12	40547	434	30675	6916	51260
		НР - 72%; СП - 8%			393,23	7,02	9438	168		3797	
48	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	87,6	19951,77	158,53	1747775	13887	1660353	57847	1950072
		НР - 72%; СП - 8%			839,44	77,72	73535	6808		144450	
49	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	1550,00	--	88350	--	88350	--	95418
		СП - 8%			--	--	--	--		7068	
50	2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	835,00	--	11690	--	11690	--	12625
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
51	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	126	2172,88	86,02	273783	10838	37532	163498	472264
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	13,24	225413	1668		34982	
52	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	2875,00	--	34500	--	34500	--	37260
		СП - 8%			--	--	--	--		2760	
53	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	680,00	--	16320	--	16320	--	17626
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
54	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	114	2961,00	--	337554	--	337554	--	364558
		СП - 8%			--	--	--	--		27004	
55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2200,10	113,24	8800	453	1191	5229	15151
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	26,48	7156	106		1122	
56	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4945,00	--	19780	--	19780	--	21362
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1302,00	--	10416	--	10416	--	11249
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
58	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2200,10	113,24	8800	453	1191	5229	15151
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	26,48	7156	106		1122	
59	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	11416,00	--	45664	--	45664	--	49317
		СП - 8%			--	--	--	--		3653	
60	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1561,00	--	12488	--	12488	--	13487
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
61	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	97	277,80	0,54	26947	52	851	18770	49375
		НР - 72%; СП - 8%			268,50	0,26	26044	25		3657	
62	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический регулятор RA 2994 Dв 15 мм, типа Danfoss	шт.	97	6466,07	--	627209	--	627209	--	677386
		СП - 8%			--	--	--	--		50177	
63	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	97	7417,00	--	719449	--	719449	--	777005
		СП - 8%			--	--	--	--		57556	
64	1118-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка	шт.	3	11986,02	248,07	35958	744	30741	3469	42581
		НР - 72%; СП - 8%			1490,86	114,94	4473	345		3154	
65	1118-0701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка	шт.	3	18054,02	248,07	54162	744	48945	3469	62241
		НР - 72%; СП - 8%			1490,86	114,94	4473	345		4610	
66	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	502	890,60	1,03	447081	517	66168	274069	778842
		НР - 72%; СП - 8%			757,76	0,51	380396	256		57692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	4,5	2819,60	31,05	12688	139	11201	1016	14801
		НР - 72%; СП - 8%			299,59	14,07	1348	63		1096	
		итого по ОВ:									6076728

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	1523,50	17,69	42658	495	305	30141	78623
		НР - 72%; СП - 8%			1494,93	0,16	41858	4		5824	
7	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	27,72	221,00	--	6126	--	6126	--	6616
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
8	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	1663,91	20,89	53245	668	380	37588	98100
		НР - 72%; СП - 8%			1631,17	0,26	52197	8		7267	
9	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	31,68	376,00	--	11912	--	11912	--	12865
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2200,10	113,24	6600	339	894	3921	11363
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	26,48	5367	79		842	
14	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	38677,00	--	116031	--	116031	--	125313
		СП - 8%			--	--	--	--		9282	
15	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1369,00	--	8214	--	8214	--	8871
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
16	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	18325,01	116,94	109950	701	102099	5319	124491
		НР - 72%; СП - 8%			1191,60	39,72	7150	238		9222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1848,68	28,23	11092	169	112	7834	20440
					1801,84	11,65	10811	70		1514	
18	2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК									
		СП - 8%	шт.	6	25900,00	--	155400	--	155400	--	167832
					--	--	--	--		12432	
19	2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005									
		СП - 8%	шт.	12	4643,00	--	55716	--	55716	--	60173
					--	--	--	--		4457	
20	2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16									
		СП - 8%	шт.	6	402,00	--	2412	--	2412	--	2605
					--	--	--	--		193	
21	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16									
		СП - 8%	шт.	20	315,00	--	6300	--	6300	--	6804
					--	--	--	--		504	
22	2302-0301-1101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16									
		СП - 8%	шт.	4	455,00	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--		146	
23	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009									
		СП - 8%	шт.	47	1748,00	--	82156	--	82156	--	88728
					--	--	--	--		6572	
24	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	102	2172,88	86,02	221634	8774	30383	132356	382309
					1788,99	13,24	182477	1350		28319	
25	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	46	1760,00	--	80960	--	80960	--	87437
					--	--	--	--		6477	
26	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	56	1162,00	--	65072	--	65072	--	70278
					--	--	--	--		5206	
27	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	фильтр	5	2480,12	151,35	12401	756	6693	3744	17437
					990,35	49,68	4952	248		1292	
28	2302-0104-0605 РСНБ РК 2015	Соединитель Press с внутренней резьбой из оцинкованной стали DN 22xRp1/2 ГОСТ 8965-75									
		СП - 8%	шт.	4	2430,00	--	9720	--	9720	--	10498
					--	--	--	--		778	
29	2302-0401-3401 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами длинное DN 20									
		СП - 8%	шт.	12	152,00	--	1824	--	1824	--	1970
					--	--	--	--		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2302-0104-0506 РСНБ РК 2015	Соединитель Press с наружной резьбой из оцинкованной стали DN 22xR1/2 ГОСТ 8965-75	шт.	40	1866,00	--	74640	--	74640	--	80611
		СП - 8%			--	--	--	--		5971	
31	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	30	14,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
32	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	42	10,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
33	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	кран	3	11151,73	--	33455	--	32263	858	37058
		НР - 72%; СП - 8%			397,20	--	1192	--		2745	
		Водомерный узел									
34	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	32518,43	1118,84	32518	1119	15456	11705	47761
		НР - 72%; СП - 8%			15942,70	313,96	15943	314		3538	
35	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	52897,00	--	52897	--	52897	--	57129
		СП - 8%			--	--	--	--		4232	
36	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1963,00	--	3926	--	3926	--	4240
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
37	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	521,00	--	156	--	156	--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
38	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,45	676,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
39	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
40	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	970,00	--	1940	--	1940	--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	50760,12	151,35	50760	152	49618	749	55630
		НР - 72%; СП - 8%			990,35	49,68	990	50		4121	
42	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2	416,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
43	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18430,00	--	36860	--	36860	--	39809
		СП - 8%			--	--	--	--		2949	
44	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1963,00	--	11778	--	11778	--	12720
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
45	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	1258,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
46	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,115	1987,00	--	4203	--	4203	--	4539
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
48	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	2	80057,43	79,41	160115	158	154635	3879	177114
		НР - 72%; СП - 8%			2661,24	32,72	5322	65		13120	
49	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	129	540,50	27,30	69724	3521	19586	34142	112175
		НР - 72%; СП - 8%			361,37	6,22	46617	802		8309	
50	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,14835	373181,00	--	55361	--	55361	--	59790
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	
51	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за ДВА разА	м2	48	193,68	4,82	9297	231	4680	3176	13471
		НР - 72%; СП - 8%			91,38	0,53	4386	25		998	
52	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	48	124,95	3,10	5998	149	4914	687	7219
		НР - 72%; СП - 8%			19,47	0,40	935	19		535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2172,88	86,02	4346	172	596	2595	7496
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	13,24	3578	26		555	
54	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9712,00	--	19424	--	19424	--	20978
		СП - 8%			--	--	--	--		1554	
55	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	570,37	27,22	570	27	17	388	1035
		НР - 72%; СП - 8%			525,62	13,24	526	13		77	
56	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
57	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	7262,12	151,35	7262	152	6120	749	8652
		НР - 72%; СП - 8%			990,35	49,68	990	50		641	
58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2172,88	86,02	2173	86	298	1298	3748
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	13,24	1789	13		278	
59	2304-1001-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	9921,00	--	9921	--	9921	--	10715
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
60	2302-0101-3301 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	3816,00	--	7632	--	7632	--	8243
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение									
61	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1523,50	17,69	21329	247	153	15071	39311
		НР - 72%; СП - 8%			1494,93	0,16	20929	2		2912	
62	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	13,86	221,00	--	3063	--	3063	--	3308
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
63	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1663,91	20,89	26623	334	190	18794	49050
		НР - 72%; СП - 8%			1631,17	0,26	26099	4		3633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	15,84	376,00	--	5956	--	5956	--	6432
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
67	2302-0301-1101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16	шт.	4	455,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
68	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16	шт.	8	315,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
69	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	12	1748,00	--	20976	--	20976	--	22654
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
70	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	2172,88	86,02	52149	2065	7148	31143	89955
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	13,24	42936	318		6663	
71	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1760,00	--	10560	--	10560	--	11405
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
72	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1162,00	--	20916	--	20916	--	22589
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
73	2302-0104-0605 РСНБ РК 2015	Соединитель Press с внутренней резьбой из оцинкованной стали DN 22xRp1/2 ГОСТ 8965-75	шт.	5	2430,00	--	12150	--	12150	--	13122
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
74	2302-0104-0506 РСНБ РК 2015	Соединитель Press с наружной резьбой из оцинкованной стали DN 22xR1/2 ГОСТ 8965-75	шт.	5	1866,00	--	9330	--	9330	--	10076
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
75	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	44	1680,00	--	73920	--	73920	--	79834
		СП - 8%			--	--	--	--		5914	
76	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	14	14,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
77	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	16	10,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	кран	2	11151,73	--	22303	--	21509	572	24705
		НР - 72%; СП - 8%			397,20	--	794	--		1830	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая К1									
83	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110	807,13	1,37	88784	151	303	63633	164611
		НР - 72%; СП - 8%			803,00	0,45	88330	50		12193	
84	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	108,9	254,00	--	27661	--	27661	--	29874
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	
85	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	220	780,36	3,34	171679	735	1544	122133	317317
		НР - 72%; СП - 8%			770,00	1,04	169400	229		23505	
86	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	217,8	1077,00	--	234571	--	234571	--	253337
		СП - 8%			--	--	--	--		18766	
87	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	707,00	--	5656	--	5656	--	6108
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
88	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	25	303,00	--	7575	--	7575	--	8181
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
89	2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	5514,00	--	33084	--	33084	--	35731
		СП - 8%			--	--	--	--		2647	
90	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	2907,00	--	52326	--	52326	--	56512
		СП - 8%			--	--	--	--		4186	
91	2302-0304-1406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	2612,00	--	94032	--	94032	--	101555
		СП - 8%			--	--	--	--		7523	
92	2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1224,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
93	2302-0302-6121 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1330,00	--	10640	--	10640	--	11491
		СП - 8%			--	--	--	--		851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	6011,00	--	84154	--	84154	--	90886
		СП - 8%			--	--	--	--		6732	
95	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1068,00	--	12816	--	12816	--	13841
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
96	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	707,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
97	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	303,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
109	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	774,33	33,73	3872	169	658	2252	6614
		НР - 72%; СП - 8%			609,04	16,56	3045	83		490	
110	ТПРАЙС-ЛИСТ	Трап полиэтиленовый д 50 мм	шт	5	519,11	--	2596	--	2596	--	2804
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
111	2303-0401-0109 РСНБ РК 2015	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,3 л/с	шт.	1	291730,00	--	291730	--	291730	--	315068
		СП - 8%			--	--	--	--		23338	
		итого по ВК:									**3962531**
		Электроосвещение и электрооборудование									
		Электрооборудование									
1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	9	4642,94	110,97	41786	998	14081	19512	66202
		НР - 72%; СП - 8%			2967,45	43,72	26707	393		4904	
2	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	6106,00	--	48848	--	48848	--	52756
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
3	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Светотехническое оборудование									
8	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1780,82	78,96	3562	158	235	2328	6361
		НР - 72%; СП - 8%			1584,55	32,15	3169	64		471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
10	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	97	2391,30	15,38	231956	1492	130703	73000	329352
		НР - 72%; СП - 8%			1038,81	6,43	100765	624		24396	
12	2307-0102-1343 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	9	5225,00	--	47025	--	47025	--	50787
		СП - 8%			--	--	--	--		3762	
13	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	44	18732,00	--	824208	--	824208	--	890145
		СП - 8%			--	--	--	--		65937	
14	2307-0102-1336 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО-71-4х18-581/Верона ПРА ГОСТ 17677-82	шт.	44	6891,00	--	303204	--	303204	--	327460
		СП - 8%			--	--	--	--		24256	
15	1121-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	66	1369,66	11,05	90398	730	13418	55053	157087
		НР - 72%; СП - 8%			1155,30	3,22	76250	213		11636	
16	2307-0101-0327 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	43	2231,00	--	95933	--	95933	--	103608
		СП - 8%			--	--	--	--		7675	
17	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	12	5223,00	--	62676	--	62676	--	67690
		СП - 8%			--	--	--	--		5014	
18	2307-0101-1802 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	11	1092,00	--	12012	--	12012	--	12973
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
24	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	16	687,12	16,10	10994	258	104	7729	20221
		НР - 72%; СП - 8%			664,47	6,43	10632	103		1498	
25	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	632,00	--	10112	--	10112	--	10921
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
26	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	2	12567,26	161,18	25135	323	52	17920	46499
		НР - 72%; СП - 8%			12380,00	64,30	24760	129		3444	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Тепловое реле РТЛ100104	ШТ	2	2276,79	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	1097	331,00	--	363107	--	363107	--	392156
		СП - 8%			--	--	--	--		29049	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Стартер 80с	ШТ	1097	48,27	--	52952	--	52952	--	57188
		СП - 8%			--	--	--	--		4236	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Энергосберегающие лампы 18 Вт	ШТ	11	1376,09	--	15137	--	15137	--	16348
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Энергосберегающие лампы 24 Вт	ШТ	15	1376,09	--	20641	--	20641	--	22292
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Энергосберегающие лампы 14 Вт	ШТ	6	774,11	--	4645	--	4645	--	5017
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
33	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	14	2391,30	15,38	33478	215	18720	10536	47535
		НР - 72%; СП - 8%			1038,81	6,43	14543	90		3521	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с люминесцентными лампами, потолочные, типа PRS/S 258 sport с решеткой	шт.	14	23314,29	--	326400	--	326400	--	352512
		СП - 8%			--	--	--	--		26112	
41	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6727,36	102,91	13455	206	5689	5489	20460
		НР - 72%; СП - 8%			3780,00	32,15	7560	64		1516	
42	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМ-123002	шт.	2	11912,14	--	23824	--	23824	--	25730
		СП - 8%			--	--	--	--		1906	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная kare buat 20x20	шт.	1124	1775,89	--	1996100	--	1996100	--	2155788
		СП - 8%			--	--	--	--		159688	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная kare buat 15x15	шт.	875	865,18	--	757032	--	757032	--	817595
		СП - 8%			--	--	--	--		60563	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная kare buat 85x85	шт.	45	1101,96	--	49588	--	49588	--	53555
		СП - 8%			--	--	--	--		3967	
46	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	34	2391,30	15,38	81304	523	45461	25587	115443
		НР - 72%; СП - 8%			1038,81	6,43	35320	219		8551	
47	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	31	5692,00	--	176452	--	176452	--	190568
		СП - 8%			--	--	--	--		14116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	18732,00	--	56196	--	56196	--	60692
		СП - 8%			--	--	--	--		4496	
		итого по ЭО:									6506469
		Самотечная канализация									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет	м3 грунта	354,014574	153,64	145,41	54391	51478	--	11401	71056
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	2914	12922		5263	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,9489044	1647,80	--	18042	--	--	12990	33514
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	18042	--		2483	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	354,0145744	34,93	34,93	12366	12366	--	3250	16865
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	4514		1249	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,9489044	860,22	--	9418	--	--	6781	17495
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	9418	--		1296	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплот. грунта	354,0145744	159,33	75,52	56405	26736	--	30222	93558
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	29670	12306		6930	
6	1122-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,096	187777,43	8244,28	18027	791	139	12540	33013
		НР - 72%; СП - 8%			178092,13	3335,24	17097	320		2445	
7	2301-0503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	89,89	2196,00	--	197398	--	197398	--	213190
		СП - 8%			--	--	--	--		15792	
8	2301-0503-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	7,07	3284,00	--	23218	--	23218	--	25075
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
		Люки									
9	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20803,00	--	104015	--	104015	--	112336
		СП - 8%			--	--	--	--		8321	
		Колодцы									
10	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборныежелезобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,9	54769,82	11108,29	213602	43323	94965	66424	302428
		НР - 72%; СП - 8%			19311,36	4343,77	75314	16941		22402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	10453,00	--	62718	--	62718	--	67735
		СП - 8%			--	--	--	--		5017	
12	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	13168,00	--	79008	--	79008	--	85329
		СП - 8%			--	--	--	--		6321	
13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5577,00	--	27885	--	27885	--	30116
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
14	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14000,00	--	70000	--	70000	--	75600
		СП - 8%			--	--	--	--		5600	
15	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	10751,00	--	53755	--	53755	--	58055
		СП - 8%			--	--	--	--		4300	
16	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0485	581946,00	--	28224	--	28224	--	30482
		СП - 8%			--	--	--	--		2258	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,021	210259,91	63595,91	4415	1336	--	2492	7460
		НР - 72%; СП - 8%			146664,00	18175,13	3080	382		553	
18	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. ДЕМОНТАЖ	м3 конструкций колодца	5,34	24335,72	8886,63	129953	47455	--	72759	218929
		НР - 72%; СП - 8%			15449,09	3475,02	82498	18557		16217	
19	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12,8706	738,00	--	9499	--		--	10259
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
20	4102-0101-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	51,4824	67,00	--	3449	--		--	3725
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		итого самотечная канализация									1506220
		Выгреб 35 м3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет.	м3 грунта	349,2	153,64	145,41	53651	50777	--	11246	70089
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	2874	12746		5192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.	м3 грунта	0,03	2493,10	--	75	--	--	54	139
		НР - 72%; СП - 8%			2493,10	--	75	--		10	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	291	34,93	34,93	10165	10164	--	2671	13863
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	3710		1027	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	9	860,22	--	7742	--	--	5574	14382
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	7742	--		1065	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	291	159,33	75,52	46365	21976	--	24843	76904
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	24389	10115		5697	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,42	21093,44	1092,54	72140	3737	64123	3673	81878
		НР - 72%; СП - 8%			1251,45	240,04	4280	821		6065	
13	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	13,51	406,06	0,82	5486	11	306	3726	9949
		НР - 72%; СП - 8%			382,64	0,40	5169	5		737	
14	1107-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетон. конструкций	6,334	36888,96	10566,17	233655	66926	65293	92988	352775
		НР - 72%; СП - 8%			16014,60	4375,38	101436	27714		26131	
15	2104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	6,334	58576,00	--	371020	--	371020	--	400702
		СП - 8%			--	--	--	--		29682	
16	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	10313,34	1642,02	20627	3284	12366	4302	26923
		НР - 72%; СП - 8%			2488,38	499,16	4977	998		1994	
17	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,12	47714,00	--	196582	--	196582	--	212309
		СП - 8%			--	--	--	--		15727	
18	ТТЕХ.Ч.	Надбавка на сульфатостойкость	м3	10,454	270,00	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в два ряда	м шва	11	306,64	5,44	3373	60	1618	1241	4983
		НР - 72%; СП - 8%			154,08	2,65	1695	29		369	
20	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	11	861,02	194,04	9471	2134	5168	1957	12342
		НР - 72%; СП - 8%			197,15	49,91	2169	549		914	
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание углов из бетона В22,5 W6 сс. Устройство	м3	0,52	38594,90	2505,70	20069	1303	13381	4089	26091
		НР - 72%; СП - 8%			10356,48	565,20	5385	294		1933	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	229820,00	--	4596	--	4596	--	4964
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	897038,12	1317,12	2691	4	1964	522	3470
		НР - 72%; СП - 8%			240966,00	561,69	723	2		257	
24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке из бетона В22,5 W6 сс. Устройство	м3	0,12	38838,92	4661,19	4661	559	2919	935	6044
		НР - 72%; СП - 8%			9858,75	962,15	1183	115		448	
25	1113-0501-0302 РСНБ РК 2015	Поверхность бетонная. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	6,24	4960,37	95,60	30953	597	23148	5408	39270
		НР - 72%; СП - 8%			1155,06	48,64	7208	304		2909	
26	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетон. конструкций	0,27	13750,37	7412,29	3713	2001	120	1657	5799
		НР - 72%; СП - 8%			5894,93	2626,39	1592	709		430	
27	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3523,00	--	7046	--	7046	--	7610
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
28	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9397,00	--	9397	--	9397	--	10149
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
29	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
		СП - 8%			--	--	--	--		446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1800,55	190,54	1801	191	130	1133	3168
		НР - 72%; СП - 8%			1480,30	92,68	1480	93		235	
31	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006	762499,10	6373,66	4575	38	4172	269	5231
		НР - 72%; СП - 8%			60890,20	1363,72	365	8		388	
33	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4	730,50	26,04	2922	104	2023	584	3787
		НР - 72%; СП - 8%			198,71	4,10	795	16		280	
34	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	4	1191,56	45,28	4766	181	3549	766	5974
		НР - 72%; СП - 8%			258,96	6,92	1036	28		443	
35	1123-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка	м трубопровода	1,5	2346,04	403,45	3519	605	1562	1091	4978
		НР - 72%; СП - 8%			901,26	108,54	1352	163		369	
36	2301-1202-1301 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1,5	18932,00	--	28398	--	28398	--	30670
		СП - 8%			--	--	--	--		2272	
37	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,00225	488318,64	93213,30	1099	210	62	641	1879
		НР - 72%; СП - 8%			367686,00	27982,42	827	63		139	
38	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,25	1395,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
39	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	8122,03	67,39	8122	67	4972	2230	11180
		НР - 72%; СП - 8%			3083,01	13,90	3083	14		828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6	766,28	247,37	4598	1485	2912	454	5456
		НР - 72%; СП - 8%			33,56	71,43	201	429		404	
41	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=4	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	6	-156,14	-39,31	-937	-236	-701	-50	-1066
		НР - 72%; СП - 8%			--	-11,64	--	-70		-79	
42	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6	1270,57	52,44	7623	315	7014	256	8509
		НР - 72%; СП - 8%			49,07	10,19	294	61		630	
43	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	6	-196,01	--	-1176	--	-1167	-6	-1277
		НР - 72%; СП - 8%			-1,48	--	-9	--		-95	
44	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	35	182,63	2,45	6392	86	3554	2011	9075
		НР - 72%; СП - 8%			78,62	1,19	2752	42		672	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
45	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,6	1172,13	73,01	46416	2891	12199	24235	76303
		НР - 72%; СП - 8%			791,05	58,95	31326	2334		5652	
46	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	59,4	2191,37	41,14	130167	2443	91474	26411	169105
		НР - 72%; СП - 8%			610,27	7,28	36250	432		12526	
47	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,8	656,47	102,00	12998	2020	6518	3578	17902
		НР - 72%; СП - 8%			225,26	25,69	4460	509		1326	
48	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	19,8	91,75	7,54	1817	149	1586	88	2057
		НР - 72%; СП - 8%			4,15	1,99	82	39		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	19,8	2191,37	41,14	43389	814	30492	8804	56368
		НР - 72%; СП - 8%			610,27	7,28	12083	144		4175	
50	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04	15000,84	1394,04	600	56	--	409	1090
		НР - 72%; СП - 8%			13606,80	593,84	544	24		81	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	236183,00	--	9447	--	9447	--	10203
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
52	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	31,9	2191,37	41,14	69905	1312	49125	14184	90816
		НР - 72%; СП - 8%			610,27	7,28	19468	232		6727	
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,9	745,28	28,93	23774	923	11915	8197	34529
		НР - 72%; СП - 8%			342,83	14,07	10936	449		2558	
54	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,9	-102,35	-4,91	-3265	-156	-2974	-151	-3689
		НР - 72%; СП - 8%			-4,24	-2,33	-135	-74		-273	
55	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,5	2191,37	41,14	7670	144	5390	1556	9964
		НР - 72%; СП - 8%			610,27	7,28	2136	25		738	
		итого выгреб 35 м3									1967776
		Уборная на 10 очков									
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	37,89	37,89	947	947	--	208	1247
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,54	--	288		92	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8	783,22	--	6266	--	--	4511	11640
		НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	6266	--		862	
19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	15,6	1041,57	10,89	16248	170	9475	4814	22747
		НР - 72%; СП - 8%			423,26	5,30	6603	83		1685	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26	594,91	239,80	15468	6235	4806	4176	21216
		НР - 72%; СП - 8%			170,27	52,83	4427	1374		1572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,652	67735,00	--	44163	--	44163	--	47696
		СП - 8%			--	--	--	--		3533	
		ОСНОВАНИЕ, ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
28	1141-0103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	11,271	487,45	28,51	5494	321	3	3722	9953
		НР - 72%; СП - 8%			458,67	--	5170	--		737	
29	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0022542	96758,87	7065,42	218	16	188	15	252
		НР - 72%; СП - 8%			6058,65	3446,63	14	8		19	
30	1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0518466	136888,22	9272,86	7097	481	6028	543	8251
		НР - 72%; СП - 8%			11340,55	3202,87	588	166		611	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,396	870,31	19,70	39509	894	26065	9122	52522
		НР - 72%; СП - 8%			276,45	2,65	12550	120		3890	
32	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,285	1126,68	73,01	44262	2868	10318	24042	73769
		НР - 72%; СП - 8%			791,05	58,95	31076	2316		5464	
33	1141-0103-0106 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	39,285	711,89	29,09	27967	1143	11	19305	51054
		НР - 72%; СП - 8%			682,53	--	26813	--		3782	
34	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,007857	96758,87	7065,42	760	55	657	54	879
		НР - 72%; СП - 8%			6058,65	3446,63	48	27		65	
35	1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,180711	136888,22	9272,86	24737	1676	21012	1892	28760
		НР - 72%; СП - 8%			11340,55	3202,87	2049	579		2130	
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ(АС-9)									
43	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	36,3	380,85	2,39	13825	86	574	9511	25202
		НР - 72%; СП - 8%			362,67	1,22	13165	44		1867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1115-0203-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,5	1930,65	60,41	112943	3534	28167	60590	187415
		НР - 72%; СП - 8%			1388,75	49,75	81242	2910		13883	
45	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,9	547,01	5,43	37689	374	7947	21282	63689
		НР - 72%; СП - 8%			426,24	2,77	29368	191		4718	
46	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	157,1	101,81	0,76	15994	120	1176	10626	28749
		НР - 72%; СП - 8%			93,56	0,38	14698	60		2130	
		УЗЕЛ 747									
47	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19,14	216,17	31,67	4137	606	2136	1165	5726
		НР - 72%; СП - 8%			72,87	11,65	1395	223		424	
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,5312	23262,40	7,20	35619	11	29909	4104	42900
		НР - 72%; СП - 8%			3722,22	--	5699	--		3178	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,14	745,28	28,93	14265	553	7150	4918	20718
		НР - 72%; СП - 8%			342,83	14,07	6562	269		1535	
50	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19,14	1574,86	84,93	30143	1625	15675	9414	42722
		НР - 72%; СП - 8%			671,01	12,13	12843	232		3165	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,14	745,28	28,93	14265	553	7150	4918	20718
		НР - 72%; СП - 8%			342,83	14,07	6562	269		1535	
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19,14	409,38	19,63	7836	376	7135	362	8854
		НР - 72%; СП - 8%			16,96	9,31	325	178		656	
53	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	19,14	1093,73	95,84	20934	1834	12446	5284	28316
		НР - 72%; СП - 8%			347,64	35,81	6654	685		2097	
54	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	19,14	-217,99	-8,49	-4172	-163	-3625	-334	-4867
		НР - 72%; СП - 8%			-20,04	-4,21	-384	-81		-361	
		УЗЕЛ 733									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2	745,28	28,93	7602	296	3809	2621	11041
		НР - 72%; СП - 8%			342,83	14,07	3497	144		818	
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10,2	409,38	19,63	4176	200	3803	193	4718
		НР - 72%; СП - 8%			16,96	9,31	173	95		349	
57	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,2	1093,73	95,84	11156	977	6633	2816	15090
		НР - 72%; СП - 8%			347,64	35,81	3546	365		1118	
58	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	10,2	-217,99	-8,49	-2223	-87	-1932	-178	-2593
		НР - 72%; СП - 8%			-20,04	-4,21	-204	-43		-192	
		УЗЕЛ 740									
59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2912	23262,40	7,20	6774	2	5688	780	8159
		НР - 72%; СП - 8%			3722,22	--	1084	--		604	
60	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,64	1093,73	95,84	3981	349	2367	1005	5385
		НР - 72%; СП - 8%			347,64	35,81	1265	130		399	
61	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	3,64	-217,99	-8,49	-793	-31	-689	-64	-925
		НР - 72%; СП - 8%			-20,04	-4,21	-73	-15		-69	
		ПРОЕМЫ									
62	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	3,24	4017,71	472,14	13017	1530	5137	4870	19318
		НР - 72%; СП - 8%			1959,80	127,68	6350	414		1431	
63	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	3,24	26965,00	--	87367	--	87367	--	94356
		СП - 8%			--	--	--	--		6989	
64	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,36	1666,88	76,59	5601	257	1569	2801	9074
		НР - 72%; СП - 8%			1123,55	34,20	3775	115		672	
65	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	3,36	5643,00	--	18960	--	18960	--	20477
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
67	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3731,00	--	7462	--	7462	--	8059
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
68	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,36	2733,65	542,29	9185	1822	3623	3032	13195
		НР - 72%; СП - 8%			1112,96	140,47	3740	472		977	
69	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	3,36	15132,00	--	50844	--	50844	--	54911
		СП - 8%			--	--	--	--		4067	
70	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
71	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3731,00	--	7462	--	7462	--	8059
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (АС-10)									
72	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	5	6228,59	1487,02	31143	7435	11173	10425	44894
		НР - 72%; СП - 8%			2507,02	388,84	12535	1944		3325	
73	2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	30,6	6459,00	--	197645	--	197645	--	213457
		СП - 8%			--	--	--	--		15812	
74	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0532	478815,36	2041,36	25473	108	12447	9334	37592
		НР - 72%; СП - 8%			242811,00	871,85	12918	46		2785	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1									
75	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,6	43366,80	3119,69	26020	1872	14520	7205	35883
		НР - 72%; СП - 8%			16046,00	631,77	9628	379		2658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07168	220545,00	--	15809	--	15809	--	17074
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03236	236183,00	--	7643	--	7643	--	8254
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
78	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0365	271125,00	--	9896	--	9896	--	10688
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
79	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,16	14737,51	1719,34	2358	275	1681	341	2915
		НР - 72%; СП - 8%			2512,17	450,16	402	72		216	
		КРОВЛЯ									
80	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,538	97544,94	1416,50	52479	762	39209	9229	66644
		НР - 72%; СП - 8%			23249,20	574,93	12508	309		4937	
81	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	7,8	1620,85	24,67	12643	192	92	8965	23337
		НР - 72%; СП - 8%			1584,44	11,92	12359	93		1729	
82	2107-0303-0502 РСНБ РК 2015	Доски необрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,195	31221,00	--	6088	--	6088	--	6575
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
83	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,292	53008,00	--	15478	--	15478	--	16716
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,025	8831,58	57,51	9052	59	8090	669	10499
		НР - 72%; СП - 8%			881,40	25,34	903	26		778	
85	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,3	2271,67	78,34	114265	3940	86225	18244	143110
		НР - 72%; СП - 8%			479,12	24,64	24100	1239		10601	
86	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,3	307,54	2,67	15469	134	13654	1253	18059
		НР - 72%; СП - 8%			33,41	1,18	1681	59		1338	
87	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,3	337,52	12,47	12927	477	9388	2289	16433
		НР - 72%; СП - 8%			79,95	3,06	3062	117		1217	
88	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	15	901,29	11,59	13519	174	8416	3580	18467
		НР - 72%; СП - 8%			328,59	2,93	4929	44		1368	
89	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15	1229,00	--	18435	--	18435	--	19910
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
90	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	6,28	93,86	5,06	589	32	323	178	828
		НР - 72%; СП - 8%			37,34	2,04	234	13		61	
		БАЛКА БМ-1 (АС-16)									
91	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,6	47965,51	6167,80	28779	3701	15315	7582	39270
		НР - 72%; СП - 8%			16272,00	1278,30	9763	767		2909	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	236183,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	220545,00	--	15438	--	15438	--	16673
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА									
94	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,7	46650,57	1820,73	79306	3096	46242	22088	109506
		НР - 72%; СП - 8%			17628,00	418,02	29968	711		8112	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013888	236183,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12477	229820,00	--	28675	--	28675	--	30969
		СП - 8%			--	--	--	--		2294	
97	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1883	271125,00	--	51053	--	51053	--	55137
		СП - 8%			--	--	--	--		4084	
		КРЫШКА ВЫГРЕБА СЪЕМНАЯ (АС-20)									
98	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0292	95931,42	1036,80	2801	30	2068	516	3583
		НР - 72%; СП - 8%			24075,00	476,64	703	14		265	
99	1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	0,4224	466,98	30,34	197	13	18	124	346
		НР - 72%; СП - 8%			393,61	13,31	166	6		26	
100	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	25040,00	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
101	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам	м2 покрытия	0,1677	505,30	153,82	85	26	--	50	146
		НР - 72%; СП - 8%			349,85	63,90	59	11		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,030186	7124,00	--	215	--	215	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
103	1110-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов	м2 щитов	12,4	687,62	375,98	8526	4663	220	3915	13436
		НР - 72%; СП - 8%			293,76	144,72	3643	1795		995	
104	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,31	25040,00	--	7762	--	7762	--	8383
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
		СТЕНЫ									
105	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	30,393056	22804,85	1569,15	693109	47692	451450	147679	908051
		НР - 72%; СП - 8%			6381,94	366,62	193967	11143		67263	
106	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м3 кладки	3,095	22216,25	1340,77	68759	4150	46296	13890	89261
		НР - 72%; СП - 8%			5917,08	316,30	18313	979		6612	
107	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,315	3679,99	108,59	45319	1338	22630	15603	65795
		НР - 72%; СП - 8%			1733,71	25,95	21351	320		4874	
108	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	83,2112	-289,96	--	-24128	--	--	-17372	-44820
		НР - 72%; СП - 8%			-289,96	--	-24128	--		-3320	
109	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,43	1203,13	30,76	102783	2628	31046	51394	166512
		НР - 72%; СП - 8%			808,96	26,59	69109	2272		12334	
110	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	80,19	53,05	0,58	4254	47	457	2715	7527
		НР - 72%; СП - 8%			46,77	0,26	3750	21		558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,2	5240,85	1727,10	22012	7254	11127	4839	28999
		НР - 72%; СП - 8%			864,45	735,60	3631	3090		2148	
112	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные наноеденные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	42	1674,96	2,90	70348	122	62606	5518	81936
		НР - 72%; СП - 8%			181,44	1,04	7620	44		6069	
		итого уборная на 10 очков									3372224

Всего	**68738924**
в том числе оборудования	
Временные здания и сооружения 1,2%	824867
итого	**69563791**
Зимнее удорож-=1,35%	939111
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6902154
итого	**77405056**
Непредвидные работы и затраты 2%	1410058
итого	**78815114**
в том числе в текущих ценах на 2021 г. - 100%, К=1,0500514	82759921
итого с учетом снижения	78621925
НДС	9434631
итого	**88056556**

Заказчик:
КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"

Оспанов А.Ж.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Арыстанов О.

Авторский надзор
ТОО "Проект Сервис"

Досканов И. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.